703070210

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2020	05.08.2020	27.08.2020

Акт приемки выполненных работ № 16

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ДРЕНАЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ (6-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К17- /САМОТЕЧНАЯ/								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**								
			м3 грунта	11,911	111,02	105,57	1322	1257	369	1827	
					5,35	37,65	64	448	59,1		
2	2	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/**								
			т	20,84425	222,23	--	4632	--	190	5208	
					--	--	--	--	386		
3	3	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**								
			м3 грунта	156,869	78,26	74,22	12276	11642	3502	17040	
					4,04	27,03	634	4240	1262		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котловах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,22	1685,94	--	8801	--	5775	15742	
			м3 грунта		1685,94	--	8801	--	1166		
5	5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	24,31335	656,86	--	15970	--	10480	10480	
			м3 грунта		656,86	--	15970	--	2116		
6	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	137,77565	22,15	22,15	3052	3052	797	4157	
			м3 грунта		--	7,92	--	1092	308		
7	7	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	137,77565	10,94	10,94	1507	1507	393	2052,00	
			м3 грунта		--	3,91	--	539	152		
8	8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	137,77565	119,94	51,09	16525	7038	8413	26933	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	9486	3087	1995		
9	9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	5,681	2187,71	119,00	12428	676	3332	17021	
			м3 основания		738,72	29,88	4197	170	1261		
10	10	Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,051	548260,73	180071,41	27961	9184	14249	45586	
			км трубопровода		336495,88	60908,12	17161	3106	3377		
11	11	С123-010503-0108 23-010503-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	51,51	6354,19	--	327304	--	13419	367981	
			м		--	--	--	--	27258		
12	12	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	2,38	28367,12	6865,76	67514	16341	23925	98754	
			м3 конструкций колодца		11167,32	2583,48	26578	6149	7315		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	9110,97	--	18222	--	747	20487	
			шт.		--	--	--	--	1518		
14	14	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6077,05	--	6077	--	249	6832	
			шт.		--	--	--	--	506		
15	15	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	6714,55	--	6715	--	275	7549,00	
			шт.		--	--	--	--	559		
16	16	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	10766,35	--	21533	--	883	24209,00	
			шт.		--	--	--	--	1793		
17	17	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1670,77	--	6683	--	274	7514,00	
			шт.		--	--	--	--	557		
18	18	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2655,31	--	5311	--	218	5971,00	
			шт.		--	--	--	--	442		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	1	19137,68 --	-- --	19138 --	-- --	785 1594	21516,00	
20	20	С123-030101-1001 23-030101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый магистральный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	1	36388,90 --	-- --	36389 --	-- --	1492 3030	40911,00	
21	21	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С1-01/ т	0,02004	299951,71 --	-- --	6011 --	-- --	246 501	6758,00	
22	22	С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые кг	6,9373333	329,46 --	-- --	2286 --	-- --	94 190	2570,00	
			ОТМОСТКА								
23	23	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	5,56	224,42 50,62	22,35 7,51	1248 281	124 42	256 120	1624,00	
24	24	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	0,556	21566,21 2650,72	5,83 --	11991 1474	3 --	1426 1073	14490,00	
25	25	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	1	394,01 289,83	0,68 0,33	394 290	1 --	182 46	622,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			791922				
			в т.ч.								
			Накладные расходы -	Тенге			91971				
			Сметная прибыль -	Тенге			58661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	26	Е11-220201-0109 11-220201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 k=0,6	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 350 мм. Демонтаж при заделке раструбов асбестоцементом	0,028	768286,36	451018,82	21512	12629	9031	32986,00	
			км трубопровода		317267,54	132930,99	8883	3722	2443		
27	27	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	1,28436	73,00	--	94	--	4	106,00	
			т		--	--	--	--	8		
28	28	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	1,28436	159,85	--	205	--	8	231,00	
			т		--	--	--	--	17		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33323				
			в т.ч.								
			Накладные расходы -	Тенге			299				
			Сметная прибыль -	Тенге			9043				
			РАЗДЕЛ 3. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К17- /САМОТЕЧНАЯ/ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ 1А								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
29	29	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3,92	111,02	105,57	435	414	122	601,00	
			м3 грунта		5,35	37,65	21	148	45		
30	30	С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	6,86	222,23	--	1524	--	63	1713,00	
			т		--	--	--	--	127		
31	31	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	25,0927	78,26	74,22	1964	1862	560	2726,00	
			м3 грунта		4,04	27,03	101	678	202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,8973	1685,94	--	1513	--	993	2706,00	
			м3 грунта		1685,94	--	1513	--	200		
33	33	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ВНУТРИ ЗДАННИЯ/	7,32	1404,95	--	10284	--	6749	18395,00	
			м3 грунта		1404,95	--	10284	--	1363		
34	34	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,9965	656,86	--	3282	--	2154	5871,00	
			м3 грунта		656,86	--	3282	--	435		
35	35	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	28,3135	22,15	22,15	627	627	164	854,00	
			м3 грунта		--	7,92	--	224	63		
36	36	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	28,3135	10,94	10,94	310	310	81	422,00	
			м3 грунта		--	3,91	--	111	31		
37	37	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	28,3135	119,94	51,09	3396	1446	1729	5535,00	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	1949	634	410		
38	38	Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,026	548260,73	180071,41	14255	4682	7264	23241,00	
			км трубопровода		336495,88	60908,12	8749	1584	1722		
39	39	С123-010503-0108 23-010503-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	26,26	6354,19	--	166861	--	6841	187598,00	
			м		--	--	--	--	13896		
40	40	Е11-220301-0112 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка /ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,0245	36088794,90	987646,94	884175	24197	55756	1015125	
			км трубопровода		915923,96	315561,79	22440	7731	75195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Е11-220601-0312 11-220601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0245	7455799,21	807341,21	182667	19780	16607	215216	
			км трубопровода		378048,64	197619,89	9262	4842	15942		
42	42	Е11-221401-0306 11-221401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	24,5	1423,41	16,17	34874	396	14995	53858,00	
			м трубы, уложенной в футляре		853,65	2,82	20914	69	3989		
			УЗЕЛ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ФУТЛЯРЕ л.7,1-7,2								
53	43	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,181211	72131,07	6401,10	13071	1160	7374	22081,00	
			т конструкций		59262,72	262,54	10739	48	1636		
44	44	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Опоры неподвижные	0,181211	242183,68	--	43886	--	1799	49340,00	
			т		--	--	--	--	3655		
45	45	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка//400Х400 В СУЩ. КОЛОДЦЕ/	0,04	41024,45	22103,45	1641	884	674	2500,00	
			м3		18921,00	9757,22	757	390	185		
46	46	Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,01	84561,43	725,51	846	7	322	1261,00	
			м3 заделки		53949,29	341,46	539	3	93		
47	47	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8	394,01	0,68	3152	5	1453	4974,00	
			м2 окрашиваемой поверхности		289,83	0,33	2319	3	368		
			РАЗБОРКА ПОЛОВ								
48	48	Е11-460401-0802 11-460401-0802 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	2,49288	9007,83	3596,89	22455	8967	10147	35210,00	
			м3		5410,94	1587,79	13489	3958	2608		
49	49	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	6,2322	73,00	--	455	--	19	512,00	
			т		--	--	--	--	38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	6,2322	159,85	--	996	--	41	1120,00	
			т		--	--	--	--	83		
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА								
51	51	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30(204) мм. Устройство	12,22	872,29	68,38	10659	836	2589	14308,00	
			м2 покрытия		254,31	23,43	3108	286	1060		
52	52	Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=35	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	12,22	3337,71	97,24	40787	1188	4048	48422,00	
			м2 покрытия		256,43	50,28	3134	614	3587		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1713591
в т.ч.		2538834
Накладные расходы -	чел.-ч	142543
Сметная прибыль -	Тенге	126932
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2538835
в т.ч.		
Накладные расходы -	Тенге	234813
Сметная прибыль -	Тенге	194636

ИТОГО по акту:	Тенге	**2538835**
Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)		62963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)		140965
Итого		2742764
Непредвиденные работы и затраты (2%)		54855
Итого с непредвиденными работами и затратами		2797619
Со скидкой, 10%		**2517857**
НДС (12 %)		302143
Итого		**2820000**

Сдал (**Подрядчик**) _____ **Касенов Б.Н.**

Принял (**Заказчик**) _____ **Аманбек Б**

Технадзор _____ **Куцелева О.П.**

Авторский надзор _____ **Шестаков П.М.**