Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СВОДНЫЙ АКТ 3

выполненных работ

за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		19	14.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							
		в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №20 Опорные конструкции под технологические трубопроводы	1 128 331,7	1 007 439,0	1 128 331,7	1 128 331,7					120 892,7	1 128 331,7
Акт №21 Приобретение и монтаж котла кв-тс-10 ст.№6 и вспомогательного оборудования	5 542 750,1	4 948 884,0	5 542 750,1	5 542 750,1					593 866,1	5 542 750,1
Акт №22 Электрооборудование	8 982 954,4	8 020 495,0	8 982 954,4	8 982 954,4					962 459,4	8 982 954,4
Акт №23 Освещение	2 500 888,3	2 232 936,0	2 500 888,3	2 500 888,3					267 952,3	2 500 888,3
Акт №24 Вторичную коммутацию элементов собственных нужд	550 517,0	491 533,0	550 517,0	550 517,0					58 984,0	550 517,0
Акт №25 Архитектурно-строительные работы на пристройку главного корпуса	45 697 929,8	40 801 723,0	45 697 929,8	45 697 929,8					4 896 206,8	45 697 929,8
Акт №26 Опорные конструкции под водоводяные подогреватели	3 216 496,6	2 871 872,0	3 216 496,6	3 216 496,6					344 624,6	3 216 496,6
Акт №27 Технологическое оборудование и трубопроводы	11 463 137,3	10 234 944,0	11 463 137,3	11 463 137,3					1 228 193,3	11 463 137,3
Акт №28 Опорные конструкции	477 379,8	426 232,0	477 379,8	477 379,8					51 147,8	477 379,8
Акт №29 Реконструкцию системы скреверного шлакозолоудаления	3 731 166,9	3 331 399,0	3 731 166,9	3 731 166,9					399 767,9	3 731 166,9
Акт №30 Строительные конструкции	11 510 432,6	10 277 172,0	11 510 432,6	11 510 432,6					1 233 260,6	11 510 432,6
Акт №31 Трубопроводы и тепловую изоляцию	117 016 217,9	104 478 766,0	117 016 217,9	117 016 217,9					12 537 451,9	117 016 217,9
Акт №32 Приобретение и монтаж технологического оборудования и	5 789 160,2	5 168 893,0	5 789 160,2	5 789 160,2					620 267,2	5 789 160,2
ВСЕГО	217 607 362,6	194 292 288	217 607 363	217 607 363					23 315 074,6	217 607 362,6

Заказчик:

ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

Вр.и.о.руководителя отдела _____ Б.Аманбек

Подрядчик:

ТОО "Кокшетау Хлебстрой"

Директор _____ Б.Н.Кассенов

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4, 5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ. № 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2020	27.08.2020	27.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 20

на ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ (2-1-1-3)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
по порядку	позиции по смете				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
1	1	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,0960**		**49229,34**	**4726**
			Итого оплата труда:				**34413,86**	**3304**
			Итого эксплуатация машин:				**26524,14**	**2546**
2	2	**Е11-080201-0702 11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,0320**		**389139,06**	**12452**
			Итого оплата труда:				**35629,29**	**1140**
			Итого эксплуатация машин:				**3127,66**	**100**
			Итого материалов:				**351488,44**	**11248**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,0200		84680,83	1694
			Итого оплата труда:				52738,12	1055
			Итого эксплуатация машин:				871,48	17
			Итого материалов:				31480,98	630
4	4	Е11-460302-0103 11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,2240		16006,65	19592
			Итого оплата труда:				12714,33	15562
			Итого эксплуатация машин:				5894,25	7215
5	5	Е11-080201-0702 11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0634		389139,06	24671
			Итого оплата труда:				35629,29	2259
			Итого эксплуатация машин:				3127,66	198
			Итого материалов:				351488,44	22284
6	6	Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,4100		84680,83	34719
			Итого оплата труда:				52738,12	21623
			Итого эксплуатация машин:				871,48	357
			Итого материалов:				31480,98	12907
7	7	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,8160		337134,86	612237
			Итого оплата труда:				71430,31	129717
			Итого эксплуатация машин:				7681,33	13949
			Итого материалов:				258338,27	469142
8	8	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.10 П10.2	Поправка на марку стали С245	т	1,8890		4756,00	8984

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	Т ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.11 п11.2	Очистка поверхности до II степени ГОСТ 9.402-2004	т	1,8890		17147,00	32391
10	10	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,8000		68,51	3755
			Итого оплата труда:				33,63	1843
			Итого эксплуатация машин:				1,26	69
			Итого материалов:				33,83	1854
11	11	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	54,8000		21,57	1182
			Итого оплата труда:				20,79	1139
			Итого эксплуатация машин:				0,99	54
12	12	С122-040803-0402 22-040803-0402 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017	Краска органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут СТ РК 615-1-2011//ВСПУЧЕННОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ КЕДР-МЕТ-КО/	кг	35,6009		1446,56	51499

ИТОГО ПО АКТУ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			807902
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			172457
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			24506
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			5185
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			610939
- перевозка грузов	Тенге			0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня	Тенге			103445
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			911347
Накладные расходы II уровня	Тенге			37365
ИТОГО:	Тенге			948712
Сметная прибыль	Тенге			75897
	Тенге			
ИТОГО по акту:	Тенге			1024609

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	25410
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	47408
Итого	1097428

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Непредвиденные работы и затраты (2%)						21949
		Итого с непредвиденными работами и затратами						1119376
		Со скидкой, 10%						**1007439**
		НДС (12 %)						120893
		Итого						**1128331**

Сдал **(Подрядчик)** _____ **Касенов Б.Н.**

Принял **(Заказчик)** _____ **Аманбек Б.**

Технадзор _____ **Куцелева О.П.**

Авторский надзор _____ **Шестаков П.И.**

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4, 5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ. № 6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2020	27.08.2020	27.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 21

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОТЛА КВ-ТС-10 СТ.№6 И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2-1-1-4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
			Оборудование					
1	**7**	**Е11-090201-0102 11-090201-0102 РСНБ РК 2015**	**Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,25 т. Монтаж /Бункер золовой/**	**т конструкций**	**0,1900**		**72075,42**	**13694**
			Накладные расходы	%	--		41947,34	7970
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9121,82	1733
			Сметная стоимость:				**123144,58**	**23397**

2	8	Ц13-060103-0501 13-060103-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч). Монтаж оборудования**	т	0,4080	335376,39	136834
			Накладные расходы	%	--	141796,92	57853
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	38173,87	15575
			Сметная стоимость:			**515347,18**	**210262**
3	9	Ц13-060103-0701 13-060103-0701 РСНБ РК 2015	**Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью 11,63 МВт (10 Гкал/ч). Монтаж оборудования**	комплект	1,0000	132714,84	132715
			Итого оплата труда:			**89248,52**	**89249**
			Итого эксплуатация машин:			**21646,98**	**21647**
			Итого материалов:			**25814,10**	**25814**
			Накладные расходы	%	--	43161,84	43162
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	14070,13	14070
			Сметная стоимость:			**189946,81**	**189947**
			Материальные ресурсы на сушку, щелочение и испытание на плотность водогрейных котлов				
4	26	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /крепление МЭО дымососа ДН-15Х-1000/**	т конструкций	0,0107	85263,83	910
			Итого оплата труда:			**71430,31**	**762**
			Итого эксплуатация машин:			**7681,33**	**82**
			Итого материалов:			**6467,24**	**69**
			Накладные расходы	%	--	48780,42	520
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	10723,54	114
			Сметная стоимость:			**144767,79**	**1545**
5	27	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0028	257857,35	727
			Накладные расходы	%	--	10572,15	30
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	21474,36	61
			Сметная стоимость:			**289903,86**	**818**

6	28	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Лист В10/**	т	0,0079	329955,06	2590
			Накладные расходы	%	--	13528,16	106
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	216
			Сметная стоимость:			370961,87	2912
7	29	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /для крепления вентилятора ВДН-11,2 и кармана Рихтера/**	т	0,0217	452639,57	9813
			Итого оплата труда:			273113,12	5921
			Итого эксплуатация машин:			1742,86	38
			Итого материалов:			178506,12	3870
			Накладные расходы	%	--	156448,94	3392
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48727,08	1056
			Сметная стоимость:			657815,59	14261
8	30	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /крепление МЭО вентилятора ВДН-11,2/**	т конструкций	0,0107	85263,83	910
			Итого оплата труда:			71430,31	762
			Итого эксплуатация машин:			7681,33	82
			Итого материалов:			6467,24	69
			Накладные расходы	%	--	48780,42	520
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10723,54	114
			Сметная стоимость:			144767,79	1545
9	31	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0028	257857,35	727
			Накладные расходы	%	--	10572,15	30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21474,36	61
			Сметная стоимость:			289903,86	818

10	32	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Лист В10/**	т	0,0079	329955,06	2590
			Накладные расходы	%	--	13528,16	106
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	216
			Сметная стоимость:			370961,87	2912
11	33	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /для крепления высонапорного электровентилятора 19ЦС63/**	т	0,0018	452639,57	797
			Итого оплата труда:			273113,12	481
			Итого эксплуатация машин:			1742,86	3
			Итого материалов:			178506,12	314
			Накладные расходы	%	--	156448,94	275
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48727,08	86
			Сметная стоимость:			657815,59	1158
12	34	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /крепление высонапорного электровентилятора 19ЦС63/**	т конструкций	0,0184	85263,83	1569
			Итого оплата труда:			71430,31	1314
			Итого эксплуатация машин:			7681,33	141
			Итого материалов:			6467,24	119
			Накладные расходы	%	--	48780,42	898
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10723,54	197
			Сметная стоимость:			144767,79	2664
13	35	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0184	257857,35	4745
			Накладные расходы	%	--	10572,15	195
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21474,36	395
			Сметная стоимость:			289903,86	5334

			Воздуховоды				
14	**36**	**51-100401-0101 51-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м /применительно Лебедка ручная ЛРН-0,4/**	**шт.**	**1,0000**	**21583,00**	**21583**
			Накладные расходы	%	--	884,90	885
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1797,43	1797
			Сметная стоимость:			**24265,34**	**24265**
15	**37**	**Ц13-030106-0101 13-030106-0101 РСНБ РК 2015**	**Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути, грузоподъемность 1 т. Монтаж оборудования /Монтаж лебедки ручной/**	**шт.**	**1,0000**	**46134,73**	**46135**
			Итого оплата труда:			**37981,77**	**37982**
			Итого эксплуатация машин:			**4096,57**	**4097**
			Итого материалов:			**5279,57**	**5280**
			Накладные расходы	%	--	17944,37	17944
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5126,33	5126
			Сметная стоимость:			**69205,43**	**69205**
16	**39**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /карман 1/**	**т**	**0,2087**	**329955,06**	**68862**
			НР второго уровня	%	4,1	13528,16	2823
			Накладные расходы	%	--	13528,16	2823
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	5735
			Сметная стоимость:			**370961,87**	**77420**
17	**41**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /гибкая вставка 510х510, Н-7,1, L-152/**	**т**	**0,0055**	**329955,06**	**1815**
			НР второго уровня	%	4,1	13528,16	74
			Накладные расходы	%	--	13528,16	74

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27478,66	151
			Сметная стоимость:				**370961,87**	**2040**
18	**43**	**С123-010102-0206 23-010102-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1,0000**		**967,83**	**968**
			Накладные расходы	%	--		39,68	40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,60	81
			Сметная стоимость:				**1088,11**	**1088**
19	**44**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Листы В3,В5,В6,В10,В20,В25, полоса 5х50/**	**т**	**2,3834**		**329955,06**	**786414**
			Накладные расходы	%	--		13528,16	32243
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27478,66	65493
			Сметная стоимость:				**370961,87**	**884149**
20	**45**	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,1430**		**257857,35**	**36863**
			Накладные расходы	%	--		10572,15	1511
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21474,36	3070
			Сметная стоимость:				**289903,86**	**41445**
21	**49**	**С121-050310-0309 21-050310-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	**10 м**	**1,0000**		**1421,97**	**1422**
			НР второго уровня	%	4,1		58,30	58
			Накладные расходы	%	--		58,30	58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,42	118

			Сметная стоимость:				**1598,69**	**1599**
22	**51**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ушко,проушина,скоба,муфта/**	**т**	**0,0731**		**329955,06**	**24123**
			НР второго уровня	%	4,1		13528,16	989
			Накладные расходы	%	--		13528,16	989
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27478,66	2009
			Сметная стоимость:				**370961,87**	**27121**
23	**53**	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /В два слоя/**	**м2**	**96,0000**		**192,88**	**18516**
			Накладные расходы	%	--		43,15	4142
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,88	1813
			Сметная стоимость:				**254,91**	**24471**
24	**55**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /карман типа Рихтера/**	**т**	**0,6000**		**329955,06**	**197973**
			НР второго уровня	%	4,1		13528,16	8117
			Накладные расходы	%	--		13528,16	8117
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27478,66	16487
			Сметная стоимость:				**370961,87**	**222577**
25	**56**	**121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Компенсатор 12ПГВУ24-86, компенсатор 15ПГВУ24-86/**	**т**	**0,1400**		**387499,43**	**54250**
			Накладные расходы	%	--		15887,48	2224
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32270,95	4518
			Сметная стоимость:				**435657,86**	**60992**

26	**57**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /лист, полоса, круг для крепления и изготовления деталей/**	**т**	**3,9441**	**329955,06**	**1301361**
			Накладные расходы	%	--	13528,16	53356
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	108377
			Сметная стоимость:			**370961,87**	**1463094**
27	**58**	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /для крепления и изготовления деталей/**	**т**	**0,2581**	**257857,35**	**66540**
			Накладные расходы	%	--	10572,15	2728
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21474,36	5541
			Сметная стоимость:			**289903,86**	**74810**
28	**59**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /ушко,проушина/**	**т**	**0,0099**	**329955,06**	**3273**
			Накладные расходы	%	--	13528,16	134
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	273
			Сметная стоимость:			**370961,87**	**3680**
29	**60**	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	**т**	**0,0310**	**79627,29**	**2468**
			Итого оплата труда:			**75913,02**	**2353**
			Итого эксплуатация машин:			**3747,17**	**116**
			Итого материалов:			**1388,17**	**43**
			Накладные расходы	%	--	51391,22	1593
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10481,48	325
			Сметная стоимость:			**141499,99**	**4386**

30	**61**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /лаз 500х600 к плоским поверхностям/**	**т**	**0,0310**	**329955,06**	**10229**
			Накладные расходы	%	--	13528,16	419
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	852
			Сметная стоимость:			**370961,87**	**11500**
31	**63**	**С121-130816-0303 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Вата минеральная**	**м3**	**0,0600**	**6469,86**	**388**
			НР второго уровня	%	4,1	265,26	16
			Накладные расходы	%	--	265,26	16
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	538,81	32
			Сметная стоимость:			**7273,93**	**436**
32	**68**	**С123-040902-1708 23-040902-1708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /кран SV.КШ.1.Т.П.015/25R.01.LS/**	**шт.**	**2,0000**	**4177,60**	**8355**
			НР второго уровня	%	4,1	171,28	343
			Накладные расходы	%	--	171,28	343
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	347,91	696
			Сметная стоимость:			**4696,79**	**9394**
33	**70**	**С123-010102-0201 23-010102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм /3% взято по тех.части п.7 к Сборнику 12, приложение Б/**	**м**	**41,2000**	**253,72**	**10453**
			НР второго уровня	%	4,1	10,40	429
			Накладные расходы	%	--	10,40	429
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,13	871

			Сметная стоимость:				**285,25**	**11752**
34	**72**	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0097**		**257857,35**	**2496**
			НР второго уровня	%	4,1		10572,15	102
			Накладные расходы	%	--		10572,15	102
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21474,36	208
			Сметная стоимость:				**289903,86**	**2806**
35	**73**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Лист В2,круг В6,лист В6/**	**т**	**0,0213**		**329955,06**	**7027**
			НР второго уровня	%	4,1		13528,16	288
			Накладные расходы	%	--		13528,16	288
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27478,66	585
			Сметная стоимость:				**370961,87**	**7901**
36	**75**	**С123-040902-1710 23-040902-1710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /кран SV.КШ.1.Т.П.25/25R.01.LS/**	**шт.**	**3,0000**		**4552,20**	**13657**
			НР второго уровня	%	4,1		186,64	560
			Накладные расходы	%	--		186,64	560
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,11	1137
			Сметная стоимость:				**5117,95**	**15354**
37	**77**	**С123-040902-1709 23-040902-1709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /кран SV.КШ.1.Т.П.20/25R.01.LS/**	**шт.**	**3,0000**		**4461,16**	**13383**
			НР второго уровня	%	4,1		182,91	549

			Накладные расходы	%	--		182,91	549
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,53	1115
			Сметная стоимость:				**5015,59**	**15047**
38	**79**	**Прайс-листООО ТПРАЙС-ЛИСТООО ТД"Армасети"**	**Клапан предохранительный пружинный полноподъемный 17с6нж, Ду 50 мм, Ру 1,6 МПа**	**шт**	**1,0000**		**125450,89**	**125451**
			Накладные расходы	%	--		5143,49	5143
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10447,55	10448
			Сметная стоимость:				**141041,93**	**141042**
39	**80**	**Ц13-121201-0104 13-121201-0104 РСНБ РК 2015**	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**45023,92**	**45024**
			Итого оплата труда:				**36770,20**	**36770**
			Итого эксплуатация машин:				**3506,97**	**3507**
			Итого материалов:				**5128,15**	**5128**
			Накладные расходы	%	--		17386,76	17387
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4992,85	4993
			Сметная стоимость:				**67403,53**	**67404**
40	**81**	**С123-040201-0505 23-040201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 200 мм ГОСТ 9698-86 /30с64нж/**	**шт.**	**1,0000**		**186446,11**	**186446**
			Накладные расходы	%	--		7644,29	7644
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15527,23	15527
			Сметная стоимость:				**209617,63**	**209618**
41	**82**	**Ц13-121201-0103 13-121201-0103 РСНБ РК 2015**	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**30119,36**	**30119**
			Итого оплата труда:				**25178,80**	**25179**
			Итого эксплуатация машин:				**2149,07**	**2149**
			Итого материалов:				**3017,98**	**3018**
			Накладные расходы	%	--		11876,61	11877

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3359,68	3360
			Сметная стоимость:				**45355,66**	**45356**
42	**83**	**С123-040201-0504 23-040201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 /30с64нж/**	**шт.**	**1,0000**		**128806,68**	**128807**
			Накладные расходы	%	--		5281,07	5281
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10727,02	10727
			Сметная стоимость:				**144814,77**	**144815**
			Трубы					
43	**88**	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Монтаж фасон.частей диам.100-250мм/**	**т фасонных частей**	**0,1525**		**738045,62**	**112567**
			Итого оплата труда:				**479791,27**	**73178**
			Итого эксплуатация машин:				**351412,67**	**53597**
			Итого материалов:				**17745,77**	**2707**
			Накладные расходы	%	--		340426,22	51922
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86277,75	13159
			Сметная стоимость:				**1164749,58**	**177648**
44	**93**	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0047**		**85263,83**	**399**
			Итого оплата труда:				**71430,31**	**334**
			Итого эксплуатация машин:				**7681,33**	**36**
			Итого материалов:				**6467,24**	**30**
			Накладные расходы	%	--		48780,42	228
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10723,54	50
			Сметная стоимость:				**144767,79**	**678**

45	**94**	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0047**	**242183,68**	**1133**
			Накладные расходы	%	--	9929,53	46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20169,06	94
			Сметная стоимость:			**272282,27**	**1274**
46	**95**	**Е11-090305-0304 11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0097**	**106752,96**	**1040**
			Итого оплата труда:			**95664,11**	**932**
			Итого эксплуатация машин:			**1894,76**	**18**
			Итого материалов:			**9553,59**	**93**
			Накладные расходы	%	--	65024,95	633
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13742,23	134
			Сметная стоимость:			**185520,14**	**1807**
47	**96**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0097**	**329955,06**	**3214**
			Накладные расходы	%	--	13528,16	132
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	268
			Сметная стоимость:			**370961,87**	**3613**
48	**97**	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0999**	**85263,83**	**8518**
			Итого оплата труда:			**71430,31**	**7136**
			Итого эксплуатация машин:			**7681,33**	**767**
			Итого материалов:			**6467,24**	**646**
			Накладные расходы	%	--	48780,42	4873
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10723,54	1071
			Сметная стоимость:			**144767,79**	**14463**

49	**98**	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0900**	**257857,35**	**23217**
			Накладные расходы	%	--	10572,15	952
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21474,36	1934
			Сметная стоимость:			**289903,86**	**26103**
50	**99**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /круг,лист/**	**т**	**0,0099**	**329955,06**	**3255**
			Накладные расходы	%	--	13528,16	133
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27478,66	271
			Сметная стоимость:			**370961,87**	**3659**
			Трубопроводы дренажей и воздушников котла				
			Арматура				
51	**100**	**Ц13-121101-0504 13-121101-0504 РСНБ РК 2015**	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**	**4143,89**	**49727**
			Итого оплата труда:			**3790,21**	**45482**
			Итого эксплуатация машин:			**116,36**	**1396**
			Итого материалов:			**237,32**	**2848**
			Накладные расходы	%	--	1771,81	21262
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	473,26	5679
			Сметная стоимость:			**6388,96**	**76668**
52	**101**	**С123-040902-1710 23-040902-1710 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /кран SV.КШ.1.Т.П.025/40R.01.LS/**	**шт.**	**12,0000**	**4552,20**	**54626**
			Накладные расходы	%	--	186,64	2240
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	379,11	4549

			Сметная стоимость:				**5117,95**	**61415**
			Трубы					
53	**102**	**Ц13-120101-0202 13-120101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1544,45**	**77222**
			Итого оплата труда:				**974,23**	**48712**
			Итого эксплуатация машин:				**759,31**	**37966**
			Итого материалов:				**8,66**	**433**
			Накладные расходы	%	--		475,08	23754
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,56	8078
			Сметная стоимость:				**2181,09**	**109054**
54	**103**	**Ц13-120101-0204 13-120101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**100,0000**		**1617,94**	**161794**
			Итого оплата труда:				**1033,23**	**103323**
			Итого эксплуатация машин:				**770,59**	**77059**
			Итого материалов:				**13,51**	**1351**
			Накладные расходы	%	--		503,03	50303
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,68	16968
			Сметная стоимость:				**2290,65**	**229065**
55	**104**	**Ц13-120101-0209 13-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1965,13**	**39303**
			Итого оплата труда:				**1250,71**	**25014**
			Итого эксплуатация машин:				**952,94**	**19059**
			Итого материалов:				**7,28**	**146**
			Накладные расходы	%	--		609,18	12184
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,94	4119
			Сметная стоимость:				**2780,25**	**55605**
56	**105**	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Монтаж фасон.частей диам.100-250мм/**	**т фасонных частей**	**0,0106**		**738045,62**	**7794**
			Итого оплата труда:				**479791,27**	**5067**

			Итого эксплуатация машин:				**351412,67**	**3711**
			Итого материалов:				**17745,77**	**187**
			Накладные расходы	%	--		340426,22	3595
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86277,75	911
			Сметная стоимость:				**1164749,58**	**12300**
			Металл для изготовления деталей и крепления трубопроводов					
57	**109**	**Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2772**		**85263,83**	**23636**
			Итого оплата труда:				**71430,31**	**19801**
			Итого эксплуатация машин:				**7681,33**	**2129**
			Итого материалов:				**6467,24**	**1793**
			Накладные расходы	%	--		48780,42	13523
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10723,54	2973
			Сметная стоимость:				**144767,79**	**40132**
58	**110**	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0670**		**257857,35**	**17271**
			Накладные расходы	%	--		10572,15	708
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21474,36	1438
			Сметная стоимость:				**289903,86**	**19418**
59	**111**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /круг,лист/**	**т**	**0,2102**		**329955,06**	**69368**
			Накладные расходы	%	--		13528,16	2844
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27478,66	5777
			Сметная стоимость:				**370961,87**	**77989**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4177106**
	Накладные расходы -			Тенге				**480560**
	Сметная прибыль -			Тенге				**375565**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5033231**

	ИТОГО по акту:						
	Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	Тенге					**5033231**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)						**124824**
	Итого						**232886**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)						5390941
	Итого с непредвиденными работами и затратами						107819
	Со скидкой, 10%						5498760
	НДС (12 %)						**4948884**
	Итого						593866
							5542750

Сдал **(Подрядчик)**

Касенов Б.Н.

Принял **(Заказчик)**

Аманбек Б.

Технадзор

Куцелева О.П.

Авторский надзор

Шестаков П.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4,5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ. № 6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2020	27.08.2020	27.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 22

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (2-1-1-5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Силовое электрооборудование					
1	**1**	**Прайс-листАО"Кэмонт"**	**Щит силовой управления и распределения энергии ЩСУ в составе: шкаф низковольтный вводно-линеный-2шт; шкаф низковольтный линейный-1шт**	**комплект**	**1,0000**		**4815450,00**	**4815450**
			Накладные расходы	%	--		197433,45	197433
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401030,68	401031
			Сметная стоимость:				**5413914,13**	**5413914**
2	**2**	**Ц13-080103-3502 13-080103-3502 РСНБ РК 2015**	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**3,0000**		**17094,45**	**51283**
			Итого оплата труда:				**13932,92**	**41799**
			Итого эксплуатация машин:				**4675,89**	**14028**
			Итого материалов:				**126,00**	**378**

			Накладные расходы	%	--		6908,66	20726
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1920,25	5761
			Сметная стоимость:				**25923,36**	**77770**
3	**3**	**123-070203-0804**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP54**	**шт.**	**1,0000**		**14517,88**	**14518**
			Накладные расходы	%	--		595,23	595
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1209,05	1209
			Сметная стоимость:				**16322,16**	**16322**
4	**4**	**Ц13-080303-0410 13-080303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3567,16**	**3567**
			Итого оплата труда:				**2135,48**	**2135**
			Итого эксплуатация машин:				**105,00**	**105**
			Итого материалов:				**1350,67**	**1351**
			Накладные расходы	%	--		1097,71	1098
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,19	373
			Сметная стоимость:				**5038,07**	**5038**
			Кабели и провода					
5	**5**	**Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**1285,0000**		**330,70**	**424951**
			Итого оплата труда:				**197,58**	**253890**
			Итого эксплуатация машин:				**131,04**	**168389**
			Итого материалов:				**46,00**	**59112**
			Накладные расходы	%	--		101,59	130543
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,58	44439
			Сметная стоимость:				**466,87**	**599933**
6	**6**	**Ц13-080201-0811 13-080201-0811 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**40,0000**		**397,90**	**15916**
			Итого оплата труда:				**240,70**	**9628**
			Итого эксплуатация машин:				**167,51**	**6700**
			Итого материалов:				**46,00**	**1840**
			Накладные расходы	%	--		123,56	4942
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,72	1669

			Сметная стоимость:				563,18	22527
7	7	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	233,0000		689,45	160641
			Итого оплата труда:				250,54	58376
			Итого эксплуатация машин:				354,74	82654
			Итого материалов:				191,29	44571
			Накладные расходы	%	--		139,90	32596
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,35	15459
			Сметная стоимость:				895,69	208696
8	8	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	127,0000		233,92	29708
			Итого оплата труда:				139,01	17654
			Итого эксплуатация машин:				108,28	13752
			Итого материалов:				23,20	2947
			Накладные расходы	%	--		71,53	9084
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	3103
			Сметная стоимость:				329,88	41895
9	9	Ц13-080201-0902 13-080201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10,0000		331,04	3310
			Итого оплата труда:				205,74	2057
			Итого эксплуатация машин:				154,18	1542
			Итого материалов:				23,20	232
			Накладные расходы	%	--		105,24	1052
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,90	349
			Сметная стоимость:				471,18	4712
10	10	Ц13-080201-1001 13-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	м кабеля	20,0000		921,33	18427
			Итого оплата труда:				334,62	6692
			Итого эксплуатация машин:				660,92	13218
			Итого материалов:				117,00	2340
			Накладные расходы	%	--		186,86	3737
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,66	1773

			Сметная стоимость:				**1196,85**	**23937**
11	**11**	**Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**39,0000**		**1199,60**	**46784**
			Итого оплата труда:				**1048,36**	**40886**
			Итого эксплуатация машин:				**67,58**	**2636**
			Итого материалов:				**107,63**	**4198**
			Накладные расходы	%	--		516,28	20135
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,27	5354
			Сметная стоимость:				**1853,15**	**72273**
12	**12**	**Ц13-080201-1807 13-080201-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1659,64**	**6639**
			Итого оплата труда:				**1048,36**	**4193**
			Итого эксплуатация машин:				**67,58**	**270**
			Итого материалов:				**567,68**	**2271**
			Накладные расходы	%	--		535,14	2141
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,58	702
			Сметная стоимость:				**2370,36**	**9481**
13	**13**	**Ц13-080201-1806 13-080201-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1659,64**	**6639**
			Итого оплата труда:				**1048,36**	**4193**
			Итого эксплуатация машин:				**67,58**	**270**
			Итого материалов:				**567,68**	**2271**
			Накладные расходы	%	--		535,14	2141
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,58	702
			Сметная стоимость:				**2370,36**	**9481**

14	**14**	**Ц13-080201-1805 13-080201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**	**шт.**	**48,0000**	**1015,07**	**48724**
			Итого оплата труда:			**413,25**	**19836**
			Итого эксплуатация машин:			**67,58**	**3244**
			Итого материалов:			**558,23**	**26795**
			Накладные расходы	%	--	225,74	10836
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	99,27	4765
			Сметная стоимость:			**1340,08**	**64324**
15	**15**	**Ц13-080201-1804 13-080201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**	**892,15**	**14274**
			Итого оплата труда:			**290,32**	**4645**
			Итого эксплуатация машин:			**67,58**	**1081**
			Итого материалов:			**558,23**	**8932**
			Накладные расходы	%	--	165,93	2655
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,65	1354
			Сметная стоимость:			**1142,73**	**18284**
16	**16**	**С123-060141-0691 23-060141-0691 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0510**	**1443110,30**	**73599**
			Накладные расходы	%	--	59167,52	3018
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120182,23	6129
			Сметная стоимость:			**1622460,05**	**82745**

17	**17.**	**С123-060141-0805 23-060141-0805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0459**		**348404,13**	**15992**
			Накладные расходы	%	--		14284,57	656
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29015,10	1332
			Сметная стоимость:				**391703,80**	**17979**
18	**18**	**С123-060144-1016 23-060144-1016 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0765**		**1602523,51**	**122593**
			Накладные расходы	%	--		65703,46	5026
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133458,16	10210
			Сметная стоимость:				**1801685,13**	**137829**
19	**19**	**С123-060144-1004 23-060144-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2040**		**834555,13**	**170249**
			Накладные расходы	%	--		34216,76	6980
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69501,75	14178
			Сметная стоимость:				**938273,64**	**191408**
20	**20**	**С123-060144-0404 23-060144-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0306**		**382984,84**	**11719**
			Накладные расходы	%	--		15702,38	480
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31894,98	976
			Сметная стоимость:				**430582,20**	**13176**

21	**21**	**С123-060144-1003 23-060144-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3111**	**597454,55**	**185868**
			Накладные расходы	%	--	24495,64	7621
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49756,01	15479
			Сметная стоимость:			**671706,20**	**208968**
22	**22**	**С123-060144-0603 23-060144-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0663**	**399393,60**	**26480**
			Накладные расходы	%	--	16375,14	1086
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33261,50	2205
			Сметная стоимость:			**449030,24**	**29771**
23	**23**	**С123-060112-0905 23-060112-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х6-0,66 ГОСТ 31945-2012,/примени-но как, Кабель КГН-0,66 сеч. 4х6мм2/**	**км**	**0,0255**	**809205,04**	**20635**
			Накладные расходы	%	--	33177,41	846
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	67390,60	1718
			Сметная стоимость:			**909773,04**	**23199**
24	**24**	**С123-060204-0503 23-060204-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0255**	**710800,13**	**18125**
			Накладные расходы	%	--	29142,81	743
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59195,43	1509
			Сметная стоимость:			**799138,37**	**20378**

25	**25**	**С123-060204-0403 23-060204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1122**		**555135,13**	**62286**
			Накладные расходы	%	--		22760,54	2554
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46231,65	5187
			Сметная стоимость:				**624127,32**	**70027**
26	**26**	**С123-060204-0303 23-060204-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,3672**		**404319,64**	**148466**
			Накладные расходы	%	--		16577,11	6087
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33671,74	12364
			Сметная стоимость:				**454568,48**	**166918**
27	**27**	**С123-060204-0203 23-060204-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1632**		**317647,51**	**51840**
			Накладные расходы	%	--		13023,55	2125
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26453,68	4317
			Сметная стоимость:				**357124,74**	**58283**
28	**28**	**С123-060204-0103 23-060204-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,2703**		**271073,80**	**73271**
			Накладные расходы	%	--		11114,03	3004
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22575,03	6102
			Сметная стоимость:				**304762,85**	**82377**

29	29	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	м	100,0000		67,60	6760
			Итого оплата труда:				50,27	5027
			Итого эксплуатация машин:				0,68	68
			Итого материалов:				16,89	1689
			Накладные расходы	%	--		25,17	2517
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	742
			Сметная стоимость:				100,19	10019
30	30	С123-060902-0305 23-060902-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,1020		34632,00	3532
			Накладные расходы	%	--		1419,91	145
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2884,15	294
			Сметная стоимость:				38936,06	3971
			Электромонтажные изделия					
31	31	Ц13-080201-1816 13-080201-1816 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования, /Монтаж муфты концевой/**	шт.	2,0000		2223,98	4448
			Итого оплата труда:				2072,74	4145
			Итого эксплуатация машин:				67,58	135
			Итого материалов:				107,63	215
			Накладные расходы	%	--		1014,69	2029
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,09	518
			Сметная стоимость:				3497,76	6996
32	32	Прайс-листТОО"Электротехника" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"	**Муфта концевая на напряжение до 1 кВ (для сечения 70-120мм2) 4ПКТп-1-70/120(Б)**	шт	2,0000		6644,64	13289
			Накладные расходы	%	--		272,43	545
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		553,37	1107

			Сметная стоимость:				7470,44	14941
33	33	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования, /Монтаж муфты концевой/	шт.	1,0000		1199,60	1200
			Итого оплата труда:				1048,36	1048
			Итого эксплуатация машин:				67,58	68
			Итого материалов:				107,63	108
			Накладные расходы	%	--		516,28	516
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,27	137
			Сметная стоимость:				1853,15	1853
34	34	Прайс-листТОО"Электротехника" ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"	Муфта концевая на напряжение до 1 кВ (для сечения 16-25мм2) 4ПКТп-1-16/25(Б)	шт	1,0000		3915,18	3915
			Накладные расходы	%	--		160,52	161
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,06	326
			Сметная стоимость:				4401,76	4402
35	35	Ц13-080201-1204 13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	23,0000		471,60	10847
			Итого оплата труда:				255,68	5881
			Итого эксплуатация машин:				73,42	1689
			Итого материалов:				152,32	3503
			Накладные расходы	%	--		133,26	3065
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,39	1113
			Сметная стоимость:				653,24	15025
36	36	С123-061710-0603 23-061710-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	5,0000		574,45	2872
			Накладные расходы	%	--		23,55	118
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,84	239

			Сметная стоимость:				**645,84**	**3229**
37	**37**	**С123-061710-0601 23-061710-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки кабельные К 1150 У3**	**шт.**	**18,0000**		**454,70**	**8185**
			Накладные расходы	%	--		18,64	336
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,87	682
			Сметная стоимость:				**511,21**	**9202**
38	**38**	**Ц13-080201-1207 13-080201-1207 РСНБ РК 2015**	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	**шт.**	**63,0000**		**29,58**	**1864**
			Итого оплата труда:				**23,13**	**1457**
			Итого эксплуатация машин:				**7,43**	**468**
			Итого материалов:				**1,66**	**105**
			Накладные расходы	%	--		11,52	726
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,29	207
			Сметная стоимость:				**44,39**	**2796**
39	**39**	**С123-061710-0405 23-061710-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Полки кабельные К 1162 У3**	**шт.**	**63,0000**		**407,51**	**25673**
			Накладные расходы	%	--		16,71	1053
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,94	2138
			Сметная стоимость:				**458,16**	**28864**
40	**40**	**Ц13-080201-1215 13-080201-1215 РСНБ РК 2015**	**Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг**	**шт**	**29,0000**		**21,68**	**629**
			Итого оплата труда:				**20,73**	**601**
			Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**20**
			Итого материалов:				**0,52**	**15**
			Накладные расходы	%	--		10,12	294
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,54	74

			Сметная стоимость:				**34,35**	**996**
41	**41**	**ПрайслистТОО"Павлодарский ТПРАЙСЛИСТТОО"ПАВЛОДАРСКИЙ завод электромонтажных изделий"**	**Подвеска К1166У3**	**шт**	**29,0000**		**110,00**	**3190**
			Накладные расходы	%	--		4,51	131
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,16	266
			Сметная стоимость:				**123,67**	**3586**
42	**42**	**Ц13-080201-1401 13-080201-1401 РСНБ РК 2015**	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	**м2**	**9,1500**		**693,69**	**6347**
			Итого оплата труда:				**316,29**	**2894**
			Итого эксплуатация машин:				**169,63**	**1552**
			Итого материалов:				**267,97**	**2452**
			Накладные расходы	%	--		169,37	1550
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,04	632
			Сметная стоимость:				**932,11**	**8529**
43	**43**	**ПрайслистТОО"South ТПРАЙСЛИСТТОО"SOUTH Network Group"**	**Огнестойкая перегородка для кабельных линий 1220х300х10мм, (код DD2010)**	**шт**	**25,0000**		**2545,54**	**63638**
			Накладные расходы	%	--		104,37	2609
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,99	5300
			Сметная стоимость:				**2861,89**	**71547**
44	**44**	**Ц13-080206-0501 13-080206-0501 РСНБ РК 2015**	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	**т**	**0,0841**		**72019,53**	**6053**
			Итого оплата труда:				**60779,57**	**5109**
			Итого эксплуатация машин:				**13264,92**	**1115**
			Итого материалов:				**1716,54**	**144**

			Накладные расходы	%	--		30033,02	2524
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8164,20	686
			Сметная стоимость:				**110216,75**	**9264**
45	**45**	**С123-061710-0708 23-061710-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 УЗ**	**шт.**	**16,0000**		**2938,46**	**47015**
			Накладные расходы	%	--		120,48	1928
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,71	3915
			Сметная стоимость:				**3303,65**	**52858**
46	**46**	**Прайс-листТОО"Павлодарский ТПРАЙС-ЛИСТТОО"ПАВЛОДАРСКИЙ завод электромонтажных изделий"**	**Прижим НЛ-ПРУЗ**	**шт**	**58,0000**		**220,00**	**12760**
			Накладные расходы	%	--		9,02	523
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,32	1063
			Сметная стоимость:				**247,34**	**14346**
47	**47**	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования,/Для крепления крана, швеллер N8/**	**т**	**0,0212**		**220009,73**	**4653**
			Итого оплата труда:				**57440,96**	**1215**
			Итого эксплуатация машин:				**14896,98**	**315**
			Итого материалов:				**151844,99**	**3212**
			Накладные расходы	%	--		34613,10	732
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20369,83	431
			Сметная стоимость:				**274992,67**	**5816**

48	**48**	**С123-030103-0601 23-030103-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм, /примените-но Шланг резиновый Ду20мм L 40мм/**	**м**	**1,0000**	**958,80**	**959**
			Накладные расходы	%	--	39,31	39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,85	80
			Сметная стоимость:			**1077,96**	**1078**
49	**49**	**Ц13-080201-1501 13-080201-1501 РСНБ РК 2015**	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	**проход кабеля**	**4,0000**	**861,26**	**3445**
			Итого оплата труда:			**481,46**	**1926**
			Итого материалов:			**379,80**	**1519**
			Накладные расходы	%	--	249,82	999
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	88,89	356
			Сметная стоимость:			**1199,97**	**4800**
50	**50**	**Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	**шт**	**1,0000**	**4568,23**	**4568**
			Итого оплата труда:			**3002,00**	**3002**
			Итого эксплуатация машин:			**52,49**	**52**
			Итого материалов:			**1513,73**	**1514**
			Накладные расходы	%	--	1524,83	1525
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	487,44	487
			Сметная стоимость:			**6580,51**	**6581**
51	**51**	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2,/примени-но как, Коробка У615У2/**	**шт.**	**1,0000**	**3388,53**	**3389**
			Накладные расходы	%	--	138,93	139
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,20	282
			Сметная стоимость:			**3809,66**	**3810**
			Трубы и металлорукава				

52	52	Ц13-080206-1704 13-080206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	5,0000	759,85	3799
			Итого оплата труда:			605,16	3026
			Итого эксплуатация машин:			111,33	557
			Итого материалов:			78,14	391
			Накладные расходы	%	--	300,78	1504
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,85	424
			Сметная стоимость:			1145,48	5727
53	53	С123-010102-0208 23-010102-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	5,1500	1653,29	8514
			Накладные расходы	%	--	67,78	349
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	137,69	709
			Сметная стоимость:			1858,76	9573
54	54	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	45,0000	472,06	21243
			Итого оплата труда:			369,42	16624
			Итого эксплуатация машин:			68,89	3100
			Итого материалов:			52,94	2382
			Накладные расходы	%	--	183,95	8278
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,48	2362
			Сметная стоимость:			708,49	31882
55	55	С123-010102-0204 23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	46,3500	612,82	28404
			Накладные расходы	%	--	25,13	1165
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,04	2366
			Сметная стоимость:			688,98	31934

56	**56**	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**10,0000**	**359,20**	**3592**
			Итого оплата труда:			**271,45**	**2714**
			Итого эксплуатация машин:			**46,18**	**462**
			Итого материалов:			**52,85**	**528**
			Накладные расходы	%	--	135,67	1357
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39,59	396
			Сметная стоимость:			**534,46**	**5345**
57	**57**	**С123-010102-0202 23-010102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**10,3000**	**329,43**	**3393**
			Накладные расходы	%	--	13,51	139
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27,43	283
			Сметная стоимость:			**370,37**	**3815**
58	**58**	**Ц13-080206-2103 13-080206-2103 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка**	**м**	**5,0000**	**645,20**	**3226**
			Итого оплата труда:			**308,83**	**1544**
			Итого эксплуатация машин:			**62,40**	**312**
			Итого материалов:			**282,60**	**1413**
			Накладные расходы	%	--	164,05	820
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,74	324
			Сметная стоимость:			**874,00**	**4370**
59	**59**	**С123-061705-0109 23-061705-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50, /примените-но как, Металлорукав РЗ-Ц-А-75/**	**м**	**5,1500**	**310,83**	**1601**
			Накладные расходы	%	--	12,74	66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,89	133
			Сметная стоимость:			**349,46**	**1800**

60	**60**	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**40,0000**	**636,44**	**25458**
			Итого оплата труда:			**295,47**	**11819**
			Итого эксплуатация машин:			**52,84**	**2114**
			Итого материалов:			**293,41**	**11736**
			Накладные расходы	%	--	157,74	6310
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,53	2541
			Сметная стоимость:			**857,72**	**34309**
61	**61**	**С123-061705-0107 23-061705-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32, /примените-но как, Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш усл.пр.32мм/**	**м**	**41,2000**	**192,13**	**7916**
			Накладные расходы	%	--	7,88	325
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,00	659
			Сметная стоимость:			**216,01**	**8900**
			Металл				
62	**62**	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**80,0000**	**396,70**	**31736**
			Итого оплата труда:			**164,66**	**13173**
			Итого эксплуатация машин:			**19,82**	**1586**
			Итого материалов:			**216,77**	**17341**
			Накладные расходы	%	--	89,63	7170
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,91	3112
			Сметная стоимость:			**525,23**	**42019**
63	**63**	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования,/Для крепления крана: проволока 8,0-1ц-I, сталь круглая ф5мм, сталь полосовая 3х30мм, лента стальная 1х20мм/**	**т**	**0,0050**	**220009,73**	**1093**
			Итого оплата труда:			**57440,96**	**285**
			Итого эксплуатация машин:			**14896,98**	**74**
			Итого материалов:			**151844,99**	**754**
			Накладные расходы	%	--	34613,10	172
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20369,83	101

	Сметная стоимость:				274992,67	1366
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				7021161
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				443988
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				321576
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				103490
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				1425629
- перевозка грузов		Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				4829968
Накладные расходы I уровня		Тенге				234321
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7255481
Накладные расходы II уровня		Тенге				297475
ИТОГО:		Тенге				7552956
Сметная прибыль		Тенге				604236
ИТОГО по акту:		Тенге				8157193

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	**202298**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	**377431**
Итого	8736922
Непредвиденные работы и затраты (2%)	174738
Итого с непредвиденными работами и затратами	8911661
Со скидкой, 10%	**8020495**
НДС (12 %)	962459
Итого	**8982954**

Сдал **(Подрядчик)** _____ **Касенов Б.Н.**

Принял **(Заказчик)** _____ **Аманбек Б.**

Технадзор _____ **Куцелева О.П.**

Авторский надзор _____ **Шестаков П.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4,5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ. № 6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2020	27.08.2020	27.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 23

на ОСВЕЩЕНИЕ (2-1-1-6)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования					
			Электрооборудование					
1	1	**Ц13-080305-0911 13-080305-0911 РСНБ РК 2015**	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг**	**шт**	**1,0000**		**6553,48**	**6553**
			Итого оплата труда:				**5446,63**	**5447**
			Итого эксплуатация машин:				**487,93**	**488**
			Итого материалов:				**786,82**	**787**
			Накладные расходы	%	--		2695,43	2695
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,91	740
			Сметная стоимость:				**9988,82**	**9989**

2	2	С123-070201-0702 23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /примени-но как, Щиток распределительный ЩРО 8505-2409-Н-УХЛ3.1/**	шт.	1,0000	12563,49	12563
			Накладные расходы	%	--	515,10	515
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1046,29	1046
			Сметная стоимость:			**14124,88**	**14125**
3	3	Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1,0000	3960,71	3961
			Итого оплата труда:			3191,23	3191
			Итого эксплуатация машин:			76,49	76
			Итого материалов:			716,97	717
			Накладные расходы	%	--	1584,23	1584
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	443,60	444
			Сметная стоимость:			**5988,54**	**5989**
4	4	С123-070201-0702 23-070201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /примени-но как, Щиток распределительный ЩО 8505-0406-Н-УХЛ3.1/**	шт.	1,0000	12563,49	12563
			Накладные расходы	%	--	515,10	515
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1046,29	1046
			Сметная стоимость:			**14124,88**	**14125**
			Освещение				
5	5	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000	1211,60	4846
			Итого оплата труда:			1103,72	4415
			Итого эксплуатация машин:			138,70	555
			Итого материалов:			17,16	69
			Накладные расходы	%	--	541,43	2166
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140,24	561

			Сметная стоимость:				1893,28	7573
6	6	С123-070203-0605 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93,/Ящик ЯТП-0,25-220/12 IP54/**	шт.	4,0000		7209,63	28839
			Накладные расходы	%	--		295,59	1182
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		600,42	2402
			Сметная стоимость:				8105,64	32423
7	7	Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	8,0000		4051,62	32413
			Итого оплата труда:				2103,91	16831
			Итого эксплуатации машин:				785,98	6288
			Итого материалов:				1682,01	13456
			Накладные расходы	%	--		1103,51	8828
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,41	3299
			Сметная стоимость:				5567,54	44540
8	8	С123-070101-0564 23-070101-0564 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Светильники, тип РСП02С-125-232 У3 ГОСТ 17677-82 /Светильник РСП05-125-732У3/**	шт.	8,0000		10394,06	83152
			Накладные расходы	%	--		426,16	3409
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,62	6925
			Сметная стоимость:				11685,83	93487
9	9	Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	шт.	1,0000		5046,15	5046
			Итого оплата труда:				2518,07	2518
			Итого эксплуатация машин:				1649,52	1650
			Итого материалов:				1351,20	1351
			Накладные расходы	%	--		1328,82	1329
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,00	510

			Сметная стоимость:			**6884,96**	**6885**
10	**10**	**С123-070103-0306 23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82,/применительно как Светильник наружной установки с лампой ДРЛ 125Вт, РКУ11-125-001У1/**	**шт.**	**1,0000**	**6276,41**	**6276**
			Накладные расходы	%	--	257,33	257
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	522,70	523
			Сметная стоимость:			**7056,44**	**7056**
11	**11**	**Ц13-080305-0317 13-080305-0317 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам**	**шт**	**26,0000**	**1733,22**	**45064**
			Итого оплата труда:			**1350,02**	**35100**
			Итого эксплуатация машин:			**470,80**	**12241**
			Итого материалов:			**227,79**	**5923**
			Накладные расходы	%	--	672,56	17487
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	192,46	5004
			Сметная стоимость:			**2598,25**	**67554**
12	**12**	**С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82 /Светильник подвесной с компактной люмин.лампой ЛСП11-32-214 У3/**	**шт.**	**26,0000**	**3818,04**	**99269**
			Накладные расходы	%	--	156,54	4070
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	317,97	8267
			Сметная стоимость:			**4292,55**	**111606**
13	**13**	**Ц13-080305-0307 13-080305-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**	**1767,49**	**3535**
			Итого оплата труда:			**1394,39**	**2789**
			Итого эксплуатация машин:			**794,92**	**1590**
			Итого материалов:			**106,86**	**214**
			Накладные расходы	%	--	693,74	1387
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	196,90	394

			Сметная стоимость:				**2658,12**	**5316**
14	**14**	**С123-070102-0134 23-070102-0134 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82,/Светильник подвесной с люминесцентными лампами 220В, 36Вт, ЛСП44-2х36-013У2/**	**шт.**	**2,0000**		**7608,11**	**15216**
			Накладные расходы	%	--		311,93	624
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,60	1267
			Сметная стоимость:				**8553,65**	**17107**
15	**15**	**Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными**	**шт**	**2,0000**		**5046,15**	**10092**
			Итого оплата труда:				**2518,07**	**5036**
			Итого эксплуатация машин:				**1649,52**	**3299**
			Итого материалов:				**1351,20**	**2702**
			Накладные расходы	%	--		1328,82	2658
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,00	1020
			Сметная стоимость:				**6884,96**	**13770**
16	**16**	**С123-070101-2601 23-070101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**17758,44**	**35517**
			Накладные расходы	%	--		728,10	1456
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,92	2958
			Сметная стоимость:				**19965,46**	**39931**
17	**17**	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1054,60**	**2109**
			Итого оплата труда:				**892,58**	**1785**
			Итого эксплуатация машин:				**128,89**	**258**
			Итого материалов:				**60,00**	**120**
			Накладные расходы	%	--		440,92	882
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,64	239

			Сметная стоимость:				**1615,16**	**3230**
18	**18**	**С123-070101-2501 23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**20165,55**	**40331**
			Накладные расходы	%	--		826,79	1654
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1679,39	3359
			Сметная стоимость:				**22671,72**	**45343**
19	**19**	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**3962,32**	**15849**
			Накладные расходы	%	--		162,46	650
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,98	1320
			Сметная стоимость:				**4454,76**	**17819**
20	**20**	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 /применит-но как, Лампа энергосберегающая 12В 12ВТ S-12/**	**шт.**	**4,0000**		**611,04**	**2444**
			Накладные расходы	%	--		25,05	100
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,89	204
			Сметная стоимость:				**686,98**	**2748**
21	**21**	**С123-070104-0109 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 /применит-но как, Лампа ЛБ-36/**	**шт.**	**4,0000**		**478,16**	**1913**
			Накладные расходы	%	--		19,60	78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,82	159
			Сметная стоимость:				**537,59**	**2150**

22	22	Прайс-листТОО"220 ТПРАЙС-ЛИСТТОО"220 Volt"	**Лампа разрядная ДРЛ HPL-N 125W Philips**	шт	9,0000	858,04	7722
			Накладные расходы	%	--	35,18	317
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	71,46	643
			Сметная стоимость:			964,67	8682
23	23	Прайс-листТОО"220 ТПРАЙС-ЛИСТТОО"220 Volt"	**Лампа разрядная ДРЛ HPL-N 80W Philips**	шт	2,0000	1174,11	2348
			Накладные расходы	%	--	48,14	96
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	97,78	196
			Сметная стоимость:			1320,03	2640
24	24	С123-070104-0406 23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт,/применит-но как, Лампа компактная люминесцентная 32Вт, 220В, 1-ESL-020-E27-32 spiral/**	шт.	26,0000	1224,06	31826
			Накладные расходы	%	--	50,19	1305
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,94	2650
			Сметная стоимость:			1376,19	35781
25	25	Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	8,0000	847,82	6783
			Итого оплата труда:			720,31	5762
			Итого эксплуатация машин:			16,40	131
			Итого материалов:			113,51	908
			Накладные расходы	%	--	355,69	2846
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,28	770
			Сметная стоимость:			1299,79	10398

26	26	С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /Выключатель серии "ГЕРМЕС PLUS" однополюсный для открытой проводки ВС20-1-0-ГПБ, 10А, 220В, IP54/**	шт.	8,0000	615,11	4921
			Накладные расходы	%	--	25,22	202
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	51,23	410
			Сметная стоимость:			**691,56**	**5532**
27	27	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	10,0000	846,08	8461
			Итого оплата труда:			720,79	7208
			Итого эксплуатация машин:			17,75	178
			Итого материалов:			110,42	1104
			Накладные расходы	%	--	355,83	3558
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,15	962
			Сметная стоимость:			**1298,07**	**12981**
28	28	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РШп-2-0-IP43-01-10/42/**	шт.	10,0000	214,25	2143
			Накладные расходы	%	--	8,78	88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,84	178
			Сметная стоимость:			**240,88**	**2409**
			Кабели и провода				
29	29	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	135,0000	233,92	31579
			Итого оплата труда:			**139,01**	**18767**
			Итого эксплуатация машин:			**108,28**	**14618**
			Итого материалов:			**23,20**	**3132**
			Накладные расходы	%	--	71,53	9656
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,44	3299

			Сметная стоимость:				329,88	44534
30	30	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	790,0000		713,34	563535
			Итого оплата труда:				446,29	352569
			Итого эксплуатация машин:				23,08	18234
			Итого материалов:				249,96	197468
			Накладные расходы	%	--		228,09	180191
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,31	59498
			Сметная стоимость:				1016,74	803224
31	31	С123-060144-0304 23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0255		143675,83	3664
			Накладные расходы	%	--		5890,71	150
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11965,32	305
			Сметная стоимость:				161531,86	4119
32	32	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,8160		222999,45	181968
			Накладные расходы	%	--		9142,98	7461
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18571,39	15154
			Сметная стоимость:				250713,82	204582
33	33	С123-060144-0308 23-060144-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1020		1066847,92	108818
			Накладные расходы	%	--		43740,76	4462
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88847,09	9062
			Сметная стоимость:				1199435,78	122342

			Электромонтажные изделия				
34	**34**	**С123-070202-0530 23-070202-0530 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК /Коробка У-409 У1/**	**шт.**	**65,0000**	**351,98**	**22879**
			Накладные расходы	%	--	14,43	938
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,31	1905
			Сметная стоимость:			**395,72**	**25722**
35	**35**	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2,/прим-но как, Коробка тройниковая ответвительная КТО-20У1/**	**шт.**	**5,0000**	**3388,53**	**16943**
			Накладные расходы	%	--	138,93	695
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,20	1411
			Сметная стоимость:			**3809,66**	**19048**
36	**36**	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2,/прим-но как, Коробка тройниковая ответвительная КТО-25У1/**	**шт.**	**2,0000**	**3388,53**	**6777**
			Накладные расходы	%	--	138,93	278
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,20	564
			Сметная стоимость:			**3809,66**	**7619**
37	**37**	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Монтаж и изготовление кронштейнов КР-3/**	**т**	**0,0038**	**220009,73**	**845**
			Итого оплата труда:			**57440,96**	**221**
			Итого эксплуатация машин:			**14896,98**	**57**
			Итого материалов:			**151844,99**	**583**
			Накладные расходы	%	--	34613,10	133
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20369,83	78
			Сметная стоимость:			**274992,67**	**1056**

38	**38**	**ПрайслистТОО"Энергосистемы ТПРАЙСЛИСТТОО"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛТО"**	**Кронштейн У-116У3**	**шт**	**34,0000**	**3241,96**	**110227**
			Накладные расходы	%	--	132,92	4519
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	269,99	9180
			Сметная стоимость:			**3644,88**	**123926**
39	**39**	**Ц13-080206-0701 13-080206-0701 РСНБ РК 2015**	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	**м**	**8,0000**	**231,08**	**1849**
			Итого оплата труда:			**97,97**	**784**
			Итого эксплуатация машин:			**28,94**	**232**
			Итого материалов:			**112,08**	**897**
			Накладные расходы	%	--	53,13	425
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,74	182
			Сметная стоимость:			**306,94**	**2456**
40	**40**	**ПрайслистТОО"Павлодарский ТПРАЙСЛИСТТОО"ПАВЛОДАРСКИЙ завод электромонтажных изделий"**	**Профиль К238У2**	**шт**	**4,0000**	**1130,00**	**4520**
			Накладные расходы	%	--	46,33	185
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	94,11	376
			Сметная стоимость:			**1270,44**	**5082**
41	**41**	**ПрайслистТОО"Энергосистемы ТПРАЙСЛИСТТОО"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛТО"**	**Стойка К120У3**	**шт**	**8,0000**	**1287,50**	**10300**
			Накладные расходы	%	--	52,79	422

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,22	858
			Сметная стоимость:				**1447,51**	**11580**
42	**42**	**Прайс-листООО"Эко-Партнер"**	**Контейнер для сбора, накопления, врем. хранения люминесцентных ламп, 350х1200мм, Стандарт (ЛБ 40)**	**шт**	**1,0000**		**27550,00**	**27550**
			Накладные расходы	%	--		1129,55	1130
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2294,36	2294
			Сметная стоимость:				**30973,91**	**30974**
			Трубы и металлорукава					
43	**43**	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**95,0000**		**359,20**	**34124**
			Итого оплата труда:				**271,45**	**25787**
			Итого эксплуатация машин:				**46,18**	**4387**
			Итого материалов:				**52,85**	**5020**
			Накладные расходы	%	--		135,67	12889
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,59	3761
			Сметная стоимость:				**534,46**	**50774**
44	**44**	**С123-010102-0202 23-010102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**82,4000**		**329,43**	**27145**
			Накладные расходы	%	--		13,51	1113
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,43	2261
			Сметная стоимость:				**370,37**	**30519**
45	**45**	**С123-010102-0203 23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**15,4500**		**473,69**	**7319**
			Накладные расходы	%	--		19,42	300
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,45	609
			Сметная стоимость:				**532,56**	**8228**

46	46	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	40,0000	472,06	18882
			Итого оплата труда:			369,42	14777
			Итого эксплуатация машин:			68,89	2755
			Итого материалов:			52,94	2118
			Накладные расходы	%	--	183,95	7358
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,48	2099
			Сметная стоимость:			708,49	28340
47	47	С123-010102-0205 23-010102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	41,2000	761,17	31360
			Накладные расходы	%	--	31,21	1286
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,39	2612
			Сметная стоимость:			855,77	35258
			Металл				
48	48	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования /для крепления светильников, выключателей, сталь листовая толщ.2,0 Б-ПН-0 2,0/**	т	0,0047	220009,73	1036
			Итого оплата труда:			57440,96	271
			Итого эксплуатация машин:			14896,98	70
			Итого материалов:			151844,99	715
			Накладные расходы	%	--	34613,10	163
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20369,83	96
			Сметная стоимость:			274992,67	1295
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1743076
			В том числе:				
	Стоимость оборудования -			Тенге			27550
	Накладные расходы -			Тенге			1130
	Сметная прибыль -			Тенге			2294
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			30974
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1649702
	Материалы -			Тенге			237284
	Всего заработная плата -			Тенге			503258

			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				868988
			Накладные расходы -	Тенге				291863
			Сметная прибыль -	Тенге				155325
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2096891
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				598
			Сметная заработная плата -	Тенге				503258
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				65824
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				65824
			Накладные расходы -	Тенге				2699
			Сметная прибыль -	Тенге				5482
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				74004
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2201869
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				598
			Сметная заработная плата -	Тенге				503258
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж оборудования					
49	**49**	**Ц13-080305-0911 13-080305-0911 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг, /Демонтаж/**	**шт**	**1,0000**		**1730,00**	**1730**
			Итого оплата труда:				**1633,99**	**1634**
			Итого эксплуатация машин:				**146,38**	**146**
			Накладные расходы	%	--		798,95	799
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,32	202
			Сметная стоимость:				**2731,27**	**2731**
50	**50**	**Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями, /Демонтаж/**	**шт.**	**1,0000**		**973,12**	**973**
			Итого оплата труда:				**957,37**	**957**
			Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**23**
			Накладные расходы	%	--		466,45	466
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,17	115
			Сметная стоимость:				**1554,74**	**1555**
51	**51**	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования, /Демонтаж/**	**шт.**	**4,0000**		**358,33**	**1433**
			Итого оплата труда:				**331,11**	**1324**

			Итого эксплуатация машин:				**41,61**	**166**
			Накладные расходы	%	--		162,22	649
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,64	167
			Сметная стоимость:				**562,20**	**2249**
52	**52**	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Светильник. Установка на кронштейнах,/Демонтаж/**	**шт.**	**8,0000**		**710,88**	**5687**
			Итого оплата труда:				**631,17**	**5049**
			Итого эксплуатация машин:				**235,80**	**1886**
			Накладные расходы	%	--		310,36	2483
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,70	654
			Сметная стоимость:				**1102,95**	**8824**
53	**53**	**Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий,/Демонтаж/**	**шт.**	**1,0000**		**1108,48**	**1108**
			Итого оплата труда:				**755,42**	**755**
			Итого эксплуатация машин:				**494,86**	**495**
			Накладные расходы	%	--		382,02	382
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,24	119
			Сметная стоимость:				**1609,75**	**1610**
54	**54**	**Ц13-080305-0317 13-080305-0317 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам,/Демонтаж/**	**шт**	**26,0000**		**451,63**	**11742**
			Итого оплата труда:				**405,01**	**10530**
			Итого эксплуатация машин:				**141,24**	**3672**
			Накладные расходы	%	--		198,97	5173
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,05	1353
			Сметная стоимость:				**702,64**	**18269**
55	**55**	**Ц13-080305-0307 13-080305-0307 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами,/Демонтаж/**	**шт.**	**2,0000**		**498,19**	**996**
			Итого оплата труда:				**418,32**	**837**
			Итого эксплуатация машин:				**238,48**	**477**
			Накладные расходы	%	--		206,81	414

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,40	113
			Сметная стоимость:				**761,40**	**1523**
56	**56**	**Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными,/Демонтаж/**	**шт**	**2,0000**		**1108,48**	**2217**
			Итого оплата труда:				**755,42**	**1511**
			Итого эксплуатация машин:				**494,86**	**990**
			Накладные расходы	%	--		382,02	764
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,24	238
			Сметная стоимость:				**1609,75**	**3219**
57	**57**	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования, /Демонтаж/**	**шт.**	**2,0000**		**298,38**	**597**
			Итого оплата труда:				**267,77**	**536**
			Итого эксплуатация машин:				**38,67**	**77**
			Накладные расходы	%	--		131,54	263
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	69
			Сметная стоимость:				**464,31**	**929**
58	**58**	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования, /Демонтаж/**	**шт.**	**8,0000**		**220,29**	**1762**
			Итого оплата труда:				**216,09**	**1729**
			Итого эксплуатация машин:				**4,92**	**39**
			Накладные расходы	%	--		105,31	842
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,05	208
			Сметная стоимость:				**351,65**	**2813**
59	**59**	**Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 k=0,3**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования, /Демонтаж/**	**шт.**	**10,0000**		**220,70**	**2207**
			Итого оплата труда:				**216,24**	**2162**
			Итого эксплуатация машин:				**5,33**	**53**
			Накладные расходы	%	--		105,39	1054
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,09	261
			Сметная стоимость:				**352,18**	**3522**

60	60	Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015 k=0,3	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования /Демонтаж кронштейнов КР-3/**	т	0,0038		20449,42	79
			Итого оплата труда:				17232,29	66
			Итого эксплуатация машин:				4469,09	17
			Накладные расходы	%	--		8516,24	33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2317,25	9
			Сметная стоимость:				31282,91	120
61	61	Ц13-080206-0701 13-080206-0701 РСНБ РК 2015 k=0,3	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный, /Демонтаж/**	м	8,0000		35,70	286
			Итого оплата труда:				29,39	235
			Итого эксплуатация машин:				8,68	69
			Накладные расходы	%	--		14,56	116
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,02	32
			Сметная стоимость:				54,28	434
62	62	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 k=0,3	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, /Демонтаж/**	м	95,0000		91,91	8731
			Итого оплата труда:				81,43	7736
			Итого эксплуатация машин:				13,86	1316
			Накладные расходы	%	--		40,05	3805
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,56	1003
			Сметная стоимость:				142,51	13539
63	63	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015 k=0,3	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, /Демонтаж/**	м	40,0000		125,74	5029
			Итого оплата труда:				110,83	4433
			Итого эксплуатация машин:				20,67	827
			Накладные расходы	%	--		54,53	2181
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	577
			Сметная стоимость:				194,69	7788
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				44579
			В том числе:					

Стоимость монтажных работ -	Тенге				44579
Всего заработная плата -	Тенге				39495
Накладные расходы -	Тенге				19425
Сметная прибыль -	Тенге				5120
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				69124
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
Сметная заработная плата -	Тенге				39495
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69124
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
Сметная заработная плата -	Тенге				39495
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				1787655
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				510646
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				77362
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				32107
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1172096
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				27550
Накладные расходы I уровня	Тенге				232298
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2019953
Накладные расходы II уровня	Тенге				82818
ИТОГО:	Тенге				2102771
Сметная прибыль	Тенге				168222
ИТОГО по акту:	Тенге				2270993

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	56321
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	105078
Итого	2432392
Непредвиденные работы и затраты (2%)	48648
Итого с непредвиденными работами и затратами	2481040
Со скидкой, 10%	2232936
НДС (12 %)	267952
Итого	2500888

Сдал (**Подрядчик**) _____ **Касенов Б.Н.**

Принял (**Заказчик**) _____ **Аманбек Б.**

Технадзор **Куцелева О.П.**

Авторский надзор **Шестаков П.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4,5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ. № 6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.09.2020	27.08.2020	24.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 24

на ВТОРИЧНУЮ КОММУТАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ СОБСТВЕННЫХ НУЖД (2-1-1-7)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Вторичная коммутация					
1	1	**Прайс-листАО"КЭМОНТ"**	**Шкаф реле м/к 2200х800х600мм**	**шт**	**1,0000**		**273450,00**	**273450**
			Накладные расходы	%	--		11211,45	11211
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22772,92	22773
			Сметная стоимость:				**307434,37**	**307434**
2	2	**Ц13-080304-0105 13-080304-0105 РСНБ РК 2015**	**Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм**	**м**	**0,8000**		**14142,96**	**11314**

			Итого оплата труда:				**8732,88**	**6986**
			Итого эксплуатация машин:				**7317,19**	**5854**
			Итого материалов:				**491,28**	**393**
			Накладные расходы	%	--		4470,78	3577
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,10	1191
			Сметная стоимость:				**20102,83**	**16082**
3	**3**	**Прайс-листТОО"АКЭП"**	**Пост управления ПКУ15-21.121-54У3**	**шт**	**5,0000**		**4915,39**	**24577**
			Накладные расходы	%	--		201,53	1008
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,35	2047
			Сметная стоимость:				**5526,27**	**27631**
4	**4**	**Прайс-листТОО"АКЭП"**	**Пост управления ПКУ15-21.111-54У2**	**шт**	**2,0000**		**3309,93**	**6620**
			Накладные расходы	%	--		135,71	271
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,65	551
			Сметная стоимость:				**3721,29**	**7443**
5	**5**	**Ц13-080303-1201 13-080303-1201 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста**	**шт**	**7,0000**		**2912,36**	**20387**
			Итого оплата труда:				**2025,82**	**14181**
			Итого эксплуатация машин:				**3,71**	**26**
			Итого материалов:				**882,84**	**6180**
			Накладные расходы	%	--		1022,01	7154
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,75	2203
			Сметная стоимость:				**4249,12**	**29744**
6	**6**	**Прайс-листТОО"АКЭП"**	**Пост управления ПКУ15-21.141-54У3**	**шт**	**1,0000**		**8755,76**	**8756**
			Накладные расходы	%	--		358,99	359
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,18	729
			Сметная стоимость:				**9843,93**	**9844**
7	**7**	**Ц13-080303-1202 13-080303-1202 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 9 элементов поста**	**шт**	**1,0000**		**3953,15**	**3953**

			Итого оплата труда:				**3038,72**	**3039**
			Итого эксплуатация машин:				**3,71**	**4**
			Итого материалов:				**910,72**	**911**
			Накладные расходы	%	--		1515,98	1516
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		437,53	438
			Сметная стоимость:				**5906,66**	**5907**
8	**8**	**Прайс-листТОО"АКЭП"**	**Пост управления кнопочный, взрывозащищенный, КУ-93-1ExdIIBT5-У2**	**шт**	**1,0000**		**29031,75**	**29032**
			Накладные расходы	%	--		1190,30	1190
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2417,76	2418
			Сметная стоимость:				**32639,82**	**32640**
9	**9**	**Ц13-080303-1208 13-080303-1208 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный, взрывозащищенный, с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции по полу**	**шт**	**1,0000**		**6516,69**	**6517**
			Итого оплата труда:				**3062,71**	**3063**
			Итого эксплуатация машин:				**99,80**	**100**
			Итого материалов:				**3378,17**	**3378**
			Накладные расходы	%	--		1631,77	1632
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		651,88	652
			Сметная стоимость:				**8800,34**	**8800**
10	**10**	**Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**1,0000**		**3460,80**	**3461**
			Итого оплата труда:				**2397,05**	**2397**
			Итого эксплуатация машин:				**1091,52**	**1092**
			Итого материалов:				**320,52**	**321**
			Накладные расходы	%	--		1209,89	1210
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,66	374
			Сметная стоимость:				**5044,35**	**5044**

11	**11**	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2,/примени-но как, Коробка У615У2/**	**шт.**	**1,0000**	**3388,53**	**3389**
			Накладные расходы	%	--	138,93	139
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,20	282
			Сметная стоимость:			**3809,66**	**3810**
12	**12**	**Прайс-листТОО"АКЭП"**	**Датчик-реле температуры, ДТКБ-53**	**шт**	**1,0000**	**5169,25**	**5169**
			Накладные расходы	%	--	211,94	212
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	430,50	430
			Сметная стоимость:			**5811,68**	**5812**
13	**13**	**Ц13-110201-0102 13-110201-0102 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях,/Монтаж датчика-реле/**	**шт.**	**1,0000**	**1675,69**	**1676**
			Итого оплата труда:			**1646,97**	**1647**
			Итого материалов:			**28,72**	**29**
			Накладные расходы	%	--	823,08	823
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199,90	200
			Сметная стоимость:			**2698,67**	**2699**
14	**14**	**123-070208-0204**	**Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК**	**шт.**	**2,0000**	**6127,88**	**12256**
			Накладные расходы	%	--	251,24	502
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	510,33	1021
			Сметная стоимость:			**6889,45**	**13779**
15	**15**	**Ц13-080303-0904 13-080303-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А**	**шт**	**2,0000**	**7990,88**	**15982**
			Итого оплата труда:			**5479,71**	**10959**
			Итого эксплуатация машин:			**182,86**	**366**
			Итого материалов:			**2376,28**	**4753**

			Накладные расходы	%	--		2769,10	5538
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		860,80	1722
			Сметная стоимость:				**11620,78**	**23242**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:			Тенге				**426537**
	в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**39885**
	- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**7440**
	- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**2387**
	- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**19352**
	- перевозка грузов			Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**359859**
	Накладные расходы I уровня			Тенге				**18112**
	Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**444649**
	Накладные расходы II уровня			Тенге				**18231**
	ИТОГО:			Тенге				**462880**
	Сметная прибыль			Тенге				**37030**
	ИТОГО по акту:			Тенге				**499910**

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8) **12398**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05) **23131**

Итого 535438

Непредвиденные работы и затраты (2%) 10709

Итого с непредвиденными работами и затратами 546147

Со скидкой, 10% **491533**

НДС (12 %) 58984

Итого **550516**

Сдал (**Подрядчик**) _____ **Касенов Б.Н.**

Принял (**Заказчик**) _____ **Аманбек Б.**

Технадзор _____ **Куцелева О.П.**

Авторский надзор _____ **Шестаков П.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ.№4,5. РАСШИРЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА С ПЕРЕНОСОМ ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2020	27.08.2020	27.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 25

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПРИСТРОЙКУ ГЛАВНОГО КОРПУСА (2-1-2-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
			ЦОКОЛЬ					
1	**73**	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**19,2400**		**20919,00**	**402482**
			Итого оплата труда:				**3687,39**	**70945**
			Итого эксплуатация машин:				**1440,04**	**27706**
			Итого материалов:				**16133,03**	**310399**
			Накладные расходы	%	--		2807,68	54020
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,13	36520
			Сметная стоимость:				**25624,81**	**493021**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**493021**

			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				409050
			Материалы -	Тенге				310399
			Всего заработная плата -	Тенге				70945
			Накладные расходы -	Тенге				54020
			Сметная прибыль -	Тенге				36520
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				493021
			РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
			СТЕНЫ И ПАРАПЕТ					
2	74	E11-080201-0102 11-080201-0102 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа свыше 4 м. Кладка**	м3 кладки	6,2000		20650,55	128033
			Итого оплата труда:				3556,27	22049
			Итого эксплуатация машин:				1260,03	7812
			Итого материалов:				16133,03	100025
			Накладные расходы	%	--		2727,33	16909
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,23	11595
			Сметная стоимость:				25248,11	156538
3	75	E11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	15,0000		463,38	6951
			Итого оплата труда:				332,90	4994
			Итого эксплуатация машин:				1,26	19
			Итого материалов:				129,81	1947
			Накладные расходы	%	--		195,05	2926
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,67	790
			Сметная стоимость:				711,10	10666
4	76	E11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	120,0000		861,48	103378
			Итого оплата труда:				539,73	64767
			Итого эксплуатация машин:				23,93	2872
			Итого материалов:				315,97	37917
			Накладные расходы	%	--		343,22	41186

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,38	11565
			Сметная стоимость:				**1301,08**	**156129**
5	**77**	**Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,0000**		**1624,02**	**194883**
			Итого оплата труда:				**213,08**	**25569**
			Итого эксплуатация машин:				**4,51**	**541**
			Итого материалов:				**1408,49**	**169018**
			Накладные расходы	%	--		188,14	22577
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,97	17397
			Сметная стоимость:				**1957,13**	**234856**
			ПАРАПЕТЫ					
6	**78**	**Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1046,55**	**4186**
			Итого оплата труда:				**503,55**	**2014**
			Итого эксплуатация машин:				**531,36**	**2125**
			Итого материалов:				**198,24**	**793**
			Накладные расходы	%	--		368,43	1474
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,20	453
			Сметная стоимость:				**1528,18**	**6113**
7	**79**	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93// ПАРАПЕТНАЯ ПЛИТА/**	**м3**	**0,1584**		**61871,83**	**9800**
			Накладные расходы	%	--		2536,75	402
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5152,69	816
			Сметная стоимость:				**69561,26**	**11019**

8	**80**	**Е11-070106-0404 11-070106-0404 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов**	**м шва**	**2,0000**	**312,37**	**625**
			Итого оплата труда:			**156,62**	**313**
			Итого эксплуатация машин:			**62,11**	**124**
			Итого материалов:			**93,64**	**187**
			Накладные расходы	%	--	114,06	228
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,11	68
			Сметная стоимость:			**460,55**	**921**
9	**81**	**Е11-150402-0202 11-150402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,4000**	**1624,02**	**3898**
			Итого оплата труда:			**213,08**	**511**
			Итого эксплуатация машин:			**4,51**	**11**
			Итого материалов:			**1408,49**	**3380**
			Накладные расходы	%	--	188,14	452
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	144,97	348
			Сметная стоимость:			**1957,13**	**4697**
			ПОКРЫТИЕ				
10	**82**	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,5000**	**492,28**	**6646**
			Итого оплата труда:			**184,65**	**2493**
			Итого эксплуатация машин:			**70,82**	**956**
			Итого материалов:			**253,37**	**3421**
			Накладные расходы	%	--	128,60	1736
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,67	671
			Сметная стоимость:			**670,55**	**9052**
11	**83**	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**13,5000**	**77,81**	**1050**
			Итого оплата труда:			**4,39**	**59**

			Итого эксплуатация машин:				**5,20**	**70**
			Итого материалов:				**69,50**	**938**
			Накладные расходы	%	--		5,77	78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	90
			Сметная стоимость:				**90,27**	**1219**
12	**84**	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**13,5000**		**536,95**	**7249**
			Итого оплата труда:				**455,04**	**6143**
			Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**194**
			Итого материалов:				**72,37**	**977**
			Накладные расходы	%	--		289,18	3904
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,09	892
			Сметная стоимость:				**892,23**	**12045**
13	**85**	**С121-100103-1005 21-100103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**13,5000**		**1777,45**	**23996**
			Накладные расходы	%	--		72,88	984
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,03	1998
			Сметная стоимость:				**1998,35**	**26978**
14	**86**	**Е11-060801-0102 11-060801-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**3,0000**		**40624,22**	**121873**
			Итого оплата труда:				**12213,43**	**36640**
			Итого эксплуатация машин:				**1100,73**	**3302**
			Итого материалов:				**27578,89**	**82737**
			Накладные расходы	%	--		7831,97	23496
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3876,50	11629
			Сметная стоимость:				**52332,69**	**156998**

15	**87**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1094**	**21886,57**	**2393**
			Итого оплата труда:			**12729,93**	**1392**
			Итого эксплуатация машин:			**7968,70**	**871**
			Итого материалов:			**2977,97**	**326**
			Накладные расходы	%	--	8967,73	981
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2468,34	270
			Сметная стоимость:			**33322,65**	**3644**
16	**88**	**Е11-090701-0102 11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,1094**	**26627,09**	**2912**
			Итого оплата труда:			**21461,88**	**2347**
			Итого эксплуатация машин:			**5959,31**	**652**
			Итого материалов:			**777,73**	**85**
			Накладные расходы	%	--	14697,88	1607
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3306,00	362
			Сметная стоимость:			**44630,96**	**4880**
17	**89**	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0081**	**172829,60**	**1396**
			Накладные расходы	%	--	7086,01	57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14393,25	116
			Сметная стоимость:			**194308,86**	**1570**
18	**90**	**С121-050204-9901 21-050204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1035**	**182786,85**	**18911**
			Накладные расходы	%	--	7494,26	775

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15222,49	1575
			Сметная стоимость:				**205503,60**	**21261**
19	**91**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**3,2346**		**67,56**	**219**
			Итого оплата труда:				**28,02**	**91**
			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**3**
			Итого материалов:				**38,66**	**125**
			Накладные расходы	%	--		18,58	60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,89	22
			Сметная стоимость:				**93,04**	**301**
20	**92**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,2346**		**120,15**	**389**
			Итого оплата труда:				**34,64**	**112**
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**5**
			Итого материалов:				**84,19**	**272**
			Накладные расходы	%	--		24,47	79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,57	37
			Сметная стоимость:				**156,19**	**505**
			КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ					
21	**93**	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015 примен.**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**19,0000**		**968,57**	**18403**
			Итого оплата труда:				**50,33**	**956**
			Итого эксплуатация машин:				**15,73**	**299**
			Итого материалов:				**906,50**	**17223**
			Накладные расходы	%	--		69,26	1316
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,03	1578
			Сметная стоимость:				**1120,86**	**21296**
22	**94**	**Е11-130301-0602 11-130301-0602 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**2,6366**		**65,84**	**174**
			Итого оплата труда:				**20,66**	**54**

			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**3**
			Итого материалов:				**44,30**	**117**
			Накладные расходы	%	--		14,36	38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	17
			Сметная стоимость:				**86,61**	**228**
23	**95**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,6366**		**60,07**	**158**
			Итого оплата труда:				**17,32**	**46**
			Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**2**
			Итого материалов:				**42,10**	**111**
			Накладные расходы	%	--		12,24	32
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	15
			Сметная стоимость:				**78,09**	**206**
24	**96**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПО2/**	**м2 покрытия**	**9,5000**		**2183,57**	**20744**
			Итого оплата труда:				**737,24**	**7004**
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**80**
			Итого материалов:				**1440,18**	**13682**
			Накладные расходы	%	--		522,38	4963
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,48	2057
			Сметная стоимость:				**2922,43**	**27763**
25	**97**	**С121-130211-0414 21-130211-0414 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм**	**шт.**	**77,0000**		**1,46**	**112**
			Накладные расходы	%	--		0,06	5
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	9
			Сметная стоимость:				**1,64**	**126**
26	**98**	**Е11-120101-0902 11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство//+КРОНШТЕЙН ПСВ-10/**	**м желобов**	**19,0000**		**1558,43**	**29610**

			Итого оплата труда:				**212,48**	**4037**
			Итого эксплуатация машин:				**7,15**	**136**
			Итого материалов:				**1341,08**	**25481**
			Накладные расходы	%	--		188,65	3584
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,77	2656
			Сметная стоимость:				**1886,85**	**35850**
27	**99**	**Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб//ТРУБА ПСВ-6+КОЛЕНО ПСВ-5/**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**7,0340**		**143,66**	**1011**
			Итого оплата труда:				**101,57**	**714**
			Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**4**
			Итого материалов:				**41,81**	**294**
			Накладные расходы	%	--		65,53	461
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,74	118
			Сметная стоимость:				**225,93**	**1589**
28	**100**	**С121-050104-0110 21-050104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0387**		**250558,49**	**9693**
			Накладные расходы	%	--		10272,90	397
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20866,51	807
			Сметная стоимость:				**281697,90**	**10898**
			СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ					
29	**101**	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015 примен.**	**Кровли. Ограждение перилами// снегозадержатель/**	**м ограждения**	**19,0000**		**68,72**	**1306**
			Итого оплата труда:				**50,33**	**956**
			Итого эксплуатация машин:				**15,73**	**299**
			Итого материалов:				**6,64**	**126**
			Накладные расходы	%	--		32,37	615
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,09	154
			Сметная стоимость:				**109,17**	**2074**

30	**102**	**С121-100102-0114 21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**19,0000**	**726,16**	**13797**
			Накладные расходы	%	--	29,77	566
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,47	1149
			Сметная стоимость:			**816,41**	**15512**
			РАЗБОРКА ПОЛОВ				
31	**103**	**Е11-460401-0802 11-460401-0802 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка**	**м3**	**2,9150**	**9007,83**	**26258**
			Итого оплата труда:			**6998,73**	**20401**
			Итого эксплуатация машин:			**3596,89**	**10485**
			Накладные расходы	%	--	4070,45	11865
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1046,26	3050
			Сметная стоимость:			**14124,54**	**41173**
32	**104**	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**7,0625**	**73,00**	**516**
			Накладные расходы	%	--	2,99	21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,08	43
			Сметная стоимость:			**82,07**	**580**
33	**105**	**С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**7,0625**	**159,85**	**1129**
			Накладные расходы	%	--	6,55	46
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,31	94
			Сметная стоимость:			**179,72**	**1269**
			ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА				

34	**106**	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30(35) мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,3200**	**852,32**	**273**
			Итого оплата труда:			**277,75**	**89**
			Итого эксплуатация машин:			**68,38**	**22**
			Итого материалов:			**529,63**	**169**
			Накладные расходы	%	--	211,03	68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,07	27
			Сметная стоимость:			**1148,41**	**367**
35	**107**	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=1**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**0,3200**	**92,03**	**29**
			Итого оплата труда:			**8,76**	**3**
			Итого эксплуатация машин:			**2,78**	**1**
			Итого материалов:			**81,93**	**26**
			Накладные расходы	%	--	9,33	3
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,11	3
			Сметная стоимость:			**109,47**	**35**
			СТЕНЫ				
36	**108**	**Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов//ОЧИСТКА СТЕН ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКИ/**	**м2**	**22,5000**	**177,77**	**4000**
			Итого оплата труда:			**177,77**	**4000**
			Накладные расходы	%	--	116,66	2625
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,55	530
			Сметная стоимость:			**317,99**	**7155**
			ПЕРЕГОРОДКА В ПОМЕЩЕНИЕ №3				
37	**109**	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**36,0000**	**3063,49**	**110286**
			Итого оплата труда:			**949,98**	**34199**
			Итого эксплуатация машин:			**147,96**	**5327**
			Итого материалов:			**2000,63**	**72023**
			Накладные расходы	%	--	627,98	22607

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,32	10631
			Сметная стоимость:				**3986,78**	**143524**
38	**110**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**305,10**	**305**
			Итого оплата труда:				**151,54**	**152**
			Итого эксплуатация машин:				**151,55**	**152**
			Итого материалов:				**38,72**	**39**
			Накладные расходы	%	--		110,47	110
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,25	33
			Сметная стоимость:				**448,82**	**449**
39	**111**	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0340**		**57874,52**	**1968**
			Накладные расходы	%	--		2372,86	81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4819,79	164
			Сметная стоимость:				**65067,17**	**2212**
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
40	**112**	**Е11-130301-0905 11-130301-0905 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**13,5000**		**238,79**	**3224**
			Итого оплата труда:				**29,33**	**396**
			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**22**
			Итого материалов:				**208,15**	**2810**
			Накладные расходы	%	--		26,34	356
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,21	286
			Сметная стоимость:				**286,34**	**3866**
41	**113**	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,0000**		**986,11**	**35500**
			Итого оплата труда:				**658,97**	**23723**

			Итого эксплуатация машин:				**54,90**	**1977**
			Итого материалов:				**314,13**	**11309**
			Накладные расходы	%	--		416,35	14989
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,20	4039
			Сметная стоимость:				**1514,65**	**54528**
42	**114**	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,0000**		**1103,25**	**49646**
			Итого оплата труда:				**755,70**	**34006**
			Итого эксплуатация машин:				**4,23**	**190**
			Итого материалов:				**345,35**	**15541**
			Накладные расходы	%	--		476,33	21435
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,37	5687
			Сметная стоимость:				**1705,95**	**76768**
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					
43	**115**	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**5,4000**		**1988,69**	**10739**
			Итого оплата труда:				**777,98**	**4201**
			Итого эксплуатация машин:				**110,62**	**597**
			Итого материалов:				**1153,40**	**6228**
			Накладные расходы	%	--		565,84	3056
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,36	1104
			Сметная стоимость:				**2758,90**	**14898**
44	**116**	**С121-090201-0401 21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-1/**	**м2**	**5,4000**		**18406,69**	**99396**
			Накладные расходы	%	--		754,67	4075
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1532,91	8278
			Сметная стоимость:				**20694,27**	**111749**

45	**117**	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**8,1000**	**1972,51**	**15977**
			Итого оплата труда:			**687,57**	**5569**
			Итого эксплуатация машин:			**113,21**	**917**
			Итого материалов:			**1225,80**	**9929**
			Накладные расходы	%	--	508,90	4122
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,51	1608
			Сметная стоимость:			**2679,92**	**21707**
46	**118**	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99//ОК-2/**	**м2**	**8,1000**	**24006,67**	**194454**
			Накладные расходы	%	--	984,27	7973
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1999,28	16194
			Сметная стоимость:			**26990,22**	**218621**
47	**119**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство8//ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-ПС1,ПС2,ПО16/**	**м2 покрытия**	**4,6800**	**2197,45**	**10284**
			Итого оплата труда:			**737,24**	**3450**
			Итого эксплуатация машин:			**8,46**	**40**
			Итого материалов:			**1454,05**	**6805**
			Накладные расходы	%	--	522,95	2447
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	217,63	1019
			Сметная стоимость:			**2938,03**	**13750**
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
48	**120**	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**3,5700**	**1506,66**	**5379**
			Итого оплата труда:			**1346,61**	**4807**
			Итого эксплуатация машин:			**86,15**	**308**
			Итого материалов:			**109,62**	**391**
			Накладные расходы	%	--	900,06	3213

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,54	687
			Сметная стоимость:				**2599,26**	**9279**
49	**121**	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,5700**		**18482,62**	**65983**
			Накладные расходы	%	--		757,79	2705
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1539,23	5495
			Сметная стоимость:				**20779,64**	**74183**
			ВОРОТА					
50	**122**	**Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**1,1385**		**102849,34**	**117090**
			Итого оплата труда:				**45319,76**	**51595**
			Итого эксплуатация машин:				**50951,68**	**58006**
			Итого материалов:				**14946,51**	**17016**
			Накладные расходы	%	--		32948,14	37510
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10863,80	12368
			Сметная стоимость:				**146661,29**	**166968**
51	**123**	**С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**1,1385**		**269948,36**	**307325**
			Накладные расходы	%	--		11067,88	12600
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22481,30	25594
			Сметная стоимость:				**303497,54**	**345520**
52	**124**	**Е11-130301-0602 11-130301-0602 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**30,7384**		**65,84**	**2024**
			Итого оплата труда:				**20,66**	**635**
			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**32**
			Итого материалов:				**44,30**	**1362**

			Накладные расходы	%	--		14,36	441
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	197
			Сметная стоимость:				**86,61**	**2662**
53	**125**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**30,7384**		**60,07**	**1847**
			Итого оплата труда:				**17,32**	**532**
			Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**25**
			Итого материалов:				**42,10**	**1294**
			Накладные расходы	%	--		12,24	376
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,78	178
			Сметная стоимость:				**78,09**	**2400**
54	**126**	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**3,5200**		**15075,43**	**53066**
			Итого оплата труда:				**12635,45**	**44477**
			Итого эксплуатация машин:				**916,99**	**3228**
			Итого материалов:				**1958,36**	**6893**
			Накладные расходы	%	--		7891,98	27780
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1837,39	6468
			Сметная стоимость:				**24804,80**	**87313**
55	**127**	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**3,5200**		**8877,52**	**31249**
			Накладные расходы	%	--		363,98	1281
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,32	2602
			Сметная стоимость:				**9980,82**	**35132**
56	**128**	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0176**		**77745,42**	**1372**

			Накладные расходы	%	--		3187,56	56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6474,64	114
			Сметная стоимость:				**87407,62**	**1542**
57	**129**	**С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**8,0000**		**280,78**	**2246**
			Накладные расходы	%	--		11,51	92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,38	187
			Сметная стоимость:				**315,68**	**2525**
58	**130**	**Е11-130501-0201 11-130501-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 1 слой**	**м2**	**17,6416**		**2520,87**	**44472**
			Итого оплата труда:				**1284,48**	**22660**
			Итого эксплуатация машин:				**52,31**	**923**
			Итого материалов:				**1201,15**	**21190**
			Накладные расходы	%	--		828,09	14609
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,92	4726
			Сметная стоимость:				**3616,87**	**63807**
59	**131**	**С121-130816-1906 21-130816-1906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90**	**кг**	**0,3805**		**1255,62**	**478**
			Накладные расходы	%	--		51,48	20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,57	40
			Сметная стоимость:				**1411,67**	**537**
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
60	**132**	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,0090**		**41024,45**	**368**
			Итого оплата труда:				**28678,22**	**257**
			Итого эксплуатация машин:				**22103,45**	**198**

			Накладные расходы	%	--		16847,85	151
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4629,78	41
			Сметная стоимость:				**62502,08**	**560**
61	**133**	**Е11-460303-0101 11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0200**		**73255,13**	**1465**
			Итого оплата труда:				**39766,73**	**795**
			Итого эксплуатация машин:				**446,62**	**9**
			Итого материалов:				**33246,65**	**665**
			Накладные расходы	%	--		24033,22	481
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7783,07	156
			Сметная стоимость:				**105071,42**	**2101**
62	**134**	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 примен.**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ//**	**м3**	**3,0000**		**19200,87**	**57603**
			Итого оплата труда:				**2353,36**	**7060**
			Итого эксплуатация машин:				**806,99**	**2421**
			Итого материалов:				**16234,65**	**48704**
			Накладные расходы	%	--		1975,41	5926
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1694,10	5082
			Сметная стоимость:				**22870,38**	**68611**
			ПОЛЫ. ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
63	**135**	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка//ЗД-4,а/**	**т**	**0,0325**		**314490,23**	**10215**
			Итого оплата труда:				**159780,62**	**5190**
			Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**28**
			Итого материалов:				**154210,74**	**5009**
			Накладные расходы	%	--		93564,94	3039
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32644,41	1060
			Сметная стоимость:				**440699,58**	**14314**
64	**136**	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка//ЗД-2/**	**т**	**0,0276**		**201762,23**	**5569**

			Итого оплата труда:				**47052,62**	**1299**
			Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**23**
			Итого материалов:				**154210,74**	**4256**
			Накладные расходы	%	--		32028,41	884
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18703,25	516
			Сметная стоимость:				**252493,90**	**6969**
65	**137**	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ЗД-1,2//**	**т**	**0,0983**		**171164,63**	**16825**
			Итого оплата труда:				**16455,02**	**1618**
			Итого эксплуатация машин:				**849,89**	**84**
			Итого материалов:				**154210,74**	**15159**
			Накладные расходы	%	--		15325,64	1507
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14919,22	1467
			Сметная стоимость:				**201409,50**	**19799**
66	**138**	**Е11-130301-0602 11-130301-0602 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	**м2**	**4,2763**		**65,84**	**282**
			Итого оплата труда:				**20,66**	**88**
			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**4**
			Итого материалов:				**44,30**	**189**
			Накладные расходы	%	--		14,36	61
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,42	27
			Сметная стоимость:				**86,61**	**370**
67	**139**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=3**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 3 слоя**	**м2**	**4,2763**		**180,22**	**771**
			Итого оплата труда:				**51,96**	**222**
			Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**11**
			Итого материалов:				**126,29**	**540**
			Накладные расходы	%	--		36,71	157
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,35	74
			Сметная стоимость:				**234,28**	**1002**
			ПОЛЫ ТИП 1,2					

68	**140**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**687,2000**	**201,71**	**138617**
			Итого оплата труда:			**58,13**	**39950**
			Итого эксплуатация машин:			**22,35**	**15356**
			Итого материалов:			**128,74**	**88472**
			Накладные расходы	%	--	45,13	31011
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,75	13570
			Сметная стоимость:			**266,59**	**183197**
69	**141**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**103,0800**	**21566,21**	**2223045**
			Итого оплата труда:			**2650,72**	**273236**
			Итого эксплуатация машин:			**5,83**	**601**
			Итого материалов:			**18909,66**	**1949208**
			Накладные расходы	%	--	2564,69	264368
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1930,47	198993
			Сметная стоимость:			**26061,37**	**2686406**
70	**142**	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,2650**	**10040,46**	**12701**
			Итого оплата труда:			**9482,11**	**11995**
			Итого эксплуатация машин:			**899,37**	**1138**
			Итого материалов:			**29,99**	**38**
			Накладные расходы	%	--	5199,03	6577
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1219,16	1542
			Сметная стоимость:			**16458,66**	**20820**
71	**143**	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,2650**	**13732,49**	**17371**
			Итого оплата труда:			**12957,79**	**16391**
			Итого эксплуатация машин:			**693,95**	**878**
			Итого материалов:			**275,40**	**348**

			Накладные расходы	%	--		7105,23	8988
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,02	2109
			Сметная стоимость:				**22504,73**	**28468**
72	**144**	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2650**		**163051,06**	**206256**
			Накладные расходы	%	--		6685,09	8457
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13578,89	17177
			Сметная стоимость:				**183315,05**	**231890**
73	**145**	**Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405//YAPLEKS 305 /MASTERSEAL 565/**	**м2 изолируемой поверхности**	**687,2000**		**94,61**	**65016**
			Итого оплата труда:				**81,52**	**56019**
			Итого эксплуатация машин:				**15,04**	**10338**
			Накладные расходы	%	--		55,56	38180
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,01	8256
			Сметная стоимость:				**162,18**	**111451**
74	**146**	**С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//YAPLEKS 305 /MASTERSEAL 565/**	**кг**	**1511,8400**		**1375,93**	**2080186**
			Накладные расходы	%	--		56,41	85288
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,59	173238
			Сметная стоимость:				**1546,93**	**2338712**
75	**147**	**Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой//ПРИМЫКАНИЕ-YAPLEKS 305 /MASTERSEAL 565/**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,0000**		**264,91**	**11126**
			Итого оплата труда:				**239,28**	**10050**
			Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**1223**
			Накладные расходы	%	--		162,56	6827

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	1436
			Сметная стоимость:				**461,67**	**19390**
76	**148**	**С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПРИМЫКАНИЕ-YAPLEKS 305 /MASTERSEAL 565/**	**кг**	**50,4000**		**1375,93**	**69347**
			Накладные расходы	%	--		56,41	2843
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,59	5775
			Сметная стоимость:				**1546,93**	**77965**
77	**149**	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**687,2000**		**895,05**	**615078**
			Итого оплата труда:				**277,75**	**190868**
			Итого эксплуатация машин:				**68,38**	**46990**
			Итого материалов:				**572,36**	**393323**
			Накладные расходы	%	--		212,78	146223
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,63	60904
			Сметная стоимость:				**1196,46**	**822205**
78	**150**	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**687,2000**		**396,62**	**272561**
			Итого оплата труда:				**35,05**	**24088**
			Итого эксплуатация машин:				**11,11**	**7637**
			Итого материалов:				**356,21**	**244784**
			Накладные расходы	%	--		38,48	26446
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,81	23921
			Сметная стоимость:				**469,92**	**322927**
79	**151**	**Е11-110101-1109 11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5(4) мм//MASTERTOP/**	**м2 стяжки**	**687,2000**		**256,86**	**176513**
			Итого оплата труда:				**246,10**	**169119**
			Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**9073**

			Итого материалов:				**0,34**	**233**
			Накладные расходы	%	--		166,55	114453
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,87	23277
			Сметная стоимость:				**457,28**	**314244**
80	**152**	**Е11-110101-1110 11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109//MASTERTOP/**	**м2 стяжки**	**687,2000**		**-16,68**	**-11461**
			Итого оплата труда:				**-15,21**	**-10451**
			Итого эксплуатация машин:				**-1,98**	**-1359**
			Итого материалов:				**-0,04**	**-25**
			Накладные расходы	%	--		-10,33	-7095
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2,16	-1485
			Сметная стоимость:				**-29,16**	**-20041**
81	**153**	**С122-050103-0201 22-050103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006//MASTERTOP/**	**кг**	**4,7417**		**55,82**	**265**
			Накладные расходы	%	--		2,29	11
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,65	22
			Сметная стоимость:				**62,76**	**298**
82	**154**	**Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**52,5000**		**115,49**	**6063**
			Итого оплата труда:				**89,12**	**4679**
			Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**38**
			Итого материалов:				**25,99**	**1364**
			Накладные расходы	%	--		61,23	3215
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	742
			Сметная стоимость:				**190,86**	**10020**
83	**155**	**Е11-130301-0905 11-130301-0905 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза**	**м2**	**0,7500**		**339,78**	**255**
			Итого оплата труда:				**29,33**	**22**

			Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**1**
			Итого материалов:				**309,13**	**232**
			Накладные расходы	%	--		30,48	23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,62	22
			Сметная стоимость:				**399,87**	**300**
			ПОЛЫ ТИП 3					
84	**156**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20(35) мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,5000**		**586,75**	**7921**
			Итого оплата труда:				**260,39**	**3515**
			Итого эксплуатация машин:				**19,02**	**257**
			Итого материалов:				**316,94**	**4279**
			Накладные расходы	%	--		189,14	2553
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,07	838
			Сметная стоимость:				**837,96**	**11312**
85	**157**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**13,5000**		**255,95**	**3455**
			Итого оплата труда:				**14,06**	**190**
			Итого эксплуатация машин:				**9,73**	**131**
			Итого материалов:				**236,92**	**3198**
			Накладные расходы	%	--		19,41	262
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,03	297
			Сметная стоимость:				**297,39**	**4015**
86	**158**	**Е11-110101-2706 11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**13,5000**		**2882,92**	**38919**
			Итого оплата труда:				**864,84**	**11675**
			Итого эксплуатация машин:				**62,34**	**842**
			Итого материалов:				**1990,38**	**26870**
			Накладные расходы	%	--		666,48	8998
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,95	3833
			Сметная стоимость:				**3833,35**	**51750**

87	**159**	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**15,0000**	**449,65**	**6745**
			Итого оплата труда:			**199,72**	**2996**
			Итого эксплуатация машин:			**1,08**	**16**
			Итого материалов:			**249,36**	**3740**
			Накладные расходы	%	--	145,05	2176
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,58	714
			Сметная стоимость:			**642,27**	**9634**
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛА				
88	**160**	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**81,0000**	**1878,73**	**152177**
			Итого оплата труда:			**399,73**	**32378**
			Итого эксплуатация машин:			**27,82**	**2253**
			Итого материалов:			**1455,88**	**117926**
			Накладные расходы	%	--	288,42	23362
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	173,37	14043
			Сметная стоимость:			**2340,52**	**189582**
			ЦОКОЛЬ				
89	**161**	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка//ЦОКОЛЬ/**	**м3 кладки**	**24,0975**	**20919,00**	**504096**
			Итого оплата труда:			**3687,39**	**88857**
			Итого эксплуатация машин:			**1440,04**	**34701**
			Итого материалов:			**16133,03**	**388766**
			Накладные расходы	%	--	2807,68	67658
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1898,13	45740
			Сметная стоимость:			**25624,81**	**617494**
90	**162**	**Е11-080201-0601 11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**40,0000**	**186,95**	**7478**
			Итого оплата труда:			**186,95**	**7478**
			Накладные расходы	%	--	106,53	4261

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	939
			Сметная стоимость:				**316,96**	**12678**
			ОТМОСТКА					
91	**163**	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,9450**		**7141,48**	**71022**
			Итого оплата труда:				**2816,05**	**28006**
			Итого эксплуатация машин:				**1190,77**	**11842**
			Итого материалов:				**3604,17**	**35843**
			Накладные расходы	%	--		2078,09	20667
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,57	7335
			Сметная стоимость:				**9957,13**	**99024**
92	**164**	**Е11-110101-1903 11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,3000**		**892,05**	**59143**
			Итого оплата труда:				**124,46**	**8251**
			Итого эксплуатация машин:				**47,60**	**3156**
			Итого материалов:				**737,25**	**48879**
			Накладные расходы	%	--		115,48	7656
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,60	5344
			Сметная стоимость:				**1088,13**	**72143**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8757298**
			В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8261595**
	Материалы -			Тенге				**3996784**
	Всего заработная плата -			Тенге				**1368667**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2753154**
	Местные материалы -			Тенге				**11768**
	Транспортные расходы -			Тенге				**1645**
			Накладные расходы -	Тенге				**1158657**
			Сметная прибыль -	Тенге				**753620**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10173872**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1781**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1368667**
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**495703**
	Материалы -			Тенге				**17427**
	Всего заработная плата -			Тенге				**55334**
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**373308**

			Накладные расходы -	Тенге				55404
			Сметная прибыль -	Тенге				44089
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				595195
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61
			Сметная заработная плата -	Тенге				55334
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10769067
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1841
			Сметная заработная плата -	Тенге				1424001
			РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЯ					
			КОЛОННЫ					
93	**165**	**Е11-090301-0210 11-090301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**10,9700**		**18703,95**	**205182**
			Итого оплата труда:				**7319,85**	**80299**
			Итого эксплуатация машин:				**10922,98**	**119825**
			Итого материалов:				**2732,62**	**29977**
			Накладные расходы	%	--		5407,42	59319
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,91	21160
			Сметная стоимость:				**26040,28**	**285662**
94	**166**	**С121-050203-9918 21-050203-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, N 26-40 СТ РК 2585-2014**	**т**	**10,2000**		**233782,77**	**2384584**
			Накладные расходы	%	--		9585,09	97768
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19469,43	198588
			Сметная стоимость:				**262837,29**	**2680940**
95	**167**	**С121-050101-0129 21-050101-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 40 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0260**		**184604,63**	**4807**
			Накладные расходы	%	--		7568,79	197
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15373,87	400

			Сметная стоимость:				**207547,29**	**5405**
96	**168**	**С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0034**		**184718,47**	**621**
			Накладные расходы	%	--		7573,46	25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15383,35	52
			Сметная стоимость:				**207675,28**	**698**
97	**169**	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0041**		**181526,42**	**741**
			Накладные расходы	%	--		7442,58	30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15117,52	62
			Сметная стоимость:				**204086,52**	**833**
			БАЛКИ					
98	**170**	**Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**11,9200**		**33676,35**	**401422**
			Итого оплата труда:				**18257,29**	**217627**
			Итого эксплуатация машин:				**15317,31**	**182582**
			Итого материалов:				**3611,87**	**43053**
			Накладные расходы	%	--		12955,29	154427
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3730,53	44468
			Сметная стоимость:				**50362,17**	**600317**
99	**171**	**С121-050203-0124 21-050203-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 50Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**2,3088**		**261104,49**	**602838**
			Накладные расходы	%	--		10705,28	24716

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21744,78	50204
			Сметная стоимость:				**293554,56**	**677759**
100	**172**	**С121-050203-0210 21-050203-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 35Ш2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**4,3992**		**292979,63**	**1288876**
			Накладные расходы	%	--		12012,16	52844
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24399,34	107338
			Сметная стоимость:				**329391,14**	**1449057**
101	**173**	**С121-050203-0117 21-050203-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)**	**т**	**0,2912**		**282961,77**	**82398**
			Накладные расходы	%	--		11601,43	3378
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23565,06	6862
			Сметная стоимость:				**318128,26**	**92639**
102	**174**	**С121-050204-9902 21-050204-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,4264**		**275260,05**	**117371**
			Накладные расходы	%	--		11285,66	4812
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22923,66	9775
			Сметная стоимость:				**309469,37**	**131958**
103	**175**	**С121-050201-0152 21-050201-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0208**		**176104,48**	**3663**
			Накладные расходы	%	--		7220,28	150
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14665,98	305
			Сметная стоимость:				**197990,74**	**4118**

104	**176**	**С121-050101-0120 21-050101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2080**	**183755,24**	**38221**
			Накладные расходы	%	--	7533,96	1567
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15303,14	3183
			Сметная стоимость:			**206592,34**	**42971**
105	**177**	**С121-050101-0123 21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,3432**	**184718,47**	**63395**
			Накладные расходы	%	--	7573,46	2599
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15383,35	5280
			Сметная стоимость:			**207675,28**	**71274**
106	**178**	**С121-050101-0121 21-050101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**1,0816**	**183601,33**	**198583**
			Накладные расходы	%	--	7527,65	8142
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15290,32	16538
			Сметная стоимость:			**206419,30**	**223263**
107	**179**	**С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,4160**	**182155,42**	**75777**
			Накладные расходы	%	--	7468,37	3107
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15169,90	6311
			Сметная стоимость:			**204793,70**	**85194**

108	**180**	**С121-050101-0118 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,6136**	**181526,42**	**111385**
			Накладные расходы	%	--	7442,58	4567
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15117,52	9276
			Сметная стоимость:			**204086,52**	**125227**
109	**181**	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,4264**	**181655,74**	**77458**
			Накладные расходы	%	--	7447,89	3176
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15128,29	6451
			Сметная стоимость:			**204231,92**	**87084**
110	**182**	**С121-050110-0104 21-050110-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**1,8616**	**182772,50**	**340249**
			Накладные расходы	%	--	7493,67	13950
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	15221,29	28336
			Сметная стоимость:			**205487,47**	**382535**
			СВЯЗИ				
111	**183**	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**3,0700**	**59715,32**	**183326**
			Итого оплата труда:			**47408,88**	**145545**
			Итого эксплуатация машин:			**14101,57**	**43292**
			Итого материалов:			**1776,53**	**5454**
			Накладные расходы	%	--	32504,09	99788
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7377,55	22649

			Сметная стоимость:				**99596,96**	**305763**
112	**184**	**С121-060408-0401 21-060408-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**3,1900**		**275546,03**	**878992**
			Накладные расходы	%	--		11297,39	36039
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22947,47	73202
			Сметная стоимость:				**309790,89**	**988233**
			БАЛКИ					
113	**185**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**5,9300**		**21886,57**	**129787**
			Итого оплата труда:				**12729,93**	**75488**
			Итого эксплуатация машин:				**7968,70**	**47254**
			Итого материалов:				**2977,97**	**17659**
			Накладные расходы	%	--		8967,73	53179
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2468,34	14637
			Сметная стоимость:				**33322,65**	**197603**
114	**186**	**С121-060511-0101 21-060511-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые**	**т**	**6,1700**		**256961,69**	**1585454**
			Накладные расходы	%	--		10535,43	65004
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21399,77	132037
			Сметная стоимость:				**288896,89**	**1782494**
			МОНОРЕЛЬС					
115	**187**	**Е11-090301-0602 11-090301-0602 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**м рельса в одну нитку**	**36,0000**		**3632,53**	**130771**
			Итого оплата труда:				**2046,53**	**73675**
			Итого эксплуатация машин:				**2349,39**	**84578**

			Итого материалов:				**118,04**	**4249**
			Накладные расходы	%	--		1446,37	52069
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,31	14627
			Сметная стоимость:				**5485,22**	**197468**
116	**188**	**С121-060408-1301 21-060408-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные**	**т**	**1,8700**		**189118,65**	**353652**
			Накладные расходы	%	--		7753,86	14500
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15749,80	29452
			Сметная стоимость:				**212622,32**	**397604**
			БУНКЕР					
117	**189**	**Е11-090201-0103 11-090201-0103 РСНБ РК 2015**	**Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж**	**т конструкций**	**3,3700**		**53031,65**	**178717**
			Итого оплата труда:				**46094,51**	**155339**
			Итого эксплуатация машин:				**6471,14**	**21808**
			Итого материалов:				**2644,95**	**8913**
			Накладные расходы	%	--		31396,79	105807
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6754,28	22762
			Сметная стоимость:				**91182,71**	**307286**
118	**190**	**С121-060509-0101 21-060509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания**	**т**	**3,5100**		**274426,70**	**963238**
			Накладные расходы	%	--		11251,49	39493
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22854,26	80218
			Сметная стоимость:				**308532,45**	**1082949**
			ФАХВЕРК					

119	**191**	**Е11-090402-0101 11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**7,5600**	**43512,27**	**328953**
			Итого оплата труда:			**25337,95**	**191555**
			Итого эксплуатация машин:			**15502,93**	**117202**
			Итого материалов:			**5428,08**	**41036**
			Накладные расходы	%	--	17847,48	134927
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4908,78	37110
			Сметная стоимость:			**66268,52**	**500990**
120	**192**	**С121-060408-0601 21-060408-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ригели фахверка**	**т**	**7,8600**	**247781,35**	**1947561**
			Накладные расходы	%	--	10159,04	79850
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20635,23	162193
			Сметная стоимость:			**278575,62**	**2189604**
			ПЛОЩАДКА С ОГРАЖДЕНИЕМ				
121	**193**	**Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0500**	**51865,53**	**54459**
			Итого оплата труда:			**34257,38**	**35970**
			Итого эксплуатация машин:			**15948,83**	**16746**
			Итого материалов:			**6666,81**	**7000**
			Накладные расходы	%	--	23844,60	25037
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6056,81	6360
			Сметная стоимость:			**81766,94**	**85855**
122	**194**	**С121-060404-0103 21-060404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг**	**т**	**1,0900**	**251812,35**	**274475**

			Накладные расходы	%	--		10324,31	11253
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20970,93	22858
			Сметная стоимость:				**283107,59**	**308587**
			БАЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛ. КАБЕЛЕЙ					
123	**195**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9900**		**21886,57**	**21668**
			Итого оплата труда:				**12729,93**	**12603**
			Итого эксплуатация машин:				**7968,70**	**7889**
			Итого материалов:				**2977,97**	**2948**
			Накладные расходы	%	--		8967,73	8878
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2468,34	2444
			Сметная стоимость:				**33322,65**	**32989**
124	**196**	**С121-050204-0533 21-050204-0533 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 100 мм х 6 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)**	**т**	**0,9672**		**253439,19**	**245126**
			Накладные расходы	%	--		10391,01	10050
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21106,42	20414
			Сметная стоимость:				**284936,61**	**275591**
125	**197**	**С121-050101-0117 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0624**		**181655,74**	**11335**
			Накладные расходы	%	--		7447,89	465
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15128,29	944
			Сметная стоимость:				**204231,92**	**12744**
126	**198**	**Т ССЦ РК 8.04-08-2015**	**Степень очистки конструкций перед нанесением покрытия II**	**т**	**46,6600**		**17147,00**	**800079**
			Накладные расходы	%	--		703,03	32803
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,00	66631
			Сметная стоимость:				**19278,03**	**899513**

127	**199**	**Т ССЦ РК 8.04-08-2015 ТАБ.8 П8.2**	**Поправка на марку стали С245**	**т**	**37,5000**	**4756,00**	**178350**
			Накладные расходы	%	--	195,00	7312
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	396,08	14853
			Сметная стоимость:			**5347,08**	**200515**
128	**200**	**Т ССЦ РК 8.04-08-2015 ТАБ.8 П8.2**	**Поправка на марку стали С255**	**т**	**2,2200**	**8656,00**	**19216**
			Накладные расходы	%	--	354,90	788
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	720,87	1600
			Сметная стоимость:			**9731,77**	**21605**
129	**201**	**Т ССЦ РК 8.04-08-2015 ТАБ.8 П8.6**	**Поправка на марку стали С345-3**	**т**	**5,9800**	**13413,00**	**80210**
			Накладные расходы	%	--	549,93	3289
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1117,03	6680
			Сметная стоимость:			**15079,97**	**90178**
130	**202**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1353,1400**	**62,73**	**84889**
			Итого оплата труда:			**28,02**	**37920**
			Итого эксплуатация машин:			**1,05**	**1416**
			Итого материалов:			**33,83**	**45783**
			Накладные расходы	%	--	18,38	24876
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,49	8781
			Сметная стоимость:			**87,61**	**118546**
131	**203**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 примен.**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями**	**м2**	**1353,1400**	**17,98**	**24326**
			Итого оплата труда:			**17,32**	**23438**
			Итого эксплуатация машин:			**0,83**	**1119**
			Накладные расходы	%	--	10,51	14222
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,28	3084
			Сметная стоимость:			**30,77**	**41632**

132	**204**	**С122-040803-0402 22-040803-0402 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года**	**Краска органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут СТ РК 615-1-2011//ВСПУЧЕННОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ КЕДР-МЕТ-КО/**	**кг**	**3474,0782**	**1446,56**	**5025463**
			Накладные расходы	%	--	59,31	206044
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,47	418521
			Сметная стоимость:			**1626,34**	**5650027**
133	**205**	**Е11-460101-0801 11-460101-0801 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Обетонирование**	**м3**	**0,7000**	**48723,61**	**34107**
			Итого оплата труда:			**21657,38**	**15160**
			Итого эксплуатация машин:			**823,14**	**576**
			Итого материалов:			**26562,68**	**18594**
			Накладные расходы	%	--	13450,70	9415
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4973,94	3482
			Сметная стоимость:			**67148,25**	**47004**
134	**206**	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**203,0000**	**792,54**	**160886**
			Итого оплата труда:			**430,66**	**87424**
			Итого эксплуатация машин:			**413,56**	**83954**
			Итого материалов:			**56,90**	**11551**
			Накладные расходы	%	--	305,52	62020
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,85	17833
			Сметная стоимость:			**1185,91**	**240739**
135	**207**	**С121-060201-0408 21-060201-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**203,0000**	**8447,03**	**1714747**
			Накладные расходы	%	--	346,33	70305

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,47	142804
			Сметная стоимость:				**9496,83**	**1927856**
136	**208**	**Е11-090402-0104 11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**446,4700**		**2628,57**	**1173577**
			Итого оплата труда:				**1588,23**	**709096**
			Итого эксплуатация машин:				**1193,15**	**532704**
			Итого материалов:				**167,91**	**74966**
			Накладные расходы	%	--		1114,66	497662
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,46	133699
			Сметная стоимость:				**4042,69**	**1804938**
137	**209**	**С121-060201-0305 21-060201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**436,5200**		**7018,73**	**3063816**
			Накладные расходы	%	--		287,77	125616
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		584,52	255155
			Сметная стоимость:				**7891,02**	**3444587**
138	**210**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство//ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИ6,ФИ7,ФИ1,ФИ2**	**м2 покрытия**	**31,3600**		**2197,45**	**68912**
			Итого оплата труда:				**737,24**	**23120**
			Итого эксплуатация машин:				**8,46**	**265**
			Итого материалов:				**1454,05**	**45599**
			Накладные расходы	%	--		522,95	16400
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,63	6825
			Сметная стоимость:				**2938,03**	**92137**
139	**211**	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**68,0000**		**351,20**	**23882**
			Накладные расходы	%	--		14,40	979

			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,25	1989
			Сметная стоимость:				**394,85**	**26850**
140	**212**	**Е11-070112-0301 11-070112-0301 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**	**м2 площади прокладок**	**0,0600**		**148,30**	**9**
			Итого оплата труда:				**138,23**	**8**
			Итого эксплуатация машин:				**19,21**	**1**
			Накладные расходы	%	--		95,44	6
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,50	1
			Сметная стоимость:				**263,25**	**16**
141	**213**	**С121-130809-0501 21-130809-0501 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года**	**Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97//ТЕРМОРАЗДЕЛЯЮЩАЯ ПОЛОСА УПТП/**	**кг**	**7,0000**		**426,17**	**2983**
			Накладные расходы	%	--		17,47	122
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,49	248
			Сметная стоимость:				**479,13**	**3354**
142	**214**	**С121-130208-0214 21-130208-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 102 мм**	**1000 шт.**	**0,8300**		**13772,99**	**11432**
			Накладные расходы	%	--		564,69	469
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,01	952
			Сметная стоимость:				**15484,70**	**12852**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**25751969**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10923431**
		Материалы -		Тенге				**109976**
		Всего заработная плата -		Тенге				**99647**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10711188**
			Накладные расходы -	Тенге				**504077**
			Сметная прибыль -	Тенге				**914201**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12341709**

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				119
Сметная заработная плата -	Тенге				99647
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				14828538
Материалы -	Тенге				246808
Всего заработная плата -	Тенге				1784621
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11859790
Накладные расходы -	Тенге				1739365
Сметная прибыль -	Тенге				1325432
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				17893335
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2054
Сметная заработная плата -	Тенге				1784621
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30235044
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2173
Сметная заработная плата -	Тенге				1884269
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					38242302
Накладные расходы	Тенге				1848789
Сметная прибыль	Тенге				1406041
ИТОГО по акту:	Тенге				41497132

Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)	1029129
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)	1920061
Итого	44446322
Непредвиденные работы и затраты (2%)	888926
Итого с непредвиденными работами и затратами	45335248
Со скидкой, 10%	40801723
НДС (12 %)	4896207
Итого	45697930

Сдал **(Подрядчик)** _____ **Касенов Б.Н.**

Принял **(Заказчик)** _____ **Аманбек Б.**

Технадзор _____ **Куцелева О.П.**

Авторский надзор _____ **Шестаков П.И.**