Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# СВОДНЫЙ АКТ 1
выполненных работ
за август 2020 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 14.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | в том числе НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | из графы 1: в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акт №1 Демонтаж строительных конструкций | 201 575,0 | 179 977,7 | 201 575,0 | 201 575,0 | | | | | 21 597,3 | 201 575,0 |
| Акт №2 Демонтаж строительных конструкций | 1 963 469,0 | 1 753 097,3 | 1 963 469,0 | 1 963 469,0 | | | | | 210 371,7 | 1 963 469,0 |
| Акт №3 фундаменты под котел и основное оборудование и площадки | 3 071 944,0 | 2 742 807,1 | 3 071 944,0 | 3 071 944,0 | | | | | 329 136,9 | 3 071 944,0 |
| Акт №4 Приобретение, монтаж котла и и вспомогательные оборудование | 61 157 752,0 | 54 605 135,7 | 61 157 752,0 | 61 157 752,0 | | | | | 6 552 616,3 | 61 157 752,0 |
| Акт №5 архитектурно-строительные работы на пристройку главного корпуса | 8 564 464,0 | 7 646 842,9 | 8 564 464,0 | 8 564 464,0 | | | | | 917 621,1 | 8 564 464,0 |
| Акт №6 опорные конструкции под водоводяные подогреватели | 353 961,0 | 316 036,6 | 353 961,0 | 353 961,0 | | | | | 37 924,4 | 353 961,0 |
| Акт №7 опорные конструкции | 380 379,0 | 339 624,1 | 380 379,0 | 380 379,0 | | | | | 40 754,9 | 380 379,0 |
| Акт №8 приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов | 203 795,0 | 181 959,8 | 203 795,0 | 203 795,0 | | | | | 21 835,2 | 203 795,0 |
| Акт №9 строительные работы | 34 808 695,0 | 31 079 192,0 | 34 808 695,0 | 34 808 695,0 | | | | | 3 729 503,0 | 34 808 695,0 |
| Акт №10 строительные работы | 573 992,0 | 512 492,9 | 573 992,0 | 573 992,0 | | | | | 61 499,1 | 573 992,0 |
| Акт №11 демонтажные работы существующих зданий, сооружений | 1 088 391,0 | 971 777,7 | 1 088 391,0 | 1 088 391,0 | | | | | 116 613,3 | 1 088 391,0 |
| Акт №12 трубопроводы, теплоизоляцию | 40 347 919,0 | 36 024 927,7 | 40 347 919,0 | 40 347 919,0 | | | | | 4 322 991,3 | 40 347 919,0 |
| **ВСЕГО** | 152 716 336 | 136 353 871 | 152 716 336 | 152 716 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 362 465 | 152 716 336 |

Заказчик:

ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

Вр.и.о.руководителя отдела _____ Ж.М.Бустанов

Подрядчик:

ТОО "Кокшетау Хлебстрой"
Директор _____ Б.Н.Касенов

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

**Заказчик:** ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

**Подрядчик:** ТОО "КокшетауХлебстрой"

**Наименование объекта:** РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)**
**за август 2020 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 14.05.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | НДС | Удержание авансового платежа, 30% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | **152 716,336** | **136 353,871** | **136 353,871** | 136 353,871 | | | | **136 353,871** | **16 362,465** | **45 814,901** | **106 901,435** |

Место печати

**Заказчик** _____ **Бустанов Ж.М.**

**Подрядчик** _____ **Касенов Б.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ТРАКТ ТОПЛИВОПОДАЧИ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

на ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (2-4-1)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1** | **Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м/Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **2,0000** | **2538,65** | **5077** |
| **2** | **2** | **Е11-460401-0801 11-460401-0801 РСНБ РК 2015** | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** | **м3** | **0,8100** | **12684,54** | **10274** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е11-090304-0201 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 2,7600 | 35160,61 | 97043 |
| 4 | 4 | С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 7,8800 | 73,00 | 575 |
| 5 | 5 | С341-010101-1003 41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | тенге за 1 тонну | 7,8800 | 371,31 | 2926 |
| | | ИТОГО : | | | | | 115896 |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | 55499 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | 13712 |
| | | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | 185107 |
| | | Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 ) | | | | | 4591 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05) | | | | | 10278 |
| | | Итого | | | | | 199975 |
| | | Со скидкой 10% | | | | | 179978 |
| | | НДС 12 % | | | | | 21597 |
| | | Итого | | | | | 201575 |

Слап (Подрядчик) _____ Касенов Б.Н.

Технадзор _____ Купелева О.П.

Принял (Заказчик) _____ Бустанов Ж.М.

Авторский надзор _____ Ефимов А.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4, 5**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 2

на ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (2-1-1-1)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ФАСАД ЗДАНИЯ В ОСЯХ "Б-Д" ПО ОСИ "1-2" | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-070405-0101 11-070405-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели стеновые наружные. Установка/Демонтаж** | **м3 сборных конструкций** | **18,0000** | **1300,53** | **23409** |
| 2 | 2 | **Е11-460401-0104 11-460401-0104 РСНБ РК 2015** | **Стены кирпичные. Разборка** | **м3** | **8,7000** | **9360,61** | **81437** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/Демонтаж | шт. сборных конструкций | 15,0000 | 1222,22 | 18333 |
| 4 | 4 | Е11-070101-0115 11-070101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка/Демонтаж | шт. сборных конструкций | 2,0000 | 3820,65 | 7641 |
| 5 | 5 | Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,1600 | 72158,66 | 11545 |
| 6 | 6 | С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 72,0400 | 73,00 | 5259 |
| 7 | 7 | С341-010101-1003 41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | тенге за 1 тонну | 72,0400 | 371,31 | 26749 |
| | | | ПОМЕЩЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ | | | | |
| 8 | 8 | Е11-460401-0104 11-460401-0104 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Разборка | м3 | 68,4000 | 9360,61 | 640265 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м/Демонтаж | шт. сборных конструкций | 5,0000 | 2538,65 | 12693 |
| 10 | 10 | Е11-090401-0102 11-090401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Щиты покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 2,5200 | 11513,33 | 29014 |
| 11 | 11 | Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,4000 | 72158,66 | 28863 |
| 12 | 12 | Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/Демонтаж | шт. сборных конструкций | 30,0000 | 1222,22 | 36667 |
| 13 | 13 | Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 10,0000 | 1419,37 | 14194 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 122,2500 | 73,00 | 8924 |
| 15 | 15 | С341-010101-1003 41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | тенге за 1 тонну | 122,2500 | 371,31 | 45393 |
| 0 | | | ФУНДАМЕНТ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА ПОД ВОДОВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ | | | | |
| 16 | 16 | Е11-460401-0103 11-460401-0103 РСНБ РК 2015 | Фундаменты железобетонные. Разборка | м3 | 7,0000 | 27684,00 | 193788 |
| 17 | 17 | Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 1,6600 | 25425,75 | 42207 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 19,1600 | 73,00 | 1399 |
| 19 | 19 | С341-010101-1003 41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | тенге за 1 тонну | 19,1600 | 371,31 | 7114 |
| | | ИТОГО : | | | | | 1234896 |
| | | Накладные расходы 1,2 уровня - | | Тенге | | | 522751 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | 140612 |
| | | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | 1898258 |
| | | **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | | | | | 47077 |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | | | | | 2551 |
| | | **Итого** | | | | | 1947885 |
| | | **Со скидкой 10%** | | | | | 1753097 |
| | | **НДС (12%)** | | | | | 210372 |
| | | **Итого** | | | | | **1963469** |

Сдал (Подрядчик) **Касенов Б.Н.**

Принял (Заказчик) **Бустанов Ж.М.**

**Технадзор** **Куцелева О.П.**

**Авторский надзор** **Ефимов А.В.**

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4, 5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ. № 6**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 3

на ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОТЕЛ И ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОЩАДКИ (2-1-1-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | Е11-460401-0801<br>11-460401-0801<br>РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 13,6000 | 12684,54 | 172510 |
| 2 | 2 | Е11-110101-1501<br>11-110101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 30,0000 | 936,83 | 28105 |
| 3 | 3 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,1000 | 22097,52 | 112697 |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 71,5000 | 1373,73 | 98222 |
| 5 | 5 | Е11-010205-1302 11-010205-1302 РСНБ РК 2015 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 23,0000 | 494,72 | 11379 |
| 6 | 6 | С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | тенге за 1 тонну | 16,1000 | 80,17 | 1291 |
| 7 | 7 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 48,5000 | 788,23 | 38229 |
| 0 | | | ФУНДАМЕНТ Фом-1 ПОД КОТЕЛ | | | | |
| 8 | 8 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,3200 | 19679,31 | 25977 |
| 9 | 9 | Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9 | Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2% | м3 | 1,3200 | 300,65 | 397 |
| 10 | 10 | Е11-060201-0106 11-060201-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство | м3 | 16,4200 | 21836,28 | 358552 |
| 11 | 11 | Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9 | Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2% | м3 | 16,4200 | 334,35 | 5490 |
| 12 | 12 | Е11-060201-0106 11-060201-0106 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство | м3 | 17,8400 | 20280,26 | 361800 |
| 13 | 13 | С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2006 | 182783,20 | 36659 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9246 | 159790,40 | 147745 |
| 15 | 15 | С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2734 | 164957,26 | 45099 |
| 16 | 16 | Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1648 | 166381,34 | 27420 |
| 17 | 17 | Е11-060201-0108 11-060201-0108 РСНБ РК 2015 | Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство | м3 | 34,2600 | 2115,57 | 72479 |
| 18 | 18 | Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1 | т | 0,0700 | 211272,53 | 14789 |
| 19 | 19 | Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД2 | т | 0,1215 | 174555,41 | 21205 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | Е11-060301-0406<br>11-060301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка РМ1 | т | 0,1068 | 182530,74 | 19494 |
| 21 | 21 | Е11-130301-0406<br>11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,6000 | 68,51 | 384 |
| 22 | 22 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,6000 | 127,34 | 713 |
| 23 | 23 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 32,0100 | 767,33 | 24562 |
| 24 | 24 | Е11-130301-1202<br>11-130301-1202<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита кремнийорганической эмалью КО-174 | м2 | 86,0000 | 276,24 | 23756 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО : | | | | | 2137029 |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 474983 |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 208961 |
| | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 2820973 |
| | **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | | | | | 69960 |
| | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | | | | | 156631 |
| | **Итого** | | | | | 3047564 |
| | **Со скидкой 10%** | | | | | 2742807 |
| | **НДС (12 %)** | | | | | 329137 |
| | **Итого** | | | | | 3071944 |

**Сдал (Подрядчик)** _____ **Касенов Б.Н.**

**Технадзор** _____ **Купелева О.П.**

**Принял (Заказчик)** _____ **Бустанов Ж.М.**

**Авторский надзор** _____ **Ефимов А.В.**

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ.№4,5. УСТАНОВКА К/А КВ-ТС-10 СТ.№6**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 4

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОТЛА КВ-ТС-10 СТ.№6 И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2-1-1-4)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | |
| | | | Оборудование | | | | |
| **1** | **1** | **ена заводаТОО"Щучинский котельно-механический завод"** | **Водогрейный котел КВ-ТС-10-150 без воздухоподогревателя (блок котла без изоляции и обшивки, лестницы и площадки)** | **компл** | **1,0000** | **29964053,57** | **29964054** |
| **2** | **2** | **ена заводаТОО"Щучинский котельно-механический завод"** | **Топка механическая ТЧЗМ-2-2,7/4 с пневмозабрасывателем** | **шт** | **1,0000** | **15092608,93** | **15092609** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ена заводаТОО"Щучинский котельно-механический завод" | КИП к котлу КВ-ТС-10-150 | компл | 1,0000 | 2677675,00 | 2677675 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 49876037 |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1957108 |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 3975315 |
| | | ВСЕГО | | Тенге | | | 55808460 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 55808460 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 168051 |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | 184781 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | 56161292 |
| | | ИТОГО | | | | | 1392800 |
| | | **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | | | | | 3118281 |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | 60672373 |
| | | **Со скидкой, 10%** | | | | | 54605135 |
| | | **НДС (12 %)** | | | | | 6552616 |
| | | **Итого** | | | | | 61157752 |

Сдал (Подрядчик)

Касенов Б.Н.

Технадзор

Куцелева О.П.

Принял (Заказчик)

Бустанов Ж.М.

Авторский надзор

Ефимов А.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ.№4,5. РАСШИРЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА С ПЕРЕНОСОМ ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 5

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПРИСТРОЙКУ ГЛАВНОГО КОРПУСА (2-1-2-1)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ** | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **12,2600** | **96,34** | **1181** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 442,3300 | 357,34 | 158062 |
| 3 | 3 | Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0248 | 1043200,22 | 25871 |
| 4 | 4 | Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1k=0,6 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.Демонтаж | км трубопровода | 0,0248 | 164902,21 | 4090 |
| 5 | 5 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12,2600 | 22,15 | 272 |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 12,2600 | 119,94 | 1470 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 190946 |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 15175 |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 16490 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 222611 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | |
| | | ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е11-010205-0108<br>11-010205-0108<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.176 прим.<br>Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | м3 грунта | 4,4973 | 2256,84 | 10150 |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,5773 | 656,86 | 1693 |
| 9 | 9 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3500 | 19361,31 | 6776 |
| 10 | 10 | Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9 | Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2% | м3 | 0,3500 | 300,65 | 105 |
| 11 | 11 | Е11-060101-0119<br>11-060101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 23,4000 | 22466,99 | 525728 |
| 12 | 12 | Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9 | Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2% | м3 | 23,4000 | 334,35 | 7824 |
| 13 | 13 | Е11-060301-0401<br>11-060301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0323 | 406950,66 | 13161 |
| 14 | 14 | Е11-070101-0115<br>11-070101-0115<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>3 | Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка | шт. сборных конструкций | 4,0000 | 4620,28 | 18481 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | С121-041201-1809 21-041201-1809 РСНБ РК 2015 | Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 таврового сечения из тяжелого бетона класса В25 | м3 | 1,9200 | -- | -- |
| 16 | 16 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 5,7000 | 728,86 | 4155 |
| 17 | 17 | Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 21,2784 | 1961,12 | 41730 |
| | | | ФУНДАМЕНТ ФМ-1 5шт | | | | |
| 18 | 18 | Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 26,7500 | 137,42 | 3676 |
| 19 | 19 | С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ | т | 18,7250 | 222,23 | 4161 |
| 20 | 20 | Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 29,0361 | 92,49 | 2686 |
| 21 | 21 | Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 68,1830 | 101,74 | 6937 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 5,1321 | 2708,21 | 13899 |
| 23 | 23 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 15,9825 | 656,86 | 10498 |
| 24 | 24 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 90,5675 | 22,15 | 2006 |
| 25 | 25 | Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 90,5675 | 10,94 | 991 |
| 26 | 26 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 90,5675 | 119,94 | 10863 |
| 27 | 27 | Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 35,0000 | 1821,05 | 63737 |
| 28 | 28 | Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 23,4000 | 22826,74 | 534146 |
| 29 | 29 | Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9 | Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2% | м3 | 23,4000 | 334,35 | 7824 |
| 30 | 30 | Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,1354 | 406950,66 | 55101 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0960 | 13732,49 | 1318 |
| 32 | 32 | Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1946 | 13319,65 | 2592 |
| 33 | 33 | С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6832 | 159790,40 | 109169 |
| 34 | 34 | С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2130 | 182783,20 | 38933 |
| 35 | 35 | С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1946 | 163051,06 | 31730 |
| 36 | 36 | Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015 | Подливка под оборудование толщиной 20(100) мм. Устройство | м2 | 1,6000 | 741,99 | 1187 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=8 | Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 1,6000 | 2219,18 | 3551 |
| 38 | 38 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 64,4000 | 728,86 | 46939 |
| | | | ФУНДАМЕНТ ФМ-2 4шт | | | | |
| 39 | 39 | Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 36,0000 | 137,42 | 4947 |
| 40 | 40 | С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ | т | 70,2000 | 222,23 | 15601 |
| 41 | 41 | Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 26,9089 | 92,49 | 2489 |
| 42 | 42 | Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 76,8887 | 101,74 | 7823 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | Е11-010205-0108<br>11-010205-0108<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 10,5224 | 2708,21 | 28497 |
| 44 | 44 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 17,1480 | 656,86 | 11264 |
| 45 | 45 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 97,1720 | 22,15 | 2153 |
| 46 | 46 | Е11-010104-0408<br>11-010104-0408<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 97,1720 | 10,94 | 1063 |
| 47 | 47 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 97,1720 | 119,94 | 11655 |
| 48 | 48 | Е11-110101-1303<br>11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 44,0000 | 1821,05 | 80126 |
| 49 | 49 | Е11-060201-0104<br>11-060201-0104<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 28,0000 | 22826,74 | 639149 |
| 50 | 50 | Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9 | Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2% | м3 | 28,0000 | 334,35 | 9362 |
| 51 | 51 | Е11-060301-0401<br>11-060301-0401<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,1083 | 406950,66 | 44081 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0768 | 13732,49 | 1055 |
| 53 | 53 | Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2325 | 13319,65 | 3097 |
| 54 | 54 | С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1704 | 182783,20 | 31146 |
| 55 | 55 | С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6904 | 159790,40 | 110319 |
| 56 | 56 | С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2325 | 168333,45 | 39134 |
| 57 | 57 | Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015 | Подливка под оборудование толщиной 20(100) мм. Устройство | м2 | 1,2800 | 741,99 | 950 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=8 | Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 1,2800 | 2219,18 | 2841 |
| 59 | 59 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 52,0000 | 728,86 | 37901 |
| | | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | |
| 60 | 60 | Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 примен. | Перемычки, масса до 0,5 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 84,0000 | 305,10 | 25629 |
| 61 | 61 | С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 5,2400 | 57874,52 | 303262 |
| 0,00 | | | СВАИ БУРОНАБИВНЫЕ СВ-1 44ШТ | | | | |
| 62 | 62 | Е11-040101-2302 11-040101-2302 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной бурения до 10 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 2 группы | м бурения | 145,2000 | 1579,41 | 229330 |
| 63 | 63 | Е11-040201-0202 11-040201-0202 РСНБ РК 2015 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости | м закрепленной скважины | 145,2000 | 2744,93 | 398564 |
| 64 | 64 | С123-010201-0258 23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 145,2000 | 17326,35 | 2515786 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | Т ССЦ РК 8.04-08-2015 ТАБ.8 П8.2 | Поправка на марку стали С245 | т | 11,9733 | 4756,00 | 56945 |
| 66 | 66 | Е11-050101-5701 11-050101-5701 РСНБ РК 2015 | Каркас арматурный. Установка в скважину | скважина | 2,0808 | 11020,49 | 22931 |
| 67 | 67 | С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3128 | 182783,20 | 57182 |
| 68 | 68 | С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5435 | 159790,40 | 246640 |
| 69 | 69 | С121-050101-0116 21-050101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,2244 | 182299,01 | 40908 |
| 70 | 70 | Е11-050101-5801 11-050101-5801 РСНБ РК 2015 | Сваи. Бетонирование | м3 конструктивного объема сваи | 21,1200 | 1555,97 | 32862 |
| 71 | 71 | С121-020101-2701 21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 21,1200 | 18250,33 | 385447 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9 | Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2% | м3 | 21,1200 | | 334,35 | 7061 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6987884 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 663176 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 406351 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 8057411 |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | 7178830 |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | 678351 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 422841 |
| | | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | 8280022 |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | 205345 |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | 11126 |
| **Итого** | 8496492 |
| **Со скидкой, 10%** | 7646843 |
| **НДС (12 %)** | 917621 |
| **Итого** | 8564464 |

Сдал (**Подрядчик**) **Касенов Б.Н.**

Принял (**Заказчик**) **Бустанов Ж.М.**

**Технадзор** **Куцелева О.П.**

**Авторский надзор** **Ефимов А.В.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4, 5. РАСШИРЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА С ПЕРЕНОСОМ ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 6

на ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ВОДОВОДЯНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ (2-1-2-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| | | | ФУНДАМЕНТ Фо-1 4ШТ | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** | **м3** | **6,0000** | **28988,12** | **173929** |
| 2 | 2 | **Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9** | **Надбавка по водонепроницаемости W4 - 2%** | **м3** | **6,0000** | **334,35** | **2006** |
| 3 | 3 | **Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,0576** | **199207,11** | **11474** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Е11-060301-0409<br>11-060301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 25 кг. Установка ЗД1<br>2 | т | 0,4320 | 174555,41 | 75408 |
| 5 | 5 | Е11-130301-0406<br>11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,5600 | 68,51 | 175 |
| 6 | 6 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,5600 | 127,34 | 326 |
| 7 | 7 | Т ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.10 П10.2 | Поправка на марку стали С245 | т | 0,2912 | 4756,00 | 1385 |
| 8 | 8 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 26,4000 | 767,33 | 20257 |
| 9 | 9 | Е11-130301-1202<br>11-130301-1202<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита кремнийорганической эмалью КО-174 | м2 | 2,5600 | 276,24 | 707 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 285668 |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 31189 |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 25348 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 342205 |
| | | ИТОГО по акту: | | | | | 342205 |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 31189 |
| | | Сметная прибыль - | | | | | 25348 |
| | | ВСЕГО | | Тенге | | | 342205 |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | 8487 |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | 460 |
| **Итого** | 351151 |
| **Со скидкой, 10%** | 316036 |
| **НДС (12%)** | 37924 |
| **Итого** | 353961 |

Сдал (Подрядчик) _____ Касенов Б.Н.

Принял (Заказчик) _____ Бустанов Ж.М.

Технадзор _____ Куцелева О.П.

Авторский надзор _____ Ефимов А.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ. № 4, 5. УСТАНОВКА ГИДРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ НА ТРУБОПРОВОДЕ ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 7

на ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ( 2-1-3-1)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| **1** | **1** | **Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **10,2000** | **164,88** | **1682** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 6,9192 | 110,99 | 768 |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,5208 | 1373,73 | 715 |
| 4 | 4 | С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | тенге за 1 тонну | 5,2080 | 80,17 | 418 |
| 5 | 5 | Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 7,4400 | 18,56 | 138 |
| 6 | 6 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6,3240 | 26,58 | 168 |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 6,3240 | 143,93 | 910 |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,1160 | 788,23 | 880 |
| | | | ФУНДАМЕНТ Фм-1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Е11-110101-1303<br>11-110101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 5,4000 | 16817,32 | 90814 |
| 10 | 10 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,5400 | 19679,31 | 10627 |
| 11 | 11 | Е11-060201-0105<br>11-060201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство | м3 | 7,0000 | 23940,29 | 167582 |
| 12 | 12 | Е11-060301-0403<br>11-060301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,0188 | 308663,97 | 5815 |
| 13 | 13 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 11,5000 | 767,33 | 8824 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 289341 |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | 34088 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | 25874 |
| | | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | 349303 |
| | | **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | | | | | 8663 |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | | | | | 19395 |
| | | **Итого** | | | | | 377360 |
| | | **Со скидкой 10%** | | | | | 339624 |
| | | **НДС (12 %)** | | | | | 40755 |
| | | **Итого** | | | | | 380379 |

Сдал (Подрядчик) _____ **Касенов Б.Н.**

Приняя (Заказчик) _____ **Бустанов Ж.М.**

**Технадзор** _____ **Куцелева О.П.**

**Авторский надзор** _____ **Ефимов А.В.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ГЛАВНЫЙ КОРПУС К/А КВ-ТСВ-10 СТ.№4,5. УСТАНОВКА ГИДРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ НА ТРУБОПРОВОДЕ ОБРАТНОЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 8

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ (2-1-3-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы** | | | | |
| | | | Демонтаж, монтаж /перенос/ | | | | |
| **1** | **60** | **Ц13-121101-0117 13-121101-0117 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования /Перенос задвижки 30с41нж Ду 400 мм-демонтаж с к=0,5-с последующим использованием/** | **шт.** | **1,0000** | **12421,66** | **12422** |
| **2** | **61** | **Ц13-121101-0117 13-121101-0117 РСНБ РК 2015** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования /Монтаж перенесенной задвижки 30с41нж Ду 400 мм/** | **шт.** | **1,0000** | **32941,05** | **32941** |
| | | | Демонтаж | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 62 | Ц13-060301-0126<br>13-060301-0126<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность 270 м3/ч. Монтаж оборудования /Демонтаж грязевика вертикального Ду 400/ | т | 1,2570 | 67720,81 | 85125 |
| 4 | 63 | Ц13-120101-0209<br>13-120101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/ | м трубопровода | 10,0000 | 376,32 | 3763 |
| 5 | 64 | Ц13-120101-0217<br>13-120101-0217<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/ | м трубопровода | 6,0000 | 651,76 | 3911 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 138162 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37085 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 14020 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 189267 |
| | | | ИТОГО по акту: | | | | 189267 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7185 |
| | | | Сметная прибыль - | | | | 575 |
| | | | ВСЕГО | Тенге | | | 197027 |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | 4886 |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | 265 |
| **Итого** | 202178 |
| **Со скидкой, 10%** | 181960 |
| **НДС (12 %)** | 21835 |
| **Итого** | 203795 |

Сдал (**Подрядчик**) **Касенов Б.Н.**

Принял (**Заказчик**) **Бустанов Ж.М.**

**Технадзор** **Куцелева О.П.**

**Авторский надзор** **Ефимов А.В.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ № 2.1 Н=60м**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 9

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-2-1)

| Номер по порядку | Номер по позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДООТЛИВ** | | | | |
| **1** | **1** | **Е11-010101-0309 11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10** | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | **м3 грунта** | **8,4900** | **129,06** | **1096** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 189,0600 | 357,34 | 67559 |
| 3 | 3 | Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0130 | 1044205,26 | 13575 |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,4900 | 22,15 | 188 |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 8,4900 | 119,94 | 1018 |
| 6 | 6 | Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка //ДЕМОНТАЖ/ | км трубопровода | 0,0130 | 164902,21 | 2144 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 85580 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7578 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 7453 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 100611 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| | | | СВАЯ СВ-1 | | | | |
| 7 | 7 | Е11-050101-0204 11-050101-0204 РСНБ РК 2015 | Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 | м3 железобетона | 46,7200 | 18479,74 | 863374 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С121-041204-9903 21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 | м | 512,0000 | 3348,61 | 1714488 |
| 9 | 9 | Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015 | Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса | свая | 64,0000 | 2290,68 | 146603 |
| 10 | 10 | Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 5,7600 | 264,91 | 1526 |
| 11 | 11 | Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 5,7600 | 94,61 | 545 |
| 12 | 12 | С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН/ | кг | 172,8000 | 1375,93 | 237761 |
| | | | РОСТВЕРК РМ-1 /ПОД ОПОРЫ БАШНИ/ 1ШТ | | | | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 14,8900 | 18572,78 | 276549 |
| 14 | 14 | Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 144,0000 | 264,91 | 38148 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 | м2 изолируемой поверхности | 144,0000 | 94,61 | 13624 |
| 16 | 16 | С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН/ | кг | 172,8000 | 1375,93 | 237761 |
| | | | ПЛИТА ПМ-1 | | | | |
| 17 | 17 | Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 328,1040 | 151,15 | 49594 |
| 18 | 18 | С341-020101-1002 41-020101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/ | т | 639,8028 | 117,66 | 75279 |
| 19 | 19 | Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | м3 грунта | 28,1046 | 78,26 | 2199 |
| 20 | 20 | Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 26,8114 | 1685,94 | 45202 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,5330 | 656,86 | 2978 |
| 22 | 22 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25,6870 | 22,15 | 569 |
| 23 | 23 | Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 25,6870 | 10,94 | 281 |
| 24 | 24 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 25,6870 | 119,94 | 3081 |
| 25 | 25 | Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 172,8000 | 21610,10 | 3734226 |
| 26 | 26 | Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,6960 | 176370,71 | 122754 |
| 27 | 27 | С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,6624 | 151035,83 | 704189 |
| 28 | 28 | Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 57,6000 | 422,85 | 24356 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | С122-050105-0101 22-050105-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах II квартала 2017 года | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН/ | кг | 69,1200 | 1375,93 | 95104 |
| | | | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КАРКАСЫ КП-1 | | | | |
| 30 | 30 | Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0282 | 176783,55 | 4985 |
| | | | ПОДКОЛОННИК МОНОЛИТНЫЙ ПКм-1 4ШТ | | | | |
| 31 | 31 | Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 17,6000 | 21610,10 | 380338 |
| 32 | 32 | С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1968 | 163051,06 | 32088 |
| 33 | 33 | С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3792 | 151035,83 | 57273 |
| 34 | 34 | С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7920 | 151728,00 | 120169 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | Е11-060301-0402 11-060301-0402 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 1,9456 | 342409,73 | 666192 |
| 36 | 36 | Т ССЦ РК 8.04-08-2016 таб.11 п.11.2 | Надбавка на сталь С 245 | т | 0,7120 | 4756,00 | 3386 |
| 37 | 37 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03/ | м2 | 19,2240 | 45,02 | 865 |
| | | | ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /ПОД ЛЕСТНИЦУ/ 1ШТ | | | | |
| 38 | 38 | Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | м3 | 0,7000 | 20762,63 | 14534 |
| 39 | 39 | Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0068 | 406950,66 | 2784 |
| 40 | 40 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 примен. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ОКРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03/ | м2 | 0,1847 | 45,02 | 8 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 9672813 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1498923 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 893739 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 12065475 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | |
| 41 | 48 | С121-060505-0101 21-060505-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг | т | 43,6592 | 277113,70 | 12098562 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 50 | С121-060404-0101 21-060404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т | 9,3808 | 280024,37 | 2626853 |
| 43 | 51 | С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 3,7752 | 299951,71 | 1132378 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | 15857793 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1058923 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 862065 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 17778781 |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | 25616186 |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | | 4703786 |
| | Сметная прибыль | | | Тенге | | | 1644926 |
| | ИТОГО по акту: | | | Тенге | | | 31964898 |
| | Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 ) | | | | | | 792729 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05) | | | | | | 1774808 |
| | Итого | | | | | | 34532436 |
| | Со скидкой 10% | | | | | | 31079192 |
| | НДС (12%) | | | | | | 3729503 |
| | Итого | | | | | | 34808695 |

Сдал (Подрядчик) _____ Касенов Б.Н.

Принял (Заказчик) _____ Бустанов Ж.М.

Технадзор _____ Куцелева О.П.

Авторский надзор _____ Ефимов А.В.

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ГАЗОХОДЫ К/А СТ.№4,5,6**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 10

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-3-1)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **м3 грунта** | **12,0000** | **137,42** | **1649** |
| 2 | 2 | **Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **83,7000** | **92,49** | **7742** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 6,3000 | 1144,77 | 7212 |
| 4 | 4 | С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | тенге за 1 тонну | 24,6000 | 80,17 | 1972 |
| 5 | 5 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 76,5000 | 22,15 | 1695 |
| 6 | 6 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 76,5000 | 119,94 | 9175 |
| 7 | 7 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 13,5000 | 656,86 | 8868 |
| | | | ФУНДАМЕНТ ФМ-1 | | | | |
| 8 | 8 | Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,7400 | 19361,31 | 33689 |
| 9 | 9 | Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 9,0600 | 30112,36 | 272818 |
| 10 | 10 | Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0626 | 196515,69 | 12310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | Е11-060301-0403<br>11-060301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,1625 | 289465,29 | 47032 |
| 12 | 12 | Е11-060301-0201<br>11-060301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство | м2 | 2,1600 | 721,37 | 1558 |
| 13 | 13 | Е11-060301-0202<br>11-060301-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=3 | Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 2,1600 | 835,70 | 1805 |
| 14 | 14 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 55,2000 | 728,86 | 40233 |
| | | ИТОГО : | | | | | 447758 |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | 40296 |
| | | ИТОГО: | | Тенге | | | 488054 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | 39044 |
| | | ИТОГО : | | Тенге | | | 527098 |
| | | **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | | | | | 13072 |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | | | | | 29266 |
| | | **Итого** | | | | | 569437 |
| | | **Со скидкой 10%** | | | | | 512493 |
| | | **НДС (12 %)** | | | | | 61499 |
| | | **Итого** | | | | | 573992 |

Сдал (Подрядчик) _____ Касенов Б.Н.

Принял (Заказчик) _____ Бустанов Ж.М.

Технадзор _____ Куцелева О.П.

Авторский надзор _____ Ефимов А.В.

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 11

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (1-1-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ | | | | |
| **1** | **1** | **Е11-070105-0101 11-070105-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м/Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **9,0000** | **2115,54** | **19040** |
| **2** | **2** | **Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015** | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т/Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **6,0000** | **1126,73** | **6760** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е11-460401-0104 11-460401-0104 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Разборка | м3 | 44,3000 | 7800,51 | 345562 |
| 4 | 4 | Е11-460401-0801 11-460401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 4,5000 | 10570,45 | 47567 |
| 5 | 5 | Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/Демонтаж | шт. сборных конструкций | 90,0000 | 1018,52 | 91667 |
| 6 | 6 | Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 30,0000 | 1182,81 | 35484 |
| 7 | 7 | Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 0,3500 | 60591,29 | 21207 |
| 8 | 8 | С341-310104-0501,41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 162,9500 | 73,00 | 11895 |
| 9 | 9 | С341-010101-1003 41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | тенге за 1 тонну | 162,9500 | 371,31 | 60505 |
| | | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций | 2,1700 | 21242,48 | 46096 |
| 11 | 11 | С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | тенге за 1 тонну | 2,1700 | 73,00 | 158 |
| 12 | 12 | С341-010101-1003 41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | тенге за 1 тонну | 2,1700 | 371,31 | 806 |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | 686748 |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | 287551 |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | 77944 |
| | | ИТОГО по акту | | Тенге | | | 1052243 |
| | | **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | | | | | **26096** |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | | | | | **1414** |
| | | **Итого** | | | | | 1079752 |
| | | **Со скидкой с 10%** | | | | | **971777** |
| | | **НДС (12 %)** | | | | | 116613 |
| | | **Итого** | | | | | **1088391** |

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

**Касенов Б.Н.** **Бустанов Ж.М.**

**Технадзор** **Авторский надзор**

**Куцелева О.П.** **Ефимов А.В.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 05.08.2020 | 14.05.2020 | 05.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 12

ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ (6-2-2)

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 20 | 23-010402-0213 РСНБ РК 2015 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 402,000 | 50211,21 | 20184906 |
| 2 | 41 | 23-020201-1390 РСНБ РК 2015 | Тройник параллельный Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 426х14-108х4-2-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-38х3-2/1-ППУ-ПЭ/ | шт. | 14,000 | 207458,41 | 2904418 |
| 3 | 46 | 23-020201-3184 РСНБ РК 2015 | Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /тройниковое ответвление Ст 426х9-273х8-2/1-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-219х7-2-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-133х5-2/1-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-108х4-2-ППУ-ПЭ, Ст 426х14-108х4-2-ППУ-ПЭ l 1810мм, Ст 426х14-57х3-2/1-ППУ-ПЭ, тройниковое ответвление укороченное Ст 426х14-133х5-2/1-ППУ-ПЭ-У, Ст 426х14-108х4-2-ППУ-ПЭ-У, Ст 426х14-57х3-2/1-ППУ-ПЭ-У/ | шт. | 12,000 | 216820,41 | 2601845 |
| 4 | 66 | 23-020201-0510 РСНБ РК 2015 | Отвод Ст 426х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /отвод стандартный Ст 426х10-90°-2-ППУ-ПЭ, Ст 426х12-90°-2-ППУ-ПЭ/ | шт. | 24,000 | 207335,55 | 4976053,2 |
| 5 | 113 | 23-020201-6205 РСНБ РК 2015 | Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006 | комплект | 45,000 | 59537,74 | 2679198,3 |
| | | | ИТОГО: | | | | 33346421 |
| | | | В том числе : | | | | |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1216070** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **2470104** |
| | | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | **33346421** |
| | | **Временные здания и сооружения (3,1%*0,8 )** | | | | | **826991** |
| | | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)** | | | | | **1851515** |
| **Итого** | | | | | | | 36024928 |
| **Со скидкой, 10%** | | | | | | | **36024928** |
| **НДС (12 %)** | | | | | | | 4322991 |
| **Итого** | | | | | | | **40347919** |

Сдал (**Подрядчик**) **Касенов Б.Н.**

Принял (**Заказчик**) **Бустанов Ж.М.**

**Технадзор** **Куцелева О.П.**

**Авторский надзор** **Ефимов А.В.**