Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"

Подрядчик: ТОО «KHS Company Group»

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		19	14.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Удержание авансового платежа, 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**25 261,900**	**22 555,300**	**25 261,900**	25 261,900					**2 706,600**	**7 578,570**	**17 683,330**

Место печати

Заказчик Врио. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Ерейментауского р-на. **Аманбек Б.**

Место печати

Подрядчик **Конкашев К.О.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ерейментауского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KHS Company Group»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ № 5 И МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ЕРЕЙМЕНТАУ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **14.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.06.2021 г.	23.04.2021	01.06.2021

Акт приемки выполненных работ № 47

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (6-2-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	С121-020101-0801 21-020101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**								
			м3	1	17886,05	--	17886	--	733	20109	
					--	--	--	--	1490		
			ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
			УЧАСТОК №1								
2	2	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**								
			м3 грунта	2,87	87,58	81,44	251	234	60	336	
					6,14	22,10	18	63	25		

3	3	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	26,82	357,34	357,34	9584	9584	393	10775	
			маш.-ч		–	207,52	–	5566	798		
4	4	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,079	1044826,70	42410,98	82541	3350	16053	106482	
			км трубопровода		232426,04	15648,99	18362	1236	7888		
5	5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2,87	18,99	18,99	55	55	14	75	
			м3 грунта		–	6,79	–	19	6		
6	6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,87	119,94	51,09	344	147	175	561	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	198	64	42		
			УЧАСТОК №2								
7	7	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	1,48	87,58	81,44	130	121	31	174	
			м3 грунта		6,14	22,10	9	33	13		
8	8	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	11,22	357,34	357,34	4009	4009	164	4507	
			маш.-ч		–	207,52	–	2328	334		
9	9	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,1202	1044826,70	42410,98	125588	5098	24426	162015	
			км трубопровода		232426,04	15648,99	27938	1881	12001		
10	10	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1,48	18,99	18,99	28	28	7	38	

			м3 грунта		–	6,79	–	10	3		
11	11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,48	119,94	51,09	178	76	90	289	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	102	33	21		
			УЧАСТОК №3								
12	12	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	1,18	87,58	81,44	103	96	25	138	
			м3 грунта		6,14	22,10	7	26	10		
13	13	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	6,26	357,34	357,34	2237	2237	92	2515	
			маш.-ч		–	207,52	–	1299	186		
14	14	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0467	1044826,70	42410,98	48793	1981	9490	62946	
			км трубопровода		232426,04	15648,99	10854	731	4663		
15	15	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1,18	18,99	18,99	22	22	6	30	
			м3 грунта		–	6,79	–	8	2		
16	16	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,18	119,94	51,09	142	60	72	231	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	81	26	17		
			УЧАСТОК №4								
17	17	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	7,88	87,58	81,44	690	642	165	923	
			м3 грунта		6,14	22,10	48	174	68		

18	18	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	61,51	357,34	357,34	21980	21980	901	24711	
			маш.-ч		–	207,52	–	12765	1830		
19	19	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0633	1044826,70	42410,98	66138	2685	12863	85321	
			км трубопровода		232426,04	15648,99	14713	991	6320		
20	20	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	7,88	18,99	18,99	150	150	39	204	
			м3 грунта		–	6,79	–	54	15		
21	21	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7,88	119,94	51,09	945	403	481	1540	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	543	177	114		
			УЧАСТОК №5								
22	22	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	7,16	87,58	81,44	627	583	150	839	
			м3 грунта		6,14	22,10	44	158	62		
23	23	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	44,69	357,34	357,34	15970	15970	655	17955	
			маш.-ч		–	207,52	–	9274	1330		
24	24	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0709	1044826,70	42410,98	74078	3007	14407	95564	
			км трубопровода		232426,04	15648,99	16479	1110	7079		
25	25	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	7,16	18,99	18,99	136	136	35	185	

			м3 грунта		–	6,79	–	49	14		
26	26	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7,16	119,94	51,09	859	366	437	1400	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	493	160	104		
			УЧАСТОК №6								
27	27	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	0,25	87,58	81,44	22	20	5	29	
			м3 грунта		6,14	22,10	2	6	2		
28	28	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	0,88	357,34	357,34	314	314	13	353	
			маш.-ч		–	207,52	–	183	26		
29	29	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0178	1044826,70	42410,98	18598	755	3617	23992	
			км трубопровода		232426,04	15648,99	4137	279	1777		
30	30	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	0,25	18,99	18,99	5	5	1	6	
			м3 грунта		–	6,79	–	2	0		
31	31	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,25	119,94	51,09	30	13	15	49	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	17	6	4		
			УЧАСТОК №7								
32	32	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	0,41	87,58	81,44	36	33	9	49	
			м3 грунта		6,14	22,10	3	9	4		

33	33	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	3,28	357,34	357,34	1172	1172	48	1318
			маш.-ч		–	207,52	–	681	98	
34	34	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0672	1044826,70	42410,98	70212	2850	13656	90577
			км трубопровода		232426,04	15648,99	15619	1052	6709	
35	35	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	0,41	18,99	18,99	8	8	2	11
			м3 грунта		–	6,79	–	3	1	
36	36	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,41	119,94	51,09	49	21	25	80
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	28	9	6	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
37	37	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	126	122,75	115,84	15466	14596	3694	20693
			м3 грунта		6,81	32,67	858	4116	1533	
38	38	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	47	87,58	81,44	333761	310352	79900	446754
			м3 грунта		6,14	22,10	23409	84218	33093	
39	39	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17	1144,77	–	19461	–	12771	34811
			м3 грунта		1144,77	–	19461	–	2579	
40	40	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	100,32	140,72	–	14117	–	579	15871
			тенге за 1 тонну		–	–	–	–	1176	
41	41	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	126	15,49	13,09	1951	1649	584	2738
			м3 грунта		2,30	4,20	289	529	203	
42	42	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении песка до 5 м. Группа грунтов 1	200,45	18,99	18,99	3807	3807	994	5185

			м3 песка		–	6,79	–	1362	384		
43	43	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	200,45	119,94	51,09	24042	10240	12240	39185	
			м3 уплотненного песка		68,85	22,41	13802	4492	2902,6		
44	44	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	21,55	598,07	–	12888	–	8458	23054	
			м3 песка		598,07	–	12888	–	1707,7		
45	45	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	192	1209,08	–	232143	–	9518	260994	
			м3		–	–	–	–	19332,9		
46	46	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	236,6	18,99	18,99	4494	4494	1173	6120	
			м3 грунта		–	6,79	–	1607	453,3		
47	47	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	236,6	119,94	51,09	28378	12087	14448	46251	
			м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	16291	5302	3426,0		
48	48	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	111,4	598,07	–	66624	–	43721	119173	
			м3 грунта		598,07	–	358480	–	8827,6		
			КАНАЛ КЛ-7(L=4,40м),сеч.д-д								
49	153	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,05	4786,14	1157,66	5025	1216	810	6302	
			м3 основания		615,60	471,32	646	495	466,8		
			КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП5 (3шт)								
50	235	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,42	2576,26	676,86	1082	284	227	1414	
			м3 основания		564,91	257,91	237	108	104,7		
51	236	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,17	19361,31	656,18	22653	768	1572	26163	
			м3		933,82	154,77	1093	181	1938,0		
52	237	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	0,63	22466,99	806,99	14154	508	1329	16722	
			м3		2159,22	194,15	1360	122	1238,6		
53	238	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	0,63	526,14	–	331	–	14	373	
			м3		–	–	–	–	27,6		

54	239	Е11-460301-0101 11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	30	518,77	224,89	15563	6747	7667	25088	
			отверстие		287,68	155,36	8630	4661	1858,4		
55	240	Е11-460301-0117 11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	30	-57,85	-22,31	-1735	-669	-843	-2784	
			отверстие		-32,44	-16,22	-973	-487	-206,2		
56	241	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0069	1138239,35	849,89	7854	6	879	9432	
			т		159429,60	351,02	1100	2	698,6		
57	242	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД1	0,0633	201762,23	849,89	12772	54	2027	15983	
			т		46701,60	351,02	2956	22	1183,9		
58	243	Е11-161201-0103 11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	6	5882,40	--	35294	--	10590	49555	
			сальник		2423,65	--	14542	--	3670,7		
59			КАНАЛ КЛ-12(L=9,50м),сеч.е-е								
59	262	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,93	4786,14	1157,66	9237	2234	1488	11583	
			м3 основания		615,60	471,32	1188	910	858,0		
60	263	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	0,55	19985,53	806,99	10992	444	1104	13064	
			м3		2159,22	194,15	1188	107	967,7		
61	264	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	0,55	526,14	--	289	--	12	325	
			м3		--	--	--	--	24,1		
62	265	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П10	3	39194,00	1156,27	117582	3469	7503	135092	
			шт. сборных конструкций		974,29	408,78	2923	1226	10006,8		
63	266	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П11	1	10011,28	610,18	10011	610	873	11755	
			шт. сборных конструкций		505,87	209,31	506	209	870,7		

64	267	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	5336,57	537,87	21346	2151	2333	25573	
			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	1477	778	1894,3		
65	268	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	4	7323,42	754,86	29294	3019	3250	35148	
			шт. сборных конструкций		518,29	274,08	2073	1096	2603,5		
66	269	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	12164,65	1194,69	48659	4779	5055	58011	
			шт. сборных конструкций		744,92	438,28	2980	1753	4297,1		
67	270	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны/П7	3	47271,69	763,25	141815	2290	10467	164465	
			шт. сборных конструкций		2206,25	193,01	6619	579	12182,6		
68	271	Е11-070505-0104 11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны/П8	1	14460,58	579,90	14461	580	1779	17539	
			шт. сборных конструкций		1690,92	143,58	1691	144	1299,2		
69	272	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	19	728,86	13,37	13848	254	2383	17529	
			м2 поверхности		178,95	1,71	3400	32	1298,5		
70	273	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	39,52	832,57	7,18	32903	284	7457	43589	
			м2 поверхности		288,83	3,41	11415	135	3228,8		
71	274	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балки Б3	0,07896	296651,92	7968,70	23424	629	1598	27024	
			т конструкций		10939,91	1790,02	864	141	2001,8		
72	275	С Т ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.10 П10.3	Поправка на марку стали С255	0,07896	8656,00	–	683	–	28	768	
			т		–	–	–	–	56,9		
73	276	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3	62,73	1,05	144	2	42	201	
			м2		27,85	0,17	64	–	14,9		
74	277	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,3	120,15	1,65	276	4	56	359	
			м2		34,30	0,34	79	1	26,6		
			КАНАЛ КЛ-14(L=1,50м),сеч.б-б								

75	297	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания	0,8	4786,14 615,60	1157,66 471,32	3829 492	926 377	617 355,7	4802	
76	298	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка м3 кладки	0,3	22457,20 4385,09	1296,03 307,31	6737 1316	389 92	1021 620,6	8379	
77	299	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П13 шт. сборных конструкций	3	23222,39 647,99	830,52 286,67	69667 1944	2492 860	4669 5946,9	80283	
78	300	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	2	7323,42 518,29	754,86 274,08	14647 1037	1510 548	1625 1301,8	17574	
79	301	Е11-070505-0104 11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны/П14 шт. сборных конструкций	2	25826,70 1690,92	579,90 143,58	51653 3382	1160 287	4490 4491,4	60634	
80	302	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	3	728,86 178,95	13,37 1,71	2187 537	40 5	376 205,0	2768	
81	303	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	6,24	832,57 288,83	7,18 3,41	5195 1802	45 21	1177 509,8	6882	
			УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=8,40								
82	304	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов м шва	8,4	1946,74 422,57	1,62 0,77	16353 3550	14 6	2969 1545,8	20868	
83	305	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд м шва	8,4	123,76 50,97	1,79 0,85	1040 428	15 7	324 109,1	1473	
84	306	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг(М11,М13). Установка т	0,11592	201762,23 46701,60	849,89 351,02	23388 5414	99 41	3713 2168,1	29269	
85	307	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т	0,001092	406950,66 226992,16	1452,38 602,10	444 248	2 1	144 47,0	635	

86	308	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Укладка бетона В7,5, t=170мм	1,428	17819,96	712,22	25447	1017	1697	29316	
			м3		733,43	173,44	1047	248	2171,5		
87	309	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	0,06594	40525,65	2245,91	2672	148	1595	4608	
			т конструкций		35234,73	299,59	2323	20	341,4		
88	310	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,06594	388302,03	36884,02	25605	2432	4774	32809	
			т конструкций		78365,07	10731,92	5167	708	2430,3		
			КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП6								
89	311	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,16	2576,26	676,86	412	108	87	539	
			м3 основания		564,91	257,91	90	41	39,9		
90	312	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,48	19361,31	656,18	9293	315	645	10733	
			м3		933,82	154,77	448	74	795,0		
91	313	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	0,4	22466,99	806,99	8987	323	844	10617	
			м3		2159,22	194,15	864	78	786,5		
92	314	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	0,4	585,11	–	234	–	10	264	
			м3		–	–	–	–	19,5		
93	315	Е11-460301-0101 11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	14	518,77	224,89	7263	3148	3578	11708	
			отверстие		287,68	155,36	4028	2175	867,3		
94	316	Е11-460301-0117 11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=14	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	10	-57,85	-22,31	-578	-223	-281	-928	
			отверстие		-32,44	-16,22	-324	-162	-68,7		
95	317	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00322	1138239,35	849,89	3665	3	410	4401	
			т		159429,60	351,02	513	1	326,0		

96	318	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗДЗ	0,03258	201762,23	849,89	6573	28	1043	8225	
			т		46701,60	351,02	1522	11	609,3		
97	319	Е11-161201-0104 11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	2	7379,46	17,95	14759	36	4221	20498	
			сальник		2866,51	8,54	5733	17	1518,4		
			КАНАЛ КЛ-15(L=75,80м),сеч.ж-ж								
98	320	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	24,17	4786,14	1157,66	115681	27981	18636	145062	
			м3 основания		615,60	471,32	14879	11392	10745,4		
99	321	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	13,05	19985,53	806,99	260811	10531	26199	309971	
			м3		2159,22	194,15	28178	2534	22960,8		
100	322	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	13,05	526,14	–	6866	–	282	7720	
			м3		–	–	–	–	571,8		
101	323	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	2,5	22457,20	1296,03	56143	3240	8506	69821	
			м3 кладки		4385,09	307,31	10963	768	5171,9		
102	324	Е11-070101-0104 11-070101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П12	24	91301,77	1969,08	2191242	47258	119216	2495295	
			шт. сборных конструкций		1368,80	524,55	32851	12589	184836,6		
103	325	Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П13	5	23222,39	830,52	116112	4153	7782	133806	
			шт. сборных конструкций		647,99	286,67	3240	1433	9911,5		
104	326	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П13	1	6552,03	610,18	6552	610	731	7866	
			шт. сборных конструкций		505,87	209,31	506	209	582,6		
105	327	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	20	3882,87	537,87	77657	10757	10475	95183	
			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	7386	3892	7050,6		
106	328	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	28	5336,57	537,87	149424	15060	16333	179018	
			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	10341	5448	13260,6		
107	329	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	46	7323,42	754,86	336878	34723	37375	404193	

			шт. сборных конструкций		518,29	274,08	23841	12608	29940,2		
108	330	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	32	12164,65	1194,69	389269	38230	40437	464082	
			шт. сборных конструкций		744,92	438,28	23837	14025	34376,5		
109	331	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны/П14	20	93230,36	763,25	1864607	15265	107469	2129842	
			шт. сборных конструкций		2206,25	193,01	44125	3860	157766,1		
110	332	Е11-070505-0104 11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны/П15	24	25826,70	579,90	619841	13918	53876	727614	
			шт. сборных конструкций		1690,92	143,58	40582	3446	53897,4		
111	333	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	151,6	728,86	13,37	110496	2026	19013	139870	
			м2 поверхности		178,95	1,71	27128	259	10360,7		
112	334	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	451,768	832,57	7,18	376126	3243	85242	498277	
			м2 поверхности		288,83	3,41	130486	1543	36909,4		
113	335	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балки Б3	0,1974	296651,92	7968,70	58559	1573	3994	67557	
			т конструкций		10939,91	1790,02	2160	353	5004,2		
114	336	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балки Б5	0,13518	296651,92	7968,70	40101	1077	2735	46263	
			т конструкций		10939,91	1790,02	1479	242	3426,9		
115	337	С Т ССЦ РК 8.04-08-2016 ТАБ.10 П10.3	Поправка на марку стали С255	0,33258	8656,00	–	2879	–	118	3237	
			т		–	–	–	–	239,8		
116	338	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,65	62,73	1,05	605	10	177	845	
			м2		27,85	0,17	269	2	62,6		
117	339	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9,65	120,15	1,65	1159	16	236	1507	
			м2		34,30	0,34	331	3	111,6		
			УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ДШ L=8,30								

118	340	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	8,3	1946,74	1,62	16158	13	2934	20619	
			м шва		422,57	0,77	3507	6	1527,4		
119	341	Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	8,3	123,76	1,79	1027	15	320	1455	
			м шва		50,97	0,85	423	7	107,8		
120	342	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг(М11,М13). Установка	0,11454	201762,23	849,89	23110	97	3669	28921	
			т		46701,60	351,02	5349	40	2142,3		
121	343	Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,001079	406950,66	1452,38	439	2	142	627	
			т		226992,16	602,10	245	1	46,5		
122	344	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/Укладка бетона В7,5, t=170мм	1,411	17819,96	712,22	25144	1005	1677	28967	
			м3		733,43	173,44	1035	245	2145,7		
123	345	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./Монтаж компенсатора из тонколистовой стали	0,065155	40525,65	2245,91	2640	146	1576	4553	
			т конструкций		35234,73	299,59	2296	20	337,3		
124	346	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,065155	388302,03	36884,02	25300	2403	4718	32419	
			т конструкций		78365,07	10731,92	5106	699	2401,4		
			КАНАЛ КЛ-16(L=12,00м),сеч.е-е								
125	347	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,42	4786,14	1157,66	11582	2802	1866	14524	
			м3 основания		615,60	471,32	1490	1141	1075,8		
126	348	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Замоноличивание бетоном В7,5 отдельных участков стен	0,69	19985,53	806,99	13790	557	1385	16389	
			м3		2159,22	194,15	1490	134	1214,0		
127	349	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	0,69	526,14	–	363	–	15	408	
			м3		–	–	–	–	30,2		
128	350	Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П10	4	39194,00	1156,27	156776	4625	10004	180122	
			шт. сборных конструкций		974,29	408,78	3897	1635	13342,4		
129	351	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	5336,57	537,87	21346	2151	2333	25573	

			шт. сборных конструкций		369,32	194,58	1477	778	1894,3		
130	352	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	8	7323,42	754,86	58587	6039	6500	70294	
			шт. сборных конструкций		518,29	274,08	4146	2193	5207,0		
131	353	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	12164,65	1194,69	48659	4779	5055	58011	
			шт. сборных конструкций		744,92	438,28	2980	1753	4297,1		
132	354	Е11-070505-0105 11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны/П7	4	47271,69	763,25	189087	3053	13957	219288	
			шт. сборных конструкций		2206,25	193,01	8825	772	16243,5		
133	355	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	24	728,86	13,37	17493	321	3010	22143	
			м2 поверхности		178,95	1,71	4295	41	1640,2		
134	356	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	49,92	832,57	7,18	41562	358	9419	55059	
			м2 поверхности		288,83	3,41	14419	170	4078,5		
			КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДК1...ДК27 (27шт)								
135	363	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	20,23	112600,76	5980,62	2277913	120988	273485	2755510	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11458,19	2312,40	231799	46780	204111,8		
136	364	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,54	22457,20	1296,03	12127	700	1837	15081	
			м3 кладки		4385,09	307,31	2368	166	1117,1		
137	365	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/С1	0,3888	164185,34	693,95	63835	270	5161	74516	
			т		12763,14	194,65	4962	76	5519,7		
138	366	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,2752	62,73	1,05	707	12	207	987	
			м2		27,85	0,17	314	2	73,1		
139	367	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	11,2752	156,26	2,71	1762	31	239	2161	
			м2		25,77	0,51	291	6	160,1		

140	368	Е11-090701-0101 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/крышка люка К	0,5616	313244,71	36884,02	175918	20714	38934	232040	
			т конструкций		78365,07	10731,92	44010	6027	17188,2		
141	369	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	0,5616	66587,44	3122,64	37396	1754	24056	66368	
			т конструкций		62076,63	1184,22	34862	665	4916,2		
142	370	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,2864	62,73	1,05	1022	17	299	1427	
			м2		27,85	0,17	454	3	105,7		
143	371	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	16,2864	156,26	2,71	2545	44	346	3122	
			м2		25,77	0,51	420	8	231,3		
144	372	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	196,14324	1155,68	46,45	226679	9110	80569	331828	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		601,76	35,23	118031	6911	24579,8		
145	373	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	21,195	919,20	68,38	19482	1449	4531	25934	
			м2 покрытия		254,31	23,43	5390	497	1921,0		
146	374	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	21,195	610,19	51,71	12933	1096	8235	22861	
			м2 покрытия		555,59	17,84	11776	378	1693,4		
147	375	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	21,195	96,57	2,60	2047	55	1229	3538	
			м2 покрытия		84,41	0,81	1789	17	262,1		
148	376	Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,736056	41024,45	22103,45	30196	16269	12401	46005	
			м3		18921,00	9757,22	13927	7182	3407,8		
149	377	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,49104	271936,22	11765,75	133532	5777	15523	160979	
			т		36280,13	4248,87	17815	2086	11924,4		
150	378	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,02366	246232,37	11765,75	5826	278	723	7073	
			т		36280,13	4248,87	858	101	523,9		
151	379	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	3,42	22466,99	806,99	76837	2760	7214	90775	
			м3		2159,22	194,15	7385	664	6724,1		

	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ ДК1-ДК27										
152	380	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,754	92527,14	–	69765	–	2860	78435
						–	–	–	–	5810,0	
153	381	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,029	54217,08	–	1572	–	64	1767
						–	–	–	–	130,9	
154	382	С121-100402-9901 21-100402-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гидроизол	м2	500,94	266,82	–	133661	–	5480	150272
						–	–	–	–	11131,3	
155	383	С121-130816-2004 21-130816-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Порошок минеральный	т	0,921	5088,78	–	4687	–	192	5269
						–	–	–	–	390,3	
156	384	С121-130401-0335 21-130401-0335 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,181	26596,50	–	4814	–	197	5412
						–	–	–	–	400,9	
157	385	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,455	1209,08	–	9014	–	370	10135
						–	–	–	–	750,7	

158	386	С121-130101-0209 21-130101-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20	3,363	13500,43	–	45402	–	1861	51044	
			т		–	–	–	–	3781,0		
			ОТМОСТКА (25шт)								
159	387	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	133,75	201,71	22,35	26979	2989	6036	35656	
			м2 площади уплотнения		50,62	7,51	6771	1005	2641,2		
160	388	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	13,375	23129,90	5,83	309362	78	35160	372084	
			м3 подстилающего слоя		2650,72	–	35453	–	27561,8		
			КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1т (69шт)								
161	389	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	20,01	61458,39	4706,79	1229782	94183	122328	1460279	
			м3 сборных железобетонных конструкций		3921,74	1637,03	78474	32757	108168,8		
162	390	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	367,77	728,86	13,37	268054	4915	46125	339313	
			м2 поверхности		178,95	1,71	65811	628	25134,3		
163	391	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	69	29028,56	125,64	2002971	8669	129529	2303100	
			шт.		1003,04	59,76	69210	4123	170600,0		
			КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1л (12шт)								
164	392	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	3,48	61458,39	4706,79	213875	16380	21274	253961	
			м3 сборных железобетонных конструкций		3921,74	1637,03	13648	5697	18811,9		
165	393	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	63,96	728,86	13,37	46618	855	8022	59011	
			м2 поверхности		178,95	1,71	11445	109	4371,2		
166	394	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	12	18971,39	125,64	227657	1508	17579	264855	
			шт.		1003,04	59,76	12036	717	19618,9		
			ОТМОСТКА								
167	395	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	66,6	201,71	22,35	13434	1488	3005	17754	
			м2 площади уплотнения		50,62	7,51	3371	500	1315,1		
168	396	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	6,66	23129,90	5,83	154045	39	17508	185277	
			м3 подстилающего слоя		2650,72	–	17654	–	13724,2		

		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ3л (2шт)									
169	405	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	78757,05 3921,74	4706,79 1637,03	17327 863	1035 360	1501 1506,2	20334	
170	406	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	14,56	728,86 178,95	13,37 1,71	10612 2605	195 25	1826 995,0	13433	
171	407	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка шт.	2	18971,39 1003,04	125,64 59,76	37943 2006	251 120	2930 3269,8	44143	
		ОТМОСТКА									
172	408	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	11,1	201,71 50,62	22,35 7,51	2239 562	248 83	501 219,2	2959	
173	409	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	1,11	23129,90 2650,72	5,83 –	25674 2942	6 –	2918 2287,4	30879	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ4т (3шт)									
174	410	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций	1,17	68967,98 3921,74	4706,79 1637,03	80693 4588	5507 1915	7513 7056,5	95262	
175	411	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	31,98	728,86 178,95	13,37 1,71	23309 5723	427 55	4011 2185,6	29506	
176	412	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка шт.	6	29028,56 1003,04	125,64 59,76	174171 6018	754 359	11263 14834,7	200269	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ5т (2шт)									
177	413	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	70852,56 3921,74	4706,79 1637,03	9919 549	659 229	910 866,3	11695	
178	414	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	10,66	728,86 178,95	13,37 1,71	7770 1908	142 18	1337 728,6	9836	
179	415	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка шт.	2	29028,56 1003,04	125,64 59,76	58057 2006	251 120	3754 4944,9	66756	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ6т (2шт)									

180	416	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,08	92589,92	4706,79	7407	377	591	8638	
			м3 сборных железобетонных конструкций		3921,74	1637,03	314	131	639,8		
181	417	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,66	728,86	13,37	7770	142	1337	9836	
			м2 поверхности		178,95	1,71	1908	18	728,6		
182	418	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	2	29028,56	125,64	58057	251	3754	66756	
			шт.		1003,04	59,76	2006	120	4944,9		
			КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ7т (4шт)								
183	419	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	1,12	65780,89	4706,79	73675	5272	7045	87178	
			м3 сборных железобетонных конструкций		3921,74	1637,03	4392	1833	6457,6		
184	420	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	21,32	728,86	13,37	15539	285	2674	19670	
			м2 поверхности		178,95	1,71	3815	36	1457,0		
185	421	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	29028,56	125,64	116114	503	7509	133513	
			шт.		1003,04	59,76	4012	239	9889,8		
			КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП2 (16шт)								
186	422	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	1,4	22466,99	806,99	31454	1130	2953	37160	
			м3		2159,22	194,15	3023	272	2752,6		
187	423	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	1,4	585,11	–	819	–	34	921	
			м3		–	–	–	–	68,2		
188	424	Е11-460301-0101 11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	40	518,77	224,89	20751	8996	10223	33452	
			отверстие		287,68	155,36	11507	6215	2477,9		
189	425	Е11-460301-0117 11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	40	-57,85	-22,31	-2314	-892	-1124	-3713	
			отверстие		-32,44	-16,22	-1298	-649	-275,0		

190	426	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0092	1138239,35	849,89	10472	8	1172	12576	
			т		159429,60	351,02	1467	3	931,5		
191	427	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД2/сальник	0,13248	201762,23	849,89	26729	113	4243	33450	
			т		46701,60	351,02	6187	47	2477,8		
192	428	Е11-161201-0102 11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	8	4277,16	–	34217	–	10961	48792	
			сальник		1900,27	–	15202	–	3614,2		
			КОНСТРУКЦИЯ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП4								
193	429	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,1	2576,26	676,86	258	68	54	337	
			м3 основания		564,91	257,91	56	26	25,0		
194	430	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,29	19361,31	656,18	5615	190	390	6485	
			м3		933,82	154,77	271	45	480,4		
195	431	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	0,29	526,14	–	153	–	6	172	
			м3		–	–	–	–	12,7		
196	432	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Заделка торца канала бетоном В15 сульфатостойким	0,48	22466,99	806,99	10784	387	1012	12740	
			м3		2159,22	194,15	1036	93	943,7		
197	433	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	0,48	585,11	–	281	–	12	316	
			м3		–	–	–	–	23,4		
198	434	Е11-460301-0101 11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	10	518,77	224,89	5188	2249	2556	8364	
			отверстие		287,68	155,36	2877	1554	619,5		
199	435	Е11-460301-0117 11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	10	-57,85	-22,31	-578	-223	-281	-928	
			отверстие		-32,44	-16,22	-324	-162	-68,7		
200	436	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0023	1138239,35	849,89	2618	2	293	3144	

			т		159429,60	351,02	367	1	232,9		
201	437	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/сальник	0,0712	171164,63	849,89	12187	61	1091	14340	
			т		16104,00	351,02	1147	25	1062,2		
202	438	Е11-161201-0102 11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	2	4689,17	–	9378	–	2774	13124	
			сальник		1900,27	–	3801	–	972,2		
			НАЗЕМНЫЙ КОВЕР НК(12шт)								
203	439	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,72	2576,26	676,86	1855	487	389	2424	
			м3 основания		564,91	257,91	407	186	179,5		
204	440	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	19361,31	656,18	13940	472	967	16100	
			м3		933,82	154,77	672	111	1192,6		
205	441	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	0,72	526,14	–	379	–	16	427	
			м3		–	–	–	–	31,6		
206	442	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	2,4	24654,88	1044,35	59172	2506	6768	71215	
			м3		3334,45	249,06	8003	598	5275,2		
207	443	С Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.9	Надбавка по водонепроницаемости W6 - 3,5%	2,4	585,11	–	1404	–	58	1579	
			м3		–	–	–	–	117,0		
208	444	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (Д1)	0,47736	375624,16	11765,75	179308	5616	17120	212142	
			т		36280,13	4248,87	17319	2028	15714,2		
209	445	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (Д2)	0,14184	396542,50	3122,64	56246	443	7995	69380	
			т конструкций		62076,63	1184,22	8805	168	5139,3		
210	446	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12	728,86	13,37	8746	160	1505	11071	
			м2 поверхности		178,95	1,71	2147	20	820,1		
211	447	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	62,73	1,05	1129	19	331	1577	
			м2		27,85	0,17	501	3	116,8		
212	448	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18	120,15	1,65	2163	30	441	2812	
			м2		34,30	0,34	617	6	208,3		

213	449	Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	12	385,33	2,08	4624	25	1238	6331	
			болт		137,44	0,43	1649	5	469,0		
214	450	Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	11,4	770,25	2,02	8781	23	848	10399	
			м2 окрашиваемой поверхности		74,02	0,94	844	11	770,3		
			СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБИК СС(39шт)								
215	451	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	19,5	2066,54	–	40298	–	26444	72081	
			м3 грунта		2066,54	–	40298	–	5339,4		
216	452	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,56	21739,29	697,84	33913	1089	4443	41424	
			м3		3704,94	170,33	5780	266	3068,5		
217	453	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,57759	222930,48	11765,75	128762	6796	17098	157529	
			т		36280,13	4248,87	20955	2454	11668,8		
218	454	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,5	62,73	1,05	1223	20	358	1707	
			м2		27,85	0,17	543	3	126,5		
219	455	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	19,5	120,15	1,65	2343	32	477	3046	
			м2		34,30	0,34	669	7	225,6		
			ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ(23шт)								
220	456	Е11-340201-0804 11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	23	1108,07	–	25486	–	7787	35935	
			шт.		453,45	–	10429	–	2661,8		
221	457	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,576	62,73	1,05	162	3	47	226	
			м2		27,85	0,17	72	–	16,7		
222	458	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,576	120,15	1,65	309	4	63	402	
			м2		34,30	0,34	88	1	29,8		
	ИТОГО ПО АКТУ:									22743215	
	Временные здания и сооружения (3,1%*0,8)									564032	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,3%*1,2*1,05)									1262787	

Итого	24570033
Непредвиденные работы и затраты (2%)	491401
Итого с непредвиденными работами и затратами	25061434
Со скидкой, 10%	**22555290**
НДС (12 %)	2706635
Итого	**25261925**

Сдал (**Подрядчик**)

_____ **Конкашев К.О.**

Принял (**Заказчик**)

_____ **Аманбек Б.**

Вр.ио. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Ерейментаусского р-н». Байкенов Ту Б. распоряжение от 27 мая 2021 г. № 1-144 л/с.

Технадзор

_____ **Куцелева О.П.**

Авторский надзор

_____ **Шестаков П.И.**