Форма КС №3

Генподрядчик:ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "Talap Stroy Service"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 дома). Жилой дом № 56.
(Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №1
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 15 февраля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 дома). Жилой дом № 56.	121 908 744,00	108 847 092,86							13 061 651,14	121 908 744,00
Итого к оплате	121 908 744,00	108 847 092,86							13 061 651,14	121 908 744,00

Генподрядчик
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"
_____ **С.Ералиев**

Субподрядчик
Директор
ТОО "Talap Stroy Service"
_____ **Намаджанов О.**

Форма 2

Генподрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 3 дома). Жилой дом № 56». (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.02.2021	01.01.2021	15.02.2021

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н /КЖ-22/										
1	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	558,06		2745,20	540,16	1531988	301440	247705	985564	2718956
		НР - 91%; СП - 8%				1761,18	179,54	982843	100194		201404	
2	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,2864708		902077,00	–	258419	–	258419	–	279092
		СП - 8%				–	–	–	–		20673	
3	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	526,82		1339,75	849,51	705805	447538	10132	314371	1101790
		НР - 91%; СП - 8%				471,00	184,75	248135	97328		81614	
4	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	31,24		1173,28	737,81	36653	23049	601	16406	57304
		НР - 91%; СП - 8%				416,24	160,87	13003	5026		4245	
5	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	25		20771,00	–	519275	–	519275	–	560817

		СП - 8%			–	–	–	–		41542	
6	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	66,2	18856,00	–	1248267	–	1248267	–	1348129
		СП - 8%			–	–	–	–		99861	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478	229089,00	–	10950	–	10950	–	11826
		СП - 8%			–	–	–	–		876	
8	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0478	40832,75	2475,36	1952	118	33	1670	3911
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	1801	34		290	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,64	213014,00	–	3331539	–	3331539	–	3598062
		СП - 8%			–	–	–	–		266523	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7	221991,00	–	155394	–	155394	–	167825
		СП - 8%			–	–	–	–		12431	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9366	229089,00	–	214565	–	214565	–	231730
		СП - 8%			–	–	–	–		17165	
12	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	17,2766	22695,18	2449,66	392096	42322	11714	318593	767543
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	338060	12041		56855	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5444	213014,00	–	115965	–	115965	–	125242
		СП - 8%			–	–	–	–		9277	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	229089,00	–	1475	–	1475	–	1593
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1962	228206,00	–	44774	–	44774	–	48356
		СП - 8%			–	–	–	–		3582	
16	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,74704	20686,92	2449,66	15454	1830	338	12564	30260
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	13286	521		2241	

17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,74704	20024,94	1372,68	14959	1025	217	12742	29917
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	13717	285		2216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8599530	817323	6171363	1661910	11082353
							1610845	215429	–	820913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8341111				
	Материалы		Тенге				270739				
	Всего заработная плата		Тенге					1826274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3874662				
	Местные материалы		Тенге				1767542				
		Накладные расходы	Тенге				1661910				
		Сметная прибыль	Тенге				800242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10803262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1804
		Сметная заработная плата	Тенге					1826274			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				258419				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				258419				
		Сметная прибыль	Тенге				20673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				279092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11082354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1804
		Сметная заработная плата	Тенге					1826274			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2 /КЖ-23/									
18	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	95,43	2745,20	540,16	261975	51547	42359	168534	464950
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	168069	17134		34441	
19	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0489874	902077,00	–	44190	–	44190	–	47726
		СП - 8%			–	–	–	–		3535	
20	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	91,91	1339,75	849,51	123136	78078	1768	54846	192220
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	43290	16980		14239	
21	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	3,52	1173,28	737,81	4130	2597	68	1849	6457
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	1465	566		478	
22	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	12,6	20771,00	–	261715	–	261715	–	282652
		СП - 8%			–	–	–	–		20937	

23	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1	18856,00	–	265870	–	265870	–	287139
		СП - 8%			–	–	–	–		21270	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1658	229089,00	–	37983	–	37983	–	41022
		СП - 8%			–	–	–	–		3039	
25	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,1658	40832,75	2475,36	6770	410	113	5792	13567
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	6247	118		1005	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,805	213014,00	–	1023532	–	1023532	–	1105415
		СП - 8%			–	–	–	–		81883	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3204	221991,00	–	71126	–	71126	–	76816
		СП - 8%			–	–	–	–		5690	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17825	229089,00	–	40835	–	40835	–	44102
		СП - 8%			–	–	–	–		3267	
29	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,30365	22695,18	2449,66	120367	12992	3596	97803	235624
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	103779	3697		17454	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3 /КЖ-24/									
30	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	296,715	2745,20	540,16	814543	160273	131702	524014	1445642
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	522568	53272		107085	
31	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1523137	902077,00	–	137399	–	137399	–	148391
		СП - 8%			–	–	–	–		10992	
32	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	26,425	1339,75	849,51	35403	22448	509	15769	55265
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	12446	4882		4094	

33	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	270,29	1173,28	737,81	317125	199422	5198	141947	495798
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	112505	43481		36726	
34	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	15,3	20771,00	–	317796	–	317796	–	343220
		СП - 8%			–	–	–	–		25424	
35	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	42,5	18856,00	–	801380	–	801380	–	865490
		СП - 8%			–	–	–	–		64110	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6181	229089,00	–	141600	–	141600	–	152928
		СП - 8%			–	–	–	–		11328	
37	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,6181	40832,75	2475,36	25239	1530	419	21593	50578
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	23290	439		3747	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,481	213014,00	–	528488	–	528488	–	570767
		СП - 8%			–	–	–	–		42279	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,455	221991,00	–	766979	–	766979	–	828337
		СП - 8%			–	–	–	–		61358	
40	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,936	22695,18	2449,66	134719	14541	4025	109464	263717
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	116153	4137		19535	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4 /КЖ-25/									
41	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	157,2	2745,20	540,16	431546	84913	69776	277624	765903
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	276857	28224		56734	
42	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,080696	902077,00	–	72794	–	72794	–	78618
		СП - 8%			–	–	–	–		5824	

43	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	14	1339,75	849,51	18756	11893	269	8354	29280
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6594	2586		2169	
44	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	143,2	1173,28	737,81	168013	105654	2754	75204	262674
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	59605	23036		19457	
45	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7	20771,00	–	180708	–	180708	–	195164
		СП - 8%			–	–	–	–		14457	
46	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,1	18856,00	–	454430	–	454430	–	490784
		СП - 8%			–	–	–	–		36354	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8239	229089,00	–	188746	–	188746	–	203846
		СП - 8%			–	–	–	–		15100	
48	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8239	40832,75	2475,36	33642	2039	559	28782	67418
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31044	585		4994	
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,106	213014,00	–	235593	–	235593	–	254441
		СП - 8%			–	–	–	–		18847	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96	221991,00	–	435102	–	435102	–	469911
		СП - 8%			–	–	–	–		34808	
51	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,066	22695,18	2449,66	69583	7511	2078	56539	136212
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	59994	2137		10090	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н /КЖ-26/									
52	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	730,98	2745,20	540,16	2006689	394845	324458	1290949	3561449

		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	1287386	131240		263811	
53	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,3752364	902077,00	–	338492	–	338492	–	365571
		СП - 8%			–	–	–	–		27079	
54	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	65,1	1339,75	849,51	87217	55303	1252	38847	136150
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	30662	12027		10085	
55	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	665,88	1173,28	737,81	781262	491292	12806	349697	1221436
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	277164	107119		90477	
56	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	40,4	20771,00	–	839148	–	839148	–	906280
		СП - 8%			–	–	–	–		67132	
57	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	112	18856,00	–	2111872	–	2111872	–	2280822
		СП - 8%			–	–	–	–		168950	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7766	229089,00	–	636089	–	636089	–	686976
		СП - 8%			–	–	–	–		50887	
59	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7766	40832,75	2475,36	113376	6873	1882	96998	227204
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	104621	1970		16830	
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,432	213014,00	–	1370106	–	1370106	–	1479715
		СП - 8%			–	–	–	–		109608	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,636	221991,00	–	2361096	–	2361096	–	2549984
		СП - 8%			–	–	–	–		188888	
62	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	17,068	22695,18	2449,66	387361	41811	11571	314746	758276
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	333979	11896		56169	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н /КЖ-27/									

63	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	367,455	2745,20	540,16	1008739	198484	163101	648945	1790298
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	647154	65973		132615	
64	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1886269	902077,00	–	170156	–	170156	–	183768
		СП - 8%			–	–	–	–		13612	
65	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	32,725	1339,75	849,51	43843	27800	629	19528	68441
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	15414	6046		5070	
66	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	334,73	1173,28	737,81	392731	246967	6437	175789	614001
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	139327	53847		45482	
67	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,6	20771,00	–	344799	–	344799	–	372382
		СП - 8%			–	–	–	–		27584	
68	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	45,2	18856,00	–	852291	–	852291	–	920474
		СП - 8%			–	–	–	–		68183	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0965	229089,00	–	480285	–	480285	–	518708
		СП - 8%			–	–	–	–		38423	
70	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,0965	40832,75	2475,36	85606	5190	1421	73239	171552
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	78995	1488		12708	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,156	213014,00	–	6423650	–	6423650	–	6937542
		СП - 8%			–	–	–	–		513892	
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,986	221991,00	–	1106847	–	1106847	–	1195395
		СП - 8%			–	–	–	–		88548	

73	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	35,142	22695,18	2449,66	797554	86086	23826	648043	1561245
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	687642	24493		115648	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4774	213014,00	–	101693	–	101693	–	109828
		СП - 8%			–	–	–	–		8135	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08712	229089,00	–	19958	–	19958	–	21555
		СП - 8%			–	–	–	–		1597	
76	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,56452	20686,92	2449,66	11678	1383	255	9495	22867
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	10040	393		1694	
77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,56452	20024,94	1372,68	11304	775	164	9629	22608
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	10365	216		1675	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н /КЖ-28/									
78	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	257,415	2745,20	540,16	706657	139045	114258	454609	1254166
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	453354	46216		92901	
79	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1321397	902077,00	–	119200	–	119200	–	128736
		СП - 8%			–	–	–	–		9536	
80	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	22,925	1339,75	849,51	30714	19475	441	13680	47945
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	10798	4235		3552	
81	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	234,49	1173,28	737,81	275122	173009	4510	123146	430129
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	97603	37722		31861	
82	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	16,6	20771,00	–	344799	–	344799	–	372382

		СП - 8%			–	–	–	–		27584	
83	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	45,2	18856,00	–	852291	–	852291	–	920474
		СП - 8%			–	–	–	–		68183	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2099	229089,00	–	277175	–	277175	–	299349
		СП - 8%			–	–	–	–		22174	
85	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,2099	40832,75	2475,36	49404	2995	821	42267	99004
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	45588	858		7334	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,256	213014,00	–	693574	–	693574	–	749059
		СП - 8%			–	–	–	–		55486	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,199	221991,00	–	710149	–	710149	–	766961
		СП - 8%			–	–	–	–		56812	
88	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,455	22695,18	2449,66	146497	15813	4376	119035	286775
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	126308	4499		21243	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н /КЖ-29/									
89	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	216,15	2745,20	540,16	593376	116755	95942	381732	1053117
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	380679	38808		78009	
90	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,110957	902077,00	–	100092	–	100092	–	108099
		СП - 8%			–	–	–	–		8007	
91	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	19,25	1339,75	849,51	25790	16353	370	11487	40259
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9067	3556		2982	

92	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	196,9	1173,28	737,81	231018	145275	3786	103405	361177
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	81957	31675		26754	
93	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	11,3	20771,00	–	234712	–	234712	–	253489
		СП - 8%			–	–	–	–		18777	
94	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	31,3	18856,00	–	590193	–	590193	–	637408
		СП - 8%			–	–	–	–		47215	
95	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1657	229089,00	–	267049	–	267049	–	288413
		СП - 8%			–	–	–	–		21364	
96	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,1657	40832,75	2475,36	47599	2886	790	40722	95387
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	43923	827		7066	
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,26	213014,00	–	481412	–	481412	–	519925
		СП - 8%			–	–	–	–		38513	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,874	221991,00	–	859993	–	859993	–	928793
		СП - 8%			–	–	–	–		68799	
99	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,134	22695,18	2449,66	139212	15026	4159	113115	272514
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	120027	4275		20186	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н /КЖ-30/									
100	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	161,13	2745,20	540,16	442335	87036	71520	284564	785051
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	283779	28929		58152	
101	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0827134	902077,00	–	74614	–	74614	–	80583
		СП - 8%			–	–	–	–		5969	

102	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	14,35	1339,75	849,51	19225	12190	276	8563	30012
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6759	2651		2223	
103	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	146,78	1173,28	737,81	172214	108296	2823	77084	269241
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	61095	23612		19944	
104	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8	20771,00	–	166168	–	166168	–	179461
		СП - 8%			–	–	–	–		13293	
105	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,2	18856,00	–	475171	–	475171	–	513185
		СП - 8%			–	–	–	–		38014	
106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8195	229089,00	–	187738	–	187738	–	202758
		СП - 8%			–	–	–	–		15019	
107	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8195	40832,75	2475,36	33462	2029	555	28628	67058
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	30878	581		4967	
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2177	213014,00	–	259387	–	259387	–	280138
		СП - 8%			–	–	–	–		20751	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,882	221991,00	–	417787	–	417787	–	451210
		СП - 8%			–	–	–	–		33423	
110	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,0997	22695,18	2449,66	70348	7593	2102	57161	137710
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	60653	2160		10201	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10 /КЖ-31/									
111	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755

		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
112	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	–	70974	–	70974	–	76652
		СП - 8%			–	–	–	–		5678	
113	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	
114	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
115	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2	20771,00	–	128780	–	128780	–	139083
		СП - 8%			–	–	–	–		10302	
116	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,1	18856,00	–	284726	–	284726	–	307504
		СП - 8%			–	–	–	–		22778	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	–	239192	–	239192	–	258327
		СП - 8%			–	–	–	–		19135	
118	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0441	40832,75	2475,36	42633	2585	707	36475	85437
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	39341	741		6329	
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8616	213014,00	–	396547	–	396547	–	428271
		СП - 8%			–	–	–	–		31724	
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,024	221991,00	–	449310	–	449310	–	485255
		СП - 8%			–	–	–	–		35945	
121	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8856	22695,18	2449,66	88184	9518	2634	71653	172625
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	76032	2708		12787	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1 /КЖ-32/									

122	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
123	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	–	70974	–	70974	–	76652
		СП - 8%			–	–	–	–		5678	
124	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	
125	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
126	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	6,2	20771,00	–	128780	–	128780	–	139083
		СП - 8%			–	–	–	–		10302	
127	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,1	18856,00	–	284726	–	284726	–	307504
		СП - 8%			–	–	–	–		22778	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0441	229089,00	–	239192	–	239192	–	258327
		СП - 8%			–	–	–	–		19135	
129	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,0441	40832,75	2475,36	42633	2585	707	36475	85437
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	39341	741		6329	
130	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8616	213014,00	–	396547	–	396547	–	428271
		СП - 8%			–	–	–	–		31724	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,024	221991,00	–	449310	–	449310	–	485255
		СП - 8%			–	–	–	–		35945	

132	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8856	22695,18	2449,66	88184	9518	2634	71653	172625
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	76032	2708		12787	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11н /КЖ-33/									
133	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	216,15	2745,20	540,16	593376	116755	95942	381732	1053117
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	380679	38808		78009	
134	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,110957	902077,00	–	100092	–	100092	–	108099
		СП - 8%			–	–	–	–		8007	
135	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	34,65	1339,75	849,51	46422	29435	667	20677	72467
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	16320	6401		5368	
136	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	181,5	1173,28	737,81	212950	133912	3491	95317	332929
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	75547	29198		24661	
137	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	12,7	20771,00	–	263792	–	263792	–	284895
		СП - 8%			–	–	–	–		21103	
138	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	27,2	18856,00	–	512883	–	512883	–	553914
		СП - 8%			–	–	–	–		41031	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2983	229089,00	–	68337	–	68337	–	73804
		СП - 8%			–	–	–	–		5467	
140	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,2983	40832,75	2475,36	12180	738	202	10421	24409
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	11240	212		1808	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0084	213014,00	–	853845	–	853845	–	922153
		СП - 8%			–	–	–	–		68308	

142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9255	221991,00	–	649435	–	649435	–	701389
		СП - 8%			–	–	–	–		51955	
143	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	6,9339	22695,18	2449,66	157366	16986	4701	127866	308051
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	135679	4833		22819	
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	221991,00	–	12307	–	12307	–	13292
		СП - 8%			–	–	–	–		985	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81474	229089,00	–	186648	–	186648	–	201580
		СП - 8%			–	–	–	–		14932	
146	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,87018	20686,92	2449,66	18001	2132	393	14635	35248
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	15476	606		2611	
147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,87018	20024,94	1372,68	17425	1194	253	14842	34849
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	15978	332		2581	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н /КЖ-34/									
148	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	216,15	2745,20	540,16	593376	116755	95942	381732	1053117
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	380679	38808		78009	
149	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,110957	902077,00	–	100092	–	100092	–	108099
		СП - 8%			–	–	–	–		8007	
150	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	19,25	1339,75	849,51	25790	16353	370	11487	40259
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	9067	3556		2982	

151	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	196,9	1173,28	737,81	231018	145275	3786	103405	361177
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	81957	31675		26754	
152	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,7	20771,00	–	180708	–	180708	–	195164
		СП - 8%			–	–	–	–		14457	
153	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	24,1	18856,00	–	454430	–	454430	–	490784
		СП - 8%			–	–	–	–		36354	
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8239	229089,00	–	188746	–	188746	–	203846
		СП - 8%			–	–	–	–		15100	
155	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8239	40832,75	2475,36	33642	2039	559	28782	67418
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31044	585		4994	
156	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,106	213014,00	–	235593	–	235593	–	254441
		СП - 8%			–	–	–	–		18847	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96	221991,00	–	435102	–	435102	–	469911
		СП - 8%			–	–	–	–		34808	
158	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,066	22695,18	2449,66	69583	7511	2078	56539	136212
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	59994	2137		10090	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н /КЖ-35/									
159	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	161,13	2745,20	540,16	442335	87036	71520	284564	785051
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	283779	28929		58152	
160	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0827134	902077,00	–	74614	–	74614	–	80583
		СП - 8%			–	–	–	–		5969	

161	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	14,35	1339,75	849,51	19225	12190	276	8563	30012
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6759	2651		2223	
162	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	146,78	1173,28	737,81	172214	108296	2823	77084	269241
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	61095	23612		19944	
163	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8	20771,00	–	166168	–	166168	–	179461
		СП - 8%			–	–	–	–		13293	
164	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	25,2	18856,00	–	475171	–	475171	–	513185
		СП - 8%			–	–	–	–		38014	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8195	229089,00	–	187738	–	187738	–	202758
		СП - 8%			–	–	–	–		15019	
166	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8195	40832,75	2475,36	33462	2029	555	28628	67058
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	30878	581		4967	
167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2177	213014,00	–	259387	–	259387	–	280138
		СП - 8%			–	–	–	–		20751	
168	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,882	221991,00	–	417787	–	417787	–	451210
		СП - 8%			–	–	–	–		33423	
169	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,0997	22695,18	2449,66	70348	7593	2102	57161	137710
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	60653	2160		10201	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14 /КЖ-36/									
170	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755

		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
171	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	–	70974	–	70974	–	76652
		СП - 8%			–	–	–	–		5678	
172	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	
173	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
174	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7	20771,00	–	97624	–	97624	–	105434
		СП - 8%			–	–	–	–		7810	
175	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,6	18856,00	–	294154	–	294154	–	317686
		СП - 8%			–	–	–	–		23532	
176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	–	189938	–	189938	–	205133
		СП - 8%			–	–	–	–		15195	
177	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8291	40832,75	2475,36	33854	2052	562	28964	67844
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31240	588		5025	
178	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3264	213014,00	–	282542	–	282542	–	305145
		СП - 8%			–	–	–	–		22603	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,539	221991,00	–	563635	–	563635	–	608726
		СП - 8%			–	–	–	–		45091	
180	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8654	22695,18	2449,66	87726	9469	2621	71281	171727
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	75636	2694		12721	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221991,00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%			–	–	–	–		88	

182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	229089,00	–	577	–	577	–	623
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
183	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,00748	20686,92	2449,66	155	18	4	126	303
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	133	5		22	
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00748	20024,94	1372,68	150	10	3	128	300
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	137	3		22	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1 /КЖ-36.1/									
185	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	153,27	2745,20	540,16	420757	82790	68031	270683	746755
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	269936	27518		55315	
186	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0786786	902077,00	–	70974	–	70974	–	76652
		СП - 8%			–	–	–	–		5678	
187	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	13,65	1339,75	849,51	18288	11596	263	8145	28548
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	6429	2522		2115	
188	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	139,62	1173,28	737,81	163813	103013	2685	73324	256108
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	58115	22460		18971	
189	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7	20771,00	–	97624	–	97624	–	105434
		СП - 8%			–	–	–	–		7810	
190	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,6	18856,00	–	294154	–	294154	–	317686
		СП - 8%			–	–	–	–		23532	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8291	229089,00	–	189938	–	189938	–	205133
		СП - 8%			–	–	–	–		15195	

192	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,8291	40832,75	2475,36	33854	2052	562	28964	67844
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	31240	588		5025	
193	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3264	213014,00	–	282542	–	282542	–	305145
		СП - 8%			–	–	–	–		22603	
194	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,539	221991,00	–	563635	–	563635	–	608726
		СП - 8%			–	–	–	–		45091	
195	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,8654	22695,18	2449,66	87726	9469	2621	71281	171727
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	75636	2694		12721	
196	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221991,00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
197	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	229089,00	–	577	–	577	–	623
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
198	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,00748	20686,92	2449,66	155	18	4	126	303
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	133	5		22	
199	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00748	20024,94	1372,68	150	10	3	128	300
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	137	3		22	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н /КЖ-37/									
200	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	336,015	2745,20	540,16	922430	181501	149147	593420	1637118
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	591782	60328		121268	
201	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,1724877	902077,00	–	155597	–	155597	–	168045

		СП - 8%			–	–	–	–		12448	
202	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	29,925	1339,75	849,51	40092	25422	575	17857	62585
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	14095	5529		4636	
203	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	306,09	1173,28	737,81	359129	225836	5887	160748	561467
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	127406	49240		41590	
204	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	18,5	20771,00	–	384264	–	384264	–	415005
		СП - 8%			–	–	–	–		30741	
205	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	51,522	18856,00	–	971499	–	971499	–	1049219
		СП - 8%			–	–	–	–		77720	
206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78075	229089,00	–	178861	–	178861	–	193170
		СП - 8%			–	–	–	–		14309	
207	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,78075	40832,75	2475,36	31880	1933	529	27275	63887
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	29418	554		4732	
208	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,24581	213014,00	–	478389	–	478389	–	516660
		СП - 8%			–	–	–	–		38271	
209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,29187	221991,00	–	1840721	–	1840721	–	1987978
		СП - 8%			–	–	–	–		147258	
210	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,53768	22695,18	2449,66	239155	25814	7145	194322	468155
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	206196	7344		34678	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /КЖ-38/									

211	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	110,04	2745,20	540,16	302082	59439	48843	194336	536132
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193800	19757		39713	
212	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0564872	902077,00	–	50956	–	50956	–	55032
		СП - 8%			–	–	–	–		4076	
213	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	9,8	1339,75	849,51	13130	8325	189	5848	20496
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4616	1811		1518	
214	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	100,24	1173,28	737,81	117609	73958	1927	52643	183872
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	41724	16125		13620	
215	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,52	20771,00	–	52343	–	52343	–	56530
		СП - 8%			–	–	–	–		4187	
216	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,184	18856,00	–	324022	–	324022	–	349943
		СП - 8%			–	–	–	–		25922	
217	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23671	229089,00	–	54228	–	54228	–	58566
		СП - 8%			–	–	–	–		4338	
218	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,23671	40832,75	2475,36	9666	586	161	8269	19370
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8919	168		1435	
219	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94343	213014,00	–	200964	–	200964	–	217041
		СП - 8%			–	–	–	–		16077	
220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,77987	221991,00	–	395115	–	395115	–	426724
		СП - 8%			–	–	–	–		31609	

221	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7233	22695,18	2449,66	61806	6671	1847	50220	120987
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	53288	1898		8962	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1 /КЖ-38.1/									
222	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	110,04	2745,20	540,16	302082	59439	48843	194336	536132
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	193800	19757		39713	
223	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0564872	902077,00	–	50956	–	50956	–	55032
		СП - 8%			–	–	–	–		4076	
224	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	9,8	1339,75	849,51	13130	8325	189	5848	20496
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	4616	1811		1518	
225	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	100,24	1173,28	737,81	117609	73958	1927	52643	183872
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	41724	16125		13620	
226	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,52	20771,00	–	52343	–	52343	–	56530
		СП - 8%			–	–	–	–		4187	
227	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	17,184	18856,00	–	324022	–	324022	–	349943
		СП - 8%			–	–	–	–		25922	
228	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22053	229089,00	–	50521	–	50521	–	54563
		СП - 8%			–	–	–	–		4042	
229	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,22053	40832,75	2475,36	9005	546	150	7704	18046
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	8309	156		1337	
230	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,31653	221991,00	–	1180222	–	1180222	–	1274640
		СП - 8%			–	–	–	–		94418	

231	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	5,31653	22695,18	2449,66	120660	13024	3605	98041	236196
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	104031	3705		17496	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17 /КЖ-39/									
232	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	192,57	2745,20	540,16	528644	104018	85476	340089	938231
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	339150	34574		69499	
233	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0988526	902077,00	–	89173	–	89173	–	96306
		СП - 8%			–	–	–	–		7134	
234	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,57	1173,28	737,81	225938	142080	3703	101131	353235
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	80155	30978		26166	
235	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2	20771,00	–	149551	–	149551	–	161515
		СП - 8%			–	–	–	–		11964	
236	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,21	18856,00	–	381080	–	381080	–	411566
		СП - 8%			–	–	–	–		30486	
237	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62481	229089,00	–	143137	–	143137	–	154588
		СП - 8%			–	–	–	–		11451	
238	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,62481	40832,75	2475,36	25513	1547	424	21827	51127
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	23542	443		3787	
239	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66883	213014,00	–	355484	–	355484	–	383923
		СП - 8%			–	–	–	–		28439	
240	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91562	221991,00	–	425250	–	425250	–	459270
		СП - 8%			–	–	–	–		34020	

241	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,58445	22695,18	2449,66	81350	8781	2430	66100	159245
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	70139	2498		11796	
242	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42624	213014,00	–	90795	–	90795	–	98059
		СП - 8%			–	–	–	–		7264	
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07776	229089,00	–	17814	–	17814	–	19239
		СП - 8%			–	–	–	–		1425	
244	1106-1601-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,504	20686,92	2449,66	10426	1235	227	8477	20415
		НР - 91%; СП - 8%			17785,27	696,97	8964	351		1512	
245	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,504	20024,94	1372,68	10093	692	147	8596	20184
		НР - 91%; СП - 8%			18361,26	382,00	9254	193		1495	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18 /КЖ-40/									
246	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	192,57	2745,20	540,16	528644	104018	85476	340089	938231
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	339150	34574		69499	
247	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0988526	902077,00	–	89173	–	89173	–	96306
		СП - 8%			–	–	–	–		7134	
248	1106-1601-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	192,57	1173,28	737,81	225938	142080	3703	101131	353235
		НР - 91%; СП - 8%			416,24	160,87	80155	30978		26166	
249	2102-0101-1201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,92	20771,00	–	185277	–	185277	–	200100
		СП - 8%			–	–	–	–		14822	
250	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	29,596	18856,00	–	558062	–	558062	–	602707
		СП - 8%			–	–	–	–		44645	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44022	229089,00	–	100850	–	100850	–	108918

		СП - 8%			–	–	–	–		8068	
252	1106-1601-0607 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,44022	40832,75	2475,36	17975	1090	298	15379	36022
		НР - 91%; СП - 8%			37679,39	709,54	16587	312		2668	
253	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8848	213014,00	–	188475	–	188475	–	203553
		СП - 8%			–	–	–	–		15078	
254	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,25807	221991,00	–	723262	–	723262	–	781123
		СП - 8%			–	–	–	–		57861	
255	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	4,14287	22695,18	2449,66	94023	10149	2808	76397	184054
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	81066	2887		13634	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-19 /КЖ-41/									
256	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	17,5	2745,20	540,16	48041	9453	7767	30906	85263
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	30821	3142		6316	
257	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0089833	902077,00	–	8104	–	8104	–	8752
		СП - 8%			–	–	–	–		648	
258	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	17,5	1339,75	849,51	23446	14866	337	10443	36599
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	8243	3233		2711	
259	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,62	18856,00	–	87115	–	87115	–	94084
		СП - 8%			–	–	–	–		6969	
260	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316	213014,00	–	67312	–	67312	–	72697
		СП - 8%			–	–	–	–		5385	
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3966	221991,00	–	88042	–	88042	–	95085

		СП - 8%			–	–	–	–		7043	
262	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	229089,00	–	9278	–	9278	–	10020
		СП - 8%			–	–	–	–		742	
263	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7531	22695,18	2449,66	17092	1845	511	13888	33458
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14736	525		2478	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-20.20н /КЖ-43/									
264	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	25,375	2745,20	540,16	69660	13707	11263	44814	123631
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	44690	4556		9158	
265	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0130258	902077,00	–	11750	–	11750	–	12690
		СП - 8%			–	–	–	–		940	
266	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	25,375	1339,75	849,51	33996	21556	488	15142	53069
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	11952	4688		3931	
267	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8	18856,00	–	128221	–	128221	–	138478
		СП - 8%			–	–	–	–		10258	
268	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7618	213014,00	–	162274	–	162274	–	175256
		СП - 8%			–	–	–	–		12982	
269	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23778	221991,00	–	52785	–	52785	–	57008
		СП - 8%			–	–	–	–		4223	
270	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0567	229089,00	–	12989	–	12989	–	14028
		СП - 8%			–	–	–	–		1039	
271	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,05628	22695,18	2449,66	23972	2588	715	19479	46927
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	20669	736		3476	
		СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-21.21н /КЖ-45/									

272	1106-1601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	15,05	2745,20	540,16	41315	8129	6680	26579	73326
		НР - 91%; СП - 8%			1761,18	179,54	26506	2702		5432	
273	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0077257	902077,00	–	6969	–	6969	–	7527
		СП - 8%			–	–	–	–		558	
274	1106-1601-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 30 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	15,05	1339,75	849,51	20163	12785	289	8981	31476
		НР - 91%; СП - 8%			471,00	184,75	7089	2780		2332	
275	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,85	18856,00	–	72596	–	72596	–	78403
		СП - 8%			–	–	–	–		5808	
276	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,669	213014,00	–	142506	–	142506	–	153907
		СП - 8%			–	–	–	–		11401	
277	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0507	221991,00	–	11255	–	11255	–	12155
		СП - 8%			–	–	–	–		900	
278	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0275	229089,00	–	6300	–	6300	–	6804
		СП - 8%			–	–	–	–		504	
279	1106-1601-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,7472	22695,18	2449,66	16958	1830	507	13779	33196
		НР - 91%; СП - 8%			19567,53	696,97	14621	521		2459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74990657	6186783	55533752	13579251	95655499
							13270115	1652133	–	7085598	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72912349				
		Материалы	Тенге				2186585				
		Всего заработная плата	Тенге					14922248			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34841413				
		Местные материалы	Тенге				16427452				
		Накладные расходы	Тенге				13579245				
		Сметная прибыль	Тенге				6919328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93410922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14819
		Сметная заработная плата	Тенге					14922248			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2078308				

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2078308					
	Сметная прибыль	Тенге				166265					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2244573					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				95655495					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14819
	Сметная заработная плата	Тенге					14922248				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									106737852
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14880960					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7004106				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1867562				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61705115			
	- Накладные расходы	Тенге							15241161		
	- Сметная прибыль	Тенге							7906511		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:					106 737 852					
	Всего стоимость оборудования					0					
	Итого без оборудования					106 737 852					
	Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%					107 698 493					
	Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,49%					108 226 215					
	Итого с непредвиденные работы и затраты 2%					110 390 740					
	Итого с оборудованием					110 390 740					
	Переходящий коэфф. 67% - К=1, 33% - К=1,050035997					112 213 498					
	Понижающий коэффициент К=0,9699999980508					108 847 093					
	Итого с учетом НДС 12%					121 908 744					

Генподрядчик
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Субподрядчик:
Директор ТОО "Talap Stroy Service"

_____ О.Намаджанов