Заказчик: **КГУ «Аппарат акима поселка Жалагаш» акимата Жалагашского района**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Энергомера"**

Договор: **№ 101 от 31.08.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: Работы по освещениею улицы Абая, Айтеке би, Бухарбай батыра, Желтоқсан в поселке Жалагаш

АКТ № 4 от 29.11.2021г.

приемки выполненных работ

за НОЯБРЬ месяц 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1					
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ УЛ. АБАЯ					
		СЕТИ 0,4 КВ					
1	**1308-0201-0812 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**20,0000**		**568,77**	**11375,43**
		Накладные расходы	%	72		223,85	4477,02
		Сметная прибыль	%	8		63,41	1268,20
		Сметная стоимость:				**856,03**	**17120,65**
2	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**144,0000**		**533,96**	**76889,53**
		Накладные расходы	%	72		205,89	29648,46
		Сметная прибыль	%	8		59,19	8523,04
		Сметная стоимость:				**799,04**	**115061,03**
3	**1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	**шт.**	**124,0000**		**2525,40**	**313149,31**

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		Накладные расходы	%	72		1491,06	184891,04
		Сметная прибыль	%	8		321,32	39843,23
		Сметная стоимость:				**4337,78**	**537883,58**
4	**1310-0902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**124,0000**		**937,10**	**116200,41**
		Накладные расходы	%	72		655,20	81244,80
		Сметная прибыль	%	8		127,38	15795,62
		Сметная стоимость:				**1719,68**	**213240,83**
5	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1860,0000**		**72,34**	**134552,65**
		Накладные расходы	%	72		38,10	70862,70
		Сметная прибыль	%	8		8,84	16433,23
		Сметная стоимость:				**119,28**	**221848,58**
		ТРУБЫ					
6	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1900**		**1141261,50**	**216839,69**
		Накладные расходы	%	76		118902,00	22591,38
		Сметная прибыль	%	8		100813,08	19154,49
		Сметная стоимость:				**1360976,58**	**258585,56**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
7	**1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	**124,0000**		**1689,25**	**209466,68**
		Накладные расходы	%	80		612,61	75963,39
		Сметная прибыль	%	8		184,15	22834,41
		Сметная стоимость:				**2486,01**	**308264,48**
8	**2105-0301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,19592**		**201458,00**	**39469,65**
		Сметная прибыль	%	8		16116,64	3157,57
		Сметная стоимость:				**217574,64**	**42627,22**

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	124,0000		563,82	68673,20
		Накладные расходы	%	72		110,33	13680,59
		Сметная прибыль	%	8		53,13	6588,30
		Сметная стоимость:				727,28	88942,09
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ УЛ. АБАЯ:		тенге				1803574,02
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2					
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ УЛ. БУХАРБАЙ БАТЫР					
		СЕТИ 0,4 КВ					
1	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	15,0000		568,77	8531,57
		Накладные расходы	%	72		223,85	3357,76
		Сметная прибыль	%	8		63,41	951,15
		Сметная стоимость:				856,03	12840,48
2	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	144,0000		533,96	76889,53
		Накладные расходы	%	72		205,89	29648,46
		Сметная прибыль	%	8		59,19	8523,04
		Сметная стоимость:				799,04	115061,03
3	1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	шт.	69,0000		2525,40	174252,44
		Накладные расходы	%	72		1491,06	102882,92
		Сметная прибыль	%	8		321,32	22170,83
		Сметная стоимость:				4337,78	299306,19
4	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	69,0000		937,10	64659,90
		Накладные расходы	%	72		655,20	45208,80
		Сметная прибыль	%	8		127,38	8789,50
		Сметная стоимость:				1719,68	118658,20

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**179,8400**		**26,26**	**4722,60**
		Накладные расходы	%	72		6,47	1163,16
		Сметная прибыль	%	8		2,62	470,83
		Сметная стоимость:				**35,35**	**6356,59**
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**44,9600**		**643,39**	**28926,81**
		Накладные расходы	%	72		463,24	20827,47
		Сметная прибыль	%	8		88,53	3980,36
		Сметная стоимость:				**1195,16**	**53734,64**
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**179,8400**		**131,75**	**23693,92**
		Накладные расходы	%	72		70,17	12620,11
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2905,07
		Сметная стоимость:				**218,07**	**39219,10**
6	1101-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**101,6000**		**196,69**	**19983,70**
		Накладные расходы	%	72		48,14	4891,18
		Сметная прибыль	%	8		19,59	1989,98
		Сметная стоимость:				**264,42**	**26864,86**
6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**167,6400**		**139,00**	**23301,96**
		Накладные расходы	%	72			
		Сметная прибыль	%	8		11,12	1864,16
		Сметная стоимость:				**150,12**	**25166,12**
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ УЛ. ЖЕЛТОКСАН		тенге				**1007706,48**
		ВСЕГО:					**11 109 396,13**
		Временные здания и сооружения 2,4%					266625,51
		Итого:					**11 376 021,64**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%:					194529,97
		Итого:					**11 570 551,61**
		Непредвиденные работы и затраты-2%:					231411,03

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
		Итого:					**11 801 962,64**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска:					667295
		Итого:					**12 469 257,64**
		Итого с понижающим коэффициентом:					**11222331,87**
		НДС 12%:					1346679,82
		ВСЕГО с НДС 12%:					**12 569 011,70**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима поселка Жалагаш» акимата Жалагашского района

И.О.Акима: _____ Б.Дуйсембиев

Исполнитель:
ТОО "Энергомера"

Директор: _____ Б.С.Мухашов

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт: _____ А.Жетес