Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		36/21	15.10.2021 г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.	4 401 296,35	3 929 728,89							471 567,47	
Акт №1	**2 001 195,64**	1 786 781,82							214 413,82	
Акт №2	**1 170 078,89**	1 044 713,30							125 365,60	
Акт №3	**1 230 021,82**	1 098 233,77							131 788,05	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**4 401 296,35**	3 929 728,89							471 567,47	**4 401 296,35**
К оплате	***(четыре миллиона четыресто одна тысяча двести девяносто шесть тенге) 35 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 29.10.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-1-1 на Вентиляция										
	Раздел 1 Вентиляция.										
	1.1 П1.										
1	1120-2601-0801	Камеры обслуживания, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	7817	406	7 817	406	0	5 446	14 324

				7411	153	7 411	153	–	1 061	
1.2 В1-В4.										
4 1120-1501-0102	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	7152	407,67	7 152	408	0	4 968	13 089
				6744,33	155,33	6 744	155	–	970	
7 1120-0101-0304										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,2	1873,56	52,84	11 616	328	0	8 221	21 424
				1820,72	20,99	11 288	130	–	1 587	
8 1120-0101-0302										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	5,1	1873,07	52,33	9 553	267	0	6 762	17 619
				1820,74	20,64	9 286	105	–	1 305	
9 1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	14,4	1708,57	41,51	24 603	598	0	17 453	45 421
				1667,06	16,27	24 006	234	–	3 364	

10	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4	1711,13	44,13	6 845	177	0	4 840	12 620
					1667	13,63	6 668	55	–	935	
11	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	20,1	1483,88	41,48	29 826	834	0	21 110	55 011
					1442,4	16,26	28 992	327	–	4 075	
12	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	36,6	1124,05	38,7	41 140	1 416	0	29 000	75 752
					1085,35	15,14	39 724	554	–	5 611	
13	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	10	1365,55	52,2	13 656	522	0	9 554	25 066
					1313,35	13,6	13 134	136	–	1 857	

15	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	3	1365,5	52,17	4 097	157	0	2 866	7 520
					1313,33	13,67	3 940	41	–	557	
19	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 72 %	заслонка	1	1344,67	43,67	1 345	44	0	947	2 475
					1301	13,67	1 301	14	–	183	
21	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	31,2	922,75	115,76	28 790	3 612	0	19 379	52 023
					806,99	55,69	25 178	1 738	–	3 854	
23	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	668	45	668	45	0	459	1 217
					623	14	623	14	–	90	

24	1120-0701-0402									
		Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	1032	53	1 032	53	0	715	1 887
					979	14	979	14	–	140	
	1.3 Демонтаж вентиляции.										
27	1120-1501-0102										
		Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	вентилятор	1	4291	244,33	4 291	244	0	2 981	7 854
					4046,67	93,33	4 047	93	–	582	
28	1215-0103-0301										
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,7	534,18	16,03	2 511	75	0	1 781	4 635
					518,15	8,17	2 435	38	–	343	
29	1215-0103-0302										
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	33,4	448,59	16,07	14 983	537	0	10 597	27 626
					432,52	8,13	14 446	272	–	2 046	

30	1215-0103-0303									
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	10	364	16,05	3 640	161	0	2 564	6 700
					347,95	8,15	3 480	82	–	496	
31	1215-0103-0304									
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	35,2	283,81	16,07	9 990	566	0	6 992	18 340
					267,74	8,13	9 424	286	–	1 359	
	1.4 Пробивка проемов.									
35	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 72 %	м3	0,13	60996,25	33172,28	7 930	4 312	0	3 990	12 873
					27823,97	14801,5	3 617	1 924	–	954	
36	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 %	м3	0,18	19762,44	7370,17	3 557	1 327	0	2 032	6 037
					12392,27	3290,06	2 231	592	–	447	
	Локальная смета 2-1-2 на Водопровод и канализация.									
	Раздел 1 Демонтжные работы.									
1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка диам.20, 25 мм НР = 72 %	м трубопроводов	30,5	359,69	3,03	10 971	92	0	7 856	20 333

				356,66	1,08	10 878	33	–	1 506	
2	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка диам.57 мм НР = 72 %	м трубопроводов	84,5	618,67	5,18	52 278	438	0	37 437	96 891
					613,49	1,84	51 840	155	–	7 177	
3	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка диам.100 мм НР = 72 %	м трубопроводов	87,5	793,28	7,33	69 412	641	0	49 693	128 633
					785,95	2,82	68 771	247	–	9 528	
4	1110-0111-0301	Шкафы пожарные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	9	602,22	82,83	5 420	745	0	3 629	9 773
					519,39	40,61	4 675	365	–	724	
5	1215-0101-0302	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие вентиля пожарного НР = 72 %	шт. арматуры	9	319,5	5,17	2 876	47	0	2 054	5 324
					314,33	2,61	2 829	23	–	394	
6	1215-0101-0308	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	309	8	309	8	0	220	571
					301	4	301	4	–	42	

7	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка диам.20, 25, 32 мм НР = 72 %	м трубопроводов	150	359,68	3,03	53 952	455	0	38 635	99 994
					356,65	1,08	53 498	162	–	7 407	
8	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка диам.57 мм НР = 72 %	м трубопроводов	4	618,66	5,22	2 475	21	0	1 772	4 587
					613,44	1,89	2 454	8	–	340	
9	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка диам.75 мм НР = 72 %	м трубопроводов	5	793,4	7,4	3 967	37	0	2 840	7 351
					786	2,8	3 930	14	–	545	
10	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	40	914,45	6,86	36 578	274	0	26 239	67 842
					907,59	3,47	36 304	139	–	5 025	
11	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	14	735,47	3,43	10 297	48	0	7 397	19 109
					732,04	1,75	10 249	25	–	1 415	
12	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	561,64	5,55	2 808	28	0	2 012	5 206

					556,09	2,82	2 780	14	–	386	
13	1215-0101-0402										
		Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	6	698,23	6,23	4 189	37	0	3 003	7 768
					692	3,15	4 152	19	–	575	
15	1117-0201-0101										
		Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	2	490,4	16,4	981	33	0	694	1 809
					474	7,8	948	16	–	134	

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (монтаж)

21	1116-0501-0402										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	13,2	1133,67	2,35	14 964	31	0	10 754	27 776
					1131,32	0,18	14 933	2	–	2 057	
23	1116-0501-0403										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	10,8	1131,25	1,99	12 218	21	0	8 784	22 681
					1129,26	0,32	12 196	3	–	1 680	

37	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	70	83,19	1,07	5 823	75	0	4 139	10 759
					82,12	0,00	5 748	0	–	797	
38	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	70	83,18	1,07	5 823	75	0	4 138	10 758
					82,11	0,00	5 748	0	–	797	
	Раздел 3 Противопожарный водопровод В2.										
44	1110-0111-0301	Шкафы пожарные. Установка НР = 72 %	изделие	9	752,78	103,56	6 775	932	0	4 536	12 216
					649,22	50,78	5 843	457	–	905	
46	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	9	1281,44	115,94	11 533	1 043	0	7 804	20 884
					1165,5	38,83	10 490	349	–	1 547	
	Раздел 5 Горячий водопровод Т3, Т4.										

67	1116-0501-0402									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	12,5	1133,68	2,39	14 171	30	0	10 183	26 303
				1131,29	0,2	14 141	3	–	1 948	
69	1116-0501-0403									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	33	1131,21	1,97	37 330	65	0	26 838	69 301
				1129,24	0,29	37 265	10	–	5 133	
71	1116-0501-0404									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	30	1099,45	4,13	32 984	124	0	23 669	61 184
				1095,32	0,45	32 860	14	–	4 532	
73	1116-0501-0805									
	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	2,5	1505,78	21,78	3 764	54	0	2 672	6 951

				1484	0,44	3 710	1	–	515	
75	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	2	2480,4	695,4	4 961	1 391	0	2 842	8 427
				1785	188,6	3 570	377	–	624	
97	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	85,5	351,1	67,3	30 019	5 754	0	19 463	53 441
				283,8	32,37	24 265	2 768	–	3 959	

Раздел 6 Канализация бытовая К1.

111	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	31,5	756,51	3,31	23 830	104	0	17 105	44 210
				753,2	1,01	23 726	32	–	3 275	
113	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	11,2	786,83	1,34	8 812	15	0	6 338	16 362
				785,49	0,45	8 797	5	–	1 212	

128	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж гильзы НР = 72 %	шт.	3	1296	1	3 888	3	0	2 798	7 221
					1295	0,5	3 885	2	–	535	

Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование.

135	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	5	2612,54	87,27	13 063	436	0	9 244	24 091
					2525,27	42,55	12 626	213	–	1 785	
139	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	6	3004,31	173,77	18 026	1 043	0	12 596	33 072
					2830,54	85,23	16 983	511	–	2 450	

Локальная смета 2-1-3
на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование.

1.9 ЩСВ2 - ЩСВ8, ЩСВ16, ЩСВ17.

37	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	3	3579,5	889,5	10 739	2 669	0	6 490	18 606
					2690	314,5	8 070	944	–	1 378	

39	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	1296,67 1275	21,67 0,00	31 120 30 600	520 0	0 –	22 032 4 252	57 404
	1.10 ЩСВ11.										
42	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	3580 2690	890 315	3 580 2 690	890 315	0 –	2 164 459	6 203
44	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	1296,57 1275	21,57 0,00	2 593 2 550	43 0	0 –	1 836 354	4 783
	1.13 ЩК3, ЩК5, ЩК8, ЩК2, ЩК7.										
53	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	2	3579,4 2690	889,4 314,6	7 159 5 380	1 779 629	0 –	4 327 919	12 404

55 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2656,6	106,6	5 313	213	0	3 718	9 753
				2550	31,6	5 100	63	–	722	
57 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	30	1296,67	21,67	38 900	650	0	27 540	71 755
				1275	0,00	38 250	0	–	5 315	
1.18 ЩО1, ЩО2, ЩО3 - ЩО8.										
83 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	2	3579,5	889,5	7 159	1 779	0	4 326	12 404
				2690	314,5	5 380	629	–	919	
85 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2656,67	106,67	5 313	213	0	3 717	9 753
				2550	31,5	5 100	63	–	722	
87 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	36	1296,68	21,68	46 680	780	0	33 048	86 107

				1275	0,00	45 900	0	–	6 378	
1.21 ЩО11, ЩО12.										
103	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	3579	889	3 579	889	0	2 163	6 202
					2690	314,5	2 690	315	–	459	
105	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,5	106,5	2 657	107	0	1 859	4 876
					2550	31,5	2 550	32	–	361	
107	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	1296,71	21,71	15 561	261	0	11 016	28 703
					1275	0,00	15 300	0	–	2 126	
1.22 ЩО20.											
109	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4001	1311	4 001	1 311	0	2 301	6 806
					2690	506	2 690	506	–	504	

111	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	1296,57	21,57	2 593	43	0	1 836	4 783
					1275	0,00	2 550	0	–	354	

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция.

114	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	223	274,42	144,92	61 196	32 317	0	27 982	96 312
					129,5	44,78	28 879	9 986	–	7 134	
115	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	223	400,53	206,28	89 318	46 000	0	41 431	141 209
					194,25	63,79	43 318	14 225	–	10 460	

Всего	**1 938 404**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	956 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 652
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	717 823
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 585
Всего	**1 938 404**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**46 909**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 985 313**
Договорной коэф.10%	**198 531,31**
Итого с учетом договорного коэф.	**1 786 781,82**
НДС 12%	**214 413,82**
Итого	**2 001 195,64**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.10.2021 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1. Вентиляция

Раздел 1 Вентиляция.

1.2 В1-В4.

7	1120-0101-0304									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,1086	1873,84	53,08	5 825	165	0	4 122	10 743
					1820,76	20,91	5 660	65	–	796	
8	1120-0101-0302									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,6	1873,38	52,54	2 997	84	0	2 121	5 528
					1820,84	20,67	2 913	33	–	410	
9	1120-0101-0303									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,2	1708,36	41,39	5 467	132	0	3 878	10 093
					1666,97	16,31	5 334	52	–	748	
10	1120-0101-0309									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,9	1711,66	44,44	1 540	40	0	1 089	2 840
					1667,22	13,89	1 500	13	–	210	

11	1120-0101-0310									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,6	1483,92	41,53	6 826	191	0	4 831	12 590
					1442,39	16,29	6 635	75	–	933	
12	1120-0101-0311									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	8,16	1124,07	38,69	9 172	316	0	6 466	16 889
					1085,38	15,16	8 857	124	–	1 251	
13	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	3	1365,72	52,29	4 097	157	0	2 866	7 521
					1313,43	13,57	3 940	41	–	557	
15	1120-0301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	1366	52,5	1 366	53	0	955	2 507
					1313,5	13,5	1 314	14	–	186	
17	1120-0601-0101	Отсосы от оборудования. Установка НР = 72 % К=4,000;	кг отсосов	24,2	55,1	2,83	1 333	68	0	934	2 449

					52,27	1,36	1 265	33	–	181	
20	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 72 %	заслонка	1	1345	44	1 345	44	0	947	2 475
					1301	14	1 301	14	–	183	
21	1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	7,4	922,73	115,76	6 828	857	0	4 596	12 338
					806,97	55,69	5 972	412	–	914	
25	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	1172	63	1 172	63	0	809	2 139
					1109	14	1 109	14	–	158	
26	1120-0701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	500	42	500	42	0	340	907
					458	14	458	14	–	67	

Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (монтаж)

20	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	26,4	910,8	75,21	24 045	1 986	0	16 431	43 714
					835,59	28,84	22 060	761	–	3 238	

Локальная смета 2-1-3. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование.

1.1 ВУ1.

1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6884	2849	6 884	2 849	0	3 653	11 379
					4035	1038	4 035	1 038	–	843	
3	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2985,33	395,33	5 971	791	0	3 942	10 706
					2590	147,5	5 180	295	–	793	
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1250	80	1 250	80	0	865	2 284
					1170	31,5	1 170	32	–	169	

1.2 АВР1.

7 1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6884 4035	2849 1038	6 884 4 035	2 849 1 038	0 –	3 653 843	11 379
1.4 АВР2.										
11 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3616 2690	926 315	3 616 2 690	926 315	0 –	2 164 462	6 242
1.5 ЩКП.										
13 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4001 2690	1311 506	4 001 2 690	1 311 506	0 –	2 301 504	6 806
15 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2656,64 2550	106,64 31,46	26 566 25 500	1 066 315	0 –	18 587 3 612	48 765
1.6 ЩУР1.										

18	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	6542	2507	6 542	2 507	0	3 563	10 913
					4035	913	4 035	913	–	808	
20	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656	106	2 656	106	0	1 859	4 876
					2550	32	2 550	32	–	361	
22	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2985,67	395,67	2 986	396	0	1 971	5 353
					2590	147,33	2 590	147	–	397	
24	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1250	80	1 250	80	0	865	2 285
					1170	32	1 170	32	–	169	
26	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656,67	106,67	2 657	107	0	1 859	4 877
					2550	31,67	2 550	32	–	361	

28	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,75	21,75	1 297	22	0	918	2 392
					1275	0,00	1 275	0	–	177	
1.8 ЩС4, ЩС6.											
31	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4001,5	1311,5	4 002	1 312	0	2 300	6 806
					2690	505	2 690	505	–	504	
33	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	1296,67	21,67	2 593	43	0	1 836	4 784
					1275	0,00	2 550	0	–	354	
1.9 ЩСВ2 - ЩСВ8, ЩСВ16, ЩСВ17.											
37	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	1	3579,67	889,67	3 580	890	0	2 163	6 202
					2690	314,67	2 690	315	–	459	

39	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	1296,71	21,71	12 967	217	0	9 180	23 919
					1275	0,00	12 750	0	–	1 772	
1.11 КМ11, КМ12, КМ13.											
49	1308-0303-0903	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	4146,33	111,33	4 146	111	0	2 928	7 640
					4035	31,67	4 035	32	–	566	
1.12 КМ2.											
51	1308-0303-0903	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	4146	111	4 146	111	0	2 928	7 640
					4035	32	4 035	32	–	566	
1.15 ЩК11.											
65	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4001	1311	4 001	1 311	0	2 301	6 806
					2690	506	2 690	506	–	504	
67	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656	106	2 656	106	0	1 859	4 876

				2550	32	2 550	32	–	361	
69	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	1296,67	21,67	2 593	43	0	1 836	4 784
					1275	0,00	2 550	0	–	354	
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция.									
114	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	440	274,42	144,92	120 745	63 765	0	55 215	190 037
					129,5	44,79	56 980	19 708	–	14 077	
115	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	270	400,53	206,28	108 143	55 696	0	50 163	170 971
					194,25	63,79	52 448	17 223	–	12 664	
		Раздел 3 Изделия для монтажа кабельной продукции.									
128	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	36	404,19	90,69	14 551	3 265	0	9 014	25 451
					313,5	34,28	11 286	1 234	–	1 885	
130	1308-0201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	30	52,3	26,4	1 569	792	0	783	2 541
					25,9	10,37	777	311	–	188	

132	1308-0201-1205	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	390,65	79,85	11 720	2 396	0	7 087	20 311
					310,8	17,3	9 324	519	–	1 505	
137	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	31591,75	23821,75	189 551	142 931	0	69 277	279 534
					7770	8266,33	46 620	49 598	–	20 706	
		Раздел 5 Демонтажные работы.									
149	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	30	1200,49	393,49	36 015	11 805	0	20 704	61 256
					807	151,5	24 210	4 545	–	4 537	
151	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	300	87,64	0,21	26 292	63	0	18 909	48 817
					87,43	0,11	26 229	33	–	3 616	

Всего	**1 133 365**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	392 201
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	302 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 951
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0

- накладные расходы, тенге	355 069
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 953
Всего	**1 133 365**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	27 427
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 160 793**
Договорной коэф.10%	**116 079,26**
Итого с учетом договорного коэф.	**1 044 713,30**
НДС 12%	**125 365,60**
Итого	**1 170 078,89**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, системы вентиляции здания Павлодарского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева 44.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 29.10.2021 г.

текущих ценах с 06.04.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация											
Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (монтаж)											
19	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	57	1960,48	27,58	111 747	1 572	0	78 415	205 375

					1910,12	0,57	108 877	32	–	15 213	
21	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	18,3	1147,11	2,37	20 992	43	0	14 909	38 773
					1131,31	0,19	20 703	3	–	2 872	
23	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	18,3	1142,63	1,95	20 910	36	0	14 883	38 657
					1129,25	0,3	20 665	5	–	2 863	

Раздел 4 Водомерный узел.

48	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	17536	280	17 536	280	0	5 132	24 482
					7057	71	7 057	71	–	1 813	

52	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2528 2010	460 119	2 528 2 010	460 119	0 –	1 533 325	4 386
57	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3881 3094	265,5 57,5	3 881 3 094	266 58	0 –	2 269 492	6 642
59	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	0,5	1814 730	40 16	907 365	20 8	0 –	269 94	1 270
63	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3881 3094	266 58	3 881 3 094	266 58	0 –	2 269 492	6 642

65	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	0,5	86	2	43	1	0	30	78
					82	0,00	41	0	–	6	

Раздел 5 Горячий водопровод Т3, Т4.

69	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	32	1142,61	1,95	36 564	62	0	26 024	67 595
					1129,24	0,28	36 136	9	–	5 007	
71	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	32	1111,87	4,14	35 580	132	0	25 246	65 692
					1095,31	0,44	35 050	14	–	4 866	

73	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	7,5	1528,58	21,87	11 464	164	0	8 016	21 039
					1483,94	0,58	11 130	4	–	1 558	
91	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 72 %	шт.	1	10474,33	27,33	10 474	27	0	2 322	13 820
					3211,67	13	3 212	13	–	1 024	
5.1 Узел "1".											
102	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	32136	1106	32 136	1 106	0	11 445	47 068
					15589	307	15 589	307	–	3 486	
108	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2112	371	2 112	371	0	1 305	3 690
					1702	110	1 702	110	–	273	

Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование.

145	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	1	937,67	0,17	938	0	0	653	1 718
					906,5	0,00	907	0	–	127	

Локальная смета 2-1-3. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование.

1.3 ЩОП, ЩГП.

9	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	25109,5	2850	25 110	2 850	0	3 653	31 063
					4035	1038	4 035	1 038	–	2 301	

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция.

115	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	21	446,31	206,29	9 373	4 332	0	3 902	14 336
					194,25	63,79	4 079	1 340	–	1 062	

Раздел 4 Молниезащита и заземление.

143	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	4	660,58	25,48	2 642	102	0	673	3 580
					225,73	7,88	903	32	–	265	

144	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1,5	273,44	20,67	410	31	0	250	713
					225,67	6	339	9	–	53	
Раздел 5 Демонтажные работы.											
146	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж на стене (ВРУ1) НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	2065,25	854,75	2 065	855	0	1 096	3 414
					1210,5	311,5	1 211	312	–	253	
147	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж на стене (ЯАВР) НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1085	278	1 085	278	0	649	1 873
					807	95	807	95	–	139	

148	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Демонтаж на стене (ПР8804) НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1962	751,5	1 962	752	0	1 068	3 273
					1210,5	273,5	1 211	274	–	242	
150	1308-0303-0903	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Демонтаж на конструкции НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1244	33,5	1 244	34	0	878	2 292
					1210,5	9,5	1 211	10	–	170	
151	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	123,5	87,65	0,21	10 825	26	0	7 784	20 098
					87,43	0,11	10 798	14	–	1 489	

Доп.Локальная смета № 1

Раздел 1 . Внутренняя отделка

1	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые из поливинилхлоридной пленки (ПВХ). Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	5,6	415,18	4,39	2 325	25	0	1 656	4 300
					410,79	0,00	2 300	0	–	319	

2	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 потолка	1,5	942,28	11,33	1 413	17	0	1 010	2 617
					930,95	4,3	1 396	6	–	194	
3	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 72 %	м2 потолка	7,2	2520,93	14,11	18 151	102	0	6 060	26 148
					1163,7	5,35	8 379	39	–	1 937	
4	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	7,2	729,62	3,09	5 253	22	0	2 626	8 509
					505,53	0,96	3 640	7	–	630	

5	1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	842,34 657,86	4,21 2,03	6 065 4 737	30 15	0 –	3 421 759	10 245
6	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	2,45	741,6 686,54	55,06 25,01	1 817 1 682	135 61	0 –	1 255 246	3 318
7	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка стеновых панелей НР = 72 %	м2 стен	45,5	126,78 104,55	22,22 8,33	5 768 4 757	1 011 379	0 –	3 698 757	10 224
8	1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса НР = 72 %	м2 стен	45,5	643,75 502,01	141,75 53,1	29 291 22 841	6 450 2 416	0 –	18 185 3 798	51 274
9	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	45,5	1613,8	14,26	73 428	649	0	33 862	115 873

					1028,28	5,35	46 787	243	–	8 583	
12	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	32,5	604,62	3,09	19 650	100	0	8 926	30 862
					380,49	0,95	12 366	31	–	2 286	
13	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,5	412,28	2,91	13 399	95	0	6 352	21 331
					270,05	1,4	8 777	46	–	1 580	
14	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,5	3442,42	33,63	43 030	420	0	12 980	60 491
					1425,95	16,23	17 824	203	–	4 481	

15	1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	25	2855,89	14,36	71 397	359	0	42 616	123 134
					2360,28	7,26	59 007	182	–	9 121	
16	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	25	1390,02	11,66	34 751	292	0	12 865	51 425
					711,02	3,7	17 776	93	–	3 809	
17	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25	640,19	4,47	16 005	112	0	8 245	26 190
					455,91	2,15	11 398	54	–	1 940	
18	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,1	112640	1090	11 264	109	0	5 329	17 920
					73490	520	7 349	52	–	1 327	

Всего	**1 191 427**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	525 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	383 757
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 254
Всего	**1 191 427**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	28 833
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 220 260**
Договорной коэф.10%	**122 025,97**
Итого с учетом договорного коэф.	**1 098 233,77**
НДС 12%	**131 788,05**
Итого	**1 230 021,82**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)