Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Мырзашокы										
11	23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 179,599-2001	8934.46	88.48	--	790521	--	31621	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.54*		*31621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.54*				*31621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.36*		*65771*				
		Сметная стоимость				*887913*				
15	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	335.336	895.11	--	300163	--	12007	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*12007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*12007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*24974*				
		Сметная стоимость				*337143*				
24	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 179,599-2001	985.76	416.51	--	410579	--	16423	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.66*		*16423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16.66*				*16423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.65*		*34160*				
		Сметная стоимость				*461162*				
28	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	180.218	11468.12	--	2066762	--	82670	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*458.72*		*82670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*458.72*				*82670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*954.15*		*171955*				
		Сметная стоимость				*2321387*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 179,599-2001	4366.052	1259.57	--	5499348	--	219962	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.38*		*219962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.38*				*219962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.80*		*457562*				
		Сметная стоимость				*6176872*				
36	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	126.504	13700.20	--	1733130	--	69325	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*548.01*		*69325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*548.01*				*69325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139.86*		*144196*				
		Сметная стоимость				*1946652*				
40	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	48.694	13700.20	--	667118	--	26685	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*548.01*		*26685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*548.01*				*26685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139.86*		*55504*				
		Сметная стоимость				*749307*				
47	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 179,599-2001	4925.77	2712.91	--	13363171	--	534527	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.52*		*534527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108.52*				*534527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.71*		*1111816*				
		Сметная стоимость				*15009514*				
51	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	161.142	21653.12	--	3489227	--	139569	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*866.12*		*139569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*866.12*				*139569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801.54*		*290304*				
		Сметная стоимость				*3919100*				
71	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	75.346	5376.10	--	405068	--	16203	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215.04*		*16203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*215.04*				*16203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447.29*		*33702*				
		Сметная стоимость				*454972*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**32,264,022**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Байконыс										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	9165.75	88.48	--	810986	--	32439	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.54*		*32439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.54*				*32439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.36*		*67474*				
		Сметная стоимость				*910899*				
12	23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	88.88	132.26	--	11755	--	470	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.29*		*470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.29*				*470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.00*		*978*				
		Сметная стоимость				*13203*				
29	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	370.476	11468.12	--	4248663	--	169947	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*458.72*		*169947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*458.72*				*169947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*954.15*		*353489*				
		Сметная стоимость				*4772098*				
33	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	9593.99	1259.57	--	12084302	--	483372	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.38*		*483372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.38*				*483372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.80*		*1005414*				
		Сметная стоимость				*13573088*				
37	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	147.9413	13700.20	--	2026825	--	81073	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*548.01*		*81073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*548.01*				*81073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139.86*		*168632*				
		Сметная стоимость				*2276531*				
41	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	2298.76	2712.91	--	6236329	--	249453	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.52*		*249453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108.52*				*249453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.71*		*518863*				
		Сметная стоимость				*7004645*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**28,550,464**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	4757.692	101.47	92.77	482763	441371	136213	0.01	246
		м3 грунта		8.69	31.29	41344	148868	59.1	0.03	485
		Накладные расходы -		*28.63*		*136213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*112424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*23788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*49528*				
		Сметная стоимость				*668503*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	147.1451	1569.63	--	230963	--	151197	2.13	1276
		м3 грунта		1569.63	--	230963	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*151197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*136499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*14698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*30572*				
		Сметная стоимость				*412733*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	98.09675	101.47	92.77	9954	9100	2809	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	852	3069	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*28.63*		*2809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*2318*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1021*				
		Сметная стоимость				*13784*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3990	22.10	22.10	88179	88179	22823	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	31401	59.1	0.01	131
		Накладные расходы -		*5.72*		*22823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*18553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*4269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*8898*				
		Сметная стоимость				*119899*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3990	119.35	50.94	476206	203251	241435	0.11	1759
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	272956	88817	59.1	0.03	427
		Накладные расходы -		*60.51*		*241435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*213824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*27611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*57416*				
		Сметная стоимость				*775057*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	602.5824	652.64	--	393269	--	257447	0.97	2391
		м3 грунта		652.64	--	393269	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*257447*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*232422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*25025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*52057*				
		Сметная стоимость				*702774*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	30.95412	112.17	105.45	3472	3264	933	0.01	1
		м3 грунта		6.71	35.04	208	1085	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*30.15*		*933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*353*				
		Сметная стоимость				*4758*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	54.16971	221.52	--	12000	--	480	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*480*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*998*				
		Сметная стоимость				*13478*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	169.589	4480.59	118.78	759859	20144	114035	1.02	706
		м3 основания		733.97	29.69	124473	5035	62.1	0.04	24
		Накладные расходы -		*672.42*		*114035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*80424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*33611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*69911*				
		Сметная стоимость				*943805*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1.5	185652.98	43009.61	278479	64514	162100	173.00	914
		км трубопровода		141692.19	14136.41	212538	21205	62.1	18.65	98
		Накладные расходы -		*108066.47*		*162100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*145154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*16945*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*35246*				
		Сметная стоимость				*475826*				
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1.5	224078.24	61791.43	336117	92687	187148	194.00	641
		км трубопровода		158891.82	20413.31	238338	30620	62.1	26.83	89
		Накладные расходы -		*124765.56*		*187148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*167023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*20126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*41861*				
		Сметная стоимость				*565127*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.5	296793.08	87943.67	148397	43972	79927	247.00	648
		км трубопровода		199953.91	29176.53	99977	14588	62.1	38.24	100
		Накладные расходы -		*159853.32*		*79927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*71145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*8782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*18266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*246589*				
60	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	39.156	13700.20	--	536445	--	21458	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*548.01*		*21458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*548.01*				*21458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139.86*		*44632*				
		Сметная стоимость				*602535*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /87 шт/								
173	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	27.35862	43336.12	5972.61	1185616	163402	289177	13.90	1654
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	311465	62857	62.1	2.23	266
		Накладные расходы -		*10569.86*		*289177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*232454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*56723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*117984*				
		Сметная стоимость				*1592777*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**7,137,645**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	8376.859	101.47	92.77	850000	777121	239829	0.01	353
		м3 грунта		8.69	31.29	72795	262112	59.1	0.03	698
		Накладные расходы -		*28.63*		*239829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*197945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*41884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*87203*				
		Сметная стоимость				*1177032*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	259.0781	1569.63	--	406657	--	266213	2.13	1835
		м3 грунта		1569.63	--	406657	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*266213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*240334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*25879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*53829*				
		Сметная стоимость				*726699*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	172.7187	101.47	92.77	17526	16023	4945	0.01	7
		м3 грунта		8.69	31.29	1501	5404	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*4945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*4081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*24269*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6716.803	22.10	22.10	148441	148441	38420	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	52861	59.1	0.01	180
		Накладные расходы -		*5.72*		*38420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*31233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*7187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*14978*				
		Сметная стоимость				*201840*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6716.803	119.35	50.94	801650	342154	406434	0.11	2418
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	459496	149516	59.1	0.03	588
		Накладные расходы -		*60.51*		*406434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*359953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*46480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*96655*				
		Сметная стоимость				*1304739*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1279.368	652.64	--	834967	--	546597	0.97	4145
		м3 грунта		652.64	--	834967	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*546597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*493465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*53132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*110525*				
		Сметная стоимость				*1492089*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	76.25766	112.17	105.45	8554	8041	2299	0.01	3
		м3 грунта		6.71	35.04	512	2672	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*30.15*		*2299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*869*				
		Сметная стоимость				*11722*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	133.4509	221.52	--	29562	--	1182	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2460*				
		Сметная стоимость				*33204*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	261.714	4480.59	118.78	1172633	31086	175982	1.02	890
		м3 основания		733.97	29.69	192090	7770	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*175982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*124113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*51869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*107889*				
		Сметная стоимость				*1456504*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2	185652.98	43009.61	371306	86019	216133	173.00	1276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		141692.19	14136.41	283384	28273	62.1	18.65	138
		Накладные расходы -		*108066.47*		*216133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*193539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*22594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*46995*				
		Сметная стоимость				*634434*				
24	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	1	196647.86	48527.34	196648	48527	112854	179.00	671
		км трубопровода		146606.37	15954.25	146606	15954	62.1	21.05	79
		Накладные расходы -		*112854.07*		*112854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*100950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*11904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*24760*				
		Сметная стоимость				*334262*				
32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	3	224078.24	61791.43	672235	185374	374297	194.00	1813
		км трубопровода		158891.82	20413.31	476675	61240	62.1	26.83	251
		Накладные расходы -		*124765.56*		*374297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*334045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*40251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*83723*				
		Сметная стоимость				*1130254*				
40	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1.5	296793.08	87943.67	445190	131916	239780	247.00	1329
		км трубопровода		199953.91	29176.53	299931	43765	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*239780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*213435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*26345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*54798*				
		Сметная стоимость				*739767*				
41	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	3215.881	2712.91	--	8724396	--	348987	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.52*		*348987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108.52*				*348987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.71*		*725857*				
		Сметная стоимость				*9799240*				
45	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	62.248	18605.58	--	1158160	--	46326	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*744.22*		*46326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*744.22*				*46326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1547.98*		*96359*				
		Сметная стоимость				*1300845*				
58	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	80.8	5376.10	--	434389	--	17376	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215.04*		*17376*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*215.04*				*17376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447.29*		*36141*				
		Сметная стоимость				*487906*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /87 шт/								
153	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	21.31264	43336.12	5972.61	923607	127292	225272	13.90	2577
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	242634	48966	62.1	2.23	414
		Накладные расходы -		*10569.86*		*225272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*181084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*44188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*91910*				
		Сметная стоимость				*1240789*				
154	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	87	13863.20	--	1206098	--	48244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*48244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*48244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*100347*				
		Сметная стоимость				*1354689*				
155	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	59	14924.06	--	880520	--	35221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*35221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*35221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*73259*				
		Сметная стоимость				*989000*				
156	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	28	16380.45	--	458653	--	18346	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655.22*		*18346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*655.22*				*18346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362.85*		*38160*				
		Сметная стоимость				*515159*				
157	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	87	12963.75	--	1127846	--	45114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*45114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*45114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*93837*				
		Сметная стоимость				*1266797*				
158	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	81	12963.75	--	1050064	--	42003	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*42003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*42003*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*87365*				
		Сметная стоимость				*1179432*				
159	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	6	12963.75	--	77783	--	3111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*6472*				
		Сметная стоимость				*87366*				
160	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	87	1398.65	--	121683	--	4867	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*4867*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*4867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*10124*				
		Сметная стоимость				*136674*				
161	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	59	10020.34	--	591200	--	23648	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*23648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*23648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*49188*				
		Сметная стоимость				*664036*				
162	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	28	15691.55	--	439363	--	17575	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*17575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*17575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*36555*				
		Сметная стоимость				*493493*				
166	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	8	22313.79	--	178510	--	7140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*7140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*892.55*				*7140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*14852*				
		Сметная стоимость				*200502*				
167	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, 2ПП20-1	3	25030.12	--	75090	--	3004	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001.20*		*3004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1001.20*				*3004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082.51*		*6248*				
		Сметная стоимость				*84341*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2, 2ПП20-2	5	28220.35	--	141102	--	5644	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*5644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1128.81*				*5644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*11740*				
		Сметная стоимость				*158486*				
169	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	8	18062.71	--	144502	--	5780	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*5780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*5780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*12023*				
		Сметная стоимость				*162305*				
170	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	8	18062.71	--	144502	--	5780	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*5780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*5780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*12023*				
		Сметная стоимость				*162305*				
171	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1398.65	--	11189	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*931*				
		Сметная стоимость				*12568*				
172	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020.34	--	30061	--	1202	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*1202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*1202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33765*				
173	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	15691.55	--	78458	--	3138	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*3138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*3138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*6528*				
		Сметная стоимость				*88124*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**29,684,636**				
в том числе оборудование			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**97,636,767**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**97,636,767**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	2,831,466				
		Итого с временными	Тенге			**100,468,233**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	914,261				
		Итого СМР	Тенге			**101,382,494**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**101,382,494**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	80,594,391				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	28,205,244				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**108,799,635**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**107,167,562**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	12,860,107				
		Стоимость строительства	Тенге			**120,027,670**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*400,81*		*1202*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400,81*				*1202*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833,69*		*2501*				
	Сметная стоимость				*33765*				
23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	5	15691,55	--	78458	--	3138	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*627,66*		*3138*				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627,66*				*3138*		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305,54*		*6528*				
	Сметная стоимость				*88124*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5		Тенге			**29 684 636**				
в том числе оборудование		Тенге							
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**97 636 767**				
	в том числе оборудование	Тенге			**-**				
	в том числе СМР	Тенге			**97 636 767**				
	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	2 831 466				
	Итого с временными	Тенге			**100 468 233**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	914 261				
	Итого СМР	Тенге			**101 382 494**				
	Итого оборудование	Тенге			**-**				
	Итого СМР+оборудование	Тенге			**101 382 494**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	80 594 391				
	Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	28 205 244				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**108 799 635**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**107 167 562**				
	НДС (12%)	Тенге		12%	12 860 107				
	Стоимость строительства	Тенге			**120 027 670**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ **Каримбаев О.К.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Туран-Құрылыс 1"

_____ **Калдыкулов К.**

_____ **Алтенов С.**

Курмалова А.