Форма №2

Наименование стройки -

Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Мырзашокы										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	6929.578	101.47	92.77	703144	642857	198394	0.01	250
		м3 грунта		8.69	31.29	60218	216826	59.1	0.03	495
		Накладные расходы -		*28.63*		*198394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*163746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*34648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*72137*				
		Сметная стоимость				*973675*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	214.3168	1569.63	--	336398	--	220219	2.13	1301
		м3 грунта		1569.63	--	336398	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*220219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*198811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*21408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*44529*				
		Сметная стоимость				*601146*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	142.8779	101.47	92.77	14498	13255	4091	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	1242	4471	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*28.63*		*4091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*3376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1487*				
		Сметная стоимость				*20076*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5474.887	22.10	22.10	120995	120995	31316	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	43087	59.1	0.01	126
		Накладные расходы -		*5.72*		*31316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*25458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*5858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*12209*				
		Сметная стоимость				*164520*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5474.887	119.35	50.94	653428	278891	331285	0.11	1689
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	374537	121871	59.1	0.03	411
		Накладные расходы -		*60.51*		*331285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*293399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*37886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*78784*				
		Сметная стоимость				*1063497*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1068.34	652.64	--	697241	--	456438	0.97	2967
		м3 грунта		652.64	--	697241	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*456438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*412069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*44368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*92294*				
		Сметная стоимость				*1245973*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт с учетом насыпного грунта/	67.1307	112.17	105.45	7530	7079	2024	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	450	2352	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*2024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*765*				
		Сметная стоимость				*10319*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	117.4787	221.52	--	26024	--	1041	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29230*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	246.4175	4480.59	118.78	1104096	29269	165696	1.02	718
		м3 основания		733.97	29.69	180863	7316	62.1	0.04	25
		Накладные расходы -		*672.42*		*165696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*116859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*48837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*101583*				
		Сметная стоимость				*1371375*				
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3	185652.98	43009.61	556959	129029	324199	173.00	1441
		км трубопровода		141692.19	14136.41	425077	42409	62.1	18.65	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*108066.47*		*324199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*290309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*33891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*70493*				
		Сметная стоимость				*951651*				
31	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	224078.24	61791.43	448156	123583	249531	194.00	825
		км трубопровода		158891.82	20413.31	317784	40827	62.1	26.83	114
		Накладные расходы -		*124765.56*		*249531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*222697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*26834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*55815*				
		Сметная стоимость				*753503*				
46	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1.5	296793.08	87943.67	445190	131916	239780	247.00	1165
		км трубопровода		199953.91	29176.53	299931	43765	62.1	38.24	180
		Накладные расходы -		*159853.32*		*239780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*213435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*26345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*54798*				
		Сметная стоимость				*739767*				
80	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	210	2928.32	--	614947	--	24598	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.13*		*24598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117.13*				*24598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.64*		*51164*				
		Сметная стоимость				*690708*				
82	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	48	1167.80	--	56054	--	2242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.71*		*2242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.71*				*2242*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.16*		*4664*				
		Сметная стоимость				*62960*				
84	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	103	881.45	--	90789	--	3632	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.26*		*3632*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.26*				*3632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.34*		*7554*				
		Сметная стоимость				*101974*				
85	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	110	911.47	--	100262	--	4010	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*4010*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36.46*				*4010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*8342*				
		Сметная стоимость				*112614*				
86	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	136	1913.95	--	260297	--	10412	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76.56*		*10412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76.56*				*10412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.24*		*21657*				
		Сметная стоимость				*292366*				
88	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	1072.29	--	23590	--	944	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42.89*		*944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42.89*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.21*		*1963*				
		Сметная стоимость				*26496*				
89	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1462.38	--	26323	--	1053	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*1053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.50*				*1053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*2190*				
		Сметная стоимость				*29566*				
90	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3191.02	--	19146	--	766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.64*		*766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127.64*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.49*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21505*				
91	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	551.41	--	3308	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.06*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.06*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.88*		*275*				
		Сметная стоимость				*3716*				
92	23-020303-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2194.82	--	8779	--	351	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87.79*		*351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.79*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.61*		*730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9861*				
93	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	684.33	--	1369	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.37*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.37*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.94*		*114*				
		Сметная стоимость				*1538*				
94	23-020303-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1474.04	--	7370	--	295	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.96*		*295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.96*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.64*		*613*				
		Сметная стоимость				*8278*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /101 шт/								
173	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	35.58416	43336.12	5972.61	1542079	212530	376120	13.90	1998
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	405109	81756	62.1	2.23	321
		Накладные расходы -		*10569.86*		*376120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*302343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*73777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*153456*				
		Сметная стоимость				*2071655*				
174	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	101	13863.20	--	1400183	--	56007	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*56007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*56007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*116495*				
		Сметная стоимость				*1572686*				
175	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	43	14924.06	--	641735	--	25669	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*25669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*25669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*53392*				
		Сметная стоимость				*720797*				
176	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	58	16380.45	--	950066	--	38003	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655.22*		*38003*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*655.22*				*38003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362.85*		*79045*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1067114*				
177	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	8165.53	--	16331	--	653	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*326.62*		*653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326.62*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679.37*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18343*				
178	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	100	12963.75	--	1296375	--	51855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*51855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*51855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*107858*				
		Сметная стоимость				*1456088*				
179	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	100	12963.75	--	1296375	--	51855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*51855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*51855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*107858*				
		Сметная стоимость				*1456088*				
180	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
181	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	113	1398.65	--	158047	--	6322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*6322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*6322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*13150*				
		Сметная стоимость				*177518*				
182	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	44	10020.34	--	440895	--	17636	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*17636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*17636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*36682*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*495213*				
183	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	57	15691.55	--	894418	--	35777	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*35777*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*35777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*74416*				
		Сметная стоимость				*1004610*				
187	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	15	22313.79	--	334707	--	13388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*13388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*892.55*				*13388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*27848*				
		Сметная стоимость				*375943*				
188	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2, 2ПП20-1, 2ПП20-2	15	28220.35	--	423305	--	16932	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*16932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1128.81*				*16932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*35219*				
		Сметная стоимость				*475456*				
189	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	15	18062.71	--	270941	--	10838	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*10838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*10838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*22542*				
		Сметная стоимость				*304321*				
190	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	15	18062.71	--	270941	--	10838	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*10838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*10838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*22542*				
		Сметная стоимость				*304321*				
191	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	15	1398.65	--	20980	--	839	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23565*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020.34	--	40081	--	1603	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*1603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*3335*				
		Сметная стоимость				*45019*				
193	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	11	15691.55	--	172607	--	6904	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*6904*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*6904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*14361*				
		Сметная стоимость				*193872*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**21,063,483**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	15978.58	101.47	92.77	1621347	1482333	457467	0.01	697
		м3 грунта		8.69	31.29	138854	499970	59.1	0.03	1377
		Накладные расходы -		*28.63*		*457467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*377574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*79893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*166337*				
		Сметная стоимость				*2245151*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	494.183	1569.63	--	775684	--	507793	2.13	3622
		м3 грунта		1569.63	--	775684	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*507793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*458429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*49364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*102676*				
		Сметная стоимость				*1386154*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	329.4553	101.47	92.77	33430	30564	9432	0.01	14
		м3 грунта		8.69	31.29	2863	10309	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*28.63*		*9432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*7785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3430*				
		Сметная стоимость				*46292*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	13411.22	22.10	22.10	296388	296388	76712	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	105546	59.1	0.01	373
		Накладные расходы -		*5.72*		*76712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*62362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*14350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*29907*				
		Сметная стоимость				*403007*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	13411.22	119.35	50.94	1600629	683167	811513	0.11	4995
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	917461	298534	59.1	0.03	1214
		Накладные расходы -		*60.51*		*811513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*718707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*92806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*192987*				
		Сметная стоимость				*2605129*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2074.109	652.64	--	1353646	--	886142	0.97	6952
		м3 грунта		652.64	--	1353646	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*886142*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*800005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*86138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*179182*				
		Сметная стоимость				*2418971*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	97.52646	112.17	105.45	10940	10284	2940	0.01	4
		м3 грунта		6.71	35.04	654	3417	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*30.15*		*2940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*2407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*1111*				
		Сметная стоимость				*14991*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	170.6713	221.52	--	37807	--	1512	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*3145*				
		Сметная стоимость				*42465*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	357.4145	4480.59	118.78	1601428	42454	240333	1.02	1272
		м3 основания		733.97	29.69	262332	10612	62.1	0.04	44
		Накладные расходы -		*672.42*		*240333*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*169497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*70836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*147341*				
		Сметная стоимость				*1989101*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	4	185652.98	43009.61	742612	172038	432266	173.00	3103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		141692.19	14136.41	566769	56546	62.1	18.65	335
		Накладные расходы -		*108066.47*		*432266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*387078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*45188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*93990*				
		Сметная стоимость				*1268868*				
28	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.5	196647.86	48527.34	98324	24264	56427	179.00	567
		км трубопровода		146606.37	15954.25	73303	7977	62.1	21.05	67
		Накладные расходы -		*112854.07*		*56427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*50475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*5952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*12380*				
		Сметная стоимость				*167131*				
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	224078.24	61791.43	448156	123583	249531	194.00	1186
		км трубопровода		158891.82	20413.31	317784	40827	62.1	26.83	164
		Накладные расходы -		*124765.56*		*249531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*222697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*26834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*55815*				
		Сметная стоимость				*753503*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1.5	296793.08	87943.67	445190	131916	239780	247.00	1332
		км трубопровода		199953.91	29176.53	299931	43765	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*239780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*213435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*26345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*54798*				
		Сметная стоимость				*739767*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /145 шт/								
222	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	14.14828	43336.12	5972.61	613131	84502	149545	13.90	2852
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	161071	32506	62.1	2.23	458
		Накладные расходы -		*10569.86*		*149545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*120212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*29334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*61014*				
		Сметная стоимость				*823691*				
223	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	40	13863.20	--	554528	--	22181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*22181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*22181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*46137*				
		Сметная стоимость				*622846*				
224	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	20	14924.06	--	298481	--	11939	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*11939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*11939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*24834*				
		Сметная стоимость				*335254*				
225	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	20	16380.45	--	327609	--	13104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655.22*		*13104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*655.22*				*13104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362.85*		*27257*				
		Сметная стоимость				*367970*				
226	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	145	12963.75	--	1879744	--	75190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*75190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*75190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*156395*				
		Сметная стоимость				*2111328*				
227	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	50	12963.75	--	648188	--	25928	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*25928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*25928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*53929*				
		Сметная стоимость				*728044*				
228	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	10	12963.75	--	129638	--	5186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*5186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*5186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*10786*				
		Сметная стоимость				*145609*				
229	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	20	1398.65	--	27973	--	1119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*1119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*1119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31419*				
230	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	10020.34	--	200407	--	8016	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*8016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*8016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*16674*				
		Сметная стоимость				*225097*				
231	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	20	15691.55	--	313831	--	12553	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*12553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*12553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*26111*				
		Сметная стоимость				*352495*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**19,824,282**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**40,887,765**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**40,887,765**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	1,185,745				
		Итого с временными	Тенге			**42,073,511**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	382,869				
		Итого СМР	Тенге			**42,456,379**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**42,456,379**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	33,750,857				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	11,811,630				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**45,562,487**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**44,879,017**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5,385,482				
		Стоимость строительства	Тенге			**50,264,500**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе оборудование	Тенге			-				
	в том числе СМР	Тенге			**40 887 765**				
	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	1 185 745				
	Итого с временными	Тенге			**42 073 511**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	382 869				
	Итого СМР	Тенге			**42 456 379**				
	Итого оборудование	Тенге			-				
	Итого СМР+оборудование	Тенге			**42 456 379**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	33 750 857				
	Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	11 811 630				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**45 562 487**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**44 879 017**				
	НДС (12%)	Тенге		12%	5 385 482				
	Стоимость строительства	Тенге			**50 264 500**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

Калдыкулов К.

Алтенов С.

Курмалова А.