Форма №2

Наименование стройки
-

Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Мырзашокы										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	3860.765	101.47	92.77	391752	358163	110534	0.01	250
		м3 грунта		8.69	31.29	33550	120803	59.1	0.03	495
		Накладные расходы -		*28.63*		*110534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*91230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*19304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*40191*				
		Сметная стоимость				*542476*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	119.4051	1569.63	--	187422	--	122694	2.13	1301
		м3 грунта		1569.63	--	187422	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*122694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*110766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*11927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*24809*				
		Сметная стоимость				*334924*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	79.6034	101.47	92.77	8077	7385	2279	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	692	2491	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*28.63*		*2279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*1881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*829*				
		Сметная стоимость				*11185*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3050.294	22.10	22.10	67412	67412	17448	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	24006	59.1	0.01	126
		Накладные расходы -		*5.72*		*17448*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*14184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*3264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*6802*				
		Сметная стоимость				*91661*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3050.294	119.35	50.94	364053	155382	184573	0.11	1689
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	208671	67900	59.1	0.03	411
		Накладные расходы -		*60.51*		*184573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*163465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*21108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*43894*				
		Сметная стоимость				*592520*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	595.218	652.64	--	388463	--	254301	0.97	2967
		м3 грунта		652.64	--	388463	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*254301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*229582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*24719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*51421*				
		Сметная стоимость				*694185*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт с учетом насыпного грунта/	37.40139	112.17	105.45	4195	3944	1128	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	251	1311	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*1128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*426*				
		Сметная стоимость				*5749*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	65.45244	221.52	--	14499	--	580	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*1206*				
		Сметная стоимость				*16285*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	118.2569	4480.59	118.78	529861	14047	79518	1.02	718
		м3 основания		733.97	29.69	86797	3511	62.1	0.04	25
		Накладные расходы -		*672.42*		*79518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*56081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*23437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*48750*				
		Сметная стоимость				*658129*				
31	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1	224078.24	61791.43	224078	61791	124766	194.00	825
		км трубопровода		158891.82	20413.31	158892	20413	62.1	26.83	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*124765.56*		*124766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*111348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*13417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*27908*				
		Сметная стоимость				*376751*				
46	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1	296793.08	87943.67	296793	87944	159853	247.00	1165
		км трубопровода		199953.91	29176.53	199954	29177	62.1	38.24	180
		Накладные расходы -		*159853.32*		*159853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*142290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*17563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*36532*				
		Сметная стоимость				*493178*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**3,817,044**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	10562.4	101.47	92.77	1071766	979873	302401	0.01	697
		м3 грунта		8.69	31.29	91787	330497	59.1	0.03	1377
		Накладные расходы -		*28.63*		*302401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*249589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*52812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*109955*				
		Сметная стоимость				*1484122*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	326.672	1569.63	--	512754	--	335669	2.13	3622
		м3 грунта		1569.63	--	512754	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*335669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*303037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*32631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*67873*				
		Сметная стоимость				*916295*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	217.7813	101.47	92.77	22098	20204	6235	0.01	14
		м3 грунта		8.69	31.29	1893	6814	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*28.63*		*6235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*5146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*2267*				
		Сметная стоимость				*30600*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8865.278	22.10	22.10	195923	195923	50709	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	69770	59.1	0.01	373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5.72*		*50709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*41224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*9486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*19770*				
		Сметная стоимость				*266402*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8865.278	119.35	50.94	1058071	451597	536438	0.11	4995
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	606474	197341	59.1	0.03	1214
		Накладные расходы -		*60.51*		*536438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*475090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*61348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*127571*				
		Сметная стоимость				*1722080*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1371.058	652.64	--	894807	--	585771	0.97	6952
		м3 грунта		652.64	--	894807	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*585771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*528831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*56940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*118446*				
		Сметная стоимость				*1599023*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	64.46835	112.17	105.45	7231	6798	1944	0.01	4
		м3 грунта		6.71	35.04	433	2259	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*30.15*		*1944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*734*				
		Сметная стоимость				*9909*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	112.8196	221.52	--	24992	--	1000	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2079*				
		Сметная стоимость				*28071*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	242.5345	4480.59	118.78	1086698	28808	163085	1.02	1272
		м3 основания		733.97	29.69	178013	7201	62.1	0.04	44
		Накладные расходы -		*672.42*		*163085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*115017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*48068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*99982*				
		Сметная стоимость				*1349765*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	4	185652.98	43009.61	742612	172038	432266	173.00	3103
		км трубопровода		141692.19	14136.41	566769	56546	62.1	18.65	335
		Накладные расходы -		*108066.47*		*432266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*387078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*45188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*93990*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1268868*				
28	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.7	196647.86	48527.34	137654	33969	78998	179.00	567
		км трубопровода		146606.37	15954.25	102624	11168	62.1	21.05	67
		Накладные расходы -		*112854.07*		*78998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*70665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*8333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*17332*				
		Сметная стоимость				*233983*				
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1.2	224078.24	61791.43	268894	74150	149719	194.00	1186
		км трубопровода		158891.82	20413.31	190670	24496	62.1	26.83	164
		Накладные расходы -		*124765.56*		*149719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*133618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*16100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*33489*				
		Сметная стоимость				*452102*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1	296793.08	87943.67	296793	87944	159853	247.00	1332
		км трубопровода		199953.91	29176.53	199954	29177	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*159853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*142290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*17563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*36532*				
		Сметная стоимость				*493178*				
57	23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	55.22	27029.73	--	1492582	--	59703	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1081.19*		*59703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1081.19*				*59703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2248.87*		*124183*				
		Сметная стоимость				*1676468*				
62	23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	62.248	27029.73	--	1682547	--	67302	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1081.19*		*67302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1081.19*				*67302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2248.87*		*139988*				
		Сметная стоимость				*1889837*				
84	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	31.916	8268.71	--	263904	--	10556	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.75*		*10556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330.75*				*10556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.96*		*21957*				
		Сметная стоимость				*296417*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	23-010501-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	7.676	13455.27	--	103283	--	4131	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*538.21*		*4131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*538.21*				*4131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1119.48*		*8593*				
		Сметная стоимость				*116007*				
88	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	366	875.82	--	320550	--	12822	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*12822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*12822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*26670*				
		Сметная стоимость				*360042*				
90	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	83	1167.80	--	96927	--	3877	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.71*		*3877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.71*				*3877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.16*		*8064*				
		Сметная стоимость				*108868*				
92	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	309	1715.09	--	529963	--	21199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*21199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68.60*				*21199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*44093*				
		Сметная стоимость				*595254*				
106	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	551.41	--	1103	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.06*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.06*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.88*		*92*				
		Сметная стоимость				*1239*				
107	23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	878.32	--	1757	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.13*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.13*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.08*		*146*				
		Сметная стоимость				*1973*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	23-020303-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2194.82	--	10974	--	439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87.79*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.79*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.61*		*913*				
		Сметная стоимость				*12326*				
109	23-020303-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5791.01	--	23164	--	927	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*231.64*		*927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*231.64*				*927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481.81*		*1927*				
		Сметная стоимость				*26018*				
110	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	551.41	--	4963	--	199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.06*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.06*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.88*		*413*				
		Сметная стоимость				*5574*				
111	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	684.33	--	2737	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.37*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.37*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.94*		*228*				
		Сметная стоимость				*3074*				
112	23-020303-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1474.04	--	10318	--	413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.96*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.96*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.64*		*858*				
		Сметная стоимость				*11589*				
113	23-020303-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	4250.00	--	25500	--	1020	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*170.00*		*1020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170.00*				*1020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353.60*		*2122*				
		Сметная стоимость				*28642*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х65 ГОСТ 5525-88	28	98673.88	--	2762869	--	110515	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3946.96*		*110515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3946.96*				*110515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8209.67*		*229871*				
		Сметная стоимость				*3103254*				
116	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	2	100254.66	--	200509	--	8020	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4010.19*		*8020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4010.19*				*8020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8341.19*		*16682*				
		Сметная стоимость				*225212*				
117	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х65 ГОСТ 5525-88	25	110238.52	--	2755963	--	110239	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4409.54*		*110239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4409.54*				*110239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9171.85*		*229296*				
		Сметная стоимость				*3095498*				
118	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	5	123550.34	--	617752	--	24710	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4942.01*		*24710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4942.01*				*24710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10279.39*		*51397*				
		Сметная стоимость				*693859*				
119	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	5	126711.90	--	633560	--	25342	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5068.48*		*25342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5068.48*				*25342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10542.43*		*52712*				
		Сметная стоимость				*711615*				
120	23-020803-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройник фланцевый ТФ DN 200х65 ГОСТ 5525-88	3	67150.64	--	201452	--	8058	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2686.03*		*8058*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2686.03*				*8058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5586.93*		*16761*				
		Сметная стоимость				*226271*				
121	23-020803-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник фланцевый ТФ DN 200х200 ГОСТ 5525-88	3	81954.76	--	245864	--	9835	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3278.19*		*9835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3278.19*				*9835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6818.64*		*20456*				
		Сметная стоимость				*276154*				
122	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	19	64021.54	--	1216409	--	48656	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2560.86*		*48656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2560.86*				*48656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5326.59*		*101205*				
		Сметная стоимость				*1366271*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	9	69637.47	--	626737	--	25069	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*25069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*25069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*52145*				
		Сметная стоимость				*703951*				
124	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	2	75294.99	--	150590	--	6024	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3011.80*		*6024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3011.80*				*6024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6264.54*		*12529*				
		Сметная стоимость				*169143*				
125	23-020803-0210 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройник фланцевый ППТФ DN 200х100 ГОСТ 5525-88	1	130757.65	--	130758	--	5230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5230.31*		*5230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5230.31*				*5230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10879.04*		*10879*				
		Сметная стоимость				*146867*				
126	23-020803-0217 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройник фланцевый ППТФ DN 200х200 ГОСТ 5525-88	1	162525.70	--	162526	--	6501	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6501.03*		*6501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6501.03*				*6501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13522.14*		*13522*				
		Сметная стоимость				*182549*				
145	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 100х65 ГОСТ 5525-88	7	98424.28	--	688970	--	27559	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3936.97*		*27559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3936.97*				*27559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8188.90*		*57322*				
		Сметная стоимость				*773851*				
146	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	2	100337.86	--	200676	--	8027	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4013.51*		*8027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4013.51*				*8027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8348.11*		*16696*				
		Сметная стоимость				*225399*				
147	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х65 ГОСТ 5525-88	3	110238.52	--	330716	--	13229	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4409.54*		*13229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4409.54*				*13229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9171.85*		*27516*				
		Сметная стоимость				*371460*				
148	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	1	114148.87	--	114149	--	4566	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4565.95*		*4566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4565.95*				*4566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9497.19*		*9497*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*128212*				
149	23-020803-0410 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Крест фланцевый КФ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	2	131727.95	--	263456	--	10538	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5269.12*		*10538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5269.12*				*10538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10959.77*		*21920*				
		Сметная стоимость				*295914*				
150	23-020803-0416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крест фланцевый КФ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	3	151351.65	--	454055	--	18162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6054.07*		*18162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6054.07*				*18162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12592.46*		*37777*				
		Сметная стоимость				*509995*				
151	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый ППКФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	4	69637.47	--	278550	--	11142	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*11142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*11142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*23175*				
		Сметная стоимость				*312867*				
152	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый ППКФ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	9	79954.13	--	719587	--	28783	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3198.17*		*28783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3198.17*				*28783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6652.18*		*59870*				
		Сметная стоимость				*808240*				
153	23-020803-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Крест фланцевый ППКФ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	3	148038.21	--	444115	--	17765	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5921.53*		*17765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5921.53*				*17765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12316.78*		*36950*				
		Сметная стоимость				*498830*				
154	23-020803-0310 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Крест фланцевый ППКФ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	2	157580.45	--	315161	--	12606	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6303.22*		*12606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6303.22*				*12606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13110.69*		*26221*				
		Сметная стоимость				*353989*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	46	34473.15	--	1585765	--	63431	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378.93*		*63431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1378.93*				*63431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868.17*		*131936*				
		Сметная стоимость				*1781131*				
189	23-040101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	19	68912.51	--	1309338	--	52374	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2756.50*		*52374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2756.50*				*52374*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5733.52*		*108937*				
		Сметная стоимость				*1470648*				
201	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-7, МС-8/. Установка	2.324175	313462.11	847.41	728541	1970	215250	198.00	2002
		т		158403.96	348.76	368158	811	48.5	0.36	4
		Накладные расходы -		*92613.36*		*215250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*178950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*36300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*75503*				
		Сметная стоимость				*1019294*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /145 шт/								
222	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	56.5931	43336.12	5972.61	2452526	338009	598181	13.90	2852
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	644285	130024	62.1	2.23	458
		Накладные расходы -		*10569.86*		*598181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*480846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*117335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*244057*				
		Сметная стоимость				*3294763*				
223	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	105	13863.20	--	1455636	--	58226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*58226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*58226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*121109*				
		Сметная стоимость				*1634971*				
224	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	31	14924.06	--	462646	--	18506	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*18506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*18506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*38492*				
		Сметная стоимость				*519644*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	74	16380.45	--	1212153	--	48486	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655.22*		*48486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*655.22*				*48486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362.85*		*100851*				
		Сметная стоимость				*1361490*				
227	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	70	12963.75	--	907463	--	36299	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*36299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*36299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*75501*				
		Сметная стоимость				*1019262*				
228	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	15	12963.75	--	194456	--	7778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*7778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*7778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*16179*				
		Сметная стоимость				*218413*				
229	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	125	1398.65	--	174831	--	6994	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*6994*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*6994*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*14546*				
		Сметная стоимость				*196371*				
230	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	28	10020.34	--	280570	--	11223	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*11223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*11223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*23343*				
		Сметная стоимость				*315136*				
231	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	77	15691.55	--	1208249	--	48330	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*48330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*48330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*100527*				
		Сметная стоимость				*1357106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	29	22313.79	--	647100	--	25884	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*25884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*892.55*				*25884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*53839*				
		Сметная стоимость				*726823*				
236	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, 2ПП20-1	9	25030.12	--	225271	--	9011	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001.20*		*9011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1001.20*				*9011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082.51*		*18743*				
		Сметная стоимость				*253024*				
237	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2, 2ПП20-2	20	28220.35	--	564407	--	22576	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*22576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1128.81*				*22576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*46959*				
		Сметная стоимость				*633942*				
238	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	29	18062.71	--	523819	--	20953	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*20953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*20953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*43582*				
		Сметная стоимость				*588353*				
239	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	29	18062.71	--	523819	--	20953	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*20953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*20953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*43582*				
		Сметная стоимость				*588353*				
240	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	29	1398.65	--	40561	--	1622	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*1622*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*1622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*3375*				
		Сметная стоимость				*45558*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	10	10020.34	--	100203	--	4008	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*4008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*4008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*8337*				
		Сметная стоимость				*112548*				
242	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	19	15691.55	--	298139	--	11926	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*11926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*11926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*24805*				
		Сметная стоимость				*334870*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**47,638,828**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	8835.714	101.47	92.77	896560	819689	252966	0.01	246
		м3 грунта		8.69	31.29	76782	276469	59.1	0.03	485
		Накладные расходы -		*28.63*		*252966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*208788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*44179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*91980*				
		Сметная стоимость				*1241506*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	273.2695	1569.63	--	428932	--	280795	2.13	1276
		м3 грунта		1569.63	--	428932	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*280795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*253498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*27297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*56777*				
		Сметная стоимость				*766505*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	182.1797	101.47	92.77	18486	16901	5216	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	1583	5700	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*28.63*		*5216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*4305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1896*				
		Сметная стоимость				*25598*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7409.997	22.10	22.10	163761	163761	42385	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	58317	59.1	0.01	131
		Накладные расходы -		*5.72*		*42385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*34456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*7929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*16524*				
		Сметная стоимость				*222670*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7409.997	119.35	50.94	884383	377465	448379	0.11	1759
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	506918	164947	59.1	0.03	427
		Накладные расходы -		*60.51*		*448379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*397102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*51277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*106630*				
		Сметная стоимость				*1439392*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1119.082	652.64	--	730357	--	478116	0.97	2391
		м3 грунта		652.64	--	730357	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*478116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*431641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*46475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*96677*				
		Сметная стоимость				*1305151*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	57.48623	112.17	105.45	6448	6062	1733	0.01	1
		м3 грунта		6.71	35.04	386	2014	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*30.15*		*1733*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*655*				
		Сметная стоимость				*8836*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	100.6009	221.52	--	22285	--	891	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*1854*				
		Сметная стоимость				*25031*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	314.951	4480.59	118.78	1411166	37410	211779	1.02	706
		м3 основания		733.97	29.69	231165	9351	62.1	0.04	24
		Накладные расходы -		*672.42*		*211779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*149359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*62420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*129835*				
		Сметная стоимость				*1752781*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1.781	185652.98	43009.61	330648	76600	192466	173.00	914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		141692.19	14136.41	252354	25177	62.1	18.65	98
		Накладные расходы -		*108066.47*		*192466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*172347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*20120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*41849*				
		Сметная стоимость				*564963*				
20	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	99.396	1402.94	--	139447	--	5578	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.12*		*5578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56.12*				*5578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.72*		*11602*				
		Сметная стоимость				*156627*				
28	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	2.419	196647.86	48527.34	475691	117388	272994	179.00	648
		км трубопровода		146606.37	15954.25	354641	38593	62.1	21.05	76
		Накладные расходы -		*112854.07*		*272994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*244198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*28796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*59895*				
		Сметная стоимость				*808580*				
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1.806	224078.24	61791.43	404685	111595	225327	194.00	641
		км трубопровода		158891.82	20413.31	286959	36866	62.1	26.83	89
		Накладные расходы -		*124765.56*		*225327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*201095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*24231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*50401*				
		Сметная стоимость				*680413*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1.1225	296793.08	87943.67	333150	98717	179435	247.00	648
		км трубопровода		199953.91	29176.53	224448	32751	62.1	38.24	100
		Накладные расходы -		*159853.32*		*179435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*159721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*19715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*41007*				
		Сметная стоимость				*553592*				
53	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	31.626	11468.12	--	362691	--	14508	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*458.72*		*14508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*458.72*				*14508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*954.15*		*30176*				
		Сметная стоимость				*407375*				
78	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	17.17	8268.71	--	141974	--	5679	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*330.75*		*5679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330.75*				*5679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.96*		*11812*				
		Сметная стоимость				*159465*				
87	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	117	2928.32	--	342613	--	13705	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.13*		*13705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117.13*				*13705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.64*		*28505*				
		Сметная стоимость				*384823*				
89	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	111	881.45	--	97841	--	3914	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.26*		*3914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.26*				*3914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.34*		*8140*				
		Сметная стоимость				*109895*				
90	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	57	911.47	--	51954	--	2078	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*2078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36.46*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*4323*				
		Сметная стоимость				*58355*				
91	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	88	1913.95	--	168428	--	6737	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76.56*		*6737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76.56*				*6737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.24*		*14013*				
		Сметная стоимость				*189178*				
93	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1072.29	--	15012	--	600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42.89*		*600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42.89*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.21*		*1249*				
		Сметная стоимость				*16861*				
94	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	1462.38	--	13161	--	526	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.50*				*526*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14782*				
95	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3191.02	--	9573	--	383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.64*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127.64*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.49*		*796*				
		Сметная стоимость				*10752*				
96	23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	878.32	--	4392	--	176	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.13*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.13*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.08*		*365*				
		Сметная стоимость				*4933*				
97	23-020303-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2194.82	--	6584	--	263	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87.79*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.79*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.61*		*548*				
		Сметная стоимость				*7395*				
98	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	684.33	--	5475	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.37*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.37*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.94*		*455*				
		Сметная стоимость				*6149*				
99	23-020303-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1474.04	--	10318	--	413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.96*		*413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.96*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.64*		*858*				
		Сметная стоимость				*11589*				
101	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	75	373.67	--	28025	--	1121	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.95*		*1121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.95*				*1121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.09*		*2332*				
		Сметная стоимость				*31478*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	23	578.90	--	13315	--	533	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23.16*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14955*				
103	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	1417.30	--	4252	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.69*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56.69*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.92*		*354*				
		Сметная стоимость				*4776*				
105	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый ППКФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	2	79954.13	--	159908	--	6396	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3198.17*		*6396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3198.17*				*6396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6652.18*		*13304*				
		Сметная стоимость				*179609*				
106	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х65 ГОСТ 5525-88	2	110238.52	--	220477	--	8819	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4409.54*		*8819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4409.54*				*8819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9171.85*		*18344*				
		Сметная стоимость				*247640*				
107	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	1	121303.97	--	121304	--	4852	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4852.16*		*4852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4852.16*				*4852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10092.49*		*10092*				
		Сметная стоимость				*136249*				
108	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	7	64021.54	--	448151	--	17926	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2560.86*		*17926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2560.86*				*17926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5326.59*		*37286*				
		Сметная стоимость				*503363*				
109	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	9	69637.47	--	626737	--	25069	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*25069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*25069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*52145*				
		Сметная стоимость				*703951*				
110	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 65х65 ГОСТ 5525-88	8	75294.99	--	602360	--	24094	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3011.80*		*24094*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3011.80*				*24094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6264.54*		*50116*				
		Сметная стоимость				*676571*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х65 ГОСТ 5525-88	17	98673.88	--	1677456	--	67098	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3946.96*		*67098*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3946.96*				*67098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8209.67*		*139564*				
		Сметная стоимость				*1884119*				
112	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х65 ГОСТ 5525-88	17	110238.52	--	1874055	--	74962	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4409.54*		*74962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4409.54*				*74962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9171.85*		*155921*				
		Сметная стоимость				*2104939*				
113	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	1	123550.34	--	123550	--	4942	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4942.01*		*4942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4942.01*				*4942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10279.39*		*10279*				
		Сметная стоимость				*138771*				
114	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	5	126711.90	--	633560	--	25342	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5068.48*		*25342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5068.48*				*25342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10542.43*		*52712*				
		Сметная стоимость				*711615*				
116	23-020101-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,0 мм - 32 мм х 2,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	20	628.69	--	12574	--	503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.15*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.15*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.31*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14123*				
117	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4,0-57х3,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3562.29	--	7125	--	285	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*593*				
		Сметная стоимость				*8003*				
118	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4,5-57х3,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	7	3792.15	--	26545	--	1062	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*1062*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*151.69*				*1062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*2209*				
		Сметная стоимость				*29815*				
120	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 100 ГОСТ 5525-88	1	21964.51	--	21965	--	879	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*878.58*		*879*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*878.58*				*879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827.45*		*1827*				
		Сметная стоимость				*24671*				
121	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 150 ГОСТ 5525-88	3	40351.46	--	121054	--	4842	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1614.06*		*4842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1614.06*				*4842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357.24*		*10072*				
		Сметная стоимость				*135968*				
139	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	90	6948.91	--	625402	--	25016	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*25016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*277.96*				*25016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*52033*				
		Сметная стоимость				*702452*				
141	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	8	15087.07	--	120697	--	4828	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*4828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603.48*				*4828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*10042*				
		Сметная стоимость				*135567*				
143	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	17	34473.15	--	586044	--	23442	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378.93*		*23442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1378.93*				*23442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868.17*		*48759*				
		Сметная стоимость				*658245*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /87 шт/								
173	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	91.65138	43336.12	5972.61	3971815	547398	968742	13.90	1654
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	1043407	210572	62.1	2.23	266
		Накладные расходы -		*10569.86*		*968742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*778721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*190022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*395245*				
		Сметная стоимость				*5335802*				
182	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	25	10020.34	--	250509	--	10020	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*10020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*10020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*20842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*281372*				
183	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	62	15691.55	--	972876	--	38915	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*38915*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*38915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*80943*				
		Сметная стоимость				*1092734*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**26,689,986**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	6841.101	101.47	92.77	694167	634649	195861	0.01	353
		м3 грунта		8.69	31.29	59449	214058	59.1	0.03	698
		Накладные расходы -		*28.63*		*195861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*161655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*34206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*71216*				
		Сметная стоимость				*961243*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	211.5805	1569.63	--	332103	--	217407	2.13	1835
		м3 грунта		1569.63	--	332103	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*217407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*196273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*21135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*43960*				
		Сметная стоимость				*593470*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	141.0536	101.47	92.77	14313	13086	4038	0.01	7
		м3 грунта		8.69	31.29	1226	4414	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*4038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*3333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1468*				
		Сметная стоимость				*19819*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5485.389	22.10	22.10	121227	121227	31376	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	43170	59.1	0.01	180
		Накладные расходы -		*5.72*		*31376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*25507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*5869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*12232*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*164836*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5485.389	119.35	50.94	654681	279426	331921	0.11	2418
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	375255	122105	59.1	0.03	588
		Накладные расходы -		*60.51*		*331921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*293962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*37959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*78935*				
		Сметная стоимость				*1065537*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1044.817	652.64	--	681889	--	446388	0.97	4145
		м3 грунта		652.64	--	681889	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*446388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*402996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*43391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*90262*				
		Сметная стоимость				*1218539*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	62.27709	112.17	105.45	6986	6567	1878	0.01	3
		м3 грунта		6.71	35.04	418	2182	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*30.15*		*1878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*709*				
		Сметная стоимость				*9573*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	108.9849	221.52	--	24142	--	966	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2009*				
		Сметная стоимость				*27117*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	213.7331	4480.59	118.78	957650	25387	143718	1.02	890
		м3 основания		733.97	29.69	156874	6346	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*143718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*101359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*42360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*88109*				
		Сметная стоимость				*1189478*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2	185652.98	43009.61	371306	86019	216133	173.00	1276
		км трубопровода		141692.19	14136.41	283384	28273	62.1	18.65	138
		Накладные расходы -		*108066.47*		*216133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*193539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*22594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*46995*				
		Сметная стоимость				*634434*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	1	196647.86	48527.34	196648	48527	112854	179.00	671
		км трубопровода		146606.37	15954.25	146606	15954	62.1	21.05	79
		Накладные расходы -		*112854.07*		*112854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*100950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*11904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*24760*				
		Сметная стоимость				*334262*				
40	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1.5	296793.08	87943.67	445190	131916	239780	247.00	1329
		км трубопровода		199953.91	29176.53	299931	43765	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*239780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*213435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*26345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*54798*				
		Сметная стоимость				*739767*				
84	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 65х65 ГОСТ 5525-88	13	75294.99	--	978835	--	39153	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3011.80*		*39153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3011.80*				*39153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6264.54*		*81439*				
		Сметная стоимость				*1099427*				
85	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х65 ГОСТ 5525-88	24	98673.88	--	2368173	--	94727	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3946.96*		*94727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3946.96*				*94727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8209.67*		*197032*				
		Сметная стоимость				*2659932*				
86	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	3	100254.66	--	300764	--	12031	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4010.19*		*12031*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4010.19*				*12031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8341.19*		*25024*				
		Сметная стоимость				*337818*				
87	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х65 ГОСТ 5525-88	5	110238.52	--	551193	--	22048	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4409.54*		*22048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4409.54*				*22048*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9171.85*		*45859*				
		Сметная стоимость				*619100*				
88	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	3	126711.90	--	380136	--	15205	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5068.48*		*15205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5068.48*				*15205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10542.43*		*31627*				
		Сметная стоимость				*426969*				
89	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	16	64021.54	--	1024345	--	40974	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2560.86*		*40974*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2560.86*				*40974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5326.59*		*85225*				
		Сметная стоимость				*1150544*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	2	69637.47	--	139275	--	5571	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*5571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*5571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*11588*				
		Сметная стоимость				*156434*				
92	23-020101-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,0 мм - 32 мм х 2,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	26	628.69	--	16346	--	654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.15*		*654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.15*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.31*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18360*				
93	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4,0-32х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	12	3562.29	--	42747	--	1710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*1710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*1710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*3557*				
		Сметная стоимость				*48013*				
94	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4,0-57х3,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	3562.29	--	14249	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16004*				
95	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4,5-57х3,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	3792.15	--	15169	--	607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*151.69*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*1262*				
		Сметная стоимость				*17038*				
97	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	1	114148.87	--	114149	--	4566	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4565.95*		*4566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4565.95*				*4566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9497.19*		*9497*				
		Сметная стоимость				*128212*				
98	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый ППКФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	4	69637.47	--	278550	--	11142	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*11142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*11142*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*23175*				
		Сметная стоимость				*312867*				
99	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 100 ГОСТ 5525-88	2	21964.51	--	43929	--	1757	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*878.58*		*1757*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*878.58*				*1757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827.45*		*3655*				
		Сметная стоимость				*49341*				
134	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	1.618207	313462.11	847.41	507247	1371	149868	198.00	929
		т		158403.96	348.76	256330	564	48.5	0.36	2
		Накладные расходы -		*92613.36*		*149868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*124594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*25274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*52569*				
		Сметная стоимость				*709683*				
153	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	85.25057	43336.12	5972.61	3694429	509168	901087	13.90	2577
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	970537	195866	62.1	2.23	414
		Накладные расходы -		*10569.86*		*901087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*724336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*176751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*367641*				
		Сметная стоимость				*4963157*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**19,670,975**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**97,816,832**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**97,816,832**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	2,836,688				
		Итого с временными	Тенге			**100,653,521**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	915,947				
		Итого СМР	Тенге			**101,569,468**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**101,569,468**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	80,743,027				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	28,257,261				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**109,000,287**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**107,365,204**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	12,883,825				
		Стоимость строительства	Тенге			**120,249,030**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**97 816 832**				
	в том числе оборудование	Тенге			**-**				
	в том числе СМР	Тенге			**97 816 832**				
	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	2 836 688				
	Итого с временными	Тенге			**100 653 521**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	915 947				
	Итого СМР	Тенге			**101 569 468**				
	Итого оборудование	Тенге			**-**				
	Итого СМР+оборудование	Тенге			**101 569 468**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	80 743 027				
	Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	28 257 261				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**109 000 287**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**107 365 204**				
	НДС (12%)	Тенге		12%	12 883 825				
	Стоимость строительства	Тенге			**120 249 030**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Туран-Курылыс 1"

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

Курманова А.