Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Мырзашокы										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	3152.958	101.47	92.77	319931	292500	90269	0.01	250
		м3 грунта		8.69	31.29	27399	98656	59.1	0.03	495
		Накладные расходы -		*28.63*		*90269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*74504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*15765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*32822*				
		Сметная стоимость				*443022*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	97.514164	1569.63	--	153061	--	100200	2.13	1301
		м3 грунта		1569.63	--	153061	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*100200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*90459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*9741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*20261*				
		Сметная стоимость				*273521*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	65.009443	101.47	92.77	6597	6031	1861	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	565	2034	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*28.63*		*1861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*1536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*677*				
		Сметная стоимость				*9134*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2491.0736	22.10	22.10	55053	55053	14249	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	19605	59.1	0.01	126
		Накладные расходы -		*5.72*		*14249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*11583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*2665*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*5555*				
		Сметная стоимость				*74857*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2491.0736	119.35	50.94	297310	126895	150735	0.11	1689
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	170414	55451	59.1	0.03	411
		Накладные расходы -		*60.51*		*150735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*133497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*17238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*35847*				
		Сметная стоимость				*483891*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	486.0947	652.64	--	317245	--	207679	0.97	2967
		м3 грунта		652.64	--	317245	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*207679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*187492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*20188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*41994*				
		Сметная стоимость				*566918*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт с учетом насыпного грунта/	30.544471	112.17	105.45	3426	3221	921	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	205	1070	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*348*				
		Сметная стоимость				*4695*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	53.452823	221.52	--	11841	--	474	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*985*				
		Сметная стоимость				*13300*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	118.78146	4480.59	118.78	532211	14109	79871	1.02	718
		м3 основания		733.97	29.69	87182	3527	62.1	0.04	25
		Накладные расходы -		*672.42*		*79871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*56330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*23541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*48966*				
		Сметная стоимость				*661049*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3	185652.98	43009.61	556959	129029	324199	173.00	1441
		км трубопровода		141692.19	14136.41	425077	42409	62.1	18.65	155
		Накладные расходы -		*108066.47*		*324199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*290309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*33891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*70493*				
		Сметная стоимость				*951651*				
19	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	180.72	1402.94	--	253539	--	10142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.12*		*10142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56.12*				*10142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.72*		*21094*				
		Сметная стоимость				*284775*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5.02	2263.24	--	11361	--	454	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*945*				
		Сметная стоимость				*12761*				
46	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1	296793.08	87943.67	296793	87944	159853	247.00	1165
		км трубопровода		199953.91	29176.53	199954	29177	62.1	38.24	180
		Накладные расходы -		*159853.32*		*159853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*142290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*17563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*36532*				
		Сметная стоимость				*493178*				
96	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х65 ГОСТ 5525-88	18	98673.88	--	1776130	--	71045	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3946.96*		*71045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3946.96*				*71045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8209.67*		*147774*				
		Сметная стоимость				*1994949*				
97	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	1	100254.66	--	100255	--	4010	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4010.19*		*4010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4010.19*				*4010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8341.19*		*8341*				
		Сметная стоимость				*112606*				
98	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х65 ГОСТ 5525-88	28	110238.52	--	3086679	--	123467	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4409.54*		*123467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4409.54*				*123467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9171.85*		*256812*				
		Сметная стоимость				*3466958*				
99	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	4	123550.34	--	494201	--	19768	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4942.01*		*19768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4942.01*				*19768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10279.39*		*41118*				
		Сметная стоимость				*555087*				
100	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	3	126711.90	--	380136	--	15205	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5068.48*		*15205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5068.48*				*15205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10542.43*		*31627*				
		Сметная стоимость				*426969*				
101	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	10	64021.54	--	640215	--	25609	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2560.86*		*25609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2560.86*				*25609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5326.59*		*53266*				
		Сметная стоимость				*719090*				
102	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	13	69637.47	--	905287	--	36211	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*36211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*36211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*75320*				
		Сметная стоимость				*1016818*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	1	75294.99	--	75295	--	3012	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3011.80*		*3012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3011.80*				*3012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6264.54*		*6265*				
		Сметная стоимость				*84571*				
104	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	1	100337.86	--	100338	--	4014	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4013.51*		*4014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4013.51*				*4014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8348.11*		*8348*				
		Сметная стоимость				*112700*				
105	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х65 ГОСТ 5525-88	1	110238.52	--	110239	--	4410	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4409.54*		*4410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4409.54*				*4410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9171.85*		*9172*				
		Сметная стоимость				*123820*				
106	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	1	114148.87	--	114149	--	4566	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4565.95*		*4566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4565.95*				*4566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9497.19*		*9497*				
		Сметная стоимость				*128212*				
107	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	3	121303.97	--	363912	--	14556	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4852.16*		*14556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4852.16*				*14556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10092.49*		*30277*				
		Сметная стоимость				*408746*				
108	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 100 ГОСТ 5525-88	8	21964.51	--	175716	--	7029	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*878.58*		*7029*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*878.58*				*7029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827.45*		*14620*				
		Сметная стоимость				*197364*				
109	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 150 ГОСТ 5525-88	7	40351.46	--	282460	--	11298	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1614.06*		*11298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1614.06*				*11298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357.24*		*23501*				
		Сметная стоимость				*317259*				
110	Прайс-лист стр.42	Заглушка фланцевая ЗФ DN 100 ГОСТ 5525-88	1	2911.96	--	2912	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.48*		*116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*116.48*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.28*		*242*				
		Сметная стоимость				*3271*				
111	Прайс-лист стр.42	Заглушка фланцевая ЗФ DN 150 ГОСТ 5525-88	1	5724.08	--	5724	--	229	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*228.96*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*228.96*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476.24*		*476*				
		Сметная стоимость				*6429*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 57х3-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	31	905.80	--	28080	--	1123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.23*		*1123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36.23*				*1123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.36*		*2336*				
		Сметная стоимость				*31539*				
114	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	865.47	--	1731	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34.62*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34.62*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.01*		*144*				
		Сметная стоимость				*1944*				
115	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	16	3562.29	--	56997	--	2280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*2280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*2280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*4742*				
		Сметная стоимость				*64019*				
116	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	9	3562.29	--	32061	--	1282	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*1282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*2667*				
		Сметная стоимость				*36011*				
117	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	2013.86	--	8055	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.55*		*322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*80.55*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.55*		*670*				
		Сметная стоимость				*9047*				
118	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-18х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	1385.14	--	6926	--	277	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.41*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*576*				
		Сметная стоимость				*7779*				
119	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	1385.14	--	5541	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*222*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.41*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*461*				
		Сметная стоимость				*6224*				
120	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-32х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	16	1385.14	--	22162	--	886	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.41*				*886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*1844*				
		Сметная стоимость				*24892*				
121	23-020101-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	4666.43	--	9333	--	373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186.66*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*186.66*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388.25*		*776*				
		Сметная стоимость				*10483*				
122	23-020101-0641 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	15779.94	--	15780	--	631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*631.20*		*631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*631.20*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1312.89*		*1313*				
		Сметная стоимость				*17724*				
123	23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4мм с отв. Ду	9	2369.31	--	21324	--	853	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94.77*		*853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*94.77*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197.13*		*1774*				
		Сметная стоимость				*23951*				
124	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 1,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	236.95	--	237	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.48*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.48*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.71*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
125	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	48	373.67	--	17936	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.95*		*717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.95*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.09*		*1492*				
		Сметная стоимость				*20146*				
126	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	24	578.90	--	13894	--	556	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23.16*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*1156*				
		Сметная стоимость				*15606*				
127	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	1417.30	--	7087	--	283	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.69*		*283*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56.69*				*283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.92*		*590*				
		Сметная стоимость				*7960*				
128	23-020101-1119 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7,0 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	4439.80	--	4440	--	178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177.59*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*177.59*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369.39*		*369*				
		Сметная стоимость				*4987*				
129	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	449.92	511.02	--	229918	--	9197	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*9197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*9197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*19129*				
		Сметная стоимость				*258244*				
130	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 20х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	31.68	511.02	--	16189	--	648	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18183*				
131	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	17.16	511.02	--	8769	--	351	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*730*				
		Сметная стоимость				*9849*				
132	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	28	511.02	--	14309	--	572	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*1190*				
		Сметная стоимость				*16072*				
146	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	71	6948.91	--	493373	--	19735	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*19735*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*277.96*				*19735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*41049*				
		Сметная стоимость				*554157*				
148	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	21	15087.07	--	316828	--	12673	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*12673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603.48*				*12673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*26360*				
		Сметная стоимость				*355861*				
150	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	28	34473.15	--	965248	--	38610	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378.93*		*38610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1378.93*				*38610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868.17*		*80309*				
		Сметная стоимость				*1084167*				
159	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	5.49248	313462.11	847.41	1721684	4654	508677	198.00	1088
		т		158403.96	348.76	870031	1916	48.5	0.36	2
		Накладные расходы -		*92613.36*		*508677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*422894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*85783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*178429*				
		Сметная стоимость				*2408790*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /101 шт/								
173	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	108.17584	43336.12	5972.61	4687921	646092	1143404	13.90	1998
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	1231530	248537	62.1	2.23	321
		Накладные расходы -		*10569.86*		*1143404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*919121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*224282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*466506*				
		Сметная стоимость				*6297831*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /15 шт/								
186	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	32.5	43336.12	5972.61	1408424	194110	343520	13.90	452
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	369997	74670	62.1	2.23	73
		Накладные расходы -		*10569.86*		*343520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*276138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*67382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*140156*				
		Сметная стоимость				*1892100*				
РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца										
196	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	52	3337.31	--	173540	--	6942	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*6942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133.49*				*6942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*14439*				
		Сметная стоимость				*194920*				
197	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	19	15691.55	--	298139	--	11926	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*627.66*		*11926*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*11926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*24805*				
		Сметная стоимость				*334870*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 1 на 2 водомерных счетчиков								
198	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	11.36	43336.12	5972.61	492298	67849	120074	13.90	158
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	129328	26100	62.1	2.23	25
		Накладные расходы -		*10569.86*		*120074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*96521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*23553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*48990*				
		Сметная стоимость				*661361*				
199	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	8	13863.20	--	110906	--	4436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*4436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*4436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*9227*				
		Сметная стоимость				*124570*				
200	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	14924.06	--	119392	--	4776	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*4776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*4776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*9933*				
		Сметная стоимость				*134101*				
201	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	8	12963.75	--	103710	--	4148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*8629*				
		Сметная стоимость				*116487*				
202	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	8	12963.75	--	103710	--	4148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*8629*				
		Сметная стоимость				*116487*				
203	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1398.65	--	11189	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*931*				
		Сметная стоимость				*12568*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 2 на 3 водомерных счетчиков								
220	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	22.72	43336.12	5972.61	984597	135698	240147	13.90	316
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	258656	52200	62.1	2.23	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10569.86*		*240147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*193042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*47106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*97980*				
		Сметная стоимость				*1322724*				
221	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	16	13863.20	--	221811	--	8872	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*8872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*8872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*18455*				
		Сметная стоимость				*249138*				
222	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	16	14924.06	--	238785	--	9551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*9551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*9551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*19867*				
		Сметная стоимость				*268203*				
223	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	16	12963.75	--	207420	--	8297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*8297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*8297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*17257*				
		Сметная стоимость				*232974*				
224	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	16	12963.75	--	207420	--	8297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*8297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*8297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*17257*				
		Сметная стоимость				*232974*				
225	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	16	1398.65	--	22378	--	895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1862*				
		Сметная стоимость				*25135*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 3 на 4 водомерных счетчиков								
242	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	19.88	43336.12	5972.61	861522	118736	210129	13.90	276
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	226324	45675	62.1	2.23	44
		Накладные расходы -		*10569.86*		*210129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*168911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*41217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*85732*				
		Сметная стоимость				*1157383*				
243	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	14	13863.20	--	194085	--	7763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*554.53*		*7763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*7763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*16148*				
		Сметная стоимость				*217996*				
244	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	14	14924.06	--	208937	--	8357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*8357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*8357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*17384*				
		Сметная стоимость				*234678*				
245	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	14	12963.75	--	181493	--	7260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*7260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*7260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*15100*				
		Сметная стоимость				*203853*				
246	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	14	12963.75	--	181493	--	7260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*7260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*7260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*15100*				
		Сметная стоимость				*203853*				
247	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	14	1398.65	--	19581	--	783	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21993*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 4 на 5 водомерных счетчиков								
264	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	17.04	43336.12	5972.61	738448	101773	180110	13.90	237
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	193992	39150	62.1	2.23	38
		Накладные расходы -		*10569.86*		*180110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*144781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*35329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*73485*				
		Сметная стоимость				*992043*				
265	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	12	13863.20	--	166358	--	6654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*6654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*6654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*13841*				
		Сметная стоимость				*186853*				
266	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	12	14924.06	--	179089	--	7164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*7164*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*7164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*14900*				
		Сметная стоимость				*201153*				
267	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	12	12963.75	--	155565	--	6223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*6223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*6223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*12943*				
		Сметная стоимость				*174731*				
268	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	12	12963.75	--	155565	--	6223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*6223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*6223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*12943*				
		Сметная стоимость				*174731*				
269	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	1398.65	--	16784	--	671	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1396*				
		Сметная стоимость				*18852*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 5 на 6 водомерных счетчиков								
286	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	11.36	43336.12	5972.61	492298	67849	120074	13.90	158
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	129328	26100	62.1	2.23	25
		Накладные расходы -		*10569.86*		*120074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*96521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*23553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*48990*				
		Сметная стоимость				*661361*				
287	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	8	13863.20	--	110906	--	4436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*4436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*4436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*9227*				
		Сметная стоимость				*124570*				
288	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	14924.06	--	119392	--	4776	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*4776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*4776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*9933*				
		Сметная стоимость				*134101*				
289	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	8	12963.75	--	103710	--	4148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4148*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*8629*				
		Сметная стоимость				*116487*				
290	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	8	12963.75	--	103710	--	4148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*8629*				
		Сметная стоимость				*116487*				
291	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1398.65	--	11189	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*931*				
		Сметная стоимость				*12568*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 6 на 7 водомерных счетчиков								
308	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4.26	43336.12	5972.61	184612	25443	45028	13.90	59
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	48498	9787	62.1	2.23	10
		Накладные расходы -		*10569.86*		*45028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*36195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*8832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*18371*				
		Сметная стоимость				*248011*				
309	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	3	13863.20	--	41590	--	1664	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*1664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*1664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*3460*				
		Сметная стоимость				*46714*				
310	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	14924.06	--	44772	--	1791	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*1791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*3725*				
		Сметная стоимость				*50288*				
311	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	12963.75	--	38891	--	1556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*3236*				
		Сметная стоимость				*43682*				
312	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	3	12963.75	--	38891	--	1556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1556*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*3236*				
		Сметная стоимость				*43682*				
313	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	3	1398.65	--	4196	--	168	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 7 на 8 водомерных счетчиков								
330	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12.78	43336.12	5972.61	553836	76330	135083	13.90	178
				11384.52	2297.53	145494	29362	62.1	2.23	29
		Накладные расходы -		*10569.86*		*135083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*108586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*26497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*55113*				
		Сметная стоимость				*744032*				
331	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	9	13863.20	--	124769	--	4991	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*4991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*4991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*10381*				
		Сметная стоимость				*140141*				
332	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	9	14924.06	--	134317	--	5373	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*5373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*5373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*11175*				
		Сметная стоимость				*150865*				
333	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
		шт.	9	12963.75	--	116674	--	4667	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*9707*				
		Сметная стоимость				*131048*				
334	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а								
		шт.	9	12963.75	--	116674	--	4667	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4667*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*9707*				
		Сметная стоимость				*131048*				
335	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	9	1398.65	--	12588	--	504	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1047*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14139*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 8 на 10 водомерных счетчиков								
352	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройствов грунтах мокрых	1.42	43336.12	5972.61	61537	8481	15009	13.90	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	16166	3262	62.1	2.23	3
		Накладные расходы -		*10569.86*		*15009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*12065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*2944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*6124*				
		Сметная стоимость				*82670*				
353	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	13863.20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
354	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924.06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
355	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
356	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
357	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**10,874,265**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**37,999,698**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	6161.3971	101.47	92.77	625197	571593	176401	0.01	697
		м3 грунта		8.69	31.29	53543	192790	59.1	0.03	1377
		Накладные расходы -		*28.63*		*176401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*145594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*30807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*64140*				
		Сметная стоимость				*865738*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	190.55867	1569.63	--	299107	--	195807	2.13	3622
		м3 грунта		1569.63	--	299107	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*195807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*176772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*19035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*39592*				
		Сметная стоимость				*534506*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	127.03912	101.47	92.77	12891	11785	3637	0.01	14
		м3 грунта		8.69	31.29	1104	3975	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*28.63*		*3637*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*3002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17850*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5171.4123	22.10	22.10	114288	114288	29580	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	40699	59.1	0.01	373
		Накладные расходы -		*5.72*		*29580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*24047*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*5533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*11532*				
		Сметная стоимость				*155401*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5171.4123	119.35	50.94	617208	263432	312922	0.11	4995
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	353776	115116	59.1	0.03	1214
		Накладные расходы -		*60.51*		*312922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*277136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*35786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*74417*				
		Сметная стоимость				*1004547*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	799.78358	652.64	--	521971	--	341700	0.97	6952
		м3 грунта		652.64	--	521971	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*341700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*308485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*33215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*69093*				
		Сметная стоимость				*932764*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	37.606539	112.17	105.45	4218	3966	1134	0.01	4
		м3 грунта		6.71	35.04	252	1318	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*30.15*		*1134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*428*				
		Сметная стоимость				*5781*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	65.811444	221.52	--	14579	--	583	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*583*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*1213*				
		Сметная стоимость				*16375*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	141.47846	4480.59	118.78	633907	16805	95133	1.02	1272
		м3 основания		733.97	29.69	103841	4200	62.1	0.04	44
		Накладные расходы -		*672.42*		*95133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*67093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*28040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*58323*				
		Сметная стоимость				*787363*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2	185652.98	43009.61	371306	86019	216133	173.00	3103
		км трубопровода		141692.19	14136.41	283384	28273	62.1	18.65	335
		Накладные расходы -		*108066.47*		*216133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*193539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*22594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*46995*				
		Сметная стоимость				*634434*				
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1	224078.24	61791.43	224078	61791	124766	194.00	1186
		км трубопровода		158891.82	20413.31	158892	20413	62.1	26.83	164
		Накладные расходы -		*124765.56*		*124766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*111348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*13417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*27908*				
		Сметная стоимость				*376751*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.5	296793.08	87943.67	148397	43972	79927	247.00	1332
		км трубопровода		199953.91	29176.53	99977	14588	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*79927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*71145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*8782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*18266*				
		Сметная стоимость				*246589*				
222	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	28.296552	43336.12	5972.61	1226263	169004	299091	13.90	2852
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	322143	65012	62.1	2.23	458
		Накладные расходы -		*10569.86*		*299091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*240423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*58668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*122028*				
		Сметная стоимость				*1647382*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**7,225,479**				
в том числе оборудование			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-4 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби										
15	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.088	280635.62	41298.45	24696	3634	14996	253.00	22
		км трубопровода		230933.34	15548.42	20322	1368	62.1	16.57	1
		Накладные расходы -		*170413.21*		*14996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*13470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17348.03*				*1527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36083.91*		*3175*				
		Сметная стоимость				*42868*				
16	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	88.352	895.11	--	79085	--	3163	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*3163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*3163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*6580*				
		Сметная стоимость				*88828*				
17	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	88	871.07	13.16	76654	1158	43833	0.84	74
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	62995	127	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*43833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*39199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*4634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*9639*				
		Сметная стоимость				*130126*				
18	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.088	594974.60	22188.80	52358	1953	9692	159.00	14
		км трубопровода		133346.94	333.06	11735	29	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*7305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*2387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*4964*				
		Сметная стоимость				*67014*				
19	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.112	324996.83	66137.50	36400	7407	21143	270.00	30
		км трубопровода		246450.60	25720.88	27602	2881	62.1	27.65	3
		Накладные расходы -		*188779.10*		*21143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*18930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19760.61*				*2213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41102.07*		*4603*				
		Сметная стоимость				*62147*				
21	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	13.052	2263.24	--	29540	--	1182	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*1182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*1182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*2458*				
		Сметная стоимость				*33179*				
22	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	112	871.07	13.16	97560	1474	55787	0.84	95
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	80176	161	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*55787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*49889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*5898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*12268*				
		Сметная стоимость				*165615*				
23	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.112	983698.19	22516.24	110174	2522	14084	161.00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		133393.33	385.66	14940	43	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*14084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076.75*				*9305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42671.00*				*4779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*9941*				
		Сметная стоимость				*134198*				
24	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.007	508735.96	138597.89	3561	970	1854	360.00	3
		км трубопровода		328600.80	50074.87	2300	351	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*264913.34*		*1854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157.59*				*1646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29755.74*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61891.94*		*433*				
		Сметная стоимость				*5849*				
25	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	7.028	3459.84	--	24316	--	973	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138.39*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*2023*				
		Сметная стоимость				*27312*				
26	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	7	871.07	13.16	6097	92	3487	0.84	6
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	5011	10	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*3487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*3118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*767*				
		Сметная стоимость				*10350*				
27	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.007	1453642.57	91106.85	10175	638	1175	185.00	1
		км трубопровода		153278.05	16648.78	1073	117	62.1	14.68	--
		Накладные расходы -		*167891.24*		*1175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105524.56*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62366.69*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*908*				
		Сметная стоимость				*12258*				
32	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.1935	785006.22	320361.37	151899	61990	70345	441.00	85
		км трубопровода		402535.98	111738.00	77891	21621	62.1	115.86	22
		Накладные расходы -		*363538.95*		*70345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*319364.14*				*61797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44174.81*				*8548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91883.61*		*17779*				
		Сметная стоимость				*240023*				
34	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	193.5	871.07	13.16	168551	2547	96383	0.84	163
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	138518	279	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*96383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*86193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*10190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*21195*				
		Сметная стоимость				*286128*				
35	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.1935	2384846.97	119828.30	461468	23187	45339	234.00	45
		км трубопровода		193876.02	21218.87	37515	4106	62.1	18.73	4
		Накладные расходы -		*234310.76*		*45339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*133573.93*				*25847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100736.84*				*19493*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209532.62*		*40545*				
		Сметная стоимость				*547352*				
40	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.059	927567.67	404928.90	54726	23891	25060	504.00	30
		км трубопровода		460041.12	140175.32	27142	8270	62.1	145.33	9
		Накладные расходы -		*424746.50*		*25060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734.41*				*21991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52012.08*				*3069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108185.13*		*6383*				
		Сметная стоимость				*86169*				
42	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	59	871.07	13.16	51393	777	29388	0.84	50
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	42235	85	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*29388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*26281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*3107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*6462*				
		Сметная стоимость				*87243*				
43	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.059	3350580.31	275419.58	197684	16250	18059	233.00	14
		км трубопровода		193047.49	73368.26	11390	4329	62.1	69.14	4
		Накладные расходы -		*306085.16*		*18059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165444.18*				*9761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140640.98*				*8298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*17259*				
		Сметная стоимость				*233002*				
48	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.084	1225067.44	550805.11	102906	46268	47158	662.00	56
		км трубопровода		604260.36	189134.95	50758	15887	62.1	194.34	16
		Накладные расходы -		*561409.12*		*47158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698.49*				*41387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68710.64*				*5772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142918.13*		*12005*				
		Сметная стоимость				*162069*				
50	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	84	968.52	13.52	81356	1136	44616	0.90	75
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	63908	135	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*44616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473.46*				*39771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57.68*				*4845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*10078*				
		Сметная стоимость				*136050*				
51	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.084	3848966.67	342769.15	323313	28793	30138	274.00	23
		км трубопровода		224414.22	92737.60	18851	7790	62.1	86.30	7
		Накладные расходы -		*358788.00*		*30138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*196951.28*				*16544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161836.72*				*13594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*28276*				
		Сметная стоимость				*381727*				
52	11-221401-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м /ФУТЛЯР/	31.5	10480.22	7745.55	330127	243985	141617	3.12	98
		м продавливания		2685.79	3626.24	84602	114226	62.1	3.68	116
		Накладные расходы -		*4495.77*		*141617*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3919.77*				*123473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*576.00*				*18144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198.08*		*37739*				
		Сметная стоимость				*509483*				
54	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	31.5	871.07	13.16	27439	415	15690	0.84	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	22549	45	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*15690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*14031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*1659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*3450*				
		Сметная стоимость				*46580*				
55	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	31.5	416.51	--	13120	--	525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.66*		*525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16.66*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.65*		*1092*				
		Сметная стоимость				*14736*				
56	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0315	2384846.97	119828.30	75123	3775	7381	234.00	7
		км трубопровода		193876.02	21218.87	6107	668	62.1	18.73	1
		Накладные расходы -		*234310.76*		*7381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*133573.93*				*4208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100736.84*				*3173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209532.62*		*6600*				
		Сметная стоимость				*89104*				
59	11-221401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м /ФУТЛЯР/	39	10582.98	7779.21	412736	303389	176939	3.18	124
		м продавливания		2737.44	3631.92	106760	141645	62.1	3.68	144
		Накладные расходы -		*4536.91*		*176939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3955.37*				*154260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*581.53*				*22680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1209.59*		*47174*				
		Сметная стоимость				*636850*				
61	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	39	871.07	13.16	33972	513	19426	0.84	33
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	27918	56	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*19426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*17372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*2054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*4272*				
		Сметная стоимость				*57670*				
63	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.039	3350580.31	275419.58	130673	10741	11937	233.00	9
		км трубопровода		193047.49	73368.26	7529	2861	62.1	69.14	3
		Накладные расходы -		*306085.16*		*11937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165444.18*				*6452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140640.98*				*5485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*11409*				
		Сметная стоимость				*154019*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /7 шт/								
186	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	14	43336.12	5972.61	606706	83617	147978	13.90	195
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	159383	32165	62.1	2.23	31
		Накладные расходы -		*10569.86*		*147978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*118952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*29026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*60375*				
		Сметная стоимость				*815059*				
193	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020.34	--	30061	--	1202	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*400.81*		*1202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*1202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33765*				
194	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15691.55	--	62766	--	2511	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*2511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*2511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*5222*				
		Сметная стоимость				*70499*				
РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца										
207	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	39	3337.31	--	130155	--	5206	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*5206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133.49*				*5206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*10829*				
		Сметная стоимость				*146190*				
208	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	22	5348.64	--	117670	--	4707	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213.95*		*4707*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*213.95*				*4707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.01*		*9790*				
		Сметная стоимость				*132167*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 1 на 1 водомерный счетчик								
209	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1.42	43336.12	5972.61	61537	8481	15009	13.90	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	16166	3262	62.1	2.23	3
		Накладные расходы -		*10569.86*		*15009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*12065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*2944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*6124*				
		Сметная стоимость				*82670*				
210	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	13863.20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
211	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924.06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
212	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
213	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
214	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 2 на 2 водомерных счетчиков								
230	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	21.3	43336.12	5972.61	923059	127217	225138	13.90	296
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	242490	48937	62.1	2.23	48
		Накладные расходы -		*10569.86*		*225138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*180976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*44161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*91856*				
		Сметная стоимость				*1240053*				
231	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	15	13863.20	--	207948	--	8318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*8318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*8318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*17301*				
		Сметная стоимость				*233567*				
232	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	15	14924.06	--	223861	--	8954	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*8954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*8954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*18625*				
		Сметная стоимость				*251441*				
233	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	15	12963.75	--	194456	--	7778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*7778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*7778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*16179*				
		Сметная стоимость				*218413*				
234	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	15	12963.75	--	194456	--	7778	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*7778*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*7778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*16179*				
		Сметная стоимость				*218413*				
235	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	15	1398.65	--	20980	--	839	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*839*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1746*				
		Сметная стоимость				*23565*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 3 на 3 водомерных счетчиков								
252	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	22.72	43336.12	5972.61	984597	135698	240147	13.90	316
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	258656	52200	62.1	2.23	51
		Накладные расходы -		*10569.86*		*240147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*193042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*47106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*97980*				
		Сметная стоимость				*1322724*				
253	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	16	13863.20	--	221811	--	8872	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*8872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*8872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*18455*				
		Сметная стоимость				*249138*				
254	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	16	14924.06	--	238785	--	9551	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*9551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*9551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*19867*				
		Сметная стоимость				*268203*				
255	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	16	12963.75	--	207420	--	8297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*8297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*8297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*17257*				
		Сметная стоимость				*232974*				
256	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	16	12963.75	--	207420	--	8297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*8297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*8297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*17257*				
		Сметная стоимость				*232974*				
257	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	16	1398.65	--	22378	--	895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*895*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1862*				
		Сметная стоимость				*25135*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 4 на 4 водомерных счетчиков								
274	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	18.46	43336.12	5972.61	799985	110254	195120	13.90	257
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	210158	42412	62.1	2.23	41
		Накладные расходы -		*10569.86*		*195120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*156846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*38273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*79608*				
		Сметная стоимость				*1074713*				
275	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	13	13863.20	--	180222	--	7209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*7209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*7209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*14994*				
		Сметная стоимость				*202425*				
276	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	13	14924.06	--	194013	--	7761	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*7761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*7761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*16142*				
		Сметная стоимость				*217915*				
277	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	13	12963.75	--	168529	--	6741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*6741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*6741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*14022*				
		Сметная стоимость				*189292*				
278	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	13	12963.75	--	168529	--	6741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*6741*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*6741*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*14022*				
		Сметная стоимость				*189292*				
279	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	13	1398.65	--	18182	--	727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*727*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*727*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1513*				
		Сметная стоимость				*20422*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 5 на 5 водомерных счетчиков								
296	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	9.94	43336.12	5972.61	430761	59368	105064	13.90	138
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	113162	22837	62.1	2.23	22
		Накладные расходы -		*10569.86*		*105064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*84456*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*20609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*42866*				
		Сметная стоимость				*578691*				
297	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	13863.20	--	97042	--	3882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*3882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*3882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*8074*				
		Сметная стоимость				*108998*				
298	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	7	14924.06	--	104468	--	4179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*4179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*4179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*8692*				
		Сметная стоимость				*117339*				
299	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	7	12963.75	--	90746	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*7550*				
		Сметная стоимость				*101926*				
300	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	7	12963.75	--	90746	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*7550*				
		Сметная стоимость				*101926*				
301	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	7	1398.65	--	9791	--	392	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*815*				
		Сметная стоимость				*10997*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 6 на 6 водомерных счетчиков								
318	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	9.94	43336.12	5972.61	430761	59368	105064	13.90	138
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	113162	22837	62.1	2.23	22
		Накладные расходы -		*10569.86*		*105064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*84456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*20609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*42866*				
		Сметная стоимость				*578691*				
319	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	13863.20	--	97042	--	3882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*3882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*3882*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*8074*				
		Сметная стоимость				*108998*				
320	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	7	14924.06	--	104468	--	4179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*4179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*4179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*8692*				
		Сметная стоимость				*117339*				
321	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	7	12963.75	--	90746	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*7550*				
		Сметная стоимость				*101926*				
322	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	7	12963.75	--	90746	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*7550*				
		Сметная стоимость				*101926*				
323	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	7	1398.65	--	9791	--	392	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*815*				
		Сметная стоимость				*10997*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 7 на 7 водомерных счетчиков								
340	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1.42	43336.12	5972.61	61537	8481	15009	13.90	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	16166	3262	62.1	2.23	3
		Накладные расходы -		*10569.86*		*15009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*12065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*2944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*6124*				
		Сметная стоимость				*82670*				
341	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	13863.20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
342	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924.06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*1242*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16763*				
343	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
344	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
345	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**9,020,164**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**14,387,436**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	5081.9609	101.47	92.77	515667	471454	145497	0.01	353
		м3 грунта		8.69	31.29	44162	159015	59.1	0.03	698
		Накладные расходы -		*28.63*		*145497*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*120087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*25410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*52903*				
		Сметная стоимость				*714066*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	157.17405	1569.63	--	246705	--	161503	2.13	1835
		м3 грунта		1569.63	--	246705	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*161503*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*145803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*15700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*32656*				
		Сметная стоимость				*440864*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	104.7827	101.47	92.77	10632	9721	3000	0.01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		8.69	31.29	911	3279	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*3000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*2476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1091*				
		Сметная стоимость				*14723*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4074.8603	22.10	22.10	90054	90054	23308	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	32069	59.1	0.01	180
		Накладные расходы -		*5.72*		*23308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*18948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*4360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*9087*				
		Сметная стоимость				*122450*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4074.8603	119.35	50.94	486335	207573	246570	0.11	2418
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	278761	90706	59.1	0.03	588
		Накладные расходы -		*60.51*		*246570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*218372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*28198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*58637*				
		Сметная стоимость				*791542*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	776.14992	652.64	--	506546	--	331602	0.97	4145
		м3 грунта		652.64	--	506546	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*331602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*299369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*32234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*67052*				
		Сметная стоимость				*905200*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	46.26298	112.17	105.45	5189	4878	1395	0.01	3
		м3 грунта		6.71	35.04	310	1621	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*30.15*		*1395*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*527*				
		Сметная стоимость				*7111*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	80.960215	221.52	--	17934	--	717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*1492*				
		Сметная стоимость				*20144*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	157.22695	4480.59	118.78	704469	18675	105723	1.02	890
		м3 основания		733.97	29.69	115400	4668	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*105723*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*74562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*31161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*64815*				
		Сметная стоимость				*875007*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2	185652.98	43009.61	371306	86019	216133	173.00	1276
		км трубопровода		141692.19	14136.41	283384	28273	62.1	18.65	138
		Накладные расходы -		*108066.47*		*216133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*193539*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*22594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*46995*				
		Сметная стоимость				*634434*				
20	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	66.264	1402.94	--	92964	--	3719	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.12*		*3719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56.12*				*3719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.72*		*7735*				
		Сметная стоимость				*104417*				
21	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	20.08	2263.24	--	45446	--	1818	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*1818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*1818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*3781*				
		Сметная стоимость				*51045*				
24	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	1	196647.86	48527.34	196648	48527	112854	179.00	671
		км трубопровода		146606.37	15954.25	146606	15954	62.1	21.05	79
		Накладные расходы -		*112854.07*		*112854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*100950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*11904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*24760*				
		Сметная стоимость				*334262*				
28	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.227	785006.22	320361.37	178196	72722	82523	441.00	100
		км трубопровода		402535.98	111738.00	91376	25365	62.1	115.86	26
		Накладные расходы -		*363538.95*		*82523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*319364.14*				*72496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44174.81*				*10028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91883.61*		*20858*				
		Сметная стоимость				*281577*				
30	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	227	871.07	13.16	197732	2988	113069	0.84	192
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	162499	327	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*113069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*101115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*11954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*24864*				
		Сметная стоимость				*335665*				
31	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.227	2384846.97	119828.30	541360	27201	53189	234.00	53
		км трубопровода		193876.02	21218.87	44010	4817	62.1	18.73	4
		Накладные расходы -		*234310.76*		*53189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*133573.93*				*30321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100736.84*				*22867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209532.62*		*47564*				
		Сметная стоимость				*642112*				
32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	4	224078.24	61791.43	896313	247166	499062	194.00	1813
		км трубопровода		158891.82	20413.31	635567	81653	62.1	26.83	251
		Накладные расходы -		*124765.56*		*499062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*445394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*53668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*111630*				
		Сметная стоимость				*1507005*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.241	927567.67	404928.90	223544	97588	102364	504.00	121
		км трубопровода		460041.12	140175.32	110870	33782	62.1	145.33	35
		Накладные расходы -		*424746.50*		*102364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734.41*				*89829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52012.08*				*12535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108185.13*		*26073*				
		Сметная стоимость				*351981*				
38	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	241	871.07	13.16	209927	3172	120043	0.84	203
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	172521	347	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*120043*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*107351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*12691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*26398*				
		Сметная стоимость				*356367*				
39	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.241	3350580.31	275419.58	807490	66376	73767	233.00	56
		км трубопровода		193047.49	73368.26	46524	17682	62.1	69.14	17
		Накладные расходы -		*306085.16*		*73767*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165444.18*				*39872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140640.98*				*33894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*70501*				
		Сметная стоимость				*951757*				
40	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1	296793.08	87943.67	296793	87944	159853	247.00	1329
		км трубопровода		199953.91	29176.53	199954	29177	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*159853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*142290*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*17563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*36532*				
		Сметная стоимость				*493178*				
44	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.062	1225067.44	550805.11	75954	34150	34807	662.00	41
		км трубопровода		604260.36	189134.95	37464	11726	62.1	194.34	12
		Накладные расходы -		*561409.12*		*34807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698.49*				*30547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68710.64*				*4260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142918.13*		*8861*				
		Сметная стоимость				*119622*				
46	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	62	968.52	13.52	60048	838	32931	0.90	56
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	47170	100	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*32931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473.46*				*29355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57.68*				*3576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*7438*				
		Сметная стоимость				*100417*				
47	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.062	3848966.67	342769.15	238636	21252	22245	274.00	17
		км трубопровода		224414.22	92737.60	13914	5750	62.1	86.30	5
		Накладные расходы -		*358788.00*		*22245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*196951.28*				*12211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161836.72*				*10034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*20870*				
		Сметная стоимость				*281751*				
60	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	4.242	8268.71	--	35076	--	1403	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.75*		*1403*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330.75*				*1403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.96*		*2918*				
		Сметная стоимость				*39397*				
62	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	270	875.82	--	236471	--	9459	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*9459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*9459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*19674*				
		Сметная стоимость				*265604*				
64	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	74	1167.80	--	86417	--	3457	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46.71*		*3457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.71*				*3457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.16*		*7190*				
		Сметная стоимость				*97064*				
66	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	208	1715.09	--	356739	--	14270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*14270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68.60*				*14270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*29681*				
		Сметная стоимость				*400689*				
68	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	37	2928.32	--	108348	--	4334	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.13*		*4334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117.13*				*4334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.64*		*9015*				
		Сметная стоимость				*121696*				
71	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	127	911.47	--	115757	--	4630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*4630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36.46*				*4630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*9631*				
		Сметная стоимость				*130018*				
74	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1072.29	--	8578	--	343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42.89*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42.89*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.21*		*714*				
		Сметная стоимость				*9635*				
75	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1462.38	--	20473	--	819	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*819*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.50*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*1703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22995*				
76	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	3191.02	--	22337	--	893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.64*		*893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127.64*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.49*		*1858*				
		Сметная стоимость				*25089*				
77	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	551.41	--	3308	--	132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.06*		*132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.06*				*132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.88*		*275*				
		Сметная стоимость				*3716*				
78	23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	878.32	--	10540	--	422	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.13*		*422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.13*				*422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.08*		*877*				
		Сметная стоимость				*11839*				
79	23-020303-1009 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2194.82	--	4390	--	176	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87.79*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.79*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182.61*		*365*				
		Сметная стоимость				*4931*				
80	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	551.41	--	9374	--	375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.06*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.06*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.88*		*780*				
		Сметная стоимость				*10529*				
81	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	684.33	--	9581	--	383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.37*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.37*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.94*		*797*				
		Сметная стоимость				*10761*				
82	23-020303-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1474.04	--	5896	--	236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.96*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.96*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122.64*		*491*				
		Сметная стоимость				*6622*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	23-040905-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	272	1264.96	--	344069	--	13763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.60*		*13763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.60*				*13763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.24*		*28627*				
		Сметная стоимость				*386458*				
117	23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	35	2250.46	--	78766	--	3151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.02*		*3151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.02*				*3151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.24*		*6553*				
		Сметная стоимость				*88470*				
119	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	98	6948.91	--	680993	--	27240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*27240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*277.96*				*27240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*56659*				
		Сметная стоимость				*764891*				
121	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	28	15087.07	--	422438	--	16898	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*16898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603.48*				*16898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*35147*				
		Сметная стоимость				*474482*				
123	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	3	34473.15	--	103419	--	4137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378.93*		*4137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1378.93*				*4137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868.17*		*8604*				
		Сметная стоимость				*116160*				
134	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	3.0745931	313462.11	847.41	963768	2605	284748	198.00	929
		т		158403.96	348.76	487028	1072	48.5	0.36	2
		Накладные расходы -		*92613.36*		*284748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*236729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*48020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*99881*				
		Сметная стоимость				*1348398*				
153	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	78.856782	43336.12	5972.61	3417347	470981	833505	13.90	2577
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	897747	181176	62.1	2.23	414
		Накладные расходы -		*10569.86*		*833505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*670011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*163495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*340068*				
		Сметная стоимость				*4590920*				
РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	49	3337.31	--	163528	--	6541	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*6541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133.49*				*6541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*13606*				
		Сметная стоимость				*183675*				
187	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	17	5348.64	--	90927	--	3637	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213.95*		*3637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*213.95*				*3637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.01*		*7565*				
		Сметная стоимость				*102129*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 1 на 1 водомерный счетчик								
188	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1.42	43336.12	5972.61	61537	8481	15009	13.90	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	16166	3262	62.1	2.23	3
		Накладные расходы -		*10569.86*		*15009*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*12065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*2944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*6124*				
		Сметная стоимость				*82670*				
189	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	13863.20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
190	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924.06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
191	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
192	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 2 на 2 водомерных счетчиков								
209	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	15.62	43336.12	5972.61	676910	93292	165101	13.90	217
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	177826	35887	62.1	2.23	35
		Накладные расходы -		*10569.86*		*165101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*132716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*32385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*67361*				
		Сметная стоимость				*909372*				
210	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	11	13863.20	--	152495	--	6100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*6100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*6100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*12688*				
		Сметная стоимость				*171282*				
211	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	11	14924.06	--	164165	--	6567	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*6567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*6567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*13658*				
		Сметная стоимость				*184390*				
212	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	11	12963.75	--	142601	--	5704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*5704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*5704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*11864*				
		Сметная стоимость				*160169*				
213	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	11	12963.75	--	142601	--	5704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*5704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*5704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*11864*				
		Сметная стоимость				*160169*				
214	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	11	1398.65	--	15385	--	615	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 3 на 3 водомерных счетчиков								
231	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	34.08	43336.12	5972.61	1476895	203547	360221	13.90	474
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	387984	78300	62.1	2.23	76
		Накладные расходы -		*10569.86*		*360221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*289562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*70658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*146969*				
		Сметная стоимость				*1984085*				
232	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	24	13863.20	--	332717	--	13309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*13309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*13309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*27682*				
		Сметная стоимость				*373708*				
233	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	24	14924.06	--	358177	--	14327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*14327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*14327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*29800*				
		Сметная стоимость				*402304*				
234	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	24	12963.75	--	311130	--	12445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*12445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*12445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*25886*				
		Сметная стоимость				*349461*				
235	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	24	12963.75	--	311130	--	12445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*12445*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*12445*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*25886*				
		Сметная стоимость				*349461*				
236	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	24	1398.65	--	33568	--	1343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*1343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*1343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*2793*				
		Сметная стоимость				*37704*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 4 на 4 водомерных счетчиков								
253	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	19.88	43336.12	5972.61	861522	118736	210129	13.90	276
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	226324	45675	62.1	2.23	44
		Накладные расходы -		*10569.86*		*210129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*168911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*41217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*85732*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1157383*				
254	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	14	13863.20	--	194085	--	7763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*7763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*7763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*16148*				
		Сметная стоимость				*217996*				
255	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	14	14924.06	--	208937	--	8357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*8357*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*8357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*17384*				
		Сметная стоимость				*234678*				
256	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	14	12963.75	--	181493	--	7260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*7260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*7260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*15100*				
		Сметная стоимость				*203853*				
257	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	14	12963.75	--	181493	--	7260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*7260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*7260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*15100*				
		Сметная стоимость				*203853*				
258	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	14	1398.65	--	19581	--	783	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*783*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*783*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1629*				
		Сметная стоимость				*21993*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 5 на 5 водомерных счетчиков								
275	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	8.52	43336.12	5972.61	369224	50887	90055	13.90	118
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	96996	19575	62.1	2.23	19
		Накладные расходы -		*10569.86*		*90055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*72391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*17665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*36742*				
		Сметная стоимость				*496021*				
276	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	13863.20	--	83179	--	3327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*3327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*3327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*6921*				
		Сметная стоимость				*93427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	6	14924.06	--	89544	--	3582	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*3582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*3582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*7450*				
		Сметная стоимость				*100576*				
278	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	12963.75	--	77783	--	3111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*6472*				
		Сметная стоимость				*87366*				
279	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	6	12963.75	--	77783	--	3111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*6472*				
		Сметная стоимость				*87366*				
280	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1398.65	--	8392	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*698*				
		Сметная стоимость				*9426*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 6 на 6 водомерных счетчиков								
297	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	11.36	43336.12	5972.61	492298	67849	120074	13.90	158
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	129328	26100	62.1	2.23	25
		Накладные расходы -		*10569.86*		*120074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*96521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*23553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*48990*				
		Сметная стоимость				*661361*				
298	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	8	13863.20	--	110906	--	4436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*4436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*4436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*9227*				
		Сметная стоимость				*124570*				
299	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	8	14924.06	--	119392	--	4776	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*4776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*4776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*9933*				
		Сметная стоимость				*134101*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
		шт.	8	12963.75	--	103710	--	4148	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*8629*				
		Сметная стоимость				*116487*				
301	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а								
		шт.	8	12963.75	--	103710	--	4148	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*4148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*4148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*8629*				
		Сметная стоимость				*116487*				
302	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6								
		шт.	8	1398.65	--	11189	--	448	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*931*				
		Сметная стоимость				*12568*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 7 на 7 водомерных счетчиков								
319	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройствов грунтах мокрых								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.84	43336.12	5972.61	123075	16962	30018	13.90	39
				11384.52	2297.53	32332	6525	62.1	2.23	6
		Накладные расходы -		*10569.86*		*30018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*24130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*5888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*12247*				
		Сметная стоимость				*165341*				
320	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	2	13863.20	--	27726	--	1109	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*1109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31142*				
321	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1								
		шт.	2	14924.06	--	29848	--	1194	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33525*				
322	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9								
		шт.	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
324	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**9,901,792**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**29,268,854**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-14-1 на Строительные работы (Водонапорная стальная башня н.п.Мырзашокы)										
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
40	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	5.928	91748.61	29693.95	543886	176026	242673	63.90	379
		т конструкций		54198.06	4641.67	321286	27516	60.9	4.79	28
		Накладные расходы -		*40936.68*		*242673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833.40*				*212420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5103.28*				*30252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10614.82*		*62925*				
		Сметная стоимость				*849483*				
41	21-060505-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы башен водонапорных высотой до 200м при массе 1 м до 50 кг	5.928	277111.29	--	1642716	--	65709	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11084.45*		*65709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11084.45*				*65709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23055.66*		*136674*				
		Сметная стоимость				*1845099*				
42	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.245	50100.07	18355.66	12275	4497	5004	28.90	7
		т конструкций		23944.52	5141.19	5866	1260	60.9	5.25	1
		Накладные расходы -		*20425.73*		*5004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*4340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18662*				
43	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость м/конструкций лестниц и ограждения	0.245	397796.81	--	97460	--	3898	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15911.87*		*3898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15911.87*				*3898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33096.69*		*8109*				
		Сметная стоимость				*109467*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-14-1			Тенге			**2,822,711**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-15-1 на Строительные работы (Водонапорная стальная башня н.п.Байконыс)										
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	5.928	91748.61	29693.95	543886	176026	242673	63.90	379
		т конструкций		54198.06	4641.67	321286	27516	60.9	4.79	28
		Накладные расходы -		*40936.68*		*242673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833.40*				*212420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5103.28*				*30252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10614.82*		*62925*				
		Сметная стоимость				*849483*				
41	21-060505-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы башен водонапорных высотой до 200м при массе 1 м до 50 кг	5.928	277111.29	--	1642716	--	65709	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11084.45*		*65709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11084.45*				*65709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23055.66*		*136674*				
		Сметная стоимость				*1845099*				
42	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.245	50100.07	18355.66	12275	4497	5004	28.90	7
		т конструкций		23944.52	5141.19	5866	1260	60.9	5.25	1
		Накладные расходы -		*20425.73*		*5004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*4340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18662*				
43	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость м/конструкций лестниц и ограждения	0.245	397796.81	--	97460	--	3898	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15911.87*		*3898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15911.87*				*3898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33096.69*		*8109*				
		Сметная стоимость				*109467*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-15-1			Тенге			**2,822,711**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-16-1 на Строительные работы (Водонапорная стальная башня н.п.Жылысу)										
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
40	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	5.928	91748.61	29693.95	543886	176026	242673	63.90	379
		т конструкций		54198.06	4641.67	321286	27516	60.9	4.79	28
		Накладные расходы -		*40936.68*		*242673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833.40*				*212420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5103.28*				*30252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10614.82*		*62925*				
		Сметная стоимость				*849483*				
41	21-060505-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы башен водонапорных высотой до 200м при массе 1 м до 50 кг	5.928	277111.29	--	1642716	--	65709	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11084.45*		*65709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11084.45*				*65709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23055.66*		*136674*				
		Сметная стоимость				*1845099*				
42	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0.245	50100.07	18355.66	12275	4497	5004	28.90	7
		т конструкций		23944.52	5141.19	5866	1260	60.9	5.25	1
		Накладные расходы -		*20425.73*		*5004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*4340*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*1382*				
		Сметная стоимость				*18662*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость м/конструкций лестниц и ограждения т	0.245	397796.81	--	97460	--	3898	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15911.87*		*3898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15911.87*				*3898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33096.69*		*8109*				
		Сметная стоимость				*109467*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-16-1			Тенге			**2,822,711**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**97,349,600**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**97,349,600**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	2,823,138				
		Итого с временными	Тенге			**100,172,738**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	911,572				
		Итого СМР	Тенге			**101,084,310**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**101,084,310**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	80,357,349				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	28,122,287				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**108,479,635**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**106,852,363**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	12,822,284				
		Стоимость строительства	Тенге			**119,674,647**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11084,45*				*65709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23055,66*		*136674*				
		Сметная стоимость				*1845099*				
	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж т конструкций	0,245	50100,07	18355,66	12275	4497	5004	28,90	7
		Накладные расходы -		23944,52	5141,19	5866	1260	60,9	5,25	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20425,73*		*5004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17713,20*				*4340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2712,53*				*665*		
		Сметная стоимость		*5642,06*		*1382*				
43	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость м/конструкций лестниц и ограждения т	0,245	397796,81	--	97460	--	3898	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15911,87*		*3898*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,87*				*3898*		
		Сметная стоимость		*33096,69*		*8109*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-16-1						*109467*				
в том числе оборудование			Тенге			**2 822 711**				
			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**97 349 600**				
		в том числе оборудование	Тенге			-				
		в том числе СМР	Тенге			**97 349 600**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	2 823 138				
		Итого с временными	Тенге			**100 172 738**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	911 572				
		Итого СМР	Тенге			**101 084 310**				
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**101 084 310**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	80 357 349				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	28 122 287				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**108 479 635**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**106 852 363**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	12 822 284				
		Стоимость строительства	Тенге			**119 674 647**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

Калдыкулов К.

Алтенов С.

Курманова А.