Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Мырзашокы										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	5855.49337	101.47	92.77	594157	543214	167643	0.01	250
		м3 грунта		8.69	31.29	50884	183218	59.1	0.03	495
		Накладные расходы -		*28.63*		*167643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*138365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*29277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*60956*				
		Сметная стоимость				*822755*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	181.097733	1569.63	--	284256	--	186085	2.13	1301
		м3 грунта		1569.63	--	284256	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*186085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*167995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*18090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*37627*				
		Сметная стоимость				*507968*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	120.731822	101.47	92.77	12251	11200	3457	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	1049	3778	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*28.63*		*3457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*2853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16964*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4626.27956	22.10	22.10	102241	102241	26462	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	36409	59.1	0.01	126
		Накладные расходы -		*5.72*		*26462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*21512*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*4950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*10317*				
		Сметная стоимость				*139020*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4626.27956	119.35	50.94	552146	235663	279936	0.11	1689
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	316484	102981	59.1	0.03	411
		Накладные расходы -		*60.51*		*279936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*247922*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*32014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*66572*				
		Сметная стоимость				*898655*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	902.7473	652.64	--	589169	--	385690	0.97	2967
		м3 грунта		652.64	--	589169	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*385690*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*348199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*37491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*77988*				
		Сметная стоимость				*1052847*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт с учетом насыпного грунта/	56.7254453	112.17	105.45	6363	5982	1710	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	381	1988	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*1710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1400*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*646*				
		Сметная стоимость				*8719*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	99.2695293	221.52	--	21990	--	880	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*880*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*1830*				
		Сметная стоимость				*24699*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	220.59414	4480.59	118.78	988392	26202	148332	1.02	718
		м3 основания		733.97	29.69	161909	6549	62.1	0.04	25
		Накладные расходы -		*672.42*		*148332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*104612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*43720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*90938*				
		Сметная стоимость				*1227662*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2.327	185652.98	43009.61	432014	100083	251471	173.00	1441
		км трубопровода		141692.19	14136.41	329718	32895	62.1	18.65	155
		Накладные расходы -		*108066.47*		*251471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*225183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*26288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*54679*				
		Сметная стоимость				*738164*				
14	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.334	280635.62	41298.45	93732	13794	56918	253.00	85
		км трубопровода		230933.34	15548.42	77132	5193	62.1	16.57	6
		Накладные расходы -		*170413.21*		*56918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*51124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17348.03*				*5794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36083.91*		*12052*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*162702*				
16	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	334	871.07	13.16	290936	4396	166366	0.84	282
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	239096	482	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*166366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*148778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*17589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*36584*				
		Сметная стоимость				*493886*				
17	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.334	594974.60	22188.80	198722	7411	36785	159.00	53
		км трубопровода		133346.94	333.06	44538	111	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*36785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*27727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*9058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*18841*				
		Сметная стоимость				*254348*				
18	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.185	324996.83	66137.50	60124	12235	34924	270.00	50
		км трубопровода		246450.60	25720.88	45593	4758	62.1	27.65	5
		Накладные расходы -		*188779.10*		*34924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*31268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19760.61*				*3656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41102.07*		*7604*				
		Сметная стоимость				*102652*				
21	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	185	871.07	13.16	161147	2435	92149	0.84	156
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	132433	267	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*92149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*82407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*9742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*20264*				
		Сметная стоимость				*273560*				
22	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.185	983698.19	22516.24	181984	4166	23263	161.00	30
		км трубопровода		133393.33	385.66	24678	71	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*23263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076.75*				*15369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42671.00*				*7894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*16420*				
		Сметная стоимость				*221667*				
23	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.7965	196647.86	48527.34	156630	38652	89888	179.00	143
		км трубопровода		146606.37	15954.25	116772	12708	62.1	21.05	17
		Накладные расходы -		*112854.07*		*89888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*80407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*9481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*19721*				
		Сметная стоимость				*266240*				
25	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	179.5	54.73	2.06	9824	370	6183	0.05	9
		м трубопровода		51.35	--	9217	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*6183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*5567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*1281*				
		Сметная стоимость				*17287*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.1795	785006.22	320361.37	140909	57505	65255	441.00	79
		км трубопровода		402535.98	111738.00	72255	20057	62.1	115.86	21
		Накладные расходы -		*363538.95*		*65255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*319364.14*				*57326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44174.81*				*7929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91883.61*		*16493*				
		Сметная стоимость				*222657*				
29	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	179.5	871.07	13.16	156357	2363	89409	0.84	151
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	128496	259	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*89409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*79957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*9453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*19661*				
		Сметная стоимость				*265428*				
30	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.1795	2384846.97	119828.30	428080	21509	42059	234.00	42
		км трубопровода		193876.02	21218.87	34801	3809	62.1	18.73	3
		Накладные расходы -		*234310.76*		*42059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*133573.93*				*23977*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100736.84*				*18082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209532.62*		*37611*				
		Сметная стоимость				*507750*				
31	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1.2525	224078.24	61791.43	280658	77394	156269	194.00	825
		км трубопровода		158891.82	20413.31	199012	25568	62.1	26.83	114
		Накладные расходы -		*124765.56*		*156269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*139464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*16805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*34954*				
		Сметная стоимость				*471881*				
33	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	126	54.73	2.06	6896	260	4340	0.05	6
		м трубопровода		51.35	--	6470	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*4340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*3908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*899*				
		Сметная стоимость				*12135*				
35	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.126	927567.67	404928.90	116874	51021	53518	504.00	64
		км трубопровода		460041.12	140175.32	57965	17662	62.1	145.33	18
		Накладные расходы -		*424746.50*		*53518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734.41*				*46965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52012.08*				*6554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108185.13*		*13631*				
		Сметная стоимость				*184023*				
37	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	126	871.07	13.16	109754	1659	62761	0.84	106
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	90198	182	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*62761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*56126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*6635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*13801*				
		Сметная стоимость				*186316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.126	3350580.31	275419.58	422173	34703	38567	233.00	29
		км трубопровода		193047.49	73368.26	24324	9244	62.1	69.14	9
		Накладные расходы -		*306085.16*		*38567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165444.18*				*20846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140640.98*				*17721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*36859*				
		Сметная стоимость				*497599*				
39	11-221401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м /ФУТЛЯР/	48.5	10582.98	7779.21	513275	377292	220040	3.18	154
		м продавливания		2737.44	3631.92	132766	176148	62.1	3.68	179
		Накладные расходы -		*4536.91*		*220040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3955.37*				*191836*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*581.53*				*28204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1209.59*		*58665*				
		Сметная стоимость				*791980*				
41	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	48.5	871.07	13.16	42247	638	24158	0.84	41
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	34719	70	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*24158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*21604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*2554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*5312*				
		Сметная стоимость				*71717*				
42	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 179,599-2001	48.5	1259.57	--	61089	--	2444	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.38*		*2444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.38*				*2444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.80*		*5083*				
		Сметная стоимость				*68615*				
43	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0485	3350580.31	275419.58	162503	13358	14845	233.00	11
		км трубопровода		193047.49	73368.26	9363	3558	62.1	69.14	3
		Накладные расходы -		*306085.16*		*14845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165444.18*				*8024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140640.98*				*6821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*14188*				
		Сметная стоимость				*191536*				
46	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1.2165	296793.08	87943.67	361049	106983	194462	247.00	1165
		км трубопровода		199953.91	29176.53	243244	35493	62.1	38.24	180
		Накладные расходы -		*159853.32*		*194462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*173096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*21366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*44441*				
		Сметная стоимость				*599951*				
48	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	160.5	58.23	2.06	9346	331	5551	0.05	8
		м трубопровода		51.35	--	8241	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*5551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*4978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.57*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*1192*				
		Сметная стоимость				*16088*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.1605	1225067.44	550805.11	196623	88404	90106	662.00	106
		км трубопровода		604260.36	189134.95	96984	30356	62.1	194.34	31
		Накладные расходы -		*561409.12*		*90106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698.49*				*79078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68710.64*				*11028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142918.13*		*22938*				
		Сметная стоимость				*309668*				
52	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	160.5	968.52	13.52	155448	2170	85248	0.90	144
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	122110	259	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*85248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473.46*				*75991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57.68*				*9258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*19256*				
		Сметная стоимость				*259952*				
53	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.1605	3848966.67	342769.15	617759	55014	57585	274.00	44
		км трубопровода		224414.22	92737.60	36018	14884	62.1	86.30	14
		Накладные расходы -		*358788.00*		*57585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*196951.28*				*31611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161836.72*				*25975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*54028*				
		Сметная стоимость				*729372*				
54	11-221401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м /ФУТЛЯР/	4	8665.12	6146.14	34660	24585	15327	2.83	11
		м продавливания		2436.15	2960.11	9745	11840	62.1	3.00	12
		Накладные расходы -		*3831.72*		*15327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3351.08*				*13404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*480.65*				*1923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*999.75*		*3999*				
		Сметная стоимость				*53986*				
55	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	4.016	21653.12	--	86959	--	3478	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*866.12*		*3478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*866.12*				*3478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801.54*		*7235*				
		Сметная стоимость				*97672*				
56	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	4	968.52	13.52	3874	54	2125	0.90	4
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	3043	6	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*2125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473.46*				*1894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57.68*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*480*				
		Сметная стоимость				*6478*				
57	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 179,599-2001	4	2712.91	--	10852	--	434	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.52*		*434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108.52*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.71*		*903*				
		Сметная стоимость				*12189*				
58	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.004	3848966.67	342769.15	15396	1371	1435	274.00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		224414.22	92737.60	898	371	62.1	86.30	--
		Накладные расходы -		*358788.00*		*1435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*196951.28*				*788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161836.72*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18178*				
59	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	4	58.23	2.06	233	8	138	0.05	--
		м трубопровода		51.35	--	205	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.57*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*30*				
		Сметная стоимость				*401*				
61	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0002	282468.14	42397.57	56	8	34	253.00	--
		км трубопровода		230933.34	15548.42	46	3	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*7*				
		Сметная стоимость				*97*				
62	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0.2008	895.11	--	180	--	7	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*15*				
		Сметная стоимость				*202*				
63	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.00551	326645.51	67786.18	1800	374	1041	270.00	1
		км трубопровода		246450.60	25720.88	1358	142	62.1	27.65	--
		Накладные расходы -		*188845.05*		*1041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19826.56*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41239.24*		*227*				
		Сметная стоимость				*3068*				
64	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	5.53204	2263.24	--	12520	--	501	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14063*				
65	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0042	518084.36	141345.69	2176	594	1114	360.00	2
		км трубопровода		328600.80	50074.87	1380	210	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*1114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157.59*				*988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30129.68*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*263*				
		Сметная стоимость				*3553*				
66	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4.2168	3459.84	--	14589	--	584	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*138.39*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138.39*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*1214*				
		Сметная стоимость				*16386*				
67	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0135	282468.14	42397.57	3813	572	2302	253.00	3
		км трубопровода		230933.34	15548.42	3118	210	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*2302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*2066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*489*				
		Сметная стоимость				*6604*				
68	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	4.518	478.78	--	2163	--	87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*180*				
		Сметная стоимость				*2429*				
69	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	9.036	1133.28	--	10240	--	410	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.33*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.33*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.29*		*852*				
		Сметная стоимость				*11502*				
70	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев L=200мм/	0.0746	342562.06	110298.28	25555	8228	14010	286.00	21
		км трубопровода		231525.58	38051.81	17272	2839	62.1	49.89	4
		Накладные расходы -		*187806.35*		*14010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407.56*				*12489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20398.78*				*1522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*3165*				
		Сметная стоимость				*42731*				
72	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев L=200мм/	0.0268	364796.54	124437.45	9777	3335	5286	296.00	8
		км трубопровода		239620.88	43194.11	6422	1158	62.1	56.49	2
		Накладные расходы -		*197245.10*		*5286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628.11*				*4707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21616.99*				*579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*1205*				
		Сметная стоимость				*16268*				
73	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	27.068	8268.71	--	223817	--	8953	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.75*		*8953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330.75*				*8953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.96*		*18622*				
		Сметная стоимость				*251391*				
74	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка Мп1-М50 x1,5x55, пробка П-М50x1,5/. Установка	0.00033	939392.32	292194.45	310	96	97	312.70	--
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	101	30	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*97*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443.52*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*33*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*440*				
75	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	242	366.91	34.32	88791	8306	52403	0.32	77
		фланец		312.56	--	75640	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*52403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*46972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*5431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*11296*				
		Сметная стоимость				*152489*				
76	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	242	875.82	--	211948	--	8478	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*8478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*8478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*17634*				
		Сметная стоимость				*238060*				
77	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	218	712.77	68.64	155383	14965	88727	0.60	131
		фланец		586.05	--	127759	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*88727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*363.94*				*79338*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43.07*				*9389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*19529*				
		Сметная стоимость				*263639*				
78	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	218	1715.09	--	373890	--	14956	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*14956*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68.60*				*14956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*31108*				
		Сметная стоимость				*419953*				
79	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	210	1082.32	115.14	227287	24179	129468	0.90	189
		фланец		879.08	8.48	184606	1781	62.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*616.51*		*129468*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*551.17*				*115746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*65.34*				*13721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*28540*				
		Сметная стоимость				*385295*				
81	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	48	544.84	51.48	26152	2471	14975	0.46	22
		фланец		449.31	--	21567	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*311.97*		*14975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*279.02*				*13393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32.95*				*1582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.55*		*3290*				
		Сметная стоимость				*44417*				
83	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	349	851.58	520.37	297202	181610	124883	0.41	144
		шт.		331.21	170.10	115592	59367	62.1	0.23	79
		Накладные расходы -		*357.83*		*124883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*108649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*16234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*33767*				
		Сметная стоимость				*455852*				
87	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	63	851.58	520.37	53650	32783	22543	0.41	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		331.21	170.10	20866	10717	62.1	0.23	14
		Накладные расходы -		*357.83*		*22543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*19613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*2930*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*6095*				
		Сметная стоимость				*82289*				
95	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	4.13234	53120.53	8515.64	219512	35190	81853	32.70	135
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	101515	11629	62.1	2.69	11
		Накладные расходы -		*19807.97*		*81853*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*17003.03*				*70262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2804.94*				*11591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*24109*				
		Сметная стоимость				*325474*				
112	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.18735	615369.94	292194.45	115290	54743	52679	312.70	59
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	57222	17204	62.1	94.30	18
		Накладные расходы -		*281178.39*		*52679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*46218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34482.63*				*6460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*13437*				
		Сметная стоимость				*181406*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**15,722,975**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	9242.09566	101.47	92.77	937795	857389	264601	0.01	697
		м3 грунта		8.69	31.29	80314	289185	59.1	0.03	1377
		Накладные расходы -		*28.63*		*264601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*218391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*46210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*96210*				
		Сметная стоимость				*1298607*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	285.83801	1569.63	--	448660	--	293710	2.13	3622
		м3 грунта		1569.63	--	448660	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*293710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*265158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*28552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*59389*				
		Сметная стоимость				*801758*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	190.558673	101.47	92.77	19336	17678	5456	0.01	14
		м3 грунта		8.69	31.29	1656	5963	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*28.63*		*5456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*4503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1984*				
		Сметная стоимость				*26775*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	7757.1184	22.10	22.10	171432	171432	44371	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	61049	59.1	0.01	373
		Накладные расходы -		*5.72*		*44371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*36071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*8300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*17298*				
		Сметная стоимость				*233101*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7757.1184	119.35	50.94	925812	395148	469383	0.11	4995
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	530664	172673	59.1	0.03	1214
		Накладные расходы -		*60.51*		*469383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*415704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*53679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*111625*				
		Сметная стоимость				*1506820*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1199.67537	652.64	--	782956	--	512549	0.97	6952
		м3 грунта		652.64	--	782956	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*512549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*462727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*49823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*103640*				
		Сметная стоимость				*1399145*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	56.4098089	112.17	105.45	6327	5948	1701	0.01	4
		м3 грунта		6.71	35.04	379	1977	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*30.15*		*1701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*643*				
		Сметная стоимость				*8671*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	98.7171655	221.52	--	21868	--	875	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*1819*				
		Сметная стоимость				*24562*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	207.14665	4480.59	118.78	928139	24605	139290	1.02	1272
		м3 основания		733.97	29.69	152039	6150	62.1	0.04	44
		Накладные расходы -		*672.42*		*139290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*98235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*41054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*85394*				
		Сметная стоимость				*1152823*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1.9	185652.98	43009.61	352741	81718	205326	173.00	3103
		км трубопровода		141692.19	14136.41	269215	26859	62.1	18.65	335
		Накладные расходы -		*108066.47*		*205326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*183862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*21464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*44645*				
		Сметная стоимость				*602712*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.404	280635.62	41298.45	113377	16685	68847	253.00	102
		км трубопровода		230933.34	15548.42	93297	6282	62.1	16.57	7
		Накладные расходы -		*170413.21*		*68847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*61838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17348.03*				*7009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36083.91*		*14578*				
		Сметная стоимость				*196802*				
17	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	404	871.07	13.16	351911	5318	201233	0.84	341
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	289206	583	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*201233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*179958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*21275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*44252*				
		Сметная стоимость				*597396*				
18	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.404	594974.60	22188.80	240370	8964	44494	159.00	64
		км трубопровода		133346.94	333.06	53872	135	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*44494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*33538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*10956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*22789*				
		Сметная стоимость				*307654*				
19	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.28	324996.83	66137.50	90999	18519	52858	270.00	76
		км трубопровода		246450.60	25720.88	69006	7202	62.1	27.65	8
		Накладные расходы -		*188779.10*		*52858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*47325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19760.61*				*5533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41102.07*		*11509*				
		Сметная стоимость				*155366*				
22	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	280	871.07	13.16	243899	3686	139469	0.84	236
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	200440	404	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*139469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*124724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*14745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*30669*				
		Сметная стоимость				*414037*				
23	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.28	983698.19	22516.24	275435	6305	35209	161.00	45
		км трубопровода		133393.33	385.66	37350	108	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*35209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076.75*				*23261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42671.00*				*11948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*24852*				
		Сметная стоимость				*335496*				
24	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.023	508735.96	138597.89	11701	3188	6093	360.00	8
		км трубопровода		328600.80	50074.87	7558	1152	62.1	51.53	1
		Накладные расходы -		*264913.34*		*6093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157.59*				*5409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29755.74*				*684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61891.94*		*1424*				
		Сметная стоимость				*19218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	23.092	3459.84	--	79895	--	3196	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*3196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138.39*				*3196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*6647*				
		Сметная стоимость				*89738*				
26	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	23	871.07	13.16	20035	303	11456	0.84	19
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	16465	33	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*11456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*10245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*1211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*2519*				
		Сметная стоимость				*34011*				
27	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.023	1453642.57	91106.85	33434	2095	3861	185.00	4
		км трубопровода		153278.05	16648.78	3525	383	62.1	14.68	--
		Накладные расходы -		*167891.24*		*3861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105524.56*				*2427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62366.69*				*1434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*2984*				
		Сметная стоимость				*40279*				
32	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.632	785006.22	320361.37	496124	202468	229757	441.00	279
		км трубопровода		402535.98	111738.00	254403	70618	62.1	115.86	73
		Накладные расходы -		*363538.95*		*229757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*319364.14*				*201838*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44174.81*				*27918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91883.61*		*58070*				
		Сметная стоимость				*783951*				
34	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	632	871.07	13.16	550514	8319	314800	0.84	533
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	452421	911	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*314800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*281519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*33281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*69225*				
		Сметная стоимость				*934540*				
35	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.632	2384846.97	119828.30	1507223	75731	148084	234.00	148
		км трубопровода		193876.02	21218.87	122530	13410	62.1	18.73	12
		Накладные расходы -		*234310.76*		*148084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*133573.93*				*84419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*100736.84*				*63666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209532.62*		*132425*				
		Сметная стоимость				*1787732*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**12,751,196**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби										
64	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	39	54.73	2.06	2134	80	1343	0.05	2
		м трубопровода		51.35	--	2003	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*1343*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*278*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3756*				
65	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.039	48309.35	--	1884	--	1050	51.50	2
		км трубопровода		38689.38	--	1509	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*1050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026.10*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2893.42*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*235*				
		Сметная стоимость				*3169*				
66	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0047	282468.14	42397.57	1328	199	801	253.00	1
		км трубопровода		230933.34	15548.42	1085	73	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*170*				
		Сметная стоимость				*2300*				
67	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4.7188	895.11	--	4224	--	169	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*351*				
		Сметная стоимость				*4744*				
68	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0047	594974.60	22188.80	2796	104	518	159.00	1
		км трубопровода		133346.94	333.06	627	2	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*265*				
		Сметная стоимость				*3579*				
69	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.00086	329524.10	67786.18	283	58	163	270.00	--
		км трубопровода		246450.60	25720.88	212	22	62.1	27.65	--
		Накладные расходы -		*188960.19*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19941.70*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*36*				
		Сметная стоимость				*481*				
70	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0.86344	2263.24	--	1954	--	78	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*163*				
		Сметная стоимость				*2195*				
71	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.00086	983698.19	22516.24	846	19	108	161.00	--
		км трубопровода		133393.33	385.66	115	--	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076.75*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42671.00*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*76*				
		Сметная стоимость				*1030*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0027	518084.36	141345.69	1399	382	716	360.00	1
		км трубопровода		328600.80	50074.87	887	135	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157.59*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30129.68*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*169*				
		Сметная стоимость				*2284*				
73	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2.7108	3459.84	--	9379	--	375	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138.39*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*780*				
		Сметная стоимость				*10534*				
74	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0027	1453642.57	91106.85	3925	246	453	185.00	--
		км трубопровода		153278.05	16648.78	414	45	62.1	14.68	--
		Накладные расходы -		*167891.24*		*453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105524.56*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62366.69*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*350*				
		Сметная стоимость				*4729*				
75	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0616	342562.06	110298.28	21102	6794	11569	286.00	18
		км трубопровода		231525.58	38051.81	14262	2344	62.1	49.89	3
		Накладные расходы -		*187806.35*		*11569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407.56*				*10312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20398.78*				*1257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*2614*				
		Сметная стоимость				*35285*				
77	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.017	364796.54	124437.45	6202	2115	3353	296.00	5
		км трубопровода		239620.88	43194.11	4074	734	62.1	56.49	1
		Накладные расходы -		*197245.10*		*3353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628.11*				*2986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21616.99*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*764*				
		Сметная стоимость				*10320*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**84,406**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	7622.94141	101.47	92.77	773500	707180	218245	0.01	353
		м3 грунта		8.69	31.29	66243	238522	59.1	0.03	698
		Накладные расходы -		*28.63*		*218245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*180130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*38115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*79355*				
		Сметная стоимость				*1071099*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	235.761075	1569.63	--	370058	--	242254	2.13	1835
		м3 грунта		1569.63	--	370058	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*242254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*218704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*23550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*48984*				
		Сметная стоимость				*661296*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	157.17405	101.47	92.77	15948	14581	4500	0.01	7
		м3 грунта		8.69	31.29	1366	4918	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*4500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*3714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1636*				
		Сметная стоимость				*22085*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6112.29041	22.10	22.10	135082	135082	34962	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	48104	59.1	0.01	180
		Накладные расходы -		*5.72*		*34962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*28422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*6540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*13630*				
		Сметная стоимость				*183674*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6112.29041	119.35	50.94	729502	311360	369855	0.11	2418
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	418142	136060	59.1	0.03	588
		Накладные расходы -		*60.51*		*369855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*327558*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*42297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*87956*				
		Сметная стоимость				*1187312*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1164.22488	652.64	--	759820	--	497403	0.97	4145
		м3 грунта		652.64	--	759820	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*497403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*449053*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*48350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*100577*				
		Сметная стоимость				*1357801*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	69.3944697	112.17	105.45	7784	7318	2092	0.01	3
		м3 грунта		6.71	35.04	466	2432	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*30.15*		*2092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*790*				
		Сметная стоимость				*10667*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	121.440322	221.52	--	26901	--	1076	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8.86*		*1076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2238*				
		Сметная стоимость				*30216*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	239.70595	4480.59	118.78	1074024	28472	161183	1.02	890
		м3 основания		733.97	29.69	175937	7117	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*161183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*113676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*47507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*98816*				
		Сметная стоимость				*1334024*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1.3735	185652.98	43009.61	254994	59074	148429	173.00	1276
		км трубопровода		141692.19	14136.41	194614	19416	62.1	18.65	138
		Накладные расходы -		*108066.47*		*148429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*132913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*15516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*32274*				
		Сметная стоимость				*435698*				
15	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.192	280635.62	41298.45	53882	7929	32719	253.00	49
		км трубопровода		230933.34	15548.42	44339	2985	62.1	16.57	3
		Накладные расходы -		*170413.21*		*32719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*29389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17348.03*				*3331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36083.91*		*6928*				
		Сметная стоимость				*93529*				
17	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	192	871.07	13.16	167245	2527	95636	0.84	162
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	137444	277	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*95636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*85525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*10111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*21030*				
		Сметная стоимость				*283911*				
18	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.192	594974.60	22188.80	114235	4260	21146	159.00	31
		км трубопровода		133346.94	333.06	25603	64	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*21146*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*15939*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*5207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*10830*				
		Сметная стоимость				*146211*				
19	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.086	324996.83	66137.50	27950	5688	16235	270.00	23
		км трубопровода		246450.60	25720.88	21195	2212	62.1	27.65	2
		Накладные расходы -		*188779.10*		*16235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*14536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19760.61*				*1699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41102.07*		*3535*				
		Сметная стоимость				*47720*				
22	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	86	871.07	13.16	74912	1132	42837	0.84	73
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	61564	124	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*42837*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*38308*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*4529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*9420*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*127169*				
23	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.086	983698.19	22516.24	84598	1936	10814	161.00	14
		км трубопровода		133393.33	385.66	11472	33	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*10814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076.75*				*7145*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42671.00*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*7633*				
		Сметная стоимость				*103045*				
24	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.7485	196647.86	48527.34	147191	36323	84471	179.00	671
		км трубопровода		146606.37	15954.25	109735	11942	62.1	21.05	79
		Накладные расходы -		*112854.07*		*84471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*75561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*8910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*18533*				
		Сметная стоимость				*250195*				
26	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	227	54.73	2.06	12424	468	7819	0.05	11
		м трубопровода		51.35	--	11656	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*7819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*7040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21862*				
32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2.3445	224078.24	61791.43	525351	144870	292513	194.00	1813
		км трубопровода		158891.82	20413.31	372522	47859	62.1	26.83	251
		Накладные расходы -		*124765.56*		*292513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*261057*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*31456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*65429*				
		Сметная стоимость				*883293*				
34	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	241	54.73	2.06	13190	497	8301	0.05	12
		м трубопровода		51.35	--	12375	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*8301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*7474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*1719*				
		Сметная стоимость				*23210*				
40	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1.379	296793.08	87943.67	409278	121274	220438	247.00	1329
		км трубопровода		199953.91	29176.53	275736	40234	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*220438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*196218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*24220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*50377*				
		Сметная стоимость				*680093*				
42	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	62	58.23	2.06	3610	128	2144	0.05	3
		м трубопровода		51.35	--	3184	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*2144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.57*				*221*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*460*				
		Сметная стоимость				*6215*				
48	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0027	282468.14	42397.57	763	114	460	253.00	1
		км трубопровода		230933.34	15548.42	624	42	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*413*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*98*				
		Сметная стоимость				*1321*				
49	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2.7108	895.11	--	2426	--	97	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*202*				
		Сметная стоимость				*2725*				
50	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0027	594974.60	22188.80	1606	60	297	159.00	--
		км трубопровода		133346.94	333.06	360	1	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*73*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*152*				
		Сметная стоимость				*2056*				
51	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0036	329524.10	67786.18	1186	244	680	270.00	1
		км трубопровода		246450.60	25720.88	887	93	62.1	27.65	--
		Накладные расходы -		*188960.19*		*680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19941.70*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*149*				
		Сметная стоимость				*2016*				
52	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3.6144	2263.24	--	8180	--	327	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*681*				
		Сметная стоимость				*9188*				
53	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0036	983698.19	22516.24	3541	81	453	161.00	1
		км трубопровода		133393.33	385.66	480	1	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83076.75*				*299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42671.00*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*320*				
		Сметная стоимость				*4313*				
54	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0003	518084.36	141345.69	155	42	80	360.00	--
		км трубопровода		328600.80	50074.87	99	15	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157.59*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30129.68*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*19*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*253*				
55	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0.3012	3459.84	--	1042	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138.39*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
56	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0003	1453642.57	91106.85	436	27	50	185.00	--
		км трубопровода		153278.05	16648.78	46	5	62.1	14.68	--
		Накладные расходы -		*167891.24*		*50*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105524.56*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62366.69*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.71*		*39*				
		Сметная стоимость				*525*				
57	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.08	342562.06	110298.28	27405	8824	15025	286.00	23
		км трубопровода		231525.58	38051.81	18522	3044	62.1	49.89	4
		Накладные расходы -		*187806.35*		*15025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407.56*				*13393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20398.78*				*1632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*3394*				
		Сметная стоимость				*45824*				
59	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0042	364796.54	124437.45	1532	523	828	296.00	1
		км трубопровода		239620.88	43194.11	1006	181	62.1	56.49	--
		Накладные расходы -		*197245.10*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628.11*				*738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21616.99*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*189*				
		Сметная стоимость				*2549*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**9,032,263**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-2 на Благоустройство территории н.п.Байконыс										
РАЗДЕЛ 6.Ограда из ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки										
42	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	11	32753.78	--	360292	--	14412	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*14412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*14412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*29976*				
		Сметная стоимость				*404680*				
43	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11	635.00	--	6985	--	279	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*581*				
		Сметная стоимость				*7846*				
44	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11	648.00	--	7128	--	285	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*593*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8006*				
45	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11	763.00	--	8393	--	336	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*698*				
		Сметная стоимость				*9427*				
53	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	11	32753.78	--	360292	--	14412	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*14412*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*14412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*29976*				
		Сметная стоимость				*404680*				
54	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11	635.00	--	6985	--	279	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*581*				
		Сметная стоимость				*7846*				
55	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11	648.00	--	7128	--	285	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*593*				
		Сметная стоимость				*8006*				
56	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11	763.00	--	8393	--	336	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*698*				
		Сметная стоимость				*9427*				
63	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	8	32753.78	--	262030	--	10481	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*10481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*10481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*21801*				
		Сметная стоимость				*294312*				
64	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	635.00	--	5080	--	203	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*423*				
		Сметная стоимость				*5706*				
65	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	648.00	--	5184	--	207	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*431*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5823*				
66	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	763.00	--	6104	--	244	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*508*				
		Сметная стоимость				*6856*				
74	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	5.5	32753.78	--	180146	--	7206	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*7206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*7206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*14988*				
		Сметная стоимость				*202340*				
75	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5.5	635.00	--	3493	--	140	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*291*				
		Сметная стоимость				*3923*				
76	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5.5	648.00	--	3564	--	143	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*297*				
		Сметная стоимость				*4003*				
77	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5.5	763.00	--	4197	--	168	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*349*				
		Сметная стоимость				*4714*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**1,387,595**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2			Тенге			**1,387,595**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-3 на Благоустройство территории н.п.Жылысу										
РАЗДЕЛ 6.Ограда из ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки										
46	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	7.5	32753.78	--	245653	--	9826	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*9826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*9826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*20438*				
		Сметная стоимость				*275917*				
47	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7.5	635.00	--	4763	--	191	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*396*				
		Сметная стоимость				*5350*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7.5	648.00	--	4860	--	194	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*404*				
		Сметная стоимость				*5459*				
49	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7.5	763.00	--	5723	--	229	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*476*				
		Сметная стоимость				*6428*				
61	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	12.5	32753.78	--	409422	--	16377	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*16377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*16377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*34064*				
		Сметная стоимость				*459863*				
62	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	12.5	635.00	--	7938	--	318	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*660*				
		Сметная стоимость				*8916*				
63	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12.5	648.00	--	8100	--	324	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*674*				
		Сметная стоимость				*9098*				
64	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12.5	763.00	--	9538	--	382	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*382*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*794*				
		Сметная стоимость				*10713*				
72	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	7	32753.78	--	229276	--	9171	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*9171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*9171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*19076*				
		Сметная стоимость				*257523*				
73	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7	635.00	--	4445	--	178	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*370*				
		Сметная стоимость				*4993*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7	648.00	--	4536	--	181	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*377*				
		Сметная стоимость				*5095*				
75	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7	763.00	--	5341	--	214	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*444*				
		Сметная стоимость				*5999*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**1,055,354**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-3			Тенге			**1,055,354**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-4 на Благоустройство территории н.п.Альфараби										
РАЗДЕЛ 6.Ограда из ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки										
26	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	8.5	32753.78	--	278407	--	11136	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*11136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*11136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*23163*				
		Сметная стоимость				*312707*				
27	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8.5	635.00	--	5398	--	216	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*449*				
		Сметная стоимость				*6063*				
28	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8.5	648.00	--	5508	--	220	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*458*				
		Сметная стоимость				*6187*				
29	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8.5	763.00	--	6486	--	259	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*540*				
		Сметная стоимость				*7285*				
41	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	10.19	32753.78	--	333761	--	13350	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*13350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*13350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*27769*				
		Сметная стоимость				*374880*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10.19	635.00	--	6471	--	259	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*538*				
		Сметная стоимость				*7268*				
43	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10.19	648.00	--	6603	--	264	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*264*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*549*				
		Сметная стоимость				*7417*				
44	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10.19	763.00	--	7775	--	311	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*647*				
		Сметная стоимость				*8733*				
52	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	9.69	32753.78	--	317384	--	12695	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*12695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*12695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*26406*				
		Сметная стоимость				*356486*				
53	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9.69	635.00	--	6153	--	246	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*512*				
		Сметная стоимость				*6911*				
54	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9.69	648.00	--	6279	--	251	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*522*				
		Сметная стоимость				*7053*				
55	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9.69	763.00	--	7393	--	296	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*615*				
		Сметная стоимость				*8304*				
64	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /из бетона М300 В25)	9.5	32753.78	--	311161	--	12446	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*12446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*12446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*25889*				
		Сметная стоимость				*349496*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9.5	635.00	--	6033	--	241	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.40*		*241*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.40*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52.83*		*502*				
		Сметная стоимость				*6776*				
66	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9.5	648.00	--	6156	--	246	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25.92*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25.92*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53.91*		*512*				
		Сметная стоимость				*6914*				
67	ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9.5	763.00	--	7249	--	290	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30.52*		*290*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.52*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.48*		*603*				
		Сметная стоимость				*8142*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**1,480,622**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-5			Тенге			**1,480,622**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**41,514,411**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**41,514,411**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	1,203,918				
		Итого с временными	Тенге			**42,718,329**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	388,737				
		Итого СМР	Тенге			**43,107,066**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**43,107,066**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	34,268,123				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	11,992,655				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**46,260,778**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**45,566,833**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5,468,020				
		Стоимость строительства	Тенге			**51,034,854**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	388 737				
		Итого СМР	Тенге			**43 107 066**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**43 107 066**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	34 268 123				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	11 992 655				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**46 260 778**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**45 566 833**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5 468 020				
		Стоимость строительства	Тенге			**51 034 854**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

Калдыкулов К.

Алтенов С.

Курманова А.