Форма №2

Наименование стройки - **Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	4621.04783	101.47	92.77	468898	428695	132301	0.01	697
		м3 грунта		8.69	31.29	40157	144593	59.1	0.03	1377
		Накладные расходы -		*28.63*		*132301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*109195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*23105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*48105*				
		Сметная стоимость				*649303*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	142.919005	1569.63	--	224330	--	146855	2.13	3622
		м3 грунта		1569.63	--	224330	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*146855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*132579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*14276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*29694*				
		Сметная стоимость				*400879*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	95.2793367	101.47	92.77	9668	8839	2728	0.01	14
		м3 грунта		8.69	31.29	828	2981	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*28.63*		*2728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*2251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*992*				
		Сметная стоимость				*13388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3878.5592	22.10	22.10	85716	85716	22185	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	30524	59.1	0.01	373
		Накладные расходы -		*5.72*		*22185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*18035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*4150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*8649*				
		Сметная стоимость				*116551*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3878.5592	119.35	50.94	462906	197574	234692	0.11	4995
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	265332	86337	59.1	0.03	1214
		Накладные расходы -		*60.51*		*234692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*207852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*26840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*55812*				
		Сметная стоимость				*753410*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	599.837687	652.64	--	391478	--	256275	0.97	6952
		м3 грунта		652.64	--	391478	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*256275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*231363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*24911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*51820*				
		Сметная стоимость				*699573*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	28.2049044	112.17	105.45	3164	2974	850	0.01	4
		м3 грунта		6.71	35.04	189	988	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*30.15*		*850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*321*				
		Сметная стоимость				*4335*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	49.3585828	221.52	--	10934	--	437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*910*				
		Сметная стоимость				*12281*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	99.3344	4480.59	118.78	445077	11799	66794	1.02	1272
		м3 основания		733.97	29.69	72908	2949	62.1	0.04	44
		Накладные расходы -		*672.42*		*66794*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*47107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*19687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*40950*				
		Сметная стоимость				*552821*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1	185652.98	43009.61	185653	43010	108066	173.00	3103
		км трубопровода		141692.19	14136.41	141692	14136	62.1	18.65	335
		Накладные расходы -		*108066.47*		*108066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*96770*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*11297*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*23498*				
		Сметная стоимость				*317217*				
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0.5	224078.24	61791.43	112039	30896	62383	194.00	1186
		км трубопровода		158891.82	20413.31	79446	10207	62.1	26.83	164
		Накладные расходы -		*124765.56*		*62383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*55674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*6709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*13954*				
		Сметная стоимость				*188376*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.7	296793.08	87943.67	207755	61561	111897	247.00	1332
		км трубопровода		199953.91	29176.53	139968	20424	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*111897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*99603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*12294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*25572*				
		Сметная стоимость				*345225*				
183	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	154	6948.91	--	1070132	--	42805	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*42805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*277.96*				*42805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*89035*				
		Сметная стоимость				*1201972*				
185	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	34	15087.07	--	512960	--	20518	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*20518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603.48*				*20518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*42678*				
		Сметная стоимость				*576157*				
222	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	84.8896552	43336.12	5972.61	3678788	507013	897272	13.90	2852
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	966428	195037	62.1	2.23	458
		Накладные расходы -		*10569.86*		*897272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*721269*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*176003*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*366085*				
		Сметная стоимость				*4942145*				
РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца										
269	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	76	3337.31	--	253636	--	10145	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*10145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133.49*				*10145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*21102*				
		Сметная стоимость				*284884*				
270	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	96	5348.64	--	513469	--	20539	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*213.95*		*20539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*213.95*				*20539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.01*		*42721*				
		Сметная стоимость				*576728*				
272	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	9	13863.20	--	124769	--	4991	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*4991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*4991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*10381*				
		Сметная стоимость				*140141*				
273	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	9	14924.06	--	134317	--	5373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*5373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*5373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*11175*				
		Сметная стоимость				*150865*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**1,152,618**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**11,926,250**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**11,926,250**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**11,926,250**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	345,861				
		Итого с временными	Тенге			**12,272,112**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	111,676				
		Итого СМР	Тенге			**12,383,788**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**12,383,788**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	9,844,538				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	3,445,247				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**13,289,785**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**13,090,429**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1,570,851				
		Стоимость строительства	Тенге			**14,661,281**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**13 090 429**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1 570 851				
		Стоимость строительства	Тенге			**14 661 281**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

Курманова А.