Форма №2

Наименование стройки - **Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	4621.04783	101.47	92.77	468898	428695	132301	0.01	697
		м3 грунта		8.69	31.29	40157	144593	59.1	0.03	1377
		Накладные расходы -		*28.63*		*132301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*109195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*23105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*48105*				
		Сметная стоимость				*649303*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	142.919005	1569.63	--	224330	--	146855	2.13	3622
		м3 грунта		1569.63	--	224330	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*146855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*132579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*14276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*29694*				
		Сметная стоимость				*400879*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	95.2793367	101.47	92.77	9668	8839	2728	0.01	14
		м3 грунта		8.69	31.29	828	2981	59.1	0.03	28
		Накладные расходы -		*28.63*		*2728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*2251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*992*				
		Сметная стоимость				*13388*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3878.5592	22.10	22.10	85716	85716	22185	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	30524	59.1	0.01	373
		Накладные расходы -		*5.72*		*22185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*18035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*4150*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*8649*				
		Сметная стоимость				*116551*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3878.5592	119.35	50.94	462906	197574	234692	0.11	4995
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	265332	86337	59.1	0.03	1214
		Накладные расходы -		*60.51*		*234692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*207852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*26840*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*55812*				
		Сметная стоимость				*753410*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	599.837687	652.64	--	391478	--	256275	0.97	6952
		м3 грунта		652.64	--	391478	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*256275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*231363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*24911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*51820*				
		Сметная стоимость				*699573*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	28.2049044	112.17	105.45	3164	2974	850	0.01	4
		м3 грунта		6.71	35.04	189	988	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*30.15*		*850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*321*				
		Сметная стоимость				*4335*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	49.3585828	221.52	--	10934	--	437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*910*				
		Сметная стоимость				*12281*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	117.954334	4480.59	118.78	528505	14011	79315	1.02	1272
		м3 основания		733.97	29.69	86575	3502	62.1	0.04	44
		Накладные расходы -		*672.42*		*79315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*55937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*23377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*48625*				
		Сметная стоимость				*656445*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1.039	185652.98	43009.61	192893	44687	112281	173.00	3103
		км трубопровода		141692.19	14136.41	147218	14688	62.1	18.65	335
		Накладные расходы -		*108066.47*		*112281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*100544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*11737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*24414*				
		Сметная стоимость				*329588*				
28	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.967	196647.86	48527.34	190158	46926	109130	179.00	567
		км трубопровода		146606.37	15954.25	141768	15428	62.1	21.05	67
		Накладные расходы -		*112854.07*		*109130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950.14*				*97619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11903.92*				*11511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*23943*				
		Сметная стоимость				*323231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0.4135	224078.24	61791.43	92656	25551	51591	194.00	1186
		км трубопровода		158891.82	20413.31	65702	8441	62.1	26.83	164
		Накладные расходы -		*124765.56*		*51591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*46043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*5548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*11540*				
		Сметная стоимость				*155787*				
40	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.104	927567.67	404928.90	96467	42113	44174	504.00	52
		км трубопровода		460041.12	140175.32	47844	14578	62.1	145.33	15
		Накладные расходы -		*424746.50*		*44174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734.41*				*38764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52012.08*				*5409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108185.13*		*11251*				
		Сметная стоимость				*151892*				
42	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	104	871.07	13.16	90591	1369	51803	0.84	88
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	74449	150	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*51803*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445.44*				*46326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*52.66*				*5477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*11391*				
		Сметная стоимость				*153785*				
43	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.104	3350580.31	275419.58	348460	28644	31833	233.00	24
		км трубопровода		193047.49	73368.26	20077	7630	62.1	69.14	7
		Накладные расходы -		*306085.16*		*31833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165444.18*				*17206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140640.98*				*14627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*30423*				
		Сметная стоимость				*410716*				
44	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.693	296793.08	87943.67	205678	60945	110778	247.00	1332
		км трубопровода		199953.91	29176.53	138568	20219	62.1	38.24	206
		Накладные расходы -		*159853.32*		*110778*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*98607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*12171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*25316*				
		Сметная стоимость				*341772*				
48	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.27	1225067.44	550805.11	330768	148717	151580	662.00	179
		км трубопровода		604260.36	189134.95	163150	51066	62.1	194.34	52
		Накладные расходы -		*561409.12*		*151580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*492698.49*				*133029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68710.64*				*18552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142918.13*		*38588*				
		Сметная стоимость				*520936*				
50	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	270	968.52	13.52	261501	3651	143408	0.90	242
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	205418	435	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*531.14*		*143408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473.46*				*127835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57.68*				*15573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*32393*				
		Сметная стоимость				*437302*				
51	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.27	3848966.67	342769.15	1039221	92548	96873	274.00	74
		км трубопровода		224414.22	92737.60	60592	25039	62.1	86.30	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*358788.00*		*96873*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*196951.28*				*53177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*161836.72*				*43696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*90888*				
		Сметная стоимость				*1226981*				
52	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	1.38	360938.61	115106.93	498095	158848	260187	286.00	395
		км трубопровода		231525.58	38051.81	319505	52512	62.1	49.89	69
		Накладные расходы -		*188541.41*		*260187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407.56*				*231022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21133.85*				*29165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43958.40*		*60663*				
		Сметная стоимость				*818945*				
56	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.055	1598956.38	744210.73	87943	40932	39706	857.00	47
		км трубопровода		782252.46	236528.79	43024	13009	62.1	241.28	13
		Накладные расходы -		*721927.94*		*39706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*632663.16*				*34796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89264.78*				*4910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185670.75*		*10212*				
		Сметная стоимость				*137861*				
58	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	55	968.52	13.52	53269	744	29213	0.90	49
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	41844	89	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*29213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473.46*				*26040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57.68*				*3172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*6599*				
		Сметная стоимость				*89080*				
59	11-220601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.055	4744859.53	486474.43	260967	26756	22650	276.00	15
		км трубопровода		226052.28	117710.68	12433	6474	62.1	108.43	6
		Накладные расходы -		*411810.25*		*22650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*213476.80*				*11741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198333.45*				*10908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412533.58*		*22689*				
		Сметная стоимость				*306306*				
60	11-221401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 /500/мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	31	10066.60	7282.61	312065	225761	133863	3.12	97
		м продавливания		2685.79	3376.85	83259	104682	62.1	3.42	106
		Накладные расходы -		*4318.16*		*133863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3764.90*				*116712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*553.26*				*17151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150.78*		*35674*				
		Сметная стоимость				*481602*				
61	11-221401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 /500/мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	31	10066.60	7282.61	312065	225761	133863	3.12	97
		м продавливания		2685.79	3376.85	83259	104682	62.1	3.42	106
		Накладные расходы -		*4318.16*		*133863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3764.90*				*116712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*553.26*				*17151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1150.78*		*35674*				
		Сметная стоимость				*481602*				
63	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	62	1026.60	13.88	63649	860	33116	0.90	56
		м трубы, уложенной в футляре		761.66	1.78	47223	110	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*534.12*		*33116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.09*				*29394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60.03*				*3722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124.86*		*7741*				
		Сметная стоимость				*104506*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-220601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.062	4744859.53	486474.43	294181	30161	25532	276.00	17
		км трубопровода		226052.28	117710.68	14015	7298	62.1	108.43	7
		Накладные расходы -		*411810.25*		*25532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*213476.80*				*13236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198333.45*				*12297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412533.58*		*25577*				
		Сметная стоимость				*345290*				
66	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	62	58.23	2.06	3610	128	2144	0.05	3
		м трубопровода		51.35	--	3184	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*2144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.57*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*460*				
		Сметная стоимость				*6215*				
67	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0.062	84989.03	--	5269	--	2070	61.80	4
		км трубопровода		46427.25	--	2878	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*33384.14*		*2070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28831.32*				*1788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4552.81*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9469.85*		*587*				
		Сметная стоимость				*7926*				
81	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.1676	342562.06	110298.28	57413	18486	31476	286.00	48
		км трубопровода		231525.58	38051.81	38804	6377	62.1	49.89	8
		Накладные расходы -		*187806.35*		*31476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407.56*				*28058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20398.78*				*3419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*7111*				
		Сметная стоимость				*96001*				
83	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0316	364796.54	124437.45	11528	3932	6233	296.00	9
		км трубопровода		239620.88	43194.11	7572	1365	62.1	56.49	2
		Накладные расходы -		*197245.10*		*6233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628.11*				*5550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21616.99*				*683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19182*				
85	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0076	508339.18	174003.29	3863	1322	2093	413.00	3
		км трубопровода		334335.89	60516.70	2541	460	62.1	79.02	1
		Накладные расходы -		*275345.16*		*2093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*245203.46*				*1864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30141.71*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62694.75*		*476*				
		Сметная стоимость				*6432*				
201	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-7, МС-8/. Установка	6.33337609	313462.11	847.41	1985273	5367	586555	198.00	2002
		т		158403.96	348.76	1003232	2209	48.5	0.36	4
		Накладные расходы -		*92613.36*		*586555*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*487639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*98917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*205746*				
		Сметная стоимость				*2777575*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /29 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	58.33	43336.12	5972.61	2527796	348382	616540	13.90	811
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	664059	134015	62.1	2.23	130
		Накладные расходы -		*10569.86*		*616540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*495604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*120936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*251547*				
		Сметная стоимость				*3395883*				
РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца										
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 1 на 2 водомерных счетчиков								
271	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	12.78	43336.12	5972.61	553836	76330	135083	13.90	178
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	145494	29362	62.1	2.23	29
		Накладные расходы -		*10569.86*		*135083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*108586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*26497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*55113*				
		Сметная стоимость				*744032*				
294	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	39	13863.20	--	540665	--	21627	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*21627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*21627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*44983*				
		Сметная стоимость				*607275*				
295	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	7	14924.06	--	104468	--	4179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*4179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*4179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*8692*				
		Сметная стоимость				*117339*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**1,468,646**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**17,901,208**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-6-1 на Строительные работы (Насосная станция н.п.Мырзашокы)										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	335.486415	101.47	92.77	34041	31124	9605	0.01	4
		м3 грунта		8.69	31.29	2917	10496	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*28.63*		*9605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*7927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3492*				
		Сметная стоимость				*47138*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	5.975585	1569.63	--	9379	--	6140	2.13	13
		м3 грунта		1569.63	--	9379	--	59.1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1027.54*		*6140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*5543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16761*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	201.773	320.36	319.07	64640	64379	13620	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	238	17715	59.1	0.08	17
		Накладные расходы -		*67.50*		*13620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*10610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*3010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*6261*				
		Сметная стоимость				*84521*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	75.0632	22.10	22.10	1659	1659	430	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	591	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*167*				
		Сметная стоимость				*2256*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	18.7658	652.64	--	12247	--	8018	0.97	18
		м3 грунта		652.64	--	12247	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*8018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*7238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*1621*				
		Сметная стоимость				*21886*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	75.0632	119.35	50.94	8959	3824	4542	0.11	8
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	5135	1671	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*60.51*		*4542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*4023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*1080*				
		Сметная стоимость				*14581*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	75.0632	51.49	40.96	3865	3075	989	0.01	1
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	580	777	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*13.17*		*989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*388*				
		Сметная стоимость				*5242*				
8	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м. Группа грунтов 2	5.2043	27.40	27.40	143	143	33	--	--
		м3 грунта		--	8.60	--	45	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*6.38*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.08*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.30*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.70*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
9	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	5.2043	90.91	90.91	473	473	110	--	--
		м3 грунта		--	28.53	--	148	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*21.17*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16.86*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.31*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.97*		*47*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*630*				
		Съезд-выезд								
10	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	26.64	92.24	84.34	2457	2247	693	0.01	--
		м3 грунта		7.90	28.44	211	758	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*26.03*		*693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.48*				*572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.55*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*252*				
		Сметная стоимость				*3402*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26.64	22.10	22.10	589	589	152	--	--
		м3		--	7.87	--	210	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.72*		*152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*59*				
		Сметная стоимость				*801*				
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26.64	119.35	50.94	3179	1357	1612	0.11	3
		м3		68.41	22.26	1822	593	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*60.51*		*1612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*1428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*383*				
		Сметная стоимость				*5174*				
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	26.64	51.49	40.96	1372	1091	351	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	206	276	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.17*		*351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*138*				
		Сметная стоимость				*1861*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**204,442**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7.17	16896.80	661.24	121150	4741	8758	1.35	10
		м3		927.81	153.77	6652	1103	48.5	0.18	1
		Накладные расходы -		*1221.42*		*8758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*3761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*696.85*				*4996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1449.46*		*10393*				
		Сметная стоимость				*140300*				
15	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	37.1	23102.60	1328.77	857106	49297	95562	3.64	135
		м3		2981.27	293.28	110605	10881	48.5	0.34	13
		Накладные расходы -		*2575.78*		*95562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1588.15*				*58921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*987.63*				*36641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054.27*		*76213*				
		Сметная стоимость				*1028881*				
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1.17674	187651.39	--	220817	--	8833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*8833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*8833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*18372*				
		Сметная стоимость				*248022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1.69597	194893.74	--	330534	--	13221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*13221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*13221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*27500*				
		Сметная стоимость				*371256*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1055	199642.46	--	21062	--	842	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23657*				
19	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.27216	13250.18	1022.48	3606	278	1816	14.94	4
		т		11952.30	227.53	3253	62	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6673.51*		*1816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*766.30*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593.90*		*434*				
		Сметная стоимость				*5856*				
20	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФО-1,ФО-2/	1.69	20742.80	419.61	35055	709	4095	4.05	7
		м3		3016.93	141.80	5099	240	48.5	0.15	--
		Накладные расходы -		*2422.97*		*4095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.98*				*2589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*890.99*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1853.26*		*3132*				
		Сметная стоимость				*42282*				
21	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /ФМ-1/	0.04	24085.47	1165.86	963	47	140	6.34	--
		м3		4762.93	275.84	191	11	48.5	0.32	--
		Накладные расходы -		*3504.97*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443.80*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1061.17*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207.24*		*88*				
		Сметная стоимость				*1191*				
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.07388	194893.74	--	14399	--	576	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16173*				
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.01389	199642.46	--	2773	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*231*				
		Сметная стоимость				*3115*				
24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0056	313462.11	847.41	1755	5	519	198.00	1
		т		158403.96	348.76	887	2	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*519*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*182*				
		Сметная стоимость				*2456*				
25	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	35	664.99	2.02	23275	71	2248	0.08	3
		м2		66.24	0.51	2318	18	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*64.23*		*2248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*36.18*				*1266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28.05*				*982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.34*		*2042*				
		Сметная стоимость				*27565*				
		КРЫЛЬЦО								
26	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0.88	18256.55	1024.15	16066	901	1349	1.79	2
		м3		1344.74	246.94	1183	217	48.5	0.29	--
		Накладные расходы -		*1533.10*		*1349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771.96*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*761.14*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1583.17*		*1393*				
		Сметная стоимость				*18808*				
27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.012528	245293.14	--	3073	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*256*				
		Сметная стоимость				*3452*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**1,933,014**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
28	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	45.38	17143.49	1450.34	777972	65817	118956	4.54	206
		м3 кладки		3324.42	339.27	150862	15396	50.8	0.40	18
		Накладные расходы -		*2621.34*		*118956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*84459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*760.19*				*34497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581.19*		*71754*				
		Сметная стоимость				*968682*				
29	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	127.38	-185.75	--	-23661	--	-13447	-0.22	-28
		м2		-185.75	--	-23661	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*105.57*		*13447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*12020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.20*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*2969*				
		Сметная стоимость				*-7246*				
30	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2.8	17026.33	1450.34	47674	4061	7153	4.38	12
		м3 кладки		3207.26	339.27	8980	950	50.8	0.40	1
		Накладные расходы -		*2554.75*		*7153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*5045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*753.12*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1566.49*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59213*				
31	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.0753462	290695.66	1388.52	21903	105	2646	56.40	4
		т металлических изделий		44014.00	458.01	3316	35	50.8	0.54	--
		Накладные расходы -		*35123.28*		*2646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*1702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12531.50*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26065.51*		*1964*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26513*				
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.067599	199642.46	--	13496	--	540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15159*				
33	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.0077472	245293.14	--	1900	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*158*				
		Сметная стоимость				*2134*				
		Монолитные сердечники								
34	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.15	29234.06	3824.50	33619	4398	6495	10.40	12
		м3		8017.26	862.16	9220	991	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5648.14*		*6495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1341.62*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2790.58*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43324*				
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.11014	187651.39	--	20668	--	827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23214*				
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02194	199642.46	--	4380	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*364*				
		Сметная стоимость				*4920*				
		Монолитные перемычки								
37	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство из бетона В15	1.04	33693.70	2794.41	35041	2906	6929	13.10	14
		м3		9965.83	571.66	10364	595	48.5	0.67	1
		Накладные расходы -		*6662.86*		*6929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*5315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1552.18*				*1614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228.52*		*3358*				
		Сметная стоимость				*45328*				
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.03657	199642.46	--	7301	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*607*				
		Сметная стоимость				*8200*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02823	194893.74	--	5502	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*458*				
		Сметная стоимость				*6180*				
40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.05108	187651.39	--	9585	--	383	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*797*				
		Сметная стоимость				*10766*				
		Монолитная рама								
41	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.92	29610.75	3824.50	27242	3519	5210	10.40	10
		м3		8017.26	862.16	7376	793	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5663.21*		*5210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*3962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1356.69*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2821.92*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35048*				
42	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.86	36356.19	4003.99	31266	3443	6357	14.40	12
		м3		10954.80	817.69	9421	703	48.5	0.96	1
		Накладные расходы -		*7392.29*		*6357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*4910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1682.63*				*1447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3499.88*		*3010*				
		Сметная стоимость				*40633*				
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.17052	187651.39	--	31998	--	1280	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*1280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*1280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*2662*				
		Сметная стоимость				*35940*				
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05542	199642.46	--	11064	--	443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*921*				
		Сметная стоимость				*12427*				
45	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН141-6/	0.0115	201459.31	847.41	2317	10	364	58.00	1
		т		46401.16	348.76	534	4	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*31639.03*		*364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673.71*				*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8965.32*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647.87*		*214*				
		Сметная стоимость				*2895*				
46	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /полоса/	0.0364	399159.00	5894.56	14529	215	1505	42.70	2
		т стальных элементов		38407.37	873.62	1398	32	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*1505*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16942.10*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*1283*				
		Сметная стоимость				*17316*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**1,317,819**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ										
48	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	48.828	4905.98	--	239549	--	9582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196.24*		*9582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*196.24*				*9582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408.18*		*19930*				
		Сметная стоимость				*269061*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**269,061**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге			**3,724,336**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-7-1 на Строительные работы (Насосная станция н.п.Байконыс)										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	727.025929	101.47	92.77	73769	67448	20816	0.01	9
		м3 грунта		8.69	31.29	6321	22745	59.1	0.03	18
		Накладные расходы -		*28.63*		*20816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*17178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*3638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*7567*				
		Сметная стоимость				*102152*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	12.9495713	1569.63	--	20326	--	13306	2.13	28
		м3 грунта		1569.63	--	20326	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*13306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*12013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*1294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36323*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	587.088	320.36	319.07	188079	187321	39631	--	1
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	692	51546	59.1	0.08	50
		Накладные расходы -		*67.50*		*39631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*30873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*8758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*18217*				
		Сметная стоимость				*245926*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	85.622	22.10	22.10	1892	1892	490	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	674	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*191*				
		Сметная стоимость				*2573*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	21.4055	652.64	--	13970	--	9145	0.97	21
		м3 грунта		652.64	--	13970	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*9145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*8256*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*1849*				
		Сметная стоимость				*24965*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	85.622	119.35	50.94	10219	4361	5181	0.11	9
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	5857	1906	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*60.51*		*5181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*4588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*1232*				
		Сметная стоимость				*16632*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	85.622	51.49	40.96	4409	3507	1128	0.01	1
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	662	886	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*13.17*		*1128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*443*				
		Сметная стоимость				*5979*				
8	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м. Группа грунтов 2	5.2043	27.40	27.40	143	143	33	--	--
		м3 грунта		--	8.60	--	45	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*6.38*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.08*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.30*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.70*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
9	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	5.2043	90.91	90.91	473	473	110	--	--
		м3 грунта		--	28.53	--	148	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*21.17*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16.86*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.31*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.97*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
		Съезд-выезд								
10	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	43.56	92.24	84.34	4018	3674	1134	0.01	1
		м3 грунта		7.90	28.44	344	1239	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*26.03*		*1134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.48*				*936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.55*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*412*				
		Сметная стоимость				*5564*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	43.56	22.10	22.10	963	963	249	--	--
		м3		--	7.87	--	343	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.72*		*249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*97*				
		Сметная стоимость				*1309*				
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43.56	119.35	50.94	5199	2219	2636	0.11	5
		м3		68.41	22.26	2980	970	59.1	0.03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60.51*		*2636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*2334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*627*				
		Сметная стоимость				*8461*				
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	43.56	51.49	40.96	2243	1784	574	0.01	1
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	337	451	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*13.17*		*574*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*225*				
		Сметная стоимость				*3042*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**453,745**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7.17	16896.80	661.24	121150	4741	8758	1.35	10
		м3		927.81	153.77	6652	1103	48.5	0.18	1
		Накладные расходы -		*1221.42*		*8758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*3761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*696.85*				*4996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1449.46*		*10393*				
		Сметная стоимость				*140300*				
15	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	37.1	23102.60	1328.77	857106	49297	95562	3.64	135
		м3		2981.27	293.28	110605	10881	48.5	0.34	13
		Накладные расходы -		*2575.78*		*95562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1588.15*				*58921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*987.63*				*36641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054.27*		*76213*				
		Сметная стоимость				*1028881*				
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1.17674	187651.39	--	220817	--	8833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*8833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*8833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*18372*				
		Сметная стоимость				*248022*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1.69597	194893.74	--	330534	--	13221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*13221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*13221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*27500*				
		Сметная стоимость				*371256*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1055	199642.46	--	21062	--	842	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23657*				
19	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.27216	13250.18	1022.48	3606	278	1816	14.94	4
		т		11952.30	227.53	3253	62	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6673.51*		*1816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*766.30*				*209*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593.90*		*434*				
		Сметная стоимость				*5856*				
20	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФО-1,ФО-2/	1.69	20742.80	419.61	35055	709	4095	4.05	7
		м3		3016.93	141.80	5099	240	48.5	0.15	--
		Накладные расходы -		*2422.97*		*4095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.98*				*2589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*890.99*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1853.26*		*3132*				
		Сметная стоимость				*42282*				
21	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /ФМ-1/	0.04	24085.47	1165.86	963	47	140	6.34	--
		м3		4762.93	275.84	191	11	48.5	0.32	--
		Накладные расходы -		*3504.97*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443.80*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1061.17*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207.24*		*88*				
		Сметная стоимость				*1191*				
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.07388	194893.74	--	14399	--	576	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16173*				
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.01389	199642.46	--	2773	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*231*				
		Сметная стоимость				*3115*				
24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0056	313462.11	847.41	1755	5	519	198.00	1
		т		158403.96	348.76	887	2	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*182*				
		Сметная стоимость				*2456*				
25	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	35	664.99	2.02	23275	71	2248	0.08	3
		м2		66.24	0.51	2318	18	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*64.23*		*2248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*36.18*				*1266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28.05*				*982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.34*		*2042*				
		Сметная стоимость				*27565*				
		КРЫЛЬЦО								
26	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0.88	18256.55	1024.15	16066	901	1349	1.79	2
		м3		1344.74	246.94	1183	217	48.5	0.29	--
		Накладные расходы -		*1533.10*		*1349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771.96*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*761.14*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1583.17*		*1393*				
		Сметная стоимость				*18808*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.012528	245293.14	--	3073	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*256*				
		Сметная стоимость				*3452*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**1,933,014**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
28	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	45.38	17143.49	1450.34	777972	65817	118956	4.54	206
		м3 кладки		3324.42	339.27	150862	15396	50.8	0.40	18
		Накладные расходы -		*2621.34*		*118956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*84459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*760.19*				*34497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581.19*		*71754*				
		Сметная стоимость				*968682*				
29	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	127.38	-185.75	--	-23661	--	-13447	-0.22	-28
		м2		-185.75	--	-23661	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*105.57*		*13447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*12020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.20*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*2969*				
		Сметная стоимость				*-7246*				
30	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2.8	17026.33	1450.34	47674	4061	7153	4.38	12
		м3 кладки		3207.26	339.27	8980	950	50.8	0.40	1
		Накладные расходы -		*2554.75*		*7153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*5045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*753.12*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1566.49*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59213*				
31	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.0753462	290695.66	1388.52	21903	105	2646	56.40	4
		т металлических изделий		44014.00	458.01	3316	35	50.8	0.54	--
		Накладные расходы -		*35123.28*		*2646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*1702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12531.50*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26065.51*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26513*				
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.067599	199642.46	--	13496	--	540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15159*				
33	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.0077472	245293.14	--	1900	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*158*				
		Сметная стоимость				*2134*				
		Монолитные сердечники								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.15	29234.06	3824.50	33619	4398	6495	10.40	12
		м3		8017.26	862.16	9220	991	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5648.14*		*6495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1341.62*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2790.58*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43324*				
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.11014	187651.39	--	20668	--	827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23214*				
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02194	199642.46	--	4380	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*364*				
		Сметная стоимость				*4920*				
		Монолитные перемычки								
37	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство из бетона B15	1.04	33693.70	2794.41	35041	2906	6929	13.10	14
		м3		9965.83	571.66	10364	595	48.5	0.67	1
		Накладные расходы -		*6662.86*		*6929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*5315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1552.18*				*1614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228.52*		*3358*				
		Сметная стоимость				*45328*				
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.03657	199642.46	--	7301	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*607*				
		Сметная стоимость				*8200*				
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02823	194893.74	--	5502	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*458*				
		Сметная стоимость				*6180*				
40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.05108	187651.39	--	9585	--	383	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*797*				
		Сметная стоимость				*10766*				
		Монолитная рама								
41	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.92	29610.75	3824.50	27242	3519	5210	10.40	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		8017.26	862.16	7376	793	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5663.21*		*5210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*3962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1356.69*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2821.92*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35048*				
42	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.86	36356.19	4003.99	31266	3443	6357	14.40	12
		м3		10954.80	817.69	9421	703	48.5	0.96	1
		Накладные расходы -		*7392.29*		*6357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*4910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1682.63*				*1447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3499.88*		*3010*				
		Сметная стоимость				*40633*				
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.17052	187651.39	--	31998	--	1280	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*1280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*1280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*2662*				
		Сметная стоимость				*35940*				
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05542	199642.46	--	11064	--	443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*921*				
		Сметная стоимость				*12427*				
45	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН141-6/	0.0115	201459.31	847.41	2317	10	364	58.00	1
		т		46401.16	348.76	534	4	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*31639.03*		*364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673.71*				*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8965.32*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647.87*		*214*				
		Сметная стоимость				*2895*				
46	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /полоса/	0.0364	399159.00	5894.56	14529	215	1505	42.70	2
		т стальных элементов		38407.37	873.62	1398	32	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*1505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16942.10*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*1283*				
		Сметная стоимость				*17316*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**1,317,819**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ										
48	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	48.828	4905.98	--	239549	--	9582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196.24*		*9582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*196.24*				*9582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408.18*		*19930*				
		Сметная стоимость				*269061*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**269,061**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-1			Тенге			**3,973,639**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-9-1 на Строительные работы (Насосная станция н.п.Альфараби)										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	338.536292	101.47	92.77	34350	31407	9693	0.01	4
		м3 грунта		8.69	31.29	2943	10591	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*28.63*		*9693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*7999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3523*				
		Сметная стоимость				*47566*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	6.0299085	1569.63	--	9465	--	6196	2.13	13
		м3 грунта		1569.63	--	9465	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*6196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*5594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16914*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	201.773	320.36	319.07	64640	64379	13620	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	238	17715	59.1	0.08	17
		Накладные расходы -		*67.50*		*13620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*10610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*3010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*6261*				
		Сметная стоимость				*84521*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	77.54656	22.10	22.10	1714	1714	444	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	610	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*173*				
		Сметная стоимость				*2330*				
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	19.38664	652.64	--	12652	--	8283	0.97	19
		м3 грунта		652.64	--	12652	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*8283*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*7478*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*1675*				
		Сметная стоимость				*22610*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	77.54656	119.35	50.94	9255	3950	4692	0.11	8
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	5305	1727	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*60.51*		*4692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*4156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*1116*				
		Сметная стоимость				*15063*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	77.54656	51.49	40.96	3993	3176	1021	0.01	1
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	599	802	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*13.17*		*1021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*828*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*401*				
		Сметная стоимость				*5415*				
8	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м. Группа грунтов 2	5.2043	27.40	27.40	143	143	33	--	--
		м3 грунта		--	8.60	--	45	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*6.38*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.08*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.30*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.70*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
9	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	5.2043	90.91	90.91	473	473	110	--	--
		м3 грунта		--	28.53	--	148	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*21.17*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16.86*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.31*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.97*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
		Съезд-выезд								
10	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	26.64	92.24	84.34	2457	2247	693	0.01	--
		м3 грунта		7.90	28.44	211	758	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*26.03*		*693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.48*				*572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.55*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*252*				
		Сметная стоимость				*3402*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26.64	22.10	22.10	589	589	152	--	--
		м3		--	7.87	--	210	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.72*		*152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*59*				
		Сметная стоимость				*801*				
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26.64	119.35	50.94	3179	1357	1612	0.11	3
		м3		68.41	22.26	1822	593	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*60.51*		*1612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*1428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*383*				
		Сметная стоимость				*5174*				
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	26.64	51.49	40.96	1372	1091	351	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	206	276	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.17*		*351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*138*				
		Сметная стоимость				*1861*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**206,478**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	7.17	16896.80	661.24	121150	4741	8758	1.35	10
		м3		927.81	153.77	6652	1103	48.5	0.18	1
		Накладные расходы -		*1221.42*		*8758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*3761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*696.85*				*4996*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1449.46*		*10393*				
		Сметная стоимость				*140300*				
15	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	37.1	23102.60	1328.77	857106	49297	95562	3.64	135
		м3		2981.27	293.28	110605	10881	48.5	0.34	13
		Накладные расходы -		*2575.78*		*95562*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1588.15*				*58921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*987.63*				*36641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2054.27*		*76213*				
		Сметная стоимость				*1028881*				
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1.17674	187651.39	--	220817	--	8833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*8833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*8833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*18372*				
		Сметная стоимость				*248022*				
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1.69597	194893.74	--	330534	--	13221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*13221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*13221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*27500*				
		Сметная стоимость				*371256*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.1055	199642.46	--	21062	--	842	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23657*				
19	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.27216	13250.18	1022.48	3606	278	1816	14.94	4
		т		11952.30	227.53	3253	62	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6673.51*		*1816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907.22*				*1608*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*766.30*				*209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593.90*		*434*				
		Сметная стоимость				*5856*				
20	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФО-1,ФО-2/	1.69	20742.80	419.61	35055	709	4095	4.05	7
		м3		3016.93	141.80	5099	240	48.5	0.15	--
		Накладные расходы -		*2422.97*		*4095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531.98*				*2589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*890.99*				*1506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1853.26*		*3132*				
		Сметная стоимость				*42282*				
21	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /ФМ-1/	0.04	24085.47	1165.86	963	47	140	6.34	--
		м3		4762.93	275.84	191	11	48.5	0.32	--
		Накладные расходы -		*3504.97*		*140*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443.80*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1061.17*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207.24*		*88*				
		Сметная стоимость				*1191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.07388	194893.74	--	14399	--	576	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*576*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16173*				
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.01389	199642.46	--	2773	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*231*				
		Сметная стоимость				*3115*				
24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.0056	313462.11	847.41	1755	5	519	198.00	1
		т		158403.96	348.76	887	2	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*182*				
		Сметная стоимость				*2456*				
25	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	35	664.99	2.02	23275	71	2248	0.08	3
		м2		66.24	0.51	2318	18	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*64.23*		*2248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*36.18*				*1266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28.05*				*982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.34*		*2042*				
		Сметная стоимость				*27565*				
		КРЫЛЬЦО								
26	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0.88	18256.55	1024.15	16066	901	1349	1.79	2
		м3		1344.74	246.94	1183	217	48.5	0.29	--
		Накладные расходы -		*1533.10*		*1349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771.96*				*679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*761.14*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1583.17*		*1393*				
		Сметная стоимость				*18808*				
27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.012528	245293.14	--	3073	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*256*				
		Сметная стоимость				*3452*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**1,933,014**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
28	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	45.38	17143.49	1450.34	777972	65817	118956	4.54	206
		м3 кладки		3324.42	339.27	150862	15396	50.8	0.40	18
		Накладные расходы -		*2621.34*		*118956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861.15*				*84459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*760.19*				*34497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581.19*		*71754*				
		Сметная стоимость				*968682*				
29	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	127.38	-185.75	--	-23661	--	-13447	-0.22	-28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-185.75	--	-23661	--	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*105.57*		*13447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94.36*				*12020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.20*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*2969*				
		Сметная стоимость				*-7246*				
30	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2.8	17026.33	1450.34	47674	4061	7153	4.38	12
		м3 кладки		3207.26	339.27	8980	950	50.8	0.40	1
		Накладные расходы -		*2554.75*		*7153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801.63*				*5045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*753.12*				*2109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1566.49*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59213*				
31	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0.0753462	290695.66	1388.52	21903	105	2646	56.40	4
		т металлических изделий		44014.00	458.01	3316	35	50.8	0.54	--
		Накладные расходы -		*35123.28*		*2646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591.78*				*1702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12531.50*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26065.51*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26513*				
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.067599	199642.46	--	13496	--	540	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15159*				
33	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.0077472	245293.14	--	1900	--	76	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*158*				
		Сметная стоимость				*2134*				
		Монолитные сердечники								
34	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1.15	29234.06	3824.50	33619	4398	6495	10.40	12
		м3		8017.26	862.16	9220	991	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5648.14*		*6495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*4952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1341.62*				*1543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2790.58*		*3209*				
		Сметная стоимость				*43324*				
35	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.11014	187651.39	--	20668	--	827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23214*				
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02194	199642.46	--	4380	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*175*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*364*				
		Сметная стоимость				*4920*				
		Монолитные перемычки								
37	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство из бетона В15	1.04	33693.70	2794.41	35041	2906	6929	13.10	14
		м3		9965.83	571.66	10364	595	48.5	0.67	1
		Накладные расходы -		*6662.86*		*6929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110.68*				*5315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1552.18*				*1614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3228.52*		*3358*				
		Сметная стоимость				*45328*				
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.03657	199642.46	--	7301	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*607*				
		Сметная стоимость				*8200*				
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02823	194893.74	--	5502	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*220*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*458*				
		Сметная стоимость				*6180*				
40	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.05108	187651.39	--	9585	--	383	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*797*				
		Сметная стоимость				*10766*				
		Монолитная рама								
41	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	0.92	29610.75	3824.50	27242	3519	5210	10.40	10
		м3		8017.26	862.16	7376	793	48.5	1.01	1
		Накладные расходы -		*5663.21*		*5210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306.52*				*3962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1356.69*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2821.92*		*2596*				
		Сметная стоимость				*35048*				
42	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	0.86	36356.19	4003.99	31266	3443	6357	14.40	12
		м3		10954.80	817.69	9421	703	48.5	0.96	1
		Накладные расходы -		*7392.29*		*6357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709.66*				*4910*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1682.63*				*1447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3499.88*		*3010*				
		Сметная стоимость				*40633*				
43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.17052	187651.39	--	31998	--	1280	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*1280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*1280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*2662*				
		Сметная стоимость				*35940*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05542	199642.46	--	11064	--	443	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*921*				
		Сметная стоимость				*12427*				
45	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН141-6/	0.0115	201459.31	847.41	2317	10	364	58.00	1
		т		46401.16	348.76	534	4	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*31639.03*		*364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673.71*				*261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8965.32*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647.87*		*214*				
		Сметная стоимость				*2895*				
46	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /полоса/	0.0364	399159.00	5894.56	14529	215	1505	42.70	2
		т стальных элементов		38407.37	873.62	1398	32	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*1505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16942.10*				*617*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*1283*				
		Сметная стоимость				*17316*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге			**1,317,819**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ										
48	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	48.828	4905.98	--	239549	--	9582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196.24*		*9582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*196.24*				*9582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408.18*		*19930*				
		Сметная стоимость				*269061*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге			**269,061**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-9-1			Тенге			**3,726,372**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-15-1 на Строительные работы (Водонапорная стальная башня н.п.Байконыс)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /с учетом вьезда/	330.555	101.47	92.77	33540	30667	9464	0.01	4
		м3 грунта		8.69	31.29	2874	10341	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*28.63*		*9464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*7810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3440*				
		Сметная стоимость				*46445*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	4.445	1569.63	--	6977	--	4567	2.13	9
		м3 грунта		1569.63	--	6977	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*4567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*4123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*924*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*12468*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ОТТОЛКНУТЬ	254	31.53	31.53	8010	8010	2074	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	2853	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*8.17*		*2074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*807*				
		Сметная стоимость				*10891*				
4	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки Н=1,5м	152	320.36	319.07	48695	48498	10261	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	179	13345	59.1	0.08	13
		Накладные расходы -		*67.50*		*10261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*7993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*4716*				
		Сметная стоимость				*63672*				
5	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Пропитка битумом. Устройство	101.33	428.17	31.62	43386	3204	16993	0.24	25
		м2 изолируемой поверхности		234.27	3.47	23739	352	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*167.70*		*16993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144.79*				*14671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.92*				*2322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.67*		*4830*				
		Сметная стоимость				*65210*				
6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПОДТОЛКНУТЬ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	171	31.53	31.53	5392	5392	1396	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	1921	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*8.17*		*1396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*543*				
		Сметная стоимость				*7331*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	136.8	22.10	22.10	3023	3023	783	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	1077	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*305*				
		Сметная стоимость				*4110*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	34.2	652.64	--	22320	--	14612	0.97	33
		м3 грунта		652.64	--	22320	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*14612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*2955*				
		Сметная стоимость				*39886*				
9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	136.8	142.35	60.64	19474	8296	9878	0.13	18
		м3 уплотненного грунта		81.71	26.51	11178	3626	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*72.21*		*9878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63.96*				*8749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.25*				*1129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.16*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31700*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	136.8	51.49	40.96	7044	5603	1802	0.01	2
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1057	1416	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*13.17*		*1802*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*1461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*708*				
		Сметная стоимость				*9553*				
11	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЯ	88	223.24	202.34	19645	17806	6001	0.03	2
		м3 грунта		20.81	75.60	1832	6653	59.1	0.08	7
		Накладные расходы -		*68.19*		*6001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56.98*				*5014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.21*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27697*				
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	154	221.52	--	34114	--	1365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2838*				
		Сметная стоимость				*38317*				
13	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	252	31.53	31.53	7947	7947	2058	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	2831	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*8.17*		*2058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*800*				
		Сметная стоимость				*10805*				
14	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	252	26.98	26.98	6800	6800	1761	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	2422	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*6.99*		*1761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.68*				*1431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.31*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*685*				
		Сметная стоимость				*9245*				
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	34	652.64	--	22190	--	14526	0.97	33
		м3 грунта		652.64	--	22190	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*14526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*2937*				
		Сметная стоимость				*39654*				
16	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	218	142.35	60.64	31033	13219	15742	0.13	28
		м3 уплотненного грунта		81.71	26.51	17813	5778	59.1	0.03	7
		Накладные расходы -		*72.21*		*15742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63.96*				*13943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.25*				*1799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.16*		*3742*				
		Сметная стоимость				*50517*				
17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	218	51.49	40.96	11225	8930	2871	0.01	3
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1685	2256	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*13.17*		*2871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*2329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	32.02	13.14	5443	2234	2487	0.03	5
		м2		18.87	2.84	3209	483	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*14.63*		*2487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12.84*				*2182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.79*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.73*		*634*				
		Сметная стоимость				*8564*				
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ФУНДАМЕНТ И КОЛОДЕЦ)								
21	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	13.32	149.18	22.29	1987	297	567	0.07	1
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	670	99	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35.18*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.37*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*204*				
		Сметная стоимость				*2758*				
22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка щебеночного основания цементно-песчаным раствором М-50	13.32	536.59	19.20	7147	256	2469	0.36	5
		м2 стяжки		249.18	9.54	3319	127	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*185.33*		*2469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*2099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.77*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.75*		*769*				
		Сметная стоимость				*10385*				
23	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	29.4	17439.36	397.35	512717	11682	48995	2.49	73
		м3		1839.06	81.90	54068	2408	48.5	0.08	2
		Накладные расходы -		*1666.51*		*48995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*931.67*				*27391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*734.84*				*21604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528.47*		*44937*				
		Сметная стоимость				*606649*				
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0311	199642.46	--	6209	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*517*				
		Сметная стоимость				*6974*				
25	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.4452	129288.69	--	57559	--	2302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5171.55*		*2302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5171.55*				*2302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10756.82*		*4789*				
		Сметная стоимость				*64650*				
26	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-1(8ШТ)	0.17856	171058.55	847.41	30544	151	2694	20.00	4
		т		16000.40	348.76	2857	62	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*15088.86*		*2694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7929.34*				*1416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7159.52*				*1278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14891.79*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35897*				
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14.13	732.47	14.47	10350	204	1754	0.21	3
		м2 поверхности		177.80	1.70	2512	24	50.8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*124.13*		*1754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*1288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32.95*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.53*		*968*				
		Сметная стоимость				*13072*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-15-1			Тенге			**1,231,674**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-17-1 на Строительные работы (Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Мырзашокы)										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	377.205084	101.47	92.77	38274	34994	10800	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	3279	11801	59.1	0.03	9
		Накладные расходы -		*28.63*		*10800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*8912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3926*				
		Сметная стоимость				*53000*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	6.7186656	1202.70	--	8081	--	5290	1.63	11
		м3 грунта		1202.70	--	8081	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*787.34*		*5290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*710.80*				*4776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76.54*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.20*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14440*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	570.82845	22.10	22.10	12615	12615	3265	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	4492	59.1	0.01	6
		Накладные расходы -		*5.72*		*3265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*2654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17153*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	132.8516	652.64	--	86704	--	56760	0.97	173
		м3 грунта		652.64	--	86704	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*56760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*51242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*5517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*11477*				
		Сметная стоимость				*154941*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	570.82845	119.35	50.94	68128	29078	34541	0.11	77
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	39050	12707	59.1	0.03	19
		Накладные расходы -		*60.51*		*34541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*30591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*3950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*8214*				
		Сметная стоимость				*110883*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	570.82845	51.49	40.96	29392	23381	7518	0.01	9
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	4413	5908	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*13.17*		*7518*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*6096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*2951*				
		Сметная стоимость				*39861*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**390,279**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	12.12	16696.25	661.24	202359	8014	14706	1.35	16
		м3		927.81	153.77	11245	1864	48.5	0.18	2
		Накладные расходы -		*1213.40*		*14706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*6358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*8349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*17365*				
		Сметная стоимость				*234431*				
8	11-061301-0305 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл.В15,W4	40.6	22526.84	1556.30	914590	63186	138284	5.83	237
		м3		4435.17	531.00	180068	21559	48.5	0.55	22
		Накладные расходы -		*3406.01*		*138284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2408.59*				*97789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*997.42*				*40495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2074.63*		*84230*				
		Сметная стоимость				*1137104*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2.3798	194893.74	--	463808	--	18552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*18552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*18552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*38589*				
		Сметная стоимость				*520949*				
10	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.1662	245293.14	--	40768	--	1631	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*1631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*1631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45791*				
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	0.5	16696.25	661.24	8348	331	607	1.35	1
		м3		927.81	153.77	464	77	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1213.40*		*607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*716*				
		Сметная стоимость				*9671*				
12	11-070201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	13.44	19918.21	7292.54	267701	98012	98403	8.56	115
		м3 сборных железобетонных конструкций		7182.28	2920.69	96530	39254	62.1	3.36	45
		Накладные расходы -		*7321.63*		*98403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6273.95*				*84322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1047.69*				*14081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2179.19*		*29288*				
		Сметная стоимость				*395392*				
13	11-070201-0108 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	20.44	10864.19	3805.71	222064	77789	75866	4.32	88
		м3 сборных железобетонных конструкций		3625.53	1448.58	74106	29609	62.1	1.64	33
		Накладные расходы -		*3711.63*		*75866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3151.02*				*64407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560.61*				*11459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166.07*		*23834*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*321764*				
14	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения БМ В15,W6.Мрз.100	33.88	32753.78	--	1109698	--	44388	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*44388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*44388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*92327*				
		Сметная стоимость				*1246413*				
15	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0.274	154210.74	--	42254	--	1690	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*1690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*1690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*3516*				
		Сметная стоимость				*47460*				
16	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.8868	103448.47	--	91738	--	3670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4137.94*		*3670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4137.94*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8606.91*		*7633*				
		Сметная стоимость				*103040*				
17	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0.05952	369098.43	11596.90	21969	690	6792	170.00	10
		т стальных элементов		152909.90	907.54	9101	54	62.1	1.07	--
		Накладные расходы -		*114105.39*		*6792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520.63*				*5685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18584.76*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38656.31*		*2301*				
		Сметная стоимость				*31061*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05952	194893.74	--	11600	--	464	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*965*				
		Сметная стоимость				*13029*				
20	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,W6	10.78	46713.50	--	503572	--	20143	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1868.54*		*20143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1868.54*				*20143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3886.56*		*41897*				
		Сметная стоимость				*565612*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**4,671,717**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-17-1			Тенге			**5,061,996**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-18-1 на Строительные работы (Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Байконыс)										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	377.205084	101.47	92.77	38274	34994	10800	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	3279	11801	59.1	0.03	9
		Накладные расходы -		*28.63*		*10800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*8912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3926*				
		Сметная стоимость				*53000*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	6.7186656	1202.70	--	8081	--	5290	1.63	11
		м3 грунта		1202.70	--	8081	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*787.34*		*5290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*710.80*				*4776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76.54*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.20*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14440*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	570.82845	22.10	22.10	12615	12615	3265	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	4492	59.1	0.01	6
		Накладные расходы -		*5.72*		*3265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*2654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17153*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	142.707112	652.64	--	93136	--	60970	0.97	173
		м3 грунта		652.64	--	93136	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*60970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*55044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*5927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*12328*				
		Сметная стоимость				*166435*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	570.82845	119.35	50.94	68128	29078	34541	0.11	77
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	39050	12707	59.1	0.03	19
		Накладные расходы -		*60.51*		*34541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*30591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*3950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*8214*				
		Сметная стоимость				*110883*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	570.82845	51.49	40.96	29392	23381	7518	0.01	9
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	4413	5908	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*13.17*		*7518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*6096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*2951*				
		Сметная стоимость				*39861*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**401,773**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	12.12	16696.25	661.24	202359	8014	14706	1.35	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		927.81	153.77	11245	1864	48.5	0.18	2
		Накладные расходы -		*1213.40*		*14706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*6358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*8349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*17365*				
		Сметная стоимость				*234431*				
8	11-061301-0305 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл.В15,W4	40.6	22526.84	1556.30	914590	63186	138284	5.83	237
		м3		4435.17	531.00	180068	21559	48.5	0.55	22
		Накладные расходы -		*3406.01*		*138284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2408.59*				*97789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*997.42*				*40495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2074.63*		*84230*				
		Сметная стоимость				*1137104*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2.3798	194893.74	--	463808	--	18552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*18552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*18552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*38589*				
		Сметная стоимость				*520949*				
10	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.1662	245293.14	--	40768	--	1631	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*1631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*1631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45791*				
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	0.5	16696.25	661.24	8348	331	607	1.35	1
		м3		927.81	153.77	464	77	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1213.40*		*607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*716*				
		Сметная стоимость				*9671*				
12	11-070201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	13.44	19918.21	7292.54	267701	98012	98403	8.56	115
		м3 сборных железобетонных конструкций		7182.28	2920.69	96530	39254	62.1	3.36	45
		Накладные расходы -		*7321.63*		*98403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6273.95*				*84322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1047.69*				*14081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2179.19*		*29288*				
		Сметная стоимость				*395392*				
13	11-070201-0108 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	20.44	10864.19	3805.71	222064	77789	75866	4.32	88
		м3 сборных железобетонных конструкций		3625.53	1448.58	74106	29609	62.1	1.64	33
		Накладные расходы -		*3711.63*		*75866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3151.02*				*64407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560.61*				*11459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166.07*		*23834*				
		Сметная стоимость				*321764*				
14	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения БМ В15,W6.Мрз.100	33.88	32753.78	--	1109698	--	44388	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*44388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*44388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*92327*				
		Сметная стоимость				*1246413*				
15	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0.274	154210.74	--	42254	--	1690	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*1690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*1690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*3516*				
		Сметная стоимость				*47460*				
16	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.8868	103448.47	--	91738	--	3670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4137.94*		*3670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4137.94*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8606.91*		*7633*				
		Сметная стоимость				*103040*				
17	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0.05952	369098.43	11596.90	21969	690	6792	170.00	10
		т стальных элементов		152909.90	907.54	9101	54	62.1	1.07	--
		Накладные расходы -		*114105.39*		*6792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520.63*				*5685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18584.76*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38656.31*		*2301*				
		Сметная стоимость				*31061*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05952	194893.74	--	11600	--	464	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*965*				
		Сметная стоимость				*13029*				
20	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,W6	10.78	46713.50	--	503572	--	20143	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1868.54*		*20143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1868.54*				*20143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3886.56*		*41897*				
		Сметная стоимость				*565612*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**4,671,717**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-18-1			Тенге			**5,073,490**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-20-1 на Строительные работы (Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Альфараби)										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	377.205084	101.47	92.77	38274	34994	10800	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	3279	11801	59.1	0.03	9
		Накладные расходы -		*28.63*		*10800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*8912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3926*				
		Сметная стоимость				*53000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	6.7186656	1202.70	--	8081	--	5290	1.63	11
		м3 грунта		1202.70	--	8081	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*787.34*		*5290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*710.80*				*4776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76.54*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.20*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14440*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	570.82845	22.10	22.10	12615	12615	3265	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	4492	59.1	0.01	6
		Накладные расходы -		*5.72*		*3265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*2654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17153*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	142.707112	652.64	--	93136	--	60970	0.97	173
		м3 грунта		652.64	--	93136	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*60970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*55044*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*5927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*12328*				
		Сметная стоимость				*166435*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	570.82845	119.35	50.94	68128	29078	34541	0.11	77
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	39050	12707	59.1	0.03	19
		Накладные расходы -		*60.51*		*34541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*30591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*3950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*8214*				
		Сметная стоимость				*110883*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	570.82845	51.49	40.96	29392	23381	7518	0.01	9
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	4413	5908	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*13.17*		*7518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*6096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*2951*				
		Сметная стоимость				*39861*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**401,773**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	12.12	16696.25	661.24	202359	8014	14706	1.35	16
		м3		927.81	153.77	11245	1864	48.5	0.18	2
		Накладные расходы -		*1213.40*		*14706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*6358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*8349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*17365*				
		Сметная стоимость				*234431*				
8	11-061301-0305 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл.В15,W4	40.6	22526.84	1556.30	914590	63186	138284	5.83	237
		м3		4435.17	531.00	180068	21559	48.5	0.55	22
		Накладные расходы -		*3406.01*		*138284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2408.59*				*97789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*997.42*				*40495*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2074.63*		*84230*				
		Сметная стоимость				*1137104*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2.3798	194893.74	--	463808	--	18552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*18552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*18552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*38589*				
		Сметная стоимость				*520949*				
10	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.1662	245293.14	--	40768	--	1631	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*1631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*1631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45791*				
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	0.5	16696.25	661.24	8348	331	607	1.35	1
		м3		927.81	153.77	464	77	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1213.40*		*607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*716*				
		Сметная стоимость				*9671*				
12	11-070201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	13.44	19918.21	7292.54	267701	98012	98403	8.56	115
		м3 сборных железобетонных конструкций		7182.28	2920.69	96530	39254	62.1	3.36	45
		Накладные расходы -		*7321.63*		*98403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6273.95*				*84322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1047.69*				*14081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2179.19*		*29288*				
		Сметная стоимость				*395392*				
13	11-070201-0108 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	20.44	10864.19	3805.71	222064	77789	75866	4.32	88
		м3 сборных железобетонных конструкций		3625.53	1448.58	74106	29609	62.1	1.64	33
		Накладные расходы -		*3711.63*		*75866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3151.02*				*64407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560.61*				*11459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166.07*		*23834*				
		Сметная стоимость				*321764*				
14	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения БМ В15,W6.Мрз.100	33.88	32753.78	--	1109698	--	44388	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*44388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*44388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*92327*				
		Сметная стоимость				*1246413*				
15	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0.274	154210.74	--	42254	--	1690	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*1690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*1690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*3516*				
		Сметная стоимость				*47460*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.8868	103448.47	--	91738	--	3670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4137.94*		*3670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4137.94*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8606.91*		*7633*				
		Сметная стоимость				*103040*				
17	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0.05952	369098.43	11596.90	21969	690	6792	170.00	10
		т стальных элементов		152909.90	907.54	9101	54	62.1	1.07	--
		Накладные расходы -		*114105.39*		*6792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520.63*				*5685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18584.76*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38656.31*		*2301*				
		Сметная стоимость				*31061*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05952	194893.74	--	11600	--	464	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*965*				
		Сметная стоимость				*13029*				
20	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5,W6	10.78	46713.50	--	503572	--	20143	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1868.54*		*20143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1868.54*				*20143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3886.56*		*41897*				
		Сметная стоимость				*565612*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**4,671,717**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-20-1			Тенге			**5,073,490**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**45,766,205**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**45,766,205**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	1,327,220				
		Итого с временными	Тенге			**47,093,425**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	428,550				
		Итого СМР	Тенге			**47,521,975**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**47,521,975**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	37,777,771				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	13,220,910				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**50,998,681**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**50,233,664**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	6,028,040				
		Стоимость строительства	Тенге			**56,261,705**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,W6 м3	10,78	46713,50	--	503572	--	20143	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1868,54*		*20143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1868,54*				*20143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3886,56*		*41897*				
		Сметная стоимость				*565612*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге			**4 671 717**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-20-1			Тенге			**5 073 490**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**45 766 205**				
		в том числе оборудование	Тенге			-				
		в том числе СМР	Тенге			**45 766 205**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	1 327 220				
		Итого с временными	Тенге			**47 093 425**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	428 550				
		Итого СМР	Тенге			**47 521 975**				
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**47 521 975**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	37 777 771				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	13 220 910				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**50 998 681**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**50 233 664**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	6 028 040				
		Стоимость строительства	Тенге			**56 261 705**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____ **Каримбаев О.К.**

Инженер-эксперт:

ТОО "Туран-Курылыс 1"

_____ **Калдыкулов К.**

_____ **Алтенов С.**

Курманова А