Форма №2

Наименование стройки - **Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №4 от 19.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Байконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	8386.658	101.47	92.77	850994	778030	240110	0.01	354
		м3 грунта		8.69	31.29	72880	262419	59.1	0.03	699
		Накладные расходы -		*28.63*		*240110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*198177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*41933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*87305*				
		Сметная стоимость				*1178409*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	259.3812	1569.63	--	407132	--	266525	2.13	1837
		м3 грунта		1569.63	--	407132	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*266525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*240615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*25910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*53892*				
		Сметная стоимость				*727549*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	172.9208	101.47	92.77	17546	16042	4951	0.01	7
		м3 грунта		8.69	31.29	1503	5411	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*4951*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*4086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*865*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*1800*				
		Сметная стоимость				*24297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6663.82	22.10	22.10	147270	147270	38117	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	52444	59.1	0.01	179
		Накладные расходы -		*5.72*		*38117*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*30987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*7130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*14860*				
		Сметная стоимость				*200248*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6663.82	119.35	50.94	795327	339455	403228	0.11	2399
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	455872	148337	59.1	0.03	583
		Накладные расходы -		*60.51*		*403228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*357114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*46114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*95892*				
		Сметная стоимость				*1294447*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1297.08	652.64	--	846526	--	554164	0.97	4203
		м3 грунта		652.64	--	846526	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*554164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*500297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*53868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*112055*				
		Сметная стоимость				*1512745*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	63.16829	112.17	105.45	7086	6661	1905	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	424	2213	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*1905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*1559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*719*				
		Сметная стоимость				*9710*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	110.5445	221.52	--	24488	--	979	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*979*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2037*				
		Сметная стоимость				*27505*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	264.633	4480.59	118.78	1185712	31433	177945	1.02	900
		м3 основания		733.97	29.69	194233	7857	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*177945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*125497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*52448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*109092*				
		Сметная стоимость				*1472749*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2	185652.98	43009.61	371306	86019	216133	173.00	1453
		км трубопровода		141692.19	14136.41	283384	28273	62.1	18.65	157
		Накладные расходы -		*108066.47*		*216133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*193539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*22594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*46995*				
		Сметная стоимость				*634434*				
16	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	678.704	895.11	--	607515	--	24301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*24301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*24301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*50545*				
		Сметная стоимость				*682361*				
20	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	76.304	1402.94	--	107050	--	4282	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.12*		*4282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56.12*				*4282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.72*		*8907*				
		Сметная стоимость				*120239*				
25	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	686.8	416.51	--	286059	--	11442	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.66*		*11442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16.66*				*11442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.65*		*23800*				
		Сметная стоимость				*321301*				
32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1.309465	224078.24	61791.43	293423	80914	163376	194.00	1755
		км трубопровода		158891.82	20413.31	208063	26731	62.1	26.83	243
		Накладные расходы -		*124765.56*		*163376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*145807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*17569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*36544*				
		Сметная стоимость				*493343*				
37	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	308.8787	13700.20	--	4231700	--	169269	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*548.01*		*169269*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*548.01*				*169269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139.86*		*352078*				
		Сметная стоимость				*4753047*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.7	296793.08	87943.67	207755	61561	111897	247.00	535
		км трубопровода		199953.91	29176.53	139968	20424	62.1	38.24	83
		Накладные расходы -		*159853.32*		*111897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*142290.00*				*99603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17563.32*				*12294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*25572*				
		Сметная стоимость				*345225*				
45	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	102.408	18605.58	--	1905360	--	76214	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*744.22*		*76214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*744.22*				*76214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1547.98*		*158526*				
		Сметная стоимость				*2140100*				
49	23-010201-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	6.024	27029.73	--	162827	--	6513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1081.19*		*6513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1081.19*				*6513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2248.87*		*13547*				
		Сметная стоимость				*182887*				
62	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	100.394	5376.10	--	539728	--	21589	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215.04*		*21589*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*215.04*				*21589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447.29*		*44905*				
		Сметная стоимость				*606223*				
69	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	680	1715.09	--	1166261	--	46650	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*46650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68.60*				*46650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*97033*				
		Сметная стоимость				*1309944*				
73	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	881.45	--	83738	--	3350	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.26*		*3350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.26*				*3350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.34*		*6967*				
		Сметная стоимость				*94054*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	61	100254.66	--	6115534	--	244621	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4010.19*		*244621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4010.19*				*244621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8341.19*		*508812*				
		Сметная стоимость				*6868968*				
152	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	109	13863.20	--	1511089	--	60444	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*60444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*60444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*125723*				
		Сметная стоимость				*1697255*				
153	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	32	14924.06	--	477570	--	19103	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*19103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*19103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*39734*				
		Сметная стоимость				*536407*				
154	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	77	16380.45	--	1261295	--	50452	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655.22*		*50452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*655.22*				*50452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362.85*		*104940*				
		Сметная стоимость				*1416687*				
155	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	109	12963.75	--	1413049	--	56522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*56522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*56522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*117566*				
		Сметная стоимость				*1587137*				
156	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	107	12963.75	--	1387121	--	55485	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*55485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*55485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*115408*				
		Сметная стоимость				*1558014*				
158	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	114	1398.65	--	159446	--	6378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*6378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*6378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*13266*				
		Сметная стоимость				*179090*				
159	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	1997.18	--	5992	--	240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79.89*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79.89*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.17*		*498*				
		Сметная стоимость				*6730*				
160	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	33	10020.34	--	330671	--	13227	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*13227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*13227*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*27512*				
		Сметная стоимость				*371410*				
161	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	76	15691.55	--	1192558	--	47702	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*47702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*47702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*99221*				
		Сметная стоимость				*1339481*				
165	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	25	22313.79	--	557845	--	22314	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*22314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*892.55*				*22314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*46413*				
		Сметная стоимость				*626571*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, 2ПП20-1	1	25030.12	--	25030	--	1001	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1001.20*		*1001*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1001.20*				*1001*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2082.51*		*2083*				
		Сметная стоимость				*28114*				
167	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2, 2ПП20-2	24	28220.35	--	677288	--	27092	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*27092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1128.81*				*27092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*56350*				
		Сметная стоимость				*760730*				
168	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	25	18062.71	--	451568	--	18063	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*18063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*18063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*37570*				
		Сметная стоимость				*507201*				
169	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	25	18062.71	--	451568	--	18063	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*18063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722.51*				*18063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*37570*				
		Сметная стоимость				*507201*				
170	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	25	1398.65	--	34966	--	1399	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*1399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*1399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*2909*				
		Сметная стоимость				*39274*				
171	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020.34	--	40081	--	1603	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*1603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*3335*				
		Сметная стоимость				*45019*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	21	15691.55	--	329523	--	13181	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*13181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*627.66*				*13181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*27416*				
		Сметная стоимость				*370120*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**36,605,347**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**36,605,347**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**36,605,347**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	1,061,555				
		Итого с временными	Тенге			**37,666,902**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	342,769				
		Итого СМР	Тенге			**38,009,671**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**38,009,671**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	30,215,929				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	10,574,528				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**40,790,457**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**40,178,571**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	4,821,428				
		Стоимость строительства	Тенге			**45,000,000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**38 009 671**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	30 215 929				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	10 574 528				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**40 790 457**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**40 178 571**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	4 821 428				
		Стоимость строительства	Тенге			**45 000 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

Курманова А