Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №4 от 19.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
2-2 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Байконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	11741.32	101.47	92.77	1191392	1089242	336154	0.01	354
		м3 грунта		8.69	31.29	102032	367386	59.1	0.03	699
		Накладные расходы -		*28.63*		*336154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*277447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*58707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*122227*				
		Сметная стоимость				*1649773*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	363.1336	1569.63	--	569985	--	373134	2.13	1837
		м3 грунта		1569.63	--	569985	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*373134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*336861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*36273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*75448*				
		Сметная стоимость				*1018568*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	242.0891	101.47	92.77	24565	22459	6931	0.01	7
		м3 грунта		8.69	31.29	2104	7575	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*6931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*5721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*2520*				
		Сметная стоимость				*34016*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9329.348	22.10	22.10	206179	206179	53364	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	73422	59.1	0.01	179
		Накладные расходы -		*5.72*		*53364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*43381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*9982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*20804*				
		Сметная стоимость				*280347*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9329.348	119.35	50.94	1113458	475237	564519	0.11	2399
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	638221	207671	59.1	0.03	583
		Накладные расходы -		*60.51*		*564519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*499960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*64559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*134249*				
		Сметная стоимость				*1812226*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1815.912	652.64	--	1185137	--	775830	0.97	4203
		м3 грунта		652.64	--	1185137	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*775830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*700415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*75415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*156877*				
		Сметная стоимость				*2117844*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	88.4356	112.17	105.45	9920	9326	2666	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	593	3099	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*2666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.68*				*2183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.47*				*484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13593*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	154.7623	221.52	--	34283	--	1371	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1371*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2852*				
		Сметная стоимость				*38506*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	370.4862	4480.59	118.78	1659997	44006	249122	1.02	900
		м3 основания		733.97	29.69	271926	11000	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*249122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474.23*				*175696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*198.19*				*73427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*152729*				
		Сметная стоимость				*2061848*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3	185652.98	43009.61	556959	129029	324199	173.00	1453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		141692.19	14136.41	425077	42409	62.1	18.65	157
		Накладные расходы -		*108066.47*		*324199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*96769.56*				*290309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11296.90*				*33891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*70493*				
		Сметная стоимость				*951651*				
32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2.537423	224078.24	61791.43	568581	156791	316583	194.00	1755
		км трубопровода		158891.82	20413.31	403176	51797	62.1	26.83	243
		Накладные расходы -		*124765.56*		*316583*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348.49*				*282538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13417.07*				*34045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*70813*				
		Сметная стоимость				*955977*				
64	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	12.12	8268.71	--	100217	--	4009	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.75*		*4009*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330.75*				*4009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.96*		*8338*				
		Сметная стоимость				*112564*				
67	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	237	875.82	--	207569	--	8303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*8303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*8303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*17270*				
		Сметная стоимость				*233142*				
71	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	151	2928.32	--	442176	--	17687	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.13*		*17687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117.13*				*17687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.64*		*36789*				
		Сметная стоимость				*496652*				
74	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	239	911.47	--	217841	--	8714	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*8714*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36.46*				*8714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*18124*				
		Сметная стоимость				*244679*				
75	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	63	1913.95	--	120579	--	4823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*76.56*		*4823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76.56*				*4823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.24*		*10032*				
		Сметная стоимость				*135434*				
77	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	1072.29	--	17157	--	686	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42.89*		*686*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42.89*				*686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.21*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19271*				
78	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	1462.38	--	42409	--	1696	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*1696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58.50*				*1696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*3528*				
		Сметная стоимость				*47634*				
79	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	3191.02	--	19146	--	766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.64*		*766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127.64*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.49*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21505*				
80	23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	878.32	--	1757	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.13*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.13*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.08*		*146*				
		Сметная стоимость				*1973*				
81	23-020303-1003 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	551.41	--	1103	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.06*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.06*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.88*		*92*				
		Сметная стоимость				*1239*				
82	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	684.33	--	4790	--	192	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.37*		*192*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.37*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.94*		*399*				
		Сметная стоимость				*5380*				
84	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	102	578.90	--	59048	--	2362	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*2362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23.16*				*2362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*4913*				
		Сметная стоимость				*66323*				
87	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый ППКФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	8	69637.47	--	557100	--	22284	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*22284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*22284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*46351*				
		Сметная стоимость				*625735*				
88	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	1	100337.86	--	100338	--	4014	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4013.51*		*4014*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4013.51*				*4014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8348.11*		*8348*				
		Сметная стоимость				*112700*				
89	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	24	64021.54	--	1536517	--	61461	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2560.86*		*61461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2560.86*				*61461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5326.59*		*127838*				
		Сметная стоимость				*1725816*				
90	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	11	69637.47	--	766012	--	30640	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2785.50*		*30640*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2785.50*				*30640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5793.84*		*63732*				
		Сметная стоимость				*860385*				
92	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	15	123550.34	--	1853255	--	74130	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4942.01*		*74130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4942.01*				*74130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10279.39*		*154191*				
		Сметная стоимость				*2081576*				
93	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	2	126711.90	--	253424	--	10137	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5068.48*		*10137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5068.48*				*10137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10542.43*		*21085*				
		Сметная стоимость				*284646*				
95	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 57х3-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	22	905.80	--	19928	--	797	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*36.23*		*797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*36.23*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.36*		*1658*				
		Сметная стоимость				*22383*				
96	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	59	3562.29	--	210175	--	8407	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*8407*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*8407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*17487*				
		Сметная стоимость				*236069*				
97	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	15	3562.29	--	53434	--	2137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*2137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*2137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*4446*				
		Сметная стоимость				*60017*				
98	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-18х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	1385.14	--	5541	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.41*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*461*				
		Сметная стоимость				*6224*				
99	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	1385.14	--	4155	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.41*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*346*				
		Сметная стоимость				*4667*				
100	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-32х2,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	1385.14	--	5541	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.41*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*461*				
		Сметная стоимость				*6224*				
102	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 100 ГОСТ 5525-88	4	21964.51	--	87858	--	3514	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*878.58*		*3514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*878.58*				*3514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827.45*		*7310*				
		Сметная стоимость				*98682*				
103	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 150 ГОСТ 5525-88	3	40351.46	--	121054	--	4842	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1614.06*		*4842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1614.06*				*4842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357.24*		*10072*				
		Сметная стоимость				*135968*				
104	Прайс-лист стр.42	Заглушка фланцевая ЗФ DN 100 ГОСТ 5525-88	2	2911.96	--	5824	--	233	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.48*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*116.48*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.28*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
114	23-041013-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	67520.32	--	67520	--	2701	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2700.81*		*2701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2700.81*				*2701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5617.69*		*5618*				
		Сметная стоимость				*75839*				
115	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	84	1275.57	--	107148	--	4286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.02*		*4286*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51.02*				*4286*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.13*		*8915*				
		Сметная стоимость				*120349*				
116	23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	13	1366.46	--	17764	--	711	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.66*		*711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54.66*				*711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.69*		*1478*				
		Сметная стоимость				*19953*				
117	23-040501-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	5	2461.27	--	12306	--	492	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98.45*		*492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.45*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204.78*		*1024*				
		Сметная стоимость				*13822*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	100	6948.91	--	694891	--	27796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*27796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*277.96*				*27796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*57815*				
		Сметная стоимость				*780502*				
121	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	70	15087.07	--	1056095	--	42244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*42244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603.48*				*42244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*87867*				
		Сметная стоимость				*1186206*				
123	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	14	34473.15	--	482624	--	19305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378.93*		*19305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1378.93*				*19305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868.17*		*40154*				
		Сметная стоимость				*542083*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /109 шт/								
151	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	70.12385	43336.12	5972.61	3038896	418822	741199	13.90	2125
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	798326	161112	59.1	2.23	341
		Накладные расходы -		*10569.86*		*741199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*595811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*145388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*302408*				
		Сметная стоимость				*4082503*				
РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца										
175	23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	64	3337.31	--	213588	--	8544	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.49*		*8544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133.49*				*8544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*277.66*		*17771*				
		Сметная стоимость				*239902*				
176	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	29	5348.64	--	155111	--	6204	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213.95*		*6204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*213.95*				*6204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445.01*		*12905*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*174221*				
178	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	3	13863.20	--	41590	--	1664	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*1664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*1664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*3460*				
		Сметная стоимость				*46714*				
179	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	3	14924.06	--	44772	--	1791	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*1791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*3725*				
		Сметная стоимость				*50288*				
180	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	3	12963.75	--	38891	--	1556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*3236*				
		Сметная стоимость				*43682*				
181	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	3	12963.75	--	38891	--	1556	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*3236*				
		Сметная стоимость				*43682*				
182	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	1398.65	--	4196	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
199	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	17	13863.20	--	235674	--	9427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*9427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*9427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*19608*				
		Сметная стоимость				*264709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	17	14924.06	--	253709	--	10148	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*10148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*10148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*21109*				
		Сметная стоимость				*284966*				
201	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	17	12963.75	--	220384	--	8815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*8815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*8815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*18336*				
		Сметная стоимость				*247535*				
202	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	17	12963.75	--	220384	--	8815	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*8815*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*8815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*18336*				
		Сметная стоимость				*247535*				
203	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	17	1398.65	--	23777	--	951	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*951*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1978*				
		Сметная стоимость				*26706*				
221	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	19	13863.20	--	263401	--	10536	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*10536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*10536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*21915*				
		Сметная стоимость				*295852*				
222	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	19	14924.06	--	283557	--	11342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*11342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*11342*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*23592*				
		Сметная стоимость				*318491*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	19	12963.75	--	246311	--	9852	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*9852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*9852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*20493*				
		Сметная стоимость				*276657*				
224	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	19	12963.75	--	246311	--	9852	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*9852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*9852*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*20493*				
		Сметная стоимость				*276657*				
225	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	19	1398.65	--	26574	--	1063	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*1063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*1063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*2211*				
		Сметная стоимость				*29848*				
243	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	12	13863.20	--	166358	--	6654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*6654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*6654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*13841*				
		Сметная стоимость				*186853*				
244	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	12	14924.06	--	179089	--	7164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*7164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*7164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*14900*				
		Сметная стоимость				*201153*				
245	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	12	12963.75	--	155565	--	6223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*6223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*6223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*12943*				
		Сметная стоимость				*174731*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	12	12963.75	--	155565	--	6223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*6223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*6223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*12943*				
		Сметная стоимость				*174731*				
247	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	1398.65	--	16784	--	671	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1396*				
		Сметная стоимость				*18852*				
264	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	7.1	43336.12	5972.61	307686	42406	75046	13.90	217
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	80830	16312	62.1	2.23	35
		Накладные расходы -		*10569.86*		*75046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*60326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*14721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*30619*				
		Сметная стоимость				*413351*				
265	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	11	13863.20	--	152495	--	6100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*6100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*6100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*12688*				
		Сметная стоимость				*171282*				
266	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	11	14924.06	--	164165	--	6567	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*6567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*6567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*13658*				
		Сметная стоимость				*184390*				
267	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	11	12963.75	--	142601	--	5704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*5704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*5704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*11864*				
		Сметная стоимость				*160169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	11	12963.75	--	142601	--	5704	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*5704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*5704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*11864*				
		Сметная стоимость				*160169*				
269	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	11	1398.65	--	15385	--	615	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*615*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*1280*				
		Сметная стоимость				*17280*				
287	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	22	13863.20	--	304990	--	12200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*12200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*12200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*25375*				
		Сметная стоимость				*342565*				
288	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	22	14924.06	--	328329	--	13133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*13133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*13133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*27317*				
		Сметная стоимость				*368779*				
289	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	22	12963.75	--	285203	--	11408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*11408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*11408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*23729*				
		Сметная стоимость				*320340*				
290	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	22	12963.75	--	285203	--	11408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*11408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*11408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*23729*				
		Сметная стоимость				*320340*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	22	1398.65	--	30770	--	1231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*1231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*1231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*2560*				
		Сметная стоимость				*34561*				
309	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	13863.20	--	97042	--	3882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*3882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*3882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*8074*				
		Сметная стоимость				*108998*				
310	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	7	14924.06	--	104468	--	4179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*4179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*4179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*8692*				
		Сметная стоимость				*117339*				
311	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	7	12963.75	--	90746	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*7550*				
		Сметная стоимость				*101926*				
312	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	7	12963.75	--	90746	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*3630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*7550*				
		Сметная стоимость				*101926*				
313	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	7	1398.65	--	9791	--	392	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*815*				
		Сметная стоимость				*10997*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863.20	--	27726	--	1109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*1109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31142*				
332	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924.06	--	29848	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*1194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33525*				
333	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
334	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
335	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**6,688,943**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**32,097,980**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-4 на Благоустройство территории н.п.Альфараби										
РАЗДЕЛ 6.Ограда из ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки										
24	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	360	2057.86	1029.16	740829	370499	325437	1.15	414
		м оград		897.45	374.81	323081	134933	62.1	0.34	122
		Накладные расходы -		*903.99*		*325437*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*790.08*				*284427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113.92*				*41010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236.95*		*85301*				
		Сметная стоимость				*1151568*				
		Вид А								
25	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1,Ф-6	4.37	30336.04	--	132568	--	5303	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*5303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1213.44*				*5303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*11030*				
		Сметная стоимость				*148900*				
30	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Столб С5ва,С3вв	0.24	30336.04	--	7281	--	291	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1213.44*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*606*				
		Сметная стоимость				*8178*				
31	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1,МС10	0.0033	154210.74	--	509	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*42*				
		Сметная стоимость				*572*				
		Вид Б								
40	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1,Ф-1к	6.39	30336.04	--	193847	--	7754	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*7754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1213.44*				*7754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*16128*				
		Сметная стоимость				*217729*				
		Вид В								
51	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1к	6.2	30336.04	--	188083	--	7523	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*7523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1213.44*				*7523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*15649*				
		Сметная стоимость				*211255*				
		Вид Г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1	3.61	30336.04	--	109513	--	4381	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*4381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1213.44*				*4381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*9111*				
		Сметная стоимость				*123005*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге			**1,861,207**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-4			Тенге			**1,861,207**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**33,959,187**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**33,959,187**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	984,816				
		Итого с временными	Тенге			**34,944,003**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	317,990				
		Итого СМР	Тенге			**35,261,994**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**35,261,994**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	28,031,653				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	9,810,107				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**37,841,760**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**37,274,107**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	4,472,893				
		Стоимость строительства	Тенге			**41,747,000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого СМР	Тенге			**35 261 994**				
	Итого оборудование	Тенге			**-**				
	Итого СМР+оборудование	Тенге			**35 261 994**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	28 031 653				
	Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	9 810 107				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**37 841 760**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**37 274 107**				
	НДС (12%)	Тенге		12%	4 472 893				
	Стоимость строительства	Тенге			**41 747 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Туран-Құрылыс 1"

_____Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.