Форма №2

Наименование стройки - **Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №4 от 19.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Байконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	2762.842	101.47	92.77	280346	256309	79100	0.01	354
		м3 грунта		8.69	31.29	24009	86449	59.1	0.03	699
		Накладные расходы -		*28.63*		*79100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*28761*				
		Сметная стоимость				*388207*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	86.46039	1569.63	--	135711	--	88842	2.13	1837
		м3 грунта		1569.63	--	135711	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*88842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*17964*				
		Сметная стоимость				*242516*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	57.64026	101.47	92.77	5849	5347	1650	0.01	7
		м3 грунта		8.69	31.29	501	1804	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*1650*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*600*				
		Сметная стоимость				*8099*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2221.27334	22.10	22.10	49090	49090	12706	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	17481	59.1	0.01	179
		Накладные расходы -		*5.72*		*12706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*4953*				
		Сметная стоимость				*66749*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2221.27334	119.35	50.94	265109	113152	134409	0.11	2399
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	151957	49446	59.1	0.03	583
		Накладные расходы -		*60.51*		*134409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*31964*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*431482*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	432.36	652.64	--	282175	--	184721	0.97	4203
		м3 грунта		652.64	--	282175	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*184721*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*37352*				
		Сметная стоимость				*504248*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	21.0560951	112.17	105.45	2362	2220	635	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	141	738	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*240*				
		Сметная стоимость				*3237*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	36.8481665	221.52	--	8163	--	326	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*679*				
		Сметная стоимость				*9168*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	88.211	4480.59	118.78	395237	10478	59315	1.02	900
		м3 основания		733.97	29.69	64744	2619	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*59315*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*36364*				
		Сметная стоимость				*490916*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1	185652.98	43009.61	185653	43010	108066	173.00	1453
		км трубопровода		141692.19	14136.41	141692	14136	62.1	18.65	157
		Накладные расходы -		*108066.47*		*108066*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*23498*				
		Сметная стоимость				*317217*				
15	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.2	280635.62	41298.45	56127	8260	34083	253.00	171
		км трубопровода		230933.34	15548.42	46187	3110	62.1	16.57	11
		Накладные расходы -		*170413.21*		*34083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36083.91*		*7217*				
		Сметная стоимость				*97427*				
17	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	200	871.07	13.16	174214	2632	99620	0.84	571
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	143172	288	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*99620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*21906*				
		Сметная стоимость				*295740*				
18	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.2	594974.60	22188.80	118995	4438	22027	159.00	107
		км трубопровода		133346.94	333.06	26669	67	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*22027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*11282*				
		Сметная стоимость				*152304*				
32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	224078.24	61791.43	448156	123583	249531	194.00	1755
		км трубопровода		158891.82	20413.31	317784	40827	62.1	26.83	243
		Накладные расходы -		*124765.56*		*249531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*55815*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*753503*				
36	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.2	927567.67	404928.90	185514	80986	84949	504.00	229
		км трубопровода		460041.12	140175.32	92008	28035	62.1	145.33	66
		Накладные расходы -		*424746.50*		*84949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108185.13*		*21637*				
		Сметная стоимость				*292100*				
38	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	200	871.07	13.16	174214	2632	99620	0.84	384
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	143172	288	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*99620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*21906*				
		Сметная стоимость				*295740*				
39	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.2	3350580.31	275419.58	670116	55084	61217	233.00	106
		км трубопровода		193047.49	73368.26	38609	14674	62.1	69.14	31
		Накладные расходы -		*306085.16*		*61217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*58507*				
		Сметная стоимость				*789840*				
134	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	4.07968	313462.11	847.41	1278825	3457	377833	198.00	808
		т		158403.96	348.76	646237	1423	48.5	0.36	1
		Накладные расходы -		*92613.36*		*377833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*132533*				
		Сметная стоимость				*1789190*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /109 шт/								
151	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	82.7461468	43336.12	5972.61	3585897	494210	874615	13.90	2125
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	942025	190112	59.1	2.23	341
		Накладные расходы -		*10569.86*		*874615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*356841*				
		Сметная стоимость				*4817353*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /25 шт/								
164	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	53.07	43336.12	5972.61	2299848	316967	560942	13.90	738
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	604176	121930	62.1	2.23	118
		Накладные расходы -		*10569.86*		*560942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*228863*				
		Сметная стоимость				*3089653*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**14,834,689**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
68	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0015	329524.10	67786.18	494	102	283	270.00	--
		км трубопровода		246450.60	25720.88	370	39	62.1	27.65	--
		Накладные расходы -		*188960.19*		*283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*62*				
		Сметная стоимость				*840*				
69	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1.506	2263.24	--	3408	--	136	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*284*				
		Сметная стоимость				*3828*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0015	983698.19	22516.24	1476	34	189	161.00	--
		км трубопровода		133393.33	385.66	200	1	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*133*				
		Сметная стоимость				*1798*				
71	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0024	518084.36	141345.69	1243	339	637	360.00	1
		км трубопровода		328600.80	50074.87	789	120	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*150*				
		Сметная стоимость				*2030*				
72	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2.4096	3459.84	--	8337	--	333	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*333*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*694*				
		Сметная стоимость				*9364*				
73	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0024	1453642.57	91106.85	3489	219	403	185.00	--
		км трубопровода		153278.05	16648.78	368	40	62.1	14.68	--
		Накладные расходы -		*167891.24*		*403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*311*				
		Сметная стоимость				*4203*				
74	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0006	360938.61	115106.93	217	69	113	286.00	--
		км трубопровода		231525.58	38051.81	139	23	62.1	49.89	--
		Накладные расходы -		*188541.41*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43958.40*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
75	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	0.6024	7283.08	--	4387	--	175	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291.32*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605.95*		*365*				
		Сметная стоимость				*4928*				
76	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0006	1936057.97	104005.14	1162	62	119	203.00	--
		км трубопровода		168191.59	18466.00	101	11	62.1	16.30	--
		Накладные расходы -		*197993.25*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170724.10*		*102*				
		Сметная стоимость				*1383*				
77	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0106	282468.14	42397.57	2994	449	1807	253.00	3
		км трубопровода		230933.34	15548.42	2448	165	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*1807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*384*				
		Сметная стоимость				*5185*				
78	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	3.6144	478.78	--	1731	--	69	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*69*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*144*				
		Сметная стоимость				*1944*				
79	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	7.028	1133.28	--	7965	--	319	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.33*		*319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.29*		*663*				
		Сметная стоимость				*8946*				
80	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0106	594974.60	22188.80	6307	235	1167	159.00	2
		км трубопровода		133346.94	333.06	1413	4	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*1167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*598*				
		Сметная стоимость				*8072*				
87	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	366	366.91	34.32	134288	12562	79254	0.32	117
		фланец		312.56	--	114397	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*79254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*17083*				
		Сметная стоимость				*230625*				
89	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	83	544.84	51.48	45222	4273	25894	0.46	38
		фланец		449.31	--	37292	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*311.97*		*25894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.55*		*5689*				
		Сметная стоимость				*76805*				
91	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	309	712.77	68.64	220245	21211	125765	0.60	185
		фланец		586.05	--	181089	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*125765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*27681*				
		Сметная стоимость				*373690*				
93	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	277	1082.32	115.14	299802	31893	170774	0.90	249
		фланец		879.08	8.48	243504	2349	62.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*616.51*		*170774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*37646*				
		Сметная стоимость				*508222*				
95	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	88	1710.02	197.13	150482	17347	85884	1.43	126
		фланец		1396.75	8.48	122914	746	62.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*975.96*		*85884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214.88*		*18909*				
		Сметная стоимость				*255276*				
97	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	542	851.58	520.37	461556	282042	193945	0.41	224
		шт.		331.21	170.10	179515	92197	62.1	0.23	122
		Накладные расходы -		*357.83*		*193945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*52440*				
		Сметная стоимость				*707941*				
99	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	161	911.47	--	146747	--	5870	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*5870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*12209*				
		Сметная стоимость				*164826*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	3645.00	--	174960	--	6998	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145.80*		*6998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303.26*		*14557*				
		Сметная стоимость				*196515*				
102	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	67	851.58	520.37	57056	34865	23975	0.41	28
		шт.		331.21	170.10	22191	11397	62.1	0.23	15
		Накладные расходы -		*357.83*		*23975*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*6482*				
		Сметная стоимость				*87513*				
103	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1072.29	--	8578	--	343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42.89*		*343*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.21*		*714*				
		Сметная стоимость				*9635*				
104	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	1462.38	--	21936	--	877	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*1825*				
		Сметная стоимость				*24638*				
105	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	3191.02	--	15955	--	638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.64*		*638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.49*		*1327*				
		Сметная стоимость				*17921*				
114	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	4.1678	53120.53	8515.64	221396	35491	82556	32.70	136
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	102386	11729	62.1	2.69	11
		Накладные расходы -		*19807.97*		*82556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*24316*				
		Сметная стоимость				*328268*				
127	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.20669	615369.94	292194.45	127191	60394	58117	312.70	65
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	63129	18980	62.1	94.30	19
		Накладные расходы -		*281178.39*		*58117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*14825*				
		Сметная стоимость				*200132*				
128	23-020101-0707 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 57х3-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	17	905.80	--	15399	--	616	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.23*		*616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.36*		*1281*				
		Сметная стоимость				*17296*				
129	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	9	865.47	--	7789	--	312	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34.62*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.01*		*648*				
		Сметная стоимость				*8749*				
130	23-020101-0611 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	26	1548.81	--	40269	--	1611	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61.95*		*1611*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128.86*		*3350*				
		Сметная стоимость				*45230*				
131	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	31	3562.29	--	110431	--	4417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*4417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*9188*				
		Сметная стоимость				*124036*				
132	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	3562.29	--	28498	--	1140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*1140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*2371*				
		Сметная стоимость				*32009*				
133	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-32х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	3562.29	--	10687	--	427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*889*				
		Сметная стоимость				*12004*				
134	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	2013.86	--	4028	--	161	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80.55*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167.55*		*335*				
		Сметная стоимость				*4524*				
135	23-020101-0622 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 6,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3189.95	--	3190	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.60*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.40*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
136	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-18х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	28	3792.15	--	106180	--	4247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*4247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*8834*				
		Сметная стоимость				*119261*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	16	3792.15	--	60674	--	2427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*2427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*5048*				
		Сметная стоимость				*68149*				
138	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-38х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	3792.15	--	22753	--	910	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25556*				
139	23-020101-0747 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	4666.43	--	4666	--	187	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186.66*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388.25*		*388*				
		Сметная стоимость				*5241*				
140	23-020101-0633 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 160х9,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	7108.49	--	7108	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284.34*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591.43*		*591*				
		Сметная стоимость				*7984*				
141	23-020101-0763 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 219х6-18х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	13988.85	--	83933	--	3357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559.55*		*3357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163.87*		*6983*				
		Сметная стоимость				*94274*				
142	23-020101-0763 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 219х6-32х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	13988.85	--	83933	--	3357	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559.55*		*3357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163.87*		*6983*				
		Сметная стоимость				*94274*				
143	23-020101-0763 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 219х6-38х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	13988.85	--	41967	--	1679	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*559.55*		*1679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1163.87*		*3492*				
		Сметная стоимость				*47137*				
144	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	2.0846	53120.53	8515.64	110735	17752	41292	32.70	68
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	51210	5866	62.1	2.69	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*19807.97*		*41292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*12162*				
		Сметная стоимость				*164189*				
155	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	851.58	520.37	1703	1041	716	0.41	1
		шт.		331.21	170.10	662	340	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*357.83*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*194*				
		Сметная стоимость				*2612*				
156	23-020302-3307 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Крестовина ПЭ 100 SDR 11, DN 63х3,8, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1420.30	--	2841	--	114	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.81*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118.17*		*236*				
		Сметная стоимость				*3191*				
157	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.361	53120.53	8515.64	19177	3074	7151	32.70	12
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	8868	1016	62.1	2.69	1
		Накладные расходы -		*19807.97*		*7151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*2106*				
		Сметная стоимость				*28434*				
158	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 100 ГОСТ 5525-88	2	21964.51	--	43929	--	1757	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*878.58*		*1757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1827.45*		*3655*				
		Сметная стоимость				*49341*				
159	Прайс-лист стр.42	Подставка пожарная ППР DN 150 ГОСТ 5525-88	4	40351.46	--	161406	--	6456	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1614.06*		*6456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357.24*		*13429*				
		Сметная стоимость				*181291*				
160	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Подставка пожарная ППР DN 200 ГОСТ 5525-88	1	92201.89	--	92202	--	3688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3688.08*		*3688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7671.20*		*7671*				
		Сметная стоимость				*103561*				
161	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0043	615369.94	292194.45	2646	1256	1209	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	1313	395	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*281178.39*		*1209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*308*				
		Сметная стоимость				*4163*				
162	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	301.03	--	301	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.04*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.05*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
163	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм с отв. Ду 32мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	3	301.03	--	903	--	36	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.04*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.05*		*75*				
		Сметная стоимость				*1014*				
164	23-020103-3419 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм с отв. Ду 32мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	5	728.77	--	3644	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29.15*		*146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60.63*		*303*				
		Сметная стоимость				*4093*				
165	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.05166	53120.53	8515.64	2744	440	1023	32.70	2
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	1269	145	62.1	2.69	--
		Накладные расходы -		*19807.97*		*1023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*301*				
		Сметная стоимость				*4069*				
166	Прайс-лист стр.42	Заглушка фланцевая ЗФ DN 100 ГОСТ 5525-88	2	2911.96	--	5824	--	233	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.48*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.28*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
167	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.1194	615369.94	292194.45	73475	34888	33573	312.70	37
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	36468	10964	62.1	94.30	11
		Накладные расходы -		*281178.39*		*33573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*8564*				
		Сметная стоимость				*115612*				
168	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	83	373.67	--	31015	--	1241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.95*		*1241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.09*		*2580*				
		Сметная стоимость				*34836*				
169	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	52	578.90	--	30103	--	1204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*1204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*2505*				
		Сметная стоимость				*33812*				
170	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	1385.14	--	5541	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*461*				
		Сметная стоимость				*6224*				
171	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	5	1417.30	--	7087	--	283	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.69*		*283*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.92*		*590*				
		Сметная стоимость				*7960*				
172	23-020101-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	2943.62	--	8831	--	353	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.74*		*353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.91*		*735*				
		Сметная стоимость				*9919*				
173	23-020101-1114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	3918.88	--	11757	--	470	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156.76*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326.05*		*978*				
		Сметная стоимость				*13205*				
232	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 145шт/	2.4766	299949.74	--	742856	--	29714	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*29714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*61806*				
		Сметная стоимость				*834376*				
243	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 29шт/	0.49532	299949.74	--	148571	--	5943	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*5943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*12361*				
		Сметная стоимость				*166875*				
		Водопроводные прямоугольные колодцы 2000х3500мм /1шт/								
245	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	11.32	32086.39	2403.18	363218	27204	80087	9.07	103
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7928.45	1038.79	89750	11759	62.1	1.09	12
		Накладные расходы -		*7074.85*		*80087*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3132.90*		*35464*				
		Сметная стоимость				*478770*				
246	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	6	14381.51	--	86289	--	3452	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*575.26*		*3452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1196.54*		*7179*				
		Сметная стоимость				*96920*				
247	21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	1.14	13193.67	--	15041	--	602	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*527.75*		*602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097.71*		*1251*				
		Сметная стоимость				*16894*				
248	21-040302-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днища Д 35-20 (П3)	1.2	50126.42	--	60152	--	2406	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2005.06*		*2406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4170.52*		*5005*				
		Сметная стоимость				*67563*				
249	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий П21-5Б (П21)	2.36	54321.68	--	128199	--	5128	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172.87*		*5128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519.56*		*10666*				
		Сметная стоимость				*143993*				
250	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий П21д-5А (П29)	0.29	54321.68	--	15753	--	630	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172.87*		*630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519.56*		*1311*				
		Сметная стоимость				*17694*				
251	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий П21д-5 (П19)	0.29	54321.68	--	15753	--	630	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172.87*		*630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519.56*		*1311*				
		Сметная стоимость				*17694*				
252	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
253	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691.55	--	31383	--	1255	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*1255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35249*				
254	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 26шт/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
260	21-040302-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днища Д 35-30 (П10)	2.1	50126.42	--	105265	--	4211	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2005.06*		*4211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4170.52*		*8758*				
		Сметная стоимость				*118234*				
263	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий П26-5В (П28)	1.36	54321.68	--	73877	--	2955	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172.87*		*2955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519.56*		*6147*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*82979*				
264	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
266	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 26шт/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**6,825,138**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби										
79	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка Мп1-М20 х1,5х55, пробка П-М20х1,5/. Установка	0.00033	939392.32	292194.45	310	96	97	312.70	--
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	101	30	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*33*				
		Сметная стоимость				*440*				
80	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	335	366.91	34.32	122914	11498	72541	0.32	107
		фланец		312.56	--	104708	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*72541*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*15636*				
		Сметная стоимость				*211091*				
82	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	74	544.84	51.48	40318	3810	23086	0.46	34
		фланец		449.31	--	33249	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*311.97*		*23086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.55*		*5072*				
		Сметная стоимость				*68476*				
84	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	89	712.77	68.64	63436	6109	36223	0.60	53
		фланец		586.05	--	52158	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*36223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*7973*				
		Сметная стоимость				*107632*				
85	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	89	1715.09	--	152643	--	6106	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*6106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*12700*				
		Сметная стоимость				*171449*				
86	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	117	1082.32	115.14	126631	13471	72132	0.90	105
		фланец		879.08	8.48	102852	992	62.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*616.51*		*72132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*15901*				
		Сметная стоимость				*214664*				
88	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	256	851.58	520.37	218005	133215	91605	0.41	106
		шт.		331.21	170.10	84789	43547	62.1	0.23	58
		Накладные расходы -		*357.83*		*91605*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*24769*				
		Сметная стоимость				*334379*				
92	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	49	851.58	520.37	41727	25498	17534	0.41	20
		шт.		331.21	170.10	16229	8335	62.1	0.23	11
		Накладные расходы -		*357.83*		*17534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*4741*				
		Сметная стоимость				*64002*				
100	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0579	615369.94	292194.45	35630	16918	16280	312.70	18
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	17684	5317	62.1	94.30	5
		Накладные расходы -		*281178.39*		*16280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*4153*				
		Сметная стоимость				*56063*				
104	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	2.557	53120.53	8515.64	135829	21774	50649	32.70	84
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	62815	7196	62.1	2.69	7
		Накладные расходы -		*19807.97*		*50649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*14918*				
		Сметная стоимость				*201396*				
115	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.03316	615369.94	292194.45	20406	9689	9324	312.70	10
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	10128	3045	62.1	94.30	3
		Накладные расходы -		*281178.39*		*9324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*2378*				
		Сметная стоимость				*32108*				
119	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.1955	53120.53	8515.64	10385	1665	3872	32.70	6
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	4803	550	62.1	2.69	1
		Накладные расходы -		*19807.97*		*3872*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*1141*				
		Сметная стоимость				*15398*				
138	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	90	869.45	17.89	78250	1610	43540	0.88	79
		задвижка или клапан		686.74	8.48	61807	763	62.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*483.78*		*43540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.26*		*9743*				
		Сметная стоимость				*131534*				
140	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	8	1457.89	53.67	11663	429	6243	1.40	11
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	8740	204	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*6243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*1432*				
		Сметная стоимость				*19338*				
142	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	17	2116.01	125.23	35972	2129	19043	1.93	33
		задвижка или клапан		1544.04	59.37	26249	1009	62.1	0.07	1
		Накладные расходы -		*1120.19*		*19043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.90*		*4401*				
		Сметная стоимость				*59416*				
152	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	4.5788	313462.11	847.41	1435280	3880	424058	198.00	907
		т		158403.96	348.76	725300	1597	48.5	0.36	2
		Накладные расходы -		*92613.36*		*424058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*148747*				
		Сметная стоимость				*2008085*				
153	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.05698	9979.26	896.74	569	51	294	11.60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9052.52	368.62	516	21	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5151.20*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210.44*		*69*				
		Сметная стоимость				*931*				
184	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 145шт/	1.48596	299949.74	--	445713	--	17829	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*17829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*37083*				
		Сметная стоимость				*500625*				
195	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 29шт/	0.11956	299949.74	--	35862	--	1434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2984*				
		Сметная стоимость				*40280*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**4,237,307**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс										
61	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	270	366.91	34.32	99065	9267	58466	0.32	86
		фланец		312.56	--	84391	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*58466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*12602*				
		Сметная стоимость				*170133*				
63	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	74	544.84	51.48	40318	3810	23086	0.46	34
		фланец		449.31	--	33249	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*311.97*		*23086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.55*		*5072*				
		Сметная стоимость				*68476*				
65	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	208	712.77	68.64	148255	14278	84657	0.60	125
		фланец		586.05	--	121898	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*84657*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*18633*				
		Сметная стоимость				*251545*				
67	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	37	1082.32	115.14	40046	4260	22811	0.90	33
		фланец		879.08	8.48	32526	314	62.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*616.51*		*22811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*5029*				
		Сметная стоимость				*67885*				
69	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	264	851.58	520.37	224817	137378	94467	0.41	109
		шт.		331.21	170.10	87439	44908	62.1	0.23	60
		Накладные расходы -		*357.83*		*94467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*25543*				
		Сметная стоимость				*344827*				
70	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116	881.45	--	102248	--	4090	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.26*		*4090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.34*		*8507*				
		Сметная стоимость				*114845*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	1913.95	--	40193	--	1608	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76.56*		*1608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.24*		*3344*				
		Сметная стоимость				*45145*				
73	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	84	851.58	520.37	71533	43711	30058	0.41	35
		шт.		331.21	170.10	27821	14289	62.1	0.23	19
		Накладные расходы -		*357.83*		*30058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*8127*				
		Сметная стоимость				*109718*				
83	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	1.9674	53120.53	8515.64	104509	16754	38970	32.70	64
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	48331	5537	62.1	2.69	5
		Накладные расходы -		*19807.97*		*38970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*11478*				
		Сметная стоимость				*154958*				
91	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.06726	615369.94	292194.45	41390	19653	18912	312.70	21
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	20543	6176	62.1	94.30	6
		Накладные расходы -		*281178.39*		*18912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*4824*				
		Сметная стоимость				*65126*				
96	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.3366	53120.53	8515.64	17880	2866	6667	32.70	11
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	8269	947	62.1	2.69	1
		Накладные расходы -		*19807.97*		*6667*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*1964*				
		Сметная стоимость				*26511*				
100	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0002	615369.94	292194.45	123	58	56	312.70	--
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	61	18	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*281178.39*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*14*				
		Сметная стоимость				*194*				
101	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	301.03	--	301	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.04*		*12*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.05*		*25*				
		Сметная стоимость				*338*				
102	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.00574	53120.53	8515.64	305	49	114	32.70	--
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	141	16	62.1	2.69	--
		Накладные расходы -		*19807.97*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*33*				
		Сметная стоимость				*452*				
103	Прайс-лист стр.42	Заглушка фланцевая ЗФ DN 100 ГОСТ 5525-88	1	2911.96	--	2912	--	116	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.48*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.28*		*242*				
		Сметная стоимость				*3271*				
104	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0676	615369.94	292194.45	41599	19752	19008	312.70	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	20647	6207	62.1	94.30	6
		Накладные расходы -		*281178.39*		*19008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*4849*				
		Сметная стоимость				*65455*				
105	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	74	373.67	--	27652	--	1106	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14.95*		*1106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.09*		*2301*				
		Сметная стоимость				*31059*				
106	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	32	578.90	--	18525	--	741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*1541*				
		Сметная стоимость				*20807*				
107	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	1417.30	--	5669	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.69*		*227*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.92*		*472*				
		Сметная стоимость				*6367*				
118	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	98	869.45	17.89	85206	1753	47411	0.88	86
		задвижка или клапан		686.74	8.48	67301	831	62.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*483.78*		*47411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.26*		*10609*				
		Сметная стоимость				*143226*				
120	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	28	1457.89	53.67	40821	1503	21850	1.40	39
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	30591	712	62.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*780.36*		*21850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*5014*				
		Сметная стоимость				*67685*				
122	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	3	2116.01	125.23	6348	376	3361	1.93	6
		задвижка или клапан		1544.04	59.37	4632	178	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*1120.19*		*3361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.90*		*777*				
		Сметная стоимость				*10485*				
163	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 145шт/	1.48596	299949.74	--	445713	--	17829	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*17829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*37083*				
		Сметная стоимость				*500625*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /8 шт/								
165	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	16.05	43336.12	5972.61	695545	95860	169646	13.90	223
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	182721	36875	62.1	2.23	36
		Накладные расходы -		*10569.86*		*169646*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*69215*				
		Сметная стоимость				*934406*				
174	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 29шт/	0.13664	299949.74	--	40985	--	1639	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*3410*				
		Сметная стоимость				*46034*				
176	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	11.86	32086.39	2403.18	380545	28502	83908	9.07	108
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7928.45	1038.79	94031	12320	62.1	1.09	13
		Накладные расходы -		*7074.85*		*83908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3132.90*		*37156*				
		Сметная стоимость				*501609*				
177	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	5.5	14381.51	--	79098	--	3164	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*575.26*		*3164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1196.54*		*6581*				
		Сметная стоимость				*88843*				
178	21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0.9	13193.67	--	11874	--	475	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*527.75*		*475*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097.71*		*988*				
		Сметная стоимость				*13337*				
179	21-040302-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днища Д 30-20 (П1-01)	2.62	50126.42	--	131331	--	5253	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2005.06*		*5253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4170.52*		*10927*				
		Сметная стоимость				*147511*				
180	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий П21-5Б (П20-01)	2.2	54321.68	--	119508	--	4780	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172.87*		*4780*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519.56*		*9943*				
		Сметная стоимость				*134231*				
181	21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий П21д-5А (П29)	0.6	54321.68	--	32593	--	1304	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2172.87*		*1304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4519.56*		*2712*				
		Сметная стоимость				*36608*				
182	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691.55	--	31383	--	1255	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*1255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35249*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**4,210,103**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-6-2 на Водопроводные сети (н.п.Мырзашокы)										
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	382.15381	101.47	92.77	38776	35454	10942	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	3322	11956	59.1	0.03	10
		Накладные расходы -		*28.63*		*10942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3977*				
		Сметная стоимость				*53695*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	11.81919	1569.63	--	18552	--	12145	2.13	25
		м3 грунта		1569.63	--	18552	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*12145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*2456*				
		Сметная стоимость				*33152*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	7.87946	101.47	92.77	800	731	226	0.01	--
		м3 грунта		8.69	31.29	69	247	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*28.63*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*82*				
		Сметная стоимость				*1108*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	303.311077	22.10	22.10	6704	6704	1736	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	2388	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*5.72*		*1736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*675*				
		Сметная стоимость				*9115*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	303.311077	119.35	50.94	36200	15450	18352	0.11	33
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	20750	6753	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*60.51*		*18352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*4364*				
		Сметная стоимость				*58916*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	53.84	652.64	--	35138	--	23003	0.97	52
		м3 грунта		652.64	--	35138	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*23003*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*4651*				
		Сметная стоимость				*62792*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	3.4818834	112.17	105.45	391	367	105	0.01	--
		м3 грунта		6.71	35.04	23	122	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*30.15*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*40*				
		Сметная стоимость				*536*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	6.0932959	221.52	--	1350	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*112*				
		Сметная стоимость				*1516*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	7.97	4480.59	118.78	35710	947	5359	1.02	8
		м3 основания		733.97	29.69	5850	237	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*672.42*		*5359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44355*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0.0565	224078.24	61791.43	12660	3491	7049	194.00	11
		км трубопровода		158891.82	20413.31	8977	1153	62.1	26.83	2
		Накладные расходы -		*124765.56*		*7049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21286*				
11	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	64.64	1259.57	--	81419	--	3257	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.38*		*3257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.80*		*6774*				
		Сметная стоимость				*91450*				
12	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	7.5	54.73	2.06	410	15	258	0.05	--
		м трубопровода		51.35	--	385	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*54*				
		Сметная стоимость				*722*				
14	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.045	296793.08	87943.67	13356	3957	7193	247.00	11
		км трубопровода		199953.91	29176.53	8998	1313	62.1	38.24	2
		Накладные расходы -		*159853.32*		*7193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*1644*				
		Сметная стоимость				*22193*				
15	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	45.45	2712.91	--	123302	--	4932	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.52*		*4932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.71*		*10259*				
		Сметная стоимость				*138493*				
17	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.006	282468.14	42397.57	1695	254	1023	253.00	2
		км трубопровода		230933.34	15548.42	1386	93	62.1	16.57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*170486.51*		*1023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*217*				
		Сметная стоимость				*2935*				
18	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6.024	895.11	--	5392	--	216	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
20	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.006	594974.60	22188.80	3570	133	661	159.00	1
		км трубопровода		133346.94	333.06	800	2	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*338*				
		Сметная стоимость				*4569*				
21	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.057	329524.10	67786.18	18783	3864	10771	270.00	15
		км трубопровода		246450.60	25720.88	14048	1466	62.1	27.65	2
		Накладные расходы -		*188960.19*		*10771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*2364*				
		Сметная стоимость				*31918*				
22	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	46.184	2263.24	--	104525	--	4181	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*4181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*8697*				
		Сметная стоимость				*117403*				
23	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	11.044	2452.68	--	27087	--	1083	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98.11*		*1083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204.06*		*2254*				
		Сметная стоимость				*30424*				
25	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.057	983698.19	22516.24	56071	1283	7168	161.00	9
		км трубопровода		133393.33	385.66	7603	22	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*7168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*5059*				
		Сметная стоимость				*68298*				
26	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.046	518084.36	141345.69	23832	6502	12203	360.00	17
		км трубопровода		328600.80	50074.87	15116	2303	62.1	51.53	2
		Накладные расходы -		*265287.27*		*12203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*2883*				
		Сметная стоимость				*38918*				
27	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	46.184	3459.84	--	159789	--	6392	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*6392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*13294*				
		Сметная стоимость				*179475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.046	1453642.57	91106.85	66868	4191	7723	185.00	9
		км трубопровода		153278.05	16648.78	7051	766	62.1	14.68	1
		Накладные расходы -		*167891.24*		*7723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*5967*				
		Сметная стоимость				*80558*				
31	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	7.53	13700.20	--	103163	--	4127	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*548.01*		*4127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139.86*		*8583*				
		Сметная стоимость				*115873*				
34	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0006	342562.06	110298.28	206	66	113	286.00	--
		км трубопровода		231525.58	38051.81	139	23	62.1	49.89	--
		Накладные расходы -		*187806.35*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*25*				
		Сметная стоимость				*344*				
35	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0.606	5376.10	--	3258	--	130	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215.04*		*130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447.29*		*271*				
		Сметная стоимость				*3659*				
36	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0004	364796.54	124437.45	146	50	79	296.00	--
		км трубопровода		239620.88	43194.11	96	17	62.1	56.49	--
		Накладные расходы -		*197245.10*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*18*				
		Сметная стоимость				*243*				
37	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0.404	8268.71	--	3341	--	134	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.75*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.96*		*278*				
		Сметная стоимость				*3753*				
39	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	17	1715.09	--	29157	--	1166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*1166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*2426*				
		Сметная стоимость				*32749*				
41	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	9	2928.32	--	26355	--	1054	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.13*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.64*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29602*				
43	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	875.82	--	876	--	35	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*73*				
		Сметная стоимость				*984*				
45	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	911.47	--	2734	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*228*				
		Сметная стоимость				*3071*				
46	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1913.95	--	3828	--	153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76.56*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.24*		*318*				
		Сметная стоимость				*4300*				
49	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3191.02	--	12764	--	511	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.64*		*511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.49*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14337*				
51	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003.64	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
52	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	2607.60	--	5215	--	209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104.30*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.95*		*434*				
		Сметная стоимость				*5858*				
53	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	3562.29	--	14249	--	570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16004*				
54	23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3792.15	--	7584	--	303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*631*				
		Сметная стоимость				*8518*				
55	23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3792.15	--	7584	--	303	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*631*				
		Сметная стоимость				*8518*				
56	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	3	1417.30	--	4252	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.69*		*170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.92*		*354*				
		Сметная стоимость				*4776*				
58	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	1	100254.66	--	100255	--	4010	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4010.19*		*4010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8341.19*		*8341*				
		Сметная стоимость				*112606*				
59	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	1	126711.90	--	126712	--	5068	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5068.48*		*5068*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10542.43*		*10542*				
		Сметная стоимость				*142323*				
60	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	2	64021.54	--	128043	--	5122	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2560.86*		*5122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5326.59*		*10653*				
		Сметная стоимость				*143818*				
61	Прайс-лист стр.42	Крест фланцевый КФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	1	114148.87	--	114149	--	4566	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4565.95*		*4566*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9497.19*		*9497*				
		Сметная стоимость				*128212*				
62	Прайс-лист стр.42	Заглушка фланцевая ЗФ DN 100 ГОСТ 5525-88	2	2911.96	--	5824	--	233	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.48*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.28*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
63	23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	2250.46	--	13503	--	540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.02*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.24*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15167*				
65	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	7	15087.07	--	105609	--	4224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*4224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*8787*				
		Сметная стоимость				*118620*				
67	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	1	34473.15	--	34473	--	1379	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378.93*		*1379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868.17*		*2868*				
		Сметная стоимость				*38720*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	8.49	43336.12	5972.61	367924	50707	89738	13.90	118
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	96655	19506	62.1	2.23	19
		Накладные расходы -		*10569.86*		*89738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*36613*				
		Сметная стоимость				*494275*				
83	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	13863.20	--	83179	--	3327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*3327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*6921*				
		Сметная стоимость				*93427*				
84	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	14924.06	--	59696	--	2388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*2388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*4967*				
		Сметная стоимость				*67051*				
85	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	2	16380.45	--	32761	--	1310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*655.22*		*1310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362.85*		*2726*				
		Сметная стоимость				*36797*				
86	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	12963.75	--	77783	--	3111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*3111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*6472*				
		Сметная стоимость				*87366*				
87	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	5	12963.75	--	64819	--	2593	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*2593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*5393*				
		Сметная стоимость				*72805*				
88	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	1	12963.75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14561*				
89	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1398.65	--	8392	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*698*				
		Сметная стоимость				*9426*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	10020.34	--	40081	--	1603	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*1603*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*3335*				
		Сметная стоимость				*45019*				
91	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691.55	--	31383	--	1255	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*1255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35249*				
94	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4.76	43336.12	5972.61	206280	28430	50313	13.90	66
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	54190	10936	62.1	2.23	11
		Накладные расходы -		*10569.86*		*50313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*20527*				
		Сметная стоимость				*277120*				
95	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	22313.79	--	44628	--	1785	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*1785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*3713*				
		Сметная стоимость				*50126*				
96	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	2	28220.35	--	56441	--	2258	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*2258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
97	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	4	18062.71	--	72251	--	2890	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*2890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*6011*				
		Сметная стоимость				*81152*				
98	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	6	1398.65	--	8392	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*698*				
		Сметная стоимость				*9426*				
99	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020.34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**3,520,438**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Сеть условно-чистых стоков К2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
102	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	44.9013	92.24	84.34	4142	3787	1169	0.01	1
		м3		7.90	28.44	355	1277	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*26.03*		*1169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*425*				
		Сметная стоимость				*5736*				
103	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	1.3887	1364.90	--	1895	--	1241	1.85	3
		м3 грунта		1364.90	--	1895	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*893.52*		*1241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180.67*		*251*				
		Сметная стоимость				*3387*				
104	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	0.9258	92.24	84.34	85	78	24	0.01	--
		м3 грунта		7.90	28.44	7	26	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*26.03*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*9*				
		Сметная стоимость				*118*				
105	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	31.2644274	22.10	22.10	691	691	179	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	246	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.72*		*179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*70*				
		Сметная стоимость				*940*				
106	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	31.2644274	119.35	50.94	3731	1593	1892	0.11	3
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	2139	696	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*60.51*		*1892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*450*				
		Сметная стоимость				*6073*				
107	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15.3	652.64	--	9985	--	6537	0.97	15
		м3 грунта		652.64	--	9985	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*6537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17844*				
108	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	0.6513726	112.17	105.45	73	69	20	0.01	--
		м3 грунта		6.71	35.04	4	23	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*30.15*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*7*				
		Сметная стоимость				*100*				
109	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	1.139902	221.52	--	253	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*21*				
		Сметная стоимость				*284*				
110	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	5.1	4480.59	118.78	22851	606	3429	1.02	5
		м3 основания		733.97	29.69	3743	151	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*672.42*		*3429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*2102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28383*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
111	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.01	296230.25	52181.02	2962	522	1743	254.00	3
		км трубопровода		231846.12	19701.01	2318	197	62.1	21.14	--
		Накладные расходы -		*174308.41*		*1743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37643.09*		*376*				
		Сметная стоимость				*5082*				
112	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	10.04	1402.94	--	14086	--	563	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.12*		*563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.72*		*1172*				
		Сметная стоимость				*15821*				
114	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.01	995688.62	27755.26	9957	278	1493	204.00	2
		км трубопровода		169020.12	449.84	1690	4	62.1	0.43	--
		Накладные расходы -		*149278.02*		*1493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91597.33*		*916*				
		Сметная стоимость				*12366*				
115	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.021	329524.10	67786.18	6920	1424	3968	270.00	6
		км трубопровода		246450.60	25720.88	5175	540	62.1	27.65	1
		Накладные расходы -		*188960.19*		*3968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*871*				
		Сметная стоимость				*11759*				
116	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	21.084	2263.24	--	47718	--	1909	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*1909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*3970*				
		Сметная стоимость				*53597*				
118	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.021	1340809.07	29080.61	28157	611	3437	205.00	4
		км трубопровода		169848.65	508.18	3567	11	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*3437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*2528*				
		Сметная стоимость				*34121*				
119	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.02	518084.36	141345.69	10362	2827	5306	360.00	7
		км трубопровода		328600.80	50074.87	6572	1001	62.1	51.53	1
		Накладные расходы -		*265287.27*		*5306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16921*				
120	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	20.08	3459.84	--	69474	--	2779	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*2779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*5780*				
		Сметная стоимость				*78033*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.02	1998817.97	126088.44	39976	2522	4641	256.00	5
		км трубопровода		212103.68	23391.66	4242	468	62.1	20.63	--
		Накладные расходы -		*232045.03*		*4641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178469.04*		*3569*				
		Сметная стоимость				*48186*				
124	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	1715.09	--	6860	--	274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*571*				
		Сметная стоимость				*7705*				
126	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003.64	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
128	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	15087.07	--	30174	--	1207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33891*				
135	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2.84	43336.12	5972.61	123075	16962	30018	13.90	39
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	32332	6525	62.1	2.23	6
		Накладные расходы -		*10569.86*		*30018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*12247*				
		Сметная стоимость				*165341*				
136	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863.20	--	27726	--	1109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*1109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31142*				
137	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924.06	--	29848	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33525*				
138	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
140	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
141	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020.34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /3 шт/								
144	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	7.02	43336.12	5972.61	304220	41928	74200	13.90	98
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	79919	16129	62.1	2.23	16
		Накладные расходы -		*10569.86*		*74200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*30274*				
		Сметная стоимость				*408694*				
145	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	22313.79	--	66941	--	2678	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*2678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*5570*				
		Сметная стоимость				*75188*				
146	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	3	28220.35	--	84661	--	3386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*3386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*7044*				
		Сметная стоимость				*95091*				
147	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	6	18062.71	--	108376	--	4335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*4335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*9017*				
		Сметная стоимость				*121728*				
148	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	1398.65	--	4196	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020.34	--	30061	--	1202	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*1202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33765*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1,435,684**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-2			Тенге			**4,956,122**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-9-2 на Водопроводные сети (н.п.Альфараби)										
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	257.96956	101.47	92.77	26175	23933	7386	0.01	3
		м3 грунта		8.69	31.29	2243	8071	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*28.63*		*7386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*2685*				
		Сметная стоимость				*36246*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	7.97844	1569.63	--	12523	--	8198	2.13	17
		м3 грунта		1569.63	--	12523	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*8198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*1658*				
		Сметная стоимость				*22379*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	5.31896	101.47	92.77	540	493	152	0.01	--
		м3 грунта		8.69	31.29	46	166	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*28.63*		*152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*55*				
		Сметная стоимость				*748*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	197.536866	22.10	22.10	4366	4366	1130	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	1555	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*5.72*		*1130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*440*				
		Сметная стоимость				*5936*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	197.536866	119.35	50.94	23576	10062	11952	0.11	21
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	13514	4398	59.1	0.03	5
		Накладные расходы -		*60.51*		*11952*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*2842*				
		Сметная стоимость				*38370*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	35.628	652.64	--	23252	--	15222	0.97	35
		м3 грунта		652.64	--	23252	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*15222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*3078*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*41552*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	3.771969	112.17	105.45	423	398	114	0.01	--
		м3 грунта		6.71	35.04	25	132	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*30.15*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*43*				
		Сметная стоимость				*580*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	6.6009457	221.52	--	1462	--	58	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	6.3	4480.59	118.78	28228	748	4236	1.02	6
		м3 основания		733.97	29.69	4624	187	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*672.42*		*4236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*2597*				
		Сметная стоимость				*35061*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0.048	224078.24	61791.43	10756	2966	5989	194.00	9
		км трубопровода		158891.82	20413.31	7627	980	62.1	26.83	1
		Накладные расходы -		*124765.56*		*5989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*1340*				
		Сметная стоимость				*18084*				
11	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	48.48	1259.57	--	61064	--	2443	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.38*		*2443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.80*		*5081*				
		Сметная стоимость				*68587*				
13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.0347	296793.08	87943.67	10299	3052	5547	247.00	9
		км трубопровода		199953.91	29176.53	6938	1012	62.1	38.24	1
		Накладные расходы -		*159853.32*		*5547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17114*				
14	23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	35.047	2712.91	--	95079	--	3803	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.52*		*3803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225.71*		*7911*				
		Сметная стоимость				*106793*				
16	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.0026	282468.14	42397.57	734	110	443	253.00	1
		км трубопровода		230933.34	15548.42	600	40	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*94*				
		Сметная стоимость				*1271*				
17	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2.6104	895.11	--	2337	--	93	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*194*				
		Сметная стоимость				*2625*				
19	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0026	594974.60	22188.80	1547	58	286	159.00	--
		км трубопровода		133346.94	333.06	347	1	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*147*				
		Сметная стоимость				*1980*				
20	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.0526	329524.10	67786.18	17333	3566	9939	270.00	14
		км трубопровода		246450.60	25720.88	12963	1353	62.1	27.65	1
		Накладные расходы -		*188960.19*		*9939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*2182*				
		Сметная стоимость				*29454*				
21	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	52.8104	2263.24	--	119523	--	4781	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*4781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*9944*				
		Сметная стоимость				*134248*				
23	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0526	983698.19	22516.24	51743	1184	6614	161.00	8
		км трубопровода		133393.33	385.66	7016	20	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*6614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*4669*				
		Сметная стоимость				*63026*				
24	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.0278	518084.36	141345.69	14403	3929	7375	360.00	10
		км трубопровода		328600.80	50074.87	9135	1392	62.1	51.53	1
		Накладные расходы -		*265287.27*		*7375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*1742*				
		Сметная стоимость				*23520*				
25	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	39.156	3459.84	--	135473	--	5419	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*5419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*11271*				
		Сметная стоимость				*152163*				
28	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.039	1453642.57	91106.85	56692	3553	6548	185.00	7
		км трубопровода		153278.05	16648.78	5978	649	62.1	14.68	1
		Накладные расходы -		*167891.24*		*6548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*5059*				
		Сметная стоимость				*68299*				
30	23-010201-0257 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	11.2448	21653.12	--	243485	--	9739	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*866.12*		*9739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1801.54*		*20258*				
		Сметная стоимость				*273482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0002	342562.06	110298.28	69	22	38	286.00	--
		км трубопровода		231525.58	38051.81	46	8	62.1	49.89	--
		Накладные расходы -		*187806.35*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
34	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	0.202	5376.10	--	1086	--	43	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*215.04*		*43*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447.29*		*90*				
		Сметная стоимость				*1220*				
35	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0004	364796.54	124437.45	146	50	79	296.00	--
		км трубопровода		239620.88	43194.11	96	17	62.1	56.49	--
		Накладные расходы -		*197245.10*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*18*				
		Сметная стоимость				*243*				
36	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0.404	8268.71	--	3341	--	134	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330.75*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*687.96*		*278*				
		Сметная стоимость				*3753*				
38	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	875.82	--	876	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*73*				
		Сметная стоимость				*984*				
40	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	1715.09	--	17151	--	686	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*1427*				
		Сметная стоимость				*19264*				
42	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	2928.32	--	11713	--	469	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.13*		*469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.64*		*975*				
		Сметная стоимость				*13156*				
44	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	911.47	--	911	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36.46*		*36*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.83*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				
45	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1913.95	--	3828	--	153	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*76.56*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.24*		*318*				
		Сметная стоимость				*4300*				
47	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462.38	--	1462	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
48	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3191.02	--	12764	--	511	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127.64*		*511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.49*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14337*				
50	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	1003.64	--	3011	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*251*				
		Сметная стоимость				*3382*				
51	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	2607.60	--	10430	--	417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104.30*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.95*		*868*				
		Сметная стоимость				*11715*				
53	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ППТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	2	64021.54	--	128043	--	5122	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2560.86*		*5122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5326.59*		*10653*				
		Сметная стоимость				*143818*				
54	Прайс-лист стр.42	Тройник фланцевый ТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	1	100254.66	--	100255	--	4010	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4010.19*		*4010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8341.19*		*8341*				
		Сметная стоимость				*112606*				
55	Прайс-лист стр.42	Заглушка фланцевая ЗФ DN 100 ГОСТ 5525-88	2	2911.96	--	5824	--	233	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116.48*		*233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242.28*		*485*				
		Сметная стоимость				*6542*				
57	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 108х4-25х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	578.90	--	1158	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.16*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48.16*		*96*				
		Сметная стоимость				*1301*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4,5-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	1385.14	--	2770	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*230*				
		Сметная стоимость				*3111*				
59	23-020101-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	4666.43	--	9333	--	373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186.66*		*373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388.25*		*776*				
		Сметная стоимость				*10483*				
60	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 20х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	0.22	511.02	--	112	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
61	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 500мм для крепления задвижек Ду	4.68	511.02	--	2392	--	96	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
62	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16.02	511.02	--	8187	--	327	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*681*				
		Сметная стоимость				*9196*				
63	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	1275.57	--	2551	--	102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.02*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.13*		*212*				
		Сметная стоимость				*2865*				
64	23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	2250.46	--	9002	--	360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.02*		*360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.24*		*749*				
		Сметная стоимость				*10111*				
66	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	6	15087.07	--	90522	--	3621	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*3621*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*7531*				
		Сметная стоимость				*101674*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	6.7	43336.12	5972.61	290352	40016	70818	13.90	93
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	76276	15393	62.1	2.23	15
		Накладные расходы -		*10569.86*		*70818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*28894*				
		Сметная стоимость				*390064*				
78	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	5	13863.20	--	69316	--	2773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*2773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*5767*				
		Сметная стоимость				*77856*				
79	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	5	14924.06	--	74620	--	2985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*2985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*6208*				
		Сметная стоимость				*83813*				
80	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	12963.75	--	51855	--	2074	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*2074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*4314*				
		Сметная стоимость				*58244*				
81	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	5	12963.75	--	64819	--	2593	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*2593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*5393*				
		Сметная стоимость				*72805*				
82	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	1398.65	--	6993	--	280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
83	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691.55	--	31383	--	1255	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*627.66*		*1255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1305.54*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35249*				
84	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020.34	--	30061	--	1202	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*1202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*2501*				
		Сметная стоимость				*33765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4.68	43336.12	5972.61	202813	27952	49467	13.90	65
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	53280	10752	62.1	2.23	10
		Накладные расходы -		*10569.86*		*49467*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*20182*				
		Сметная стоимость				*272462*				
88	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	22313.79	--	44628	--	1785	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*1785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*3713*				
		Сметная стоимость				*50126*				
89	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	2	28220.35	--	56441	--	2258	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*2258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				
90	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	4	18062.71	--	72251	--	2890	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*2890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*6011*				
		Сметная стоимость				*81152*				
91	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
92	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020.34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2,875,251**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Сеть условно-чистых стоков К2										
		Земляные работы								
95	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	78.15872	92.24	84.34	7210	6592	2034	0.01	1
		м3		7.90	28.44	618	2223	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*26.03*		*2034*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*740*				
		Сметная стоимость				*9984*				
96	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	2.41728	1364.90	--	3299	--	2160	1.85	4
		м3 грунта		1364.90	--	3299	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*893.52*		*2160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180.67*		*437*				
		Сметная стоимость				*5896*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	1.61152	92.24	84.34	149	136	42	0.01	--
		м3 грунта		7.90	28.44	13	46	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*26.03*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*15*				
		Сметная стоимость				*206*				
98	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	51.6636835	22.10	22.10	1142	1142	296	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	407	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.72*		*296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*115*				
		Сметная стоимость				*1553*				
99	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	51.6636835	119.35	50.94	6166	2632	3126	0.11	6
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	3534	1150	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*60.51*		*3126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*743*				
		Сметная стоимость				*10035*				
100	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	10.368	652.64	--	6767	--	4430	0.97	10
		м3 грунта		652.64	--	6767	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*4430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*896*				
		Сметная стоимость				*12092*				
101	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	0.6093365	112.17	105.45	68	64	18	0.01	--
		м3 грунта		6.71	35.04	4	21	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*30.15*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*7*				
		Сметная стоимость				*93*				
102	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	1.0663388	221.52	--	236	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*20*				
		Сметная стоимость				*265*				
103	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.0232	329524.10	67786.18	7645	1573	4384	270.00	6
		км трубопровода		246450.60	25720.88	5718	597	62.1	27.65	1
		Накладные расходы -		*188960.19*		*4384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*962*				
		Сметная стоимость				*12991*				
104	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	23.2928	2263.24	--	52717	--	2109	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*2109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59212*				
106	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0232	983698.19	22516.24	22822	522	2917	161.00	4
		км трубопровода		133393.33	385.66	3095	9	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*2917*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*2059*				
		Сметная стоимость				*27798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.02	518084.36	141345.69	10362	2827	5306	360.00	7
		км трубопровода		328600.80	50074.87	6572	1001	62.1	51.53	1
		Накладные расходы -		*265287.27*		*5306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16921*				
108	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	20.08	3459.84	--	69474	--	2779	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138.39*		*2779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*5780*				
		Сметная стоимость				*78033*				
110	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.02	1453642.57	91106.85	29073	1822	3358	185.00	4
		км трубопровода		153278.05	16648.78	3066	333	62.1	14.68	--
		Накладные расходы -		*167891.24*		*3358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*2594*				
		Сметная стоимость				*35025*				
112	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	1715.09	--	6860	--	274	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*571*				
		Сметная стоимость				*7705*				
114	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003.64	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
116	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	15087.07	--	30174	--	1207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*1207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*2510*				
		Сметная стоимость				*33891*				
124	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2.84	43336.12	5972.61	123075	16962	30018	13.90	39
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	32332	6525	62.1	2.23	6
		Накладные расходы -		*10569.86*		*30018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*12247*				
		Сметная стоимость				*165341*				
125	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	13863.20	--	27726	--	1109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*1109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31142*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	14924.06	--	29848	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*1194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*2483*				
		Сметная стоимость				*33525*				
127	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
128	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
129	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398.65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*233*				
		Сметная стоимость				*3142*				
130	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020.34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
133	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	5.13	43336.12	5972.61	222314	30639	54223	13.90	71
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	58403	11786	62.1	2.23	11
		Накладные расходы -		*10569.86*		*54223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*22123*				
		Сметная стоимость				*298660*				
134	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	2	22313.79	--	44628	--	1785	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*892.55*		*1785*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1856.51*		*3713*				
		Сметная стоимость				*50126*				
135	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	2	28220.35	--	56441	--	2258	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1128.81*		*2258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2347.93*		*4696*				
		Сметная стоимость				*63394*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	11514.57	--	11515	--	461	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*460.58*		*461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958.01*		*958*				
		Сметная стоимость				*12934*				
137	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	4	18062.71	--	72251	--	2890	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722.51*		*2890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1502.82*		*6011*				
		Сметная стоимость				*81152*				
138	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	5	1398.65	--	6993	--	280	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
139	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020.34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*1667*				
		Сметная стоимость				*22510*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1,164,489**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
143	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	50	3822.14	--	191107	--	7644	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152.89*		*7644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.00*		*15900*				
		Сметная стоимость				*214651*				
147	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10	2263.24	--	22632	--	905	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*1883*				
		Сметная стоимость				*25420*				
151	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	10	1651.47	--	16515	--	661	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66.06*		*661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137.40*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18550*				
155	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7	895.11	--	6266	--	251	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*521*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7038*				
157	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1.004	331.19	--	333	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.25*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.56*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
163	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	46	2928.32	--	134703	--	5388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.13*		*5388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243.64*		*11207*				
		Сметная стоимость				*151298*				
165	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	26	1715.09	--	44592	--	1784	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*1784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*3710*				
		Сметная стоимость				*50086*				
167	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	1332.01	--	15984	--	639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53.28*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.82*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17953*				
168	23-020103-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	3054.02	--	6108	--	244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122.16*		*244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254.09*		*508*				
		Сметная стоимость				*6861*				
169	23-020103-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	3172.59	--	12690	--	508	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.90*		*508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.96*		*1056*				
		Сметная стоимость				*14253*				
170	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1487.01	--	5948	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59.48*		*238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123.72*		*495*				
		Сметная стоимость				*6681*				
172	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875.82	--	1752	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	975.93	--	1952	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39.04*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*162*				
		Сметная стоимость				*2192*				
177	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	14	2607.60	--	36506	--	1460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104.30*		*1460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.95*		*3037*				
		Сметная стоимость				*41004*				
178	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	1003.64	--	3011	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*251*				
		Сметная стоимость				*3382*				
179	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	228.05	--	1140	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.12*		*46*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.97*		*95*				
		Сметная стоимость				*1280*				
180	23-020101-0751 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4,5-108х4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	8	12438.11	--	99505	--	3980	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*497.52*		*3980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.85*		*8279*				
		Сметная стоимость				*111764*				
181	23-020101-0632 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	3792.15	--	11376	--	455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151.69*		*455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315.51*		*947*				
		Сметная стоимость				*12778*				
182	23-020101-1057 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	1404.04	--	5616	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.16*		*225*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.82*		*467*				
		Сметная стоимость				*6308*				
183	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	1385.14	--	2770	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*230*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3111*				
184	23-020101-1021 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	565.50	--	1131	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22.62*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.05*		*94*				
		Сметная стоимость				*1270*				
185	23-020101-1034 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	597.30	--	1195	--	48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23.89*		*48*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49.70*		*99*				
		Сметная стоимость				*1342*				
186	23-020101-1054 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	1394.32	--	2789	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.77*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.01*		*232*				
		Сметная стоимость				*3133*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**702,697**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-9-2			Тенге			**4,742,437**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-14-1 на Строительные работы (Водонапорная стальная башня н.п.Мырзашокы)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /с учетом вьезда/	330.555	101.47	92.77	33540	30667	9464	0.01	4
		м3 грунта		8.69	31.29	2874	10341	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*28.63*		*9464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3440*				
		Сметная стоимость				*46445*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	4.445	1569.63	--	6977	--	4567	2.13	9
		м3 грунта		1569.63	--	6977	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*4567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*924*				
		Сметная стоимость				*12468*				
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ФУНДАМЕНТ И КОЛОДЕЦ)								
21	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	13.32	149.18	22.29	1987	297	567	0.07	1
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	670	99	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*204*				
		Сметная стоимость				*2758*				
22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка щебеночного основания цементно-песчаным раствором М-50	13.32	536.59	19.20	7147	256	2469	0.36	5
		м2 стяжки		249.18	9.54	3319	127	60.9	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*185.33*		*2469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.75*		*769*				
		Сметная стоимость				*10385*				
23	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	29.4	17439.36	397.35	512717	11682	48995	2.49	73
		м3		1839.06	81.90	54068	2408	48.5	0.08	2
		Накладные расходы -		*1666.51*		*48995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528.47*		*44937*				
		Сметная стоимость				*606649*				
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0311	199642.46	--	6209	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*517*				
		Сметная стоимость				*6974*				
25	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.4452	129288.69	--	57559	--	2302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5171.55*		*2302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10756.82*		*4789*				
		Сметная стоимость				*64650*				
26	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-1(8ШТ)	0.17856	171058.55	847.41	30544	151	2694	20.00	4
		т		16000.40	348.76	2857	62	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*15088.86*		*2694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14891.79*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35897*				
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14.13	732.47	14.47	10350	204	1754	0.21	3
		м2 поверхности		177.80	1.70	2512	24	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.13*		*1754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.53*		*968*				
		Сметная стоимость				*13072*				
32	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	1997.18	--	3994	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79.89*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.17*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
33	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924.06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*597*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
36	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13863.20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*555*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-14-1			Тенге			**866,811**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**40,672,607**				
		в том числе оборудование	Тенге			**-**				
		в том числе СМР	Тенге			**40,672,607**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	1,179,506				
		Итого с временными	Тенге			**41,852,112**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	380,854				
		Итого СМР	Тенге			**42,232,967**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**42,232,967**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	33,573,254				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	11,749,475				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**45,322,730**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**44,642,856**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5,357,143				
		Стоимость строительства	Тенге			**50,000,000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,42*		*1153*				
	Сметная стоимость				*15571*				
ГО ПО СМЕТЕ: 2-14-1		Тенге			**866 811**				
том числе оборудование		Тенге							
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**40 672 607**				
	в том числе оборудование	Тенге			**-**				
	в том числе СМР	Тенге			**40 672 607**				
	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	1 179 506				
	Итого с временными	Тенге			**41 852 112**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	380 854				
	Итого СМР	Тенге			**42 232 967**				
	Итого оборудование	Тенге			**-**				
	Итого СМР+оборудование	Тенге			**42 232 967**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	33 573 254				
	Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	11 749 475				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**45 322 730**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**44 642 856**				
	НДС (12%)	Тенге		12%	5 357 143				
	Стоимость строительства	Тенге			**50 000 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Туран-Құрылыс 1"

_____Курманова А.

_____Калдыкулов К.

_____Алтенов С.