Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №4 от 19.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-4 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби										
128	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХ-15	231	2541.30	--	587040	--	23482	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101.65*		*23482*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211.44*		*48842*				
		Сметная стоимость				*659363*				
129	23-040905-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	231	1264.96	--	292206	--	11688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50.60*		*11688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105.24*		*24312*				
		Сметная стоимость				*328206*				
131	Прайс-лист стр.37	Счетчик холодной воды ВСХНд-50 Ду 50мм с импульсным выходом	1	55384.27	--	55384	--	2215	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2215.37*		*2215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4607.97*		*4608*				
		Сметная стоимость				*62207*				
132	Прайс-лист стр.38	Модуль AT-WMBUS-04 IP65 для счетчиков воды с имп. входом	1	10920.38	--	10920	--	437	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436.82*		*437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*908.58*		*909*				
		Сметная стоимость				*12265*				
135	23-041013-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	67520.32	--	67520	--	2701	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2700.81*		*2701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5617.69*		*5618*				
		Сметная стоимость				*75839*				
136	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	15	1275.57	--	19134	--	765	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.02*		*765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.13*		*1592*				
		Сметная стоимость				*21491*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	23-040501-0128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	15	2250.46 --	-- --	33757 --	-- --	1350 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*90.02*		*1350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187.24*		*2809*				
		Сметная стоимость				*37916*				
		Вывоз мусора								
171	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	112.2696	73.00 --	-- --	8196 --	-- --	328 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2.92*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.07*		*682*				
		Сметная стоимость				*9206*				
172	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	112.2696	120.24 --	-- --	13499 --	-- --	540 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4.81*		*540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.00*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15162*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**1,221,655**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-8-2 на Водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
226	Прайс-лист стр.39	Насосная центробежный консольный "WILO NL 80/160-11-2-05" Q 105м3/час напор Н шт	2	761365.48 --	-- --	1522731 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*30454.62*		*60909*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63345.61*		*126691*				
		Сметная стоимость				*1710331*				
227	Прайс-лист стр.39	Шкаф управления двумя нососами шт	1	954413.52 --	-- --	954414 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*38176.54*		*38177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79407.20*		*79407*				
		Сметная стоимость				*1071998*				
230	Прайс-лист стр.39	Насосная центробежный консольный "WILO NL 40/160-5,5-2-12" Q 36м3/час напор Н шт	2	536309.17 --	-- --	1072618 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*21452.37*		*42905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44620.92*		*89242*				
		Сметная стоимость				*1204765*				
231	Прайс-лист стр.39	Шкаф управления двумя нососами шт	1	954413.52 --	-- --	954414 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*38176.54*		*38177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79407.20*		*79407*				
		Сметная стоимость				*1071998*				
233	Прайс-лист стр.48	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды из н/ж стали ОДВ-50 Q 50м3/час N шт	2	4052076.91 --	-- --	8104154 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*162083.08*		*324166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337132.80*		*674266*				
		Сметная стоимость				*9102586*				
253	23-041001-3107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 шт.	4	277490.53 --	-- --	1109962 --	-- --	44398 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*11099.62*		*44398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23087.21*		*92349*				
		Сметная стоимость				*1246709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**15,408,387**				
в том числе оборудование			Тенге			**14,161,678**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8-2			Тенге			**15,408,387**				
в том числе оборудование			Тенге			**14,161,678**				
2-9-1 на Строительные работы (Насосная станция н.п.Альфараби)										
РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ										
59	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.100-160мм/	57.96	595.86	34.26	34536	1986	13131	0.40	23
		м2 утепляемого покрытия		337.98	7.62	19589	442	56.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*226.55*		*13131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.79*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51480*				
60	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER OL-E	7.760844	19751.40	--	153288	--	6132	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790.06*		*6132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643.32*		*12754*				
		Сметная стоимость				*172173*				
61	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	57.96	577.86	71.04	33493	4118	7577	0.24	14
		м2		167.01	16.45	9680	954	56.4	0.02	1
		Накладные расходы -		*130.73*		*7577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.69*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44355*				
62	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)	57.96	255.98	15.62	14836	905	1039	0.01	1
		м2		9.28	3.82	538	221	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*17.92*		*1039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.91*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17145*				
63	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.168084	9979.26	896.74	1677	151	866	11.60	2
		т		9052.52	368.62	1522	62	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5151.20*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210.44*		*203*				
		Сметная стоимость				*2746*				
64	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.168084	245293.14	--	41230	--	1649	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*1649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*3430*				
		Сметная стоимость				*46310*				
65	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	57.96	79.40	0.72	4602	41	1364	0.04	3
		м2 кровли		34.38	0.34	1993	20	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*23.54*		*1364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.24*		*477*				
		Сметная стоимость				*6444*				
66	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	57.96	130.09	9.47	7540	549	4277	0.14	8
		м2 кровли		114.34	2.60	6627	151	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*73.80*		*4277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.31*		*945*				
		Сметная стоимость				*12763*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	66.654	686.48	--	45757	--	1830	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.46*		*1830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.12*		*3807*				
		Сметная стоимость				*51394*				
68	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	65.4948	601.82	--	39416	--	1577	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.07*		*1577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.07*		*3279*				
		Сметная стоимость				*44272*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**449,082**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
69	11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3.15	1808.42	117.40	5697	370	1461	0.74	2
		м2		573.16	56.42	1805	178	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*463.89*		*1461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.78*		*573*				
		Сметная стоимость				*7731*				
70	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1.68	2701.29	118.15	4538	198	919	0.83	1
		м2		651.00	54.39	1094	91	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*546.75*		*919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259.84*		*437*				
		Сметная стоимость				*5893*				
73	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1.08	3000.47	116.29	3241	126	840	1.30	1
		м2		1004.47	52.97	1085	57	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*777.66*		*840*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.25*		*326*				
		Сметная стоимость				*4407*				
74	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	4.8	2097.48	114.93	10068	552	2920	1.02	5
		м2		788.93	54.39	3787	261	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*608.38*		*2920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.47*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14027*				
77	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	7	758.15	3.25	5307	23	912	0.21	1
		м		159.19	1.57	1114	11	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*130.31*		*912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.08*		*498*				
		Сметная стоимость				*6717*				
79	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1.08	764.57	8.50	826	9	497	0.97	1
		м2 покрытия		730.22	2.29	789	2	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1429*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**40,204**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ										
		Керамическая плитка								
81	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 /с 20мм до 100мм/ мм. Устройство	6.87	585.15	18.63	4020	128	1297	0.37	3
		м2 стяжки		251.54	9.54	1728	66	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*188.76*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.91*		*425*				
		Сметная стоимость				*5742*				
82	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	6.87	637.21	26.25	4378	180	335	0.04	--
		м2 стяжки		24.19	12.62	166	87	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*48.80*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.88*		*377*				
		Сметная стоимость				*5090*				
83	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/10/ мм. Устройство	6.87	596.04	19.20	4095	132	1290	0.36	2
		м2 стяжки		249.18	9.54	1712	66	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*1290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*431*				
		Сметная стоимость				*5815*				
84	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	6.87	-176.06	-6.56	-1210	-45	-89	-0.01	--
		м2 стяжки		-6.16	-3.16	-42	-22	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*12.94*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.12*		*104*				
		Сметная стоимость				*-1017*				
85	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	6.87	3939.84	51.40	27067	353	4977	1.13	8
		м2 покрытия		872.34	22.71	5993	156	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*724.48*		*4977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373.15*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34608*				
86	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	7.2135	447.75	1.07	3230	8	1036	0.24	2
		м плинтусов		197.92	0.51	1428	4	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*143.59*		*1036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.31*		*341*				
		Сметная стоимость				*4607*				
		Бетонное покрытие								
87	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	41.5	149.18	22.29	6191	925	1766	0.07	3
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	2087	310	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*1766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*637*				
		Сметная стоимость				*8593*				
88	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4.15	19628.17	6.26	81457	26	10181	3.66	15
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	10930	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2453.18*		*10181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766.51*		*7331*				
		Сметная стоимость				*98969*				
89	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	41.5	929.12	68.36	38558	2837	8796	0.36	15
		м2 покрытия		252.68	23.28	10486	966	60.9	0.03	1
		Накладные расходы -		*211.95*		*8796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.29*		*3788*				
		Сметная стоимость				*51142*				
90	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	43.575	115.20	0.72	5020	31	2645	0.10	5
		м плинтусов		88.21	0.34	3844	15	60.9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*60.69*		*2645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.07*		*613*				
		Сметная стоимость				*8278*				
91	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами	4.15	552.53	2.11	2293	9	980	0.47	2
		м2 окрашиваемой поверхности		374.41	1.01	1554	4	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*236.06*		*980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.09*		*262*				
		Сметная стоимость				*3534*				
		Линолеум								
92	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	4.5	149.18	22.29	671	100	191	0.07	--
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	226	34	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
93	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.45	19628.17	6.26	8833	3	1104	3.66	2
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	1185	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2453.18*		*1104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766.51*		*795*				
		Сметная стоимость				*10732*				
94	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4.5	596.04	19.20	2682	86	845	0.36	2
		м2 стяжки		249.18	9.54	1121	43	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*282*				
		Сметная стоимость				*3809*				
95	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	4.5	3139.92	13.91	14130	63	1382	0.38	2
		м2 покрытия		279.72	6.87	1259	31	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*307.11*		*1382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.76*		*1241*				
		Сметная стоимость				*16753*				
96	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	4.815	279.43	0.54	1345	3	291	0.09	--
		м плинтусов		77.39	0.25	373	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*60.35*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.18*		*131*				
		Сметная стоимость				*1766*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**258,968**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.УЗЛЫ А, Б, В, Г /АС-4/										
		Узел А								
97	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	119.43	3099.59	152.84	370185	18254	163037	2.25	269
		м2		2056.04	121.71	245552	14536	54.8	0.14	17
		Накладные расходы -		*1365.13*		*163037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357.18*		*42658*				
		Сметная стоимость				*575880*				
98	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER OL-E	5.9715	19751.40	--	117945	--	4718	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790.06*		*4718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643.32*		*9813*				
		Сметная стоимость				*132476*				
99	21-130816-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х150 мм	598	10.07	--	6022	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*0.40*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.84*		*501*				
		Сметная стоимость				*6764*				
100	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02872	194893.74	--	5597	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*466*				
		Сметная стоимость				*6287*				
		Узел Б								
101	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8.32	764.57	8.50	6361	71	3829	0.97	8
		м2 покрытия		730.22	2.29	6075	19	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*3829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*815*				
		Сметная стоимость				*11005*				
102	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.0182208	269354.07	--	4908	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10774.16*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22410.26*		*408*				
		Сметная стоимость				*5513*				
103	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	0.01824	399159.00	5894.56	7281	108	754	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	701	16	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*643*				
		Сметная стоимость				*8678*				
104	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /пробка,рейка/	0.1004796	63880.39	675.43	6419	68	1314	22.50	2
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1670	31	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13080.21*		*1314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156.85*		*619*				
		Сметная стоимость				*8352*				
105	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0.1004796	6587.27	26.89	662	3	118	1.88	--
		м3 древесины в конструкции		1449.27	11.34	146	1	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*1171.87*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620.73*		*62*				
		Сметная стоимость				*842*				
106	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	7.13	2481.34	8.50	17692	61	3771	0.97	7
		м2 покрытия		730.22	2.29	5206	16	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*528.91*		*3771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.82*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23180*				
107	21-130209-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	0.608	214.76	--	131	--	5	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.59*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.87*		*11*				
		Сметная стоимость				*147*				
		Узел В								
108	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4.06	764.57	8.50	3104	35	1869	0.97	4
		м2 покрытия		730.22	2.29	2965	9	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*1869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*398*				
		Сметная стоимость				*5370*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.0104342	269354.07	--	2810	--	112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10774.16*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22410.26*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
110	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	0.00533	399159.00	5894.56	2128	31	220	42.70	--
		т стальных элементов		38407.37	873.62	205	5	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*188*				
		Сметная стоимость				*2536*				
		Узел Г								
111	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок/	0.00944	417071.51	5894.56	3937	56	397	42.70	--
		т стальных элементов		38407.37	873.62	363	8	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*347*				
		Сметная стоимость				*4681*				
112	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов	16	95.74	0.54	1532	9	1029	0.12	2
		болт		95.20	0.25	1523	4	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*64.29*		*1029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.80*		*205*				
		Сметная стоимость				*2765*				
113	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	16	31.71	--	507	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.27*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.64*		*42*				
		Сметная стоимость				*570*				
114	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Швы. Заполнение эластичными прокладками	4.5	789.74	21.16	3554	95	294	0.07	--
		м шва		52.08	--	234	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*65.23*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.40*		*308*				
		Сметная стоимость				*4155*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**802,357**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		Внутренняя отделка								
115	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	52.87	254.53	1.56	13457	82	7747	0.30	16
		м2		238.41	0.83	12605	44	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*146.52*		*7747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22900*				
116	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска известковая потолков	52.87	37.36	0.50	1975	26	1040	0.04	2
		м2		31.66	0.24	1674	13	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.68*		*1040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.56*		*241*				
		Сметная стоимость				*3257*				
117	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	102.52	1089.68	52.51	111714	5383	37187	0.65	67
		м2		520.01	39.97	53312	4097	54.8	0.05	5
		Накладные расходы -		*362.73*		*37187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.19*		*11912*				
		Сметная стоимость				*160813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	80.01	73.67	0.50	5894	40	3266	0.09	7
		м2 окрашиваемой поверхности		66.20	0.24	5297	20	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*40.82*		*3266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.16*		*733*				
		Сметная стоимость				*9892*				
119	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	22.51	106.93	0.86	2407	19	1125	0.10	2
		м2		79.78	0.41	1796	9	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*49.98*		*1125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.55*		*283*				
		Сметная стоимость				*3815*				
120	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	5.54	2219.02	29.22	12293	162	5169	1.79	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466.06	15.48	8122	86	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*933.12*		*5169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.17*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18860*				
		Наружняя отделка								
121	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Цоколь. Затирка бетонных поверхностей цементно-известковым раствором	7.07	393.93	3.55	2785	25	1268	0.37	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285.23	1.88	2017	13	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.39*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.86*		*324*				
		Сметная стоимость				*4378*				
122	11-150402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска цементным молоком	7.07	156.14	1.69	1104	12	248	0.06	--
		м2 фасада		49.72	0.76	352	5	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*35.02*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.29*		*108*				
		Сметная стоимость				*1460*				
123	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	119.43	11356.21	23.19	1356272	2769	118363	1.15	137
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930.96	10.95	111184	1308	54.8	0.01	2
		Накладные расходы -		*991.06*		*118363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987.78*		*117971*				
		Сметная стоимость				*1592605*				
124	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	119.43	102.01	0.95	12183	114	3961	0.06	7
		м2 окрашиваемой поверхности		50.62	0.42	6045	51	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*33.17*		*3961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.81*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17436*				
125	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	22.7	389.51	0.66	8842	15	3865	0.32	7
		м откосов		271.41	--	6161	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*170.26*		*3865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.78*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13724*				
126	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	4.54	102.01	0.95	463	4	151	0.06	--
		м2 окрашиваемой поверхности		50.62	0.42	230	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*33.17*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.81*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1,849,803**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.Металлические конструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.058	16905.66	7682.02	981	446	390	9.35	1
		т конструкций		7569.11	1975.12	439	115	60.9	2.03	--
		Накладные расходы -		*6721.16*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1890.15*		*110*				
		Сметная стоимость				*1480*				
128	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственныхзданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.058	2187.15	521.10	127	30	56	1.34	--
		т		1395.42	0.85	81	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*971.83*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.72*		*15*				
		Сметная стоимость				*198*				
129	11-090301-0604 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	8	3764.02	2414.46	30112	19316	11701	1.47	12
		м рельсав одну нитку		1190.01	881.50	9520	7052	60.9	1.06	8
		Накладные расходы -		*1462.57*		*11701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418.13*		*3345*				
		Сметная стоимость				*45158*				
130	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0.083	76054.11	1198.48	6312	99	3817	86.50	7
		т конструкций		67503.74	297.67	5603	25	60.9	0.31	--
		Накладные расходы -		*45984.86*		*3817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9763.12*		*810*				
		Сметная стоимость				*10939*				
131	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	0.381	346298.35	--	131940	--	5278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851.93*		*5278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812.02*		*10977*				
		Сметная стоимость				*148195*				
132	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.054	364882.58	--	19704	--	788	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14595.30*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30358.23*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22131*				
133	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.121	345850.53	--	41848	--	1674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834.02*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774.76*		*3482*				
		Сметная стоимость				*47004*				
134	Т121 т.т.таб.11 п.11.2	Доплата за марку стали С245	0.093627	4756.00	--	445	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190.24*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.70*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
135	Т121 т.т.таб.11 п.11.3	Доплата за марку стали С255	0.4847798	8656.00	--	4196	--	168	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346.24*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720.18*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	133.65	1.67	4277	53	792	0.04	1
		м2		34.08	0.34	1091	11	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.75*		*792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.67*		*406*				
		Сметная стоимость				*5474*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**285,792**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-9-1			Тенге			**3,686,206**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-9-2 на Водопроводные сети (Насосная станция н.п.Альфараби)										
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
12	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.048	48309.35	--	2319	--	1292	51.50	2
		км трубопровода		38689.38	--	1857	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*1292*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*289*				
		Сметная стоимость				*3900*				
15	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.0347	68532.73	--	2378	--	1136	61.80	2
		км трубопровода		46427.25	--	1611	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*1136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*281*				
		Сметная стоимость				*3795*				
18	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.0026	41104.60	--	107	--	69	51.50	--
		км трубопровода		38689.38	--	101	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*69*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*14*				
		Сметная стоимость				*190*				
22	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.0526	48309.35	--	2541	--	1416	51.50	3
		км трубопровода		38689.38	--	2035	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*1416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*317*				
		Сметная стоимость				*4274*				
26	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.039	68532.73	--	2673	--	1276	61.80	2
		км трубопровода		46427.25	--	1811	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*1276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*316*				
		Сметная стоимость				*4265*				
27	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	11.2	58.23	2.06	652	23	387	0.05	1
		м трубопровода		51.35	--	575	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*83*				
		Сметная стоимость				*1122*				
29	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.0112	1225067.44	550805.11	13721	6169	6288	662.00	7
		км трубопровода		604260.36	189134.95	6768	2118	62.1	194.34	2
		Накладные расходы -		*561409.12*		*6288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142918.13*		*1601*				
		Сметная стоимость				*21609*				
31	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	11.2	968.52	13.52	10847	151	5949	0.90	10
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	8521	18	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*5949*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*1344*				
		Сметная стоимость				*18139*				
32	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0112	3848966.67	342769.15	43108	3839	4018	274.00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		224414.22	92737.60	2513	1039	62.1	86.30	1
		Накладные расходы -		*358788.00*		*4018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*3770*				
		Сметная стоимость				*50897*				
37	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	1	366.91	34.32	367	34	217	0.32	--
		фланец		312.56	--	313	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
39	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	10	712.77	68.64	7128	686	4070	0.60	6
		фланец		586.05	--	5861	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*4070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*896*				
		Сметная стоимость				*12094*				
41	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1082.32	115.14	4329	461	2466	0.90	4
		фланец		879.08	8.48	3516	34	62.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*616.51*		*2466*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*544*				
		Сметная стоимость				*7339*				
43	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	3	851.58	520.37	2555	1561	1073	0.41	1
		шт.		331.21	170.10	994	510	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*357.83*		*1073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*290*				
		Сметная стоимость				*3919*				
46	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	5	851.58	520.37	4258	2602	1789	0.41	2
		шт.		331.21	170.10	1656	851	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*357.83*		*1789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*484*				
		Сметная стоимость				*6531*				
49	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0283	615369.94	292194.45	17415	8269	7957	312.70	9
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	8644	2599	62.1	94.30	3
		Накладные расходы -		*281178.39*		*7957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*2030*				
		Сметная стоимость				*27402*				
52	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.07008	53120.53	8515.64	3723	597	1388	32.70	2
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	1722	197	62.1	2.69	--
		Накладные расходы -		*19807.97*		*1388*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*409*				
		Сметная стоимость				*5520*				
56	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.021946	615369.94	292194.45	13505	6412	6171	312.70	7
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	6703	2015	62.1	94.30	2
		Накладные расходы -		*281178.39*		*6171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*1574*				
		Сметная стоимость				*21250*				
65	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	6	1457.89	53.67	8747	322	4682	1.40	8
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	6555	153	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*4682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*1074*				
		Сметная стоимость				*14504*				
67	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	2011.89	116.57	4024	233	1989	1.82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1367.28	48.20	2735	96	62.1	0.05	--
		Накладные расходы -		*994.64*		*1989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.52*		*481*				
		Сметная стоимость				*6494*				
68	23-030103-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	2	51043.47	--	102087	--	4083	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2041.74*		*4083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4246.82*		*8494*				
		Сметная стоимость				*114664*				
69	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	2	617.18	--	1234	--	700	0.69	1
		шт.		518.36	--	1037	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*349.76*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*155*				
		Сметная стоимость				*2088*				
70	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	0.02	105364.98	--	2107	--	84	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4214.60*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8766.37*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
71	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона М-100 ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5/. Устройство	0.1	19584.50	703.65	1958	70	273	4.90	--
		м3		3681.13	169.23	368	17	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*178*				
		Сметная стоимость				*2409*				
72	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/см. Устройство	22.8	1034.86	2.00	23595	46	2639	0.14	3
		м2 покрытия		117.94	0.65	2689	15	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*115.77*		*2639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.05*		*2099*				
		Сметная стоимость				*28333*				
73	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	22.8	327.72	--	7472	--	842	0.05	1
		м2 покрытия		38.00	--	866	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*36.94*		*842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.17*		*665*				
		Сметная стоимость				*8979*				
74	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 /10/см. Устройство	22.8	594.23	94.03	13548	2144	3508	0.24	6
		м2 покрытия		181.02	26.44	4127	603	60.3	0.03	1
		Накладные расходы -		*153.87*		*3508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.85*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18421*				
75	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 к=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /с 12 до 10см/	22.8	-69.86	-6.79	-1593	-155	-203	-0.01	--
		м2 покрытия		-8.05	-1.70	-184	-39	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*-8.90*		*-203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-6.30*		*-144*				
		Сметная стоимость				*-1939*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	0.20512	313462.11	847.41	64297	174	18997	198.00	41
		т		158403.96	348.76	32492	72	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*18997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*6664*				
		Сметная стоимость				*89957*				
85	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.0854	299949.74	--	25616	--	1025	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28772*				
86	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	2.4766	599.98	0.68	1486	2	771	0.65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1249	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*181*				
		Сметная стоимость				*2438*				
93	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
94	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	0.99064	599.98	0.68	594	1	309	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	499	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**522,846**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Сеть условно-чистых стоков К2										
105	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.0232	48309.35	--	1121	--	625	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	898	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*140*				
		Сметная стоимость				*1885*				
109	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.02	68532.73	--	1371	--	655	61.80	1
		км трубопровода		46427.25	--	929	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*162*				
		Сметная стоимость				*2188*				
111	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	712.77	68.64	2851	275	1628	0.60	2
		фланец		586.05	--	2344	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*1628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*358*				
		Сметная стоимость				*4837*				
113	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0034	615369.94	292194.45	2092	993	956	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	1038	312	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*281178.39*		*956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*244*				
		Сметная стоимость				*3292*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1457.89	53.67	2916	107	1561	1.40	3
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	2185	51	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*1561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*358*				
		Сметная стоимость				*4835*				
117	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	511.02	--	1533	--	61	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*128*				
		Сметная стоимость				*1722*				
118	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 500мм для крепления задвижек Ду	1.56	511.02	--	797	--	32	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*66*				
		Сметная стоимость				*895*				
119	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/см. Устройство	22.8	1034.86	2.00	23595	46	2639	0.14	3
		м2 покрытия		117.94	0.65	2689	15	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*115.77*		*2639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.05*		*2099*				
		Сметная стоимость				*28333*				
120	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	22.8	327.72	--	7472	--	842	0.05	1
		м2 покрытия		38.00	--	866	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*36.94*		*842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.17*		*665*				
		Сметная стоимость				*8979*				
121	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 /10/см. Устройство	22.8	594.23	94.03	13548	2144	3508	0.24	6
		м2 покрытия		181.02	26.44	4127	603	60.3	0.03	1
		Накладные расходы -		*153.87*		*3508*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.85*		*1365*				
		Сметная стоимость				*18421*				
122	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 к=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /с 12 до 10см/	22.8	-69.86	-6.79	-1593	-155	-203	-0.01	--
		м2 покрытия		-8.05	-1.70	-184	-39	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*-8.90*		*-203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-6.30*		*-144*				
		Сметная стоимость				*-1939*				
123	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	0.13024	313462.11	847.41	40825	110	12062	198.00	26
		т		158403.96	348.76	20631	45	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*12062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*4231*				
		Сметная стоимость				*57118*				
131	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
132	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	0.99064	599.98	0.68	594	1	309	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	499	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
140	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
141	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	0.99064	599.98	0.68	594	1	309	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	499	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**155,532**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
142	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	50	2012.18	965.52	100609	48276	30783	1.21	61
		м трубопровода		1026.29	241.17	51314	12058	40.6	0.20	10
		Накладные расходы -		*615.66*		*30783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.23*		*10511*				
		Сметная стоимость				*141903*				
144	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.05	68532.73	--	3427	--	1636	61.80	3
		км трубопровода		46427.25	--	2321	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*1636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*405*				
		Сметная стоимость				*5468*				
145	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.05	1998817.97	126088.44	99941	6304	11602	256.00	13
		км трубопровода		212103.68	23391.66	10605	1170	62.1	20.63	1
		Накладные расходы -		*232045.03*		*11602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178469.04*		*8923*				
		Сметная стоимость				*120467*				
146	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	1711.99	810.51	17120	8105	5318	1.05	11
		м трубопровода		890.58	206.59	8906	2066	40.6	0.17	2
		Накладные расходы -		*531.75*		*5318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*1795*				
		Сметная стоимость				*24232*				
148	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.01	48309.35	--	483	--	269	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	387	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
149	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.01	1340809.07	29080.61	13408	291	1637	205.00	2
		км трубопровода		169848.65	508.18	1698	5	62.1	0.49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*163655.62*		*1637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*1204*				
		Сметная стоимость				*16248*				
150	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	1634.37	795.48	16344	7955	5026	0.98	10
		м трубопровода		832.05	203.51	8321	2035	40.6	0.17	2
		Накладные расходы -		*502.63*		*5026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.96*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23080*				
152	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0.01	44115.54	--	441	--	268	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	387	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26751.77*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5669.38*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
153	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.01	995688.62	27755.26	9957	278	1493	204.00	2
		км трубопровода		169020.12	449.84	1690	4	62.1	0.43	--
		Накладные расходы -		*149278.02*		*1493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91597.33*		*916*				
		Сметная стоимость				*12366*				
154	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	7	1485.67	682.80	10400	4780	3224	0.91	6
		м трубопровода		773.53	176.62	5415	1236	40.6	0.15	1
		Накладные расходы -		*460.62*		*3224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.70*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14714*				
156	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1	1347.68	643.01	1348	643	415	0.81	1
		м трубопровода		690.41	165.08	690	165	40.6	0.14	--
		Накладные расходы -		*415.13*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141.02*		*141*				
		Сметная стоимость				*1904*				
158	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.008	41104.60	--	329	--	213	51.50	--
		км трубопровода		38689.38	--	310	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
159	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.008	794915.70	27653.45	6359	221	1126	203.00	2
		км трубопровода		168191.59	424.40	1346	3	62.1	0.40	--
		Накладные расходы -		*140695.58*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74848.90*		*599*				
		Сметная стоимость				*8083*				
160	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	17.03	383.81	0.68	6536	12	3060	0.37	6
		м2 окрашиваемой поверхности		287.96	0.33	4904	6	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.66*		*3060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.08*		*768*				
		Сметная стоимость				*10363*				
161	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	50	1082.32	115.14	54116	5757	30826	0.90	45
		фланец		879.08	8.48	43954	424	62.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*616.51*		*30826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*6795*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*91737*				
162	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	3521.17	--	14085	--	563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140.85*		*563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.96*		*1172*				
		Сметная стоимость				*15820*				
164	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	26	712.77	68.64	18532	1785	10582	0.60	16
		фланец		586.05	--	15237	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*10582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*2329*				
		Сметная стоимость				*31443*				
166	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	22	544.84	51.48	11987	1133	6863	0.46	10
		фланец		449.31	--	9885	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*311.97*		*6863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.55*		*1508*				
		Сметная стоимость				*20358*				
171	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366.91	34.32	1468	137	866	0.32	1
		фланец		312.56	--	1250	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
174	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие ТС-623.000-09 Ду 159х4,5мм, ТС-623.000-11 Ду	0.0097	242181.89	--	2349	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9687.28*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20149.53*		*195*				
		Сметная стоимость				*2638*				
175	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие ТС-623.000-06 Ду 108х4мм, ТС-623.000-08 Ду	0.01284	242181.89	--	3110	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9687.28*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20149.53*		*259*				
		Сметная стоимость				*3493*				
176	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.176	615369.94	292194.45	108305	51426	49487	312.70	55
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	53756	16161	62.1	94.30	17
		Накладные расходы -		*281178.39*		*49487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*12623*				
		Сметная стоимость				*170416*				
187	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Штуцеры для тветвления 80-150 ТС-592-091 2шт, 50-150 ТС-592-069 1шт, 25-100 ТС-295-033 1шт, 15-50 ТС-592-007 1шт/. Установка	0.0022	939392.32	292194.45	2067	643	647	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	672	202	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*217*				
		Сметная стоимость				*2931*				
188	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка Мп1-М20х1,5х55, пробка П-М20х1,5/. Установка	0.00297	939392.32	292194.45	2790	868	874	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	907	273	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*293*				
		Сметная стоимость				*3957*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.2059578	381819.66	--	78639	--	3146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272.79*		*3146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767.40*		*6543*				
		Сметная стоимость				*88327*				
190	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.05	163972.45	--	8199	--	328	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6558.90*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13642.51*		*682*				
		Сметная стоимость				*9209*				
191	23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.016	109317.32	--	1749	--	70	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4372.69*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9095.20*		*146*				
		Сметная стоимость				*1964*				
192	23-021101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.028	81990.91	--	2296	--	92	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3279.64*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821.64*		*191*				
		Сметная стоимость				*2579*				
193	23-021101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-65-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	63772.09	--	128	--	5	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2550.88*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5305.84*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				
194	23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	54659.82	--	109	--	4	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2186.39*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4547.70*		*9*				
		Сметная стоимость				*122*				
195	23-021101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	40995.97	--	82	--	3	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1639.84*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3410.86*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				
196	23-021101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.018	81990.91	--	1476	--	59	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3279.64*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821.64*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	2	25748.76	1245.94	51498	2492	21819	28.00	56
		шт.		23198.84	198.58	46398	397	40.6	0.20	--
		Накладные расходы -		*10909.28*		*21819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932.64*		*5865*				
		Сметная стоимость				*79182*				
198	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	17180.17	4494.13	17180	4494	6302	13.00	13
		шкаф		11026.21	1588.65	11026	1589	42.8	1.60	2
		Накладные расходы -		*6302.33*		*6302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878.60*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25361*				
201	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	2	25748.76	1245.94	51498	2492	21819	28.00	56
		шт.		23198.84	198.58	46398	397	40.6	0.20	--
		Накладные расходы -		*10909.28*		*21819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932.64*		*5865*				
		Сметная стоимость				*79182*				
202	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	17180.17	4494.13	17180	4494	6302	13.00	13
		шкаф		11026.21	1588.65	11026	1589	42.8	1.60	2
		Накладные расходы -		*6302.33*		*6302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878.60*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25361*				
205	13-320109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка для очистки воды, автоматизированная /Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/. Монтаж оборудования	3	106139.68	12199.46	318419	36598	136877	104.00	312
		комплект		93544.88	4456.43	280635	13369	40.6	4.36	13
		Накладные расходы -		*45625.66*		*136877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12141.23*		*36424*				
		Сметная стоимость				*491720*				
207	13-030110-0101 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	1	3935.37	179.12	3935	179	1773	5.00	5
		шт.		3756.25	69.50	3756	70	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*1772.80*		*1773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456.65*		*457*				
		Сметная стоимость				*6164*				
208	51-100401-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	1	17610.00	--	17610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704.40*		*704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465.15*		*1465*				
		Сметная стоимость				*19780*				
209	13-121203-0207 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	13	12715.17	760.90	165297	9892	71244	13.00	169
		шт.		11693.11	81.48	152010	1059	40.6	0.09	1
		Накладные расходы -		*5480.31*		*71244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455.64*		*18923*				
		Сметная стоимость				*255464*				
210	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	13	34473.15	--	448151	--	17926	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1378.93*		*17926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2868.17*		*37286*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*503363*				
211	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	8	8352.33	574.32	66819	4595	28383	9.00	72
		шт.		7547.94	63.23	60384	506	40.6	0.07	1
		Накладные расходы -		*3547.83*		*28383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.01*		*7616*				
		Сметная стоимость				*102818*				
212	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	8	15087.07	--	120697	--	4828	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*4828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*10042*				
		Сметная стоимость				*135567*				
213	13-121203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	2	8149.49	499.95	16299	1000	7002	9.00	18
		шт.		7456.77	63.23	14914	126	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3501.22*		*7002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*932.06*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25166*				
214	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	2	10983.41	--	21967	--	879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*439.34*		*879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913.82*		*1828*				
		Сметная стоимость				*24673*				
215	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	6159.44	282.00	6159	282	2703	7.00	7
		шт.		5799.71	18.25	5800	18	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2702.95*		*2703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708.99*		*709*				
		Сметная стоимость				*9571*				
216	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6948.91	--	6949	--	278	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*578*				
		Сметная стоимость				*7805*				
217	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1003.27	--	1003	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.13*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.47*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
218	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	3	702.21	--	2107	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28.09*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.42*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
219	13-121203-0201 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	1	5006.00	213.80	5006	214	2209	6.00	6
		шт.		4739.34	18.25	4739	18	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2209.08*		*2209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577.21*		*577*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7792*				
220	23-040905-1811 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском цапковый латунные 10Б8бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1801.56	--	1802	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72.06*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149.89*		*150*				
		Сметная стоимость				*2024*				
221	13-121203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	2	8149.49	499.95	16299	1000	7002	9.00	18
		шт.		7456.77	63.23	14914	126	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3501.22*		*7002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*932.06*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25166*				
222	23-041001-3104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	90658.11	--	181316	--	7253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3626.32*		*7253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7542.75*		*15086*				
		Сметная стоимость				*203654*				
223	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	3	8352.33	574.32	25057	1723	10643	9.00	27
		шт.		7547.94	63.23	22644	190	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3547.83*		*10643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.01*		*2856*				
		Сметная стоимость				*38557*				
224	23-041001-3105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	3	125738.12	--	377214	--	15089	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5029.52*		*15089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10461.41*		*31384*				
		Сметная стоимость				*423687*				
225	13-121203-0207 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	2	12715.17	760.90	25430	1522	10961	13.00	26
		шт.		11693.11	81.48	23386	163	40.6	0.09	--
		Накладные расходы -		*5480.31*		*10961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455.64*		*2911*				
		Сметная стоимость				*39302*				
226	23-041001-3107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	277490.53	--	554981	--	22199	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11099.62*		*22199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23087.21*		*46174*				
		Сметная стоимость				*623355*				
227	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	2	4984.50	807.68	9969	1615	5775	4.99	10
		фильтр		4083.03	196.51	8166	393	60.4	0.20	--
		Накладные расходы -		*2887.61*		*5775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629.77*		*1260*				
		Сметная стоимость				*17004*				
228	23-041013-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y333P Danfoss со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	41622.79	--	83246	--	3330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1664.91*		*3330*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3463.02*		*6926*				
		Сметная стоимость				*93502*				
229	23-051206-1413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	8	99021.20	--	792170	--	31687	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3960.85*		*31687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8238.56*		*65909*				
		Сметная стоимость				*889765*				
230	23-051206-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	55024.90	--	110050	--	4402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2201.00*		*4402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4578.07*		*9156*				
		Сметная стоимость				*123608*				
231	23-051206-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	44537.41	--	89075	--	3563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1781.50*		*3563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3705.51*		*7411*				
		Сметная стоимость				*100049*				
232	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 150мм Ру	8	44194.07	--	353553	--	14142	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1767.76*		*14142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3676.95*		*29416*				
		Сметная стоимость				*397111*				
233	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 100мм Ру	2	42077.60	--	84155	--	3366	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1683.10*		*3366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500.86*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94523*				
234	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 80мм Ру	2	42077.60	--	84155	--	3366	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1683.10*		*3366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500.86*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94523*				
235	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	1	27601.54	74.57	27602	75	1600	0.90	1
		кран		763.35	25.45	763	25	60.4	0.03	--
		Накладные расходы -		*1599.55*		*1600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2336.09*		*2336*				
		Сметная стоимость				*31538*				
236	23-080307-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф пожарный, габариты 1050х850х300мм	1	22071.57	--	22072	--	883	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*882.86*		*883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836.35*		*1836*				
		Сметная стоимость				*24791*				
237	23-080305-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Огнетушители углекислотные ОПУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	9662.02	--	19324	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386.48*		*773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.88*		*1608*				
		Сметная стоимость				*21705*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**5,876,726**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге			**19,780**				
РАЗДЕЛ 4. Сеть условно-чистых стоков К2										
238	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1485.67	682.80	11885	5462	3685	0.91	7
		м трубопровода		773.53	176.62	6188	1413	40.6	0.15	1
		Накладные расходы -		*460.62*		*3685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.70*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16816*				
239	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	895.11	--	7161	--	286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*596*				
		Сметная стоимость				*8043*				
240	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.008	41104.60	--	329	--	213	51.50	--
		км трубопровода		38689.38	--	310	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
241	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.008	794915.70	27653.45	6359	221	1126	203.00	2
		км трубопровода		168191.59	424.40	1346	3	62.1	0.40	--
		Накладные расходы -		*140695.58*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74848.90*		*599*				
		Сметная стоимость				*8083*				
242	23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	1	1593.24	--	1593	--	64	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63.73*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132.56*		*133*				
		Сметная стоимость				*1789*				
243	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Головка соединительная рукавная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	2	385.56	--	771	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.42*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*64*				
		Сметная стоимость				*866*				
244	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Головка соединительная рукавная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009	2	385.56	--	771	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.42*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*64*				
		Сметная стоимость				*866*				
245	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366.91	34.32	1468	137	866	0.32	1
		фланец		312.56	--	1250	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
246	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875.82	--	3503	--	140	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*291*				
		Сметная стоимость				*3935*				
247	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0024	615369.94	292194.45	1477	701	675	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	733	220	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*281178.39*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
248	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	228.05	--	684	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.12*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.97*		*57*				
		Сметная стоимость				*768*				
249	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 57х3-45х2,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	237.01	--	237	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.48*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.72*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
250	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	2	6159.44	282.00	12319	564	5406	7.00	14
		шт.		5799.71	18.25	11599	36	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2702.95*		*5406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708.99*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19143*				
251	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6948.91	--	6949	--	278	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*578*				
		Сметная стоимость				*7805*				
252	23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	55454.61	--	55455	--	2218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2218.18*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4613.82*		*4614*				
		Сметная стоимость				*62287*				
253	13-070403-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	1	71550.93	25398.13	71551	25398	23377	45.00	45
		шт.		39906.00	8680.19	39906	8680	40.6	7.63	8
		Накладные расходы -		*23377.07*		*23377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7594.24*		*7594*				
		Сметная стоимость				*102522*				
254	Прайс-лист стр.39	Насосная центробежный консольный "WILO STS 40/10A-1" Q 15м3/час напор Н	2	90685.71	--	181371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3627.43*		*7255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7545.05*		*15090*				
		Сметная стоимость				*203716*				
255	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.0026258	381819.66	--	1003	--	40	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272.79*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767.40*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
256	23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.004	54659.82	--	219	--	9	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2186.39*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4547.70*		*18*				
		Сметная стоимость				*246*				
257	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметромот 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.5	383.81	0.68	576	1	269	0.37	1
		м2 окрашиваемой поверхности		287.96	0.33	432	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.66*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.08*		*68*				
		Сметная стоимость				*913*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**444,621**				
в том числе оборудование			Тенге			**203,716**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-9-2			Тенге			**6,999,724**				
в том числе оборудование			Тенге			**223,496**				
2-9-3 на Водопроводные сети (Насосная станция н.п.Байконыс)										
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
1	13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3163.58	81.47	3164	81	890	2.00	2
		шт.		1696.34	19.86	1696	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*890.46*		*890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324.32*		*324*				
		Сметная стоимость				*4379*				
2	Прайс-лист стр.16	Пакетный выключатель ПП3-40/Н2 М3 40А 380В	1	4987.77	--	4988	--	200	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*199.51*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414.98*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				
3	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
4	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175.25	--	5175	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*207.01*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430.58*		*431*				
		Сметная стоимость				*5813*				
5	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2985.55	87.12	2986	87	875	2.00	2
		шт.		1677.32	19.86	1677	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*874.87*		*875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308.83*		*309*				
		Сметная стоимость				*4170*				
6	23-070204-0939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559.69	--	8560	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342.39*		*342*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712.17*		*712*				
		Сметная стоимость				*9615*				
7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	1796.03	25.29	21552	304	5342	1.00	12
		шт		838.66	--	10064	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*5342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29045*				
8	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
9	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433.74	--	2602	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*217*				
		Сметная стоимость				*2923*				
10	23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	456.51	--	457	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.26*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.98*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
11	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314.40	--	2629	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.58*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.36*		*219*				
		Сметная стоимость				*2953*				
12	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359.93	--	2720	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.40*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.15*		*226*				
		Сметная стоимость				*3055*				
13	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4618.52	708.59	4619	709	1051	2.00	2
		шт.		1748.28	198.58	1748	199	42.8	0.20	--
		Накладные расходы -		*1051.33*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.59*		*454*				
		Сметная стоимость				*6124*				
14	51-080401-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70225.00	--	70225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2809.00*		*2809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5842.72*		*5843*				
		Сметная стоимость				*78877*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	13-110401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	1	10146.79	2290.22	10147	2290	4185	9.00	9
		шт.		7371.27	887.83	7371	888	44	0.90	1
		Накладные расходы -		*4185.23*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146.56*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15479*				
16	Прайс-лист стр.21	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	1	6239.92	--	6240	--	250	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*249.60*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519.16*		*519*				
		Сметная стоимость				*7009*				
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	224	198.95	90.93	44565	20368	13259	0.10	22
		м		84.82	30.28	18999	6783	42.8	0.04	8
		Накладные расходы -		*59.19*		*13259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62450*				
18	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.08	139767.92	--	11181	--	447	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5590.72*		*447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11628.69*		*930*				
		Сметная стоимость				*12559*				
19	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.055	224710.14	--	12359	--	494	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988.41*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18695.88*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13882*				
20	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.02	372271.22	--	7445	--	298	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14890.85*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30972.97*		*619*				
		Сметная стоимость				*8362*				
21	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	337279.78	--	1686	--	67	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13491.19*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28061.68*		*140*				
		Сметная стоимость				*1894*				
22	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	814167.55	--	4071	--	163	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32566.70*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67738.74*		*339*				
		Сметная стоимость				*4573*				
23	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.003	1341687.60	--	4025	--	161	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53667.50*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111628.41*		*335*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4521*				
24	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0.036	216847.89	--	7807	--	312	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8673.92*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18041.74*		*650*				
		Сметная стоимость				*8769*				
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	199	308.75	12.06	61442	2400	18797	0.22	44
		м		182.28	2.18	36273	435	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*18797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*6419*				
		Сметная стоимость				*86658*				
26	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	199	27.68	--	5508	--	220	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.11*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.30*		*458*				
		Сметная стоимость				*6187*				
27	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	323.96	3.06	324	3	153	0.36	--
		шт.		314.69	0.79	315	1	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*153.39*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.19*		*38*				
		Сметная стоимость				*516*				
28	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	340.73	--	341	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
29	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	1011.98	56.18	2024	112	854	1.00	2
		шт.		848.17	19.86	1696	40	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*426.86*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.11*		*230*				
		Сметная стоимость				*3108*				
30	Прайс-лист стр.15	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КВТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	2	3436.11	--	6872	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137.44*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.88*		*572*				
		Сметная стоимость				*7719*				
31	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки соединителная клеммная КС-10 10 клемм	1	326.17	--	326	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.05*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.14*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
32	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	30	358.95	17.08	10769	512	2251	0.16	5
		м		132.56	3.77	3977	113	42.8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*75.04*		*2251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.72*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14062*				
33	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0.02355	224713.77	--	5292	--	212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988.55*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18696.19*		*440*				
		Сметная стоимость				*5944*				
34	13-080206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	0.00225	467155.30	46182.73	1051	104	246	242.00	1
		т		200504.26	3316.30	451	7	42.8	3.34	--
		Накладные расходы -		*109410.82*		*246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46125.29*		*104*				
		Сметная стоимость				*1401*				
35	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	2.25	146.57	--	330	--	13	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.86*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.19*		*27*				
		Сметная стоимость				*371*				
36	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	25	308.92	39.58	7723	989	2810	0.26	7
		м		215.42	9.33	5385	233	42.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*112.40*		*2810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.71*		*843*				
		Сметная стоимость				*11376*				
37	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	25	202.75	--	5069	--	203	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.11*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.87*		*422*				
		Сметная стоимость				*5693*				
38	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	1	2183.04	2.40	2183	2	967	2.00	2
		шт.		2082.72	--	2083	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*966.73*		*967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251.98*		*252*				
		Сметная стоимость				*3402*				
39	23-080304-0629 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Сфера В3 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	1	1032.50	--	1033	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41.30*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.90*		*86*				
		Сметная стоимость				*1160*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**449,170**				
в том числе оборудование			Тенге			**78,877**				
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
40	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206.18	--	3206	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128.25*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266.75*		*267*				
		Сметная стоимость				*3601*				
42	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	1796.03	25.29	7184	101	1781	1.00	4
		шт		838.66	--	3355	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*717*				
		Сметная стоимость				*9682*				
43	23-070204-0762 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493.77	--	2494	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99.75*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.48*		*207*				
		Сметная стоимость				*2801*				
44	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	433.74	--	867	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
45	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
46	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
47	Прайс-лист стр.12	Щиток освещения КМПн-1/2 IP54	1	108.16	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.33*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.00*		*9*				
		Сметная стоимость				*121*				
48	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	1796.03	25.29	1796	25	445	1.00	1
		шт		838.66	--	839	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*179*				
		Сметная стоимость				*2420*				
49	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433.74	--	434	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*36*				
		Сметная стоимость				*487*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	2	1274.74	416.61	2549	833	931	0.76	2
		шт.		664.35	267.42	1329	535	42.8	0.35	1
		Накладные расходы -		*465.74*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.24*		*278*				
		Сметная стоимость				*3759*				
51	Прайс-лист стр.20	Светильник для люминисцентных ламп АОТ.OPL 1х36	2	13659.59	--	27319	--	1093	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546.38*		*1093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1136.48*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30685*				
52	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	2	299.91	--	600	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
53	Прайс-лист стр.18	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	2	31.62	--	63	--	3	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.26*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.63*		*5*				
		Сметная стоимость				*71*				
54	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	6	1690.37	448.06	10142	2688	2218	0.41	2
		шт.		358.40	320.12	2150	1921	42.8	0.43	3
		Накладные расходы -		*369.64*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.80*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
55	23-070101-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11-100 IP52 ГОСТ 17677-82	5	1850.49	--	9252	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74.02*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.96*		*770*				
		Сметная стоимость				*10392*				
56	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11-200 IP52 ГОСТ 17677-82	1	2219.33	--	2219	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88.77*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184.65*		*185*				
		Сметная стоимость				*2492*				
57	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	8	3962.31	--	31698	--	1268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158.49*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.66*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35603*				
58	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные Spiral E27 мощность 42Вт 220В ГОСТ 6825-91	5	478.41	--	2392	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.14*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.80*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные Spiral E27 мощность 18Вт 220В ГОСТ 6825-91	1	136.71	--	137	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.47*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.37*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
60	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0.1	520.14	--	52	--	2	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.81*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.28*		*4*				
		Сметная стоимость				*58*				
61	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	198.95	90.93	13926	6365	4143	0.10	7
		м		84.82	30.28	5937	2120	42.8	0.04	3
		Накладные расходы -		*59.19*		*4143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19515*				
62	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.045	122521.05	--	5513	--	221	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*459*				
		Сметная стоимость				*6192*				
63	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.025	192466.59	--	4812	--	192	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7698.66*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16013.22*		*400*				
		Сметная стоимость				*5405*				
64	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006.94	115.64	1007	116	447	1.00	1
		шт.		874.14	39.72	874	40	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*447.05*		*447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.32*		*116*				
		Сметная стоимость				*1570*				
65	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209.60	--	7210	--	288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288.38*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599.84*		*600*				
		Сметная стоимость				*8098*				
66	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	323.96	3.06	1296	12	614	0.36	1
		шт.		314.69	0.79	1259	3	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*153.39*		*614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.19*		*153*				
		Сметная стоимость				*2062*				
67	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-227(з.к), с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340.73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*13.63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
68	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340.73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
69	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	297.18	2.49	1189	10	562	0.33	1
		шт.		288.47	0.60	1154	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*140.55*		*562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.02*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
70	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки РОНДО А14-116, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	199.99	--	800	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
71	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720.70	14.47	721	14	294	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	594	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				
72	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-Б-01-6/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/	1	199.99	--	200	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
73	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные для трубной проводки, тип У994 УХЛ3	10	36.97	--	370	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*31*				
		Сметная стоимость				*416*				
74	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4	7	36.97	--	259	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*22*				
		Сметная стоимость				*291*				
75	Прайс-лист стр.34	Кронштейн У-116	6	2298.79	--	13793	--	552	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91.95*		*552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191.26*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15492*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	50	308.75	12.06	15438	603	4723	0.22	11
		м		182.28	2.18	9114	109	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21774*				
77	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	50	25.56	--	1278	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				
78	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенамс креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	308.75	12.06	6175	241	1889	0.22	4
		м		182.28	2.18	3646	44	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*1889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*645*				
		Сметная стоимость				*8709*				
79	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	20	37.88	--	758	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.52*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.15*		*63*				
		Сметная стоимость				*851*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**230,434**				
в том числе оборудование			Тенге			**121**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-9-3			Тенге			**679,604**				
в том числе оборудование			Тенге			**78,998**				
4-1 на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,трансформаторная подстанция и наружное освещение н.п.Мырзашокы										
РАЗДЕЛ 2. Дизельная электростанция										
8	Прайс-лист стр.52	Генератор дизельный Wilson P33E1 380В 26,4кВт с панелью управления, в защитном кожухе с АВР в т.ч. доставка и пусконаладочные работы	1	5682483.87	--	5682484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227299.35*		*227299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472782.66*		*472783*				
		Сметная стоимость				*6382566*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
4-3 на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,трансформаторная подстанция и наружное освещение н.п.Байконыс										
РАЗДЕЛ 2. Дизельная электростанция										
8	Прайс-лист стр.52	Генератор дизельный Wilson P33E1 380В 26,4кВт с панелью управления, в защитном кожухе с АВР в т.ч. доставка и пусконаладочные работы	1	5682483.87	--	5682484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227299.35*		*227299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472782.66*		*472783*				
		Сметная стоимость				*6382566*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-3			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
4-5 на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,трансформаторная подстанция и наружное освещение н.п.Жылысу										
РАЗДЕЛ 2. Дизельная электростанция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс-лист стр.52	Генератор дизельный Wilson P33E1 380В 26,4кВт с панелью управления, в защитном кожухе с АВР в т.ч. доставка и пусконаладочные работы	1	5682483.87	--	5682484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227299.35*		*227299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472782.66*		*472783*				
		Сметная стоимость				*6382566*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-5			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
4-5 на Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,трансформаторная подстанция и наружное освещение н.п.Альфараби										
РАЗДЕЛ 2. Дизельная электростанция										
7	13-080301-0102 РСНБ РК 2015	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	7058.34	2619.65	7058	2620	2604	5.00	5
		шт		4370.70	845.82	4371	846	42.8	0.86	1
		Накладные расходы -		*2604.31*		*2604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*773.01*		*773*				
		Сметная стоимость				*10435*				
8	Прайс-лист стр.52	Генератор дизельный Wilson P33E1 380В 26,4кВт с панелью управления, в защитном кожухе с АВР в т.ч. доставка и пусконаладочные работы	1	5682483.87	--	5682484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227299.35*		*227299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*472782.66*		*472783*				
		Сметная стоимость				*6382566*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-7			Тенге			**6,382,566**				
в том числе оборудование			Тенге			**6,382,566**				
7-1 на Благоустройство территории н.п.Мырзашокы										
РАЗДЕЛ 6.Ограда из ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки										
24	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	296.9378	2057.86	1029.16	611056	305597	268432	1.15	414
		м оград		897.45	374.81	266487	111295	62.1	0.34	122
		Накладные расходы -		*903.99*		*268432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236.95*		*70359*				
		Сметная стоимость				*949848*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**949,848**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге			**949,848**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**54,475,688**				
		в том числе оборудование	Тенге			**39,994,436**				
		в том числе СМР	Тенге			**14,481,252**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	419,956				
		Итого с временными	Тенге			**14,901,208**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	135,601				
		Итого СМР	Тенге			**15,036,809**				
		Итого оборудование	Тенге			**39,994,436**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**55,031,245**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	43,747,293				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	15,310,036				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**59,057,330**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**58,171,428**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	6,980,571				
		Стоимость строительства	Тенге			**65,152,000**				

Подрядчик: **Инженер-эксперт:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Айдарбек Н.

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			949 848				
		ие	Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**54 475 688**				
		в том числе оборудование	Тенге			**39 994 436**				
		в том числе СМР	Тенге			**14 481 252**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	419 956				
		Итого с временными	Тенге			**14 901 208**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	135 601				
		Итого СМР	Тенге			**15 036 809**				
		Итого оборудование	Тенге			**39 994 436**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**55 031 245**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	43 747 293				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	15 310 036				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**59 057 330**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**58 171 428**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	6 980 571				
		Стоимость строительства	Тенге			**65 152 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Туран-Құрылыс 1"

_____Курманова А.

_____Айдарбек Н.