Форма №2

Наименование стройки - **Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №4 от 19.03.2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Байконыс										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	3666.929	101.47	92.77	372083	340181	104984	0.01	354
		м3 грунта		8.69	31.29	31866	114738	59.1	0.03	699
		Накладные расходы -		*28.63*		*104984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*38173*				
		Сметная стоимость				*515240*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	112.398507	1569.63	--	176424	--	115494	2.13	1837
		м3 грунта		1569.63	--	176424	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*115494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*23353*				
		Сметная стоимость				*315271*				
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	74.932338	101.47	92.77	7603	6951	2145	0.01	7
		м3 грунта		8.69	31.29	651	2345	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*28.63*		*2145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*780*				
		Сметная стоимость				*10529*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2887.65534	22.10	22.10	63817	63817	16517	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	22726	59.1	0.01	179
		Накладные расходы -		*5.72*		*16517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*6439*				
		Сметная стоимость				*86774*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2887.65534	119.35	50.94	344642	147097	174732	0.11	2399
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	197545	64279	59.1	0.03	583
		Накладные расходы -		*60.51*		*174732*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*41553*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*560927*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	562.068	652.64	--	366828	--	240138	0.97	4203
		м3 грунта		652.64	--	366828	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*240138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*48557*				
		Сметная стоимость				*655523*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	27.3729236	112.17	105.45	3070	2886	825	0.01	2
		м3 грунта		6.71	35.04	184	959	59.1	0.03	6
		Накладные расходы -		*30.15*		*825*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*312*				
		Сметная стоимость				*4207*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	47.9026164	221.52	--	10611	--	424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*883*				
		Сметная стоимость				*11919*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	114.6743	4480.59	118.78	513809	13621	77109	1.02	900
		м3 основания		733.97	29.69	84167	3405	62.1	0.04	31
		Накладные расходы -		*672.42*		*77109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*47273*				
		Сметная стоимость				*638191*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	2.4	185652.98	43009.61	445567	103223	259360	173.00	1453
		км трубопровода		141692.19	14136.41	340061	33927	62.1	18.65	157
		Накладные расходы -		*108066.47*		*259360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23497.56*		*56394*				
		Сметная стоимость				*761321*				
15	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.476	280635.62	41298.45	133583	19658	81117	253.00	171
		км трубопровода		230933.34	15548.42	109924	7401	62.1	16.57	11
		Накладные расходы -		*170413.21*		*81117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36083.91*		*17176*				
		Сметная стоимость				*231875*				
17	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	476	871.07	13.16	414629	6264	237096	0.84	571
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	340749	685	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*237096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*52136*				
		Сметная стоимость				*703861*				
18	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.476	594974.60	22188.80	283208	10562	52424	159.00	107
		км трубопровода		133346.94	333.06	63473	159	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*52424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*26851*				
		Сметная стоимость				*362483*				
19	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.087	324996.83	66137.50	28275	5754	16424	270.00	23
		км трубопровода		246450.60	25720.88	21441	2238	62.1	27.65	2
		Накладные расходы -		*188779.10*		*16424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41102.07*		*3576*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*48274*				
21	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	11.044	2263.24	--	24995	--	1000	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*1000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*2080*				
		Сметная стоимость				*28074*				
22	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	87	871.07	13.16	75783	1145	43335	0.84	73
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	62279	125	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*43335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*9529*				
		Сметная стоимость				*128647*				
23	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.087	983698.19	22516.24	85582	1959	10940	161.00	14
		км трубопровода		133393.33	385.66	11605	34	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*10940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*7722*				
		Сметная стоимость				*104244*				
24	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.311	196647.86	48527.34	61157	15092	35098	179.00	56
		км трубопровода		146606.37	15954.25	45595	4962	62.1	21.05	7
		Накладные расходы -		*112854.07*		*35098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24760.15*		*7700*				
		Сметная стоимость				*103955*				
28	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.369	785006.22	320361.37	289667	118213	134146	441.00	163
		км трубопровода		402535.98	111738.00	148536	41231	62.1	115.86	43
		Накладные расходы -		*363538.95*		*134146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91883.61*		*33905*				
		Сметная стоимость				*457718*				
30	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	369	871.07	13.16	321424	4857	183800	0.84	311
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	264151	532	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*183800*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*40418*				
		Сметная стоимость				*545642*				
31	11-220601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.369	2384846.97	119828.30	880009	44217	86461	234.00	86
		км трубопровода		193876.02	21218.87	71540	7830	62.1	18.73	7
		Накладные расходы -		*234310.76*		*86461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209532.62*		*77318*				
		Сметная стоимость				*1043787*				
32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2.675212	224078.24	61791.43	599457	165305	333774	194.00	1755
		км трубопровода		158891.82	20413.31	425069	54610	62.1	26.83	243
		Накладные расходы -		*124765.56*		*333774*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*74658*				
		Сметная стоимость				*1007890*				
34	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	455	54.73	2.06	24902	938	15672	0.05	23
		м трубопровода		51.35	--	23363	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*15672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*3246*				
		Сметная стоимость				*43820*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.255	927567.67	404928.90	236530	103257	108310	504.00	229
		км трубопровода		460041.12	140175.32	117310	35745	62.1	145.33	66
		Накладные расходы -		*424746.50*		*108310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108185.13*		*27587*				
		Сметная стоимость				*372427*				
38	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	255	871.07	13.16	222123	3356	127016	0.84	384
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	182544	367	62.1	--	1
		Накладные расходы -		*498.10*		*127016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*27930*				
		Сметная стоимость				*377069*				
39	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.255	3350580.31	275419.58	854398	70232	78052	233.00	106
		км трубопровода		193047.49	73368.26	49227	18709	62.1	69.14	31
		Накладные расходы -		*306085.16*		*78052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*74596*				
		Сметная стоимость				*1007046*				
42	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	108	58.23	2.06	6289	223	3735	0.05	5
		м трубопровода		51.35	--	5545	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*3735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*802*				
		Сметная стоимость				*10826*				
44	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.102	1225067.44	550805.11	124957	56182	57264	662.00	68
		км трубопровода		604260.36	189134.95	61635	19292	62.1	194.34	20
		Накладные расходы -		*561409.12*		*57264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142918.13*		*14578*				
		Сметная стоимость				*196798*				
46	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	102	968.52	13.52	98789	1379	54177	0.90	91
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	77602	164	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*54177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*12237*				
		Сметная стоимость				*165203*				
47	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.102	3848966.67	342769.15	392595	34962	36596	274.00	28
		км трубопровода		224414.22	92737.60	22890	9459	62.1	86.30	9
		Накладные расходы -		*358788.00*		*36596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*34335*				
		Сметная стоимость				*463527*				
48	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.006	1598956.38	744210.73	9594	4465	4332	857.00	5
		км трубопровода		782252.46	236528.79	4694	1419	62.1	241.28	1
		Накладные расходы -		*721927.94*		*4332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185670.75*		*1114*				
		Сметная стоимость				*15040*				
50	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	6	968.52	13.52	5811	81	3187	0.90	5
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	4565	10	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*3187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*720*				
		Сметная стоимость				*9718*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	11-220601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.006	4744859.53	486474.43	28469	2919	2471	276.00	2
		км трубопровода		226052.28	117710.68	1356	706	62.1	108.43	1
		Накладные расходы -		*411810.25*		*2471*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412533.58*		*2475*				
		Сметная стоимость				*33415*				
52	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0002	282468.14	42397.57	56	8	34	253.00	--
		км трубопровода		230933.34	15548.42	46	3	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*7*				
		Сметная стоимость				*97*				
53	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0.2008	895.11	--	180	--	7	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*15*				
		Сметная стоимость				*202*				
54	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0002	594974.60	22188.80	119	4	22	159.00	--
		км трубопровода		133346.94	333.06	27	--	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*22*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*11*				
		Сметная стоимость				*152*				
55	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.00266	329524.10	67786.18	877	180	503	270.00	1
		км трубопровода		246450.60	25720.88	656	68	62.1	27.65	--
		Накладные расходы -		*188960.19*		*503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*110*				
		Сметная стоимость				*1490*				
56	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2.67064	2263.24	--	6044	--	242	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*503*				
		Сметная стоимость				*6789*				
57	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.00266	983698.19	22516.24	2617	60	334	161.00	--
		км трубопровода		133393.33	385.66	355	1	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*236*				
		Сметная стоимость				*3188*				
58	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /ПАТРУБОК/	0.0018	518084.36	141345.69	933	254	478	360.00	1
		км трубопровода		328600.80	50074.87	591	90	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*113*				
		Сметная стоимость				*1523*				
59	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1.8072	3459.84	--	6253	--	250	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*138.39*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287.86*		*520*				
		Сметная стоимость				*7023*				
60	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0018	1453642.57	91106.85	2617	164	302	185.00	--
		км трубопровода		153278.05	16648.78	276	30	62.1	14.68	--
		Накладные расходы -		*167891.24*		*302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*234*				
		Сметная стоимость				*3153*				
61	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0994	342562.06	110298.28	34051	10964	18668	286.00	28
		км трубопровода		231525.58	38051.81	23014	3782	62.1	49.89	5
		Накладные расходы -		*187806.35*		*18668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*4217*				
		Сметная стоимость				*56936*				
63	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.012	364796.54	124437.45	4378	1493	2367	296.00	4
		км трубопровода		239620.88	43194.11	2875	518	62.1	56.49	1
		Накладные расходы -		*197245.10*		*2367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*540*				
		Сметная стоимость				*7285*				
65	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка Мп1-М20 х1,5х55, пробка П-М20х1,5/. Установка	0.00033	939392.32	292194.45	310	96	97	312.70	--
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	101	30	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*97*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*33*				
		Сметная стоимость				*440*				
66	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	237	366.91	34.32	86957	8134	51320	0.32	76
		фланец		312.56	--	74077	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*51320*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*11062*				
		Сметная стоимость				*149339*				
68	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	680	712.77	68.64	484681	46678	276764	0.60	408
		фланец		586.05	--	398514	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*276764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*60916*				
		Сметная стоимость				*822360*				
70	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	151	1082.32	115.14	163430	17386	93093	0.90	136
		фланец		879.08	8.48	132740	1281	62.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*616.51*		*93093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*20522*				
		Сметная стоимость				*277045*				
72	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	397	851.58	520.37	338077	206588	142059	0.41	164
		шт.		331.21	170.10	131490	67532	62.1	0.23	90
		Накладные расходы -		*357.83*		*142059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*38411*				
		Сметная стоимость				*518547*				
76	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	62	851.58	520.37	52798	32263	22186	0.41	26
		шт.		331.21	170.10	20535	10547	62.1	0.23	14
		Накладные расходы -		*357.83*		*22186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*5999*				
		Сметная стоимость				*80982*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0966	615369.94	292194.45	59445	28226	27162	312.70	30
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	29505	8870	62.1	94.30	9
		Накладные расходы -		*281178.39*		*27162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*6929*				
		Сметная стоимость				*93535*				
85	23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	1417.30	--	2835	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56.69*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117.92*		*236*				
		Сметная стоимость				*3184*				
86	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	4.4374	53120.53	8515.64	235717	37787	87896	32.70	145
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	109009	12488	62.1	2.69	12
		Накладные расходы -		*19807.97*		*87896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*25889*				
		Сметная стоимость				*349502*				
94	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.21737	615369.94	292194.45	133763	63514	61120	312.70	68
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	66391	19960	62.1	94.30	20
		Накладные расходы -		*281178.39*		*61120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*15591*				
		Сметная стоимость				*210473*				
101	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.31098	53120.53	8515.64	16519	2648	6160	32.70	10
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	7639	875	62.1	2.69	1
		Накладные расходы -		*19807.97*		*6160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24493*				
105	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	153.69	511.02	--	78539	--	3142	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*3142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*6534*				
		Сметная стоимость				*88215*				
118	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	100	869.45	17.89	86945	1789	48378	0.88	88
		задвижка или клапан		686.74	8.48	68674	848	62.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*483.78*		*48378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.26*		*10826*				
		Сметная стоимость				*146149*				
122	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	14	2116.01	125.23	29624	1753	15683	1.93	27
		задвижка или клапан		1544.04	59.37	21617	831	62.1	0.07	1
		Накладные расходы -		*1120.19*		*15683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.90*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48931*				
124	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	51	2011.89	116.57	102606	5945	50727	1.82	93
		шт.		1367.28	48.20	69731	2458	62.1	0.05	3
		Накладные расходы -		*994.64*		*50727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.52*		*12267*				
		Сметная стоимость				*165600*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**14,087,874**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу										
174	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	840.8	511.02	--	429666	--	17187	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*17187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*35748*				
		Сметная стоимость				*482601*				
182	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	154	869.45	17.89	133895	2755	74502	0.88	136
		задвижка или клапан		686.74	8.48	105758	1306	62.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*483.78*		*74502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.26*		*16672*				
		Сметная стоимость				*225069*				
190	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	57	2011.89	116.57	114678	6644	56695	1.82	104
		шт.		1367.28	48.20	77935	2747	62.1	0.05	3
		Накладные расходы -		*994.64*		*56695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.52*		*13710*				
		Сметная стоимость				*185083*				
194	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона М-100 ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5/. Устройство	2.85	19584.50	703.65	55816	2005	7768	4.90	14
		м3		3681.13	169.23	10491	482	48.5	0.20	1
		Накладные расходы -		*2725.50*		*7768*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*5087*				
		Сметная стоимость				*68670*				
195	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	57	617.18	--	35179	--	19936	0.69	39
		шт.		518.36	--	29547	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*349.76*		*19936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*4409*				
		Сметная стоимость				*59525*				
196	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	0.57	105364.98	--	60058	--	2402	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4214.60*		*2402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8766.37*		*4997*				
		Сметная стоимость				*67457*				
197	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 20х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	67.76	511.02	--	34627	--	1385	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*1385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*2881*				
		Сметная стоимость				*38893*				
198	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 500мм для крепления задвижек Ду	26.52	511.02	--	13552	--	542	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15222*				
199	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 650мм для крепления задвижек Ду	46	511.02	--	23507	--	940	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*1956*				
		Сметная стоимость				*26403*				
200	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 950мм для крепления задвижек Ду	28.158	511.02	--	14389	--	576	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*1197*				
		Сметная стоимость				*16162*				
202	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.13468	9979.26	896.74	1344	121	694	11.60	2
		т		9052.52	368.62	1219	50	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5151.20*		*694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210.44*		*163*				
		Сметная стоимость				*2201*				
203	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0.13468	210115.68	--	28298	--	1132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8404.63*		*1132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17481.62*		*2354*				
		Сметная стоимость				*31784*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**1,219,070**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-5 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс										
125	23-030103-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	10	51043.47	--	510435	--	20417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2041.74*		*20417*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4246.82*		*42468*				
		Сметная стоимость				*573321*				
126	23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	18	55615.10	--	1001072	--	40043	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2224.60*		*40043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4627.18*		*83289*				
		Сметная стоимость				*1124404*				
127	23-030103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	1	58356.85	--	58357	--	2334	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2334.27*		*2334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4855.29*		*4855*				
		Сметная стоимость				*65547*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5			Тенге			**1,763,272**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-6-1 на Строительные работы (Насосная станция н.п.Мырзашокы)										
РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ										
47	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	8	5293.48	768.19	42348	6146	14010	2.74	22
		шт. сборных конструкций		2192.05	191.77	17536	1534	62.1	0.23	2
		Накладные расходы -		*1751.31*		*14010*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*563.58*		*4509*				
		Сметная стоимость				*60867*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	25.04	260.58	1.79	6525	45	4362	0.30	7
		м		252.75	0.85	6329	21	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*174.21*		*4362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.78*		*871*				
		Сметная стоимость				*11758*				
50	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	СЕЙСМОПОЯС ИЗ БЕТОНА В12,5	4.57	26637.34	3013.24	121733	13771	21310	8.25	38
		м3		6516.59	615.74	29781	2814	48.5	0.72	3
		Накладные расходы -		*4663.04*		*21310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504.03*		*11443*				
		Сметная стоимость				*154487*				
51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.16792	199642.46	--	33524	--	1341	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*1341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37654*				
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.23043	194893.74	--	44909	--	1796	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*1796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*3736*				
		Сметная стоимость				*50442*				
53	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0.0384	13250.18	1022.48	509	39	256	14.94	1
		т		11952.30	227.53	459	9	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*6673.51*		*256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1593.90*		*61*				
		Сметная стоимость				*826*				
54	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1.16	35979.50	4003.99	41736	4645	8558	14.40	17
		м3		10954.80	817.69	12708	949	48.5	0.96	1
		Накладные расходы -		*7377.22*		*8558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3468.54*		*4024*				
		Сметная стоимость				*54317*				
55	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН141-6/	0.023	201459.31	847.41	4634	19	728	58.00	1
		т		46401.16	348.76	1067	8	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*31639.03*		*728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18647.87*		*429*				
		Сметная стоимость				*5791*				
56	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0423	199642.46	--	8445	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*703*				
		Сметная стоимость				*9485*				
57	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02388	194893.74	--	4654	--	186	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*387*				
		Сметная стоимость				*5227*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0.0812	187651.39	--	15237	--	609	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*1268*				
		Сметная стоимость				*17114*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**407,968**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ										
59	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.100-160мм/	57.96	595.86	34.26	34536	1986	13131	0.40	23
		м2 утепляемого покрытия		337.98	7.62	19589	442	56.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*226.55*		*13131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.79*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51480*				
60	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER OL-E	7.760844	19751.40	--	153288	--	6132	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790.06*		*6132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643.32*		*12754*				
		Сметная стоимость				*172173*				
61	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	57.96	577.86	71.04	33493	4118	7577	0.24	14
		м2		167.01	16.45	9680	954	56.4	0.02	1
		Накладные расходы -		*130.73*		*7577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.69*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44355*				
62	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)	57.96	255.98	15.62	14836	905	1039	0.01	1
		м2		9.28	3.82	538	221	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*17.92*		*1039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.91*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17145*				
63	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.168084	9979.26	896.74	1677	151	866	11.60	2
		т		9052.52	368.62	1522	62	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5151.20*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210.44*		*203*				
		Сметная стоимость				*2746*				
64	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.168084	245293.14	--	41230	--	1649	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*1649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*3430*				
		Сметная стоимость				*46310*				
65	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	57.96	79.40	0.72	4602	41	1364	0.04	3
		м2 кровли		34.38	0.34	1993	20	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*23.54*		*1364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.24*		*477*				
		Сметная стоимость				*6444*				
66	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	57.96	130.09	9.47	7540	549	4277	0.14	8
		м2 кровли		114.34	2.60	6627	151	56.4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*73.80*		*4277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.31*		*945*				
		Сметная стоимость				*12763*				
67	21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	66.654	686.48	--	45757	--	1830	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.46*		*1830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.12*		*3807*				
		Сметная стоимость				*51394*				
68	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	65.4948	601.82	--	39416	--	1577	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.07*		*1577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.07*		*3279*				
		Сметная стоимость				*44272*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**449,082**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
69	11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3.15	1808.42	117.40	5697	370	1461	0.74	2
		м2		573.16	56.42	1805	178	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*463.89*		*1461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.78*		*573*				
		Сметная стоимость				*7731*				
70	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1.68	2701.29	118.15	4538	198	919	0.83	1
		м2		651.00	54.39	1094	91	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*546.75*		*919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259.84*		*437*				
		Сметная стоимость				*5893*				
71	21-090202-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	3.15	27618.97	--	87000	--	3480	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1104.76*		*3480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2297.90*		*7238*				
		Сметная стоимость				*97718*				
72	21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1.68	24460.18	--	41093	--	1644	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*978.41*		*1644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2035.09*		*3419*				
		Сметная стоимость				*46156*				
73	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1.08	3000.47	116.29	3241	126	840	1.30	1
		м2		1004.47	52.97	1085	57	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*777.66*		*840*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.25*		*326*				
		Сметная стоимость				*4407*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	4.8	2097.48	114.93	10068	552	2920	1.02	5
		м2		788.93	54.39	3787	261	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*608.38*		*2920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.47*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14027*				
75	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные откидные ГОСТ 30674-99	1.08	20679.16	--	22333	--	893	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*827.17*		*893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1720.51*		*1858*				
		Сметная стоимость				*25084*				
76	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	4.8	16355.38	--	78506	--	3140	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*654.22*		*3140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360.77*		*6532*				
		Сметная стоимость				*88178*				
77	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	7	758.15	3.25	5307	23	912	0.21	1
		м		159.19	1.57	1114	11	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*130.31*		*912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.08*		*498*				
		Сметная стоимость				*6717*				
78	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	7	1512.15	--	10585	--	423	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60.49*		*423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125.81*		*881*				
		Сметная стоимость				*11889*				
79	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1.08	764.57	8.50	826	9	497	0.97	1
		м2 покрытия		730.22	2.29	789	2	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*106*				
		Сметная стоимость				*1429*				
80	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.0067824	269354.07	--	1827	--	73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10774.16*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22410.26*		*152*				
		Сметная стоимость				*2052*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**311,281**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ										
		Керамическая плитка								
81	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 /с 20мм до 100мм/ мм. Устройство	6.87	585.15	18.63	4020	128	1297	0.37	3
		м2 стяжки		251.54	9.54	1728	66	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*188.76*		*1297*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.91*		*425*				
		Сметная стоимость				*5742*				
82	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	6.87	637.21	26.25	4378	180	335	0.04	--
		м2 стяжки		24.19	12.62	166	87	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*48.80*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.88*		*377*				
		Сметная стоимость				*5090*				
83	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/10/ мм. Устройство	6.87	596.04	19.20	4095	132	1290	0.36	2
		м2 стяжки		249.18	9.54	1712	66	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*1290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*431*				
		Сметная стоимость				*5815*				
84	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	6.87	-176.06	-6.56	-1210	-45	-89	-0.01	--
		м2 стяжки		-6.16	-3.16	-42	-22	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*12.94*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.12*		*104*				
		Сметная стоимость				*-1017*				
85	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	6.87	3939.84	51.40	27067	353	4977	1.13	8
		м2 покрытия		872.34	22.71	5993	156	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*724.48*		*4977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373.15*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34608*				
86	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	7.2135	447.75	1.07	3230	8	1036	0.24	2
		м плинтусов		197.92	0.51	1428	4	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*143.59*		*1036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.31*		*341*				
		Сметная стоимость				*4607*				
		Бетонное покрытие								
87	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	41.5	149.18	22.29	6191	925	1766	0.07	3
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	2087	310	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*1766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*637*				
		Сметная стоимость				*8593*				
88	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4.15	19628.17	6.26	81457	26	10181	3.66	15
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	10930	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2453.18*		*10181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766.51*		*7331*				
		Сметная стоимость				*98969*				
89	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	41.5	929.12	68.36	38558	2837	8796	0.36	15
		м2 покрытия		252.68	23.28	10486	966	60.9	0.03	1
		Накладные расходы -		*211.95*		*8796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.29*		*3788*				
		Сметная стоимость				*51142*				
90	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	43.575	115.20	0.72	5020	31	2645	0.10	5
		м плинтусов		88.21	0.34	3844	15	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*60.69*		*2645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.07*		*613*				
		Сметная стоимость				*8278*				
91	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами	4.15	552.53	2.11	2293	9	980	0.47	2
		м2 окрашиваемой поверхности		374.41	1.01	1554	4	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*236.06*		*980*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.09*		*262*				
		Сметная стоимость				*3534*				
		Линолеум								
92	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	4.5	149.18	22.29	671	100	191	0.07	--
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	226	34	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
93	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.45	19628.17	6.26	8833	3	1104	3.66	2
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	1185	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2453.18*		*1104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766.51*		*795*				
		Сметная стоимость				*10732*				
94	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4.5	596.04	19.20	2682	86	845	0.36	2
		м2 стяжки		249.18	9.54	1121	43	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*282*				
		Сметная стоимость				*3809*				
95	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	4.5	3139.92	13.91	14130	63	1382	0.38	2
		м2 покрытия		279.72	6.87	1259	31	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*307.11*		*1382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.76*		*1241*				
		Сметная стоимость				*16753*				
96	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	4.815	279.43	0.54	1345	3	291	0.09	--
		м плинтусов		77.39	0.25	373	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*60.35*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.18*		*131*				
		Сметная стоимость				*1766*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**258,968**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.УЗЛЫ А, Б, В, Г /АС-4/										
		Узел А								
97	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	119.43	3099.59	152.84	370185	18254	163037	2.25	269
		м2		2056.04	121.71	245552	14536	54.8	0.14	17
		Накладные расходы -		*1365.13*		*163037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357.18*		*42658*				
		Сметная стоимость				*575880*				
98	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER OL-E	5.9715	19751.40	--	117945	--	4718	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790.06*		*4718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643.32*		*9813*				
		Сметная стоимость				*132476*				
99	21-130816-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х150 мм	598	10.07	--	6022	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.40*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.84*		*501*				
		Сметная стоимость				*6764*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02872	194893.74	--	5597	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*466*				
		Сметная стоимость				*6287*				
		Узел Б								
101	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8.32	764.57	8.50	6361	71	3829	0.97	8
		м2 покрытия		730.22	2.29	6075	19	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*3829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*815*				
		Сметная стоимость				*11005*				
102	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.0182208	269354.07	--	4908	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10774.16*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22410.26*		*408*				
		Сметная стоимость				*5513*				
103	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	0.01824	399159.00	5894.56	7281	108	754	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	701	16	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*643*				
		Сметная стоимость				*8678*				
104	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /пробка,рейка/	0.1004796	63880.39	675.43	6419	68	1314	22.50	2
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1670	31	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13080.21*		*1314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156.85*		*619*				
		Сметная стоимость				*8352*				
105	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0.1004796	6587.27	26.89	662	3	118	1.88	--
		м3 древесины в конструкции		1449.27	11.34	146	1	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*1171.87*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620.73*		*62*				
		Сметная стоимость				*842*				
106	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	7.13	2481.34	8.50	17692	61	3771	0.97	7
		м2 покрытия		730.22	2.29	5206	16	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*528.91*		*3771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.82*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23180*				
107	21-130209-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	0.608	214.76	--	131	--	5	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.59*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.87*		*11*				
		Сметная стоимость				*147*				
		Узел В								
108	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4.06	764.57	8.50	3104	35	1869	0.97	4
		м2 покрытия		730.22	2.29	2965	9	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*1869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*398*				
		Сметная стоимость				*5370*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.0104342	269354.07	--	2810	--	112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10774.16*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22410.26*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
110	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	0.00533	399159.00	5894.56	2128	31	220	42.70	--
		т стальных элементов		38407.37	873.62	205	5	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*188*				
		Сметная стоимость				*2536*				
		Узел Г								
111	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок/	0.00944	417071.51	5894.56	3937	56	397	42.70	--
		т стальных элементов		38407.37	873.62	363	8	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*347*				
		Сметная стоимость				*4681*				
112	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов	16	95.74	0.54	1532	9	1029	0.12	2
		болт		95.20	0.25	1523	4	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*64.29*		*1029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.80*		*205*				
		Сметная стоимость				*2765*				
113	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	16	31.71	--	507	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.27*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.64*		*42*				
		Сметная стоимость				*570*				
114	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Швы. Заполнение эластичными прокладками	4.5	789.74	21.16	3554	95	294	0.07	--
		м шва		52.08	--	234	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*65.23*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.40*		*308*				
		Сметная стоимость				*4155*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**802,357**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		Внутренняя отделка								
115	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	52.87	254.53	1.56	13457	82	7747	0.30	16
		м2		238.41	0.83	12605	44	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*146.52*		*7747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22900*				
116	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска известковая потолков	52.87	37.36	0.50	1975	26	1040	0.04	2
		м2		31.66	0.24	1674	13	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.68*		*1040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.56*		*241*				
		Сметная стоимость				*3257*				
117	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	102.52	1089.68	52.51	111714	5383	37187	0.65	67
		м2		520.01	39.97	53312	4097	54.8	0.05	5
		Накладные расходы -		*362.73*		*37187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.19*		*11912*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*160813*				
118	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	80.01	73.67	0.50	5894	40	3266	0.09	7
		м2 окрашиваемой поверхности		66.20	0.24	5297	20	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*40.82*		*3266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.16*		*733*				
		Сметная стоимость				*9892*				
119	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	22.51	106.93	0.86	2407	19	1125	0.10	2
		м2		79.78	0.41	1796	9	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*49.98*		*1125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.55*		*283*				
		Сметная стоимость				*3815*				
120	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	5.54	2219.02	29.22	12293	162	5169	1.79	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466.06	15.48	8122	86	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*933.12*		*5169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.17*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18860*				
		Наружняя отделка								
121	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Цоколь. Затирка бетонных поверхностей цементно-известковым раствором	7.07	393.93	3.55	2785	25	1268	0.37	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285.23	1.88	2017	13	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.39*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.86*		*324*				
		Сметная стоимость				*4378*				
122	11-150402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска цементным молоком	7.07	156.14	1.69	1104	12	248	0.06	--
		м2 фасада		49.72	0.76	352	5	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*35.02*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.29*		*108*				
		Сметная стоимость				*1460*				
123	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	119.43	11356.21	23.19	1356272	2769	118363	1.15	137
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930.96	10.95	111184	1308	54.8	0.01	2
		Накладные расходы -		*991.06*		*118363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987.78*		*117971*				
		Сметная стоимость				*1592605*				
124	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	119.43	102.01	0.95	12183	114	3961	0.06	7
		м2 окрашиваемой поверхности		50.62	0.42	6045	51	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*33.17*		*3961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.81*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17436*				
125	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	22.7	389.51	0.66	8842	15	3865	0.32	7
		м откосов		271.41	--	6161	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*170.26*		*3865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.78*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13724*				
126	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	4.54	102.01	0.95	463	4	151	0.06	--
		м2 окрашиваемой поверхности		50.62	0.42	230	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*33.17*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.81*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1,849,803**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.Металлические конструкции										
127	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.058	16905.66	7682.02	981	446	390	9.35	1
		т конструкций		7569.11	1975.12	439	115	60.9	2.03	--
		Накладные расходы -		*6721.16*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1890.15*		*110*				
		Сметная стоимость				*1480*				
128	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственныхзданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.058	2187.15	521.10	127	30	56	1.34	--
		т		1395.42	0.85	81	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*971.83*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.72*		*15*				
		Сметная стоимость				*198*				
129	11-090301-0604 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	8	3764.02	2414.46	30112	19316	11701	1.47	12
		м рельсав одну нитку		1190.01	881.50	9520	7052	60.9	1.06	8
		Накладные расходы -		*1462.57*		*11701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418.13*		*3345*				
		Сметная стоимость				*45158*				
130	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0.083	76054.11	1198.48	6312	99	3817	86.50	7
		т конструкций		67503.74	297.67	5603	25	60.9	0.31	--
		Накладные расходы -		*45984.86*		*3817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9763.12*		*810*				
		Сметная стоимость				*10939*				
131	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	0.381	346298.35	--	131940	--	5278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851.93*		*5278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812.02*		*10977*				
		Сметная стоимость				*148195*				
132	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.054	364882.58	--	19704	--	788	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14595.30*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30358.23*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22131*				
133	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.121	345850.53	--	41848	--	1674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834.02*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774.76*		*3482*				
		Сметная стоимость				*47004*				
134	Т121 т.т.таб.11 п.11.2	Доплата за марку стали С245	0.093627	4756.00	--	445	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190.24*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.70*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
135	Т121 т.т.таб.11 п.11.3	Доплата за марку стали С255	0.4847798	8656.00	--	4196	--	168	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*346.24*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720.18*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
136	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	133.65	1.67	4277	53	792	0.04	1
		м2		34.08	0.34	1091	11	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.75*		*792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.67*		*406*				
		Сметная стоимость				*5474*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**285,792**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге			**4,365,251**				
в том числе оборудование			Тенге			0				
2-6-2 на Водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
13	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.064	48309.35	--	3092	--	1723	51.50	3
		км трубопровода		38689.38	--	2476	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*1723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*385*				
		Сметная стоимость				*5200*				
16	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.045	68532.73	--	3084	--	1473	61.80	3
		км трубопровода		46427.25	--	2089	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*1473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*365*				
		Сметная стоимость				*4921*				
19	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.006	41104.60	--	247	--	160	51.50	--
		км трубопровода		38689.38	--	232	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*33*				
		Сметная стоимость				*439*				
24	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.057	48309.35	--	2754	--	1534	51.50	3
		км трубопровода		38689.38	--	2205	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*1534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*343*				
		Сметная стоимость				*4631*				
28	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.046	68532.73	--	3153	--	1505	61.80	3
		км трубопровода		46427.25	--	2136	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*1505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*373*				
		Сметная стоимость				*5031*				
30	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.0075	927567.67	404928.90	6957	3037	3186	504.00	4
		км трубопровода		460041.12	140175.32	3450	1051	62.1	145.33	1
		Накладные расходы -		*424746.50*		*3186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108185.13*		*811*				
		Сметная стоимость				*10954*				
32	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	7.5	871.07	13.16	6533	99	3736	0.84	6
		м трубы, уложенной в футляре		715.86	1.44	5369	11	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*498.10*		*3736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.53*		*822*				
		Сметная стоимость				*11090*				
33	11-220601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.0075	3350580.31	275419.58	25129	2066	2296	233.00	2
		км трубопровода		193047.49	73368.26	1448	550	62.1	69.14	1
		Накладные расходы -		*306085.16*		*2296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292533.24*		*2194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*29619*				
38	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	17	712.77	68.64	12117	1167	6919	0.60	10
		фланец		586.05	--	9963	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*6919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20559*				
40	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	9	1082.32	115.14	9741	1036	5549	0.90	8
		фланец		879.08	8.48	7912	76	62.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*616.51*		*5549*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16513*				
42	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	1	366.91	34.32	367	34	217	0.32	--
		фланец		312.56	--	313	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*47*				
		Сметная стоимость				*630*				
44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	5	851.58	520.37	4258	2602	1789	0.41	2
		шт.		331.21	170.10	1656	851	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*357.83*		*1789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*484*				
		Сметная стоимость				*6531*				
47	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	5	851.58	520.37	4258	2602	1789	0.41	2
		шт.		331.21	170.10	1656	851	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*357.83*		*1789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*484*				
		Сметная стоимость				*6531*				
48	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462.38	--	1462	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58.50*		*58*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121.67*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
50	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.04188	615369.94	292194.45	25772	12237	11776	312.70	13
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	12791	3846	62.1	94.30	4
		Накладные расходы -		*281178.39*		*11776*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*3004*				
		Сметная стоимость				*40552*				
57	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.24908	53120.53	8515.64	13231	2121	4934	32.70	8
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	6119	701	62.1	2.69	1
		Накладные расходы -		*19807.97*		*4934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19618*				
64	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	7	1457.89	53.67	10205	376	5463	1.40	10
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	7648	178	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*5463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16921*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2116.01	125.23	2116	125	1120	1.93	2
		задвижка или клапан		1544.04	59.37	1544	59	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*1120.19*		*1120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.90*		*259*				
		Сметная стоимость				*3495*				
68	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	2011.89	116.57	4024	233	1989	1.82	4
		шт.		1367.28	48.20	2735	96	62.1	0.05	--
		Накладные расходы -		*994.64*		*1989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.52*		*481*				
		Сметная стоимость				*6494*				
69	23-030103-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	2	53785.22	--	107570	--	4303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2151.41*		*4303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4474.93*		*8950*				
		Сметная стоимость				*120823*				
70	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	2	617.18	--	1234	--	700	0.69	1
		шт.		518.36	--	1037	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*349.76*		*700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*155*				
		Сметная стоимость				*2088*				
71	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	0.02	105364.98	--	2107	--	84	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4214.60*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8766.37*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
72	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона М-100 ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5/. Устройство	0.1	19584.50	703.65	1958	70	273	4.90	--
		м3		3681.13	169.23	368	17	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*178*				
		Сметная стоимость				*2409*				
73	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 20х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	0.22	511.02	--	112	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
74	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16.24	511.02	--	8299	--	332	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*332*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*690*				
		Сметная стоимость				*9321*				
75	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	5.46	511.02	--	2790	--	112	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*232*				
		Сметная стоимость				*3134*				
76	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	1	511.02	--	511	--	20	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*43*				
		Сметная стоимость				*574*				
77	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	0.24672	313462.11	847.41	77337	209	22850	198.00	49
		т		158403.96	348.76	39081	86	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*22850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*8015*				
		Сметная стоимость				*108202*				
78	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/см. Устройство	34.2	1034.86	2.00	35392	69	3959	0.14	5
		м2 покрытия		117.94	0.65	4034	22	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*115.77*		*3959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.05*		*3148*				
		Сметная стоимость				*42499*				
79	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	34.2	327.72	--	11208	--	1263	0.05	2
		м2 покрытия		38.00	--	1300	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*36.94*		*1263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.17*		*998*				
		Сметная стоимость				*13469*				
80	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 /10/см. Устройство	3.42	594.23	94.03	2032	322	526	0.24	1
		м2 покрытия		181.02	26.44	619	90	60.3	0.03	--
		Накладные расходы -		*153.87*		*526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.85*		*205*				
		Сметная стоимость				*2763*				
81	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 к=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /с 12 до 10см/	3.42	-69.86	-6.79	-239	-23	-30	-0.01	--
		м2 покрытия		-8.05	-1.70	-28	-6	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*-8.90*		*-30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-6.30*		*-22*				
		Сметная стоимость				*-291*				
92	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.10248	299949.74	--	30739	--	1230	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2557*				
		Сметная стоимость				*34526*				
93	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	2.97192	599.98	0.68	1783	2	926	0.65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1498	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*926*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*217*				
		Сметная стоимость				*2925*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
101	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	0.99064	599.98	0.68	594	1	309	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	499	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**568,789**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Сеть условно-чистых стоков К2										
113	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0.01	44115.54	--	441	--	268	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	387	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26751.77*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5669.38*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
117	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.021	48309.35	--	1014	--	565	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	812	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*126*				
		Сметная стоимость				*1706*				
121	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.02	68532.73	--	1371	--	655	61.80	1
		км трубопровода		46427.25	--	929	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*162*				
		Сметная стоимость				*2188*				
123	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	4	712.77	68.64	2851	275	1628	0.60	2
		фланец		586.05	--	2344	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*1628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*358*				
		Сметная стоимость				*4837*				
125	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0026	615369.94	292194.45	1600	760	731	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	794	239	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*281178.39*		*731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*186*				
		Сметная стоимость				*2518*				
127	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1457.89	53.67	2916	107	1561	1.40	3
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	2185	51	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*1561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*358*				
		Сметная стоимость				*4835*				
129	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	0.78	511.02	--	399	--	16	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*33*				
		Сметная стоимость				*448*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	0.14752	313462.11	847.41	46242	125	13662	198.00	29
		т		158403.96	348.76	23368	51	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*13662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*4792*				
		Сметная стоимость				*64697*				
131	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/см. Устройство	28.5	1034.86	2.00	29493	57	3299	0.14	4
		м2 покрытия		117.94	0.65	3361	19	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*115.77*		*3299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.05*		*2623*				
		Сметная стоимость				*35416*				
132	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	28.5	327.72	--	9340	--	1053	0.05	1
		м2 покрытия		38.00	--	1083	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*36.94*		*1053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.17*		*831*				
		Сметная стоимость				*11224*				
133	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 /10/см. Устройство	28.5	594.23	94.03	16936	2680	4385	0.24	7
		м2 покрытия		181.02	26.44	5159	753	60.3	0.03	1
		Накладные расходы -		*153.87*		*4385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.85*		*1706*				
		Сметная стоимость				*23027*				
134	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 к=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /с 12 до 10см/	28.5	-69.86	-6.79	-1991	-194	-254	-0.01	--
		м2 покрытия		-8.05	-1.70	-229	-48	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*-8.90*		*-254*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-6.30*		*-180*				
		Сметная стоимость				*-2424*				
142	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
143	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	0.99064	599.98	0.68	594	1	309	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	499	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
150	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.05124	299949.74	--	15369	--	615	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17263*				
151	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	1.48596	599.98	0.68	892	1	463	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	749	--	54.8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*311.50*		*463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*108*				
		Сметная стоимость				*1463*				
		Демонтаж								
152	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 к=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	0.054	132409.95	37074.86	7150	2002	4038	116.40	6
		км трубопровода		95335.09	12247.99	5148	661	62.1	26.83	1
		Накладные расходы -		*74777.85*		*4038*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16575.02*		*895*				
		Сметная стоимость				*12083*				
153	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	0.11826	73.00	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.92*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.07*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				
154	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	0.11826	120.24	--	14	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.81*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.00*		*1*				
		Сметная стоимость				*16*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**192,555**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода										
155	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	50	2012.18	965.52	100609	48276	30783	1.21	61
		м трубопровода		1026.29	241.17	51314	12058	40.6	0.20	10
		Накладные расходы -		*615.66*		*30783*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.23*		*10511*				
		Сметная стоимость				*141903*				
157	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.05	68532.73	--	3427	--	1636	61.80	3
		км трубопровода		46427.25	--	2321	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*1636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*405*				
		Сметная стоимость				*5468*				
158	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.031	1998817.97	126088.44	61963	3909	7193	256.00	8
		км трубопровода		212103.68	23391.66	6575	725	62.1	20.63	1
		Накладные расходы -		*232045.03*		*7193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178469.04*		*5533*				
		Сметная стоимость				*74689*				
159	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	1711.99	810.51	17120	8105	5318	1.05	11
		м трубопровода		890.58	206.59	8906	2066	40.6	0.17	2
		Накладные расходы -		*531.75*		*5318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*1795*				
		Сметная стоимость				*24232*				
161	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.01	48309.35	--	483	--	269	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	387	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*60*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*812*				
162	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	1634.37	795.48	16344	7955	5026	0.98	10
		м трубопровода		832.05	203.51	8321	2035	40.6	0.17	2
		Накладные расходы -		*502.63*		*5026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.96*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23080*				
163	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	10	1651.47	--	16515	--	661	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66.06*		*661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137.40*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18550*				
164	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0.01	44115.54	--	441	--	268	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	387	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26751.77*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5669.38*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
165	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	7	1485.67	682.80	10400	4780	3224	0.91	6
		м трубопровода		773.53	176.62	5415	1236	40.6	0.15	1
		Накладные расходы -		*460.62*		*3224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.70*		*1090*				
		Сметная стоимость				*14714*				
166	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7	895.11	--	6266	--	251	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*521*				
		Сметная стоимость				*7038*				
167	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1	1347.68	643.01	1348	643	415	0.81	1
		м трубопровода		690.41	165.08	690	165	40.6	0.14	--
		Накладные расходы -		*415.13*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141.02*		*141*				
		Сметная стоимость				*1904*				
168	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1.004	331.19	--	333	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.25*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.56*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
169	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.008	41104.60	--	329	--	213	51.50	--
		км трубопровода		38689.38	--	310	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
170	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	17.03	383.81	0.68	6536	12	3060	0.37	6
		м2 окрашиваемой поверхности		287.96	0.33	4904	6	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.66*		*3060*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.08*		*768*				
		Сметная стоимость				*10363*				
171	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	50	1082.32	115.14	54116	5757	30826	0.90	45
		фланец		879.08	8.48	43954	424	62.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*616.51*		*30826*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*6795*				
		Сметная стоимость				*91737*				
172	23-020103-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	6016.89	--	24068	--	963	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240.68*		*963*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500.61*		*2002*				
		Сметная стоимость				*27033*				
174	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	26	712.77	68.64	18532	1785	10582	0.60	16
		фланец		586.05	--	15237	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*10582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*2329*				
		Сметная стоимость				*31443*				
175	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	26	1715.09	--	44592	--	1784	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*1784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*3710*				
		Сметная стоимость				*50086*				
176	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм. Приварка	22	544.84	51.48	11987	1133	6863	0.46	10
		фланец		449.31	--	9885	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*311.97*		*6863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.55*		*1508*				
		Сметная стоимость				*20358*				
179	23-020103-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	3054.02	--	6108	--	244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122.16*		*244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254.09*		*508*				
		Сметная стоимость				*6861*				
181	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366.91	34.32	1468	137	866	0.32	1
		фланец		312.56	--	1250	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
182	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875.82	--	1752	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*146*				
		Сметная стоимость				*1968*				
183	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	975.93	--	1952	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*39.04*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*162*				
		Сметная стоимость				*2192*				
184	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие ТС-623.000-09 Ду 159х4,5мм, ТС-623.000-11 Ду	0.0097	242181.89	--	2349	--	94	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9687.28*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20149.53*		*195*				
		Сметная стоимость				*2638*				
185	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры скользящие ТС-623.000-06 Ду 108х4мм, ТС-623.000-08 Ду	0.01284	242181.89	--	3110	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9687.28*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20149.53*		*259*				
		Сметная стоимость				*3493*				
186	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.1776	615369.94	292194.45	109290	51894	49937	312.70	56
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	54244	16308	62.1	94.30	17
		Накладные расходы -		*281178.39*		*49937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*12738*				
		Сметная стоимость				*171965*				
187	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	14	2607.60	--	36506	--	1460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104.30*		*1460*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.95*		*3037*				
		Сметная стоимость				*41004*				
197	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /Штуцеры для тветвления 80-150 ТС-592-091 2шт, 50-150 ТС-592-069 1шт, 25-100 ТС-295-033 1шт, 15-50 ТС-592-007 1шт/. Установка	0.0022	939392.32	292194.45	2067	643	647	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	672	202	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*217*				
		Сметная стоимость				*2931*				
198	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка Мп1-М20х1,5х55, пробка П-М20х1,5/. Установка	0.00297	939392.32	292194.45	2790	868	874	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	907	273	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*293*				
		Сметная стоимость				*3957*				
199	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.2059578	381819.66	--	78639	--	3146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272.79*		*3146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767.40*		*6543*				
		Сметная стоимость				*88327*				
200	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.05	163972.45	--	8199	--	328	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6558.90*		*328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13642.51*		*682*				
		Сметная стоимость				*9209*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.016	109317.32	--	1749	--	70	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4372.69*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9095.20*		*146*				
		Сметная стоимость				*1964*				
202	23-021101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.028	81990.91	--	2296	--	92	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3279.64*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821.64*		*191*				
		Сметная стоимость				*2579*				
203	23-021101-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-65-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	63772.09	--	128	--	5	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2550.88*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5305.84*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				
204	23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	54659.82	--	109	--	4	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2186.39*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4547.70*		*9*				
		Сметная стоимость				*122*				
205	23-021101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	40995.97	--	82	--	3	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1639.84*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3410.86*		*7*				
		Сметная стоимость				*92*				
206	23-021101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.018	81990.91	--	1476	--	59	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3279.64*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6821.64*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
207	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	2	25748.76	1245.94	51498	2492	21819	28.00	56
		шт.		23198.84	198.58	46398	397	40.6	0.20	--
		Накладные расходы -		*10909.28*		*21819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932.64*		*5865*				
		Сметная стоимость				*79182*				
208	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	17180.17	4494.13	17180	4494	6302	13.00	13
		шкаф		11026.21	1588.65	11026	1589	42.8	1.60	2
		Накладные расходы -		*6302.33*		*6302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878.60*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	2	25748.76	1245.94	51498	2492	21819	28.00	56
		шт.		23198.84	198.58	46398	397	40.6	0.20	--
		Накладные расходы -		*10909.28*		*21819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2932.64*		*5865*				
		Сметная стоимость				*79182*				
212	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	17180.17	4494.13	17180	4494	6302	13.00	13
		шкаф		11026.21	1588.65	11026	1589	42.8	1.60	2
		Накладные расходы -		*6302.33*		*6302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1878.60*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25361*				
215	13-320109-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Установка для очистки воды, автоматизированная /Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/. Монтаж оборудования	3	106139.68	12199.46	318419	36598	136877	104.00	312
		комплект		93544.88	4456.43	280635	13369	40.6	4.36	13
		Накладные расходы -		*45625.66*		*136877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12141.23*		*36424*				
		Сметная стоимость				*491720*				
217	13-030110-0101 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	1	3935.37	179.12	3935	179	1773	5.00	5
		шт.		3756.25	69.50	3756	70	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*1772.80*		*1773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456.65*		*457*				
		Сметная стоимость				*6164*				
218	51-100401-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	1	17610.00	--	17610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*704.40*		*704*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465.15*		*1465*				
		Сметная стоимость				*19780*				
219	13-121203-0207 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	13	12715.17	760.90	165297	9892	71244	13.00	169
		шт.		11693.11	81.48	152010	1059	40.6	0.09	1
		Накладные расходы -		*5480.31*		*71244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455.64*		*18923*				
		Сметная стоимость				*255464*				
221	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	8	8352.33	574.32	66819	4595	28383	9.00	72
		шт.		7547.94	63.23	60384	506	40.6	0.07	1
		Накладные расходы -		*3547.83*		*28383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.01*		*7616*				
		Сметная стоимость				*102818*				
223	13-121203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	2	8149.49	499.95	16299	1000	7002	9.00	18
		шт.		7456.77	63.23	14914	126	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3501.22*		*7002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*932.06*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25166*				
225	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	6159.44	282.00	6159	282	2703	7.00	7
		шт.		5799.71	18.25	5800	18	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2702.95*		*2703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708.99*		*709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9571*				
227	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	1003.27	--	1003	--	40	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.13*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.47*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
228	23-040501-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	3	702.21	--	2107	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28.09*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.42*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
229	13-121203-0201 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	1	5006.00	213.80	5006	214	2209	6.00	6
		шт.		4739.34	18.25	4739	18	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2209.08*		*2209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*577.21*		*577*				
		Сметная стоимость				*7792*				
230	23-040905-1811 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском цапковый латунные 10Б8бк, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1801.56	--	1802	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72.06*		*72*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149.89*		*150*				
		Сметная стоимость				*2024*				
231	13-121203-0204 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	2	8149.49	499.95	16299	1000	7002	9.00	18
		шт.		7456.77	63.23	14914	126	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3501.22*		*7002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*932.06*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25166*				
233	13-121203-0205 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	3	8352.33	574.32	25057	1723	10643	9.00	27
		шт.		7547.94	63.23	22644	190	40.6	0.07	--
		Накладные расходы -		*3547.83*		*10643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952.01*		*2856*				
		Сметная стоимость				*38557*				
234	23-041001-3105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	3	125738.12	--	377214	--	15089	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5029.52*		*15089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10461.41*		*31384*				
		Сметная стоимость				*423687*				
235	13-121203-0207 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	2	12715.17	760.90	25430	1522	10961	13.00	26
		шт.		11693.11	81.48	23386	163	40.6	0.09	--
		Накладные расходы -		*5480.31*		*10961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455.64*		*2911*				
		Сметная стоимость				*39302*				
236	23-041001-3107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	277490.53	--	554981	--	22199	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11099.62*		*22199*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23087.21*		*46174*				
		Сметная стоимость				*623355*				
237	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	2	4984.50	807.68	9969	1615	5775	4.99	10
		фильтр		4083.03	196.51	8166	393	60.4	0.20	--
		Накладные расходы -		*2887.61*		*5775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629.77*		*1260*				
		Сметная стоимость				*17004*				
238	23-041013-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y333P Danfoss со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	41622.79	--	83246	--	3330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1664.91*		*3330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3463.02*		*6926*				
		Сметная стоимость				*93502*				
239	23-051206-1413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	8	99021.20	--	792170	--	31687	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3960.85*		*31687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8238.56*		*65909*				
		Сметная стоимость				*889765*				
240	23-051206-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	55024.90	--	110050	--	4402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2201.00*		*4402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4578.07*		*9156*				
		Сметная стоимость				*123608*				
241	23-051206-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	44537.41	--	89075	--	3563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1781.50*		*3563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3705.51*		*7411*				
		Сметная стоимость				*100049*				
242	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 150мм Ру	8	44194.07	--	353553	--	14142	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1767.76*		*14142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3676.95*		*29416*				
		Сметная стоимость				*397111*				
243	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 100мм Ру	2	42077.60	--	84155	--	3366	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1683.10*		*3366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500.86*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94523*				
244	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 80мм Ру	2	42077.60	--	84155	--	3366	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1683.10*		*3366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500.86*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94523*				
245	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	1	27601.54	74.57	27602	75	1600	0.90	1
		кран		763.35	25.45	763	25	60.4	0.03	--
		Накладные расходы -		*1599.55*		*1600*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2336.09*		*2336*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*31538*				
246	23-080307-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф пожарный, габариты 1050х850х300мм	1	22071.57	--	22072	--	883	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*882.86*		*883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836.35*		*1836*				
		Сметная стоимость				*24791*				
247	23-080305-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Огнетушители углекислотные ОПУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	9662.02	--	19324	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386.48*		*773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.88*		*1608*				
		Сметная стоимость				*21705*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**5,060,024**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4. Сеть условно-чистых стоков К2										
248	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1485.67	682.80	11885	5462	3685	0.91	7
		м трубопровода		773.53	176.62	6188	1413	40.6	0.15	1
		Накладные расходы -		*460.62*		*3685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155.70*		*1246*				
		Сметная стоимость				*16816*				
249	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8	895.11	--	7161	--	286	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*596*				
		Сметная стоимость				*8043*				
250	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.008	41104.60	--	329	--	213	51.50	--
		км трубопровода		38689.38	--	310	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
251	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.008	794915.70	27653.45	6359	221	1126	203.00	2
		км трубопровода		168191.59	424.40	1346	3	62.1	0.40	--
		Накладные расходы -		*140695.58*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74848.90*		*599*				
		Сметная стоимость				*8083*				
252	23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	1	1593.24	--	1593	--	64	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63.73*		*64*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132.56*		*133*				
		Сметная стоимость				*1789*				
253	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Головка соединительная рукавная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	2	385.56	--	771	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.42*		*31*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*64*				
		Сметная стоимость				*866*				
254	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Головка соединительная рукавная ГР-50 ГОСТ Р 53279-2009	2	385.56	--	771	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.42*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*64*				
		Сметная стоимость				*866*				
255	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366.91	34.32	1468	137	866	0.32	1
		фланец		312.56	--	1250	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
256	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875.82	--	3503	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*291*				
		Сметная стоимость				*3935*				
257	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0024	615369.94	292194.45	1477	701	675	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	733	220	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*281178.39*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
258	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	228.05	--	684	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.12*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.97*		*57*				
		Сметная стоимость				*768*				
259	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 57х3-45х2,5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	237.01	--	237	--	9	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.48*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.72*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
260	13-121203-0203 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	2	6159.44	282.00	12319	564	5406	7.00	14
		шт.		5799.71	18.25	11599	36	40.6	0.02	--
		Накладные расходы -		*2702.95*		*5406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708.99*		*1418*				
		Сметная стоимость				*19143*				
261	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6948.91	--	6949	--	278	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277.96*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*578.15*		*578*				
		Сметная стоимость				*7805*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	55454.61	--	55455	--	2218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2218.18*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4613.82*		*4614*				
		Сметная стоимость				*62287*				
263	13-070403-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Насос артезианскийс погружным электродвигателем. Монтаж оборудования	1	71550.93	25398.13	71551	25398	23377	45.00	45
		шт.		39906.00	8680.19	39906	8680	40.6	7.63	8
		Накладные расходы -		*23377.07*		*23377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7594.24*		*7594*				
		Сметная стоимость				*102522*				
264	Прайс-лист стр.39	Насосная центробежный консольный "WILO STS 40/10A-1" Q 15м3/час напор Н	2	90685.71	--	181371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3627.43*		*7255*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7545.05*		*15090*				
		Сметная стоимость				*203716*				
265	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0.0026258	381819.66	--	1003	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15272.79*		*40*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767.40*		*83*				
		Сметная стоимость				*1127*				
266	23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.004	54659.82	--	219	--	9	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2186.39*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4547.70*		*18*				
		Сметная стоимость				*246*				
267	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметромот 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1.5	383.81	0.68	576	1	269	0.37	1
		м2 окрашиваемой поверхности		287.96	0.33	432	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.66*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.08*		*68*				
		Сметная стоимость				*913*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**444,621**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-2			Тенге			**6,265,989**				
в том числе оборудование			Тенге			0				
2-6-3 на Электрооборудование и электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
1	13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3163.58	81.47	3164	81	890	2.00	2
		шт.		1696.34	19.86	1696	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*890.46*		*890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324.32*		*324*				
		Сметная стоимость				*4379*				
2	Прайс-лист стр.16	Пакетный выключатель ПП3-40/Н2 М3 40А 380В	1	4987.77	--	4988	--	200	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*199.51*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414.98*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
4	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175.25	--	5175	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*207.01*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430.58*		*431*				
		Сметная стоимость				*5813*				
5	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2985.55	87.12	2986	87	875	2.00	2
		шт.		1677.32	19.86	1677	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*874.87*		*875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308.83*		*309*				
		Сметная стоимость				*4170*				
6	23-070204-0939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559.69	--	8560	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342.39*		*342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712.17*		*712*				
		Сметная стоимость				*9615*				
7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	1796.03	25.29	21552	304	5342	1.00	12
		шт		838.66	--	10064	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*5342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29045*				
8	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
9	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433.74	--	2602	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*217*				
		Сметная стоимость				*2923*				
10	23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	456.51	--	457	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.26*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.98*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
11	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314.40	--	2629	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.58*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.36*		*219*				
		Сметная стоимость				*2953*				
12	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359.93	--	2720	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.40*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.15*		*226*				
		Сметная стоимость				*3055*				
13	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4618.52	708.59	4619	709	1051	2.00	2
		шт.		1748.28	198.58	1748	199	42.8	0.20	--
		Накладные расходы -		*1051.33*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.59*		*454*				
		Сметная стоимость				*6124*				
14	51-080401-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70225.00	--	70225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2809.00*		*2809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5842.72*		*5843*				
		Сметная стоимость				*78877*				
15	13-110401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	1	10146.79	2290.22	10147	2290	4185	9.00	9
		шт.		7371.27	887.83	7371	888	44	0.90	1
		Накладные расходы -		*4185.23*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146.56*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15479*				
16	Прайс-лист стр.21	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	1	6239.92	--	6240	--	250	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*249.60*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519.16*		*519*				
		Сметная стоимость				*7009*				
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	224	198.95	90.93	44565	20368	13259	0.10	22
		м		84.82	30.28	18999	6783	42.8	0.04	8
		Накладные расходы -		*59.19*		*13259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62450*				
18	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.08	139767.92	--	11181	--	447	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5590.72*		*447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11628.69*		*930*				
		Сметная стоимость				*12559*				
19	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.055	224710.14	--	12359	--	494	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988.41*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18695.88*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13882*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.02	372271.22	--	7445	--	298	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14890.85*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30972.97*		*619*				
		Сметная стоимость				*8362*				
21	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	337279.78	--	1686	--	67	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13491.19*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28061.68*		*140*				
		Сметная стоимость				*1894*				
22	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	814167.55	--	4071	--	163	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32566.70*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67738.74*		*339*				
		Сметная стоимость				*4573*				
23	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.003	1341687.60	--	4025	--	161	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53667.50*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111628.41*		*335*				
		Сметная стоимость				*4521*				
24	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0.036	216847.89	--	7807	--	312	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8673.92*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18041.74*		*650*				
		Сметная стоимость				*8769*				
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	199	308.75	12.06	61442	2400	18797	0.22	44
		м		182.28	2.18	36273	435	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*18797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*6419*				
		Сметная стоимость				*86658*				
26	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	199	27.68	--	5508	--	220	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.11*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.30*		*458*				
		Сметная стоимость				*6187*				
27	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	323.96	3.06	324	3	153	0.36	--
		шт.		314.69	0.79	315	1	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*153.39*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.19*		*38*				
		Сметная стоимость				*516*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	340.73	--	341	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
29	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	1011.98	56.18	2024	112	854	1.00	2
		шт.		848.17	19.86	1696	40	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*426.86*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.11*		*230*				
		Сметная стоимость				*3108*				
30	Прайс-лист стр.15	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КВТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	2	3436.11	--	6872	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137.44*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.88*		*572*				
		Сметная стоимость				*7719*				
31	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки соединителная клеммная КС-10 10 клемм	1	326.17	--	326	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.05*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.14*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
32	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	30	358.95	17.08	10769	512	2251	0.16	5
		м		132.56	3.77	3977	113	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*75.04*		*2251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.72*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14062*				
33	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0.02355	224713.77	--	5292	--	212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988.55*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18696.19*		*440*				
		Сметная стоимость				*5944*				
34	13-080206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	0.00225	467155.30	46182.73	1051	104	246	242.00	1
		т		200504.26	3316.30	451	7	42.8	3.34	--
		Накладные расходы -		*109410.82*		*246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46125.29*		*104*				
		Сметная стоимость				*1401*				
35	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	2.25	146.57	--	330	--	13	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.86*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.19*		*27*				
		Сметная стоимость				*371*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	25	308.92	39.58	7723	989	2810	0.26	7
		м		215.42	9.33	5385	233	42.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*112.40*		*2810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.71*		*843*				
		Сметная стоимость				*11376*				
37	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	25	202.75	--	5069	--	203	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.11*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.87*		*422*				
		Сметная стоимость				*5693*				
38	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	1	2183.04	2.40	2183	2	967	2.00	2
		шт.		2082.72	--	2083	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*966.73*		*967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251.98*		*252*				
		Сметная стоимость				*3402*				
39	23-080304-0629 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Сфера В3 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	1	1032.50	--	1033	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41.30*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.90*		*86*				
		Сметная стоимость				*1160*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**78,877**				
в том числе оборудование			Тенге			**449,170**				
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
40	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
41	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206.18	--	3206	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128.25*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266.75*		*267*				
		Сметная стоимость				*3601*				
42	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	1796.03	25.29	7184	101	1781	1.00	4
		шт		838.66	--	3355	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*717*				
		Сметная стоимость				*9682*				
43	23-070204-0762 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493.77	--	2494	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99.75*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.48*		*207*				
		Сметная стоимость				*2801*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	433.74	--	867	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
45	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
46	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
47	Прайс-лист стр.12	Щиток освещения КМПн-1/2 IP54	1	108.16	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.33*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.00*		*9*				
		Сметная стоимость				*121*				
48	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	1796.03	25.29	1796	25	445	1.00	1
		шт		838.66	--	839	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*179*				
		Сметная стоимость				*2420*				
49	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433.74	--	434	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*36*				
		Сметная стоимость				*487*				
50	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	2	1274.74	416.61	2549	833	931	0.76	2
		шт.		664.35	267.42	1329	535	42.8	0.35	1
		Накладные расходы -		*465.74*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.24*		*278*				
		Сметная стоимость				*3759*				
51	Прайс-лист стр.20	Светильник для люминисцентных ламп АОТ.OPL 1х36	2	13659.59	--	27319	--	1093	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546.38*		*1093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1136.48*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30685*				
52	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	2	299.91	--	600	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Прайс-лист стр.18	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	2	31.62	--	63	--	3	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.26*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.63*		*5*				
		Сметная стоимость				*71*				
54	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	6	1690.37	448.06	10142	2688	2218	0.41	2
		шт.		358.40	320.12	2150	1921	42.8	0.43	3
		Накладные расходы -		*369.64*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.80*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
55	23-070101-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11-100 IP52 ГОСТ 17677-82	5	1850.49	--	9252	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74.02*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.96*		*770*				
		Сметная стоимость				*10392*				
56	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11-200 IP52 ГОСТ 17677-82	1	2219.33	--	2219	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88.77*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184.65*		*185*				
		Сметная стоимость				*2492*				
57	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	8	3962.31	--	31698	--	1268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158.49*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.66*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35603*				
58	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные Spiral E27 мощность 42Вт 220В ГОСТ 6825-91	5	478.41	--	2392	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.14*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.80*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
59	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные Spiral E27 мощность 18Вт 220В ГОСТ 6825-91	1	136.71	--	137	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.47*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.37*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
60	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0.1	520.14	--	52	--	2	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.81*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.28*		*4*				
		Сметная стоимость				*58*				
61	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	198.95	90.93	13926	6365	4143	0.10	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		84.82	30.28	5937	2120	42.8	0.04	3
		Накладные расходы -		*59.19*		*4143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19515*				
62	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.045	122521.05	--	5513	--	221	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*459*				
		Сметная стоимость				*6192*				
63	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.025	192466.59	--	4812	--	192	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7698.66*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16013.22*		*400*				
		Сметная стоимость				*5405*				
64	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006.94	115.64	1007	116	447	1.00	1
		шт.		874.14	39.72	874	40	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*447.05*		*447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.32*		*116*				
		Сметная стоимость				*1570*				
65	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209.60	--	7210	--	288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288.38*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599.84*		*600*				
		Сметная стоимость				*8098*				
66	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	323.96	3.06	1296	12	614	0.36	1
		шт.		314.69	0.79	1259	3	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*153.39*		*614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.19*		*153*				
		Сметная стоимость				*2062*				
67	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-227(з.к), с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340.73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
68	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340.73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
69	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	297.18	2.49	1189	10	562	0.33	1
		шт.		288.47	0.60	1154	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*140.55*		*562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.02*		*140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1891*				
70	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки РОНДО А14-116, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	199.99	--	800	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
71	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720.70	14.47	721	14	294	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	594	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				
72	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-Б-01-6/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/	1	199.99	--	200	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
73	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные для трубной проводки, тип У994 УХЛ3	10	36.97	--	370	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*31*				
		Сметная стоимость				*416*				
74	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4	7	36.97	--	259	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*22*				
		Сметная стоимость				*291*				
75	Прайс-лист стр.34	Кронштейн У-116	6	2298.79	--	13793	--	552	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91.95*		*552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191.26*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15492*				
76	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	50	308.75	12.06	15438	603	4723	0.22	11
		м		182.28	2.18	9114	109	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21774*				
77	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	50	25.56	--	1278	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенамс креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	308.75	12.06	6175	241	1889	0.22	4
		м		182.28	2.18	3646	44	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*1889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*645*				
		Сметная стоимость				*8709*				
79	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	20	37.88	--	758	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.52*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.15*		*63*				
		Сметная стоимость				*851*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**230,434**				
в том числе оборудование			Тенге			**121**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-3			Тенге			**679,604**				
в том числе оборудование			Тенге			**78,998**				
2-7-1 на Строительные работы										
РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ										
59	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.100-160мм/	57.96	595.86	34.26	34536	1986	13131	0.40	23
		м2 утепляемого покрытия		337.98	7.62	19589	442	56.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*226.55*		*13131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65.79*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51480*				
60	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER OL-E	7.760844	19751.40	--	153288	--	6132	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790.06*		*6132*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643.32*		*12754*				
		Сметная стоимость				*172173*				
61	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 30 мм	57.96	577.86	71.04	33493	4118	7577	0.24	14
		м2		167.01	16.45	9680	954	56.4	0.02	1
		Накладные расходы -		*130.73*		*7577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.69*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44355*				
62	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15 до 30мм)	57.96	255.98	15.62	14836	905	1039	0.01	1
		м2		9.28	3.82	538	221	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*17.92*		*1039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21.91*		*1270*				
		Сметная стоимость				*17145*				
63	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0.168084	9979.26	896.74	1677	151	866	11.60	2
		т		9052.52	368.62	1522	62	48.5	0.38	--
		Накладные расходы -		*5151.20*		*866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1210.44*		*203*				
		Сметная стоимость				*2746*				
64	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.168084	245293.14	--	41230	--	1649	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*1649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*3430*				
		Сметная стоимость				*46310*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	57.96	79.40	0.72	4602	41	1364	0.04	3
		м2 кровли		34.38	0.34	1993	20	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*23.54*		*1364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8.24*		*477*				
		Сметная стоимость				*6444*				
66	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	57.96	130.09	9.47	7540	549	4277	0.14	8
		м2 кровли		114.34	2.60	6627	151	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*73.80*		*4277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.31*		*945*				
		Сметная стоимость				*12763*				
67	21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	66.654	686.48	--	45757	--	1830	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27.46*		*1830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.12*		*3807*				
		Сметная стоимость				*51394*				
68	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	65.4948	601.82	--	39416	--	1577	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.07*		*1577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.07*		*3279*				
		Сметная стоимость				*44272*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**449,082**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
69	11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3.15	1808.42	117.40	5697	370	1461	0.74	2
		м2		573.16	56.42	1805	178	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*463.89*		*1461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.78*		*573*				
		Сметная стоимость				*7731*				
70	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1.68	2701.29	118.15	4538	198	919	0.83	1
		м2		651.00	54.39	1094	91	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*546.75*		*919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259.84*		*437*				
		Сметная стоимость				*5893*				
73	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1.08	3000.47	116.29	3241	126	840	1.30	1
		м2		1004.47	52.97	1085	57	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*777.66*		*840*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302.25*		*326*				
		Сметная стоимость				*4407*				
74	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	4.8	2097.48	114.93	10068	552	2920	1.02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		788.93	54.39	3787	261	59.8	0.07	--
		Накладные расходы -		*608.38*		*2920*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.47*		*1039*				
		Сметная стоимость				*14027*				
77	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	7	758.15	3.25	5307	23	912	0.21	1
		м		159.19	1.57	1114	11	59.8	--	--
		Накладные расходы -		*130.31*		*912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71.08*		*498*				
		Сметная стоимость				*6717*				
79	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1.08	764.57	8.50	826	9	497	0.97	1
		м2 покрытия		730.22	2.29	789	2	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*106*				
		Сметная стоимость				*1429*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**40,204**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ										
		Керамическая плитка								
81	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 /с 20мм до 100мм/ мм. Устройство	6.87	585.15	18.63	4020	128	1297	0.37	3
		м2 стяжки		251.54	9.54	1728	66	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*188.76*		*1297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61.91*		*425*				
		Сметная стоимость				*5742*				
82	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	6.87	637.21	26.25	4378	180	335	0.04	--
		м2 стяжки		24.19	12.62	166	87	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*48.80*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54.88*		*377*				
		Сметная стоимость				*5090*				
83	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/10/ мм. Устройство	6.87	596.04	19.20	4095	132	1290	0.36	2
		м2 стяжки		249.18	9.54	1712	66	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*1290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*431*				
		Сметная стоимость				*5815*				
84	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	6.87	-176.06	-6.56	-1210	-45	-89	-0.01	--
		м2 стяжки		-6.16	-3.16	-42	-22	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*12.94*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.12*		*104*				
		Сметная стоимость				*-1017*				
85	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	6.87	3939.84	51.40	27067	353	4977	1.13	8
		м2 покрытия		872.34	22.71	5993	156	60.9	0.03	--
		Накладные расходы -		*724.48*		*4977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373.15*		*2564*				
		Сметная стоимость				*34608*				
86	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	7.2135	447.75	1.07	3230	8	1036	0.24	2
		м плинтусов		197.92	0.51	1428	4	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*143.59*		*1036*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.31*		*341*				
		Сметная стоимость				*4607*				
		Бетонное покрытие								
87	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	41.5	149.18	22.29	6191	925	1766	0.07	3
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	2087	310	60.9	0.01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*42.55*		*1766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*637*				
		Сметная стоимость				*8593*				
88	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	4.15	19628.17	6.26	81457	26	10181	3.66	15
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	10930	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2453.18*		*10181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766.51*		*7331*				
		Сметная стоимость				*98969*				
89	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	41.5	929.12	68.36	38558	2837	8796	0.36	15
		м2 покрытия		252.68	23.28	10486	966	60.9	0.03	1
		Накладные расходы -		*211.95*		*8796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91.29*		*3788*				
		Сметная стоимость				*51142*				
90	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	43.575	115.20	0.72	5020	31	2645	0.10	5
		м плинтусов		88.21	0.34	3844	15	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*60.69*		*2645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.07*		*613*				
		Сметная стоимость				*8278*				
91	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами	4.15	552.53	2.11	2293	9	980	0.47	2
		м2 окрашиваемой поверхности		374.41	1.01	1554	4	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*236.06*		*980*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63.09*		*262*				
		Сметная стоимость				*3534*				
		Линолеум								
92	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	4.5	149.18	22.29	671	100	191	0.07	--
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	226	34	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*69*				
		Сметная стоимость				*932*				
93	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0.45	19628.17	6.26	8833	3	1104	3.66	2
		м3 подстилающего слоя		2633.66	--	1185	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*2453.18*		*1104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766.51*		*795*				
		Сметная стоимость				*10732*				
94	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4.5	596.04	19.20	2682	86	845	0.36	2
		м2 стяжки		249.18	9.54	1121	43	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*187.70*		*845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*282*				
		Сметная стоимость				*3809*				
95	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	4.5	3139.92	13.91	14130	63	1382	0.38	2
		м2 покрытия		279.72	6.87	1259	31	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*307.11*		*1382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275.76*		*1241*				
		Сметная стоимость				*16753*				
96	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	4.815	279.43	0.54	1345	3	291	0.09	--
		м плинтусов		77.39	0.25	373	1	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*60.35*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.18*		*131*				
		Сметная стоимость				*1766*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**258,968**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.УЗЛЫ А, Б, В, Г /АС-4/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел А								
97	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	119.43	3099.59	152.84	370185	18254	163037	2.25	269
		м2		2056.04	121.71	245552	14536	54.8	0.14	17
		Накладные расходы -		*1365.13*		*163037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357.18*		*42658*				
		Сметная стоимость				*575880*				
98	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты ISOVER OL-E	5.9715	19751.40	--	117945	--	4718	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790.06*		*4718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643.32*		*9813*				
		Сметная стоимость				*132476*				
99	21-130816-2806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х150 мм	598	10.07	--	6022	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0.40*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0.84*		*501*				
		Сметная стоимость				*6764*				
100	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.02872	194893.74	--	5597	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*466*				
		Сметная стоимость				*6287*				
		Узел Б								
101	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	8.32	764.57	8.50	6361	71	3829	0.97	8
		м2 покрытия		730.22	2.29	6075	19	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*3829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*815*				
		Сметная стоимость				*11005*				
102	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.0182208	269354.07	--	4908	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10774.16*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22410.26*		*408*				
		Сметная стоимость				*5513*				
103	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	0.01824	399159.00	5894.56	7281	108	754	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	701	16	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*643*				
		Сметная стоимость				*8678*				
104	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /пробка,рейка/	0.1004796	63880.39	675.43	6419	68	1314	22.50	2
		м3 древесины в конструкции		16618.05	305.34	1670	31	59.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*13080.21*		*1314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156.85*		*619*				
		Сметная стоимость				*8352*				
105	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	0.1004796	6587.27	26.89	662	3	118	1.88	--
		м3 древесины в конструкции		1449.27	11.34	146	1	59.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*1171.87*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620.73*		*62*				
		Сметная стоимость				*842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	7.13	2481.34	8.50	17692	61	3771	0.97	7
		м2 покрытия		730.22	2.29	5206	16	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*528.91*		*3771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.82*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23180*				
107	21-130209-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	0.608	214.76	--	131	--	5	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.59*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.87*		*11*				
		Сметная стоимость				*147*				
		Узел В								
108	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	4.06	764.57	8.50	3104	35	1869	0.97	4
		м2 покрытия		730.22	2.29	2965	9	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*460.24*		*1869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.99*		*398*				
		Сметная стоимость				*5370*				
109	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0.0104342	269354.07	--	2810	--	112	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10774.16*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22410.26*		*234*				
		Сметная стоимость				*3156*				
110	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	0.00533	399159.00	5894.56	2128	31	220	42.70	--
		т стальных элементов		38407.37	873.62	205	5	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*41335.59*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35239.57*		*188*				
		Сметная стоимость				*2536*				
		Узел Г								
111	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок/	0.00944	417071.51	5894.56	3937	56	397	42.70	--
		т стальных элементов		38407.37	873.62	363	8	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*42052.09*		*397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36729.89*		*347*				
		Сметная стоимость				*4681*				
112	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов	16	95.74	0.54	1532	9	1029	0.12	2
		болт		95.20	0.25	1523	4	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*64.29*		*1029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.80*		*205*				
		Сметная стоимость				*2765*				
113	21-130201-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М12х110 ГОСТ 28778-90	16	31.71	--	507	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.27*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.64*		*42*				
		Сметная стоимость				*570*				
114	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	Швы. Заполнение эластичными прокладками	4.5	789.74	21.16	3554	95	294	0.07	--
		м шва		52.08	--	234	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*65.23*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.40*		*308*				
		Сметная стоимость				*4155*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**802,357**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		Внутренняя отделка								
115	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	52.87	254.53	1.56	13457	82	7747	0.30	16
		м2		238.41	0.83	12605	44	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*146.52*		*7747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*1696*				
		Сметная стоимость				*22900*				
116	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска известковая потолков	52.87	37.36	0.50	1975	26	1040	0.04	2
		м2		31.66	0.24	1674	13	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*19.68*		*1040*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.56*		*241*				
		Сметная стоимость				*3257*				
117	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	102.52	1089.68	52.51	111714	5383	37187	0.65	67
		м2		520.01	39.97	53312	4097	54.8	0.05	5
		Накладные расходы -		*362.73*		*37187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.19*		*11912*				
		Сметная стоимость				*160813*				
118	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	80.01	73.67	0.50	5894	40	3266	0.09	7
		м2 окрашиваемой поверхности		66.20	0.24	5297	20	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*40.82*		*3266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.16*		*733*				
		Сметная стоимость				*9892*				
119	11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	22.51	106.93	0.86	2407	19	1125	0.10	2
		м2		79.78	0.41	1796	9	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*49.98*		*1125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.55*		*283*				
		Сметная стоимость				*3815*				
120	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	5.54	2219.02	29.22	12293	162	5169	1.79	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1466.06	15.48	8122	86	54.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*933.12*		*5169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.17*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18860*				
		Наружняя отделка								
121	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Цоколь. Затирка бетонных поверхностей цементно-известковым раствором	7.07	393.93	3.55	2785	25	1268	0.37	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		285.23	1.88	2017	13	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*179.39*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45.86*		*324*				
		Сметная стоимость				*4378*				
122	11-150402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Окраска цементным молоком	7.07	156.14	1.69	1104	12	248	0.06	--
		м2 фасада		49.72	0.76	352	5	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*35.02*		*248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.29*		*108*				
		Сметная стоимость				*1460*				
123	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	119.43	11356.21	23.19	1356272	2769	118363	1.15	137
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930.96	10.95	111184	1308	54.8	0.01	2
		Накладные расходы -		*991.06*		*118363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987.78*		*117971*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1592605*				
124	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	119.43	102.01	0.95	12183	114	3961	0.06	7
		м2 окрашиваемой поверхности		50.62	0.42	6045	51	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*33.17*		*3961*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.81*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17436*				
125	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	22.7	389.51	0.66	8842	15	3865	0.32	7
		м откосов		271.41	--	6161	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*170.26*		*3865*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44.78*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13724*				
126	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	4.54	102.01	0.95	463	4	151	0.06	--
		м2 окрашиваемой поверхности		50.62	0.42	230	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*33.17*		*151*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.81*		*49*				
		Сметная стоимость				*663*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1,849,803**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.Металлические конструкции										
127	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0.058	16905.66	7682.02	981	446	390	9.35	1
		т конструкций		7569.11	1975.12	439	115	60.9	2.03	--
		Накладные расходы -		*6721.16*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1890.15*		*110*				
		Сметная стоимость				*1480*				
128	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственныхзданий. Электродуговая сварка при монтаже	0.058	2187.15	521.10	127	30	56	1.34	--
		т		1395.42	0.85	81	--	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*971.83*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252.72*		*15*				
		Сметная стоимость				*198*				
129	11-090301-0604 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	8	3764.02	2414.46	30112	19316	11701	1.47	12
		м рельсав одну нитку		1190.01	881.50	9520	7052	60.9	1.06	8
		Накладные расходы -		*1462.57*		*11701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418.13*		*3345*				
		Сметная стоимость				*45158*				
130	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0.083	76054.11	1198.48	6312	99	3817	86.50	7
		т конструкций		67503.74	297.67	5603	25	60.9	0.31	--
		Накладные расходы -		*45984.86*		*3817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9763.12*		*810*				
		Сметная стоимость				*10939*				
131	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	0.381	346298.35	--	131940	--	5278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851.93*		*5278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28812.02*		*10977*				
		Сметная стоимость				*148195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0.054	364882.58	--	19704	--	788	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14595.30*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30358.23*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22131*				
133	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0.121	345850.53	--	41848	--	1674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13834.02*		*1674*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774.76*		*3482*				
		Сметная стоимость				*47004*				
134	Т121 т.т.таб.11 п.11.2	Доплата за марку стали С245	0.093627	4756.00	--	445	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190.24*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395.70*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
135	Т121 т.т.таб.11 п.11.3	Доплата за марку стали С255	0.4847798	8656.00	--	4196	--	168	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346.24*		*168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720.18*		*349*				
		Сметная стоимость				*4713*				
136	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32	133.65	1.67	4277	53	792	0.04	1
		м2		34.08	0.34	1091	11	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*24.75*		*792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.67*		*406*				
		Сметная стоимость				*5474*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**285,792**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-1			Тенге			**3,686,206**				
в том числе оборудование			Тенге			0				
2-7-2 на Водопроводные сети										
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
		Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	378.340352	101.47	92.77	38389	35100	10832	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	3289	11836	59.1	0.03	9
		Накладные расходы -		*28.63*		*10832*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3938*				
		Сметная стоимость				*53159*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	11.701248	1569.63	--	18367	--	12024	2.13	25
		м3 грунта		1569.63	--	18367	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*12024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*2431*				
		Сметная стоимость				*32822*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	7.800832	101.47	92.77	792	724	223	0.01	--
		м3 грунта		8.69	31.29	68	244	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*28.63*		*223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*81*				
		Сметная стоимость				*1097*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	281.742791	22.10	22.10	6227	6227	1612	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	2218	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*5.72*		*1612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*627*				
		Сметная стоимость				*8467*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	281.742791	119.35	50.94	33625	14351	17047	0.11	30
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	19274	6273	59.1	0.03	7
		Накладные расходы -		*60.51*		*17047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*4054*				
		Сметная стоимость				*54726*				
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	59.36	652.64	--	38741	--	25361	0.97	58
		м3 грунта		652.64	--	38741	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*25361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*5128*				
		Сметная стоимость				*69230*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	9.3408912	112.17	105.45	1048	985	282	0.01	--
		м3 грунта		6.71	35.04	63	327	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*30.15*		*282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				
8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	16.3465597	221.52	--	3621	--	145	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*301*				
		Сметная стоимость				*4067*				
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	12.87	4480.59	118.78	57665	1529	8654	1.02	13
		м3 основания		733.97	29.69	9446	382	62.1	0.04	--
		Накладные расходы -		*672.42*		*8654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412.24*		*5306*				
		Сметная стоимость				*71625*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0.057	224078.24	61791.43	12772	3522	7112	194.00	11
		км трубопровода		158891.82	20413.31	9057	1164	62.1	26.83	2
		Накладные расходы -		*124765.56*		*7112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27907.50*		*1591*				
		Сметная стоимость				*21474*				
12	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.057	48309.35	--	2754	--	1534	51.50	3
		км трубопровода		38689.38	--	2205	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*1534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*343*				
		Сметная стоимость				*4631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.116	296793.08	87943.67	34428	10201	18543	247.00	29
		км трубопровода		199953.91	29176.53	23195	3384	62.1	38.24	4
		Накладные расходы -		*159853.32*		*18543*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36531.71*		*4238*				
		Сметная стоимость				*57209*				
15	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.116	68532.73	--	7950	--	3796	61.80	7
		км трубопровода		46427.25	--	5386	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*3796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*940*				
		Сметная стоимость				*12686*				
16	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.003	282468.14	42397.57	847	127	511	253.00	1
		км трубопровода		230933.34	15548.42	693	47	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*109*				
		Сметная стоимость				*1467*				
18	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.003	41104.60	--	123	--	80	51.50	--
		км трубопровода		38689.38	--	116	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26631.33*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5418.87*		*16*				
		Сметная стоимость				*219*				
19	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.003	594974.60	22188.80	1785	67	330	159.00	--
		км трубопровода		133346.94	333.06	400	1	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*169*				
		Сметная стоимость				*2285*				
20	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.082	329524.10	67786.18	27021	5558	15495	270.00	22
		км трубопровода		246450.60	25720.88	20209	2109	62.1	27.65	2
		Накладные расходы -		*188960.19*		*15495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*3401*				
		Сметная стоимость				*45917*				
22	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	7.028	2452.68	--	17237	--	689	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98.11*		*689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204.06*		*1434*				
		Сметная стоимость				*19361*				
23	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.082	48309.35	--	3961	--	2207	51.50	4
		км трубопровода		38689.38	--	3173	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*2207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*494*				
		Сметная стоимость				*6662*				
24	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.082	983698.19	22516.24	80663	1846	10311	161.00	13
		км трубопровода		133393.33	385.66	10938	32	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*10311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*7278*				
		Сметная стоимость				*98252*				
25	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.008	518084.36	141345.69	4145	1131	2122	360.00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		328600.80	50074.87	2629	401	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*2122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*501*				
		Сметная стоимость				*6769*				
27	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0.047	68532.73	--	3221	--	1538	61.80	3
		км трубопровода		46427.25	--	2182	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*32725.88*		*1538*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8100.69*		*381*				
		Сметная стоимость				*5140*				
28	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	39	58.23	2.06	2271	80	1349	0.05	2
		м трубопровода		51.35	--	2003	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*1349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*290*				
		Сметная стоимость				*3909*				
29	11-220601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.047	1453642.57	91106.85	68321	4282	7891	185.00	9
		км трубопровода		153278.05	16648.78	7204	782	62.1	14.68	1
		Накладные расходы -		*167891.24*		*7891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129722.70*		*6097*				
		Сметная стоимость				*82309*				
30	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	0.039	1225067.44	550805.11	47778	21481	21895	662.00	26
		км трубопровода		604260.36	189134.95	23566	7376	62.1	194.34	8
		Накладные расходы -		*561409.12*		*21895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142918.13*		*5574*				
		Сметная стоимость				*75247*				
32	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	39	968.52	13.52	37772	527	20715	0.90	35
		м трубы, уложенной в футляре		760.81	1.61	29672	63	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*531.14*		*20715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.97*		*4679*				
		Сметная стоимость				*63166*				
33	11-220601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.039	3848966.67	342769.15	150110	13368	13993	274.00	11
		км трубопровода		224414.22	92737.60	8752	3617	62.1	86.30	3
		Накладные расходы -		*358788.00*		*13993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336620.37*		*13128*				
		Сметная стоимость				*177231*				
34	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0002	342562.06	110298.28	69	22	38	286.00	--
		км трубопровода		231525.58	38051.81	46	8	62.1	49.89	--
		Накладные расходы -		*187806.35*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42429.47*		*8*				
		Сметная стоимость				*115*				
36	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ при пересечении стенок колодцев/	0.0004	364796.54	124437.45	146	50	79	296.00	--
		км трубопровода		239620.88	43194.11	96	17	62.1	56.49	--
		Накладные расходы -		*197245.10*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44963.33*		*18*				
		Сметная стоимость				*243*				
38	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	1	366.91	34.32	367	34	217	0.32	--
		фланец		312.56	--	313	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*47*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*630*				
40	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	13	712.77	68.64	9266	892	5291	0.60	8
		фланец		586.05	--	7619	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*407.01*		*5291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89.58*		*1165*				
		Сметная стоимость				*15722*				
42	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	7	1082.32	115.14	7576	806	4316	0.90	6
		фланец		879.08	8.48	6154	59	62.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*616.51*		*4316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135.91*		*951*				
		Сметная стоимость				*12843*				
44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	3	851.58	520.37	2555	1561	1073	0.41	1
		шт.		331.21	170.10	994	510	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*357.83*		*1073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*290*				
		Сметная стоимость				*3919*				
47	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	851.58	520.37	8516	5204	3578	0.41	4
		шт.		331.21	170.10	3312	1701	62.1	0.23	2
		Накладные расходы -		*357.83*		*3578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*968*				
		Сметная стоимость				*13062*				
51	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.0161	615369.94	292194.45	9907	4704	4527	312.70	5
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	4917	1478	62.1	94.30	2
		Накладные расходы -		*281178.39*		*4527*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*1155*				
		Сметная стоимость				*15589*				
55	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.22668	53120.53	8515.64	12041	1930	4490	32.70	7
		т фасонных частей		24565.88	2814.20	5569	638	62.1	2.69	1
		Накладные расходы -		*19807.97*		*4490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5834.28*		*1323*				
		Сметная стоимость				*17854*				
61	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.024076	615369.94	292194.45	14816	7035	6770	312.70	8
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	7354	2211	62.1	94.30	2
		Накладные расходы -		*281178.39*		*6770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71723.87*		*1727*				
		Сметная стоимость				*23312*				
65	23-020101-1052 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 159х4,5-18х1,8мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	1385.14	--	2770	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.41*		*111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.24*		*230*				
		Сметная стоимость				*3111*				
66	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 20х4мм L 350мм для крепления задвижек Ду	0.22	511.02	--	112	--	4	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*9*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*126*				
67	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 500мм для крепления задвижек Ду	5.46	511.02	--	2790	--	112	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*232*				
		Сметная стоимость				*3134*				
68	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /хомуты из полосовой стали 25х4мм L 650мм для крепления задвижек Ду	1	511.02	--	511	--	20	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*43*				
		Сметная стоимость				*574*				
69	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8.12	511.02	--	4149	--	166	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*345*				
		Сметная стоимость				*4660*				
70	23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	1275.57	--	3827	--	153	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.02*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.13*		*318*				
		Сметная стоимость				*4298*				
72	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	7	1457.89	53.67	10205	376	5463	1.40	10
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	7648	178	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*5463*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16921*				
73	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	7	15087.07	--	105609	--	4224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*4224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*8787*				
		Сметная стоимость				*118620*				
74	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	1	2116.01	125.23	2116	125	1120	1.93	2
		задвижка или клапан		1544.04	59.37	1544	59	62.1	0.07	--
		Накладные расходы -		*1120.19*		*1120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258.90*		*259*				
		Сметная стоимость				*3495*				
76	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	2	2011.89	116.57	4024	233	1989	1.82	4
		шт.		1367.28	48.20	2735	96	62.1	0.05	--
		Накладные расходы -		*994.64*		*1989*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240.52*		*481*				
		Сметная стоимость				*6494*				
78	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/	2	617.18	--	1234	--	700	0.69	1
		шт.		518.36	--	1037	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*349.76*		*700*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77.36*		*155*				
		Сметная стоимость				*2088*				
79	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	0.02	105364.98	--	2107	--	84	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4214.60*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8766.37*		*175*				
		Сметная стоимость				*2367*				
80	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонные упоры из бетона М-100 ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5/. Устройство	0.1	19584.50	703.65	1958	70	273	4.90	--
		м3		3681.13	169.23	368	17	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*178*				
		Сметная стоимость				*2409*				
81	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 /4/см. Устройство	45.6	1034.86	2.00	47189	91	5279	0.14	7
		м2 покрытия		117.94	0.65	5378	30	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*115.77*		*5279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92.05*		*4197*				
		Сметная стоимость				*56665*				
82	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	45.6	327.72	--	14944	--	1685	0.05	2
		м2 покрытия		38.00	--	1733	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*36.94*		*1685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29.17*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17959*				
83	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 /10/см. Устройство	45.6	594.23	94.03	27097	4288	7016	0.24	11
		м2 покрытия		181.02	26.44	8254	1206	60.3	0.03	1
		Накладные расходы -		*153.87*		*7016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.85*		*2729*				
		Сметная стоимость				*36842*				
84	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 к=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /с 12 до 10см/	45.6	-69.86	-6.79	-3186	-310	-406	-0.01	--
		м2 покрытия		-8.05	-1.70	-367	-78	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*-8.90*		*-406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*-6.30*		*-287*				
		Сметная стоимость				*-3879*				
85	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /соединительные элементы колодцев МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/. Установка	0.2696	313462.11	847.41	84509	228	24969	198.00	53
		т		158403.96	348.76	42706	94	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*24969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*8758*				
		Сметная стоимость				*118236*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /7 шт/								
86	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	9.59	43336.12	5972.61	415593	57277	101365	13.90	133
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	109178	22033	62.1	2.23	21
		Накладные расходы -		*10569.86*		*101365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*41357*				
		Сметная стоимость				*558315*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.11956	299949.74	--	35862	--	1434	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2984*				
		Сметная стоимость				*40280*				
96	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	3.46724	599.98	0.68	2080	2	1080	0.65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1748	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*1080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*253*				
		Сметная стоимость				*3413*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/								
97	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4.72	43336.12	5972.61	204547	28191	49890	13.90	66
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	53735	10844	62.1	2.23	11
		Накладные расходы -		*10569.86*		*49890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*20355*				
		Сметная стоимость				*274792*				
103	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
104	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	0.99064	599.98	0.68	594	1	309	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	499	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2,367,255**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Сеть условно-чистых стоков К2										
		Земляные работы								
105	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	104.468224	92.24	84.34	9636	8811	2719	0.01	1
		м3		7.90	28.44	826	2971	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*26.03*		*2719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*988*				
		Сметная стоимость				*13344*				
106	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	3.230976	1364.90	--	4410	--	2887	1.85	6
		м3 грунта		1364.90	--	4410	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*893.52*		*2887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180.67*		*584*				
		Сметная стоимость				*7881*				
107	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	2.153984	92.24	84.34	199	182	56	0.01	--
		м3 грунта		7.90	28.44	17	61	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*26.03*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*20*				
		Сметная стоимость				*275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	91.3734807	22.10	22.10	2019	2019	523	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	719	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*203*				
		Сметная стоимость				*2745*				
109	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	91.3734807	119.35	50.94	10905	4654	5529	0.11	10
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	6251	2034	59.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*60.51*		*5529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*1315*				
		Сметная стоимость				*17748*				
110	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	17.52	652.64	--	11434	--	7485	0.97	17
		м3 грунта		652.64	--	11434	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*7485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*1514*				
		Сметная стоимость				*20433*				
111	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	0.9597033	112.17	105.45	108	101	29	0.01	--
		м3 грунта		6.71	35.04	6	34	59.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*30.15*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*11*				
		Сметная стоимость				*148*				
112	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/	1.6794808	221.52	--	372	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*31*				
		Сметная стоимость				*418*				
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
113	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.01	296230.25	52181.02	2962	522	1743	254.00	3
		км трубопровода		231846.12	19701.01	2318	197	62.1	21.14	--
		Накладные расходы -		*174308.41*		*1743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37643.09*		*376*				
		Сметная стоимость				*5082*				
115	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0.01	44115.54	--	441	--	268	51.50	1
		км трубопровода		38689.38	--	387	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26751.77*		*268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5669.38*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
116	11-220601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.01	739045.30	22256.67	7390	223	1154	160.00	2
		км трубопровода		132564.80	350.02	1326	4	62.1	0.33	--
		Накладные расходы -		*115403.52*		*1154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68355.91*		*684*				
		Сметная стоимость				*9228*				
117	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.033	329524.10	67786.18	10874	2237	6236	270.00	9
		км трубопровода		246450.60	25720.88	8133	849	62.1	27.65	1
		Накладные расходы -		*188960.19*		*6236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*1369*				
		Сметная стоимость				*18478*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.033	48309.35	--	1594	--	888	51.50	2
		км трубопровода		38689.38	--	1277	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*26919.52*		*888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6018.31*		*199*				
		Сметная стоимость				*2681*				
120	11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.033	983698.19	22516.24	32462	743	4150	161.00	5
		км трубопровода		133393.33	385.66	4402	13	62.1	0.37	--
		Накладные расходы -		*125747.75*		*4150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88755.68*		*2929*				
		Сметная стоимость				*39541*				
121	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.03	518084.36	141345.69	15543	4240	7959	360.00	11
		км трубопровода		328600.80	50074.87	9858	1502	62.1	51.53	2
		Накладные расходы -		*265287.27*		*7959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*1880*				
		Сметная стоимость				*25382*				
129	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1457.89	53.67	2916	107	1561	1.40	3
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	2185	51	62.1	0.03	--
		Накладные расходы -		*780.36*		*1561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*358*				
		Сметная стоимость				*4835*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /3 шт/								
146	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2.70859	43336.12	5972.61	117380	16177	28629	13.90	98
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	30836	6223	62.1	2.23	16
		Накладные расходы -		*10569.86*		*28629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*11681*				
		Сметная стоимость				*157690*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**326,674**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1										
237	23-041001-3105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	3	125738.12	--	377214	--	15089	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5029.52*		*15089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10461.41*		*31384*				
		Сметная стоимость				*423687*				
241	23-041013-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y333P Danfoss со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	41622.79	--	83246	--	3330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1664.91*		*3330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3463.02*		*6926*				
		Сметная стоимость				*93502*				
242	23-051206-1413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	8	99021.20	--	792170	--	31687	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3960.85*		*31687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8238.56*		*65909*				
		Сметная стоимость				*889765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	23-051206-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	55024.90	--	110050	--	4402	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2201.00*		*4402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4578.07*		*9156*				
		Сметная стоимость				*123608*				
244	23-051206-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	2	44537.41	--	89075	--	3563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1781.50*		*3563*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3705.51*		*7411*				
		Сметная стоимость				*100049*				
245	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 150мм Ру	8	44194.07	--	353553	--	14142	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1767.76*		*14142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3676.95*		*29416*				
		Сметная стоимость				*397111*				
246	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 100мм Ру	2	42077.60	--	84155	--	3366	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1683.10*		*3366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500.86*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94523*				
247	Прайс-лист стр.41	Комплект контрольных стержней для ZKB Ду 80мм Ру	2	42077.60	--	84155	--	3366	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1683.10*		*3366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500.86*		*7002*				
		Сметная стоимость				*94523*				
249	23-080307-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф пожарный, габариты 1050х850х300мм	1	22071.57	--	22072	--	883	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*882.86*		*883*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1836.35*		*1836*				
		Сметная стоимость				*24791*				
250	23-080305-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Огнетушители углекислотные ОПУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	9662.02	--	19324	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*386.48*		*773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*803.88*		*1608*				
		Сметная стоимость				*21705*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2,263,264**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7-2			Тенге			**4,957,193**				
в том числе оборудование			Тенге			0				
2-7-3 на Электрооборудование и электроосвещение										
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
1	13-080303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3163.58	81.47	3164	81	890	2.00	2
		шт.		1696.34	19.86	1696	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*890.46*		*890*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324.32*		*324*				
		Сметная стоимость				*4379*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс-лист стр.16	Пакетный выключатель ПП3-40/Н2 М3 40А 380В	1	4987.77	--	4988	--	200	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*199.51*		*200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*414.98*		*415*				
		Сметная стоимость				*5602*				
3	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
4	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175.25	--	5175	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*207.01*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430.58*		*431*				
		Сметная стоимость				*5813*				
5	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2985.55	87.12	2986	87	875	2.00	2
		шт.		1677.32	19.86	1677	20	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*874.87*		*875*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308.83*		*309*				
		Сметная стоимость				*4170*				
6	23-070204-0939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	8559.69	--	8560	--	342	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*342.39*		*342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*712.17*		*712*				
		Сметная стоимость				*9615*				
7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	1796.03	25.29	21552	304	5342	1.00	12
		шт		838.66	--	10064	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*5342*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*2152*				
		Сметная стоимость				*29045*				
8	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
9	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433.74	--	2602	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*217*				
		Сметная стоимость				*2923*				
10	23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	456.51	--	457	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.26*		*18*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.98*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
11	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314.40	--	2629	--	105	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52.58*		*105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109.36*		*219*				
		Сметная стоимость				*2953*				
12	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1359.93	--	2720	--	109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54.40*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113.15*		*226*				
		Сметная стоимость				*3055*				
13	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4618.52	708.59	4619	709	1051	2.00	2
		шт.		1748.28	198.58	1748	199	42.8	0.20	--
		Накладные расходы -		*1051.33*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*453.59*		*454*				
		Сметная стоимость				*6124*				
14	51-080401-0241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	1	70225.00	--	70225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2809.00*		*2809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5842.72*		*5843*				
		Сметная стоимость				*78877*				
15	13-110401-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т /Монтаж датчика-реле температуры/. Монтаж на стене	1	10146.79	2290.22	10147	2290	4185	9.00	9
		шт.		7371.27	887.83	7371	888	44	0.90	1
		Накладные расходы -		*4185.23*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1146.56*		*1147*				
		Сметная стоимость				*15479*				
16	Прайс-лист стр.21	Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	1	6239.92	--	6240	--	250	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*249.60*		*250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519.16*		*519*				
		Сметная стоимость				*7009*				
17	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	224	198.95	90.93	44565	20368	13259	0.10	22
		м		84.82	30.28	18999	6783	42.8	0.04	8
		Накладные расходы -		*59.19*		*13259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62450*				
18	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.08	139767.92	--	11181	--	447	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5590.72*		*447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11628.69*		*930*				
		Сметная стоимость				*12559*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.055	224710.14	--	12359	--	494	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988.41*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18695.88*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13882*				
20	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.02	372271.22	--	7445	--	298	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14890.85*		*298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30972.97*		*619*				
		Сметная стоимость				*8362*				
21	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	337279.78	--	1686	--	67	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13491.19*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28061.68*		*140*				
		Сметная стоимость				*1894*				
22	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	814167.55	--	4071	--	163	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32566.70*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67738.74*		*339*				
		Сметная стоимость				*4573*				
23	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.003	1341687.60	--	4025	--	161	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53667.50*		*161*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111628.41*		*335*				
		Сметная стоимость				*4521*				
24	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0.036	216847.89	--	7807	--	312	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8673.92*		*312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18041.74*		*650*				
		Сметная стоимость				*8769*				
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	199	308.75	12.06	61442	2400	18797	0.22	44
		м		182.28	2.18	36273	435	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*18797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*6419*				
		Сметная стоимость				*86658*				
26	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	199	27.68	--	5508	--	220	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.11*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.30*		*458*				
		Сметная стоимость				*6187*				
27	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	323.96	3.06	324	3	153	0.36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		314.69	0.79	315	1	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*153.39*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.19*		*38*				
		Сметная стоимость				*516*				
28	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	340.73	--	341	--	14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*14*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*28*				
		Сметная стоимость				*383*				
29	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	2	1011.98	56.18	2024	112	854	1.00	2
		шт.		848.17	19.86	1696	40	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*426.86*		*854*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.11*		*230*				
		Сметная стоимость				*3108*				
30	Прайс-лист стр.15	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КВТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	2	3436.11	--	6872	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137.44*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.88*		*572*				
		Сметная стоимость				*7719*				
31	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки соединителная клеммная КС-10 10 клемм	1	326.17	--	326	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.05*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27.14*		*27*				
		Сметная стоимость				*366*				
32	13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	30	358.95	17.08	10769	512	2251	0.16	5
		м		132.56	3.77	3977	113	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*75.04*		*2251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34.72*		*1042*				
		Сметная стоимость				*14062*				
33	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0.02355	224713.77	--	5292	--	212	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8988.55*		*212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18696.19*		*440*				
		Сметная стоимость				*5944*				
34	13-080206-1602 РСНБ РК 2015	Скобы или конструкции металлические Г-образные. Монтаж оборудования	0.00225	467155.30	46182.73	1051	104	246	242.00	1
		т		200504.26	3316.30	451	7	42.8	3.34	--
		Накладные расходы -		*109410.82*		*246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46125.29*		*104*				
		Сметная стоимость				*1401*				
35	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические /Держатели шин заземления К-188У2/	2.25	146.57	--	330	--	13	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.86*		*13*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.19*		*27*				
		Сметная стоимость				*371*				
36	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	25	308.92	39.58	7723	989	2810	0.26	7
		м		215.42	9.33	5385	233	42.8	0.01	--
		Накладные расходы -		*112.40*		*2810*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.71*		*843*				
		Сметная стоимость				*11376*				
37	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	25	202.75	--	5069	--	203	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.11*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.87*		*422*				
		Сметная стоимость				*5693*				
38	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	1	2183.04	2.40	2183	2	967	2.00	2
		шт.		2082.72	--	2083	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*966.73*		*967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251.98*		*252*				
		Сметная стоимость				*3402*				
39	23-080304-0629 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Сфера В3 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	1	1032.50	--	1033	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41.30*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.90*		*86*				
		Сметная стоимость				*1160*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**78,877**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение										
40	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
41	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206.18	--	3206	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128.25*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266.75*		*267*				
		Сметная стоимость				*3601*				
42	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	1796.03	25.29	7184	101	1781	1.00	4
		шт		838.66	--	3355	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*717*				
		Сметная стоимость				*9682*				
43	23-070204-0762 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493.77	--	2494	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99.75*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.48*		*207*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2801*				
44	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	433.74	--	867	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*72*				
		Сметная стоимость				*974*				
45	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3168.13	--	3168	--	127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*127*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
46	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
47	Прайс-лист стр.12	Щиток освещения КМПн-1/2 IP54	1	108.16	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.33*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.00*		*9*				
		Сметная стоимость				*121*				
48	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	1796.03	25.29	1796	25	445	1.00	1
		шт		838.66	--	839	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*179*				
		Сметная стоимость				*2420*				
49	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433.74	--	434	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*36*				
		Сметная стоимость				*487*				
50	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	2	1274.74	416.61	2549	833	931	0.76	2
		шт.		664.35	267.42	1329	535	42.8	0.35	1
		Накладные расходы -		*465.74*		*931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139.24*		*278*				
		Сметная стоимость				*3759*				
51	Прайс-лист стр.20	Светильник для люминисцентных ламп АОТ.OPL 1х36	2	13659.59	--	27319	--	1093	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546.38*		*1093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1136.48*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30685*				
52	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	2	299.91	--	600	--	24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*674*				
53	Прайс-лист стр.18	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	2	31.62	--	63	--	3	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.26*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.63*		*5*				
		Сметная стоимость				*71*				
54	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	6	1690.37	448.06	10142	2688	2218	0.41	2
		шт.		358.40	320.12	2150	1921	42.8	0.43	3
		Накладные расходы -		*369.64*		*2218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.80*		*989*				
		Сметная стоимость				*13349*				
55	23-070101-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11-100 IP52 ГОСТ 17677-82	5	1850.49	--	9252	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74.02*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153.96*		*770*				
		Сметная стоимость				*10392*				
56	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП11-200 IP52 ГОСТ 17677-82	1	2219.33	--	2219	--	89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88.77*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184.65*		*185*				
		Сметная стоимость				*2492*				
57	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	8	3962.31	--	31698	--	1268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158.49*		*1268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329.66*		*2637*				
		Сметная стоимость				*35603*				
58	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные Spiral E27 мощность 42Вт 220В ГОСТ 6825-91	5	478.41	--	2392	--	96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.14*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.80*		*199*				
		Сметная стоимость				*2687*				
59	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы люминесцентные Spiral E27 мощность 18Вт 220В ГОСТ 6825-91	1	136.71	--	137	--	5	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.47*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.37*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
60	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0.1	520.14	--	52	--	2	--	--
		10шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.81*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43.28*		*4*				
		Сметная стоимость				*58*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	198.95	90.93	13926	6365	4143	0.10	7
		м		84.82	30.28	5937	2120	42.8	0.04	3
		Накладные расходы -		*59.19*		*4143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*1446*				
		Сметная стоимость				*19515*				
62	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.045	122521.05	--	5513	--	221	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*459*				
		Сметная стоимость				*6192*				
63	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.025	192466.59	--	4812	--	192	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7698.66*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16013.22*		*400*				
		Сметная стоимость				*5405*				
64	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1006.94	115.64	1007	116	447	1.00	1
		шт.		874.14	39.72	874	40	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*447.05*		*447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.32*		*116*				
		Сметная стоимость				*1570*				
65	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209.60	--	7210	--	288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*288.38*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*599.84*		*600*				
		Сметная стоимость				*8098*				
66	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	323.96	3.06	1296	12	614	0.36	1
		шт.		314.69	0.79	1259	3	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*153.39*		*614*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38.19*		*153*				
		Сметная стоимость				*2062*				
67	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-227(з.к), с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340.73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
68	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РА16-660, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340.73	--	681	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13.63*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.35*		*57*				
		Сметная стоимость				*765*				
69	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	297.18	2.49	1189	10	562	0.33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		288.47	0.60	1154	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*140.55*		*562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.02*		*140*				
		Сметная стоимость				*1891*				
70	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки РОНДО А14-116, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	199.99	--	800	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*32*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*67*				
		Сметная стоимость				*899*				
71	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720.70	14.47	721	14	294	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	594	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*294*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				
72	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-Б-01-6/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/	1	199.99	--	200	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
73	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные для трубной проводки, тип У994 УХЛ3	10	36.97	--	370	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*15*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*31*				
		Сметная стоимость				*416*				
74	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4	7	36.97	--	259	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*10*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*22*				
		Сметная стоимость				*291*				
75	Прайс-лист стр.34	Кронштейн У-116	6	2298.79	--	13793	--	552	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*91.95*		*552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191.26*		*1148*				
		Сметная стоимость				*15492*				
76	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	50	308.75	12.06	15438	603	4723	0.22	11
		м		182.28	2.18	9114	109	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*4723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21774*				
77	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	50	25.56	--	1278	--	51	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1.02*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*106*				
		Сметная стоимость				*1435*				
78	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж миниканала по стенамс креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	308.75	12.06	6175	241	1889	0.22	4
		м		182.28	2.18	3646	44	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*1889*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*645*				
		Сметная стоимость				*8709*				
79	23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	20	37.88	--	758	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.52*		*30*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.15*		*63*				
		Сметная стоимость				*851*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**230,434**				
в том числе оборудование			Тенге			**121**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-8-2			Тенге			**679,604**				
в том числе оборудование			Тенге			**78,998**				
7-2 на Благоустройство территории н.п.Байконыс										
РАЗДЕЛ 6.Ограда из ж/б панелей с насадкой из колючей проволоки										
40	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	343	2057.86	1029.16	705845	353004	310070	1.15	394
		м оград		897.45	374.81	307825	128561	62.1	0.34	116
		Накладные расходы -		*903.99*		*310070*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236.95*		*81273*				
		Сметная стоимость				*1097188*				
		Вид А								
41	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1	4.37	30336.04	--	132568	--	5303	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*5303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*11030*				
		Сметная стоимость				*148900*				
46	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1	0.0021	154210.74	--	324	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*27*				
		Сметная стоимость				*364*				
47	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки. Установка	266	778.85	14.85	207174	3950	140747	0.98	260
		м		764.00	7.04	203224	1873	62.1	0.12	33
		Накладные расходы -		*529.12*		*140747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.64*		*27834*				
		Сметная стоимость				*375755*				
48	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока колючая ГОСТ 285-69	15.96	274.00	--	4373	--	175	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.96*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.80*		*364*				
		Сметная стоимость				*4912*				
49	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС14,МС15	0.0294	154210.74	--	4534	--	181	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6168.43*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*377*				
		Сметная стоимость				*5093*				
50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2.3	17784.84	661.24	40905	1521	2891	1.35	3
		м3		927.81	153.77	2134	354	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1256.95*		*2891*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1523.34*		*3504*				
		Сметная стоимость				*47300*				
51	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0.14	20268.43	813.23	2838	114	279	2.82	--
		м3		2145.32	192.90	300	27	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*1990.13*		*279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780.68*		*249*				
		Сметная стоимость				*3366*				
		Вид Б								
52	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1	4.37	30336.04	--	132568	--	5303	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*5303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*11030*				
		Сметная стоимость				*148900*				
57	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1	0.0021	154210.74	--	324	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*27*				
		Сметная стоимость				*364*				
58	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки. Установка	265	778.85	14.85	206395	3935	140218	0.98	259
		м		764.00	7.04	202460	1866	62.1	0.12	33
		Накладные расходы -		*529.12*		*140218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.64*		*27729*				
		Сметная стоимость				*374342*				
59	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока колючая ГОСТ 285-69	15.9	274.00	--	4357	--	174	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.96*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.80*		*362*				
		Сметная стоимость				*4894*				
60	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС14,МС15	0.02838	154210.74	--	4377	--	175	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*364*				
		Сметная стоимость				*4916*				
61	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	2.28	17784.84	661.24	40549	1508	2866	1.35	3
		м3		927.81	153.77	2115	351	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1256.95*		*2866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1523.34*		*3473*				
		Сметная стоимость				*46888*				
		Вид В								
62	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1	3.04	30336.04	--	92222	--	3689	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1213.44*		*3689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*7673*				
		Сметная стоимость				*103584*				
67	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1	0.0015	154210.74	--	231	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*9*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*19*				
		Сметная стоимость				*259*				
68	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки. Установка	199	778.85	14.85	154991	2955	105296	0.98	195
		м		764.00	7.04	152036	1401	62.1	0.12	25
		Накладные расходы -		*529.12*		*105296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.64*		*20823*				
		Сметная стоимость				*281110*				
69	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока колючая ГОСТ 285-69	11.94	274.00	--	3272	--	131	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.96*		*131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.80*		*272*				
		Сметная стоимость				*3675*				
70	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС14,МС15	0.02175	154210.74	--	3354	--	134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*279*				
		Сметная стоимость				*3767*				
71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1.7	17784.84	661.24	30234	1124	2137	1.35	2
		м3		927.81	153.77	1577	261	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1256.95*		*2137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1523.34*		*2590*				
		Сметная стоимость				*34960*				
72	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0.66	20268.43	813.23	13377	537	1313	2.82	2
		м3		2145.32	192.90	1416	127	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*1990.13*		*1313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780.68*		*1175*				
		Сметная стоимость				*15866*				
		Вид Г								
73	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фундамент Ф-1,Ф-6	3.23	30336.04	--	97985	--	3919	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*3919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*8152*				
		Сметная стоимость				*110057*				
78	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Столб С5ва,С3вв	0.24	30336.04	--	7281	--	291	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1213.44*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2523.96*		*606*				
		Сметная стоимость				*8178*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1,МС10	0.0027	154210.74	--	416	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
93	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1	0.0007	154210.74	--	108	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*9*				
		Сметная стоимость				*121*				
94	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки. Установка	102	778.85	14.85	79443	1515	53971	0.98	100
		м		764.00	7.04	77928	718	62.1	0.12	13
		Накладные расходы -		*529.12*		*53971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.64*		*10673*				
		Сметная стоимость				*144087*				
95	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока колючая ГОСТ 285-69	6.12	274.00	--	1677	--	67	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.96*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.80*		*140*				
		Сметная стоимость				*1884*				
96	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС14,МС15	0.01143	154210.74	--	1763	--	71	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*147*				
		Сметная стоимость				*1980*				
97	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.98	17784.84	661.24	17429	648	1232	1.35	1
		м3		927.81	153.77	909	151	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1256.95*		*1232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1523.34*		*1493*				
		Сметная стоимость				*20154*				
98	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0.45	20268.43	813.23	9121	366	896	2.82	1
		м3		2145.32	192.90	965	87	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*1990.13*		*896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780.68*		*801*				
		Сметная стоимость				*10818*				
104	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1	0.0003	154210.74	--	46	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*4*				
		Сметная стоимость				*52*				
105	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Насадка из колючей проволоки. Установка	57	778.85	14.85	44394	846	30160	0.98	56
		м		764.00	7.04	43548	401	62.1	0.12	7
		Накладные расходы -		*529.12*		*30160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.64*		*5964*				
		Сметная стоимость				*80518*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока колючая ГОСТ 285-69	3.42	274.00	--	937	--	37	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10.96*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.80*		*78*				
		Сметная стоимость				*1052*				
107	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС14,МС15	0.00636	154210.74	--	981	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*82*				
		Сметная стоимость				*1102*				
108	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0.64	17784.84	661.24	11382	423	804	1.35	1
		м3		927.81	153.77	594	98	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1256.95*		*804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1523.34*		*975*				
		Сметная стоимость				*13161*				
109	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0.69	20268.43	813.23	13985	561	1373	2.82	2
		м3		2145.32	192.90	1480	133	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*1990.13*		*1373*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1780.68*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16587*				
110	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм	1.875	688.02	7.16	1290	13	339	0.38	1
		м2 поверхности		286.98	3.39	538	6	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*180.93*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69.52*		*130*				
		Сметная стоимость				*1760*				
111	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	47.6	873.86	24.30	41596	1157	16212	0.61	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518.23	18.03	24668	858	54.8	0.02	1
		Накладные расходы -		*340.58*		*16212*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97.15*		*4625*				
		Сметная стоимость				*62432*				
112	11-150402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, известковая	47.6	101.30	31.22	4822	1486	1955	0.08	4
		м2 фасада		64.80	0.17	3085	8	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*41.08*		*1955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.39*		*542*				
		Сметная стоимость				*7320*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**3,188,133**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-2			Тенге			**3,188,133**				
в том числе оборудование			Тенге							
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**40,892,196**				
		в том числе оборудование	Тенге			**157,996**				
		в том числе СМР	Тенге			**40,734,200**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	1,181,292				
		Итого с временными	Тенге			**41,915,492**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	381,431				
		Итого СМР	Тенге			**42,296,923**				
		Итого оборудование	Тенге			**157,996**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**42,454,919**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	33,749,696				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	11,811,224				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**45,560,919**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**44,877,473**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5,385,297				
		Стоимость строительства	Тенге			**50,262,771**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"

_____Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

_____ Курманова А.

_____Айдарбек Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**40 892 196**				
		в том числе оборудование	Тенге			**157 996**				
		в том числе СМР	Тенге			**40 734 200**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	1 181 292				
		Итого с временными	Тенге			**41 915 492**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	381 431				
		Итого СМР	Тенге			**42 296 923**				
		Итого оборудование	Тенге			**157 996**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**42 454 919**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	33 749 696				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	11 811 224				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**45 560 919**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**44 877 473**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	5 385 297				
		Стоимость строительства	Тенге			**50 262 771**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройКолСервисKZ"

Каримбаев О.К.

Инженер-эксперт:

ТОО "Туран-Курылыс 1"

Курманова А.

Айдарбек Н.