Форма 2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №7 от 12.03.2021 г.

2-14-1 Водонапорная стальная башня н.п.Мырзашокы на Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ОТТОЛКНУТЬ**	254	31.53	31.53	8010	8010	2074	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	2853	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*8.17*		*2074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*807*				
		Сметная стоимость				*10891*				
4	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки Н=1,5м**	152	320.36	319.07	48695	48498	10261	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	179	13345	59.1	0.08	13
		Накладные расходы -		*67.50*		*10261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*7993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*4716*				
		Сметная стоимость				*63672*				
5	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Пропитка битумом. Устройство**	101.33	428.17	31.62	43386	3204	16993	0.24	25
		м2 изолируемой поверхности		234.27	3.47	23739	352	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*167.70*		*16993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144.79*				*14671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.92*				*2322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.67*		*4830*				
		Сметная стоимость				*65210*				
6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПОДТОЛКНУТЬ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ**	171	31.53	31.53	5392	5392	1396	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	1921	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*8.17*		*1396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*543*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7331*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	136.8	22.10	22.10	3023	3023	783	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	1077	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*305*				
		Сметная стоимость				*4110*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	34.2	652.64	--	22320	--	14612	0.97	33
		м3 грунта		652.64	--	22320	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*14612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*2955*				
		Сметная стоимость				*39886*				
9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	136.8	142.35	60.64	19474	8296	9878	0.13	18
		м3 уплотненного грунта		81.71	26.51	11178	3626	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*72.21*		*9878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63.96*				*8749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.25*				*1129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.16*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31700*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	136.8	51.49	40.96	7044	5603	1802	0.01	2
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1057	1416	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*13.17*		*1802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*1461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*708*				
		Сметная стоимость				*9553*				
11	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЯ	88	223.24	202.34	19645	17806	6001	0.03	2
		м3 грунта		20.81	75.60	1832	6653	59.1	0.08	7
		Накладные расходы -		*68.19*		*6001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56.98*				*5014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.21*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27697*				
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	154	221.52	--	34114	--	1365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2838*				
		Сметная стоимость				*38317*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	252	31.53	31.53	7947	7947	2058	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	2831	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*8.17*		*2058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*800*				
		Сметная стоимость				*10805*				
14	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	252	26.98	26.98	6800	6800	1761	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	2422	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*6.99*		*1761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.68*				*1431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.31*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*685*				
		Сметная стоимость				*9245*				
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	34	652.64	--	22190	--	14526	0.97	33
		м3 грунта		652.64	--	22190	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*14526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*2937*				
		Сметная стоимость				*39654*				
16	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	218	142.35	60.64	31033	13219	15742	0.13	28
		м3 уплотненного грунта		81.71	26.51	17813	5778	59.1	0.03	7
		Накладные расходы -		*72.21*		*15742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63.96*				*13943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.25*				*1799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.16*		*3742*				
		Сметная стоимость				*50517*				
17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	218	51.49	40.96	11225	8930	2871	0.01	3
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1685	2256	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*13.17*		*2871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*2329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15224*				
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	32.02	13.14	5443	2234	2487	0.03	5
		м2		18.87	2.84	3209	483	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*14.63*		*2487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12.84*				*2182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.79*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.73*		*634*				
		Сметная стоимость				*8564*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-010204-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление бровки откосов земляных сооружений- 122м2	443.63636	785.69	0.26	348563	117	44011	0.16	72
		м		110.27	--	48920	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*99.20*		*44011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65.17*				*28912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34.03*				*15099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.79*		*31406*				
		Сметная стоимость				*423980*				
20	11-100103-0202 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН	Устройство ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ	3.1	2489.60	42.14	7718	131	1975	1.19	4
		м2		848.01	16.46	2629	51	59.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*637.21*		*1975*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*516.95*				*1603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120.26*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250.14*		*775*				
		Сметная стоимость				*10469*				
		КОЛОДЕЦ								
30	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	4.2	149.18	22.29	627	94	179	0.07	--
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	211	31	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35.18*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.37*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*64*				
		Сметная стоимость				*870*				
31	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1.48	27707.61	5904.03	41007	8738	10354	8.86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	10109	3384	62.1	2.22	3
		Накладные расходы -		*6996.16*		*10354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661.40*				*8379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1334.76*				*1975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2776.30*		*4109*				
		Сметная стоимость				*55470*				
37	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020.34	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
38	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	0.52	6542.89	693.34	3402	361	928	2.99	2
		м3		2151.54	254.45	1119	132	60.9	0.30	--
		Накладные расходы -		*1785.58*		*928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465.25*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*320.33*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666.28*		*346*				
		Сметная стоимость				*4677*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Отмостка. Крепление камнем насухо из каменной наброски	1	2759.17	151.27	2759	151	561	0.79	1
		м3		765.48	51.28	765	51	53	0.05	--
		Накладные расходы -		*560.56*		*561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*432.88*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127.68*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.58*		*266*				
		Сметная стоимость				*3585*				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
44	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	148.77	193.50	0.68	28786	101	8524	0.11	17
		м2		86.62	0.33	12887	49	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*57.30*		*8524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*7089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.65*				*1435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.06*		*2985*				
		Сметная стоимость				*40295*				
45	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАШНИ И СТВОЛА	140.73	166.52	0.86	23434	121	6729	0.09	13
		м2		71.80	0.41	10104	58	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*6729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*5569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*1160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*2413*				
		Сметная стоимость				*32576*				
		УЗЕЛ-1 (АС-7)								
48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ	2.2	913.78	810.11	2010	1782	423	0.14	--
		м3		101.70	146.27	224	322	60.3	0.14	--
		Накладные расходы -		*192.06*		*423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42.53*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88.47*		*195*				
		Сметная стоимость				*2627*				
49	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен подвалов БОРТИК	0.4	17894.89	788.08	7158	315	802	3.06	1
		м3		2358.92	198.41	944	79	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2005.71*		*802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1240.30*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*765.41*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592.05*		*637*				
		Сметная стоимость				*8597*				
50	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0.01	329524.10	67786.18	3295	678	1890	270.00	3
		км		246450.60	25720.88	2465	257	62.1	27.65	--
		Накладные расходы -		*188960.19*		*1890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*1690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19941.70*				*199*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*415*				
		Сметная стоимость				*5599*				
51	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 108х4 мм	10.04	2263.24	--	22723	--	909	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*1891*				
		Сметная стоимость				*25522*				
52	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0.0003	518084.36	141345.69	155	42	80	360.00	--
		км		328600.80	50074.87	99	15	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157.59*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30129.68*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*19*				
		Сметная стоимость				*253*				
53	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	0.3012	3822.14	--	1151	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152.89*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*152.89*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.00*		*96*				
		Сметная стоимость				*1293*				
54	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	544.67	233.75	8715	3740	4249	0.35	6
		отверст.		300.25	161.15	4804	2578	50.8	0.19	3
		Накладные расходы -		*265.56*		*4249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234.39*				*3750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31.16*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64.82*		*1037*				
		Сметная стоимость				*14001*				
55	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0.732	7219.17	2038.93	5284	1492	1742	3.33	2
		м3 сборных конструкций		2695.73	541.22	1973	396	62.1	0.55	--
		Накладные расходы -		*2379.32*		*1742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010.15*				*1471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*369.17*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*767.88*		*562*				
		Сметная стоимость				*7588*				
56	21-040303-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0.6	47244.92	--	28347	--	1134	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1889.80*		*1134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1889.80*				*1134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3930.78*		*2358*				
		Сметная стоимость				*31839*				
57	Т121-040302-0221	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций изтяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0.132	41985.03	--	5542	--	222	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1679.40*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1679.40*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3493.15*		*461*				
		Сметная стоимость				*6225*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1119096				

2-14-2 Водонапорная стальная башня н.п.Мырзашокы на Подающе-отводящий и спускной трубопроводы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подающе-отводящий трубопровод								
1	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1	6318.60	2184.05	6319	2184	2172	4.47	4
		шт.		3791.32	753.53	3791	754	40.6	0.67	1
		Накладные расходы -		*2171.76*		*2172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1845.21*				*1845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326.55*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679.23*		*679*				
		Сметная стоимость				*9170*				
2	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	15087.07	--	15087	--	603	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603.48*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16946*				
3	23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	6505.25	--	13011	--	520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260.21*		*520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*260.21*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541.24*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14614*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	2	385.56	--	771	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.42*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.42*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*64*				
		Сметная стоимость				*866*				
5	13-120101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	6	1285.11	633.08	7711	3798	2352	0.76	5
		м трубопровода		642.91	163.73	3857	982	40.6	0.14	1
		Накладные расходы -		*392.00*		*2352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*327.50*				*1965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64.50*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.17*		*805*				
		Сметная стоимость				*10868*				
6	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	6	478.78	--	2873	--	115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*239*				
		Сметная стоимость				*3227*				
7	13-120101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1898.03	919.14	15184	7353	4644	1.14	9
		м трубопровода		966.91	228.08	7735	1825	40.6	0.19	2
		Накладные расходы -		*580.50*		*4644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*485.17*				*3881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95.33*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198.28*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21414*				
8	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8	2452.68	--	19621	--	785	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98.11*		*785*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.11*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204.06*		*1633*				
		Сметная стоимость				*22038*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-020101-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1181.19	--	2362	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47.25*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47.25*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98.28*		*197*				
		Сметная стоимость				*2653*				
10	23-020101-0720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1248.60	--	1249	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.94*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49.94*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.88*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				
11	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 114х4,0-18х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3562.29	--	3562	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*296*				
		Сметная стоимость				*4001*				
12	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 114х4,0-89х4,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3562.29	--	3562	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*296*				
		Сметная стоимость				*4001*				
13	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	451.19	--	451	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.05*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18.05*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.54*		*38*				
		Сметная стоимость				*507*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	1715.09	--	5145	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68.60*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*428*				
		Сметная стоимость				*5779*				
15	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	1.61	166.52	0.86	268	1	77	0.09	--
		м2		71.80	0.41	116	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*28*				
		Сметная стоимость				*373*				
16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	53.95	2.06	324	12	206	0.05	--
		м трубопровода		51.35	--	308	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.41*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.40*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.07*		*42*				
		Сметная стоимость				*573*				
17	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	8	54.73	2.06	438	16	276	0.05	--
		м трубопровода		51.35	--	411	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*57*				
		Сметная стоимость				*771*				
18	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.006	1340809.07	29080.61	8045	174	982	205.00	1
		км трубопровода		169848.65	508.18	1019	3	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791.59*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57864.03*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*722*				
		Сметная стоимость				*9749*				
19	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.002	794915.70	27653.45	1590	55	281	203.00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		168191.59	424.40	336	1	62.1	0.40	--
		Накладные расходы -		*140695.58*		*281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*104710.53*				*209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35985.05*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74848.90*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
		Спускной трубопровод								
20	13-121101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	1	6019.27	2132.87	6019	2133	2112	4.36	4
		шт.		3698.02	733.68	3698	734	40.6	0.65	1
		Накладные расходы -		*2112.01*		*2112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1799.27*				*1799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312.74*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*650.50*		*651*				
		Сметная стоимость				*8782*				
21	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	10983.41	--	10983	--	439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*439.34*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439.34*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913.82*		*914*				
		Сметная стоимость				*12336*				
22	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1634.37	795.48	13075	6364	4021	0.98	8
		м трубопровода		832.05	203.51	6656	1628	40.6	0.17	1
		Накладные расходы -		*502.63*		*4021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*420.44*				*3364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82.19*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.96*		*1368*				
		Сметная стоимость				*18464*				
23	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8	1898.14	--	15185	--	607	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75.93*		*607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75.93*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157.93*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17056*				
24	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	711.47	--	711	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28.46*		*28*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28.46*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.19*		*59*				
		Сметная стоимость				*799*				
25	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	1332.01	--	3996	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53.28*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53.28*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.82*		*332*				
		Сметная стоимость				*4488*				
26	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	8	54.73	2.06	438	16	276	0.05	--
		м трубопровода		51.35	--	411	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*57*				
		Сметная стоимость				*771*				
27	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	0.56	166.52	0.86	93	--	27	0.09	--
		м2		71.80	0.41	40	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*27*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*22*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*10*				
		Сметная стоимость				*129*				
28	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.006	1340809.07	29080.61	8045	174	982	205.00	1
		км трубопровода		169848.65	508.18	1019	3	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791.59*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57864.03*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*722*				
		Сметная стоимость				*9749*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			203547				

2-17-1 Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Мырзашокы на Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	142.70711	22.10	22.10	3154	3154	817	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	7.87	--	1123	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*318*				
		Сметная стоимость				*4288*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	45.532291	652.64	--	29716	--	19453	0.97	44
		м3 грунта		652.64	--	29716	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*19453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*17562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*3934*				
		Сметная стоимость				*53103*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	142.70711	119.35	50.94	17032	7269	8635	0.11	15
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	9763	3177	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*60.51*		*8635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*7648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27720*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	142.70711	51.49	40.96	7348	5845	1879	0.01	2
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1103	1477	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*13.17*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*1524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*738*				
		Сметная стоимость				*9966*				
		Недостающий грунт 20,3278515м3 учтен из отвала								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95077				
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
19	11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	6359.36	1086.28	38156	6518	9041	2.01	12
		шт. сборных конструкций		1627.16	311.99	9763	1872	62.1	0.34	2
		Накладные расходы -		*1506.75*		*9041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1204.21*				*7225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*302.54*				*1815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629.29*		*3776*				
		Сметная стоимость				*50972*				
21	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0.1814	154210.74	--	27974	--	1119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*1119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*1119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31420*				
		УЗЕЛ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ(1ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.004	1257238.79	2281.97	5029	9	950	361.00	1
		км трубопровода		288807.22	944.10	1155	4	62.1	0.98	--
		Накладные расходы -		*237422.54*		*950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935.57*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57486.97*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119572.91*		*478*				
		Сметная стоимость				*6457*				
23	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0.01756	90153.50	1600.67	1583	28	944	99.90	2
		т конструкций		78910.01	297.67	1386	5	60.9	0.31	--
		Накладные расходы -		*53773.12*		*944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237.48*				*847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5535.64*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11514.13*		*202*				
		Сметная стоимость				*2729*				
24	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17.56	511.02	--	8974	--	359	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*747*				
		Сметная стоимость				*10080*				
25	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0.51	123.21	1.24	63	1	9	0.02	--
		м2		21.02	0.25	11	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*16.92*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*6*				
		Сметная стоимость				*77*				
26	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3 К ОБЪЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	1.53	65.97	0.83	101	1	19	0.02	--
		м2		17.04	0.17	26	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.34*		*19*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*10*				
		Сметная стоимость				*129*				
27	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	2243.61	34.99	4487	70	575	0.38	1
		шт		306.00	8.91	612	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*287.56*		*575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190.20*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97.35*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.49*		*405*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5467*				
28	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ НА ПОКРЫТИИ БЕТОНОМ КЛ.В15 W6	0.4	22016.06	2614.12	8806	1046	1119	4.15	2
		м3		3278.04	523.71	1311	209	48.5	0.62	--
		Накладные расходы -		*2798.25*		*1119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843.85*				*738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954.40*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1985.14*		*794*				
		Сметная стоимость				*10719*				
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт)								
29	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры лаза из бетона В15 W6	1.3	9008.44	4695.95	11711	6105	5106	4.93	6
		м3		3896.53	1626.51	5065	2114	62.1	1.68	2
		Накладные расходы -		*3927.33*		*5106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429.80*				*4459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*497.53*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18162*				
30	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Камера лаза ж/бетонная из бетона кл.В15, W6	1.3	42124.30	--	54762	--	2190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684.97*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1684.97*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3504.74*		*4556*				
		Сметная стоимость				*61509*				
31	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование бетоном В15 W6	0.6	26637.34	3013.24	15982	1808	2798	8.25	5
		м3		6516.59	615.74	3910	369	48.5	0.72	--
		Накладные расходы -		*4663.04*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1203.86*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504.03*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20282*				
32	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков-лазов	0.356	66279.32	3151.65	23595	1122	15116	82.10	29
		т		61677.63	1176.61	21957	419	60.9	1.22	--
		Накладные расходы -		*42460.53*		*15116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278.23*				*13627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4182.30*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8699.19*		*3097*				
		Сметная стоимость				*41808*				
33	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые	0.356	555426.88	--	197732	--	7909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22217.08*		*7909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22217.08*				*7909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46211.52*		*16451*				
		Сметная стоимость				*222093*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (с учетом п.4,5,6)	0.1782	50100.07	18355.66	8928	3271	3640	28.90	5
		т		23944.52	5141.19	4267	916	60.9	5.25	1
		Накладные расходы -		*20425.73*		*3640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*3156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13573*				
35	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0.1782	339133.35	--	60434	--	2417	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565.33*		*2417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565.33*				*2417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215.89*		*5028*				
		Сметная стоимость				*67879*				
36	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	15.4918	171.05	1.06	2650	16	290	0.02	--
		м2		20.92	0.17	324	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.73*		*290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*235*				
		Сметная стоимость				*3175*				
37	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 за 1 слой	15.4918	201.49	0.83	3121	13	224	0.01	--
		м2		11.20	0.17	174	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*14.47*		*224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.16*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.31*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.28*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				
38	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 прим. К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 слой	61.9672	201.49	0.83	12486	52	897	0.01	1
		м2		11.20	0.17	694	11	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*14.47*		*897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.16*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.31*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.28*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14453*				
		КАМЕРА ПРИБОРОВ(1шт)								
39	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры приборов из бетона В15 W6	1.3	9008.44	4695.95	11711	6105	5106	4.93	6
		м3		3896.53	1626.51	5065	2114	62.1	1.68	2
		Накладные расходы -		*3927.33*		*5106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429.80*				*4459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*497.53*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18162*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Камера лаза ж/бетонная из бетона кл.В15, W6	1.3	42124.30	--	54762	--	2190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684.97*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1684.97*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3504.74*		*4556*				
		Сметная стоимость				*61509*				
41	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование бетоном В15 W6	0.6	26637.34	3013.24	15982	1808	2798	8.25	5
		м3		6516.59	615.74	3910	369	48.5	0.72	--
		Накладные расходы -		*4663.04*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1203.86*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504.03*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20282*				
42	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков-лазов	0.356	66279.32	3151.65	23595	1122	15116	82.10	29
		т		61677.63	1176.61	21957	419	60.9	1.22	--
		Накладные расходы -		*42460.53*		*15116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278.23*				*13627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4182.30*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8699.19*		*3097*				
		Сметная стоимость				*41808*				
43	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые	0.356	555426.88	--	197732	--	7909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22217.08*		*7909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22217.08*				*7909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46211.52*		*16451*				
		Сметная стоимость				*222093*				
44	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж съемной лестницы	0.00736	50100.07	18355.66	369	135	150	28.90	--
		т		23944.52	5141.19	176	38	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*20425.73*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*42*				
		Сметная стоимость				*561*				
45	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0.00736	339133.35	--	2496	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565.33*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565.33*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215.89*		*208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2804*				
46	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10.53744	171.05	1.06	1802	11	197	0.02	--
		м2		20.92	0.17	220	2	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.73*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*160*				
		Сметная стоимость				*2159*				
47	11-130301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	10.53744	123.21	1.24	1298	13	178	0.02	--
		м2		21.02	0.25	221	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*16.92*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*118*				
		Сметная стоимость				*1594*				
48	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-16 в 3 слоя	31.61232	65.97	0.83	2085	26	390	0.02	1
		м2		17.04	0.17	539	5	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.34*		*390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*198*				
		Сметная стоимость				*2673*				
49	11-460301-0112 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для установки патрубка	4	786.37	321.63	3145	1287	1517	0.51	2
		отверст.		433.41	224.77	1734	899	50.8	0.27	1
		Накладные расходы -		*379.18*		*1517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*334.36*				*1337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44.83*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.24*		*373*				
		Сметная стоимость				*5035*				
50	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры лаза для установки патрубков	4	193.57	83.87	774	335	341	0.13	1
		отверст.		109.70	36.90	439	148	50.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*85.19*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*74.47*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10.72*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.30*		*89*				
		Сметная стоимость				*1204*				
51	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /патрубки из труб 50х3,5, 80х4мм/	0.0106	939392.32	292194.45	9958	3097	3118	312.70	3
		т		305429.73	91825.93	3238	973	62.1	94.30	1
		Накладные расходы -		*294139.29*		*3118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*2615*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443.52*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14122*				
52	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0.3074	171.05	1.06	53	--	6	0.02	--
		м2		20.92	0.17	6	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.73*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
53	11-130301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	0.3074	123.21	1.24	38	--	5	0.02	--
		м2		21.02	0.25	6	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*16.92*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*3*				
		Сметная стоимость				*47*				
54	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 прим.к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя	0.9222	65.97	0.83	61	1	11	0.02	--
		м2		17.04	0.17	16	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.34*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			978793				
		РАЗДЕЛ 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
		ДНИЩЕ								
55	11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=0,5	Штукатурная изоляция днища асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм	128.96	148.09	0.45	19097	58	11705	0.21	26
		м2		147.51	--	19023	--	55.3	--	--
		Накладные расходы -		*90.76*		*11705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*81.58*				*10520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.19*				*1185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.11*		*2464*				
		Сметная стоимость				*33266*				
56	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.013	67073.07	4800.54	872	62	82	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	52	30	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*76*				
		Сметная стоимость				*1030*				
57	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.5212	40824.19	4377.28	102926	11036	15827	8.42	21
		т		6650.87	1424.66	16768	3592	55.3	1.70	4
		Накладные расходы -		*6277.37*		*15827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*11259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9500*				
		Сметная стоимость				*128253*				
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128.96	596.04	19.20	76865	2475	24206	0.36	46
		м2 стяжки		249.18	9.54	32134	1230	60.9	0.01	2
		Накладные расходы -		*187.70*		*24206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*20319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.14*				*3887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*8086*				
		Сметная стоимость				*109157*				
		СТЕНЫ								
59	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляциявертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /стен/	145.72	854.85	161.61	124569	23550	66158	0.89	129
		м2		692.99	36.97	100982	5388	55.3	0.03	5
		Накладные расходы -		*454.01*		*66158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403.67*				*58822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.34*				*7336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.71*		*15258*				
		Сметная стоимость				*205985*				
60	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.029144	67073.07	4800.54	1955	140	184	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	117	67	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*171*				
		Сметная стоимость				*2310*				
61	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.4044	40824.19	4377.28	98158	10525	15093	8.42	20
		т		6650.87	1424.66	15991	3425	55.3	1.70	4
		Накладные расходы -		*6277.37*		*15093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*10738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9060*				
		Сметная стоимость				*122311*				
62	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	24.42	2124.06	60.27	51870	1472	10707	0.67	16
		м2		602.64	24.48	14717	598	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*438.46*		*10707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*8300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*2407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*5006*				
		Сметная стоимость				*67583*				
		ПОКРЫТИЕ								
63	11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим. К=0,75	Штукатурная изоляция покрытия асфальтовой мастикой в 3 слоя по 5 мм каждый слой	95.28	222.13	0.67	21165	64	12972	0.31	29
		м2		221.27	--	21083	--	55.3	--	--
		Накладные расходы -		*136.14*		*12972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*122.36*				*11659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13.78*				*1313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.66*		*2731*				
		Сметная стоимость				*36868*				
64	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.0143	67073.07	4800.54	959	69	90	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	57	33	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*84*				
		Сметная стоимость				*1133*				
65	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.794	40824.19	4377.28	114063	12230	17539	8.42	24
		т		6650.87	1424.66	18583	3981	55.3	1.70	5
		Накладные расходы -		*6277.37*		*17539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*12477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*5062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*10528*				
		Сметная стоимость				*142130*				
66	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из р-ра М-100 толщиной 15 мм	95.28	577.86	71.04	55058	6769	12456	0.24	23
		м2		167.01	16.45	15912	1568	56.4	0.02	2
		Накладные расходы -		*130.73*		*12456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*9859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.25*				*2597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.69*		*5401*				
		Сметная стоимость				*72915*				
67	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 20 мм/	95.28	85.33	5.21	8130	496	569	--	--
		м2		3.09	1.27	295	121	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*5.97*		*569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2.46*				*235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.51*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.30*		*696*				
		Сметная стоимость				*9395*				
68	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	71.78	115.28	1.79	8275	128	2718	0.06	5
		м		50.64	0.85	3635	61	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*37.87*		*2718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31.97*				*2295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.89*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.25*		*879*				
		Сметная стоимость				*11872*				
69	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	42.20664	424.32	--	17909	--	716	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.97*		*716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16.97*				*716*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.30*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20115*				
70	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейкистеклотканью на нефтебитуме	36.11	2124.06	60.27	76700	2176	15833	0.67	24
		м2		602.64	24.48	21762	884	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*438.46*		*15833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*12274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*7403*				
		Сметная стоимость				*99935*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕР(2шт)								
71	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /примыканий к перекрытию/	61.4	959.49	230.35	58912	14143	29959	0.93	57
		м2		728.88	52.79	44753	3241	55.3	0.05	3
		Накладные расходы -		*487.93*		*29959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*432.26*				*26541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.67*				*3418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.79*		*7110*				
		Сметная стоимость				*95981*				
72	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /боковых поверхностей/	61.4	854.85	161.61	52488	9923	27876	0.89	55
		м2		692.99	36.97	42549	2270	55.3	0.03	2
		Накладные расходы -		*454.01*		*27876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403.67*				*24785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.34*				*3091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.71*		*6429*				
		Сметная стоимость				*86793*				
73	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.02456	67073.07	4800.54	1647	118	155	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	98	56	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
74	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.5297	40824.19	4377.28	103273	11073	15880	8.42	21
		т		6650.87	1424.66	16825	3604	55.3	1.70	4
		Накладные расходы -		*6277.37*		*15880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*11297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9532*				
		Сметная стоимость				*128685*				
75	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	11.5	2124.06	60.27	24427	693	5042	0.67	8
		м2		602.64	24.48	6930	281	54.2	0.03	--
		Накладные расходы -		*438.46*		*5042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*3909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*1133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*2358*				
		Сметная стоимость				*31827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1409490				
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
76	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	400	150.09	1.61	60038	644	13871	0.08	31
		м3 емкости		56.08	0.76	22433	305	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*34.68*		*13871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27.57*				*11028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.11*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.78*		*5913*				
		Сметная стоимость				*79821*				
77	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**	400	341.34	0.54	136534	215	29236	0.17	66
		м3 емкости		117.58	0.25	47032	102	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*73.09*		*29236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*57.15*				*22860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.94*				*6376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.15*		*13262*				
		Сметная стоимость				*179031*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2742212				

2-17-2 Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Мырзашокы на Подводящий и переливной трубопроводы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий трубопровод								
1	Прайс-лист стр.46	**Клапан поплавковый КЗП-100С Ду 100мм**	2	37439.50	--	74879	--	2995	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1497.58*		*2995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1497.58*				*2995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3114.97*		*6230*				
		Сметная стоимость				*84104*				
2	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	32	1711.99	810.51	54784	25936	17016	1.05	34
		м трубопровода		890.58	206.59	28499	6611	40.6	0.17	6
		Накладные расходы -		*531.75*		*17016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*445.45*				*14254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.30*				*2762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*5744*				
		Сметная стоимость				*77544*				
3	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	32	2263.24	--	72424	--	2897	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*2897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*2897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*6026*				
		Сметная стоимость				*81347*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003.64	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40.15*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
5	23-020101-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	2943.62	--	5887	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.74*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117.74*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.91*		*490*				
		Сметная стоимость				*6612*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01252	52188.93	5894.56	653	74	344	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	481	11	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*27456.79*		*344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3063.30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6371.66*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
7	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0078	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00472	185807.57	--	877	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432.30*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7432.30*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459.19*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
9	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	10.18	166.52	0.86	1695	9	487	0.09	1
		м2		71.80	0.41	731	4	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*175*				
		Сметная стоимость				*2356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	32	54.73	2.06	1751	66	1102	0.05	2
		м трубопровода		51.35	--	1643	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*1102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*228*				
		Сметная стоимость				*3081*				
11	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.002	1340809.07	29080.61	2682	58	327	205.00	--
		км трубопровода		169848.65	508.18	340	1	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791.59*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57864.03*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*241*				
		Сметная стоимость				*3250*				
		Переливной трубопровод								
12	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	2012.18	965.52	20122	9655	6157	1.21	12
		м трубопровода		1026.29	241.17	10263	2412	40.6	0.20	2
		Накладные расходы -		*615.66*		*6157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*514.59*				*5146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.07*				*1011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.23*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28381*				
13	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	10	3822.14	--	38221	--	1529	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152.89*		*1529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*152.89*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.00*		*3180*				
		Сметная стоимость				*42930*				
14	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	2607.60	--	15646	--	626	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104.30*		*626*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104.30*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.95*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17574*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-020101-1124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	9025.57	--	18051	--	722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*361.02*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*361.02*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750.93*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20275*				
16	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01252	52188.93	5894.56	653	74	344	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	481	11	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*27456.79*		*344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3063.30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6371.66*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
17	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0078	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00472	185807.57	--	877	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432.30*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7432.30*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459.19*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
19	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	4	166.52	0.86	666	3	191	0.09	--
		м2		71.80	0.41	287	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*69*				
		Сметная стоимость				*926*				
20	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	10	58.23	2.06	582	21	346	0.05	1
		м трубопровода		51.35	--	513	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.57*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*74*				
		Сметная стоимость				*1002*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.002	1998817.97	126088.44	3998	252	464	256.00	1
		км трубопровода		212103.68	23391.66	424	47	62.1	20.63	--
		Накладные расходы -		*232045.03*		*464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*146242.61*				*292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85802.42*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178469.04*		*357*				
		Сметная стоимость				*4819*				
22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка Бп1-М 27х1,5х55, пробка П-М27х1,5/. Установка	0.00294	939392.32	292194.45	2762	859	865	312.70	1
		т фасонных частей		305429.73	91825.93	898	270	62.1	94.30	--
		Накладные расходы -		*294139.29*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443.52*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*290*				
		Сметная стоимость				*3917*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			384496				

2-15-1 Водонапорная стальная башня н.п.Байконыс на Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
19	11-010204-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление бровки откосов земляных сооружений- 122м2	134.075	785.69	0.26	105342	35	13301	0.16	22
		м		110.27	--	14785	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*99.20*		*13301*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65.17*				*8738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34.03*				*4563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.79*		*9491*				
		Сметная стоимость				*128134*				
		КОЛОДЕЦ								
30	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	4.2	149.18	22.29	627	94	179	0.07	--
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	211	31	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35.18*				*148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.37*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*64*				
		Сметная стоимость				*870*				
31	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1.48	27707.61	5904.03	41007	8738	10354	8.86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830.09	2286.50	10109	3384	62.1	2.22	3
		Накладные расходы -		*6996.16*		*10354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661.40*				*8379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1334.76*				*1975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2776.30*		*4109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*55470*				
32	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	1997.18	--	3994	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79.89*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79.89*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166.17*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
33	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12963.75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*518.55*		*1037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*518.55*				*1037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1078.58*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29122*				
34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398.65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55.95*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.95*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116.37*		*116*				
		Сметная стоимость				*1571*				
35	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924.06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*596.96*		*597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*596.96*				*597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1241.68*		*1242*				
		Сметная стоимость				*16763*				
36	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13863.20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*554.53*		*555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*554.53*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153.42*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15571*				
37	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020.34	--	10020	--	401	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*400.81*		*401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*400.81*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*833.69*		*834*				
		Сметная стоимость				*11255*				
		ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
38	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	0.52	6542.89	693.34	3402	361	928	2.99	2
		м3		2151.54	254.45	1119	132	60.9	0.30	--
		Накладные расходы -		*1785.58*		*928*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465.25*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*320.33*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666.28*		*346*				
		Сметная стоимость				*4677*				
39	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Отмостка. Крепление камнем насухо из каменной наброски	1	2759.17	151.27	2759	151	561	0.79	1
		м3		765.48	51.28	765	51	53	0.05	--
		Накладные расходы -		*560.56*		*561*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53%		*432.88*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127.68*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*265.58*		*266*				
		Сметная стоимость				*3585*				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
44	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	148.77	193.50	0.68	28786	101	8524	0.11	17
		м2		86.62	0.33	12887	49	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*57.30*		*8524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*47.65*				*7089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.65*				*1435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.06*		*2985*				
		Сметная стоимость				*40295*				
45	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАШНИ И СТВОЛА	140.73	166.52	0.86	23434	121	6729	0.09	13
		м2		71.80	0.41	10104	58	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*6729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*5569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*1160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*2413*				
		Сметная стоимость				*32576*				
		УЗЕЛ-1 (АС-7)								
48	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЯ	2.2	913.78	810.11	2010	1782	423	0.14	--
		м3		101.70	146.27	224	322	60.3	0.14	--
		Накладные расходы -		*192.06*		*423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42.53*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88.47*		*195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2627*				
49	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен подвалов БОРТИК	0.4	17894.89	788.08	7158	315	802	3.06	1
		м3		2358.92	198.41	944	79	48.5	0.23	--
		Накладные расходы -		*2005.71*		*802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1240.30*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*765.41*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1592.05*		*637*				
		Сметная стоимость				*8597*				
50	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0.01	329524.10	67786.18	3295	678	1890	270.00	3
		км		246450.60	25720.88	2465	257	62.1	27.65	--
		Накладные расходы -		*188960.19*		*1890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*169018.49*				*1690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19941.70*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41478.74*		*415*				
		Сметная стоимость				*5599*				
51	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 108х4 мм	10.04	2263.24	--	22723	--	909	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*1891*				
		Сметная стоимость				*25522*				
52	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0.0003	518084.36	141345.69	155	42	80	360.00	--
		км		328600.80	50074.87	99	15	62.1	51.53	--
		Накладные расходы -		*265287.27*		*80*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*235157.59*				*71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30129.68*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62669.73*		*19*				
		Сметная стоимость				*253*				
53	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5мм	0.3012	3822.14	--	1151	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152.89*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*152.89*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.00*		*96*				
		Сметная стоимость				*1293*				
54	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	544.67	233.75	8715	3740	4249	0.35	6
		отверст.		300.25	161.15	4804	2578	50.8	0.19	3
		Накладные расходы -		*265.56*		*4249*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*234.39*				*3750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31.16*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64.82***		***1037***				
		Сметная стоимость				***14001***				
55	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**0.732**	**7219.17**	**2038.93**	**5284**	**1492**	**1742**	**3.33**	**2**
		м3 сборных конструкций		**2695.73**	**541.22**	**1973**	**396**	**62.1**	**0.55**	**--**
		Накладные расходы -		***2379.32***		***1742***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010.15*				*1471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*369.17*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***767.88***		***562***				
		Сметная стоимость				***7588***				
56	**21-040303-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**0.6**	**47244.92**	**--**	**28347**	**--**	**1134**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1889.80***		***1134***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1889.80*				*1134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3930.78***		***2358***				
		Сметная стоимость				***31839***				
57	**Т121-040302-0221**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций изтяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**0.132**	**41985.03**	**--**	**5542**	**--**	**222**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1679.40***		***222***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1679.40*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3493.15***		***461***				
		Сметная стоимость				***6225***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**447923**				

2-15-2 Водонапорная стальная башня н.п.Байконыс на Подающе-отводящий и спускной трубопроводы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подающе-отводящий трубопровод								
1	**13-121101-0110 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**1**	**6318.60**	**2184.05**	**6319**	**2184**	**2172**	**4.47**	**4**
		шт.		**3791.32**	**753.53**	**3791**	**754**	**40.6**	**0.67**	**1**
		Накладные расходы -		***2171.76***		***2172***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1845.21*				*1845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326.55*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***679.23***		***679***				
		Сметная стоимость				***9170***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	15087.07	--	15087	--	603	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*603.48*		*603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*603.48*				*603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1255.24*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16946*				
3	23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	2	6505.25	--	13011	--	520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260.21*		*520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*260.21*				*520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541.24*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14614*				
4	23-030103-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	2	385.56	--	771	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.42*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.42*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.08*		*64*				
		Сметная стоимость				*866*				
5	13-120101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	6	1285.11	633.08	7711	3798	2352	0.76	5
		м трубопровода		642.91	163.73	3857	982	40.6	0.14	1
		Накладные расходы -		*392.00*		*2352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*327.50*				*1965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64.50*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134.17*		*805*				
		Сметная стоимость				*10868*				
6	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	6	478.78	--	2873	--	115	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*239*				
		Сметная стоимость				*3227*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	13-120101-0211 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1898.03	919.14	15184	7353	4644	1.14	9
		м трубопровода		966.91	228.08	7735	1825	40.6	0.19	2
		Накладные расходы -		*580.50*		*4644*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*485.17*				*3881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95.33*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198.28*		*1586*				
		Сметная стоимость				*21414*				
8	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8	2452.68	--	19621	--	785	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98.11*		*785*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.11*				*785*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204.06*		*1633*				
		Сметная стоимость				*22038*				
9	23-020101-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1181.19	--	2362	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47.25*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47.25*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98.28*		*197*				
		Сметная стоимость				*2653*				
10	23-020101-0720 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1248.60	--	1249	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.94*		*50*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49.94*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103.88*		*104*				
		Сметная стоимость				*1403*				
11	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 114х4,0-18х2,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3562.29	--	3562	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*296*				
		Сметная стоимость				*4001*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали Ду 114х4,0-89х4,0мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	3562.29	--	3562	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142.49*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142.49*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.38*		*296*				
		Сметная стоимость				*4001*				
13	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	451.19	--	451	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.05*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18.05*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.54*		*38*				
		Сметная стоимость				*507*				
14	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	1715.09	--	5145	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68.60*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68.60*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142.70*		*428*				
		Сметная стоимость				*5779*				
15	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	8	166.52	0.86	1332	7	383	0.09	1
		м2		71.80	0.41	574	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*137*				
		Сметная стоимость				*1852*				
16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	53.95	2.06	324	12	206	0.05	--
		м трубопровода		51.35	--	308	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.41*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.40*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.07*		*42*				
		Сметная стоимость				*573*				
17	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	8	54.73	2.06	438	16	276	0.05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		51.35	--	411	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*57*				
		Сметная стоимость				*771*				
18	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.006	1340809.07	29080.61	8045	174	982	205.00	1
		км трубопровода		169848.65	508.18	1019	3	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791.59*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57864.03*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*722*				
		Сметная стоимость				*9749*				
19	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.002	794915.70	27653.45	1590	55	281	203.00	--
		км трубопровода		168191.59	424.40	336	1	62.1	0.40	--
		Накладные расходы -		*140695.58*		*281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*104710.53*				*209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35985.05*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74848.90*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
		Спускной трубопровод								
20	13-121101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	1	6019.27	2132.87	6019	2133	2112	4.36	4
		шт.		3698.02	733.68	3698	734	40.6	0.65	1
		Накладные расходы -		*2112.01*		*2112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*1799.27*				*1799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*312.74*				*313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*650.50*		*651*				
		Сметная стоимость				*8782*				
21	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	10983.41	--	10983	--	439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*439.34*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*439.34*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*913.82*		*914*				
		Сметная стоимость				*12336*				
22	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	1634.37	795.48	13075	6364	4021	0.98	8
		м трубопровода		832.05	203.51	6656	1628	40.6	0.17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*502.63*		*4021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*420.44*				*3364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*82.19*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170.96*		*1368*				
		Сметная стоимость				*18464*				
23	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	8	1898.14	--	15185	--	607	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75.93*		*607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75.93*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157.93*		*1263*				
		Сметная стоимость				*17056*				
24	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	711.47	--	711	--	28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28.46*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28.46*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.19*		*59*				
		Сметная стоимость				*799*				
25	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	1332.01	--	3996	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53.28*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53.28*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110.82*		*332*				
		Сметная стоимость				*4488*				
26	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	8	54.73	2.06	438	16	276	0.05	--
		м трубопровода		51.35	--	411	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*57*				
		Сметная стоимость				*771*				
27	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	2	166.52	0.86	333	2	96	0.09	--
		м2		71.80	0.41	144	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*34*				
		Сметная стоимость				*463*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.006	1340809.07	29080.61	8045	174	982	205.00	1
		км трубопровода		169848.65	508.18	1019	3	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791.59*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57864.03*				*347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*722*				
		Сметная стоимость				*9749*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			205359				

2-18-1 Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Байконыс на Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	142.70711	22.10	22.10	3154	3154	817	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	1123	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*318*				
		Сметная стоимость				*4288*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	35.676778	652.64	--	23284	--	15243	0.97	35
		м3 грунта		652.64	--	23284	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*15243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*3082*				
		Сметная стоимость				*41609*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	142.70711	119.35	50.94	17032	7269	8635	0.11	15
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	9763	3177	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*60.51*		*8635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*7648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27720*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	142.70711	51.49	40.96	7348	5845	1879	0.01	2
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1103	1477	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*13.17*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*1524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*738*				
		Сметная стоимость				*9966*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Недостающий грунт 20,3278515м3 учтен из отвала								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**83582**				
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
19	**11-070102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**6**	**6359.36**	**1086.28**	**38156**	**6518**	**9041**	**2.01**	**12**
		шт. сборных конструкций		**1627.16**	**311.99**	**9763**	**1872**	**62.1**	**0.34**	**2**
		Накладные расходы -		***1506.75***		***9041***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1204.21*				*7225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*302.54*				*1815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***629.29***		***3776***				
		Сметная стоимость				***50972***				
21	**21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно**	**0.1804**	**154210.74**	**--**	**27820**	**--**	**1113**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6168.43***		***1113***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*1113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12830.33***		***2315***				
		Сметная стоимость				***31247***				
		УЗЕЛ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ(1ШТ)								
22	**11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**0.004**	**1257238.79**	**2281.97**	**5029**	**9**	**950**	**361.00**	**1**
		км трубопровода		**288807.22**	**944.10**	**1155**	**4**	**62.1**	**0.98**	**--**
		Накладные расходы -		***237422.54***		***950***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935.57*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57486.97*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119572.91***		***478***				
		Сметная стоимость				***6457***				
23	**11-090305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	**0.01756**	**90153.50**	**1600.67**	**1583**	**28**	**944**	**99.90**	**2**
		т конструкций		**78910.01**	**297.67**	**1386**	**5**	**60.9**	**0.31**	**--**
		Накладные расходы -		***53773.12***		***944***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237.48*				*847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5535.64*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11514.13***		***202***				
		Сметная стоимость				***2729***				
24	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**17.56**	**511.02**	**--**	**8974**	**--**	**359**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20.44***		***359***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42.52***		***747***				
		Сметная стоимость				***10080***				
25	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз**	**0.51**	**123.21**	**1.24**	**63**	**1**	**9**	**0.02**	**--**
		м2		**21.02**	**0.25**	**11**	**--**	**54.2**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*16.92*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*6*				
		Сметная стоимость				*77*				
26	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3 К ОБЪЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	1.53	65.97	0.83	101	1	19	0.02	--
		м2		17.04	0.17	26	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.34*		*19*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*10*				
		Сметная стоимость				*129*				
27	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	2243.61	34.99	4487	70	575	0.38	1
		шт		306.00	8.91	612	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*287.56*		*575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190.20*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97.35*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.49*		*405*				
		Сметная стоимость				*5467*				
28	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ НА ПОКРЫТИИ БЕТОНОМ КЛ.В15 W6	0.4	22016.06	2614.12	8806	1046	1119	4.15	2
		м3		3278.04	523.71	1311	209	48.5	0.62	--
		Накладные расходы -		*2798.25*		*1119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843.85*				*738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954.40*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1985.14*		*794*				
		Сметная стоимость				*10719*				
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт)								
29	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры лаза из бетона В15 W6	1.3	9008.44	4695.95	11711	6105	5106	4.93	6
		м3		3896.53	1626.51	5065	2114	62.1	1.68	2
		Накладные расходы -		*3927.33*		*5106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429.80*				*4459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*497.53*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18162*				
30	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Камера лаза ж/бетонная из бетона кл.В15, W6	1.3	42124.30	--	54762	--	2190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684.97*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1684.97*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3504.74*		*4556*				
		Сметная стоимость				*61509*				
31	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование бетоном В15 W6	0.6	26637.34	3013.24	15982	1808	2798	8.25	5
		м3		6516.59	615.74	3910	369	48.5	0.72	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4663.04*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1203.86*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504.03*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20282*				
32	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков-лазов	0.356	66279.32	3151.65	23595	1122	15116	82.10	29
		т		61677.63	1176.61	21957	419	60.9	1.22	--
		Накладные расходы -		*42460.53*		*15116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278.23*				*13627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4182.30*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8699.19*		*3097*				
		Сметная стоимость				*41808*				
33	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые	0.356	555426.88	--	197732	--	7909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22217.08*		*7909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22217.08*				*7909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46211.52*		*16451*				
		Сметная стоимость				*222093*				
34	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (с учетом п.4,5,6)	0.1782	50100.07	18355.66	8928	3271	3640	28.90	5
		т		23944.52	5141.19	4267	916	60.9	5.25	1
		Накладные расходы -		*20425.73*		*3640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*3156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13573*				
35	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0.1782	339133.35	--	60434	--	2417	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565.33*		*2417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565.33*				*2417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215.89*		*5028*				
		Сметная стоимость				*67879*				
36	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	15.4918	171.05	1.06	2650	16	290	0.02	--
		м2		20.92	0.17	324	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.73*		*290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*235*				
		Сметная стоимость				*3175*				
37	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 за 1 слой	15.4918	201.49	0.83	3121	13	224	0.01	--
		м2		11.20	0.17	174	3	54.2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*14.47*		*224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.16*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.31*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.28*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				
38	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 прим. К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 слой	61.9672	201.49	0.83	12486	52	897	0.01	1
		м2		11.20	0.17	694	11	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*14.47*		*897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.16*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.31*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.28*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14453*				
		КАМЕРА ПРИБОРОВ(1шт)								
39	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры приборов из бетона В15 W6	1.3	9008.44	4695.95	11711	6105	5106	4.93	6
		м3		3896.53	1626.51	5065	2114	62.1	1.68	2
		Накладные расходы -		*3927.33*		*5106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429.80*				*4459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*497.53*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18162*				
40	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Камера лаза ж/бетонная из бетона кл.В15, W6	1.3	42124.30	--	54762	--	2190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684.97*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1684.97*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3504.74*		*4556*				
		Сметная стоимость				*61509*				
41	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование бетоном В15 W6	0.6	26637.34	3013.24	15982	1808	2798	8.25	5
		м3		6516.59	615.74	3910	369	48.5	0.72	--
		Накладные расходы -		*4663.04*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1203.86*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504.03*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20282*				
42	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков-лазов	0.356	66279.32	3151.65	23595	1122	15116	82.10	29
		т		61677.63	1176.61	21957	419	60.9	1.22	--
		Накладные расходы -		*42460.53*		*15116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278.23*				*13627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4182.30*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8699.19*		*3097*				
		Сметная стоимость				*41808*				
43	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые	0.356	555426.88	--	197732	--	7909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*22217.08*		*7909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22217.08*				*7909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46211.52*		*16451*				
		Сметная стоимость				*222093*				
44	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж съемной лестницы**	**0.00736**	**50100.07**	**18355.66**	**369**	**135**	**150**	**28.90**	**--**
		т		**23944.52**	**5141.19**	**176**	**38**	**60.9**	**5.25**	**--**
		Накладные расходы -		*20425.73*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*42*				
		Сметная стоимость				*561*				
45	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей**	**0.00736**	**339133.35**	**--**	**2496**	**--**	**100**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13565.33*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565.33*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215.89*		*208*				
		Сметная стоимость				*2804*				
46	**11-130301-0503 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	**10.53744**	**171.05**	**1.06**	**1802**	**11**	**197**	**0.02**	**--**
		м2		**20.92**	**0.17**	**220**	**2**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.73*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*160*				
		Сметная стоимость				*2159*				
47	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз**	**10.53744**	**123.21**	**1.24**	**1298**	**13**	**178**	**0.02**	**--**
		м2		**21.02**	**0.25**	**221**	**3**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16.92*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*118*				
		Сметная стоимость				*1594*				
48	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015 прим.**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-16 в 3 слоя**	**31.61232**	**65.97**	**0.83**	**2085**	**26**	**390**	**0.02**	**1**
		м2		**17.04**	**0.17**	**539**	**5**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12.34*		*390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*198*				
		Сметная стоимость				*2673*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-460301-0112 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для установки патрубка	4	786.37	321.63	3145	1287	1517	0.51	2
		отверст.		433.41	224.77	1734	899	50.8	0.27	1
		Накладные расходы -		*379.18*		*1517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*334.36*				*1337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44.83*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.24*		*373*				
		Сметная стоимость				*5035*				
50	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры лаза для установки патрубков	4	193.57	83.87	774	335	341	0.13	1
		отверст.		109.70	36.90	439	148	50.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*85.19*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*74.47*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10.72*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.30*		*89*				
		Сметная стоимость				*1204*				
51	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /патрубки из труб 50х3,5, 80х4мм/	0.0106	939392.32	292194.45	9958	3097	3118	312.70	3
		т		305429.73	91825.93	3238	973	62.1	94.30	1
		Накладные расходы -		*294139.29*		*3118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*2615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443.52*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98682.53*		*1046*				
		Сметная стоимость				*14122*				
52	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	0.3074	171.05	1.06	53	--	6	0.02	--
		м2		20.92	0.17	6	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.73*		*6*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
53	11-130301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз	0.3074	123.21	1.24	38	--	5	0.02	--
		м2		21.02	0.25	6	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*16.92*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*3*				
		Сметная стоимость				*47*				
54	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 прим.к=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя	0.9222	65.97	0.83	61	1	11	0.02	--
		м2		17.04	0.17	16	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.34*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*3*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			978620				
		РАЗДЕЛ 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
		ДНИЩЕ								
55	11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=0,5	Штукатурная изоляция днища асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм	128.96	148.09	0.45	19097	58	11705	0.21	26
		м2		147.51	--	19023	--	55.3	--	--
		Накладные расходы -		*90.76*		*11705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*81.58*				*10520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.19*				*1185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19.11*		*2464*				
		Сметная стоимость				*33266*				
56	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.013	67073.07	4800.54	872	62	82	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	52	30	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*76*				
		Сметная стоимость				*1030*				
57	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.5212	40824.19	4377.28	102926	11036	15827	8.42	21
		т		6650.87	1424.66	16768	3592	55.3	1.70	4
		Накладные расходы -		*6277.37*		*15827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*11259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9500*				
		Сметная стоимость				*128253*				
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128.96	596.04	19.20	76865	2475	24206	0.36	46
		м2 стяжки		249.18	9.54	32134	1230	60.9	0.01	2
		Накладные расходы -		*187.70*		*24206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*20319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.14*				*3887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*8086*				
		Сметная стоимость				*109157*				
		СТЕНЫ								
59	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляциявертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /стен/	145.72	854.85	161.61	124569	23550	66158	0.89	129
		м2		692.99	36.97	100982	5388	55.3	0.03	5
		Накладные расходы -		*454.01*		*66158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403.67*				*58822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.34*				*7336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.71*		*15258*				
		Сметная стоимость				*205985*				
60	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.029144	67073.07	4800.54	1955	140	184	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	117	67	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*101*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*171*				
		Сметная стоимость				*2310*				
61	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.4044	40824.19	4377.28	98158	10525	15093	8.42	20
		т		6650.87	1424.66	15991	3425	55.3	1.70	4
		Накладные расходы -		*6277.37*		*15093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*10738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9060*				
		Сметная стоимость				*122311*				
62	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	24.42	2124.06	60.27	51870	1472	10707	0.67	16
		м2		602.64	24.48	14717	598	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*438.46*		*10707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*8300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*2407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*5006*				
		Сметная стоимость				*67583*				
		ПОКРЫТИЕ								
63	11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим. К=0,75	Штукатурная изоляция покрытия асфальтовой мастикой в 3 слоя по 5 мм каждый слой	95.28	222.13	0.67	21165	64	12972	0.31	29
		м2		221.27	--	21083	--	55.3	--	--
		Накладные расходы -		*136.14*		*12972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*122.36*				*11659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13.78*				*1313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.66*		*2731*				
		Сметная стоимость				*36868*				
64	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.0143	67073.07	4800.54	959	69	90	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	57	33	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*90*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*84*				
		Сметная стоимость				*1133*				
65	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.794	40824.19	4377.28	114063	12230	17539	8.42	24
		т		6650.87	1424.66	18583	3981	55.3	1.70	5
		Накладные расходы -		*6277.37*		*17539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*12477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*5062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*10528*				
		Сметная стоимость				*142130*				
66	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из р-ра М-100 толщиной 15 мм	95.28	577.86	71.04	55058	6769	12456	0.24	23
		м2		167.01	16.45	15912	1568	56.4	0.02	2
		Накладные расходы -		*130.73*		*12456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*9859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.25*				*2597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56.69*		*5401*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*72915*				
67	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 20 мм/	95.28	85.33	5.21	8130	496	569	--	--
		м2		3.09	1.27	295	121	56.4	--	--
		Накладные расходы -		*5.97*		*569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2.46*				*235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.51*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.30*		*696*				
		Сметная стоимость				*9395*				
68	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	71.78	115.28	1.79	8275	128	2718	0.06	5
		м		50.64	0.85	3635	61	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*37.87*		*2718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31.97*				*2295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.89*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.25*		*879*				
		Сметная стоимость				*11872*				
69	21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	42.20664	424.32	--	17909	--	716	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16.97*		*716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16.97*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.30*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20115*				
70	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейкистеклотканью на нефтебитуме	36.11	2124.06	60.27	76700	2176	15833	0.67	24
		м2		602.64	24.48	21762	884	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*438.46*		*15833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*12274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*7403*				
		Сметная стоимость				*99935*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕР(2шт)								
71	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /примыканий к перекрытию/	61.4	959.49	230.35	58912	14143	29959	0.93	57
		м2		728.88	52.79	44753	3241	55.3	0.05	3
		Накладные расходы -		*487.93*		*29959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*432.26*				*26541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.67*				*3418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.79*		*7110*				
		Сметная стоимость				*95981*				
72	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /боковых поверхностей/	61.4	854.85	161.61	52488	9923	27876	0.89	55
		м2		692.99	36.97	42549	2270	55.3	0.03	2
		Накладные расходы -		*454.01*		*27876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403.67*				*24785*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.34*				*3091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***104.71***		***6429***				
		Сметная стоимость				***86793***				
73	**11-410105-0102 РСНБ РК 2015**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**0.02456**	**67073.07**	**4800.54**	**1647**	**118**	**155**	**5.07**	**--**
		т		**4004.74**	**2282.08**	**98**	**56**	**55.3**	**2.80**	**--**
		Накладные расходы -		***6298.60***		***155***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5869.73***		***144***				
		Сметная стоимость				***1946***				
74	**11-410105-0109 РСНБ РК 2015**	**Приготовление асфальтовой мастики**	**2.5297**	**40824.19**	**4377.28**	**103273**	**11073**	**15880**	**8.42**	**21**
		т		**6650.87**	**1424.66**	**16825**	**3604**	**55.3**	**1.70**	**4**
		Накладные расходы -		***6277.37***		***15880***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*11297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3768.13***		***9532***				
		Сметная стоимость				***128685***				
75	**11-130501-0303 РСНБ РК 2015**	**Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме**	**11.5**	**2124.06**	**60.27**	**24427**	**693**	**5042**	**0.67**	**8**
		м2		**602.64**	**24.48**	**6930**	**281**	**54.2**	**0.03**	**--**
		Накладные расходы -		***438.46***		***5042***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*3909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*1133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***205.00***		***2358***				
		Сметная стоимость				***31827***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1409490**				
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
76	**11-061401-0501 РСНБ РК 2015**	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	**400**	**150.09**	**1.61**	**60038**	**644**	**13871**	**0.08**	**31**
		м3 емкости		**56.08**	**0.76**	**22433**	**305**	**48.5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***34.68***		***13871***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27.57*				*11028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.11*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14.78***		***5913***				
		Сметная стоимость				***79821***				
77	**11-061401-0502 РСНБ РК 2015**	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**	**400**	**341.34**	**0.54**	**136534**	**215**	**29236**	**0.17**	**66**
		м3 емкости		**117.58**	**0.25**	**47032**	**102**	**48.5**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***73.09***		***29236***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*57.15*				*22860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.94*				*6376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33.15***		***13262***				
		Сметная стоимость				***179031***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**258853**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2730545**				

2-18-2 Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Байконыс на Подводящий и переливной трубопроводы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Подводящий трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист стр.46	Клапан поплавковый КЗП-100С Ду 100мм	2	37439.50	--	74879	--	2995	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1497.58*		*2995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1497.58*				*2995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3114.97*		*6230*				
		Сметная стоимость				*84104*				
2	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	32	1711.99	810.51	54784	25936	17016	1.05	34
		м трубопровода		890.58	206.59	28499	6611	40.6	0.17	6
		Накладные расходы -		*531.75*		*17016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*445.45*				*14254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.30*				*2762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*5744*				
		Сметная стоимость				*77544*				
3	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	32	2263.24	--	72424	--	2897	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*2897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*2897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*6026*				
		Сметная стоимость				*81347*				
4	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003.64	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40.15*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
5	23-020101-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	2943.62	--	5887	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.74*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117.74*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.91*		*490*				
		Сметная стоимость				*6612*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01252	52188.93	5894.56	653	74	344	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	481	11	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*27456.79*		*344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3063.30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6371.66*		*80*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1077*				
7	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0078	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00472	185807.57	--	877	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432.30*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7432.30*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459.19*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
9	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	10.18	166.52	0.86	1695	9	487	0.09	1
		м2		71.80	0.41	731	4	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*175*				
		Сметная стоимость				*2356*				
10	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	32	54.73	2.06	1751	66	1102	0.05	2
		м трубопровода		51.35	--	1643	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*1102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*228*				
		Сметная стоимость				*3081*				
11	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.002	1340809.07	29080.61	2682	58	327	205.00	--
		км трубопровода		169848.65	508.18	340	1	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791.59*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57864.03*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*241*				
		Сметная стоимость				*3250*				
		Переливной трубопровод								
12	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	2012.18	965.52	20122	9655	6157	1.21	12
		м трубопровода		1026.29	241.17	10263	2412	40.6	0.20	2
		Накладные расходы -		*615.66*		*6157*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*514.59*				*5146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.07*				*1011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.23*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28381*				
13	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	10	3822.14	--	38221	--	1529	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152.89*		*1529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*152.89*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.00*		*3180*				
		Сметная стоимость				*42930*				
14	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	2607.60	--	15646	--	626	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104.30*		*626*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104.30*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.95*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17574*				
15	23-020101-1124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	9025.57	--	18051	--	722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*361.02*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*361.02*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750.93*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20275*				
16	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01252	52188.93	5894.56	653	74	344	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	481	11	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*27456.79*		*344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3063.30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6371.66*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
17	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0078	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00472	185807.57	--	877	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432.30*		*35*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7432.30*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459.19*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
19	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2**	4	166.52	0.86	666	3	191	0.09	--
		м2		71.80	0.41	287	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*69*				
		Сметная стоимость				*926*				
20	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	10	58.23	2.06	582	21	346	0.05	1
		м трубопровода		51.35	--	513	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.57*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*74*				
		Сметная стоимость				*1002*				
21	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0.002	1998817.97	126088.44	3998	252	464	256.00	1
		км трубопровода		212103.68	23391.66	424	47	62.1	20.63	--
		Накладные расходы -		*232045.03*		*464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*146242.61*				*292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*85802.42*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178469.04*		*357*				
		Сметная стоимость				*4819*				
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /бобышка, пробка/**	2.94	511.02	--	1502	--	60	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*125*				
		Сметная стоимость				*1687*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			382267				

2-20-1 Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Альфараби на Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)**	142.70711	22.10	22.10	3154	3154	817	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	7.87	--	1123	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*318*				
		Сметная стоимость				*4288*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	35.676778	652.64	--	23284	--	15243	0.97	35
		м3 грунта		652.64	--	23284	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*15243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*3082*				
		Сметная стоимость				*41609*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	142.70711	119.35	50.94	17032	7269	8635	0.11	15
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	9763	3177	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*60.51*		*8635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*7648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27720*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	142.70711	51.49	40.96	7348	5845	1879	0.01	2
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1103	1477	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*13.17*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*1524*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*738*				
		Сметная стоимость				*9966*				
		Недостающий грунт 20,3278515м3 учтен из отвала								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83582				
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
19	11-070102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	6359.36	1086.28	38156	6518	9041	2.01	12
		шт. сборных конструкций		1627.16	311.99	9763	1872	62.1	0.34	2
		Накладные расходы -		*1506.75*		*9041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1204.21*				*7225*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*302.54*				*1815*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629.29*		*3776*				
		Сметная стоимость				*50972*				
21	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0.1804	154210.74	--	27820	--	1113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*1113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*1113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*2315*				
		Сметная стоимость				*31247*				
		УЗЕЛ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ(1ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	0.004	1257238.79	2281.97	5029	9	950	361.00	1
		км трубопровода		288807.22	944.10	1155	4	62.1	0.98	--
		Накладные расходы -		*237422.54*		*950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*179935.57*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57486.97*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119572.91*		*478*				
		Сметная стоимость				*6457*				
23	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0.01756	90153.50	1600.67	1583	28	944	99.90	2
		т конструкций		78910.01	297.67	1386	5	60.9	0.31	--
		Накладные расходы -		*53773.12*		*944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237.48*				*847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5535.64*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11514.13*		*202*				
		Сметная стоимость				*2729*				
24	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17.56	511.02	--	8974	--	359	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*747*				
		Сметная стоимость				*10080*				
25	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0.51	123.21	1.24	63	1	9	0.02	--
		м2		21.02	0.25	11	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*16.92*		*9*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*6*				
		Сметная стоимость				*77*				
26	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3 К ОБЪЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	1.53	65.97	0.83	101	1	19	0.02	--
		м2		17.04	0.17	26	--	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.34*		*19*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*14*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*10*				
		Сметная стоимость				*129*				
27	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	2243.61	34.99	4487	70	575	0.38	1
		шт		306.00	8.91	612	18	60.4	0.01	--
		Накладные расходы -		*287.56*		*575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190.20*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*97.35*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202.49*		*405*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5467*				
28	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ НА ПОКРЫТИИ БЕТОНОМ КЛ.В15 W6	0.4	22016.06	2614.12	8806	1046	1119	4.15	2
		м3		3278.04	523.71	1311	209	48.5	0.62	--
		Накладные расходы -		*2798.25*		*1119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843.85*				*738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954.40*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1985.14*		*794*				
		Сметная стоимость				*10719*				
		КАМЕРА ЛАЗА(1шт)								
29	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры лаза из бетона В15 W6	1.3	9008.44	4695.95	11711	6105	5106	4.93	6
		м3		3896.53	1626.51	5065	2114	62.1	1.68	2
		Накладные расходы -		*3927.33*		*5106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429.80*				*4459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*497.53*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18162*				
30	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Камера лаза ж/бетонная из бетона кл.В15, W6	1.3	42124.30	--	54762	--	2190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684.97*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1684.97*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3504.74*		*4556*				
		Сметная стоимость				*61509*				
31	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование бетоном В15 W6	0.6	26637.34	3013.24	15982	1808	2798	8.25	5
		м3		6516.59	615.74	3910	369	48.5	0.72	--
		Накладные расходы -		*4663.04*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1203.86*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504.03*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20282*				
32	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков-лазов	0.356	66279.32	3151.65	23595	1122	15116	82.10	29
		т		61677.63	1176.61	21957	419	60.9	1.22	--
		Накладные расходы -		*42460.53*		*15116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278.23*				*13627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4182.30*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8699.19*		*3097*				
		Сметная стоимость				*41808*				
33	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые	0.356	555426.88	--	197732	--	7909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22217.08*		*7909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22217.08*				*7909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46211.52*		*16451*				
		Сметная стоимость				*222093*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц (с учетом п.4,5,6)	0.1782	50100.07	18355.66	8928	3271	3640	28.90	5
		т		23944.52	5141.19	4267	916	60.9	5.25	1
		Накладные расходы -		*20425.73*		*3640*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*3156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*1005*				
		Сметная стоимость				*13573*				
35	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0.1782	339133.35	--	60434	--	2417	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565.33*		*2417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565.33*				*2417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215.89*		*5028*				
		Сметная стоимость				*67879*				
36	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	15.4918	171.05	1.06	2650	16	290	0.02	--
		м2		20.92	0.17	324	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.73*		*290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*235*				
		Сметная стоимость				*3175*				
37	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 за 1 слой	15.4918	201.49	0.83	3121	13	224	0.01	--
		м2		11.20	0.17	174	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*14.47*		*224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.16*				*95*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.31*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.28*		*268*				
		Сметная стоимость				*3613*				
38	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 прим. К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 слой	61.9672	201.49	0.83	12486	52	897	0.01	1
		м2		11.20	0.17	694	11	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*14.47*		*897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*6.16*				*382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.31*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.28*		*1071*				
		Сметная стоимость				*14453*				
		КАМЕРА ПРИБОРОВ(1шт)								
39	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка камеры приборов из бетона В15 W6	1.3	9008.44	4695.95	11711	6105	5106	4.93	6
		м3		3896.53	1626.51	5065	2114	62.1	1.68	2
		Накладные расходы -		*3927.33*		*5106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3429.80*				*4459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*497.53*				*647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1034.86*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18162*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Камера лаза ж/бетонная из бетона кл.В15, W6	1.3	42124.30	--	54762	--	2190	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1684.97*		*2190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1684.97*				*2190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3504.74*		*4556*				
		Сметная стоимость				*61509*				
41	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Обетонирование бетоном В15 W6	0.6	26637.34	3013.24	15982	1808	2798	8.25	5
		м3		6516.59	615.74	3910	369	48.5	0.72	--
		Накладные расходы -		*4663.04*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459.18*				*2076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1203.86*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2504.03*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20282*				
42	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков-лазов	0.356	66279.32	3151.65	23595	1122	15116	82.10	29
		т		61677.63	1176.61	21957	419	60.9	1.22	--
		Накладные расходы -		*42460.53*		*15116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278.23*				*13627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4182.30*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8699.19*		*3097*				
		Сметная стоимость				*41808*				
43	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лазы круглые	0.356	555426.88	--	197732	--	7909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22217.08*		*7909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22217.08*				*7909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46211.52*		*16451*				
		Сметная стоимость				*222093*				
44	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж съемной лестницы	0.00736	50100.07	18355.66	369	135	150	28.90	--
		т		23944.52	5141.19	176	38	60.9	5.25	--
		Накладные расходы -		*20425.73*		*150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17713.20*				*130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2712.53*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5642.06*		*42*				
		Сметная стоимость				*561*				
45	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0.00736	339133.35	--	2496	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13565.33*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13565.33*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28215.89*		*208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2804*				
46	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10.53744	171.05	1.06	1802	11	197	0.02	--
		м2		20.92	0.17	220	2	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*18.73*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.18*		*160*				
		Сметная стоимость				*2159*				
47	11-130301-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	10.53744	123.21	1.24	1298	13	178	0.02	--
		м2		21.02	0.25	221	3	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*16.92*		*178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.21*		*118*				
		Сметная стоимость				*1594*				
48	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-16 в 3 слоя	31.61232	65.97	0.83	2085	26	390	0.02	1
		м2		17.04	0.17	539	5	54.2	--	--
		Накладные расходы -		*12.34*		*390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.26*		*198*				
		Сметная стоимость				*2673*				
49	11-460301-0112 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ для установки патрубка	4	786.37	321.63	3145	1287	1517	0.51	2
		отверст.		433.41	224.77	1734	899	50.8	0.27	1
		Накладные расходы -		*379.18*		*1517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*334.36*				*1337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44.83*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93.24*		*373*				
		Сметная стоимость				*5035*				
50	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах камеры лаза для установки патрубков	4	193.57	83.87	774	335	341	0.13	1
		отверст.		109.70	36.90	439	148	50.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*85.19*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*74.47*				*298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10.72*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.30*		*89*				
		Сметная стоимость				*1204*				
51	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /патрубки из труб 50х3,5, 80х4мм/	0.0106	939392.32	292194.45	9958	3097	3118	312.70	3
		т		305429.73	91825.93	3238	973	62.1	94.30	1
		Накладные расходы -		*294139.29*		*3118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695.76*				*2615*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47443.52*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98682.53***		***1046***				
		Сметная стоимость				***14122***				
52	**11-130301-0503 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	**0.3074**	**171.05**	**1.06**	**53**	**--**	**6**	**0.02**	**--**
		м2		**20.92**	**0.17**	**6**	**--**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***18.73***		***6***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.43*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.30*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15.18***		***5***				
		Сметная стоимость				***63***				
53	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015 прим.**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз**	**0.3074**	**123.21**	**1.24**	**38**	**--**	**5**	**0.02**	**--**
		м2		**21.02**	**0.25**	**6**	**--**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16.92***		***5***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11.53*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.39*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11.21***		***3***				
		Сметная стоимость				***47***				
54	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015 прим.к=3**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в 3 слоя**	**0.9222**	**65.97**	**0.83**	**61**	**1**	**11**	**0.02**	**--**
		м2		**17.04**	**0.17**	**16**	**--**	**54.2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12.34***		***11***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9.33*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6.26***		***6***				
		Сметная стоимость				***78***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**978620**				
		РАЗДЕЛ 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
		ДНИЩЕ								
55	**11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=0,5**	**Штукатурная изоляция днища асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм**	**128.96**	**148.09**	**0.45**	**19097**	**58**	**11705**	**0.21**	**26**
		м2		**147.51**	**--**	**19023**	**--**	**55.3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***90.76***		***11705***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*81.58*				*10520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.19*				*1185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19.11***		***2464***				
		Сметная стоимость				***33266***				
56	**11-410105-0102 РСНБ РК 2015**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**0.013**	**67073.07**	**4800.54**	**872**	**62**	**82**	**5.07**	**--**
		т		**4004.74**	**2282.08**	**52**	**30**	**55.3**	**2.80**	**--**
		Накладные расходы -		***6298.60***		***82***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*45*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5869.73***		***76***				
		Сметная стоимость				***1030***				
57	**11-410105-0109 РСНБ РК 2015**	**Приготовление асфальтовой мастики**	**2.5212**	**40824.19**	**4377.28**	**102926**	**11036**	**15827**	**8.42**	**21**
		т		**6650.87**	**1424.66**	**16768**	**3592**	**55.3**	**1.70**	**4**
		Накладные расходы -		***6277.37***		***15827***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*11259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9500*				
		Сметная стоимость				*128253*				
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	128.96	596.04	19.20	76865	2475	24206	0.36	46
		м2 стяжки		249.18	9.54	32134	1230	60.9	0.01	2
		Накладные расходы -		*187.70*		*24206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*20319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30.14*				*3887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62.70*		*8086*				
		Сметная стоимость				*109157*				
		СТЕНЫ								
59	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляциявертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /стен/	145.72	854.85	161.61	124569	23550	66158	0.89	129
		м2		692.99	36.97	100982	5388	55.3	0.03	5
		Накладные расходы -		*454.01*		*66158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403.67*				*58822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.34*				*7336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.71*		*15258*				
		Сметная стоимость				*205985*				
60	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.029144	67073.07	4800.54	1955	140	184	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	117	67	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*171*				
		Сметная стоимость				*2310*				
61	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.4044	40824.19	4377.28	98158	10525	15093	8.42	20
		т		6650.87	1424.66	15991	3425	55.3	1.70	4
		Накладные расходы -		*6277.37*		*15093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*10738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9060*				
		Сметная стоимость				*122311*				
62	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	24.42	2124.06	60.27	51870	1472	10707	0.67	16
		м2		602.64	24.48	14717	598	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*438.46*		*10707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*8300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*2407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*5006*				
		Сметная стоимость				*67583*				
		ПОКРЫТИЕ								
63	11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 прим. К=0,75	Штукатурная изоляция покрытия асфальтовой мастикой в 3 слоя по 5 мм каждый слой	95.28	222.13	0.67	21165	64	12972	0.31	29
		м2		221.27	--	21083	--	55.3	--	--
		Накладные расходы -		*136.14*		*12972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*122.36*				*11659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13.78*				*1313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28.66***		***2731***				
		Сметная стоимость				***36868***				
64	**11-410105-0102 РСНБ РК 2015**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**0.0143**	**67073.07**	**4800.54**	**959**	**69**	**90**	**5.07**	**--**
		т		**4004.74**	**2282.08**	**57**	**33**	**55.3**	**2.80**	**--**
		Накладные расходы -		***6298.60***		***90***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5869.73***		***84***				
		Сметная стоимость				***1133***				
65	**11-410105-0109 РСНБ РК 2015**	**Приготовление асфальтовой мастики**	**2.794**	**40824.19**	**4377.28**	**114063**	**12230**	**17539**	**8.42**	**24**
		т		**6650.87**	**1424.66**	**18583**	**3981**	**55.3**	**1.70**	**5**
		Накладные расходы -		***6277.37***		***17539***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*12477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*5062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3768.13***		***10528***				
		Сметная стоимость				***142130***				
66	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек из р-ра М-100 толщиной 15 мм**	**95.28**	**577.86**	**71.04**	**55058**	**6769**	**12456**	**0.24**	**23**
		м2		**167.01**	**16.45**	**15912**	**1568**	**56.4**	**0.02**	**2**
		Накладные расходы -		***130.73***		***12456***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103.47*				*9859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.25*				*2597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***56.69***		***5401***				
		Сметная стоимость				***72915***				
67	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /с 15мм до 20 мм/**	**95.28**	**85.33**	**5.21**	**8130**	**496**	**569**	**--**	**--**
		м2		**3.09**	**1.27**	**295**	**121**	**56.4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***5.97***		***569***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2.46*				*235*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.51*				*335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7.30***		***696***				
		Сметная стоимость				***9395***				
68	**11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	**71.78**	**115.28**	**1.79**	**8275**	**128**	**2718**	**0.06**	**5**
		м		**50.64**	**0.85**	**3635**	**61**	**62.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37.87***		***2718***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*31.97*				*2295*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.89*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12.25***		***879***				
		Сметная стоимость				***11872***				
69	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**42.20664**	**424.32**	**--**	**17909**	**--**	**716**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16.97***		***716***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16.97*				*716*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35.30*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20115*				
70	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейкистеклотканью на нефтебитуме	36.11	2124.06	60.27	76700	2176	15833	0.67	24
		м2		602.64	24.48	21762	884	54.2	0.03	1
		Накладные расходы -		*438.46*		*15833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*12274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*7403*				
		Сметная стоимость				*99935*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕР(2шт)								
71	11-410101-0104 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /примыканий к перекрытию/	61.4	959.49	230.35	58912	14143	29959	0.93	57
		м2		728.88	52.79	44753	3241	55.3	0.05	3
		Накладные расходы -		*487.93*		*29959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*432.26*				*26541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.67*				*3418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.79*		*7110*				
		Сметная стоимость				*95981*				
72	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /боковых поверхностей/	61.4	854.85	161.61	52488	9923	27876	0.89	55
		м2		692.99	36.97	42549	2270	55.3	0.03	2
		Накладные расходы -		*454.01*		*27876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*403.67*				*24785*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50.34*				*3091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104.71*		*6429*				
		Сметная стоимость				*86793*				
73	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.02456	67073.07	4800.54	1647	118	155	5.07	--
		т		4004.74	2282.08	98	56	55.3	2.80	--
		Накладные расходы -		*6298.60*		*155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*3476.61*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2821.99*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5869.73*		*144*				
		Сметная стоимость				*1946*				
74	11-410105-0109 РСНБ РК 2015	Приготовление асфальтовой мастики	2.5297	40824.19	4377.28	103273	11073	15880	8.42	21
		т		6650.87	1424.66	16825	3604	55.3	1.70	4
		Накладные расходы -		*6277.37*		*15880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4465.77*				*11297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1811.60*				*4583*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3768.13*		*9532*				
		Сметная стоимость				*128685*				
75	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	11.5	2124.06	60.27	24427	693	5042	0.67	8
		м2		602.64	24.48	6930	281	54.2	0.03	--
		Накладные расходы -		*438.46*		*5042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*339.90*				*3909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*98.56*				*1133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205.00*		*2358*				
		Сметная стоимость				*31827*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1409490				
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы								
76	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	400	150.09	1.61	60038	644	13871	0.08	31
		м3 емкости		56.08	0.76	22433	305	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*34.68*		*13871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*27.57*				*11028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.11*				*2843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.78*		*5913*				
		Сметная стоимость				*79821*				
77	11-061401-0502 РСНБ РК 2015	**Дезинфекция емкостей для питьевой воды**	400	341.34	0.54	136534	215	29236	0.17	66
		м3 емкости		117.58	0.25	47032	102	48.5	--	--
		Накладные расходы -		*73.09*		*29236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*57.15*				*22860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.94*				*6376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.15*		*13262*				
		Сметная стоимость				*179031*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			258853				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2730545				

2-20-2 Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Альфараби на Подводящий и переливной трубопроводы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подводящий трубопровод								
1	Прайс-лист стр.46	**Клапан поплавковый КЗП-100С Ду 100мм**	2	37439.50	--	74879	--	2995	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1497.58*		*2995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1497.58*				*2995*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3114.97*		*6230*				
		Сметная стоимость				*84104*				
2	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	38	1711.99	810.51	65056	30799	20207	1.05	40
		м трубопровода		890.58	206.59	33842	7851	40.6	0.17	7
		Накладные расходы -		*531.75*		*20207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*445.45*				*16927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.30*				*3279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.50*		*6821*				
		Сметная стоимость				*92083*				
3	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	38	2263.24	--	86003	--	3440	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90.53*		*3440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90.53*				*3440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188.30*		*7155*				
		Сметная стоимость				*96599*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1003.64	--	2007	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40.15*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40.15*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.50*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
5	23-020101-1108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	2943.62	--	5887	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117.74*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*117.74*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244.91*		*490*				
		Сметная стоимость				*6612*				
6	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01252	52188.93	5894.56	653	74	344	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	481	11	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*27456.79*		*344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3063.30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6371.66*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
7	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0078	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00472	185807.57	--	877	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432.30*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7432.30*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459.19*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
9	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	10.18	166.52	0.86	1695	9	487	0.09	1
		м2		71.80	0.41	731	4	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*175*				
		Сметная стоимость				*2356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	38	54.73	2.06	2080	78	1309	0.05	2
		м трубопровода		51.35	--	1951	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.44*		*1309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*1179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.43*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.13*		*271*				
		Сметная стоимость				*3660*				
11	11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.002	1340809.07	29080.61	2682	58	327	205.00	--
		км трубопровода		169848.65	508.18	340	1	62.1	0.49	--
		Накладные расходы -		*163655.62*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*105791.59*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57864.03*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120357.17*		*241*				
		Сметная стоимость				*3250*				
		Переливной трубопровод								
12	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	2012.18	965.52	20122	9655	6157	1.21	12
		м трубопровода		1026.29	241.17	10263	2412	40.6	0.20	2
		Накладные расходы -		*615.66*		*6157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*514.59*				*5146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.07*				*1011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.23*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28381*				
13	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	10	3822.14	--	38221	--	1529	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152.89*		*1529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*152.89*				*1529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318.00*		*3180*				
		Сметная стоимость				*42930*				
14	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	2607.60	--	15646	--	626	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104.30*		*626*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*104.30*				*626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216.95*		*1302*				
		Сметная стоимость				*17574*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-020101-1124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	9025.57	--	18051	--	722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*361.02*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*361.02*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*750.93*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20275*				
16	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0.01252	52188.93	5894.56	653	74	344	42.70	1
		т стальных элементов		38407.37	873.62	481	11	62.1	1.03	--
		Накладные расходы -		*27456.79*		*344*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393.49*				*305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3063.30*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6371.66*		*80*				
		Сметная стоимость				*1077*				
17	21-050201-0128 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0078	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0.00472	185807.57	--	877	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7432.30*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7432.30*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15459.19*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
19	11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стальных труб железным суриком на олифе, количество окрасок 2	4	166.52	0.86	666	3	191	0.09	--
		м2		71.80	0.41	287	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*47.81*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*39.57*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.24*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.15*		*69*				
		Сметная стоимость				*926*				
20	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	10	58.23	2.06	582	21	346	0.05	1
		м трубопровода		51.35	--	513	--	60.4	--	--
		Накладные расходы -		*34.58*		*346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31.01*				*310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.57*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.43*		*74*				
		Сметная стоимость				*1002*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0.002**	**1998817.97**	**126088.44**	**3998**	**252**	**464**	**256.00**	**1**
		км трубопровода		**212103.68**	**23391.66**	**424**	**47**	**62.1**	**20.63**	**--**
		Накладные расходы -		***232045.03***		***464***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***146242.61***				***292***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***85802.42***				***172***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***178469.04***		***357***				
		Сметная стоимость				***4819***				
22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /бобышка, пробка/**	**2.94**	**511.02**	**--**	**1502**	**--**	**60**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20.44***		***60***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***20.44***				***60***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42.52***		***125***				
		Сметная стоимость				***1687***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**412636**				

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**11,358,626**				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**11,358,626**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	329,400				
		Итого с временными	Тенге			**11,688,026**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	106,361				
		Итого СМР	Тенге			**11,794,387**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**11,794,387**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	9,375,992				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	3,281,272				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**12,657,264**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**12,467,396**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1,496,087				
		Стоимость строительства	Тенге			**13,963,483.32**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района"

_____Абишев М.А.

Инженер-технадзор:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

Директор _____ Курманова А.

Инженер-эксперт_____Айдарбек Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Авторский-надзор:
ТОО "АТ-Сервисплан"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор _____Каримбаев О.К. Директор _____ Махсут М.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**11 358 626**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	329 400				
		Итого с временными	Тенге			**11 688 026**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0,91%	106 361				
		Итого СМР	Тенге			**11 794 387**				
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**11 794 387**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	9 375 992				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	3 281 272				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**12 657 264**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0,984999**	**12 467 396**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	1 496 087				
		Стоимость строительства	Тенге			**13 963 483,32**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района"

_____Абишев М.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____Каримбаев О.К.

Инженер-технадзор:

ТОО "Тұран-Құрылыс-1"

Директор _____Курманова А.

Инженер-эксперт _____Айдарбек Н.

Авторский надзор:
ТОО "АЛ-Сервисплан"

Директор _____Махсут М.Б.