Форма 2

Наименование стройки - Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №7 от 12.03.2021 г.

2-2 Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Байконыс

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка трубопровода и фасонных частей								
120	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	70	1457.89	53.67	102052	3757	54625	1.40	98
		задвижка или клапан		1092.55	25.45	76478	1781	62.1	0.03	2
		Накладные расходы -		*780.36*		*54625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*694.27*				*48599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.09*				*6026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.06*		*12534*				
		Сметная стоимость				*169211*				
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия S=982,2м2								
139	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	29.466	1942.17	807.19	57228	23785	29426	1.55	46
		м3 конструкции		1134.99	333.54	33444	9828	60.3	0.39	11
		Накладные расходы -		*998.63*		*29426*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885.52*				*26093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113.11*				*3333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.26*		*6932*				
		Сметная стоимость				*93586*				
140	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	98.22	234.20	153.79	23004	15106	7963	0.12	11
		м3 конструкции		80.41	33.93	7898	3332	60.3	0.03	3
		Накладные расходы -		*81.07*		*7963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68.95*				*6772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.13*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.22*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33444*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	98.22	2378.31	810.11	233598	79569	24618	0.14	14
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	9989	14367	60.3	0.14	14
		Накладные расходы -		*250.64*		*24618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*14687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.11*				*9931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.32*		*20657*				
		Сметная стоимость				*278873*				
142	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /3/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	982.2	1257.38	66.40	1234994	65213	78326	0.03	33
		м2 покрытия		28.50	18.46	27991	18135	60.3	0.02	17
		Накладные расходы -		*79.75*		*78326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28.32*				*27814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51.43*				*50512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.97*		*105066*				
		Сметная стоимость				*1418386*				
143	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /с 4 до 3см/	982.2	-290.18	-0.03	-285015	-33	-11495	--	--
		м2 покрытия		-0.15	--	-150	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*11.70*		*11495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0.09*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.61*				*11404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.15*		*23721*				
		Сметная стоимость				*-249800*				
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия дорого S=195,9м2								
144	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	19.59	234.20	153.79	4588	3013	1588	0.12	2
		м3 конструкции		80.41	33.93	1575	665	60.3	0.03	1
		Накладные расходы -		*81.07*		*1588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68.95*				*1351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.13*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.22*		*494*				
		Сметная стоимость				*6670*				
145	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	19.59	2378.31	810.11	46591	15870	4910	0.14	3
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	1992	2865	60.3	0.14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*250.64*		*4910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*2929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.11*				*1981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.32*		*4120*				
		Сметная стоимость				*55621*				
		Разборка и восстановление бордюрного камня /12м/								
146	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**12**	**541.72**	**--**	**6501**	**--**	**4337**	**0.77**	**9**
		м		**541.72**	**--**	**6501**	**--**	**60.3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*361.39*		*4337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*326.66*				*3920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34.73*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.25*		*867*				
		Сметная стоимость				*11705*				
147	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	**12**	**1206.41**	**19.90**	**14477**	**239**	**4547**	**0.70**	**8**
		м бортового камня		**519.95**	**7.28**	**6239**	**87**	**60.3**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*378.89*		*4547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317.92*				*3815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60.97*				*732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126.82*		*1522*				
		Сметная стоимость				*20546*				
148	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые**	**0.552**	**31779.82**	**--**	**17542**	**--**	**702**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1271.19*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271.19*				*702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*1460*				
		Сметная стоимость				*19703*				
		Вывоз мусора								
149	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**54.0324**	**73.00**	**--**	**3944**	**--**	**158**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2.92*		*158*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.92*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.07*		*328*				
		Сметная стоимость				*4430*				
150	**41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**54.0324**	**120.24**	**--**	**6497**	**--**	**260**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4.81*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.81*				*260*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.00*		*541*				
		Сметная стоимость				*7297*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /109 шт/								
162	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 110шт/	1.86172	299949.74	--	558422	--	22337	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*22337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*22337*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*46461*				
		Сметная стоимость				*627220*				
163	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	53.98988	599.98	0.68	32393	37	16818	0.65	35
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	27218	18	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*16818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*14925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*1893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*3937*				
		Сметная стоимость				*53148*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /25 шт/								
173	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 26шт/	0.427	299949.74	--	128079	--	5123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*5123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*5123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*10656*				
		Сметная стоимость				*143858*				
174	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	12.383	599.98	0.68	7430	8	3857	0.65	8
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	6243	4	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*3857*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*3423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*903*				
		Сметная стоимость				*12190*				
		РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца								
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 1 на 1 водомерный счетчик								
183	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.04152	299949.74	--	12454	--	498	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*1036*				
		Сметная стоимость				*13988*				
184	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**1.20408**	**599.98**	**0.68**	**722**	**1**	**375**	**0.65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**607**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*311.50*		*375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*333*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
185	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0.00063**	**282468.14**	**42397.57**	**178**	**27**	**107**	**253.00**	**--**
		км трубопровода		**230933.34**	**15548.42**	**145**	**10**	**62.1**	**16.57**	**--**
		Накладные расходы -		*170486.51*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*23*				
		Сметная стоимость				*308*				
186	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0.54216**	**895.11**	**--**	**485**	**--**	**19**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35.80*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*40*				
		Сметная стоимость				*545*				
187	**23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**0.09036**	**478.78**	**--**	**43**	**--**	**2**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19.15*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*4*				
		Сметная стоимость				*48*				
188	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**6**	**366.91**	**34.32**	**2201**	**206**	**1299**	**0.32**	**2**
		фланец		**312.56**	**--**	**1875**	**--**	**62.1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*216.54*		*1299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*1165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*280*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3780*				
189	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	875.82	--	5255	--	210	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*437*				
		Сметная стоимость				*5902*				
190	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	3	851.58	520.37	2555	1561	1073	0.41	1
		шт.		331.21	170.10	994	510	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*357.83*		*1073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*290*				
		Сметная стоимость				*3919*				
191	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	613.15	--	1839	--	74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*153*				
		Сметная стоимость				*2066*				
192	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.002556	313462.11	847.41	801	2	237	198.00	1
		т		158403.96	348.76	405	1	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*197*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*83*				
		Сметная стоимость				*1121*				
193	23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009	6	1138.40	--	6830	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.54*		*273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*568*				
		Сметная стоимость				*7672*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	6	86.76	--	521	--	21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.47*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*43*				
		Сметная стоимость				*585*				
195	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство	0.096	19584.50	703.65	1880	68	262	4.90	--
		м3		3681.13	169.23	353	16	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*262*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*171*				
		Сметная стоимость				*2313*				
196	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.00093	594974.60	22188.80	553	21	102	159.00	--
		км трубопровода		133346.94	333.06	124	--	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*52*				
		Сметная стоимость				*708*				
197	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3.06	511.02	--	1564	--	63	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*130*				
		Сметная стоимость				*1757*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 2 на 2 водомерных счетчиков								
204	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.23528	299949.74	--	70572	--	2823	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*2823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*2823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*5872*				
		Сметная стоимость				*79266*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	6.82312	599.98	0.68	4094	5	2125	0.65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	3440	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*2125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*498*				
		Сметная стоимость				*6717*				
206	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.01003	282468.14	42397.57	2833	425	1710	253.00	3
		км трубопровода		230933.34	15548.42	2316	156	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*1710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*1535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*363*				
		Сметная стоимость				*4906*				
207	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	7.85128	895.11	--	7028	--	281	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*585*				
		Сметная стоимость				*7894*				
208	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0.51204	478.78	--	245	--	10	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*20*				
		Сметная стоимость				*275*				
209	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1.7068	478.78	--	817	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*68*				
		Сметная стоимость				*918*				
210	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	34	366.91	34.32	12475	1167	7362	0.32	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		312.56	--	10627	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*7362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*6599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*1587*				
		Сметная стоимость				*21424*				
211	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	34	875.82	--	29778	--	1191	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*1191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*1191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*2478*				
		Сметная стоимость				*33447*				
212	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	17	851.58	520.37	14477	8846	6083	0.41	7
		шт.		331.21	170.10	5631	2892	62.1	0.23	4
		Накладные расходы -		*357.83*		*6083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*5292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*1645*				
		Сметная стоимость				*22205*				
213	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	613.15	--	10424	--	417	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*867*				
		Сметная стоимость				*11708*				
214	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.014484	313462.11	847.41	4540	12	1341	198.00	3
		т		158403.96	348.76	2294	5	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*1341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*471*				
		Сметная стоимость				*6352*				
215	23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009	34	1138.40	--	38706	--	1548	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.54*		*1548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*1548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*3220*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*43475*				
216	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	34	86.76	--	2950	--	118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.47*		*118*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*245*				
		Сметная стоимость				*3313*				
217	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство	0.544	19584.50	703.65	10654	383	1483	4.90	3
		м3		3681.13	169.23	2003	92	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*1483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*1016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*971*				
		Сметная стоимость				*13108*				
218	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.00357	594974.60	22188.80	2124	79	393	159.00	1
		км трубопровода		133346.94	333.06	476	1	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*201*				
		Сметная стоимость				*2719*				
219	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17.34	511.02	--	8861	--	354	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*737*				
		Сметная стоимость				*9953*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 3 на 3 водомерных счетчиков								
226	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.26296	299949.74	--	78875	--	3155	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*3155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*3155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*6562*				
		Сметная стоимость				*88592*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	7.62584	599.98	0.68	4575	5	2375	0.65	5
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	3844	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*2375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*556*				
		Сметная стоимость				*7507*				
228	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.01178	282468.14	42397.57	3327	499	2008	253.00	3
		км трубопровода		230933.34	15548.42	2720	183	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*2008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*1803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*427*				
		Сметная стоимость				*5762*				
229	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	8.77496	895.11	--	7855	--	314	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*653*				
		Сметная стоимость				*8823*				
230	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1.14456	478.78	--	548	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*46*				
		Сметная стоимость				*616*				
231	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1.9076	478.78	--	913	--	37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*76*				
		Сметная стоимость				*1026*				
232	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	38	366.91	34.32	13942	1304	8229	0.32	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		312.56	--	11877	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*8229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*7376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*1774*				
		Сметная стоимость				*23944*				
233	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	38	875.82	--	33281	--	1331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*1331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*1331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*2769*				
		Сметная стоимость				*37381*				
234	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	19	851.58	520.37	16180	9887	6799	0.41	8
		шт.		331.21	170.10	6293	3232	62.1	0.23	4
		Накладные расходы -		*357.83*		*6799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*5915*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*1838*				
		Сметная стоимость				*24817*				
235	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	613.15	--	11650	--	466	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*969*				
		Сметная стоимость				*13085*				
236	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.016188	313462.11	847.41	5074	14	1499	198.00	3
		т		158403.96	348.76	2564	6	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*1499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*526*				
		Сметная стоимость				*7099*				
237	23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009	57	1138.40	--	64889	--	2596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.54*		*2596*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*2596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*5399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*72883*				
238	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	57	86.76	--	4945	--	198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.47*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*411*				
		Сметная стоимость				*5554*				
239	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство	0.608	19584.50	703.65	11907	428	1657	4.90	3
		м3		3681.13	169.23	2238	103	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*1657*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*1135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*1085*				
		Сметная стоимость				*14649*				
240	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.01178	594974.60	22188.80	7009	261	1297	159.00	2
		км трубопровода		133346.94	333.06	1571	4	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*1297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*664*				
		Сметная стоимость				*8971*				
241	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19.38	511.02	--	9904	--	396	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*396*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*824*				
		Сметная стоимость				*11124*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 4 на 4 водомерных счетчиков								
248	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.16608	299949.74	--	49816	--	1993	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1993*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*1993*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*4145*				
		Сметная стоимость				*55953*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	4.81632	599.98	0.68	2890	3	1500	0.65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	2428	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*1500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*351*				
		Сметная стоимость				*4741*				
250	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.00864	282468.14	42397.57	2441	366	1473	253.00	2
		км трубопровода		230933.34	15548.42	1995	134	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*1473*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*1322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*313*				
		Сметная стоимость				*4227*				
251	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5.54208	895.11	--	4961	--	198	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*413*				
		Сметная стоимость				*5572*				
252	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0.72288	478.78	--	346	--	14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*29*				
		Сметная стоимость				*389*				
253	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	2.4096	478.78	--	1154	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*96*				
		Сметная стоимость				*1296*				
254	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	24	366.91	34.32	8806	824	5197	0.32	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		312.56	--	7501	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*5197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*4658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*1120*				
		Сметная стоимость				*15123*				
255	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	875.82	--	21020	--	841	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*841*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*1749*				
		Сметная стоимость				*23610*				
256	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	12	851.58	520.37	10219	6244	4294	0.41	5
		шт.		331.21	170.10	3974	2041	62.1	0.23	3
		Накладные расходы -		*357.83*		*4294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*3736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*1161*				
		Сметная стоимость				*15674*				
257	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	613.15	--	7358	--	294	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*612*				
		Сметная стоимость				*8264*				
258	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.010224	313462.11	847.41	3205	9	947	198.00	2
		т		158403.96	348.76	1620	4	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*332*				
		Сметная стоимость				*4484*				
259	23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009	48	1138.40	--	54643	--	2186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.54*		*2186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*2186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*4546*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*61375*				
260	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	48	86.76	--	4164	--	167	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.47*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*346*				
		Сметная стоимость				*4677*				
261	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство	0.384	19584.50	703.65	7520	270	1047	4.90	2
		м3		3681.13	169.23	1414	65	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*1047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*685*				
		Сметная стоимость				*9252*				
262	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.00864	594974.60	22188.80	5141	192	952	159.00	1
		км трубопровода		133346.94	333.06	1152	3	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*487*				
		Сметная стоимость				*6580*				
263	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12.24	511.02	--	6255	--	250	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*250*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*520*				
		Сметная стоимость				*7026*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 5 на 5 водомерных счетчиков								
264	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	8.52	43336.12	5972.61	369224	50887	90055	13.90	118
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11384.52	2297.53	96996	19575	62.1	2.23	19
		Накладные расходы -		*10569.86*		*90055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*72391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*17665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4312.48*		*36742*				
		Сметная стоимость				*496021*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.15224	299949.74	--	45664	--	1827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*1827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*3799*				
		Сметная стоимость				*51290*				
271	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	4.41496	599.98	0.68	2649	3	1375	0.65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	2226	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*1375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*322*				
		Сметная стоимость				*4346*				
272	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.010725	282468.14	42397.57	3029	455	1828	253.00	3
		км трубопровода		230933.34	15548.42	2477	167	62.1	16.57	--
		Накладные расходы -		*170486.51*		*1828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*1642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36236.37*		*389*				
		Сметная стоимость				*5246*				
273	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	6.79206	895.11	--	6080	--	243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.80*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74.47*		*506*				
		Сметная стоимость				*6829*				
274	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0.66264	478.78	--	317	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	3.3132	478.78	--	1586	--	63	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*132*				
		Сметная стоимость				*1781*				
276	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	22	366.91	34.32	8072	755	4764	0.32	7
		фланец		312.56	--	6876	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*4764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*4270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*1027*				
		Сметная стоимость				*13863*				
277	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	22	875.82	--	19268	--	771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*1603*				
		Сметная стоимость				*21642*				
278	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	11	851.58	520.37	9367	5724	3936	0.41	5
		шт.		331.21	170.10	3643	1871	62.1	0.23	2
		Накладные расходы -		*357.83*		*3936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*3424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14367*				
279	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	613.15	--	6745	--	270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*561*				
		Сметная стоимость				*7576*				
280	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.009372	313462.11	847.41	2938	8	868	198.00	2
		т		158403.96	348.76	1485	3	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*722*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*304*				
		Сметная стоимость				*4110*				
281	**23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009**	**55**	**1138.40**	**--**	**62612**	**--**	**2504**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45.54*		*2504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*2504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*5209*				
		Сметная стоимость				*70326*				
282	**23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**55**	**86.76**	**--**	**4772**	**--**	**191**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3.47*		*191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*397*				
		Сметная стоимость				*5360*				
283	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство**	**0.55**	**19584.50**	**703.65**	**10771**	**387**	**1499**	**4.90**	**3**
		м3		**3681.13**	**169.23**	**2025**	**93**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*2725.50*		*1499*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*1027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*982*				
		Сметная стоимость				*13252*				
284	**11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0.010725**	**594974.60**	**22188.80**	**6381**	**238**	**1181**	**159.00**	**2**
		км трубопровода		**133346.94**	**333.06**	**1430**	**4**	**62.1**	**0.31**	**--**
		Накладные расходы -		*110134.88*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*605*				
		Сметная стоимость				*8167*				
285	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**11.22**	**511.02**	**--**	**5734**	**--**	**229**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20.44*		*229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*477*				
		Сметная стоимость				*6440*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 6 на 6 водомерных счетчиков								
292	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/**	**0.30448**	**299949.74**	**--**	**91329**	**--**	**3653**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11997.99***		***3653***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*3653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24955.82***		***7599***				
		Сметная стоимость				***102581***				
293	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**8.82992**	**599.98**	**0.68**	**5298**	**6**	**2751**	**0.65**	**6**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**4451**	**3**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***311.50***		***2751***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72.92***		***644***				
		Сметная стоимость				***8692***				
294	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0.02211**	**282468.14**	**42397.57**	**6245**	**937**	**3769**	**253.00**	**6**
		км трубопровода		**230933.34**	**15548.42**	**5106**	**344**	**62.1**	**16.57**	**--**
		Накладные расходы -		***170486.51***		***3769***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*3384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36236.37***		***801***				
		Сметная стоимость				***10816***				
295	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**13.58412**	**895.11**	**--**	**12159**	**--**	**486**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***35.80***		***486***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74.47***		***1012***				
		Сметная стоимость				***13657***				
296	**23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**1.98792**	**478.78**	**--**	**952**	**--**	**38**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19.15***		***38***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39.83***		***79***				
		Сметная стоимость				***1069***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	6.6264	478.78	--	3173	--	127	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*264*				
		Сметная стоимость				*3564*				
298	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	44	366.91	34.32	16144	1510	9528	0.32	14
		фланец		312.56	--	13753	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*9528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*8540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*2054*				
		Сметная стоимость				*27725*				
299	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	44	875.82	--	38536	--	1541	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*1541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*3206*				
		Сметная стоимость				*43284*				
300	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	22	851.58	520.37	18735	11448	7872	0.41	9
		шт.		331.21	170.10	7287	3742	62.1	0.23	5
		Накладные расходы -		*357.83*		*7872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*6849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*1023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*2129*				
		Сметная стоимость				*28736*				
301	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	613.15	--	13489	--	540	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15151*				
302	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.018744	313462.11	847.41	5876	16	1736	198.00	4
		т		158403.96	348.76	2969	7	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*1736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*1443*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*609*				
		Сметная стоимость				*8221*				
303	**23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009**	**132**	**1138.40**	**--**	**150269**	**--**	**6011**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*45.54*		*6011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*6011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*12502*				
		Сметная стоимость				*168782*				
304	**23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**132**	**86.76**	**--**	**11452**	**--**	**458**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3.47*		*458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*953*				
		Сметная стоимость				*12863*				
305	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство**	**1.1**	**19584.50**	**703.65**	**21543**	**774**	**2998**	**4.90**	**5**
		м3		**3681.13**	**169.23**	**4049**	**186**	**48.5**	**0.20**	**--**
		Накладные расходы -		*2725.50*		*2998*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*2054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*1963*				
		Сметная стоимость				*26504*				
306	**11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0.02211**	**594974.60**	**22188.80**	**13155**	**491**	**2435**	**159.00**	**4**
		км трубопровода		**133346.94**	**333.06**	**2948**	**7**	**62.1**	**0.31**	**--**
		Накладные расходы -		*110134.88*		*2435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*1835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*1247*				
		Сметная стоимость				*16837*				
307	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**22.44**	**511.02**	**--**	**11467**	**--**	**459**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20.44*		*459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*954*				
		Сметная стоимость				*12880*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 7 на 7 водомерных счетчиков								
314	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/**	**0.09688**	**299949.74**	**--**	**29059**	**--**	**1162**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11997.99***		***1162***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*1162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24955.82***		***2418***				
		Сметная стоимость				***32639***				
315	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**2.80952**	**599.98**	**0.68**	**1686**	**2**	**875**	**0.65**	**2**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**1416**	**1**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***311.50***		***875***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72.92***		***205***				
		Сметная стоимость				***2766***				
316	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0.008575**	**282468.14**	**42397.57**	**2422**	**364**	**1462**	**253.00**	**2**
		км трубопровода		**230933.34**	**15548.42**	**1980**	**133**	**62.1**	**16.57**	**--**
		Накладные расходы -		***170486.51***		***1462***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*1313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36236.37***		***311***				
		Сметная стоимость				***4195***				
317	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**5.65754**	**895.11**	**--**	**5064**	**--**	**203**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***35.80***		***203***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74.47***		***421***				
		Сметная стоимость				***5688***				
318	**23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**0.84336**	**478.78**	**--**	**404**	**--**	**16**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***19.15***		***16***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***39.83***		***34***				
		Сметная стоимость				***454***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	2.1084	478.78	--	1009	--	40	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*84*				
		Сметная стоимость				*1133*				
320	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	14	366.91	34.32	5137	481	3032	0.32	4
		фланец		312.56	--	4376	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*3032*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*2717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*653*				
		Сметная стоимость				*8822*				
321	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	875.82	--	12261	--	490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*1020*				
		Сметная стоимость				*13772*				
322	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	7	851.58	520.37	5961	3643	2505	0.41	3
		шт.		331.21	170.10	2318	1191	62.1	0.23	2
		Накладные расходы -		*357.83*		*2505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*2179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*677*				
		Сметная стоимость				*9143*				
323	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	613.15	--	4292	--	172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*357*				
		Сметная стоимость				*4821*				
324	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.005964	313462.11	847.41	1869	5	552	198.00	1
		т		158403.96	348.76	945	2	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*459*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*194*				
		Сметная стоимость				*2615*				
325	23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009	49	1138.40	--	55782	--	2231	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.54*		*2231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*2231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*4641*				
		Сметная стоимость				*62654*				
326	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	49	86.76	--	4251	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.47*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*354*				
		Сметная стоимость				*4775*				
327	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство	0.42	19584.50	703.65	8225	296	1145	4.90	2
		м3		3681.13	169.23	1546	71	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*1145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*750*				
		Сметная стоимость				*10119*				
328	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.008575	594974.60	22188.80	5102	190	944	159.00	1
		км трубопровода		133346.94	333.06	1143	3	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*484*				
		Сметная стоимость				*6530*				
329	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7.14	511.02	--	3649	--	146	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.44*		*146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.44*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.52*		*304*				
		Сметная стоимость				*4099*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 8 на 8 водомерных счетчиков								
330	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**2.84**	**43336.12**	**5972.61**	**123075**	**16962**	**30018**	**13.90**	**39**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**11384.52**	**2297.53**	**32332**	**6525**	**62.1**	**2.23**	**6**
		Накладные расходы -		***10569.86***		***30018***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8496.55*				*24130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2073.31*				*5888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4312.48***		***12247***				
		Сметная стоимость				***165341***				
336	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/**	**0.02768**	**299949.74**	**--**	**8303**	**--**	**332**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11997.99***		***332***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24955.82***		***691***				
		Сметная стоимость				***9326***				
337	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**0.80272**	**599.98**	**0.68**	**482**	**1**	**250**	**0.65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**405**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***311.50***		***250***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72.92***		***59***				
		Сметная стоимость				***791***				
338	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0.00265**	**282468.14**	**42397.57**	**749**	**112**	**452**	**253.00**	**1**
		км трубопровода		**230933.34**	**15548.42**	**612**	**41**	**62.1**	**16.57**	**--**
		Накладные расходы -		***170486.51***		***452***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153065.17*				*406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17421.33*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36236.37***		***96***				
		Сметная стоимость				***1297***				
339	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**1.61644**	**895.11**	**--**	**1447**	**--**	**58**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***35.80***		***58***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.80*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74.47***		***120***				
		Сметная стоимость				***1625***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0.24096	478.78	--	115	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*10*				
		Сметная стоимость				*129*				
341	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0.8032	478.78	--	385	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19.15*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*19.15*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.83*		*32*				
		Сметная стоимость				*432*				
342	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366.91	34.32	1468	137	866	0.32	1
		фланец		312.56	--	1250	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*216.54*		*866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194.10*				*776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.44*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46.68*		*187*				
		Сметная стоимость				*2521*				
343	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875.82	--	3503	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35.03*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.03*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.87*		*291*				
		Сметная стоимость				*3935*				
344	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	2	851.58	520.37	1703	1041	716	0.41	1
		шт.		331.21	170.10	662	340	62.1	0.23	--
		Накладные расходы -		*357.83*		*716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311.32*				*623*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46.52*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96.75*		*194*				
		Сметная стоимость				*2612*				
345	23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613.15	--	1226	--	49	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24.53*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.53*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51.01*		*102*				
		Сметная стоимость				*1377*				
346	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0.001704	313462.11	847.41	534	1	158	198.00	--
		т		158403.96	348.76	270	1	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*92613.36*		*158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995.07*				*131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15618.29*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32486.04*		*55*				
		Сметная стоимость				*747*				
347	23-020502-2202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Соединитель JAKKO с наружной резьбой Ду 16х1/2мм СТ РК 1893-2009	16	1138.40	--	18214	--	729	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45.54*		*729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45.54*				*729*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.71*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20458*				
348	23-020101-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	16	86.76	--	1388	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3.47*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.47*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.22*		*115*				
		Сметная стоимость				*1559*				
349	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные из бетона М-100 ПОД ОПОРУ кл.В7,5. Устройство	0.12	19584.50	703.65	2350	84	327	4.90	1
		м3		3681.13	169.23	442	20	48.5	0.20	--
		Накладные расходы -		*2725.50*		*327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867.42*				*224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*858.08*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784.80*		*214*				
		Сметная стоимость				*2891*				
350	11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.00265	594974.60	22188.80	1577	59	292	159.00	--
		км трубопровода		133346.94	333.06	353	1	62.1	0.31	--
		Накладные расходы -		*110134.88*		*292*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83015.28*				*220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27119.60*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56408.76*		*149*				
		Сметная стоимость				*2018*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**2.04**	**511.02**	**--**	**1042**	**--**	**42**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***20.44***		***42***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***20.44***				***42***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42.52***		***87***				
		Сметная стоимость				***1170***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2498443**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5134102**				

2-4 Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
161	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**20.397**	**1942.17**	**807.19**	**39615**	**16464**	**20369**	**1.55**	**32**
		м3 конструкции		**1134.99**	**333.54**	**23150**	**6803**	**60.3**	**0.39**	**8**
		Накладные расходы -		***998.63***		***20369***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***885.52***				***18062***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***113.11***				***2307***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***235.26***		***4799***				
		Сметная стоимость				***64783***				
162	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**67.99**	**234.20**	**153.79**	**15924**	**10456**	**5512**	**0.12**	**8**
		м3 конструкции		**80.41**	**33.93**	**5467**	**2307**	**60.3**	**0.03**	**2**
		Накладные расходы -		***81.07***		***5512***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***68.95***				***4688***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***12.13***				***824***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25.22***		***1715***				
		Сметная стоимость				***23151***				
163	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**67.99**	**2378.31**	**810.11**	**161702**	**55080**	**17041**	**0.14**	**10**
		м3 материала основания в плотном теле		**101.70**	**146.27**	**6915**	**9945**	**60.3**	**0.14**	**10**
		Накладные расходы -		***250.64***		***17041***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***149.53***				***10166***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***101.11***				***6875***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***210.32***		***14299***				
		Сметная стоимость				***193043***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /3/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	679.9	1257.38	66.40	854889	45142	54219	0.03	23
		м2 покрытия		28.50	18.46	19376	12553	60.3	0.02	11
		Накладные расходы -		*79.75*		*54219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28.32*				*19254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51.43*				*34966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.97*		*72729*				
		Сметная стоимость				*981837*				
165	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /с 4 до 3см/	679.9	-290.18	-0.03	-197293	-23	-7957	--	--
		м2 покрытия		-0.15	--	-104	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*11.70*		*7957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0.09*				*63*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.61*				*7894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.15*		*16420*				
		Сметная стоимость				*-172916*				
		Разборка и восстановление бордюрного камня /912,5м/								
166	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	912.5	541.72	--	494317	--	329768	0.77	700
		м		541.72	--	494317	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*361.39*		*329768*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*326.66*				*298073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34.73*				*31696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.25*		*65927*				
		Сметная стоимость				*890012*				
167	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	912.5	1206.41	19.90	1100848	18158	345741	0.70	637
		м бортового камня		519.95	7.28	474458	6642	60.3	0.01	6
		Накладные расходы -		*378.89*		*345741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317.92*				*290103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60.97*				*55638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126.82*		*115727*				
		Сметная стоимость				*1562317*				
168	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые	41.975	31779.82	--	1333958	--	53358	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271.19*		*53358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271.19*				*53358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*110985*				
		Сметная стоимость				*1498302*				
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия дорого S=102м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	10.2	234.20	153.79	2389	1569	827	0.12	1
		м3 конструкции		80.41	33.93	820	346	60.3	0.03	--
		Накладные расходы -		*81.07*		*827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68.95*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.13*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.22*		*257*				
		Сметная стоимость				*3473*				
170	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	10.2	2378.31	810.11	24259	8263	2557	0.14	1
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	1037	1492	60.3	0.14	1
		Накладные расходы -		*250.64*		*2557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*1525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.11*				*1031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.32*		*2145*				
		Сметная стоимость				*28961*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /87 шт/								
185	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	43.09284	599.98	0.68	25855	29	13424	0.65	28
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	21724	14	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*13424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*11913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*1511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*3142*				
		Сметная стоимость				*42421*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /7 шт/								
196	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	3.46724	599.98	0.68	2080	2	1080	0.65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1748	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*1080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*253*				
		Сметная стоимость				*3413*				
		Водопроводные прямоугольные колодцы 2000х3000мм /1шт/								
205	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2 26шт/	0.03416	299949.74	--	10246	--	410	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*410*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*852*				
		Сметная стоимость				*11508*				
206	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	0.99064	599.98	0.68	594	1	309	0.65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	499	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
		РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца								
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 3								
302	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.09688	299949.74	--	29059	--	1162	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*1162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2418*				
		Сметная стоимость				*32639*				
303	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	2.80952	599.98	0.68	1686	2	875	0.65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1416	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*205*				
		Сметная стоимость				*2766*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 6								
324	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.09688	299949.74	--	29059	--	1162	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*1162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2418*				
		Сметная стоимость				*32639*				
325	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	2.80952	599.98	0.68	1686	2	875	0.65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1416	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*875*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*205*				
		Сметная стоимость				*2766*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 7								
346	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СтремянкиС-1/**	**0.01384**	**299949.74**	**--**	**4151**	**--**	**166**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11997.99*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*345*				
		Сметная стоимость				*4662*				
347	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**0.40136**	**599.98**	**0.68**	**241**	**--**	**125**	**0.65**	**--**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**202**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*311.50*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**75868**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5158391**				

2-5 Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
141	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**3.201**	**1942.17**	**807.19**	**6217**	**2584**	**3197**	**1.55**	**5**
		м3 конструкции		**1134.99**	**333.54**	**3633**	**1068**	**60.3**	**0.39**	**1**
		Накладные расходы -		*998.63*		*3197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*885.52*				*2835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113.11*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235.26*		*753*				
		Сметная стоимость				*10167*				
142	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**10.67**	**234.20**	**153.79**	**2499**	**1641**	**865**	**0.12**	**1**
		м3 конструкции		**80.41**	**33.93**	**858**	**362**	**60.3**	**0.03**	**--**
		Накладные расходы -		*81.07*		*865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68.95*				*736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.13*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.22*		*269*				
		Сметная стоимость				*3633*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	10.67	2378.31	810.11	25377	8644	2674	0.14	2
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	1085	1561	60.3	0.14	2
		Накладные расходы -		*250.64*		*2674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*1595*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.11*				*1079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.32*		*2244*				
		Сметная стоимость				*30295*				
144	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /3/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	106.7	1257.38	66.40	134162	7084	8509	0.03	4
		м2 покрытия		28.50	18.46	3041	1970	60.3	0.02	2
		Накладные расходы -		*79.75*		*8509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28.32*				*3022*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51.43*				*5487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106.97*		*11414*				
		Сметная стоимость				*154085*				
145	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /с 4 до 3см/	106.7	-290.18	-0.03	-30962	-4	-1249	--	--
		м2 покрытия		-0.15	--	-16	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*11.70*		*1249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0.09*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.61*				*1239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.15*		*2577*				
		Сметная стоимость				*-27136*				
		Разборка и восстановление бордюрного камня /43,4м/								
146	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	43.4	541.72	--	23511	--	15684	0.77	33
		м		541.72	--	23511	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*361.39*		*15684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*326.66*				*14177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34.73*				*1507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.25*		*3136*				
		Сметная стоимость				*42331*				
147	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	43.4	1206.41	19.90	52358	864	16444	0.70	30
		м бортового камня		519.95	7.28	22566	316	60.3	0.01	--
		Накладные расходы -		*378.89*		*16444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317.92*				*13798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60.97*				*2646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126.82*		*5504*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*74306*				
148	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые	1.9964	31779.82	--	63445	--	2538	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271.19*		*2538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271.19*				*2538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*5279*				
		Сметная стоимость				*71261*				
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия дорого S=28,2м2								
149	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	2.82	234.20	153.79	660	434	229	0.12	--
		м3 конструкции		80.41	33.93	227	96	60.3	0.03	--
		Накладные расходы -		*81.07*		*229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*68.95*				*194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.13*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25.22*		*71*				
		Сметная стоимость				*960*				
150	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=10см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	2.82	2378.31	810.11	6707	2285	707	0.14	--
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	287	412	60.3	0.14	--
		Накладные расходы -		*250.64*		*707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.11*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.32*		*593*				
		Сметная стоимость				*8007*				
		Вывоз мусора								
151	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	9.35532	73.00	--	683	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.92*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.92*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.07*		*57*				
		Сметная стоимость				*767*				
152	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	9.35532	120.24	--	1125	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4.81*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.81*				*45*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.00*		*94*				
		Сметная стоимость				*1264*				
		Водопроводные колодцы D=1500мм /87 шт/								
164	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**43.09284**	**599.98**	**0.68**	**25855**	**29**	**13424**	**0.65**	**28**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**21724**	**14**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*311.50*		*13424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*11913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*1511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*3142*				
		Сметная стоимость				*42421*				
		Водопроводные колодцы D=2000мм /8 шт/								
175	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**3.96256**	**599.98**	**0.68**	**2377**	**3**	**1234**	**0.65**	**3**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**1998**	**1**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*311.50*		*1234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*289*				
		Сметная стоимость				*3900*				
		Водопроводные прямоугольные колодцы 2000х3000мм /1шт/								
185	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**0.99064**	**599.98**	**0.68**	**594**	**1**	**309**	**0.65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**499**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*311.50*		*309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*72*				
		Сметная стоимость				*975*				
		РАЗДЕЛ 1. Распределительные водопроводные колодца								
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 1								
194	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/**	**0.01384**	**299949.74**	**--**	**4151**	**--**	**166**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*11997.99*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*345*				
		Сметная стоимость				*4662*				
195	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**0.40136**	**599.98**	**0.68**	**241**	**--**	**125**	**0.65**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	202	--	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*29*				
		Сметная стоимость				*395*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 2								
215	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.15224	299949.74	--	45664	--	1827	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*1827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*3799*				
		Сметная стоимость				*51290*				
216	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	4.41496	599.98	0.68	2649	3	1375	0.65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	2226	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*1375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*322*				
		Сметная стоимость				*4346*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 3								
237	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.33216	299949.74	--	99631	--	3985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*3985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*3985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*8289*				
		Сметная стоимость				*111906*				
238	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	9.63264	599.98	0.68	5779	7	3001	0.65	6
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	4856	3	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*3001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*2663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*702*				
		Сметная стоимость				*9482*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.19376	299949.74	--	58118	--	2325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*2325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*2325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*4835*				
		Сметная стоимость				*65278*				
260	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	5.61904	599.98	0.68	3371	4	1750	0.65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	2833	2	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*1750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*1553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*410*				
		Сметная стоимость				*5531*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 5								
281	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.08304	299949.74	--	24908	--	996	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*996*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*996*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2072*				
		Сметная стоимость				*27977*				
282	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	2.40816	599.98	0.68	1445	2	750	0.65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504.13	0.33	1214	1	54.8	--	--
		Накладные расходы -		*311.50*		*750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276.44*				*666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.06*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72.92*		*176*				
		Сметная стоимость				*2371*				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 6								
303	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-1/	0.11072	299949.74	--	33210	--	1328	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11997.99*		*1328*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11997.99*				*1328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24955.82*		*2763*				
		Сметная стоимость				*37302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**3.21088**	**599.98**	**0.68**	**1926**	**2**	**1000**	**0.65**	**2**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**1619**	**1**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***311.50***		***1000***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***276.44***				***888***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***35.06***				***113***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72.92***		***234***				
		Сметная стоимость				***3160***				
		Распределительный водопроводный колодец D=1500мм (РК) тип 7								
325	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /СтремянкиС-1/**	**0.02768**	**299949.74**	**--**	**8303**	**--**	**332**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***11997.99***		***332***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***11997.99***				***332***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24955.82***		***691***				
		Сметная стоимость				***9326***				
326	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска стремянок**	**0.80272**	**599.98**	**0.68**	**482**	**1**	**250**	**0.65**	**1**
		м2 окрашиваемой поверхности		**504.13**	**0.33**	**405**	**--**	**54.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***311.50***		***250***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***276.44***				***222***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***35.06***				***28***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72.92***		***59***				
		Сметная стоимость				***791***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**333818**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**754910**				

2-10-2 Охранный пост н.п.Мырзашокы

Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**13-080304-0305 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**1**	**3234.00**	**1403.91**	**3234**	**1404**	**1123**	**2.00**	**2**
		шт.		**1748.28**	**484.27**	**1748**	**484**	**42.8**	**0.53**	**1**
		Накладные расходы -		***1123.11***		***1123***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***955.53***				***956***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***167.58***				***168***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***348.57***		***349***				
		Сметная стоимость				***4706***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**23-070201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**3871.67**	**--**	**3872**	**--**	**155**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***154.87***		***155***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154.87*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***322.12***		***322***				
		Сметная стоимость				***4349***				
3	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**5**	**1796.03**	**25.29**	**8980**	**126**	**2226**	**1.00**	**5**
		шт		**838.66**	**--**	**4193**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***445.15***		***2226***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.20*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***179.29***		***896***				
		Сметная стоимость				***12102***				
4	**23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**2493.77**	**--**	**2494**	**--**	**100**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***99.75***		***100***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.75*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207.48***		***207***				
		Сметная стоимость				***2801***				
5	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**433.74**	**--**	**867**	**--**	**35**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17.35***		***35***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17.35*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36.09***		***72***				
		Сметная стоимость				***974***				
6	**23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**3168.13**	**--**	**6336**	**--**	**253**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***126.73***		***253***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126.73*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***263.59***		***527***				
		Сметная стоимость				***7117***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	4	1653.30	594.12	6613	2376	2467	0.99	4
		шт.		865.40	371.75	3462	1487	42.8	0.48	2
		Накладные расходы -		*616.81*		*2467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529.50*				*2118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.31*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.61*		*726*				
		Сметная стоимость				*9807*				
8	Прайс-лист стр.20	Светильник для люминисцентных ламп АОТ.OPL 2х36	3	13484.88	--	40455	--	1618	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*539.40*		*1618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*539.40*				*1618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1121.94*		*3366*				
		Сметная стоимость				*45439*				
9	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильник с автономным питанием "Универсал" БС-943 2х8 ЛБО-20 IP65 с комнинированным типом работы, в комплекте с лампой мощн.8кВт	1	20165.55	--	20166	--	807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*806.62*		*807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*806.62*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1677.77*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22650*				
10	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	888.52	111.73	1777	223	729	0.82	2
		шт.		716.79	22.24	1434	44	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*364.50*		*729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316.31*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48.19*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.24*		*200*				
		Сметная стоимость				*2706*				
11	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники указательный "ВЫХОД СУЭ-3.1" о светодиодом	2	20165.55	--	40331	--	1613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*806.62*		*1613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*806.62*				*1613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1677.77*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45300*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	6	299.91	--	1799	--	72	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.00*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
13	Прайс-лист стр.18	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	6	31.62	--	190	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.26*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.26*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.63*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				
14	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	45	198.95	90.93	8953	4092	2664	0.10	5
		м		84.82	30.28	3817	1363	42.8	0.04	2
		Накладные расходы -		*59.19*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*2217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*929*				
		Сметная стоимость				*12546*				
15	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.025	122521.05	--	3063	--	123	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4900.84*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*255*				
		Сметная стоимость				*3440*				
16	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.02	192466.59	--	3849	--	154	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7698.66*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7698.66*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16013.22*		*320*				
		Сметная стоимость				*4323*				
17	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	319.86	2.25	1279	9	582	0.34	1
		шт.		297.21	0.79	1189	3	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*145.44*		*582*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17.90*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.22*		*149*				
		Сметная стоимость				*2010*				
18	**23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-201, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**4**	**514.82**	**--**	**2059**	**--**	**82**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20.59*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.59*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.83*		*171*				
		Сметная стоимость				*2313*				
19	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**2**	**267.82**	**2.25**	**536**	**4**	**248**	**0.29**	**1**
		шт.		**253.50**	**0.79**	**507**	**2**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*123.90*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.07*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.34*		*63*				
		Сметная стоимость				*846*				
20	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки С-1-86-10/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**2**	**246.98**	**--**	**494**	**--**	**20**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9.88*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.88*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.55*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
21	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**1**	**720.70**	**14.47**	**721**	**14**	**294**	**0.68**	**1**
		шт.		**594.42**	**1.99**	**594**	**2**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*294.30*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255.26*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39.04*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				
22	**23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-Б-01-6/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/**	**1**	**199.99**	**--**	**200**	**--**	**8**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8.00*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.00*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
23	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	8	36.97	--	296	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				
24	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4	5	36.97	--	185	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*15*				
		Сметная стоимость				*208*				
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	45	308.75	12.06	13894	543	4251	0.22	10
		м		182.28	2.18	8202	98	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*4251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*3553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.51*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*1452*				
		Сметная стоимость				*19596*				
26	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	45	25.56	--	1150	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.02*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*96*				
		Сметная стоимость				*1292*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			208967				

2-11-2 Охранный пост н.п.Байконыс

Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*955.53*				*956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167.58*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
2	23-070201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3871.67	--	3872	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154.87*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154.87*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322.12*		*322*				
		Сметная стоимость				*4349*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	1796.03	25.29	8980	126	2226	1.00	5
		шт		838.66	--	4193	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.20*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*896*				
		Сметная стоимость				*12102*				
4	23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2493.77	--	2494	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99.75*		*100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.75*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.48*		*207*				
		Сметная стоимость				*2801*				
5	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	433.74	--	867	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17.35*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17.35*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36.09*		*72*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*974*				
6	23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3168.13	--	6336	--	253	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126.73*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126.73*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263.59*		*527*				
		Сметная стоимость				*7117*				
7	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	4	1653.30	594.12	6613	2376	2467	0.99	4
		шт.		865.40	371.75	3462	1487	42.8	0.48	2
		Накладные расходы -		*616.81*		*2467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*529.50*				*2118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.31*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.61*		*726*				
		Сметная стоимость				*9807*				
8	Прайс-лист стр.20	Светильник для люминисцентных ламп АОТ.OPL 2х36	3	13484.88	--	40455	--	1618	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*539.40*		*1618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*539.40*				*1618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1121.94*		*3366*				
		Сметная стоимость				*45439*				
9	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильник с автономным питанием "Универсал" БС-943 2х8 ЛБО-20 IP65 с комнинированным типом работы, в комплекте с лампой мощн.8кВт	1	20165.55	--	20166	--	807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*806.62*		*807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*806.62*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1677.77*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22650*				
10	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	888.52	111.73	1777	223	729	0.82	2
		шт.		716.79	22.24	1434	44	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*364.50*		*729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316.31*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48.19*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.24*		*200*				
		Сметная стоимость				*2706*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники указательный "ВЫХОД СУЭ-3.1" о светодиодом	2	20165.55	--	40331	--	1613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*806.62*		*1613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*806.62*				*1613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1677.77*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45300*				
12	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	6	299.91	--	1799	--	72	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.00*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
13	Прайс-лист стр.18	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	6	31.62	--	190	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.26*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.26*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.63*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				
14	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	45	198.95	90.93	8953	4092	2664	0.10	5
		м		84.82	30.28	3817	1363	42.8	0.04	2
		Накладные расходы -		*59.19*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*2217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*929*				
		Сметная стоимость				*12546*				
15	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.025	122521.05	--	3063	--	123	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4900.84*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*255*				
		Сметная стоимость				*3440*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.02	192466.59	--	3849	--	154	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7698.66*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7698.66*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16013.22*		*320*				
		Сметная стоимость				*4323*				
17	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	319.86	2.25	1279	9	582	0.34	1
		шт.		297.21	0.79	1189	3	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*145.44*		*582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17.90*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.22*		*149*				
		Сметная стоимость				*2010*				
18	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-201, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	514.82	--	2059	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.59*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.59*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.83*		*171*				
		Сметная стоимость				*2313*				
19	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	267.82	2.25	536	4	248	0.29	1
		шт.		253.50	0.79	507	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*123.90*		*248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.07*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.34*		*63*				
		Сметная стоимость				*846*				
20	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки С-1-86-10/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	246.98	--	494	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.88*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.88*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.55*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	1	720.70	14.47	721	14	294	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	594	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255.26*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39.04*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				
22	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-Б-01-6/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/	1	199.99	--	200	--	8	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.00*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
23	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	8	36.97	--	296	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				
24	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4	5	36.97	--	185	--	7	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*15*				
		Сметная стоимость				*208*				
25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	45	308.75	12.06	13894	543	4251	0.22	10
		м		182.28	2.18	8202	98	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*4251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*3553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.51*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*1452*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19596*				
26	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	45	25.56	--	1150	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.02*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*96*				
		Сметная стоимость				*1292*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			208967				

2-13-2 Охранный пост н.п.Альфараби

Электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3234.00	1403.91	3234	1404	1123	2.00	2
		шт.		1748.28	484.27	1748	484	42.8	0.53	1
		Накладные расходы -		*1123.11*		*1123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*955.53*				*956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167.58*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348.57*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
2	23-070201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3871.67	--	3872	--	155	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154.87*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154.87*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322.12*		*322*				
		Сметная стоимость				*4349*				
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	1796.03	25.29	8980	126	2226	1.00	5
		шт		838.66	--	4193	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*1795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.20*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*896*				
		Сметная стоимость				*12102*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**1**	**2493.77**	**--**	**2494**	**--**	**100**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***99.75***		***100***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***99.75***				***100***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207.48***		***207***				
		Сметная стоимость				***2801***				
5	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**433.74**	**--**	**867**	**--**	**35**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***17.35***		***35***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***17.35***				***35***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***36.09***		***72***				
		Сметная стоимость				***974***				
6	**23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**3168.13**	**--**	**6336**	**--**	**253**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***126.73***		***253***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***126.73***				***253***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***263.59***		***527***				
		Сметная стоимость				***7117***				
7	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**4**	**1653.30**	**594.12**	**6613**	**2376**	**2467**	**0.99**	**4**
		шт.		**865.40**	**371.75**	**3462**	**1487**	**42.8**	**0.48**	**2**
		Накладные расходы -		***616.81***		***2467***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***529.50***				***2118***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***87.31***				***349***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***181.61***		***726***				
		Сметная стоимость				***9807***				
8	**Прайс-лист стр.20**	**Светильник для люминисцентных ламп АОТ.OPL 2х36**	**3**	**13484.88**	**--**	**40455**	**--**	**1618**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***539.40***		***1618***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***539.40***				***1618***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1121.94***		***3366***				
		Сметная стоимость				***45439***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильник с автономным питанием "Универсал" БС-943 2х8 ЛБО-20 IP65 с коммнинированным типом работы, в комплекте с лампой мощн.8кВт	1	20165.55	--	20166	--	807	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*806.62*		*807*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*806.62*				*807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1677.77*		*1678*				
		Сметная стоимость				*22650*				
10	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	888.52	111.73	1777	223	729	0.82	2
		шт.		716.79	22.24	1434	44	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*364.50*		*729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*316.31*				*633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48.19*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100.24*		*200*				
		Сметная стоимость				*2706*				
11	23-070101-2501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники указательный "ВЫХОД СУЭ-3.1" о светодиодом	2	20165.55	--	40331	--	1613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*806.62*		*1613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*806.62*				*1613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1677.77*		*3356*				
		Сметная стоимость				*45300*				
12	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36, L-36	6	299.91	--	1799	--	72	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.00*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.00*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.95*		*150*				
		Сметная стоимость				*2021*				
13	Прайс-лист стр.18	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220	6	31.62	--	190	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.26*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.26*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.63*		*16*				
		Сметная стоимость				*213*				
14	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	45	198.95	90.93	8953	4092	2664	0.10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		84.82	30.28	3817	1363	42.8	0.04	2
		Накладные расходы -		*59.19*		*2664*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*2217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*929*				
		Сметная стоимость				*12546*				
15	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.025	122521.05	--	3063	--	123	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4900.84*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*255*				
		Сметная стоимость				*3440*				
16	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.02	192466.59	--	3849	--	154	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7698.66*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7698.66*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16013.22*		*320*				
		Сметная стоимость				*4323*				
17	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	4	319.86	2.25	1279	9	582	0.34	1
		шт.		297.21	0.79	1189	3	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*145.44*		*582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127.54*				*510*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17.90*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37.22*		*149*				
		Сметная стоимость				*2010*				
18	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-201, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	514.82	--	2059	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20.59*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20.59*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42.83*		*171*				
		Сметная стоимость				*2313*				
19	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	267.82	2.25	536	4	248	0.29	1
		шт.		253.50	0.79	507	2	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*123.90*		*248*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108.84*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.07*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.34*		*63*				
		Сметная стоимость				*846*				
20	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки С-1-86-10/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**2**	**246.98**	**--**	**494**	**--**	**20**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9.88*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.88*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.55*		*41*				
		Сметная стоимость				*555*				
21	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**1**	**720.70**	**14.47**	**721**	**14**	**294**	**0.68**	**1**
		шт.		**594.42**	**1.99**	**594**	**2**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*294.30*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255.26*				*255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39.04*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*81*				
		Сметная стоимость				*1096*				
22	**23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-Б-01-6/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/**	**1**	**199.99**	**--**	**200**	**--**	**8**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8.00*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.00*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
23	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	**8**	**36.97**	**--**	**296**	**--**	**12**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1.48*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				
24	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки для электроустановочных изделий тип Л48 УХЛ4**	**5**	**36.97**	**--**	**185**	**--**	**7**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***1.48***		***7***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3.08***		***15***				
		Сметная стоимость				***208***				
25	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**45**	**308.75**	**12.06**	**13894**	**543**	**4251**	**0.22**	**10**
		м		**182.28**	**2.18**	**8202**	**98**	**42.8**	--	--
		Накладные расходы -		***94.46***		***4251***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*3553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.51*				*698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32.26***		***1452***				
		Сметная стоимость				***19596***				
26	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**45**	**25.56**	--	**1150**	--	**46**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***1.02***		***46***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.02*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2.13***		***96***				
		Сметная стоимость				***1292***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**208967**				

2-8-1 Насосная станция н.п.Жылысу

Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**504.39079**	**101.47**	**92.77**	**51179**	**46794**	**14441**	**0.01**	**6**
		м3 грунта		**8.69**	**31.29**	**4385**	**15780**	**59.1**	**0.03**	**13**
		Накладные расходы -		***28.63***		***14441***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*11918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*2524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10.41***		***5250***				
		Сметная стоимость				***70870***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	8.9840599	1569.63	--	14102	--	9232	2.13	19
		м3 грунта		1569.63	--	14102	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*9232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*8334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*1867*				
		Сметная стоимость				*25200*				
3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	349.461	320.36	319.07	111953	111502	23590	--	1
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	412	30682	59.1	0.08	30
		Накладные расходы -		*67.50*		*23590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*18377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*5213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*10843*				
		Сметная стоимость				*146386*				
		Съезд-выезд								
10	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	37.02	92.24	84.34	3415	3122	964	0.01	--
		м3 грунта		7.90	28.44	293	1053	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*26.03*		*964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.48*				*795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.55*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.46*		*350*				
		Сметная стоимость				*4729*				
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	37.02	22.10	22.10	818	818	212	--	--
		м3		--	7.87	--	291	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.72*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*82*				
		Сметная стоимость				*1112*				
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37.02	119.35	50.94	4418	1886	2240	0.11	4
		м3		68.41	22.26	2533	824	59.1	0.03	1
		Накладные расходы -		*60.51*		*2240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*1984*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*533*				
		Сметная стоимость				*7191*				
13	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	37.02	51.49	40.96	1906	1516	488	0.01	--
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	286	383	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*13.17*		*488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*191*				
		Сметная стоимость				*2585*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			258073				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	6.03435	16896.80	661.24	101961	3990	7371	1.35	8
		м3		927.81	153.77	5599	928	48.5	0.18	1
		Накладные расходы -		*1221.42*		*7371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*3165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*696.85*				*4205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1449.46*		*8747*				
		Сметная стоимость				*118078*				
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	1.17674	187651.39	--	220817	--	8833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7506.06*		*8833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7506.06*				*8833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15612.60*		*18372*				
		Сметная стоимость				*248022*				
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0.1055	199642.46	--	21062	--	842	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*1752*				
		Сметная стоимость				*23657*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			389757				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			647830				

2-16-1 Водонапорная стальная башня н.п.Жылысу

Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /с учетом вьезда/	330.555	101.47	92.77	33540	30667	9464	0.01	4
		м3 грунта		8.69	31.29	2874	10341	59.1	0.03	8
		Накладные расходы -		*28.63*		*9464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*7810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3440*				
		Сметная стоимость				*46445*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	4.445	1569.63	--	6977	--	4567	2.13	9
		м3 грунта		1569.63	--	6977	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1027.54*		*4567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*927.65*				*4123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99.89*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207.77*		*924*				
		Сметная стоимость				*12468*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ОТТОЛКНУТЬ	254	31.53	31.53	8010	8010	2074	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	2853	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*8.17*		*2074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*807*				
		Сметная стоимость				*10891*				
4	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки Н=1,5м	152	320.36	319.07	48695	48498	10261	--	--
		м3 грунтовой подушки		1.18	87.80	179	13345	59.1	0.08	13
		Накладные расходы -		*67.50*		*10261*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.59*				*7993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14.92*				*2268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31.03*		*4716*				
		Сметная стоимость				*63672*				
5	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Пропитка битумом. Устройство	101.33	428.17	31.62	43386	3204	16993	0.24	25
		м2 изолируемой поверхности		234.27	3.47	23739	352	60.9	--	--
		Накладные расходы -		*167.70*		*16993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144.79*				*14671*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22.92*				*2322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47.67*		*4830*				
		Сметная стоимость				*65210*				
6	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ПОДТОЛКНУТЬ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	171	31.53	31.53	5392	5392	1396	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	1921	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*8.17*		*1396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*543*				
		Сметная стоимость				*7331*				
7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	136.8	22.10	22.10	3023	3023	783	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	1077	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*5.72*		*783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*636*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*305*				
		Сметная стоимость				*4110*				
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	34.2	652.64	--	22320	--	14612	0.97	33
		м3 грунта		652.64	--	22320	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*14612*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*2955*				
		Сметная стоимость				*39886*				
9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	136.8	142.35	60.64	19474	8296	9878	0.13	18
		м3 уплотненного грунта		81.71	26.51	11178	3626	59.1	0.03	4
		Накладные расходы -		*72.21*		*9878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63.96*				*8749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.25*				*1129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.16*		*2348*				
		Сметная стоимость				*31700*				
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	136.8	51.49	40.96	7044	5603	1802	0.01	2
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1057	1416	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*13.17*		*1802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*1461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*708*				
		Сметная стоимость				*9553*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЯ	88	223.24	202.34	19645	17806	6001	0.03	2
		м3 грунта		20.81	75.60	1832	6653	59.1	0.08	7
		Накладные расходы -		*68.19*		*6001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56.98*				*5014*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.21*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.31*		*2052*				
		Сметная стоимость				*27697*				
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	154	221.52	--	34114	--	1365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.86*		*1365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.86*				*1365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.43*		*2838*				
		Сметная стоимость				*38317*				
13	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	252	31.53	31.53	7947	7947	2058	--	--
		м3 грунта		--	11.23	--	2831	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*8.17*		*2058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6.64*				*1673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.53*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.18*		*800*				
		Сметная стоимость				*10805*				
14	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	252	26.98	26.98	6800	6800	1761	--	--
		м3 грунта		--	9.61	--	2422	59.1	0.01	2
		Накладные расходы -		*6.99*		*1761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5.68*				*1431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.31*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.72*		*685*				
		Сметная стоимость				*9245*				
15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ	34	652.64	--	22190	--	14526	0.97	33
		м3 грунта		652.64	--	22190	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*14526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*13114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*2937*				
		Сметная стоимость				*39654*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	218	142.35	60.64	31033	13219	15742	0.13	28
		м3 уплотненного грунта		81.71	26.51	17813	5778	59.1	0.03	7
		Накладные расходы -		*72.21*		*15742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63.96*				*13943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.25*				*1799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17.16*		*3742*				
		Сметная стоимость				*50517*				
17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	218	51.49	40.96	11225	8930	2871	0.01	3
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	1685	2256	59.1	0.01	3
		Накладные расходы -		*13.17*		*2871*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*2329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*1128*				
		Сметная стоимость				*15224*				
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	32.02	13.14	5443	2234	2487	0.03	5
		м2		18.87	2.84	3209	483	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*14.63*		*2487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12.84*				*2182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.79*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.73*		*634*				
		Сметная стоимость				*8564*				
19	11-010204-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление бровки откосов земляных сооружений- 122м2	443.63636	785.69	0.26	348563	117	44011	0.16	72
		м		110.27	--	48920	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*99.20*		*44011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65.17*				*28912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34.03*				*15099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70.79*		*31406*				
		Сметная стоимость				*423980*				
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (ФУНДАМЕНТ И КОЛОДЕЦ)								
21	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	13.32	149.18	22.29	1987	297	567	0.07	1
		м2 площади уплотнения		50.30	7.46	670	99	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*42.55*		*567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35.18*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7.37*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15.34*		*204*				
		Сметная стоимость				*2758*				
22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Проливка щебеночного основания цементно-песчаным раствором М-50	13.32	536.59	19.20	7147	256	2469	0.36	5
		м2 стяжки		249.18	9.54	3319	127	60.9	0.01	--
		Накладные расходы -		*185.33*		*2469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157.56*				*2099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.77*				*370*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57.75*		*769*				
		Сметная стоимость				*10385*				
23	11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	29.4	17439.36	397.35	512717	11682	48995	2.49	73
		м3		1839.06	81.90	54068	2408	48.5	0.08	2
		Накладные расходы -		*1666.51*		*48995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*931.67*				*27391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*734.84*				*21604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1528.47*		*44937*				
		Сметная стоимость				*606649*				
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0311	199642.46	--	6209	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*517*				
		Сметная стоимость				*6974*				
25	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.4452	129288.69	--	57559	--	2302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5171.55*		*2302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5171.55*				*2302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10756.82*		*4789*				
		Сметная стоимость				*64650*				
26	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗД-1(8ШТ)	0.17856	171058.55	847.41	30544	151	2694	20.00	4
		т		16000.40	348.76	2857	62	48.5	0.36	--
		Накладные расходы -		*15088.86*		*2694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7929.34*				*1416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7159.52*				*1278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14891.79*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35897*				
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14.13	732.47	14.47	10350	204	1754	0.21	3
		м2 поверхности		177.80	1.70	2512	24	50.8	--	--
		Накладные расходы -		*124.13*		*1754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91.18*				*1288*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32.95*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68.53*		*968*				
		Сметная стоимость				*13072*				
		ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ								
32	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**2**	**1997.18**	**--**	**3994**	**--**	**160**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***79.89***		***160***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***79.89***				***160***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***166.17***		***332***				
		Сметная стоимость				***4486***				
33	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**2**	**12963.75**	**--**	**25928**	**--**	**1037**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***518.55***		***1037***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***518.55***				***1037***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1078.58***		***2157***				
		Сметная стоимость				***29122***				
34	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**1**	**1398.65**	**--**	**1399**	**--**	**56**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***55.95***		***56***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***55.95***				***56***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***116.37***		***116***				
		Сметная стоимость				***1571***				
35	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1**	**14924.06**	**--**	**14924**	**--**	**597**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***596.96***		***597***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***596.96***				***597***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1241.68***		***1242***				
		Сметная стоимость				***16763***				
36	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**1**	**13863.20**	**--**	**13863**	**--**	**555**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***554.53***		***555***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***554.53***				***555***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1153.42***		***1153***				
		Сметная стоимость				***15571***				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1723168**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2-19-1 Резервуары хоз-противопожарного назначения V=200м3 н.п.Жылысу

Строительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	377.20508	101.47	92.77	38274	34994	10800	0.01	5
		м3 грунта		8.69	31.29	3279	11801	59.1	0.03	9
		Накладные расходы -		*28.63*		*10800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*23.63*				*8912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.00*				*1887*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10.41*		*3926*				
		Сметная стоимость				*53000*				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	6.7186656	1202.70	--	8081	--	5290	1.63	11
		м3 грунта		1202.70	--	8081	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*787.34*		*5290*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*710.80*				*4776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*76.54*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159.20*		*1070*				
		Сметная стоимость				*14440*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	713.53556	22.10	22.10	15770	15770	4083	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	5617	59.1	0.01	6
		Накладные расходы -		*5.72*		*4083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*3320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21442*				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом засыпки)	178.38389	652.64	--	116420	--	76213	0.97	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		652.64	--	116420	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*427.24*		*76213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385.71*				*68804*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41.53*				*7409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86.39*		*15411*				
		Сметная стоимость				*208044*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	713.53556	119.35	50.94	85159	36346	43173	0.11	77
		м3 уплотненного грунта		68.41	22.26	48813	15886	59.1	0.03	19
		Накладные расходы -		*60.51*		*43173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53.59*				*38238*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6.92*				*4936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.39*		*10267*				
		Сметная стоимость				*138599*				
6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	713.53556	51.49	40.96	36739	29227	9397	0.01	9
		м3 уплотненного грунта		7.73	10.35	5514	7383	59.1	0.01	9
		Накладные расходы -		*13.17*		*9397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10.68*				*7622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.49*				*1774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.17*		*3691*				
		Сметная стоимость				*49827*				
		Недостающий грунт 20,3278515м3 учтен из отвала								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			485352				
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	12.12	16696.25	661.24	202359	8014	14706	1.35	16
		м3		927.81	153.77	11245	1864	48.5	0.18	2
		Накладные расходы -		*1213.40*		*14706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*6358*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*8349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*17365*				
		Сметная стоимость				*234431*				
8	11-061301-0305 РСНБ РК 2015	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона кл.В15,W4	40.6	22526.84	1556.30	914590	63186	138284	5.83	237
		м3		4435.17	531.00	180068	21559	48.5	0.55	22
		Накладные расходы -		*3406.01*		*138284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2408.59*				*97789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*997.42*				*40495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2074.63*		*84230*				
		Сметная стоимость				*1137104*				
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2.3798	194893.74	--	463808	--	18552	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*18552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*18552*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*38589*				
		Сметная стоимость				*520949*				
10	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0.1662	245293.14	--	40768	--	1631	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9811.73*		*1631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9811.73*				*1631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20408.39*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45791*				
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100	0.5	16696.25	661.24	8348	331	607	1.35	1
		м3		927.81	153.77	464	77	48.5	0.18	--
		Накладные расходы -		*1213.40*		*607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524.57*				*262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688.83*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432.77*		*716*				
		Сметная стоимость				*9671*				
12	11-070201-0106 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	13.44	19918.21	7292.54	267701	98012	98403	8.56	115
		м3 сборных железобетонных конструкций		7182.28	2920.69	96530	39254	62.1	3.36	45
		Накладные расходы -		*7321.63*		*98403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6273.95*				*84322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1047.69*				*14081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2179.19*		*29288*				
		Сметная стоимость				*395392*				
13	11-070201-0108 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором	20.44	10864.19	3805.71	222064	77789	75866	4.32	88
		м3 сборных железобетонных конструкций		3625.53	1448.58	74106	29609	62.1	1.64	33
		Накладные расходы -		*3711.63*		*75866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3151.02*				*64407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*560.61*				*11459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166.07*		*23834*				
		Сметная стоимость				*321764*				
14	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения БМ В15,W6.Мрз.100	33.88	32753.78	--	1109698	--	44388	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1310.15*		*44388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1310.15*				*44388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2725.11*		*92327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1246413*				
15	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0.274	154210.74	--	42254	--	1690	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6168.43*		*1690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6168.43*				*1690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12830.33*		*3516*				
		Сметная стоимость				*47460*				
16	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.8868	103448.47	--	91738	--	3670	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4137.94*		*3670*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4137.94*				*3670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8606.91*		*7633*				
		Сметная стоимость				*103040*				
17	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	0.05952	369098.43	11596.90	21969	690	6792	170.00	10
		т стальных элементов		152909.90	907.54	9101	54	62.1	1.07	--
		Накладные расходы -		*114105.39*		*6792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*95520.63*				*5685*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18584.76*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38656.31*		*2301*				
		Сметная стоимость				*31061*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.05952	194893.74	--	11600	--	464	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7795.75*		*464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7795.75*				*464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16215.16*		*965*				
		Сметная стоимость				*13029*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4106103				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4591455				

3-1-2 Уборная с выгребом на 1 очко н.п.Мырзашокы

Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	1796.03	25.29	1796	25	445	1.00	1
		шт		838.66	--	839	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.20*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*179*				
		Сметная стоимость				*2420*				
2	Прайс-лист стр.14	Выключатель автоматический ИЭК АП50Б-2МТ 16А	1	2703.96	--	2704	--	108	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108.16*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108.16*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224.97*		*225*				
		Сметная стоимость				*3037*				
3	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	2	1690.37	448.06	3381	896	739	0.41	1
		шт.		358.40	320.12	717	640	42.8	0.43	1
		Накладные расходы -		*369.64*		*739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*290.40*				*581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79.23*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.80*		*330*				
		Сметная стоимость				*4450*				
4	23-070101-0341 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП04-60-001 ГОСТ 17677-82	2	313.12	--	626	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.52*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.52*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.05*		*52*				
		Сметная стоимость				*703*				
5	Прайс-лист стр.13	Лампа люминесцентная энергосберегающая КЭЛ-FS 15Вт 220В Е27	2	472.57	--	945	--	38	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.90*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18.90*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.32*		*79*				
		Сметная стоимость				*1061*				
6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	198.95	90.93	995	455	296	0.10	1
		м		84.82	30.28	424	151	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*59.19*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*50*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*103*				
		Сметная стоимость				*1394*				
7	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	122521.05	--	613	--	25	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4900.84*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
8	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720.70	14.47	1441	29	589	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	1189	4	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255.26*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39.04*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*162*				
		Сметная стоимость				*2192*				
9	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-1р44-01/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/	2	199.99	--	400	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.00*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*33*				
		Сметная стоимость				*449*				
10	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	4	36.97	--	148	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*12*				
		Сметная стоимость				*166*				
11	Прайс-лист стр.34	Скоба К-252 У2	8	148.93	--	1191	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.96*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.96*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.39*		*99*				
		Сметная стоимость				*1338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Прайс-лист стр.33	Ящик металлический КПГ-33, габариты 300х300х195см с замком	1	9135.24	--	9135	--	365	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*365.41*		*365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*365.41*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760.05*		*760*				
		Сметная стоимость				*10260*				
13	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	308.75	12.06	1544	60	472	0.22	1
		м		182.28	2.18	911	11	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.51*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*161*				
		Сметная стоимость				*2178*				
14	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	5	25.56	--	128	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.02*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30482				

3-2-2 Уборная с выгребом на 1 очко н.п.Байконыс

Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	1796.03	25.29	1796	25	445	1.00	1
		шт		838.66	--	839	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*445.15*		*445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.20*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*179*				
		Сметная стоимость				*2420*				
2	Прайс-лист стр.14	Выключатель автоматический ИЭК АП50Б-2МТ 16А	1	2703.96	--	2704	--	108	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*108.16*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108.16*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224.97*		*225*				
		Сметная стоимость				*3037*				
3	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**2**	**1690.37**	**448.06**	**3381**	**896**	**739**	**0.41**	**1**
		шт.		**358.40**	**320.12**	**717**	**640**	**42.8**	**0.43**	**1**
		Накладные расходы -		*369.64*		*739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*290.40*				*581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79.23*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.80*		*330*				
		Сметная стоимость				*4450*				
4	**23-070101-0341 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП04-60-001 ГОСТ 17677-82**	**2**	**313.12**	**--**	**626**	**--**	**25**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12.52*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.52*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.05*		*52*				
		Сметная стоимость				*703*				
5	**Прайс-лист стр.13**	**Лампа люминесцентная энергосберегающая КЭЛ-FS 15Вт 220В Е27**	**2**	**472.57**	**--**	**945**	**--**	**38**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18.90*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18.90*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.32*		*79*				
		Сметная стоимость				*1061*				
6	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**5**	**198.95**	**90.93**	**995**	**455**	**296**	**0.10**	**1**
		м		**84.82**	**30.28**	**424**	**151**	**42.8**	**0.04**	**--**
		Накладные расходы -		*59.19*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*103*				
		Сметная стоимость				*1394*				
7	**23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0.005**	**122521.05**	**--**	**613**	**--**	**25**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4900.84*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4900.84*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720.70	14.47	1441	29	589	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	1189	4	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255.26*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39.04*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*162*				
		Сметная стоимость				*2192*				
9	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-1р44-01/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/	2	199.99	--	400	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.00*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*33*				
		Сметная стоимость				*449*				
10	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	4	36.97	--	148	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*12*				
		Сметная стоимость				*166*				
11	Прайс-лист стр.34	Скоба К-252 У2	8	148.93	--	1191	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.96*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.96*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.39*		*99*				
		Сметная стоимость				*1338*				
12	Прайс-лист стр.33	Ящик металлический КПГ-33, габариты 300х300х195см с замком	1	9135.24	--	9135	--	365	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*365.41*		*365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*365.41*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760.05*		*760*				
		Сметная стоимость				*10260*				
13	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	308.75	12.06	1544	60	472	0.22	1
		м		182.28	2.18	911	11	42.8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*94.46*		*472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.51*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*161*				
		Сметная стоимость				*2178*				
14	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм**	**5**	**25.56**	**--**	**128**	**--**	**5**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1.02*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.02*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**30482**				

3-4-2 Уборная с выгребом на 1 очко н.п.Альфараби

Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**1**	**1796.03**	**25.29**	**1796**	**25**	**445**	**1.00**	**1**
		шт		**838.66**	**--**	**839**	**--**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*445.15*		*445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358.95*				*359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86.20*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179.29*		*179*				
		Сметная стоимость				*2420*				
2	**Прайс-лист стр.14**	**Выключатель автоматический ИЭК АП50Б-2МТ 16А**	**1**	**2703.96**	**--**	**2704**	**--**	**108**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*108.16*		*108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*108.16*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224.97*		*225*				
		Сметная стоимость				*3037*				
3	**13-080305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**2**	**1690.37**	**448.06**	**3381**	**896**	**739**	**0.41**	**1**
		шт.		**358.40**	**320.12**	**717**	**640**	**42.8**	**0.43**	**1**
		Накладные расходы -		*369.64*		*739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*290.40*				*581*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*79.23*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164.80*		*330*				
		Сметная стоимость				*4450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-070101-0341 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП04-60-001 ГОСТ 17677-82	2	313.12	--	626	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12.52*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.52*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.05*		*52*				
		Сметная стоимость				*703*				
5	Прайс-лист стр.13	Лампа люминесцентная энергосберегающая КЭЛ-FS 15Вт 220В Е27	2	472.57	--	945	--	38	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.90*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18.90*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.32*		*79*				
		Сметная стоимость				*1061*				
6	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	198.95	90.93	995	455	296	0.10	1
		м		84.82	30.28	424	151	42.8	0.04	--
		Накладные расходы -		*59.19*		*296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*103*				
		Сметная стоимость				*1394*				
7	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.005	122521.05	--	613	--	25	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4900.84*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
8	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	2	720.70	14.47	1441	29	589	0.68	1
		шт.		594.42	1.99	1189	4	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*294.30*		*589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255.26*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*39.04*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81.20*		*162*				
		Сметная стоимость				*2192*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки 0-4-1р44-01/220, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /брызгозащищенный/	2	199.99	--	400	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8.00*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.00*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.64*		*33*				
		Сметная стоимость				*449*				
10	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	4	36.97	--	148	--	6	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.48*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.48*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3.08*		*12*				
		Сметная стоимость				*166*				
11	Прайс-лист стр.34	Скоба К-252 У2	8	148.93	--	1191	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5.96*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5.96*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12.39*		*99*				
		Сметная стоимость				*1338*				
12	Прайс-лист стр.33	Ящик металлический КПГ-33, габариты 300х300х195см с замком	1	9135.24	--	9135	--	365	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*365.41*		*365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*365.41*				*365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*760.05*		*760*				
		Сметная стоимость				*10260*				
13	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	308.75	12.06	1544	60	472	0.22	1
		м		182.28	2.18	911	11	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*94.46*		*472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78.95*				*395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.51*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.26*		*161*				
		Сметная стоимость				*2178*				
14	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 20 мм	5	25.56	--	128	--	5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.02*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.02*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.13*		*11*				
		Сметная стоимость				*144*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**30482**				

7-1 Благоустройство территории н.п.Мырзашокы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия								
		Бетонное покрытие тротуаров тип 2 S=16м2								
4	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные h=0,05мм. Устройство с заполнением швов песком**	**16**	**2012.49**	**27.87**	**32200**	**446**	**4134**	**0.38**	**6**
		м2 тротуара		**274.16**	**9.50**	**4387**	**152**	**60.3**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*258.39*		*4134*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171.05*				*2737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.34*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.67*		*2907*				
		Сметная стоимость				*39241*				
5	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий**	**22**	**1991.70**	**19.90**	**43817**	**438**	**9027**	**0.70**	**15**
		м бортового камня		**519.95**	**7.28**	**11439**	**160**	**60.3**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		*410.31*		*9027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317.92*				*6994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*92.38*				*2032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192.16*		*4228*				
		Сметная стоимость				*57071*				
6	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые**	**0.352**	**31779.82**	**--**	**11186**	**--**	**447**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1271.19*		*447*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271.19*				*447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*931*				
		Сметная стоимость				*12564*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**108877**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**108877**				

7-2 Благоустройство территории н.п.Байконыс

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия								
		Асфальтобетонное покрытие дорог тип 1 S=897м2								
12	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=15см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	134.55	2378.31	810.11	320002	109001	33724	0.14	19
		м3 материала основания в плотном теле		101.70	146.27	13684	19681	60.3	0.14	19
		Накладные расходы -		*250.64*		*33724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*20119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.11*				*13605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210.32*		*28298*				
		Сметная стоимость				*382024*				
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорожек тип 2 S=8м2								
15	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10/ см. Устройство	8	484.48	94.03	3876	752	1196	0.24	2
		м2 покрытия		181.02	26.44	1448	212	60.3	0.03	--
		Накладные расходы -		*149.48*		*1196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125.09*				*1001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.38*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.72*		*406*				
		Сметная стоимость				*5478*				
16	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	8	-50.85	-6.79	-407	-54	-65	-0.01	--
		м2 покрытия		-8.05	-1.70	-64	-14	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*8.14*		*65*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5.87*				*47*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.27*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.72*		*38*				
		Сметная стоимость				*-304*				
19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	14	2015.88	19.90	28222	279	5758	0.70	10
		м бортового камня		519.95	7.28	7279	102	60.3	0.01	--
		Накладные расходы -		*411.27*		*5758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317.92*				*4451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*93.35*				*1307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194.17*		*2718*				
		Сметная стоимость				*36698*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые	0.224	31779.82	--	7119	--	285	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271.19*		*285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271.19*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*592*				
		Сметная стоимость				*7996*				
		Покрытие тропы наряда тип 3 S=336м2								
21	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10/ см. Устройство	336	484.48	94.03	162787	31595	50225	0.24	82
		м2 покрытия		181.02	26.44	60821	8883	60.3	0.03	10
		Накладные расходы -		*149.48*		*50225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125.09*				*42032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.38*				*8193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.72*		*17041*				
		Сметная стоимость				*230052*				
22	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	336	-50.85	-6.79	-17084	-2280	-2736	-0.01	-4
		м2 покрытия		-8.05	-1.70	-2703	-570	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*8.14*		*2736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5.87*				*1974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.27*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4.72*		*1586*				
		Сметная стоимость				*-12762*				
23	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня однослойные, толщиной 15/8/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см 2)	336	663.32	115.04	222875	38653	21021	0.03	11
		м2 основания		23.75	33.71	7979	11326	60.3	0.03	11
		Накладные расходы -		*62.56*		*21021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34.64*				*11641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27.92*				*9381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58.07*		*19512*				
		Сметная стоимость				*263408*				
24	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	Основания из щебня. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	336	-286.33	-59.91	-96206	-20129	-7502	--	--
		м2 основания		--	-17.34	--	-5826	60.3	--	-1
		Накладные расходы -		*22.33*		*7502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*10.45*				*3513*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.87*				*3989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24.69***		***8297***				
		Сметная стоимость				***-80408***				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**791736**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**791736**				

на 7-4 Благоустройство территории н.п.Альфараби

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия								
		Асфальтобетонное покрытие дорог тип 1 S=429м2								
1	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /б=20см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**85.8**	**2378.31**	**810.11**	**204059**	**69508**	**21505**	**0.14**	**12**
		м3 материала основания в плотном теле		**101.70**	**146.27**	**8726**	**12550**	**60.3**	**0.14**	**12**
		Накладные расходы -		***250.64***		***21505***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*149.53*				*12830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101.11*				*8676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***210.32***		***18045***				
		Сметная стоимость				***243609***				
		Бетонное покрытие тротуаров тип 2 S=53,5м2								
2	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/15/ см. Устройство**	**53.5**	**484.48**	**94.03**	**25920**	**5031**	**7997**	**0.24**	**13**
		м2 покрытия		**181.02**	**26.44**	**9684**	**1414**	**60.3**	**0.03**	**2**
		Накладные расходы -		***149.48***		***7997***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125.09*				*6693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.38*				*1304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***50.72***		***2713***				
		Сметная стоимость				***36630***				
3	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	**53.5**	**76.27**	**10.18**	**4080**	**545**	**653**	**0.02**	**1**
		м2 покрытия		**12.07**	**2.54**	**646**	**136**	**60.3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12.21***		***653***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*8.81*				*471*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3.40*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7.08***		***379***				
		Сметная стоимость				***5112***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные h=0,05мм. Устройство с заполнением швов песком	53.5	2012.49	27.87	107668	1491	13824	0.38	20
		м2 тротуара		274.16	9.50	14668	508	60.3	0.01	1
		Накладные расходы -		*258.39*		*13824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171.05*				*9151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87.34*				*4673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181.67*		*9719*				
		Сметная стоимость				*131211*				
5	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	63	1991.70	19.90	125477	1254	25849	0.70	44
		м бортового камня		519.95	7.28	32757	459	60.3	0.01	--
		Накладные расходы -		*410.31*		*25849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317.92*				*20029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*92.38*				*5820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192.16*		*12106*				
		Сметная стоимость				*163432*				
6	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые	1.008	31779.82	--	32034	--	1281	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1271.19*		*1281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1271.19*				*1281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2644.08*		*2665*				
		Сметная стоимость				*35981*				
		Грунтовое покрытие дорог тип 3 S=299м2								
7	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/20/ см. Устройство	299	484.48	94.03	144861	28116	44694	0.24	73
		м2 покрытия		181.02	26.44	54124	7905	60.3	0.03	9
		Накладные расходы -		*149.48*		*44694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*125.09*				*37403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24.38*				*7291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50.72*		*15164*				
		Сметная стоимость				*204719*				
8	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=8	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	299	203.38	27.15	60811	8117	9739	0.04	13
		м2 покрытия		32.18	6.79	9622	2029	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*32.57*		*9739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*23.50*				*7025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.08*				*2713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18.88*		*5644*				
		Сметная стоимость				*76194*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			896890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			896890				

4-1 Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,трансформаторная подстанция и наружное освещение н.п.Мырзашокы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
15	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	92.43	88.59	83.62	8189	7729	2358	0.01	1
		м3 грунта		4.98	30.77	460	2844	59.1	0.03	3
		Накладные расходы -		*25.51*		*2358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21.12*				*1953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.39*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.13*		*844*				
		Сметная стоимость				*11391*				
16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	61.62	22.10	22.10	1362	1362	353	--	--
		м3 грунта		--	7.87	--	485	59.1	0.01	--
		Накладные расходы -		*5.72*		*353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.65*				*287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.07*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.23*		*137*				
		Сметная стоимость				*1852*				
17	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	439	331.21	280.32	145402	123061	35124	0.06	26
		м кабеля		50.89	99.09	22341	43501	42.8	0.10	44
		Накладные расходы -		*80.01*		*35124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64.19*				*28180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15.82*				*6943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32.90*		*14442*				
		Сметная стоимость				*194968*				
18	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	149	97.30	80.33	14497	11970	3588	0.02	3
		м кабеля		16.96	28.40	2528	4231	42.8	0.03	4
		Накладные расходы -		*24.08*		*3588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*19.41*				*2893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4.67*				*696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.71*		*1447*				
		Сметная стоимость				*19532*				
19	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	439	289.08	238.19	126906	104565	31474	0.06	26
		м		50.89	84.20	22341	36963	42.8	0.08	37
		Накладные расходы -		*71.69*		*31474*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57.82*				*25382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13.88*				*6092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28.86*		*12670*				
		Сметная стоимость				*171050*				
20	**13-080201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**149**	**168.13**	**142.69**	**25052**	**21261**	**6035**	**0.03**	**4**
		м кабеля		**25.45**	**50.44**	**3791**	**7515**	**42.8**	**0.05**	**8**
		Накладные расходы -		*40.50*		*6035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*32.48*				*4839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8.02*				*1196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.69*		*2487*				
		Сметная стоимость				*33574*				
21	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100**	**0.78**	**22478.44**	**--**	**17533**	**--**	**701**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*899.14*		*701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*899.14*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1870.21*		*1459*				
		Сметная стоимость				*19693*				
22	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**488**	**216.40**	**95.99**	**105602**	**46843**	**31427**	**0.11**	**54**
		м кабеля		**93.30**	**31.93**	**45530**	**15584**	**42.8**	**0.04**	**20**
		Накладные расходы -		*64.40*		*31427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53.60*				*26157*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10.80*				*5270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22.46*		*10962*				
		Сметная стоимость				*147991*				
23	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**139**	**198.95**	**90.93**	**27654**	**12639**	**8228**	**0.10**	**14**
		м кабеля		**84.82**	**30.28**	**11790**	**4209**	**42.8**	**0.04**	**5**
		Накладные расходы -		*59.19*		*8228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*6847*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*1380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*2871*				
		Сметная стоимость				*38752*				
24	**23-060137-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 5x10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**0.04**	**457144.00**	**--**	**18286**	**--**	**731**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18285.76*		*731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18285.76*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38034.38*		*1521*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*20539*				
25	23-060137-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.046	337637.00	--	15531	--	621	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13505.48*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13505.48*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28091.40*		*1292*				
		Сметная стоимость				*17444*				
26	23-060137-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.413	303572.80	--	125376	--	5015	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12142.91*		*5015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12142.91*				*5015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25257.26*		*10431*				
		Сметная стоимость				*140822*				
27	23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.081	221061.18	--	17906	--	716	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8842.45*		*716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8842.45*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18392.29*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20112*				
28	23-060137-0654 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.01	758887.86	--	7589	--	304	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30355.51*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*30355.51*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63139.47*		*631*				
		Сметная стоимость				*8524*				
29	23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0.055	412279.74	--	22675	--	907	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16491.19*		*907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16491.19*				*907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34301.67*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25469*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-060217-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0.016	288260.27	--	4612	--	184	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11530.41*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11530.41*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23983.25*		*384*				
		Сметная стоимость				*5180*				
32	23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3ф/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7956.15	--	7956	--	318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*318.25*		*318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*318.25*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*661.95*		*662*				
		Сметная стоимость				*8936*				
34	23-070501-1001 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-И 672М, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11384.88	--	11385	--	455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*455.40*		*455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*455.40*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*947.22*		*947*				
		Сметная стоимость				*12788*				
35	13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Муфта концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	2	1011.98	56.18	2024	112	854	1.00	2
		шт.		848.17	19.86	1696	40	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*426.86*		*854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371.52*				*743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.34*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.11*		*230*				
		Сметная стоимость				*3108*				
36	Прайс-лист стр.15	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КВНТП 1х35-50мм2 для 3-4 жильного кабеля	2	3544.27	--	7089	--	284	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*141.77*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*141.77*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294.88*		*590*				
		Сметная стоимость				*7962*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	8	1011.98	56.18	8096	449	3415	1.00	8
		шт.		848.17	19.86	6785	159	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*426.86*		*3415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*371.52*				*2972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55.34*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115.11*		*921*				
		Сметная стоимость				*12432*				
38	Прайс-лист стр.15	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КВНТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	8	3436.11	--	27489	--	1100	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137.44*		*1100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*137.44*				*1100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285.88*		*2287*				
		Сметная стоимость				*30876*				
39	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	0.1	100477.11	--	10048	--	6801	133.00	13
		канало-километр трубопровода		99074.36	--	9907	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*68005.27*		*6801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525.18*				*6153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6480.09*				*648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13478.59*		*1348*				
		Сметная стоимость				*18196*				
40	23-010801-0114 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду 110х2,2мм/	100	473.70	--	47370	--	1895	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18.95*		*1895*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18.95*				*1895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39.41*		*3941*				
		Сметная стоимость				*53206*				
41	13-080206-1717 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	10	751.76	70.00	7518	700	1635	0.34	3
		м		281.70	18.07	2817	181	42.8	0.02	--
		Накладные расходы -		*163.50*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*128.30*				*1283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35.20*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73.22*		*732*				
		Сметная стоимость				*9885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**10**	**1019.13**	**--**	**10191**	**--**	**408**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***40.77***		***408***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***40.77***				***408***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***84.79***		***848***				
		Сметная стоимость				***11447***				
43	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**17**	**379.88**	**24.74**	**6458**	**421**	**2126**	**0.29**	**5**
		м		**240.27**	**6.55**	**4085**	**111**	**42.8**	**0.01**	**--**
		Накладные расходы -		***125.06***		***2126***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***105.64***				***1796***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***19.42***				***330***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***40.40***		***687***				
		Сметная стоимость				***9271***				
44	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**17**	**111.31**	**--**	**1892**	**--**	**76**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4.45***		***76***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***4.45***				***76***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9.26***		***157***				
		Сметная стоимость				***2125***				
45	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм**	**12**	**308.75**	**12.06**	**3705**	**145**	**1133**	**0.22**	**3**
		м		**182.28**	**2.18**	**2187**	**26**	**42.8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***94.46***		***1133***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***78.95***				***947***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***15.51***				***186***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32.26***		***387***				
		Сметная стоимость				***5226***				
46	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**12**	**69.46**	**--**	**834**	**--**	**33**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2.78***		***33***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***2.78***				***33***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5.78***		***69***				
		Сметная стоимость				***937***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0.167	17951.47	12364.63	2998	2065	735	6.30	1
		км		5586.84	2682.34	933	448	42.8	9.04	2
		Накладные расходы -		*4398.84*		*735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539.21*				*591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859.63*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1788.02*		*299*				
		Сметная стоимость				*4031*				
48	Прайс-лист стр.17	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	167	33.28	--	5558	--	222	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1.33*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1.33*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.77*		*462*				
		Сметная стоимость				*6243*				
50	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823.87	--	13648	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*272.95*		*546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*272.95*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567.75*		*1135*				
		Сметная стоимость				*15329*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1088888				
		РАЗДЕЛ 4. Опора наружного освещения Н=6,5м/21шт/								
51	11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	21	6900.06	4983.19	144901	104647	53504	2.26	47
		опора		1916.86	1623.53	40254	34094	61.7	1.45	30
		Накладные расходы -		*2547.80*		*53504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2184.42*				*45873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*363.38*				*7631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755.83*		*15872*				
		Сметная стоимость				*214277*				
52	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой бетон кл. В20	2.058	17216.99	26.35	35433	54	2886	1.48	3
		м3		1111.85	--	2288	--	61.7	--	--
		Накладные расходы -		*1402.13*		*2886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*686.01*				*1412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*716.12*				*1474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1489.53*		*3065*				
		Сметная стоимость				*41384*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора из труб и стали для наружного освещения	2.6578251	363763.04	--	966819	--	38673	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14550.52*		*38673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14550.52*				*38673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30265.08*		*80439*				
		Сметная стоимость				*1085931*				
57	13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	21	1027.65	3.02	21581	63	9751	1.00	21
		шт		950.78	--	19966	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*464.32*		*9751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*406.93*				*8546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*57.38*				*1205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119.36*		*2506*				
		Сметная стоимость				*33838*				
58	Прайс-лист стр.28	Предохранитель Е27 220В 6А	21	66.56	--	1398	--	56	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.66*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2.66*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5.54*		*116*				
		Сметная стоимость				*1570*				
59	13-100902-1212 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка протяжная. Монтаж оборудования	21	204.53	--	4295	--	1850	0.23	5
		шт.		179.49	--	3769	--	42.8	--	--
		Накладные расходы -		*88.08*		*1850*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76.82*				*1613*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11.25*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23.41*		*492*				
		Сметная стоимость				*6636*				
60	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	21	247.86	--	5205	--	208	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9.91*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.91*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.62*		*433*				
		Сметная стоимость				*5846*				
61	11-330105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	52.5	274.00	21.20	14385	1113	3234	0.10	5
		м заземления		72.12	6.79	3786	356	61.7	0.01	--
		Накладные расходы -		*61.59*		*3234*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*48.68*				*2556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12.91*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26.85*		*1409*				
		Сметная стоимость				*19028*				
62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0.0294	199642.46	--	5869	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985.70*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7985.70*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16610.25*		*488*				
		Сметная стоимость				*6592*				
63	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	21	3389.78	140.10	71185	2942	10170	0.90	19
		шт.		745.68	37.73	15659	792	42.8	0.04	1
		Накладные расходы -		*484.30*		*10170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*335.30*				*7041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*149.00*				*3129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309.93*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87864*				
64	21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	0.442575	245747.19	--	108762	--	4350	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9829.89*		*4350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9829.89*				*4350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20446.17*		*9049*				
		Сметная стоимость				*122161*				
65	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	220.5	198.95	90.93	43868	20050	13052	0.10	22
		м		84.82	30.28	18702	6677	42.8	0.04	8
		Накладные расходы -		*59.19*		*13052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49.26*				*10862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9.93*				*2189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20.65*		*4554*				
		Сметная стоимость				*61473*				
66	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.252	122521.05	--	30875	--	1235	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4900.84*		*1235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4900.84*				*1235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10193.75*		*2569*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*34679*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1721280**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2810167**				

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**23,335,873**				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			**23,335,873**				
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2.9%	676,740				
		Итого с временными	Тенге			**24,012,613**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		0.91%	218,515				
		Итого СМР	Тенге			**24,231,128**				
		Итого оборудование	Тенге			**-**				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**24,231,128**				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1.0599383	19,262,625				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1.1128250	6,741,251				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**26,003,877**				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		**0.984999**	**25,613,800**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3,073,656				
		Стоимость строительства	Тенге			**28,687,455.68**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района"

_____Абишев М.А.

Инженер-технадзор:

ТОО "Тұран-Құрылыс 1"

Директор _____ Курманов М.Ж.

Инженер-эксперт_____Айдарбек Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____Каримбаев О.К.

Авторский-надзор:
ТОО "АТ-Сервисплан"

Директор _____ Махсут М.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого оборудование	Тенге			-				
		Итого СМР+оборудование	Тенге			24 231 128				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге		1,0599383	19 262 625				
		Итого в текущих ценах 2019 г.			1,1128250	6 741 251				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			26 003 877				
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347	Тенге		0,984999	25 613 800				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 073 656				
		Стоимость строительства	Тенге			28 687 455,68				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района"

_____Абишев М.А.

Инженер-технадзор:

ТОО "Тұран-Құрылыс К"

Директор _____ Курманов М.Ж.

Инженер-эксперт _____Айдарбек Н.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Авторский надзор:
ТОО "АТ-Сервисплан"

Директор _____ Махсут М.Б.