ЗАКАЗЧИК: ТОО «Игілік» акимата Акжаикского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Құрлыс Қызмет»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 5

С П РА В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№1	25.06.2021.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 5	22 150 199	19 776 963		19 776 963					2 373 236	22 150 199

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Игілік» акимата Акжаикского района

Директор_____ Давлетов Б.Р
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Батыс Құрлыс Қызмет»

Директор_____ Оспанов А.К
подпись

Форма 2

Заказчик : **ТОО «Игілік» акимата Акжаикского района**
(полное наименование)

Подрядчик : **ТОО «Батыс Құрлыс Қызмет»**
(полное наименовани)

Стройка : **Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 5**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт жилого дома по адресу ЗКО, Акжаикский район, п.Чапаево, ул.Достык 5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **25.06.2021**

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1 общестроительные работы работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж										
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	715		269,56	1,61	192737	1153	--	137941	357132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				267,95	--	191584	--		26454	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	715		166,16	19,41	118805	13880	--	78698	213303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				146,75	6,12	104925	4378		15800	
3	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	715		239,95	12,24	171561	8750	--	119211	314033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				227,71	3,86	162811	2760		23262	
4	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	2,6		24043,70	4820,60	62514	12534	--	39981	110694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19223,11	2134,29	49980	5549		8200	
5	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	33		2148,17	--	70890	--	--	51040	131684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2148,17	--	70890	--		9754	
6	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3		1373,54	57,92	4121	174	--	2900	7583
						1315,62	27,10	3947	81		562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,3	474,97 454,64	20,32 10,36	2992 2864	128 65	--	2109 408	5510
8	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,3 демонтаж	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1113,56 829,80	283,76 96,96	3341 2489	851 291	--	2002 427	5770
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	2049,57 1932,86	116,71 52,84	6149 5799	350 159	--	4289 835	11273
10	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	9	351,19 351,19	-- --	3161 3161	-- --	--	2276 435	5871
11	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	12	809,82 778,35	31,46 16,04	9718 9340	378 192	--	6864 1327	17908
12	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 72%; СП - 8%	м2	220	212,68 212,68	-- --	46790 46790	-- --	--	33689 6438	86917
				Кровля							
13	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом из кирпича керамичимеского М100 р-р М75 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	3,1	34568,14 7410,40	1645,80 519,09	107161 22972	5102 1609	79087	17699 9989	134849
14	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стропила. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	18,62248	103113,75 26889,07	1777,23 722,46	1920234 500741	33096 13454	1386397	370221 183236	2473691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,62248	8985,65	72,14	167335	1343	147016	14090	195939
		НР - 72%; СП - 8%			1018,99	31,85	18976	593		14514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	780	313,49	3,35	244524	2609	211792	22519	288406
		НР - 72%; СП - 8%			38,62	1,48	30123	1153		21363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С121-130201-0903 2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные М26х300 ГОСТ 1759.0-87	т	0,1628	526699,00	--	85747	--	85747	--	92606
		СП - 8%			--	--	--	--		6860	
18	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	800	3265,35	124,77	2612284	99817	725312	1306629	4232426
		НР - 72%; СП - 8%			2233,94	34,51	1787155	27608		313513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	848	2538,00	--	2152224	--	2152224	--	2324402
		СП - 8%			--	--	--	--		172178	
20	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	780	104,31	11,89	81359	9272	--	54065	146259
		НР - 72%; СП - 8%			92,42	3,85	72088	3003		10834	
21	С121-100404-0207 2110-0404-0207 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2	м2	858	182,00	--	156156	--	156156	--	168648
		СП - 8%			--	--	--	--		12492	
22	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планки кровель коньковые, ендовые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	76	991,47	14,55	75351	1106	45385	20981	104039
		НР - 72%; СП - 8%			379,74	3,68	28860	280		7707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	967,00	--	73492	--	73492	--	79371
		СП - 8%			--	--	--	--		5879	
24	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	141	1624,10	1079,03	228999	152143	37573	52550	304072
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,60	239,03	39283	33703		22524	
25	С121-050109-0211 2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	120	1913,00	--	229560	--	229560	--	247925
		СП - 8%			--	--	--	--		18365	
26	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1	16357,00	--	16357	--	16357	--	17666
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
				Водосток							
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	99	3226,53	17,48	319427	1731	194418	89080	441187
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,23	4,49	123278	445		32681	
28	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	97,4	2030,70	14,49	197790	1412	161689	25292	240929
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			356,15	4,52	34689	440		17847	
29	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	84	1675,67	112,48	140756	9448	4012	93536	253036
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1515,42	31,13	127296	2615		18743	
30	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	1833,00	--	21996	--	21996	--	23756
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
				Слуховое оено (3 шт.)							
31	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Элементы каркаса из брусьев. Установка ЛЕСТНИЦЫ л.4-АС	м3 древесины в конструкции	0,198	95959,12	1299,85	19000	257	13230	4054	24899
		НР - 72%; СП - 8%			27841,50	598,95	5513	119		1844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна слуховые. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	3	19902,97	1064,04	59709	3192	33150	17784	83693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7789,09	444,40	23367	1333		6199	
33	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	17,1	2362,59	124,77	40400	2134	5204	24230	69800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1933,47	34,51	33062	590		5170	
34	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	18,126	2538,00	--	46004	--	46004	--	49684
					--	--	--	--		3680	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	23,4	3226,53	17,48	75501	409	45954	21055	104281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,23	4,49	29138	105		7724	
				Ограждение кровли (120,2 мп)							
36	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли. Ограждение перилами *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	120,2	116,48	29,43	14001	3538	839	7616	23346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			80,06	7,94	9624	954		1729	
37	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,40907	166507,76	40147,02	68113	16423	2143	39559	116286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121121,00	13189,54	49547	5395		8614	
38	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1956	278683,00	--	54510	--	54510	--	58871
					--	--	--	--		4361	
39	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,21347	230237,00	--	49149	--	49149	--	53081
					--	--	--	--		3932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0228	633854,00	--	14452	--	14452	--	15608
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
41	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115	т	0,40907	9217,00	--	3770	--	3770	--	4072
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
				Канализац стояки л.2 АС, деф акт							
42	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 150 мм. Прокладка	м трубопровода	33	899,86	4,19	29695	138	165	21193	54959
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			890,65	1,31	29392	43		4071	
43	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	33	1576,00	--	52008	--	52008	--	56169
		СП - 8%			--	--	--	--		4161	
44	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,275	86723,19	2046,75	23849	563	9476	10141	36709
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			50216,73	998,25	13810	275		2719	
				К1 примыкание -11 шт							
45	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4496	3226,53	17,48	11130	60	6774	3104	15373
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,23	4,49	4296	15		1139	
46	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство БУТЕРОЛ	м2 кровли	58,08	596,85	18,24	34665	1060	19613	10171	48423
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			240,91	2,30	13992	134		3587	
47	С121-130211-0607 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0,002112	250653,00	--	529	--	529	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
48	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00022	3005665,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВШ примыкание (7 шт)									
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	16,1	3226,53 1245,23	17,48 4,49	51947 20048	281 72	31618	14487 5315	71749
50	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство БУТЕРОЛ НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	117,6	637,55 277,05	22,80 2,88	74976 32581	2682 338	39713	23702 7894	106572
51	С121-130211-0607 2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм СП - 8%	т	0,000896	250653,00 --	-- --	225 --	-- --	225	-- 18	243
52	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей СП - 8%	т	0,00014	3005665,00 --	-- --	421 --	-- --	421	-- 34	454
		Зонт 1100х700 (3шт)									
53	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,043845	104742,06 75241,05	26975,90 7235,07	4592 3299	1183 317	110	2604 576	7772
54	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,043845	502072,00 --	-- --	22013 --	-- --	22013	-- 1761	23774
		Зонт 1800х700 (2шт)									
55	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0386	104742,06 75241,05	26975,90 7235,07	4043 2904	1041 279	98	2292 507	6842
56	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0386	502072,00	--	19380	--	19380	--	20930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
				Зонт 2300х700 (2шт)							
57	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0419	104742,06	26975,90	4389	1130	106	2488	7427
		НР - 72%; СП - 8%			75241,05	7235,07	3153	303		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С121-060405-1301 2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0419	502072,00	--	21037	--	21037	--	22720
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
				Отмостка							
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отмостка бетонная В12,5. Устройство	м3	17,4	29693,84	1371,98	516673	23873	467623	21906	581665
		НР - 72%; СП - 8%			1446,93	301,64	25177	5248		43086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы подъездов							
60	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,3	2425,85	213,82	15283	1347	7086	5399	22336
		НР - 72%; СП - 8%			1087,33	102,84	6850	648		1655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,3	22137,00	--	139463	--	139463	--	150620
		СП - 8%			--	--	--	--		11157	
62	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,8	1240,25	6,21	5953	30	4620	949	7454
		НР - 72%; СП - 8%			271,47	3,05	1303	15		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	4,8	890,00	--	4272	--	4272	--	4614
		СП - 8%			--	--	--	--		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-130816-3407 2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	4,5	656,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
65	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9	2982,92	63,60	26846	572	3842	16323	46623
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2492,41	26,65	22432	240		3454	
66	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9	44249,00	--	398241	--	398241	--	430100
		СП - 8%			--	--	--	--		31859	
				Отделка							
67	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1288,48	39,02	77309	2341	18854	41846	128687
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			935,23	33,42	56114	2005		9532	
68	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1104,03	72,14	242887	15870	51886	135645	408814
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			796,05	60,30	175131	13265		30283	
69	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220	1194,12	9,26	262707	2037	87371	125249	418993
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			787,72	2,99	173299	659		31037	
70	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	220	484,47	3,68	106582	811	35523	50865	170043
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			319,31	1,80	70248	397		12596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
71	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	55	2380,84	0,20	130946	11	20114	79791	227596
		НР - 72%; СП - 8%			2014,92	--	110821	--		16859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	750	237,12	6,11	177841	4586	140027	23996	217984
		НР - 72%; СП - 8%			44,30	0,13	33228	100		16147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	750	417,06	23,26	312795	17444	186295	79239	423397
		НР - 72%; СП - 8%			145,41	1,33	109056	998		31363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18	3563,41	96,95	64141	1745	35271	20083	90962
		НР - 72%; СП - 8%			1506,95	42,68	27125	768		6738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Козырек 3шт							
75	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10908	31225,35	15805,93	3406	1724	795	982	4739
		НР - 72%; СП - 8%			8127,92	4378,51	887	478		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х4 9,33кг/м ГОСТ 13663-86	т	0,10908	283427,00	--	30916	--	30916	--	33390
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
77	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В12,5	м3	0,36	35357,66	2172,66	12729	782	9913	1590	15465
		НР - 72%; СП - 8%			5649,65	485,96	2034	175		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,26079	104742,06	26975,90	27316	7035	659	15486	46226
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			75241,05	7235,07	19622	1887		3424	
79	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26079	595011,00	--	155173	--	155173	--	167587
		СП - 8%			--	--	--	--		12414	
80	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	21,3	3265,35	124,77	69552	2658	19311	34789	112688
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2233,94	34,51	47583	735		8347	
81	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	22,578	2538,00	--	57303	--	57303	--	61887
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
82	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стальным профилированным листом	м2	22,5	434,18	14,65	9769	330	310	6670	17755
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			405,74	6,01	9129	135		1315	
83	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,875	1688,00	--	43677	--	43677	--	47171
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	3226,53	17,48	14519	79	8836	4049	20054
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1245,23	4,49	5604	20		1485	
				Прочие							
85	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	60	217,78	0,22	13067	13	555	9004	23837
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			208,32	0,11	12499	7		1766	
86	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10	1997,46	--	19975	--	--	14382	37105
		НР - 72%; СП - 8%			1997,46	--	19975	--		2749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	42,37	97,00	--	4110	--		--	4439
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
88	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42,37	211,00	--	8940	--		--	9655
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
		ИТОГО:				13279043	472652	8151458	3440385	18056982	
						4641884	136430		1337555		
		Временные здания и сооружения		0,72 %		130010					
		Итого с временными								18186991	
		Зимние удорожания		1,53 %		278261					
		Итого с зимними удорожаниями								18465252	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		369305					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								18834557	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								19776963	
		Итого со скидкой подрядчика								19776963	
		НДС		12 %		2373236					
		Итого с НДС								**22150199**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Батыс Құрлыс Қызмет» 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов А.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Пәлік» акимата Акжаикского района 121040019552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Давлетов Б.Р**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный