Заказчик: Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дворового твердого покрытия ГУ "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина

Наименование объекта: Благоустройство

Договор №110 от 14.05.2020 г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 20 июля 2020г.
(по нулевой смете №2 к локальной смете 7-1-1)

Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сечение 3-3								
1	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2058,24	655,07	157,1	1348297	323357	85133	0,033	67,92192
		м2 основания		23,1	45,49	47547	93636	60,3	0,04436	91,30353
2	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=3,000;	6174,72	37,39	8,51	230889	52525	8972	–	–
		м2 основания		–	2,41	–	14879	60,3	0,00251	15,49855
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1579186**				**68**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	375 882
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 155 757
Накладные расходы I уровня, тенге	94 105
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 673 291
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	60 238
Итого, тенге	1 733 529
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 682
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 872 211**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 467
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 894 678
Затраты на производства СМР в зимнее время (2,42%)	45 851
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 940 529**
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	2 056 960
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	1 851 264,41
НДС (12 %)	222 151,73
Всего по акту с учетом НДС	**2 073 416,14**

Заказчик _____ **Директор Калдыбаев Ш.Т.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**