Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		90	04.06.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**39 992 451**	**35 707 546**							**4 284 905**	**39 992 451**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Аппарата Акима Каратальского района"

Жуманов Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

Босаков Т.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"**
Подрядчик: **ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"**
Наименование объекта: **Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области**
Договор № 90 от 2018-06-04

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2018 год
(локальная смета 2-1-1)
Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Корчевка деревьев и кустарников								
1	11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	28	276,64	212,11	7746	5939	2278	0,082	2,296
		дерево		64,54	73,14	1807	2048	59,1	0,0672	1,8816
2	11-010207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	1,802	34795,23	34795,23	62701	62701	11824	–	–
		га		–	11102,11	–	20006	59,1	10,2	18,3804

3	11-010207-1801	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	1,802	24970,59	24970,59	44997	44997	8485	–	–
		га		–	7967,26	–	14357	59,1	7,32	13,19064
4	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	190,998	77		14707				
		т								
5	41-020204-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км	190,998	35,59		6798				
		т								

Раздел 2 Дамба

6	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	4616,4	144,07	133,34	665063	615566	135176	0,014	64,6296
		м3 грунта		10,72	38,82	49497	179227	59,1	0,03063	141,40033
8	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2599,2	183,76	171,9	477620	446808	111669	0,0166	43,14672
		м3 грунта		11,72	60,98	30456	158493	59,1	0,0481	125,02152
9	41-020204-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 кмК=1,950;	5068,44	35,59		180386				
		т								
10	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	12380,7	88,26	73,98	1092743	915881	235939	0,0139	172,09173
		м3 грунта		10,65	21,44	131796	265408	59,4	0,01691	209,35764

7	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды, под зуб) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	5165,1	144,07	133,34	744112	688732	151242	0,014	72,3114
		м3 грунта		10,72	38,82	55380	200529	59,1	0,03063	158,20701
11	29-000001-0001(пр	Рваный камень dк=0,5м и более из карьера (с погрузкой)	25410	959		24368190				
		м3								
12	11-420101-0404	Зуб. Крепление камнем насухо из каменной наброски	5165,1	1010,11	157,11	5217319	811478	2491524	0,794	4101,0894
		м3		853	57,14	4405841	295147	53	0,0525	271,16775
13	11-420101-0105	Откосы уклоном круче, чем 1:3. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 2 м	1679,85	728,32	479,64	1223471	805724	331654	0,271	455,23935
		м3 одежды		235,66	136,85	395881	229881	53	0,1162	195,19857
		Всего прямые затраты				**34105853**				**4911**
										1134

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 070 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 397 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 365 096
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 435 478
- перевозка грузов, тенге	201 891
Накладные расходы I уровня, тенге	3 479 791
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	37 585 644
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 503 426
Итого, тенге	39 089 070
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 127 126
Всего	**42 216 196**

Временные здания и сооружения (4,3 %) с к-0,8	1 452 237
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	471 619
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**44 140 052**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**46 788 455**
НДС (12 %)	5 614 615
Всего по акту с учетом НДС	**52 403 070**
Конкурсная скидка 23,683%	**12 410 619**
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**39 992 451**
в том числе НДС 12%	4284905

Заказчик _____

Подрядчик _____