Форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		90	04.06.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**82 992 576**	**38 392 969**							**4 607 156**	**43 000 125**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарата Акима Каратальского района"
_____ Жуманов Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Т.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: Транспортные перевозки

Договор № 90 от 04.06.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 9-1-1)
Транспортные перевозки

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Транспорт рваного камня								
		1.1 Дамба								
1	41-020104-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 кмК=2,280; *т*	11337,984	845,33		9584338				
		Всего прямые затраты				**9584338**				– / –
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге				9 584 338				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 584 338				

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	383 374	
Итого, тенге	9 967 712	
Сметная прибыль (8 %), тенге	797 417	
Всего	**10 765 129**	
Временные здания и сооружения (4,3 %)	370 320	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	120 263	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**11 255 712**	10873146
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**11 931 055**	11525852
НДС (12 %)	1 431 727	
Всего по акту с учетом НДС	**13 362 782**	12908954
Конкурсная скидка 23,683%	**3 164 708**	
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**10 198 074**	
в том числе НДС 12%	1092651	

Заказчик _____ Подрядчик _____

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в

Договор № 90 от 2018-06-04

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)

Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Дамба								
6	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 грунта*	8617,28	144,07 / 10,72	133,34 / 38,82	1241451 / 92394	1149057 / 334557	252328 / 59,1	0,014 / 0,03063	120,64192 / 263,94729
8	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	4851,84	183,76 / 11,72	171,9 / 60,98	891557 / 56850	834042 / 295852	208447 / 59,1	0,0166 / 0,0481	80,54054 / 233,3735
9	41-020204-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 кмК=1,950; *т*	9461,088	35,59		336720				

10	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	23110,64	88,26	73,98	2039787	1709644	440419	0,0139	321,2379
		м3 грунта		10,65	21,44	246020	495426	59,4	0,01691	390,80092
7	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды, под зуб) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	9641,52	144,07	133,34	1389008	1285633	282319	0,014	134,98128
		м3 грунта		10,72	38,82	103375	374322	59,1	0,03063	295,31976
11	29-000001-0001(п	Рваный камень dк=0,5м и более из карьера (с погрузкой)	2404,8	959		2306203				
		м3								
12	11-420101-0404	Зуб. Крепление камнем насухо из каменной наброски	9641,52	1010,11	157,11	9738995	1514758	4650844	0,794	7655,36688
		м3		853	57,14	8224237	550941	53	0,0525	506,1798
13	11-420101-0105	Откосы уклоном круче, чем 1:3. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 2 м	7615,32	728,32	479,64	5546400	3652617	1503496	0,271	2063,75172
		м3 одежды		235,66	136,85	1794659	1042125	53	0,1162	884,90018
	Всего прямые затраты					**23490121**				**10377**
										2575

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 517 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 145 751
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 093 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 490 115
- перевозка грузов, тенге	336 720
Накладные расходы I уровня, тенге	7 337 853
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 827 974
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 233 119
Итого, тенге	32 061 093
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 564 887

Всего	**34 625 980**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	1 191 134
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	386 825
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**36 203 939**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**38 376 175**
НДС (12 %)	4 605 141
Всего по акту с учетом НДС	**42 981 316**
Конкурсная скидка 23,683%	**10 179 265**
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**32 802 051**
в том числе НДС 12%	3514505

Заказчик _____ Подрядчик _____