Форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области**

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
**за октябрь 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-прав.форм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | 90 | 04.06.2018 | | | | | |
| | | доп.соглашение | | | | | | |
| | | 1 | 19.10.2018 | | | | | |

Тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | в т.ч.НДС | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС | из гр.1 без НДС | | | | | | | | |
| | | в отчётном месяце без НДС | строител. монтажные работы 2001года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г) | дополнительн.затраты | | | |
| | | | | в отчетном меяце | по монт. оборудования | | на приобретение материалов,оборудования (без НДС) | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **160 404 865,36** | **23 602 778,00** | | | | | | | **2 832 333** | **26 435 111,36** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарата Акима Каратальского района"
_____ Жуманов Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____Босаков Т.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района

Договор № 90 от 04.06.2018г

Доп.соглашение № 1 от 19.10.2018г.

# Акт №1
## приемки выполненных работ за октябрь 2018 г
## (локальная смета 2-1-1 доп.работы)

Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Корчевка деревьев и кустарников** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010207-0503 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | 2370 | 276,63 | 212,1 | 655621 | 502670 | 192843 | 0,082 | 194,34 |
| | | *дерево* | | 64,54 | 73,14 | 152951 | 173348 | 59,1 | 0,0672 | 159,264 |
| 2 | 11-010207-1501 | Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) | 0,6343 | 34795,84 | 34795,84 | 22071 | 22071 | 4162 | – | – |
| | | *га* | | – | 11102 | – | 7042 | 59,1 | 10,2 | 6,46986 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-010207-1801 | Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м<br>*га* | 0,6343 | 24970,83 | 24970,83 | 15839 | 15839 | 2987 | – | – |
| | | | | – | 7967,84 | – | 5054 | 59,1 | 7,32 | 4,64308 |
| 4 | 41-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка<br>*т* | 1129,2957 | 77 | | 86956 | | | | |
| 5 | 41-020204-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 км<br>*т* | 191 | 35,59 | | 6798 | | | | |

**Раздел 2 Дамба**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11-010101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;<br>*м3 грунта* | 2837,435 | 144,07 | 133,34 | 408776 | 378353 | 83085 | 0,014 | 39,72409 |
| | | | | 10,72 | 38,82 | 30423 | 110160 | 59,1 | 0,03063 | 86,91063 |
| 7 | 11-010101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды, под зуб) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;<br>*м3 грунта* | 3175 | 144,07 | 133,34 | 457407 | 423365 | 92969 | 0,014 | 44,45 |
| | | | | 10,72 | 38,82 | 34042 | 123266 | 59,1 | 0,03063 | 97,25025 |
| 8 | 11-010102-0315 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*м3 грунта* | 1598 | 183,76 | 171,9 | 293642 | 274699 | 68654 | 0,0166 | 26,5268 |
| | | | | 11,72 | 60,98 | 18724 | 97442 | 59,1 | 0,0481 | 76,8638 |
| 9 | 41-020204-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 кмК=1,950;<br>*т* | 3115,2303 | 35,59 | | 110871 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11-360101-0101 | Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т | ✓ 7610 | 88,26 | 73,98 | 671672 | 562961 | 145024 | 0,0139 | 105,779 |
| | | *м3 грунта* | | 10,65 | 21,44 | 81011 | 163137 | 59,4 | 0,01691 | 128,6851 |
| 11 | 29-000001-0001(пі | Рваный камень Dк=0,5м и более из карьера (с погрузкой) | ✓ 5240 | 959 | | 5025160 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 12 | 11-420101-0404 | Зуб. Крепление камнем насухо из каменной наброски | ✓ 3175 | 1010,11 | 157,11 | 3207099 | 498817 | 1531546 | 0,794 | 2520,95 |
| | | *м3* | | 853 | 57,14 | 2708282 | 181428 | 53 | 0,0525 | 166,6875 |
| 13 | 11-420101-0105 | Откосы уклоном круче, чем 1:3. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 2 м | ✓ 2065 | 728,32 | 479,64 | 1503984 | 990458 | 407693 | 0,271 | 559,615 |
| | | *м3 одежды* | | 235,66 | 136,85 | 486647 | 282586 | 53 | 0,1162 | 239,953 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **12465896** | | | | **3491** |
| | | | | | | | | | | **967** |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 3 512 080 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 669 233 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 143 463 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 079 958 |
| - перевозка грузов, тенге | 204 625 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 2 528 963 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 14 994 859 |
| Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | 599 794 |
| Итого, тенге | 15 594 653 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 247 572 |
| **Всего** | **16 842 225** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.** | **16 842 225** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | **17 852 759** |
| НДС (12 %) | 2 142 331 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **19 995 090** |
| **Конкурсная скидка 21%** | **4 198 969** |
| **Всекго по акту с учетом конкурсной скидки** | **15 796 121** |
| **в т.ч. НДС 12%** | **1 692 442** |

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование объекта: Транспортные перевозки
Договор № 90 от 04.06.2018
Доп.соглашение № 1 от 19.10.2018г.

# Акт № 2
## приемки выполненных работ за октябрь 2018 г
## (локальная смета 9-1-1 доп.работы)
Транспортные перевозки

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Транспорт рваного камня** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Дамба** | | | | | | | | |
| 1 | 41-020104-1055 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 кмК=2,280; *т* | 11947,2 | 845,33 | | 10099327 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **10099327** | | | | – |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | 10 099 327 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 10 099 327 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (4 %), тенге | | | | 403 973 | | | | |

Заказчик (застройщик) ГУ "А

| | |
|---|---|
| Итого, тенге | 10 503 300 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 840 264 |
| **Всего** | **11 343 564** |
| **Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.** | **11 343 564** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | **12 024 178** |
| НДС (12 %) | 1 442 901 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **13 467 079,00** |
| **Конкурсная скидка 21%** | **2 828 089** |
| **Всекго по акту с учетом конкурсной скидки** | **10 638 990,36** |
| **в т.ч. НДС 12%** | **1 139 892** |

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____