Заказчик (застройщик) ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Наименование строительства и его адрес: **Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		90	04.06.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**133 969 754**	**17 800 471**							**2 136 056**	**19 936 527**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарата Акима Каратальского района"
_____ Жуманов Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Т.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области

Договор № 90 от 2018-06-04

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь 2018 год
(локальная смета 2-1-1)

Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Дамба									
6	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м3 грунта*	2154,32	144,06 / 10,72	133,34 / 38,82	310362 / 23098	287264 / 83639	63082 / 59,1	0,014 / 0,03063	30,16048 / 65,98682
7	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	1212,96	183,76 / 11,72	171,9 / 60,98	222889 / 14213	208510 / 73963	52112 / 59,1	0,0166 / 0,0481	20,13514 / 58,34338
8	41-020204-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 кмК=1,950; *т*	2365,272	35,59		84180				

9 11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	5777,66	88,26	73,98	509946	427410	110104	0,0139	80,30947
	м3 грунта		10,65	21,44	61505	123856	59,4	0,01691	97,70023
10 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды, под зуб) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	2410,38	144,07	133,34	347252	321408	70580	0,014	33,74532
	м3 грунта		10,72	38,82	25844	93580	59,1	0,03063	73,82994
11 29-000001-0001(пл	Рваный камень dк=0,5м и более из карьера (с погрузкой)	601,2	959		576551				
	м3								
12 11-420101-0404	Зуб. Крепление камнем насухо из каменной наброски	2004,09204	1010,11	157,11	2024354	314859	966727	0,794	1591,24908
	м3		853	57,14	1709495	114519	53	0,0525	105,21483
	Всего прямые затраты				**4075534**				**1756**
									401

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 834 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 559 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	489 557
- материалы, изделия и конструкции, тенге	597 748
- перевозка грузов, тенге	84 180
Накладные расходы I уровня, тенге	1 262 605
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 338 139
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	213 526
Итого, тенге	5 551 665
Сметная прибыль (8 %), тенге	444 133
Всего	**5 995 798**

Временные здания и сооружения (4,3 %)		**-1 252 956**
сентябрь 2018г акт № 1 Транспортные перевозки	-370320	
октябрь 2018 г. акт № 1 Транспортные перевозки	-1088891	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		**-406 902**

сентябрь 2018г акт № 1 Транспортные перевозки -120263	
октябрь 2018 г. акт № 1 Транспортные перевозки -353621	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**4 335 940**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,000)	**4 335 940**
НДС (12 %)	520 313
Всего по акту с учетом НДС	**4 856 253**
Конкурсная скидка 21%	**1 019 813**
Всекго по акту с учетом конкурсной скидки	**3 836 440**
в т.ч. НДС 12%	**411 047**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области

Договор № 90 от 04.06.2018г

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2 часть 2018

(локальная смета 9-1-1)

Транспортные перевозки

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Транспорт рваного камня								
		1.1 Дамба								
1	41-020104-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 кмК=2,280; *т*	20112,2516	845,33		17001490				
		1.2 Укрепление существующего берега								
		Всего прямые затраты				**17001490**			–	–
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге				17 001 490				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 001 490				

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	680 060
Итого, тенге	17 681 550
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 414 524
Всего	**19 096 074**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**19 096 074**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,000)	**19 096 074**
октябрь 2018 г. акт № 1 Транспортные перевозки (Иинф = 1,000)	-899773,14
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,000)	**18 196 301**
НДС (12 %)	2 183 556
Всего по акту с учетом НДС	**20 379 857**
Конкурсная скидка 21%	**4 279 770**
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**16 100 087**
в т.ч. НДС 12%	**1 725 009**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____