Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области**

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форм	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		90	04.06.2018					
		доп.соглашение						
		1	19.10.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затрать			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**167 455 905,03**	**6 295 571,13**							**755 469**	**7 051 039,67**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Аппарата Акима Каратальского района"

_____ Иманбаев М.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____Босаков Т.Ш.

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"
Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование объекта: Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области
Договор № 90 от 2018-06-04

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2018 год
(локальная смета 2-1-1)

Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Дамба									
12	11-420101-0404	Зуб. Крепление камнем насухо из каменной наброски / *м3*	406,28796	1010,11 / 853	157,11 / 57,14	410395 / 346564	63831 / 23216	195983 / 53	0,794 / 0,0525	322,59264 / 21,33012
13	11-420101-0105	Откосы уклоном круче, чем 1:3. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 2 м / *м3 одежды*	1903,83	728,32 / 235,66	479,64 / 136,85	1386601 / 448665	913155 / 260531	375874 / 53	0,271 / 0,1162	515,93793 / 221,22505
	Раздел 3 Укрупнение существующего берега									
14	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из-под воды) т.ч. п.3.55: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; / *м3 грунта*	676	144,07 / 10,72	133,34 / 38,82	97388 / 7248	90140 / 26245	19794 / 59,1	0,014 / 0,03063	9,464 / 20,70588

15	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	666	183,76	171,9	122382	114487	28613	0,0166	11,0556
		м3 грунта		11,72	60,98	7804	40611	59,1	0,0481	32,0346
16	41-020204-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1,5 кмК=1,950;	1298,7	35,59		46221				
		т								
17	11-360101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	1342	88,26	73,98	118447	99276	25575	0,0139	18,6538
		м3 грунта		10,65	21,44	14286	28769	59,4	0,01691	22,69322
18	29-000001-0001(пр	Рваный камень dк=0,5м из карьера (с погрузкой)	856	959		820904				
		м3								
19	11-420101-0404	Зуб. Крепление камнем насухо из каменной наброски	676	1010,11	157,11	682834	106205	326086	0,794	536,744
		м3		853	57,14	576629	38628	53	0,0525	35,49
20	11-420101-0105	Откосы уклоном круче, чем 1:3. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 2 м	180	728,32	479,64	131098	86335	35538	0,271	48,78
		м3 одежды		235,67	136,84	42420	24632	53	0,1162	20,916
		Всего прямые затраты				**3816270**				**1463**
										374

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 443 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 473 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	442 632
- материалы, изделия и конструкции, тенге	853 004
- перевозка грузов, тенге	46 221
Накладные расходы I уровня, тенге	1 007 463
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 823 733
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	192 949
Итого, тенге	5 016 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	401 335
Всего	**5 418 017**

Временные здания и сооружения (4,3 %)	186 380
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	60 527
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**5 664 924**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**6 004 821**
НДС (12 %)	720 579
Всего по акту с учетом НДС	**6 725 400**
Конкурсная скидка 21%	**1 412 334**
Всекго по акту с учетом конкурсной скидки	**5 313 066**
в т.ч. НДС 12%	**569 257**

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: Укрепление правого берега русла реки Каратал в районе с.Каражиде в Ельтайском сельском округе Каратальского района Алматинской области.Транспортные перевозки

Договор № 90 от 04.06.2018г

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2018 год
(локальная смета 9-1-1)
Транспортные перевозки

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Транспорт рваного камня								
		1.1 Дамба								
		1.2 Укрепление существующего берега								
2	41-020104-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 кмК=2,280; *т*	1951,68	845,33		1649814				
		Всего прямые затраты				**1649814**				–
		в том числе								
		- перевозка грузов, тенге				1 649 814				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 649 814				

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	65 993
Итого, тенге	1 715 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	137 265
Всего	**1 853 072**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 853 072**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**1 964 256**
НДС (12 %)	235 711
Всего по акту с учетом НДС	**2 199 967**
Конкурсная скидка 21%	461 993
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**1 737 973,67**
в т.ч. НДС 12%	**186 211**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____