С П Р А В К А № 6

от 25 ноября 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА ноябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР № 12 от 2020-04-13.

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358 656 547,50	352 650 943	352 650 943					56 918 106		56 918 106	
НДС (12%)	43 038 785,70	42 318 109	42 318 109					6 830 170		6 830 170	
ИТОГО по актам	**401 695 333,20**	**394 969 052**	**394 969 052**					**63 748 276**		**63 748 276**	
аванс 30%		113 737 294	113 737 294					19 124 483		19 124 483	
5 % на сдачу объекта		19 748 453	19 748 453					3 187 414		3 187 414	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**261 483 305**	**261 483 305**					**41 436 379**		**41 436 379**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140004630

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского

_____ Б.З.Жанахметов.

ПОДРЯДЧИК: БИН 040840003535

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Технический надзор ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт_____ К.И.Омаров

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор ТОО"ES-проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 23
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	0,18	163,92	157,78	29	28	–	7	40
					6,13	45,55	1	8	–	3	

2 1101-0102-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13,13	248,25	248,25	3259	3259	–	678	4253
				–	71,66	–	941	–	315	
3 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,69	202		4179		–		4513
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,08	1807,34	–	144	–	–	104	268
				1807,34	–	144	–	–	20	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,62	785,38	–	2843	–	–	2047	5282
				785,38	–	2843	–	–	392	
	Раздел 3 ФУНДАМЕНТЫ Фм-2 (КТПН) /2шт/									
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,12	843,66	19,01	4320	97	2930	1214	5976
				252,49	2,42	1293	12	–	443	
	Раздел 4 ФУНДАМЕНТЫ Фм-3 (Дизель-генераторы) /2шт/									

20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,12	843,66	19,01	4320	97	2930	1214	5976
				252,49	2,42	1293	12	–	443	

Итого	**26 308**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 483
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 860
- перевозка грузов, тенге	4 179
Накладные расходы, тенге	5 263
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 949
Всего	**26 309**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	342
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	967
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**552**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**28 170**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**25 353**
Налог на добавленную стоимость, 12%	3042
Всего по акту	**28 395**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Каблышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 24
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 2-1-1 А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.1 Станция очистки воды.									
1	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2220,5	1121,5	13323	6729	2378	7822	22837
					702,67	402,17	4216	2413	–	1692	
2	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
					501	286	1002	572	–	400	

3 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,592	20494		53120		53120		57370
4 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,216	24242		5236		5236		5655
5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (В 12,5) НР = 91 %	м3	5,22	33535,63	4543,68	175056	23718	104311	46971	239789
				9009	879,31	47027	4590	–	17762	
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	211511		13071		13071		14117
7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03391	489560,6	1238,57	16601	42	14372	2007	20097
				64494,25	530,82	2187	18	–	1489	
	2.2 КТП (2 шт)									
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2220,75	1121,75	8883	4487	1585	5216	15227
				702,75	402,25	2811	1609	–	1128	
9 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	20494		35414		35414		38247
	2.3 Дизель генератор.							–	2833	
10 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2220,5	1121,5	4441	2243	793	2607	7612
				702,5	402	1405	804	–	564	
11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
				501	286	1002	572	–	400	

12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	20494	17707	17707		19124
13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,324	24242	7854	7854		8482
						–	628	

Итого	**459 349**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	256 919
Накладные расходы, тенге	68 337
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 028
Всего	**459 349**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	5 972
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	16 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 644**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**491 856**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**442 670**
Налог на добавленную стоимость 12%	53120
Всего по акту	**495 790**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 25
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года
(локальная смета 4-1-1)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		1.1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	77784	41166	77784	41166	3948	33408	120087
					32670	13729,5	32670	13730	–	8895	

4 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200,99	86,9	1200	86	21	808	2170
				1092,72	29,38	1093	29	–	161	
5 2307-0501-0704	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	70757		70757		70757	5661	76418
6 1308-0301-0904	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	52746,83	28645,68	52747	28646	1493	24116	83012
				22608	10886,72	22608	10887	–	6149	
	1.2 СВЕТИЛЬНИКИ									
8 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	8	4557,18	906,58	36457	7253	14132	14223	54735
				1884	585,23	15072	4682	–	4054	
9 2307-0106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	8	77462		619696		619696	49576	669272
10 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейны КС-2)	т	0,0648	514892		33365		33365	2669	36034
11 2307-0207-0401	Патрон для предохранителя 25А,гибкая вставка	шт.	8	511		4088		4088	327	4415
	1.3 РУБИЛЬНИК МАЧТОВЫЙ							–		

12 1308-0303-0116	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	2	6029,16	16,32	12058	33	1041	7908	21564
				5492	–	10984	–	–	1597	
13 2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	110537		221074		221074		238760
	1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (2шт)							–	17686	
14 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640		1771
15 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155		310		310	131	335
16 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2458		2458		2458	25	2655
17 2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3060		3060		3060	197	3305
18 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3825		3825		3825	245	4131
19 2404-0207-4033	Зажимы оттяжки SH705 (заземляющий проводник)	шт.	1	15012		15012		15012	306	16213
20 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	7	234,05	17,21	1638	120	206	1201	2812
				187,36	4,11	1312	29	–	965	
21 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004312	223323		963		963	208	1040
									77	

22	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	754	754	754		60	814
23	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	477	477	477		38	515
24	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2056	8224	8224		658	8882
25	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2056	4112	4112		329	4441
26	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2878	17268	17268		1381	18649
27	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	155	310	310		25	335
28	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	410	1640	1640		131	1771
29	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-16А-УХЛ3	шт.	4	804	3216	3216		257	3473
30	2404-0207-5117	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт.	1	2240	2240	2240		179	2419
31	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4590	4590	4590		367	4957
32	2404-0207-5116	Таблички для предохранителей РЕМ241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3633	3633	3633		291	3924
33	2404-0207-5503	Монтажная рейка РЕК49	шт.	1	16255	16255	16255		1300	17555
		Раздел 2 КЛ 0,4 кВ								
		2.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
36	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	89,4	193,6	193,6	17308	17308	3597	22577

37 1101-0102-0402	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44,7	– / 268,3	55,88 / 249,38	– / 11993	4996 / 11147	– / 4	1672 / 3021	16215
38 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	147,51	18,83 / 202	75,05	842 / 29797	3354	– / –	1201	32181
39 1108-0101-0201	Засыпка кабеля песком НР = 93 %	м3 основания	44,7	3816,4 / 724,62	976,53 / 369,78	170593 / 32391	43651 / 16529	94551 / –	45495 / 17287	233375
40 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,7	1919		85779		85779		92642
41 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	89,4	17,67	17,67	1580	1580	–	6862 / 423	2163
42 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	89,4	– / 148,58	6,57 / 72	– / 13283	587 / 6437	– / –	160 / 6973	21876
	2.2 ПРОВОДА И КАБЕЛИ			76,57	31,77	6846	2840	–	1620	
43 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	73	310,56	143,73	22672	10492	3347	8558	33728
44 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	683	121 / 329,12	41,81 / 151,77	8833 / 224788	3052 / 103662	– / 30219	2498 / 87113	336853

45 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %			133,1	44,05	90907	30083	–	24952		
		м кабеля	92	285,35	118,93	26252	10941	4179	10267	39441	
46 2306-0137-0804	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80			121	34	11132	3128	–	2922		
		км	0,03	681652		20450		20450		22086	
47 2306-0137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,342	465409		159170		159170		171904	
48 2306-0137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	337323		6746		6746		7286	
49 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	284689		113876		113876		122986	
50 2306-0137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	216477		8659		8659		9352	
51 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,195	66719,52	22446,16	13010	4377	929	7550	22206	
52 2306-1201-0406				39506,8	8893,5	7704	1734	–	1645		
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,205	455253		93327		93327		100793	
53 1308-0206-0201	Провод двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м провода	36	265,46	0,87	9556	31	5309	7466 3043	13607	
54 2306-1401-0203				117,1	0,29	4216	11	–	1008		
	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,036	281350		10129		10129		10939	

	2.3 ТРУБЫ									
55 1308-0206-1718								–	810	
	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	4	1046,65	143,55	4187	574	1317	1775	6439
				573,79	42,6	2295	170	–	477	
56 2301-0101-0206										
	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	961		3844		3844	308	4152
57 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,081	133720,8	–	10830	–	122	8138	20486
				132202	–	10708	–	–	1517	
58 СТ прайс ТОО"Бурагрупп"г. АлмаАты.	Труба двухстенная из ПНД, д.110 мм	м	81	660,71		53518		53518	4281	57799
	2.4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
59 1308-0208-0202										
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	601	24,16	21035	846	14451	4294	27356
				163,94	6,46	5738	226	–	2026	
60 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	30	349,12	14,97	10474	449	4053	4370	16031
				199,07	3,23	5972	97	–	1187	

61 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00666	205921		1371		1371		1481
									110	
62 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1281,33	162,55	12813	1626	2990	6198	20532
				819,7	41,13	8197	411	–	1521	
63 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0561768	216056		12137		12137		13108
									971	
	Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ									
	3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (1шт)									
66 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
				1011,92	492,5	2024	985	–	566	
67 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240		11059
									819	
68 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У1	шт	1	3508,93		3509		3509		3790
									281	
69 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57		6857		6857		7406
									549	
70 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник 3П6	м	0,65	339,29		221		221		238

71 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139		278		278	18	300
72 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70		140		140	22	151
73 2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478		956		956	11	1032
74 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195		1195		1195	76	1291
75 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377		528		528	96	570
	3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (3шт)								42	
78 СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1,2	339,29		407		407	33	440
79 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	8	139		1112		1112	89	1201
80 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70		560		560	45	605
81 СТ прайс ИП "ARX SECuriTY"	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	4	1642,86		6571		6571	526	7097
82 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1195		4780		4780	382	5162
83 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,04	26377		1055		1055	84	1139
	3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (2шт)									
86 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,77	1324,85	4674	2650	–	2407	7647
				1011,92	492,5	2024	985	–	566	

87	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	5120		10240		10240	819	11059
88	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	1	3321,43		3321		3321	266	3587
89	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	2	3428,57		6857		6857	549	7406
90	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,65	339,29		221		221	18	238
91	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139		278		278	22	300
92	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70		140		140	11	151
93	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478		956		956	76	1032
94	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195		1195		1195	96	1291
95	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377		528		528	42	570
		3.4 УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УА23 (1шт)									
98	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2336,77	1324,85	7010	3975	–	3611	11471
					1011,92	492,5	3036	1477,5	–	850	
99	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	5120		15360		15360	1229	16589

100	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	2	3321,43	6643	6643	531	7174
101	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Стяжка Г11	шт	3	3428,57	10286	10286	823	11109
102	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	339,29	339	339	27	366
103	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	139	556	556	44	600
104	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70	280	280	22	302
105	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный CA25 ГОСТ Р 51177-98 (CS10.3)	шт.	2	478	478	478	38	516
106	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195	96	1291
107	2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,02	26377	528	528	42	570
	3.5 УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УП23 (1шт)								
110	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Кронштейн У4	шт	1	3321,43	3321	3321	266	3587
111	СТ прайс "TOOKArAdEL MECHAniCA" г.Караганда.	Заземляющий проводник ЗП6	м	0,3	339,29	102	102	8	110
112	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	2	139	278	278	22	300
113	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70	140	140	11	151

114 2977-7777-1501(nn)CT	Комплект промежуточной подвески ES1500 E	шт	1	1642,86	1643	1643		1774
115 2404-0207-3113	Зажимы ответвительные P72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1195	1195	1195		1291
116 2404-0207-3806	Зажим плашечный (CD35)	100 шт.	0,01	26377	264	264	21	285

Итого	**3 025 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1895009
- перевозка грузов, тенге	29 797
Накладные расходы, тенге	290 670
Сметная прибыль (8 %), тенге	224 179
Всего	**3 026 466**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 344
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	111 289
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 542**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 240 641**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 916 577**
Налог на добавленную стоимость 12%	349989
Всего по акту	**3 266 566**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 26
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-1А)

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Добавить.

1 5108-0102-0408 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	891997		891997		–	–	891997
				–		–		891997	–	
2 5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634		624634		–	–	624634
				–		–		624634	–	
3 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	8	24273	8921,13	194184	71369	14143	107583	325908
				13584	3225,88	108672	25807	–	24141	
4 2910-3000-0000	Опоры металлические	шт	12	67580		810960		810960	–	875837
				–		–		–	64877	

Итого по разделу 2	**2 718 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	825 103
- оборудование, тенге	1 516 631

Накладные расходы, тенге	107 583
- в т.ч. зарплата, тенге	9 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 018
Всего	**2 718 376**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 623
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	44 190
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 231**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 803 420**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**2 523 078**
Налог на добавленную стоимость 12%	302769
Всего по акту	**2 825 848**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 27
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 4-1-2)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОПОРЫ ВЛ-10 кВ									
		1.1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ДЛЯ НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ, П10-2 (4шт)									
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42479		169916		169916		183509
		1.2 АНКЕРНАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, А10-1 (2шт)							–	13593	

6 2104-0405-0101						
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42479	169916	169916	183509

Итого	**367 018**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 832
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 186
Всего	**367 018**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	13 496
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 706**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**392 991**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**353 692**
Налог на добавленную стоимость 12%	42443
Всего по акту	**396 135**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 28
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 ПРОЕМЫ									
		8.3 ВОРОТА									
144	1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2983	168531,02	11059,57	50273	3299	1495	31683	88512

				152460	1469	45479	438	–	6556		
146	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0973436	244167		23768		23768	1901	25670
147	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1504231	233459		35118		35118	2809	37927
148	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004168	226348		94		94	8	102
149	2105-0304-0125	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0070856	222654		1578		1578	126	1704
150	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4689	323		151		151	12	164
151	2105-0304-0113	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0025008	216056		540		540	43	584

152 2111-0101-0117										
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5	16335		8168		8168		8821
									653	
153 1109-0701-0127										
	Конструкции решетчатые (рама ворот Рв-1). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,18116	160781,68	10524,25	29127	1907	916	18461	51395
				145200	2485,4	26304	450	–	3807	
154 2105-0201-0502										
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15336	246399		37788		37788		40809
									3023	
155 2105-0106-2402										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01796	276039		4957		4957		5353
									397	
156 2105-0106-2403										
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01482	276039		4091		4091		4418
									327	
157 2105-0301-3201										
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008256	211511		175		175		189
									14	

158 1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот с рамой НР = 69 %	т конструкций	0,58439	144409,44	72857,19	84391	42576	10846	26394	119648
				52992	12464,98	30968	7284	–	8863	
159 1107-0516-0108	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация ворот резиновой лентой НР = 118 %	м шва	12,2	284,22	114,08	3467	1392	–	3184	7184
				170,16	51,07	2076	623	–	532	
160 2113-0816-2303	Резина губчатая	кг	14,152	731		10345		10345	828	11173
161 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	36,57	77,96	2,29	2851	84	1286	1028	4189
				40,5	0,24	1481	9	–	310	
162 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	36,57	146,99	3,25	5375	119	3524	1208	7109
				47,36	0,49	1732	18	–	527	
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.1 УЗЕЛ 4 (АС7.2)									
182 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00462	123501,28	1831,6	571	9	58	349	993
				109090,8	437,26	504	2	–	74	
183 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00462	555003		2564		2564	205	2769

184	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	40605		53		53	4	57
185	1110-0116-0203	Брус. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	0,078	317,25	1,26	25	–	19	5	32
					73,81	0,54	6	–	–	2	
		12.2 КРЫЛЬЦО									
186	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	5441,08	1654,78	2721	827	1499	680	3672
					789,65	672,28	395	336	–	272	
187	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца,бетон В12,5,F100,W4 НР = 91 %	м3	1,32	22417,87	1637,21	29592	2161	25040	2600	34764
					1811,48	353,31	2391	465	–	2575	
188	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	216481		2916		2916	233	3149
189	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,5	4258,63	69,61	14905	244	10759	3771	20170
					1115,12	31,02	3903	109	–	1494	

Итого	**480 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 748
Накладные расходы, тенге	89 361

Сметная прибыль (8 %), тенге	35 595
Всего	**480 560**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	6 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	17 671
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 090**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**514 568**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**463 111**
Налог на добавленную стоимость 12%	55573
Всего по акту	**518 684**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №29
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Металлические конструкции .										
1	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,069	44260,87	5927,54	3054	409	57	1856	5303

2 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014			37507,25	1478,26	2588	102	–	393	
		т	0,069	324485		22389		22389	–	24180
				–		–		–	1791	
3 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08478	226348		19190		19190	–	20725
				–		–		–	1535	
2.2 Ворота.										
4 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05684	307912		17502		17502	–	18902
				–		–		–	1400	
2.3 Проемы.										
5 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,6	1500,89	166,43	8405	932	2465	4889	14358
				894,29	75,71	5008	424	–	1064	
6 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	27511		38515		38515	–	41596

7	2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014			–		–		–	3081	
			м2	4,2	23017		96671		96671	–	104405
8	1110-0501-0102	Пеерегородки . Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %			–		–		–	7734	
			м2 проемов	35,3	2142,12	157,68	75617	5566	35366	33560	117911
9	2109-0202-0302	Перегородки, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014			982,58	73,77	34685	2604	–	8734	
			м2	35,3	27511		971138		971138	–	1048829
10	1109-0302-0101	Фермы пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %			–		–		–	77691	
			т конструкций	1,7088	53467,93	24181,3	91366	41321	7127	37298	138957
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86			25115,87	6517,44	42918	11137	–	10293	
			т	1,7088	252773		431939		431939	–	466494
12	1109-0302-0301	Каркас для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %			–		–		–	34555	
			т конструкций	3,83657	82698,35	20965,6	317278	80436	8804	171272	527634
13	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86			59437,99	5260,69	228038	20183	–	39084	
			т	3,83657	252773		969781		969781	–	1047363
					–		–		–	77582	

14	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	80,49	3597,14	1596,45	289534	128498	17770	125378	448105
					1779,92	477,59	143266	38441	–	33193	
15	2106-0201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,49	7720		621383		621383	–	671094
					–		–		–	49711	
16	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	78,72	1100,65	580,7	86643	45713	5915	33032	129249
					444,8	163,34	35015	12858	–	9574	
17	2106-0201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012	м2	78,72	8682		683447		683447	–	738123
					–		–		–	54676	
18	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	35,9	1560,5	1051,95	56022	37765	9163	15542	77289
					253,31	217,27	9094	7800	–	5725	
19	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,9	668		23981		23981	–	25899
					–		–		–	1918	

20 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1006		16096		16096	–	17384
				–		–		–	1288	
21 2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	926		14816		14816	–	16001
				–		–		–	1185	
22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	39,8	875,13	11,13	34830	443	22437	11092	49596
				300,25	2,69	11950	107	–	3674	
23 2110-0102-0110	Планка конька нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
24 2110-0102-0109	Планка конька верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
				–		–		–	2456	
25 2110-0105-0304	Угол наружный наружныйГОСТ Р 52146-2003	м2	4,4	2533		11145		11145	–	12037
				–		–		–	892	
26 2110-0105-0304	Угол внутренний ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,4	2533		1013		1013	–	1094
				–		–		–	81	
	Итого по разделу 2					**5 828 852**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					512 562				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					341 083				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 109 522
Накладные расходы, тенге	433 919
- в т.ч. зарплата, тенге	39 053
Сметная прибыль (8 %), тенге	431 766
Всего	**5 828 852**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	75 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	214 338
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**122 379**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 241 344**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**5 617 210**
Налог на добавленную стоимость 12%	674065
Всего по акту	**6 291 275**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Канахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1 30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 30
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-5)

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОБВЯЗКА НАСОСОВ, ТХ									
1	1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т (Моб.±0,52тн). Монтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	комплект	1	54639,01	4375,59	54639	4376	6231	27720	88947

3 1116-0901-0301				44032	1410	44032	1410	–	6589	
	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа НР = 98 %	узел	2	222149,66	7046,09	444299	14092	311890	119928	609365
				59158,4	2029,28	118317	4059	–	45138	
4 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	176794		353588		353588	28287	381875
5 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	19257,54	210,1	38515	420	35937	2242	44018
				1078,83	65	2158	130	–	3261	
6 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909		95636		95636	7651	103287
7 5810-5300-0000(пл)(об)	Задвижка с электроприводом AUMA DN100,PN10/16, BV 05-47	шт	2	723214,29		1446429		–		1446429
8 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369		10952		10952	876	11828
9 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623		10492		10492	839	11331
10 2304-0501-0111	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2250		4500		4500		4860

11 2301-0103-0201									360	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	478		191		191		206
12 2301-0103-0205									15	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,6	1352		811		811		876
13 2301-0103-0206									65	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	1718		10308		10308		11133
14 2301-0103-0210									825	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,1	4505		18471		18471		19948
15 1116-0601-0103									1478	
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	3672,54	259,78	7345	520	1043	5771	14166
				2891,2	53,58	5782	107	–	1049	
16 2304-0102-1904										
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42079		84158		84158		90891
									6733	

17	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2623		20984		20984	22663
									1679	
18	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33,7	5018,97	65,99	169139	2224	136790	215337
					893,92	21,93	30125	739	–	30247
										15951
19	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	33,7	82,75	1,04	2789	35	169	5748
					76,7	–	2585	–	–	2533
										426
20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,045	967134,58	496254,34	43521	22331	843	75294
					452164,2	135840,96	20347	6113	–	26196
										5577
21	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	1652		29736		29736	32115
									2379	
22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,9	77,96	2,29	538	16	243	790
					40,5	0,24	279	2	–	194
										59
23	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,9	244,26	5,9	1685	41	1398	2007
					35,58	0,73	246	5	–	173
										149

24 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1472696,78	38570,42	29454	771	23882	4768	36960
				240050	748,88	4801	15	–	2738	
25 1303-0110-0101	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5330,83	270,83	5331	271	–	3149	9159
				5060	102,83	5060	103	–	678	
26 5110-0401-0107(об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м	шт.	1	49883		49883		–		49883
27 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7660		15320		15320		16546
28 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка (1 раб.,1 рез-в на складе) НР = 98 %	насос	1	19548,5	412	19548	413	3723	15228	37558
				15411,89	126,38	15412	126	–	2782	
29 5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378		130756		–		130756
30 1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	24416,52	1119,15	19533	895	14671	3786	25185
				4958,8	242,2	3967	194	–	1866	
	Итого					**3 499 161**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	252 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 191 971
- оборудование, тенге	1 627 068
Накладные расходы, тенге	241 428
Сметная прибыль (8 %), тенге	138 594
Всего	**3 499 161**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	68 840
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 305**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 631 643**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**3 268 479**
Налог на добавленную стоимость 12%	392217
Всего по акту	**3 660 696**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 31
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-4)

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	23769,5	3075	47539	6150	33853	6822	58711
					3768	969,5	7536	1939	–	4349	

2 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан	Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-200-338	к-т	1	75190		75190		–		75190
3 КП ТОО Компания "ВЭЛС" г. Нур-Султан	Вводно-распределительная панель, ВРУ-1Д-250-217	к-т	1	89200		89200		–		89200
4 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	4	24501,5	6952	98006	27808	7278	52072	162083
				15730	2350,5	62920	9402	–	12006	
5 5108-0401-0123(об)	Ящики управления Я 5113-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	77065		77065		–		77065
6 5108-0401-0124(об)	Ящики управления Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73243		73243		–		73243
7 5108-0401-0218(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5113-3774 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	62247		124494		–		124494

8 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	3026,32	90,81	3026	91	423	1830	5245
				2512	29,38	2512	29	–	388	
9 2307-0201-0703	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16339		16339		16339		17646
									1307	
10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2591,87	21,41	2592	21	1380	858	3725
				1191	–	1191	–	–	276	
11 СТ ТОО "Алма Элик" г. Алмааты.	Автоматический выключатель 16А, АП50Б-2МТ	шт	1	3255,36		3255		3255		3516
									260	
12 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1350,42	–	1350	–	56	970	2506
				1293,68	–	1294	–	–	186	
13 2305-1501-1401	Датчик температуры ДТКБ-48	шт.	1	12890		12890		12890		13921
								–	1031	
	Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
14 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	1794,5	723,34	23328	9403	1679	13207	39459
				942	469,08	12246	6098	–	2923	
15 2307-0101-0239	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	10	3143		31430		31430		33944
									2514	

16 2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1141		3423		3423		3697
									274	
17 2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	3	642		1926		1926		2080
									154	
18 2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт	шт.	10	1285		12850		12850		13878
									1028	
19 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286		3549
									263	
20 2307-0104-0501	Лампа энергосберегающая 12В	шт.	1	731		731		731		789
									58	
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
21 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	45	310,58	143,72	13976	6547	2064	5275	20791
				121	41,82	5445	1882	–	2225	
22 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	345	285,35	118,93	98445	41030	15670	38502	147902
				121	34	41745	11730	–	10956	
23 2306-0141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	441771		8835		8835		9542

24	2306-0141-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	304593	3046	3046	707 / 3290
25	2306-0141-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	198416	1984	1984	244 / 2143
26	2306-0141-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	154287	8486	8486	159 / 9165
27	2306-0141-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	111109	16111	16111	679 / 17400
28	2306-0141-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	127908	3837	3837	1289 / 4144
29	2306-0141-0701	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	93825	938	938	307 / 1013
30	2306-0141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	62978	1260	1260	75 / 1360
31	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	365580	3656	3656	101 / 3948
32	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	171877	9453	9453	292 / 10209

33 2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	181224		3624		3624	756	3914
34 2306-0902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	34809		174		174	290	188
	Раздел 4 УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								14	
35 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	8	424,63	3,38	3397	27	54	2392	6253
				414,48	0,88	3316	7	–	463	
36 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1010,99	16,16	1011	16	141	617	1758
				854,08	2,94	854	3	–	130	
37 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	444		3552		3552	284	3836
38 2307-0218-1804	Выключатель герметичный 3-х полюсной, 6,3А	шт.	1	1000		1000		1000	80	1080
	Раздел 5 ИЗДЕЛИЯ ГЭМ							–		
39 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1450,92	176,92	2902	354	36	1893	5179

				1256	58,76	2512	117	–	384	
40 2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354		20708		20708		22365
									1657	
41 1310-0902-1212	Коробка распаячная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	279,77	–	2798	–	332	1775	4939
				246,56	–	2466	–	–	366	
42 2307-0202-0520	Коробки монтажные распаячные для открытой установки, У409	шт.	10	888		8880		8880		9590
								–	710	
	Раздел 7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
50 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	40	292,45	27,13	11698	1085	2182	6282	19418
				210,78	7,35	8431	294	–	1438	
51 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	60	269,19	59,37	16152	3562	3456	7274	25300
				152,23	16,16	9134	970	–	1874	
52 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1256	276039		34670		34670		37444
									2774	
53 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	45	262,06	21,92	11793	986	276	6251	19488
				187,36	5,58	8431	251	–	1443	

54 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,035325	293888		10382		10382		11212
55 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	349,12	14,97	5236	224	2026	831	8015
				199,07	3,23	2986	49	–	594	
56 2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0033	205921		680		680	54	734
57 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	12181,33	162,55	7688	975	1795	3719	12319
				819,7	41,13	4918	247	–	913	
58 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00948	216056		2048		2048		2212
	Раздел 8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ							–	164	
59 1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой НР = 72 %	проход кабеля	2	1096,02	–	2192	–	1055	819	3252
				568,5	–	1137	–	–	241	
	Итого					**1 233 344**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 074
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	305 307
- оборудование, тенге	439 192
Накладные расходы, тенге	152 747
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 826
Всего	**1 233 344**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	10 324
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	29 202
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 674**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 289 544**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 160 590**
Налог на добавленную стоимость 12%	139271
Всего по акту	**1 299 861**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ГУ "Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №32
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-3-2)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СИСТЕМА В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	21984,89	440,67	21984	441	12091	9368	33861
					9452	107,16	9452	107	–	2508	

2 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101		24949
3 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13634,49	144,47	13634	144	12585	931	15731
				904,6	45,4	905	45	–	1165	
4 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	575		1725		1725		1863
									138	
5 2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,2	478		1052		1052		1136
									84	
6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,5	1606,12	19,81	21683	267	15911	5494	29351
				407,77	7,5	5505	101	–	2174	
7 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884		2035
									151	
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	15,7	79,31	1,04	1245	16	25	1180	2619
				76,7	–	1204	–	–	194	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	77,96	2,29	47	1	22	17	69

10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,6	40,5 224,26	0,24 5,9	24 147	– 4	– 122	5 15	175
11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	35,58 537	0,73	21 322	–	– 322	13	348
	Раздел 3 СИСТЕМА К1							–	26	
	3.1 ПРОЧИСТКА В ПРИЯМКЕ (ЛЮЧКЕ) д.100 мм									
19 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	737,57	1,32	1106	2	4	1079	2360
20 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	733,5 713,54	0,41 3,24	1100 12273	– 56	– 119	175 11872	26076
21 2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	1,497	703,36 310	0,95	12098 464	16	– 464	1932	501
22 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	17,1656	753		12926		12926	37	13960
23 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	4,8	713,54	3,24	3425	16	33	1034 3313	7277

				703,36	0,95	3376	5	–	539	
24 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	4,7904	753		3607		3607		3896
25 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,ревизии. Установка НР = 99 %	шт.	8	1352,73	892,36	10822	7139	–	289 / 5463	17587
				460,37	229,34	3683	1836	–	1303	
26 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364		393
27 2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый канализационный приборный	шт.	1	232		232		232	29	251
28 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	249		249		249	19	269
29 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	202		808		808	20	873
30 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	65	523
31 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1993,4	1313,97	5980	3942	–	39 / 3021	9722
				679,43	337,83	2038	1013	–	720	
32 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	385		770		770	62	832

33 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	287		287		287	23	310
34 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,15	713,54	3,24	107	–	1	104	227
				703,36	0,95	106	–	–	17	
35 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	0,1497	753		113		113	9	122
36 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99		99		99	8	107
37 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	364		364		364	29	393
38 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	249		498		498	40	538
39 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (коробка металлическая с крышкой)	т	0,01331	555003		7387		7387	591	7978
	Раздел 4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
	4.0 Подраздел без наименования									
42 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2656,05	83,56	2656	83	212	2351	5408
				2359,5	39,78	2360	40	–	401	

43 2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5264		5264		5264		5685
44 2303-0102-1240									421	
	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	2381		2381		2381		2571
45 2303-0102-1301									190	
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	779		779		779		841
46 1117-0301-0101									62	
	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3338,78	166,06	3339	166	529	2669	6489
				2644,02	79,57	2644	79	–	481	
47 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17716		17716		17716		19133
48 1116-0501-0212									1417	
	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1	710,07	–	710	–	397	307	1098
				313,07	–	313	–	–	81	
	Раздел 5 ВЫГРЕБ V=3,2 М3									
49 1101-0101-0314										
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,93	198,77	189,03	19465	18511	–	3733	25054

				9,74	43,2	954	4231	–	1856	
50 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,43	266,25	256,93	2511	2423	1	504	3256
				9,22	64,97	87	613	–	241	
51 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,5595	173		2692		–		2907
									215	
52 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	2,19	1506,12	–	3298	–	–	2375	6127
				1506,12	–	3298	–	–	454	
53 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90,11	33,8	33,8	3046	3046	–	756	4106
				–	11,65	–	1050	–	304	
54 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,01	785,38	–	7862	–	–	5660	14604
				785,38	–	7862	–	–	1082	
55 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90,11	148,58	72	13388	6488	–	7029	22050
				76,57	31,76	6900	2862	–	1633	
56 1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,441	19430,09	1067,17	8569	471	7594	547	9845

				1143,45	219,37	504	97	–	729	
57 1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция мастикой асфальтовой в один слой толщ. 10 мм НР = 79 % ктрр1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2	4	191,15	0,57	765	2	1	602	1476
				190,45	–	762	–	–	109	
58 2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,0782	10243		801		801		865
									64	
59 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 %	м2 поверхности	4	1012,19	26,95	4049	108	3362	563	4981
				144,72	6,66	579	27	–	369	
60 2110-0401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	4,4	160		704		704		760
									56	
61 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,135	28832,44	6842,38	61557	14608	24027	28287	97032
				10736,36	2646,52	22922	5650	–	7188	
62 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456		2456		2456		2652
									196	
63 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15965		15965		15965		17242
									1277	

64 2104-0301-0112										
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936		50808		50808		54873
									4065	
65 2104-0302-0102										
	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16230		16230		16230		17528
									1298	
66 2104-0301-0110										
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13998		13998		13998		15118
									1120	
67 2105-0301-3002										
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	214845		2234		2234		2413
									179	
68 1108-0201-0109										
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,074	33101,46	2113,2	2450	156	1871	423	3103
				5717,95	435,6	423	32	–	230	
70 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,33	3142,62	516,65	1037	170	464	399	1551
				1222,62	121,2	403	40	–	115	
71 2107-0203-0203										
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	49339		789		789		853
									63	

72 1110-0116-0103	Деревянная крышка. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,58	62,2	1,99	36	1	10	23	63
				42,4	0,83	25	–	–	5	
73 1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	4887,89	18,81	3910	15	2716	1067	5375
				1474,2	7,67	1179	6	–	398	
74 2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0003267	402916		132		132		142
									11	
75 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	313967		1381		1381		1492
									111	
76 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0009	293888		264		264		286
									21	
77 2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,2	1143		229		229		247
									18	
78 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм НР = 98 %	сальник	1	5188,51	–	5189	–	2564	2572	8381
				2624,32	–	2624	–	–	621	

Итого	**571 939**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 324
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 625
- перевозка грузов, тенге	2 692

Накладные расходы, тенге	101 699
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 369
Всего	**571 939**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	7 435
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	21 031
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 008**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**612 414**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**551 172**
Налог на добавленную стоимость 12%	66141
Всего по акту	**617 313**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018"

Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"** региона

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ №33
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года
(локальная смета 6-3-2А)

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
	2.1 Система В 1										
1	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	4	791,25 / 450	341,25 / 148	3165 / 1800	1365 / 592	– / –	2009 / 414	5588
	2.2 Выгреб										
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10226 / –		10226 / –		10226 / –	– / 818	11044

Итого по разделу 2	**16 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 226
Накладные расходы, тенге	2 009
- в т.ч. зарплата, тенге	181
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 232
Временные здания и сооружения (1,3 %)	216
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	612
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**349**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 809**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 028**
Налог на добавленную стоимость 12%	1923
Всего по акту	**17 951**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Канакметов.

ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа"
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 34
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									
		5.1 Камера приборов(1шт) /АС-19/									
76	1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм НР = 118 %	м3	1,214	13001,8	7169,83	15784	8704	540	1155	29095
					5386,84	2400,41	6540	2914	–	2155	

77 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13998		55992		55992	4479	60471
78 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487		6974		6974	558	7532
79 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930	2554	34484
80 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/ НР = 91 %	1т	0,0128	645276,47	1261,47	8260	16	5426	2571	11697
				220176	513,3	2818	6	–	866	
81 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/ НР = 118 %	т	0,07904	709086,35	6091,01	56046	481	51167	5305	66260
				55638,1	1246,3	4398	99	–	4908	
82 1113-0301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,48	252,95	2,29	121	1	105	10	142
				30,84	0,24	15	–	–	10	
83 1113-0301-1419	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 НР = 69 %	м2	6,408	172,56	1,62	1106	10	999	68	1268
				15,12	0,31	97	2	–	94	

84 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	0,48	690,25	6,5	331	3	299	20	380
				60,49	0,97	29	–	–	28	
	5.2 КАМЕРА ЛАЗА(1шт) /АС-16/									
85 1107-0201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм НР = 118 %	м3	1,214	13001,8	7169,83	15784	8704	540	11155	29095
				5386,84	2400,41	6540	2914	–	2155	
86 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13998		55992		55992	4479	60471
87 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3487		6974		6974	558	7532
88 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15965		31930		31930	2554	34484
89 1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/ НР = 91 %	1т	0,0256	645276,47	1261,47	16519	32	10850	5141	23393
				220176	513,3	5637	13	–	1733	
90 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/ НР = 118 %	т	0,01697	709086,35	6091,01	12030	103	10983	1139	14223
				55638,1	1246,3	944	21	–	1054	

Итого	**380 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 018
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге	270 704
Накладные расходы, тенге	36 567
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 185
Всего	**380 527**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 947
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	13 993
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 989**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**407 456**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**366 710**
Налог на добавленную стоимость 12%	44005
Всего по акту	**410 715**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100М3 (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 35
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-4-1А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
29	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,812	2529,96	1247,47	17234	8498	82	6601	25741

				1270,5	317,95	8655	2166	–	1907	
30 1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,686	2972,9	1486,19	19877	9937	152	7487	29552
				1464,1	371,54	9789	2484	–	2189	
31 1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,56	3516,17	1555,71	23066	10205	320	9190	34836
				1911,8	384,66	12541	2523	–	2580	
32 1312-0101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,56	3807,36	1576,96	24976	10345	661	10070	37850
				2129,6	386,83	13970	2538	–	2804	
33 1312-0101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,76	4133,12	1591,63	27938	10759	822	11582	42684
				2420	388,71	16359	2628	–	3162	

34	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,812	1352 / –	9210 / –	9210 / –	– / 737	9947
35	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,686	2843 / –	19008 / –	19008 / –	– / 1521	20529
36	2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,56	5588 / –	36657 / –	36657 / –	– / 2933	39590
37	2301-0501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,56	8626 / –	56587 / –	56587 / –	– / 4527	61114
38	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,76	10857 / –	73393 / –	73393 / –	– / 5871	79264

Итого по разделу 2	**381 107**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	196 890
Накладные расходы, тенге	44 929
- в т.ч. зарплата, тенге	4 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 231
Всего	**381 107**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 954
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	14 014
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 002**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**408 077**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**367 269**
Налог на добавленную стоимость 12%	44072
Всего по акту	**411 341**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанаяметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 36
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ									
27	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В20, F100, W6 НР = 91 %	м3	1,6	37821,29	1776,76	60514	2843	44362	12667	79036
					8317,92	382,03	13309	611	–	5855	

28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1938	211511		40991		40991		44270
									3279	
29 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0285	220423		6282		6282		6785
									503	
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружная и внутренняя) НР = 93 %	м2 поверхности	55,6	843,66	19,01	46908	1057	31812	13181	64896
				252,49	2,42	14039	135	–	4807	
31 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство, бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,46	24376,69	967,87	11213	445	8966	1777	14030
				3916,36	329,12	1802	151	–	1039	
32 1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,196	61243,52	25781,03	12003	5054	3155	3801	17068
				19367,2	8739,86	3794	1713	–	1264	
33 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,196	463119		90771		90771		98033
									188804	
34 1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 (ПФ-1189) НР = 69 %	м2	8,14	109,51	1,62	893	13	685	134	1108
				23,69	0,24	193	2	–	82	

Итого	**325 227**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 412
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227 029
Накладные расходы, тенге	31 563
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 091
Всего	**325 227**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	4 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	11 959
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 828**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**348 242**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**313 418**
Налог на добавленную стоимость 12%	37610
Всего по акту	**351 028**

Руководитель ГУ
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 37
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-2 А)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,9	728,72	20,26	2842	79	351	2245	5494
					618,46	7,18	2412	28	–	407	
2	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,9	2102		8198		8198		8854

3 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10226	61356	61356	–	66264
				–	–	–	4908	

Итого по разделу 2	**80 612**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 905
Накладные расходы, тенге	2 245
- в т.ч. зарплата, тенге	202
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 971
Всего	**80 612**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 964
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 692**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**86 316**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**77 684**
Налог на добавленную стоимость 12%	9322
Всего по акту	**87 006**

Руководитель
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 38
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-2-3)

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Комплектные устройства управления для приборов напряжением до 1000 В.									
		1.1 КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В									
1	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	7740,5	348,5	15481	697	4064	8198	25573

				5360	105,5	10720	211	–	1894	
2 5810-3000-2000(пл)(об)	Станция управления и защиты "Лоцман"-20	шт	2	97321,43		194643		–		194643
3 1311-0301-0101										
	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах манометра НР = 75 %	шт.	4	636	–	2544	–	32	1884	4782
				628	–	2512	–	–	354	
4 5850-3000-6000(пл)(об)	Датчик уровня ДРУ-1-ПМ	шт	4	44642,86		178571		–		178571
5 1308-0301-0120										
	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	2084,72	17,13	4169	34	1622	1809	6456
				1256	–	2512	–	–	478	
	Раздел 2 Кабельные изделия.									
	2.0 Подраздел без наименования									
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	24	310,58	143,72	7454	3449	1101	2813	11089
				121	41,82	2904	1004	–	822	

7 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	484	813,01	26,73	393498	12936	131186	182110	621657
				515,24	7,35	249376	3555	–	46049	
8 2306-0902-0407	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,064	85248		5456		5456		5892
									436	
9 2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,032	50138		1604		1604		1733
									128	
10 2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,012	164958		1979		1979		2138
									158	
11 2306-0211-2702	Кабели контрольные КВВБГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,4	299946		119978		119978		129577
									9598	
	Раздел 3 Трубы.									
12 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	18	744,09	48,69	13394	876	6405	4485	19309
				339,59	6,46	6113	116	–	1430	
13 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	8	190		1520		1520		1642
									122	
14 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	10	325		3250		3250		3510
									260	

15 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	1168,36	174,58	7010	1047	483	4186	12091
				913,38	55,53	5480	333	–	896	
16 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	6	2591		15546		15546		16790
									1244	
	Раздел 4 Электромонтажные изделия.									
17 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3919,37	1333,99	7839	2668	147	4296	13106
				2512	471,86	5024	943	–	971	
18 2977-7777-0101(пл)СТ	Металлоконструкция навесного исполнения МНК, 500x400x250 мм	шт	2	6339,29		12679		12679		13693
									1014	
19 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	16	292,45	27,19	4679	434	873	2513	7767
				210,78	7,35	3372	117	–	575	
20 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,022	276039		6073		6073		6559
								–	486	

Итого	**1 276 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	313 999
- оборудование, тенге	373 214
Накладные расходы, тенге	212 293
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 915
Всего	**1 276 578**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	11 744
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	33 218
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 967**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 340 507**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**1 206 456**
Налог на добавленную стоимость 12%	144775
Всего по акту	**1 351 231**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.
KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 39
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года
(локальная смета 6-1-1)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	-3125	198,77	189,02	-621142	-590703	–	-119116	-799479
					9,74	43,2	-30439	-135000	–	-59221	
		Раздел 2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=13500,5 м									
11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	29	2569,7	173,38	74521	5028	16080	54913	139789

				1841,83	70,86	53413	2055	–	10355	
15 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	29	2014,78	82,27	58429	2386	8638	46801	113648
				1634,64	12,1	47405	351	–	8418	
18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2040,7	108,19	4082	217	596	3251	7920
				1634,64	24,2	3269	48	–	587	
20 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1142,36	25,92	1142	26	173	945	2254
				943,36	12,1	943	12	–	167	
22 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1905,87	77,76	3812	156	654	3044	7404
				1500,8	36,3	3002	73	–	548	
24 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2796,73	181,44	5593	363	938	4416	10810
				2146,16	84,7	4292	169	–	801	
31 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2067,29	51,84	4135	104	428	3614	8369
				1801,44	24,2	3603	48	–	620	
44 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	986,8	57,96	5921	348	367	5154	11961
				867,6	–	5206	–	–	886	

46 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	98	1502,35	108,03	147230	10587	9106	127436	296639
				1301,4	12,1	127537	1186	–	21973	
63 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2262	288402,21	81339,27	65237	18399	234	50972	125505
				209029	21585,5	46604	4883	–	9297	
67 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,43072	431234,98	145627,1	185741	62724	2586	136113	347602
				279604	39601,72	120431	17057	–	25748	
69 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,072	411952,32	67180,64	29661	4837	670	25537	59613
				335478	22780,58	24154	1640	–	4416	
71 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,072	902907,7	36559,9	65009	2633	45261	16989	88558
				237743	628,28	17115	46	–	6560	
75 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0204	1695796,31	8061181,57	34594	16446	1512	21404	60478
				815490	244321,32	16636	4984	–	4480	
77 1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0204	5221791,51	729543,65	106525	14883	84293	10909	126828

				360263	179900,13	7349	3670	–	9395	
78 1123-0101-0101	Песчанная подсыпка под усовершенствованное покрытие. Устройство НР = 99 %	м3 основания	73,2	3212,27	153,79	235138	11257	154518	71738	331427
				947,58	42,35	69363	3100	–	24550	
	2.1 Круглые водопроводные колодцы д.1500мм (35шт), д.2000 мм (38шт)									
84 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,498	19125,77	8848,29	277287	128283	13872	182711	496798
				9320,72	3408,98	135132	49425	–	36800	
85 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,866	37378,46	8952,99	69748	16706	23188	35882	114080
				15998,9	3424,71	29854	6390	–	8450	
86 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,56	16474		9225		9225	738	9963
87 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16230		64920		64920	5194	70114
88 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	22502		90008		90008	7201	97209
89 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	68	13998		951864		951864	76149	1028013

90 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16936	67744	67744	5420	73164
91 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	16977	1273275	1273275	101862	1375137
92 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22565	112825	112825	9026	121851
93 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9672	77376	77376	6190	83566
94 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15965	63860	63860	5109	68969
95 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20749	82996	82996	6640	89636
96 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2456	19648	19648	1572	21220

97 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4731		37848		37848		40876
									3028	
98 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,571	33101,46	2113,2	18901	1207	14429	3268	23943
				5717,95	435,6	3265	249	–	1774	
99 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	1,54976	544342		843599		843599		911087
									67488	
101 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	25	32649		816225		816225		881523
									65298	
102 2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	73	11515		840595		840595		907843
	2.2 Прямоугольные водопроводные колодцы 3000х2500 (2шт),2500х2000(3шт)							–	67248	
107 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456		2456		2456		2652
									196	
108 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9672		9672		9672		10446
									774	
109 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4731		9462		9462		10219
									757	
110 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,42	33101,46	2113,2	13904	888	10614	2404	17613

				5717,95	435,6	2402	183	–	1305	
111	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки)	т	0,09408	544342		51212	51212		55309
									4097	
113	2303-0101-1102	Крышка термоизоляционная деревянная	шт.	8	11515		92120	92120		99490
								–	7370	

Итого	**7 550 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	690 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-293 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-39 430
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 905 085
Накладные расходы, тенге	688 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	559 266
Всего	**7 550 047**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	98 151
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	277 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**158 517**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**8 084 345**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**7 275 910**
Налог на добавленную стоимость 12%	873 109
Всего по акту	**8 149 019**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Компания Нурай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 2020-04-13

Акт приемки выполненных работ № 40
от 25.11.2020 года за ноябрь 2020 года

(локальная смета 6-1-1А)

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
		2.2 Водопровод									
1	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	56	10226		572656		572656	–	618468
					–		–		–	45812	
2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1596	11441,3	4826,3	18260315	7702775	–	9965169	30483522
					6615	2057	10557540	3282972	–	2258039	

Итого по разделу 2	**31 101 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 671 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 082 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 428 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	572 656
Накладные расходы, тенге	19 512 000
- в т.ч. зарплата, тенге	1 756 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 467 097
Всего	**31 101 990**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	404 326
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 143 679
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**653 000**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**33 302 996**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**29 972 697**
Налог на добавленную стоимость 12%	3596724
Всего по акту	**33 569 421**

Руководитель :
"Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

ГУ Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"

_____ Кабдышева Б.Н.

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1(А)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: письмо согласование № 327 от18.11.2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	**31,527**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**22,291**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,016**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить.										
		Раздел 2 ФУНДАМЕНТ Фм-1 (Станция очистки воды)									
6	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-12	3747,96	1637,21	-44976	-19647	-3591	-23640	-74104
					1811,48	353,31	-21738	-4240	–	-5489	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,24154	211511		-51088		-51088	–	-55175
					–		–		–	-4087	
8	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,27349	23501,47	1261,47	-6427	-345	–	-5663	-13057

				22240	513,3	-6082	-140	–	-967	
9 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,273492	308966		-84500		-84500	–	-91260
				–		–		–	-6760	
	Раздел 3 ФУНДАМЕНТЫ Фм-2 (КТПН) /2шт/									
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-2,2	3747,96	1637,21	-8246	-3602	-659	-4334	-13586
				1811,48	353,31	-3985	-777	–	-1006	
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,06216	211511		-13148		-13148	–	-14199
				–		–		–	-1052	
13 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,18176	23501,47	1261,47	-4272	-229	–	-3763	-8678
				22240	513,3	-4042	-93	–	-643	
14 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,18176	308966		-56158		-56158	–	-60650
				–		–		–	-4493	
	Раздел 4 ФУНДАМЕНТЫ Фм-3 (Дизель-генераторы) /2шт/									
16 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-2,2	3747,96	1637,21	-8246	-3602	-659	-4334	-13586
				1811,48	353,31	-3985	-777	–	-1006	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,06216	211511		-13148		-13148	–	-14199
				–		–		–	-1052	

18 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,18176	23501,47	1261,47	-4272	-229	–	-3763	-8678
				22240	513,3	-4042	-93	–	-643	
19 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,18176	308966		-56158		-56158	–	-60650
				–		–		–	-4493	
	Итого по разделу 1					**-427 822**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-43 874				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-27 651				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-6 119				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-279 108				
	Накладные расходы, тенге					-45 493				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-4 094				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-31 691				

Раздел 2 Добавить.

2.1 Станция очистки воды.

1 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2220,5	1121,5	13323	6729	2378	7822	22837
				702,67	402,17	4216	2413	–	1692	
2 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
				501	286	1002	572	–	400	
3 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,592	20494		53120		53120	–	57370
				–		–		–	4250	
4 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,216	24242		5236		5236	–	5655

				–		–		–	419	
5 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (В 12,5) НР = 91 %	м3	5,22	33535,63	4543,68	175056	23718	104311	46971	239789
				9009	879,31	47027	4590	–	17762	
6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0618	211511		13071		13071	–	14117
				–		–		–	1046	
7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03391	489560,6	1238,57	16601	42	14372	2007	20097
				64494,25	530,82	2187	18	–	1489	
2.2 КТП (2 шт)										
8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2220,75	1121,75	8883	4487	1585	5216	15227
				702,75	402,25	2811	1609	–	1128	
9 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	20494		35414		35414	–	38247
				–		–		–	2833	
2.3 Дизель генератор.										
10 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2220,5	1121,5	4441	2243	793	2607	7612
				702,5	402	1405	804	–	564	
11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1569,5	799	3139	1598	539	1857	5396
				501	286	1002	572	–	400	
12 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,864	20494		17707		17707	–	19124

				–	–	–	1417	
13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78							
		м3	0,324	24242	7854	7854	–	8482
				–	–	–	628	

Итого по разделу 2	**459 349**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	256 919
Накладные расходы, тенге	68 337
- в т.ч. зарплата, тенге	6 150
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 028

Итого по смете	**31 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 764
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-22 189
Накладные расходы, тенге	22 844
- в т.ч. зарплата, тенге	2 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 337

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Форма 4

Локальная смета № 4-1-1(А)

Основание: на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	631,322
Сметная заработная плата, тыс. тенге	75,993
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,058

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить										
		Раздел 1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
2	5108-0102-0406 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный К=-1,000;	шт.	-1	804541		-804541		–	–	-804541

3	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 К=-1,000;								
				–		–		-804541	–	
			шт.	-1	535376		-535376		–	-535376
					–		–	-535376	–	
		1.4 КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО (1шт)								
34	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР = 72 % К=-1,000; Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,: ктрр1=0,3; кэкс1=0,3;								
			км кабеля	-0,56	26624,93	18560,93	-14910	-10394	–	-4850	-21341
					8064	3965,28	-4516	-2221	–	-1581	
35	2113-0809-0301	Лента сигнальная ЛСЭ-150, ЛСЭ-250 К=-1,000;								
			м	-560	114		-63840		-63840	–	-68947
					–		–		–	-5107	
		Раздел 3 ОПОРЫ ВЛИ-0,4кВ								
		3.1 ПЕРЕХОДНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, ПА23 (2шт)								
64	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=-1,000;								
			опора	-1	13691,84	6792	-13692	-6792	-609	-7632	-23030
					6290,96	3248,8	-6291	-3249	–	-1706	

65	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-2	42479		-84958		-84958	–	-91755
					–		–		–	-6797	
		3.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, П23 (3 шт)									
76	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=-1,000;	опора	-4	6766,44	2938,44	-27066	-11754	-2436	-14797	-45212
					3219,12	1404,94	-12876	-5620	–	-3349	
77	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-4	39549		-158196		-158196	–	-170852
					–		–		–	-12656	
		3.3 АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, А23 (2шт)									
84	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=-1,000;	опора	-1	13691,84	6792	-13692	-6792	-609	-7632	-23030
					6290,96	3248,8	-6291	-3249	–	-1706	
85	2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;	шт.	-2	39549		-79098		-79098	–	-85426
					–		–		–	-6328	
		3.4 УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УА23 (1шт)							–	12656	

96 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=-1,000;									
		опора	-1	21010,2	10933,32	-21010	-10933	-609	-11759	-35391
				9468	5230,9	-9468	-5231	–	-2622	
97 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;									
		шт.	-3	39549		-118647		-118647	–	-128139
				–		–		–	-9492	
	3.2 УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА, УП23 (3 шт)									
108 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=-1,000;									
		опора	-1	6766,44	2938,44	-6766	-2938	-609	-3699	-11303
				3219,12	1404,94	-3219	-1405	–	-837	
109 2104-0405-0113	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=-1,000;									
		шт.	-1	39549		-39549		-39549	–	-42713
				–		–		–	-3164	
	Итого по разделу 1					**-2 087 054**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-42 661				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-49 603				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-20 974				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-549 159				
	- оборудование, тенге					-1 339 917				
	Накладные расходы, тенге					-50 369				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-4 533				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-55 345				

Раздел 2 Добавить.

1 5108-0102-0408 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный									
		шт.	1	891997		891997		–	–	891997
				–		–		891997	–	
2 5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
		шт.	1	624634		624634		–	–	624634
				–		–		624634	–	
3 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %									
		опора	8	24273	8921,13	194184	71369	14143	107583	325908
				13584	3225,88	108672	25807	–	24141	
4 2910-3000-0000	Опоры металлические									
		шт	12	67580		810960		810960	–	875837
				–		–		–	64877	
	Итого по разделу 2					**2 718 376**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					108 672				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 369				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 807				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					825 103				
	- оборудование, тенге					1 516 631				

Накладные расходы, тенге	107 583
- в т.ч. зарплата, тенге	9 682
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 018
Итого по смете	**631 322**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 766
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	275 944
- оборудование, тенге	176 714
Накладные расходы, тенге	57 214
- в т.ч. зарплата, тенге	5 149
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 873

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (субподряд)

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Форма 4

Локальная смета № 4-1-2-А

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**-198,892**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**-21,322**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**-0,016**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить										
	Раздел 2 Электрооборудование										
26	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 % К=-1,000;	комплект	-2	10568	959	-21136	-1918	-223	-15912	-40012
					9497,5	447,5	-18995	-895	–	-2964	

27	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом К=-1,000;	шт.	-2	79440	-158880	–	–	-158880
					–	–	-158880	–	

Итого по разделу 1	**-198 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-18 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-223
- оборудование, тенге	-158 880
Накладные расходы, тенге	-15 912
- в т.ч. зарплата, тенге	-1 432
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 964

Итого по смете	**-198 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-18 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 918
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-223
- оборудование, тенге	-158 880
Накладные расходы, тенге	-15 912
- в т.ч. зарплата, тенге	-1 432
Сметная прибыль (8 %), тенге	-2 964

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____ Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____ Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (субподряд)

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (2 ШТ)

Форма 4

Локальная смета № 6-2-2 А

на ПОДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: письмо № 325 от 18.11 .2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	**8,375**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2,325**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,002**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить										
20	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=-1,000;	комплект	-2	32649		-65298		-65298	–	-70522
					–		–		–	-5224	
35	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (покрытие рамы) НР = 92 % К=-1,000;	м2 кровли	-0,64	2060,25	75,83	-1319	-49	-990	-271	-1717
					437,57	22,52	-280	-14	–	-127	
		Итого по разделу 1					**-72 239**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-280				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-49				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-13				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-66 287				
	Накладные расходы, тенге					-270				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-24				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-5 351				
Раздел 2 Добавить										
1 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,9	728,72	20,26	2842	79	351	2245	5494
				618,46	7,18	2412	28	–	407	
2 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,9	2102		8198		8198	–	8854
				–		–		–	656	
3 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10226		61356		61356	–	66264
				–		–		–	4908	
	Итого по разделу 2					**80 612**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 412				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					69 905				
	Накладные расходы, тенге					2 245				
	- в т.ч. зарплата, тенге					202				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 971				
	Итого по смете					**8 375**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 132				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 618				
	Накладные расходы, тенге					1 975				
	- в т.ч. зарплата, тенге					178				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					620				

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 18.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

Локальная смета № 6-3-1 А

Форма 4

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: письмо № 69 от 30.04.2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	-1583,011
Сметная заработная плата, тыс. тенге	-778,505
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	-0,73

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить										
		Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ									
		2.7 УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПЕРИМЕТРУ									
45	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство,Y±550 кг/м3 НР = 94 % К=-1,000;	м3 изоляции	-8,58	16211,1	1550,52	-139091	-13303	-95919	-32181	-184974
					3481,21	508,86	-29869	-4366	–	-13702	
		Раздел 3 СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
		3.1 ОПОРНАЯ ПЛИТА ОП1,УЗЕЛ 1 (АС7.1)									
46	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-51,9	26387,37	2348	-1369504	-121861	-1021206	-233947	-1731728
					4362,94	484	-226437	-25120	–	-128276	

47	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 % К=-1,000;	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	-136,5	587,67 / 561,6	26,07 / 6,05	-80217 / -76658	-3559 / -826	– / –	-70511 / -12058	-162786
48	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=-1,000;	м3	-10,92	14391 / –		-157150 / –	-157150 / –	– / -12572		-169722
49	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-136,5	4539,11 / 1224,52	241,26 / 49,73	-619589 / -167147	-32932 / -6788	-419510 / –	-161760 / -62508	-843857
50	2108-0101-0102	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 6 ГОСТ 31938-2012 (гибкие связи) К=-1,000;	м	-324	77 / –		-24948 / –		-24948 / –	– / -1996	-26944
51	1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-7,88	43475,4 / 8984,08	2289,3 / 471,9	-342586 / -70795	-18040 / -3719	-253751 / –	-69297 / -32951	-444834
52	1108-0201-1008	Стены наружные из камней, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-1,87	25079,47 / 5943,85	1761 / 363,1	-46899 / -11115	-3293 / -679	-32491 / –	-10968 / -4629	-62496
53	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м3 кладки	-5,74	26233,61 / 4209,18	2348 / 484	-150581 / -24161	-13478 / -2778	-112942 / –	-25053 / -14051	-189685

54 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=-1,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-11,76	3941,47	241,26	-46352	-2837	-29115	-13936	-65111
				1224,52	49,73	-14400	-585	–	-4823	
55 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-20	443,02	246,51	-8860	-4930	-816	-4903	-14864
				155,7	52,05	-3114	-1041	–	-1101	
56 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(с надбавкой до W4,2%) К=-1,000;	м3	-0,508	60169,8		-30566		-30566	–	-33012
				–		–		–	-2445	
57 1107-0102-0101	Прогоны массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-1	9670,71	4845,84	-9671	-4846	-563	-6400	-17357
				4262,44	1161,53	-4262	-1161	–	-1286	
58 2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92(с надбавкой до W4,1%) К=-1,000;	м3	-0,15	93835,06		-14075		-14075	–	-15201
				–		–		–	-1126	
59 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка опорных подушек НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-2	1740,4	56,35	-3481	-113	-1077	-2730	-6708
				1145,36	11,62	-2291	-23	–	-497	
60 2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92(с надбавкой до W4,2%) К=-1,000;	шт.	-2	2621,4		-5243		-5243	–	-5662
				–		–		–	-419	

61 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,06957	82698,36 / 59438	20965,7 / 5260,64	-5753 / -4135	-1459 / -366	-159 / –	-3106 / -709	-9568
62 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=-1,000;	т	-0,06957	246399 / –		-17142 / –		-17142 / –	– / -1371	-18513
63 1110-0114-0401	Перемычки из досок. Укладка НР = 90 % К=-1,000;	м3 древесины в конструкции	-0,017	65734,24 / 15721,2	1263,03 / 513,3	-1117 / -267	-21 / -9	-829 / –	-248 / -109	-1475
	ОПОРНАЯ ПЛИТА ОП1,УЗЕЛ 1 (АС 17.1)									
64 1106-0701-0109	Опорная плита. Устройство НР = 91 % К=-1,000;	м3	-0,0075	42987,81 / 13519,2	4193,97 / 816,8	-322 / -101	-31 / -6	-190 / –	-98 / -34	-454
65 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,00202	211511 / –		-427 / –		-427 / –	– / -34	-462
66 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,005	65757,47 / 64496	1261,47 / 513,3	-329 / -322	-6 / -2	– / –	-296 / -50	-675
67 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=-1,000;	т	-0,005	226348 / –		-1132 / –		-1132 / –	– / -91	-1222

68 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (рядовая перемычка) НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,0032	13750 / 12500	1250 / 625	-44 / -40	-4 / -2	– / –	-38 / -7	-89
69 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,00271	211511 / –		-573 / –		-573 / –	– / -46	-620
70 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,00049	220423 / –		-108 / –		-108 / –	– / -9	-116
71 1109-0305-0304	Конструкции подвесного оборудования . Монтаж НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,00904	123501,28 / 109090,8	1831,6 / 437,26	-1116 / -986	-17 / -4	-113 / –	-683 / -144	-1944
72 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=-1,000;	т	-0,004	246399 / –		-986 / –		-986 / –	– / -79	-1064
73 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=-1,000;	т	-0,00504	226348 / –		-1141 / –		-1141 / –	– / -91	-1232
74 2940-3000-1000 (пл)	Доплата за применение марки стали С245 К=-1,000;	т	-0,00904	5772 / –		-52 / –		-52 / –	– / -4	-56

Раздел 4 ПЕРЕКРЫТИЕ

75	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны, на растворе М200 НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-6	6552,69 / 3168	1265,08 / 266,33	-39316 / -19008	-7590 / -1598	-12718 / –	-24316 / -5090	-68723
76	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны, на растворе М200 НР = 118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-1	4321,07 / 2002,74	949,14 / 196,02	-4321 / -2003	-949 / -196	-1369 / –	-2595 / -553	-7469
77	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(с надбавкой на W4,2%) К=-1,000;	м2	-49,43	5545,74 / –		-274126 / –		-274126 / –	– / -21930	-296056
78	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство,бетон В15,F100,W4 НР = 91 % К=-1,000;	м3	-1,35	30803,7 / 6635,56	2525,93 / 502,22	-41585 / -8958	-3410 / -678	-29217 / –	-8769 / -4028	-54382
79	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,10879	211511 / –		-23010 / –		-23010 / –	– / -1841	-24851
80	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,0112	220423 / –		-2469 / –		-2469 / –	– / -198	-2666
81	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 % К=-1,000;	т стальных элементов	-0,0076	250319,9 / 221510	10949,02 / 1294,7	-1902 / 1683	-83	-136	-1998	-4213

82	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,00456	211511 / –		-964 / –		-964 / –	– / -77	-1042
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,00304	220423 / –		-670 / –		-670 / –	– / -54	-724
84	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (монтажные изделия). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,3156	320807,25 / 227174	83548,23 / 5099	-101247 / -71696	-26368 / -1610	-3183 / –	-50581 / -12146	-163974
85	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 К=-1,000;	т	-0,3043	313967 / –		-95540 / –		-95540 / –	– / -7643	-103185
86	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=-1,000;	т	-0,03149	276039 / –		-8692 / –		-8692 / –	– / -695	-9389
87	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=-1,000;	т стальных элементов	-0,3156	70047,35 / 55638,1	6091,01 / 1246,3	-22107 / -17559	-1922 / -393	-2626 / –	-21184 / -3463	-46754
88	2107-0202-0201	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=-1,000;	м3	-0,144	20845 / –		-3002 / –		-3002 / –	– / -240	-3242

89 2107-0202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К=-1,000;	м3	-0,024	20845 / –		-500 / –		-500 / –	– / -40	-540
90 1110-0116-0203	Пробки. Антисептирование пастами НР = 90 % К=-1,000;	м2	-10,68	317,25 / 73,81	1,26 / 0,54	-3388 / -788	-13 / -6	-2587 / –	-715 / -328	-4431
	Раздел 5 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (МОНОРЕЛЬС)									
91 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,6174	44247,74 / 37510,53	5923,5 / 1469,06	-27319 / -23159	-3657 / -907	-503 / –	-16605 / -3514	-47435
92 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=-1,000;	т	-0,224604	304597 / –		-68414 / –		-68414 / –	– / -5473	-73887
93 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,154224	416467 / –		-64229 / –		-64229 / –	– / -5138	-69368
94 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 К=-1,000;	т	-0,1836	239004 / –		-43881 / –		-43881 / –	– / -3510	-47392

97	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,1512	52558,65 / 21225,87	23824,7 / 5378,32	-7945 / -3209	-4056 / -814	-680 / –	-2776 / -858	-11580
98	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=-1,000;	т	-0,1512	2750,1 / 2089,06	375,69 / 1,21	-416 / -316	-57 / –	-43 / –	-218 / -51	-685
		Раздел 6 МЯГКАЯ КРОВЛЯ (ЗДАНИЕ, ТАМБУР)									
101	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство, по уклону 20...30 мм НР = 92 % К=-1,000;	м2 стяжки	-65,8	607,62 / 205,82	99,03 / 23,47	-39982 / -13543	-6516 / -1544	-19922 / –	-13881 / -4309	-58171
102	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-1,000; ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	-65,8	179,48 / 7,63	14,65 / 3,63	-11810 / -502	-964 / -239	-10344 / –	-682 / -999	-13491
103	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % К=-1,000;	м2 изолируемой поверхности	-65,8	329,28 / 73,01	12,07 / 2,81	-21666 / -4804	-793 / -185	-16069 / –	-4590 / -2100	-28356
104	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.250 мм НР = 92 % К=-1,000;	м2 утепляемого покрытия	-65,8	849,68 / 479,97	50,41 / 11,08	-55908 / -31582	-3317 / -729	-21010 / –	-29726 / -6851	-92486

105 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=-1,000;	м3	-16,9435	21042 / –		-356525 / –		-356525 / –	– / -28522	-385047
106 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 % К=-1,000;	м2 поверхности покрытия изоляции	-65,8	464,56 / 151,06	6,47 / 3,02	-30568 / -9940	-426 / -199	-20202 / –	-7706 / -3062	-41336
107 2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=-1,000;	м2	-75,67	85 / –		-6432 / –		-6432 / –	– / -515	-6947
108 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом толщ. 80 мм НР = 92 % К=-1,000;	м3 утеплителя	-5,264	14378,72 / 2295,37	1671,08 / 411,4	-75690 / -12083	-8797 / -2165	-54810 / –	-13108 / -7104	-95902
109 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=-1,000;	м2 стяжки	-65,8	607,62 / 205,82	99,03 / 23,47	-39982 / -13543	-6516 / -1544	-19922 / –	-13881 / -4309	-58171
110 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-1,000; ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	-65,8	628,19 / 26,69	51,3 / 12,71	-41335 / -1756	-3376 / -836	-36203 / –	-2384 / -3498	-47217
111 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,0658	13799,39 / 12431,61	1337,39 / 547,11	-908 / 818	-88	-2	-777	-1820

112	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=-1,000;	т	-0,0658	216481		-14244		-14244	–	-15384
					–		–		–	-1140	
113	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 % К=-1,000;	м2 кровли	-65,8	101,94	1,04	-6707	-68	-3552	-2870	-10343
					46,921	0,48	-3087	-32	–	-766	
114	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=-1,000;	м2 кровли	-65,8	326,6	14,07	-21491	-926	-12002	-8158	-32020
					130,14	4,65	-8563	-306	–	-2372	
115	2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=-1,000;	м2	-75,67	692		-52364		-52364	–	-56553
					–		–		–	-4189	
116	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=-1,000;	м2	-75,67	700		-52969		-52969	–	-57207
					–		–		–	-4238	

117 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 % К=-1,000;	м примыканий	-29,6	1595,57	26,86	-47229	-795	-32663	-12840	-64875
				465,24	6,25	-13771	-185	–	-4806	
118 2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=-1,000;	м2	-19,24	692		-13314		-13314	–	-14379
				–		–		–	-1065	
119 2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=-1,000;	м2	-25,16	700		-17612		-17612	–	-19021
				–		–		–	-1409	
	Раздел 8 ПРОЕМЫ									
	8.1.ДВЕРИ									
133 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=-1,000;	м2	-2,1	2667,82	45,7	-5602	-96	-1062	-3093	-9391
				2116,41	18,19	-4444	-39	–	-696	
134 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой К=-1,000;	м2	-2,1	66138		-138890		-138890	–	-150001

				–		–		–	-11111	
144 1109-0701-0125	**8.3 ВОРОТА** Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,10493	168531,02	11059,57	-17684	-1161	-525	-11145	-31135
				152460	1469	-15998	-154	–	-2306	
145 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=-1,000;	т	-0,16177	274082		-44338		-44338	–	-47885
				–		–		–	-3547	
	Раздел 9 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА **9.1 ПОТОЛКИ**									
163 1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 % К=-1,000;	м2 отделываемой поверхности	-49,7	349,94	2,23	-17392	-111	-812	-13219	-33061
				331,37	1,11	-16469	-55	–	-2449	
164 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-49,7	375,99	2,54	-18687	-126	-10203	-6734	-27454
				168,17	1,19	-8358	-59	–	-2034	
	9.2 СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ									
165 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-152,5	1119,72	67,16	-170758	-10241	-50290	-94750	-286748
				722,8	53,84	-110227	-8210	–	-21241	

166	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 % К=-1,000;	м2	-152,5	130,13	2,29	-19845	-350	-10992	-5892	-27796
					55,76	0,24	-8503	-37	–	-2059	
167	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-152,5	340,23	2,28	-51886	-347	-28558	-18515	-76033
					150,7	1,07	-22981	-163	–	-5632	
168	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=-1,000;	м2 поверхности облицовки	-91,08	4164,86	22,49	-379335	-2048	-220571	-126601	-546411
					1720,64	16,85	-156716	-1535	–	-40475	
		9.3 НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ ОКОН									
169	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1,2	2973,16	41,67	-3567	-50	-1045	-1998	-6011
					2060,29	20,85	-2472	-25	–	-445	
170	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая (откосы) НР = 80 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-1,2	855,48	3,19	-1027	-4	-846	-143	-1263
					147,5	1,67	-177	-2	–	-94	
171	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=-1,000;	м2 покрытия	-0,44	2813,35	13,55	-1238	-6	-799	-400	-1768
					983,66	3,27	-433	-1	–	-131	
		Раздел 11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									

180 1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая (цоколь) НР = 80 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-11,7	855,48	3,19	-10009	-37	-8248	-1393	-12314
				147,33	1,45	-1724	-17	–	-912	
	Раздел 12 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
	12.1 УЗЕЛ 4 (АС7.2)									
181 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=-1,000;	м2 покрытия	-0,36	2813,35	13,55	-1013	-5	-654	-327	-1447
				983,36	3,27	-354	-1	–	-107	
	Итого по разделу 1					**-7 411 863**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 247 327				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-316 002				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-71 984				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-4 138 768				
	Накладные расходы, тенге					-1 160 721				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-104 465				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-549 027				
	Раздел 2 Добавить.									
	2.1 Металлические конструкции .									
1 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,069	44260,87	5927,54	3054	409	57	1856	5303
				37507,25	1478,26	2588	102	–	393	
2 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,069	324485		22389		22389	–	24180
				–		–		–	1791	

3 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08478	226348		19190		19190	–	20725
				–		–		–	1535	
2.2 Ворота.										
4 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,05684	307912		17502		17502	–	18902
				–		–		–	1400	
2.3 Проемы.										
5 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	5,6	1500,89	166,43	8405	932	2465	4889	14358
				894,29	75,71	5008	424	–	1064	
6 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,4	27511		38515		38515	–	41596
				–		–		–	3081	
7 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	23017		96671		96671	–	104405
				–		–		–	7734	
8 1110-0501-0102	Пеерегородки . Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	35,3	2142,12	157,68	75617	5566	35366	33560	117911
				982,58	73,77	34685	2604	–	8734	

9	2109-0202-0302	Перегородки, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	35,3	27511		971138		971138	–	1048829
10	1109-0302-0101	Фермы пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	1,7088	53467,93 / –	24181,3 / –	91366 / –	41321 / –	7127 / –	37298 / 77691	138957
11	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	1,7088	252773		431939		431939	–	466494
12	1109-0302-0301	Каркас для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,83657	82698,35 / –	20965,6 / –	317278 / –	80436 / –	8804 / –	171272 / 34555	527634
13	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	3,83657	252773		969781		969781	–	1047363
14	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	80,49	3597,14 / –	1596,45 / –	289534 / –	128498 / –	17770 / –	125378 / 77582	448105
15	2106-0201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	80,49	7720		621383		621383	–	671094
16	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	78,72	1100,65 / –	580,7 / –	86643 / –	45713 / –	5915 / –	[illegible] / 49711	[illegible]

17 2106-0201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012			444,8	163,34	35015	12858	–	9574	
		м2	78,72	8682		683447		683447	–	738123
18 1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			–		–		–	54676	
		м планки	35,9	1560,5	1051,95	56022	37765	9163	15542	77289
19 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			253,31	217,27	9094	7800	–	5725	
		м	35,9	668		23981		23981	–	25899
20 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			–		–		–	1918	
		м	16	1006		16096		16096	–	17384
21 2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			–		–		–	1288	
		м	16	926		14816		14816	–	16001
22 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			–		–		–	1185	
		м планки	39,8	875,13	11,13	34830	443	22437	11092	49596
23 2110-0102-0110	Планка конька нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			300,25	2,69	11950	107	–	3674	
		м	19,9	1543		30706		30706	–	33162
24 2110-0102-0109	Планка конька верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			–		–		–	2456	
		м	19,9	1543		30706		30706		33162

25 2110-0105-0304	Угол наружный наружныйГОСТ Р 52146-2003	м2	4,4	– / 2533	– / 11145	– / 11145	2456 / –	12037
26 2110-0105-0304	Угол внутренний ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,4	– / 2533	– / 1013	– / 1013	892 / –	1094
				–	–	–	81	

Итого по разделу 2	**5 828 852**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	512 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 083
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 656
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 109 522
Накладные расходы, тенге	433 919
- в т.ч. зарплата, тенге	39 053
Сметная прибыль (8 %), тенге	431 766

Итого по смете	**-1 583 011**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-734 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 081
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-29 246
Накладные расходы, тенге	-726 802
- в т.ч. зарплата, тенге	-65 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	-117 261

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

Форма 4

Локальная смета № 6-3-2А

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание:письмо № 69 от 30.04.2020 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	-75,520
Сметная заработная плата, тыс. тенге	-13,93
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	-0,011

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить										
12	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 % К=-1,000;	отверстие	-2	427,74	–	-855	–	–	-616	-1589
					427,74	–	-855	–	–	-118	
	Раздел 2. Система Т3										
13	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 % К=-1,000;	комплект	-1	4592,8	45,01	-4593	-45	-798	-3691	-8947
					3750,33	16,07	-3750	-16	–	-663	

14 5104-0106-0103 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 К=-1,000;	комплект	-1	27730		-27730		–	–	-27730
				–		–		-27730	–	
15 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-4,5	1616,12	19,81	-7226	-89	-5302	-1831	-9784
				407,77	7,5	-1835	-34	–	-725	
16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-4,5	79,31	1,04	-357	-5	-7	-338	-751
				76,7	–	-345	–	–	-56	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=-1,000;	м2	-0,211	77,96	2,29	-17	–	-8	-6	-24
				40,5	0,24	-9	–	–	-2	
18 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 % К=-1,000; ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-0,211	244,26	5,9	-52	-1	-43	-5	-61
				35,58	–	-8	–	–	-5	
ПРОЧИЕ										
40 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий НР = 84 % К=-1,000;	шт.	-2	1926	826,5	-3852	-1653	–	-2425	-6779
				1099,5	344	-2199	-688	–	-502	

41 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375 НР = 84 % К=-1,000; ТЧ 46 п.1.11, табл. 1 п.3.7 и п.3.9 Кзтр=1,375, Кэ: ктрр1=1,375; кэкс1=1,375;									
		отверстие	-2	3661	1571,5	-7322	-3143	–	-4657	-12937
				2089,5	682,5	-4179	-1365	–	-958	
69 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К=-1,000;	комплект	-1	21806		-21806		-21806	–	-23550
				–		–		–	-1744	
	Итого по разделу 1					**-92 152**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-13 180				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-4 937				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 102				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-27 999				
	- оборудование, тенге					-27 730				
	Накладные расходы, тенге					-13 570				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-1 221				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-4 775				

Раздел 2 Добавить.

2.1 Система В 1

1 1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	4	791,25	341,25	3165	1365	–	2009	5588
				450	148	1800	592	–	414	

2.2 Выгреб

1 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10226		10226		10226	–	11044
				–		–		–	818	
	Итого по разделу 2					**16 632**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 800				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 226
Накладные расходы, тенге	2 009
- в т.ч. зарплата, тенге	181
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 232
Итого по смете	**-75 520**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-11 380
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-3 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 510
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-17 773
- оборудование, тенге	-27 730
Накладные расходы, тенге	-11 561
- в т.ч. зарплата, тенге	-1 040
Сметная прибыль (8 %), тенге	-3 543

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

"Утверждаю"

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

_____Б.З.Жанахметов.

"Согласован"

ТОО"ES Проект"

_____Б.Н.Кабдышева

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ТЕНДЫК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта: РЕЗЕРВУАР ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 50 М3 (2 ШТ)

Локальная смета № 6-4-1А

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:письмо № 324,323 от 18.11.2020г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	**-364,606**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**-28,143**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**-0,023**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Исключить										
		Раздел 5 Отводящий трубопровод/лист 13 АС/									
53	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % К=-1,000;	м трубопровода	-6,812	2529,96 / 1270,5	1247,47 / 317,95	-17234 / -8655	-8498 / -2166	-81 / –	-6601 / -1907	-25741

5	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % К=-1,000;	м трубопровода	-6,686	2972,9	1486,19	-19877	-9937	-151	-7487	-29552
					1464,1	371,54	-9789	-2484	–	-2189	
55	1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % К=-1,000;	м трубопровода	-6,56	3516,17	1555,71	-23066	-10205	-320	-9190	-34836
					1911,8	384,66	-12541	-2523	–	-2580	
56	1312-0101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % К=-1,000;	м трубопровода	-6,56	3807,36	1576,96	-24976	-10345	-661	-10070	-37850
					2129,6	386,83	-13970	-2538	–	-2804	
57	1312-0101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 % К=-1,000;	м трубопровода	-6,76	4133,12	1591,63	-27940	-10759	-822	-11582	-42684
					2420	388,71	-16359	-2628	–	-3162	
58	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-6,812	2518		-17153		-17153	–	-18525
					–		–		–	-1372	
59	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-6,686	3789		-25333		-25333	–	-27360

				–		–		–	-2027	
60 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-6,56	6426		-42155		-42155	–	-45527
				–		–		–	-3372	
61 2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-6,56	10250		-67240		-67240	–	-72619
				–		–		–	-5379	
62 2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=-1,000;	м	-6,76	14323		-96823		-96823	–	-104569
				–		–		–	-7746	
63 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,006812	1080622,57	29842,99	-7361	-203	-5874	-1275	-9327
				188531	568,7	-1284	-4	–	-691	
64 1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,006686	1622070,44	148177,38	-10845	-991	-8406	-1601	-13442
				216635	252261,73	-1448	-169	–	-996	
65 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,00656	2135672,55	168503,06	-14010	-1105	-11346	-1726	-16995
				237713	28014,91	-1559	-184	–	-1259	

66 1122-0601-0207	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,00656	2619580,98	194018,53	-17184	-1272	-14114	-1989	-20707
				274014	32188,65	-1798	-211	–	-1534	
67 1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,00676	3106115,04	219461,9	-20997	-1483	-17432	-2306	-25168
				307973	36626,71	-2082	-247	–	-1864	
КРЫШКА К-2 (1 шт)/АС-24/										
101 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление/крышки К2/ НР = 99 % К=-1,000;	м2 щитов	-0,725968	4957,18	60,64	-3599	-44	-3302	-269	-4177
				348,5	24,79	-253	-18	–	-309	
102 1110-0110-0101	Установка каркаса из брусьев НР = 90 % К=-1,000;	м3	-0,01	119275,39	1277,23	-1193	-13	-699	-437	-1760
				48100	500	-481	-5	–	-130	
103 1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/ НР = 118 % К=-1,000;	т	-0,0012	709086,35	6091,01	-851	-7	-777	-81	-1006
				55638,1	1246,3	-67	-1	–	-75	
104 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=-1,000; ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	-0,000012	690,25	6,5	1	–	1	–	1
				60,49	0,97	–	–	–	–	
105 1110-0107-0605	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 % К=-1,000;	м2	-2,6	2891,26	8,93	-7517	-23	-4423	-2773	-11113
				1181,25	3,66	-3071	-10	–	-823	

106 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=-1,000;	м3 изоляции	-0,6	11918,09	828,72	-7151	-497	–	-5228	-13369
				11089,37	375,1	-6654	-225	–	-990	
107 2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР К=-1,000;	т	-0,05508	2499885		-137694		-137694	–	-148709
				–		–		–	-11015	
108 2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 К=-1,000;	кг	-0,88	383		-337		-337	–	-364
				–		–		–	-27	
109 1111-0101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР = 94 % К=-1,000;	м3	-0,84152	8321,82	1643,59	-7003	-1383	-3087	-2907	-10703
				3009,96	665,5	-2533	-560	–	-793	
110 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки толщ. 90-150мм (В15) НР = 91 % К=-1,000;	м3	-0,50491	22816,49	1067,17	-11520	-539	-10404	-626	-13118
				1143,45	219,37	-577	-111	–	-972	
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ / АС-18/										
111 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство,бетон В25,F150,W6 НР = 91 % К=-1,000;	м3	-0,28	32911,57	3786,07	-9215	-1060	-7145	-1248	-11300
				3608,36	1289,91	-1010	-361	–	-837	
112 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	т	-0,002528	220423		-557		-557	–	-602
				–		–		–	-45	
113 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,005024	645276,47	1261,47	-3242	-6	-2130	-1009	-4591
				220176	513,3	-1106	-3	–	-340	
	Итого по разделу 1					**-745 713**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-85 237				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-58 369				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-14 447				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-478 467				
	Накладные расходы, тенге					-68 401				
	- в т.ч. зарплата, тенге					-6 156				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-55 238				
Раздел 2 Добавить.										
29 1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,812	2529,96	1247,47	17234	8498	82	6601	25741
				1270,5	317,95	8655	2166	–	1907	
30 1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,686	2972,9	1486,19	19877	9937	152	7487	29552
				1464,1	371,54	9789	2484	–	2189	
31 1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,56	3516,17	1555,71	23066	10205	320	9190	34836
				1911,8	384,66	12541	2523	–	2580	
32 1312-0101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,56	3807,36	1576,96	24976	10345	661	10070	37850
				2129,6	386,83	13970	2538	–	2804	

33 1312-0101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	6,76	4133,12	1591,63	27938	10759	822	11582	42684
				2420	388,71	16359	2628	–	3162	
34 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,812	1352		9210		9210	–	9947
				–		–		–	737	
35 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,686	2843		19008		19008	–	20529
				–		–		–	1521	
36 2301-0501-1118	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,56	5588		36657		36657	–	39590
				–		–		–	2933	
37 2301-0501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,56	8626		56587		56587	–	61114
				–		–		–	4527	
38 2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,76	10857		73393		73393	–	79264
				–		–		–	5871	
	Итого по разделу 2					**381 107**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 314				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 742				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 339				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					196 890				

Накладные расходы, тенге	44 929
- в т.ч. зарплата, тенге	4 044
Сметная прибыль (8 %), тенге	28 231
Итого по смете	**-364 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-23 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-8 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-281 577
Накладные расходы, тенге	-23 472
- в т.ч. зарплата, тенге	-2 112
Сметная прибыль (8 %), тенге	-27 007

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся объектов "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Омаров К.И.

KZ27VWC00001758 от 16.03.2020

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов