Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Баскудук «27» декабря 2021 года

Заказчик **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», Мангистауская область, Мунайлинский район , Мангистауский с.о.. с.Мангистау, руководитель Калжанов М.И.**

организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «27» декабря 2021 г ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» декабря 2021 г, ТОО «DS&V» директор Кабиденов К.К., №KZ97VJE00029527 от 10.08.2017

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» декабря 2021 г. ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» директор Бисенгужиев Б. С., лицензия МНС №17020736 от 07.12.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык». Новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Баскудук

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» января 2015 года №19 ГУ «Аким сельского округа Баскудук;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» Мангистауской области, №KZ43REA00060817 от 19.06.2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» 53/2013

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Мунайлинским районным отделом строительства» приказ № 43 н/к от 14.09.2016 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15,5 месяцев;

фактически, месяц: 52 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,873	0,873	0,873	0,873
Площадь застройки	м2	960,0	960,0	960,0	960,0
Общая протяженность внутрипоселковых сетей водопровода	м	110625,0	110625,0	110625,0	110625,0
Общая протяженность подводок к жилым домам	м	26709,0	26709,0	26709,0	26709,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система объединенного питьевого и противопожарного водоснабжения жителей поселка, включает:

- Водопровод диаметром 150 мм, с подключением к существующему водопроводу;
- Два резервуара из сборного ж/бетона, объемом 1900 м^3 каждый для аккумуляции запаса воды;
- Насосные станции;
- Внутрипоселковые сети.

Источником водоснабжения питьевой воды согласно техническим условиям является существующий водопровод внутренним диаметром 150 мм. В точке подключения предусмотрен узел учета, включающий приборы учета воды и запорная арматура.

На рассматриваемом участке вода используется:

- На питьевые нужды;
- На хозяйственно-бытовые нужды;
- На полив сельскохозяйственных культур;
- На пожаротушение.

Наружные водопроводные сети

Водопроводные сети, прокладываемые на площадке водопроводных сооружений, приняты из стальных электросварных труб диаметром 100-325 мм. по ГОСТ 10704-91 и прокладываются на 0,5 м. ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры, средняя глубина прокладки – 1,5 м. до низа трубы.

При прокладке в земле стальные трубопроводы и футляры покрываются противокоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная».

Запорная арматура на сети устанавливается в колодцах из сборных железобетонных элементов на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8.

Водопроводные колодцы для установки запорной арматуры и приемные колодцы для стоков приняты из сборных железобетонных колец диаметром 1000-2000 мм. по ГОСТ 8020-90, марка по водонепроницаемости W8.

Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе В 7,5, толщиной 10 мм. Гидроизоляция днища колодца – штукатурная из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия окрасочная в 2 слоя из горячего битума растворенного в бензине. По уплотненному основанию устраивается песчаная подготовка толщиной 100 мм.

Водопроводная камера ВК-8 принята индивидуального исполнения габаритными размерами в плане 3 х 3 м, конструкция камеры представлена в разделе АС.

Вокруг люков колодцев и камеры устраивается отмостка шириной 1.0 м.

Внутрипоселковые сети

В проекте принята сеть объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Питьевая вода подается от насосной станции во внутри поселковую сеть по двум напорным трубопроводам.

Внутри поселковая сеть – кольцевая, состоящая из магистральных и распределительных линий.

При подключении каждого дома к системе водоснабжения будет предусматриваться установка узла учета воды в каждом жилом доме.

Водопроводные сети от площадки водопроводных сооружений до внутри поселковой сети и сама внутри поселковая сеть приняты из полиэтиленовых труб и прокладываются на 0.5 ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры, средняя глубина прокладки -1.5 м до низа трубы. Давление в сети водопровода не более 0,6 МПа.

Трубы в траншее укладываются на основание из мягкого грунта толщиной не менее 0,1 м и обсыпаются на высоту не менее 0,3 м над верхом трубы грунтом, не содержащем твердых включений, с подбивкой пазух.

Для обеспечения наружного пожаротушения поселка на кольцевой сети водопровода предусматривается установка пожарных гидрантов.

На кольцевой сети предусматривается установка запорной арматуры в водопроводных колодцах для выделения ремонтных участков с пожарными гидрантами в количестве не более 5-ти.

В пониженных местах рельефа устраиваются выпуски из кольцевой сети в мокрые колодцы для опорожнения сети и промывки ремонтных участков.

Переходы водопровода через автомобильные дороги полиэтиленовыми трубами выполняются в стальных футлярах для защиты труб от повреждений; диаметры футляров на 200 мм больше диаметра водопровода.

При прокладке в земле стальные футляры покрываются противокоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная»

Водопроводные и мокрые колодцы выполняются из сборных железобетонных колец диаметром 1500-2000 мм на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8.

Все сборные элементы устанавливаются на цементно-песчаном растворе В 7,5, толщиной 10 мм. Гидроизоляция днища колодца – штукатурная из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия окрасочная в 2 слоя из горячего битума растворенного в бензине. По уплотненному основанию устраивается песчаная подготовка толщиной 100 мм

Вокруг люков колодцев и камеры устраивается отмостка шириной 1.0 м.

Пожарные гидранты устанавливаются на кольцевой сети объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метров от края проезжей части и не ближе 5 метров от зданий и сооружений.

Открытие гидранта производится при помощи водозаборной колонки, путем вращения гайки, которая находится на верхней крышке гидранта (при вращении гайки штанга, соединенная со шпинделем, опускается вниз, открывая клапан в нижней подземной части). При закрытии клапана в подземной части гидранта открывается дренажное отверстие стояка, обеспечивая опорожнение. В режиме ожидания стояк будет сухим, что исключает его замерзание.

Резервуары запаса воды

Резервуары запаса воды объемом 1900 м^3 каждый предназначены для совместного хранения объема воды на питьевые и противопожарные нужды, устанавливаются на площадке водопроводных сооружений и приняты полузаглубленного из сборного ж/бетона, габаритными размерами в плане (24x18x4.8(h)м.

Резервуары полузаглублены, на 2.5 м от уровня земли отсыпаны местным грунтом. В помещении запроектирован канал из монолитного бетона кл. В12.5, W4, с армированием и перекрыт крышками из металлопроката. Фундаменты ленточные из монолитного бетона кл. В12.5. Покрытие из сборных железобетонных панелей. Кровля двухскатная рулонная.

Заполнение резервуаров осуществляется по проектируемому водопроводу диаметром 150 мм, и ответвлениями к каждому резервуару диаметрами по 150 мм., от существующего водопровода с устройством узла учета в точке подключения.

Резервуары оборудуются следующими трубопроводами и устройствами:
Подводящим – диаметром 325 мм;
Отводящим – диаметром 325 мм;
Переливным – диаметром 200 мм;
Спускным – диаметром 200 мм;
Насосные станции

Одноэтажное здание из камня-ракушечника М-35 ГОСТ4001-84, размеры в плане 23х9 м, высота 5,0 м до низа покрытия и 3х9 м высота 3.2 м до низа покрытия. Здание насосной заглубленное, низ на отм. -2.762 м. Для входа в насосную, на отм. 0.000 предусмотрена площадка из металлопроката по серии Стены и днище залубленной части из молитного бетона с армированием. Наружные стены, выше отм. 0.000 утеплены минераловатным утеплителем с последующей штукатуркой и окраской влагостойкими фасадными красками. Пол здания на 0,15 м поднят над уровнем земли. Фундаменты незаглубленной части насосной, ленточные из монолитного бетона кл. В12.5. Покрытие из сборных железобетонных панелей Серия. Кровля односкатная рулонная. Ворота 3.0х3.0 утепленные, из металлопроката, индивидуального изготовления. Под насосное оборудование и тенологические трубопроводы запроектированы опоры и фундаменты из монолитного бетона кл. В15. Для обслуживания оборудования предусмотрен монорельс с талью грузоподъемностью 1 т с перемещением по всей длине насосной. Фундаменты под стойки из монолитного бетона кл.В12.5, марка по водонепроницаемости W4.

В насосной станции предусмотрена установка двух групп насосов: первая группа насосов хозяйственно-питьевого назначения, состоящая из 3-х насосов (2-раб.; 1-рез.) производительностью 110 м^3/ч, напором 58 м; вторая группа насосов противопожарного назначения, состоящая из двух насосов (1-раб.; 1-рез.) производительностью 85 м^3/ч, напором 55 м; предусмотрены системы вентиляции для обеспечения необходимой кратности воздухообмена, освещения, отопления – с помощью электрообогревателей для поддержания температуры в оптимальном режиме не ниже плюс 5 ^{0}С для нормальной работы насосного оборудования.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (*водопроводные сети*) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 3 496 889,01 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3 172 545,51 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге; прочих _____ тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 056 848 896,92 тенге, в том числе:

в том числе строительно-монтажных работ 3 017 066 096,32 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге; технадзор 32 804 999,00 тенге, авторский надзор 6 977 801,60 тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено _85_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____С____

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык»**

наименование объекта (комплекса)

принять данный объект

Заказчик _____ М. Калжанов

подпись руководителя, МП

Технический надзор _____ Кабиденов К.К.

подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор _____ Бисенгужиев Б.С.

подпись эксперта, М.П.

Подрядчик _____ Керелбаев А.С.

подпись руководителя, МП

Заказчик Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Форма №КС-3

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

	код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
			Договор № 45	от 26 мая 2017г				
			Доп.соглашение №66/11	от27 апреля 2021г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 693 809 014,57		2 540 613 208,59		65 011 663,25	88 184 142,74			323 257 081,75	3 017 066 096,32.
месяц		11 208 658,35		9 239 013,35	1 969 645,00				1 345 039,00	12 553 697,35
Удержано 5% за текущий месяц		560 432,92							67 251,95	627 684,87
Итого к оплате		10 648 225,43							1 277 787,05	11 926 012,48

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель:
Калжанов М.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
Керелбаев А.С.

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Доп.соглашение № 66/11 от 27.04.2021 г к договору № 45 от 26 мая 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык"

А К Т № 33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2021г.

по обьекту: "Строительство сетей водоснабжения сельского округа Баскудык."

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч,		страна произ ведения
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин				
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины		
									%	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. смета № 2-2-1СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ												
			ё									
1	1	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	127,92	-66099,00	--	-8455384	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-8455384	--			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8455384					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-8455384					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-507323					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-8962707					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-8962707					
РАЗДЕЛ 2. /КОРРЕКТИРОВКА/НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 Смета № 2-7-5 АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ												
2	1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные на 5 шлейфов	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23	**каз**
			шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--	
3	2	коммерческое предложение ТОО "Skala Group"	Прибор пожарный приемно-контрольный на 5 шлейфов со встроенным передатчиком, рабочей частотой в пределах полосы 433,92+0,2% МГц, подключение ынешнего питания от сети переменного тока 220В+10/-15%, тип RS-202TP	1	19320,19	--	19320	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	5	369,90	1,60	1850	8	1562	2,00	10	**каз**
			шт		347,00	--	1735	--	90	--	--	

5	4	С151804-3195 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М, напряжение питания от 9 до 30 В, ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА, чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м	5	299,00	--	1495	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
6	5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении	2	153,50	--	307	--	259	1,00	2	**каз**
			шт		144,00	--	288	--	90	--	--	
7	6	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ, напряжение питания /шлейфовое/ 9...28В, токпотребления в дежурном режиме не более 0,1 мА, ток потребления в режиме "Пожар" 18...25 мА, встроенная оптическая индикация дежурного режима и срабатывания /красного свечения/	2	534,00	--	1068	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
8	7	Ц0110-668-2	Оповещатель комбинированный светодиодный	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4	**каз**
			шт		347,00	--	694	--	90	--	--	
9	8	С123-080304-0507	Оповещатели охранно-пожарные комбинированные светодиодные модели Маяк-12, питание 9-27В постоянного тока, степень защитыоболочки IP54 ГОСТ Р 54126-2010	2	268,26	--	537	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
10	9	Ц0110-99-6	Резервный источник питания	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9	
			шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--	
11	10	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, основной источник питания-сеть переменного тока напряжением /220+22-33/ В, резервный источник питания батарея 12 В, 17А/ч, выходное напряжение при питании от сети и заряженной батареи /13,6+0,6/ В	1	7208,27	--	7208	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
12	11	Ц0108-593-11	Световое табло "Выход"	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2	**каз**
			шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--	
13	12	С151704-3	Табло световое "Вход", рабочее напряжение 12В, потребляемый ток 90 мА, рабочая температураот -40 град.С до +50 град.С	2	441,00	--	882	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

14	13	Ц0108-410-2	Кабельный канал 40х25	10	39,00	1,50	390	15	248	0,16	2	
			м		25,90	0,20	259	2	95	--	--	
15	14	С123-061710-	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	10	45,73	--	457	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
16	15	Ц0108-410-1	Кабельный канал 25х16	40	34,20	1,20	1368	48	889	0,14	6	
			м		23,20	0,20	928	8	95	--	--	
17	16	С123-061710-	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	40	24,86	--	994	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
18	17	С130804-63	Внутренний угол для кабельного канала 25х16	0,5	241,00	--	121	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
19	18	С130804-63	Внешний угол для кабельного канала 25х16	0,5	241,00	--	121	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
20	19	Ц0110-55-3 примен.	Прокладка кабеля в кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	50	72,90	--	3645	--	2399	0,33	17	
			м		53,30	--	2665	--	90	--	--	
21	20	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,60	64,10	628	321	272	0,26	1	
			м		41,40	15,80	207	79	95	0,09	--	
22	21	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	5	58,00	--	290	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
23	22	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	5	14,60	0,20	73	1	57	0,07	--	
			м		11,80	0,10	59	1	95	--	--	
24	23	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене, масса 1 м до 1 кг	250	72,90	--	18225	--	11993	0,33	83	
			м		53,30	--	13325	--	90	--	--	
25	24	С123-060408-0501	Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката марки КСПБ 2х0,4	0,051	4405,68	--	225	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	

26	25	С151601-342 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0051	64596,00	--	329	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
27	26	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Кабель контрольный с медными жилами универсальный бронированный, ПВХ изоляцей марки МКЭКШВнг 1х 2х1	255	180,05	--	45912	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
28	27	Ц0108-141-1	Лента сигнальная	250	26,40	3,10	6600	775	4655	0,11	28	
			м		19,10	0,50	4775	125	95	--	1	
29	28	коммерческое предложен	Сигнальная лента ЛСЭ 0,30/150У1	250	16,44	--	4111	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123392	1354			185	
				Тенге			30912	266			2	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			123102					
		Материалы -		Тенге			8056					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82780					
			Накладные расходы -	Тенге			28398					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9090					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			160590					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			290					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			307					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			160898					
РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА "БАСКУДЫК" /КОРРЕКТИРОВКА/ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 Смета № 2-7-6 АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ													
			ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ									
30	1	Ц0112-698-1	Бобышки на условное давление до 10 МПа	10	436,80	18,80	4368	188	1197	0,58	6	
			шт		133,00	--	1330	--	90	--	--	
31	2	Ц0112-698-1	Штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	436,80	18,80	4368	188	1197	0,58	6	
			шт		133,00	--	1330	--	90	--	--	
32	3	С123-020801-	Контргайка Ц-15 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	1	342,23	--	342	--	--	--	--	
			10 шт.		--	--	--	--	--	--	--	

33	4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании - кран шаровой	10	64,86	--	649	--	446	0,29	3	
			шт		49,50	--	495	--	90	--	--	
34	5	С130904-57 Изм. и доп. вып.	Краны трехходовые шаровые натяжные 11Б18бк с фланцем для контрольного монометра	10	431,00	--	4310	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
35	6	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях /манометр показывающий/	10	311,79	--	3118	--	2774	2,00	20	**росс**
			шт		308,25	--	3083	--	90	--	--	
36	7	С123-051501-0101	Манометр показывающий МП4УУ2, диаметр 160мм, класс точности 1, диапазон измерения 0-0,6МПа	10	737,55	--	7376	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
37	8	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании на закладных устройствах - реле давления	3	427,73	--	1283	--	1142	2,00	6	
			шт		423,00	--	1269	--	90	--	--	
38	9	коммерческое предложение ТОО	Реле давления без разделительной мембраны, с манометром РД-314М-4-6	3	10852,19	--	32557	--	--	--	--	**росс**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
39	10	Ц0111-250-1	Датчик-реле уровня	2	210,04	--	420	--	348	1,00	2	
			компл		193,50	--	387	--	90	--	--	
40	11	коммерческое предложение	Датчик-реле уровня РОС 301 УХЛ4 в комплекте с тремя датчиками и передающим преобразователем ППР-03	2	7810,29	--	15621	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
41	12	Ц0111-250-1	Реле уровня	1	210,04	--	210	--	174	1,00	1	
			компл		193,50	--	194	--	90	--	--	

42	13	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Реле уровня одноуровневое PZ-828 в комплекте с передающим преобразователем	1	7865,10	--	7865	--	--	--	--	**росс**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
43	14	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	379	39,50	3,50	14971	1327	9577	0,16	61	
			м		25,90	0,70	9816	265	95	--	2	
44	15	С130806-19 Изм. и доп. вып.	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	379	120,00	--	45480	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
45	16	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	379	10,60	0,10	4017	38	3204	0,06	23	
			м		8,80	0,10	3335	38	95	--	--	
46	17	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	22	49,40	4,90	1087	108	702	0,20	4	**росс**
			м		32,60	1,00	717	22	95	0,01	--	
47	18	С130806-9 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	22	82,00	--	1804	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
48	19	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	22	14,60	0,20	321	4	249	0,07	2	
49	20	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3	
			м		48,80	0,50	586	6	95	--	--	
50	21	С123-061705-	Металлорукав Dy-20мм РЗ-ЦХ 20	10	48,80	--	488	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
51	22	С123-061705-	Металлорукав Dy-32мм РЗ-ЦХ 32	2	99,75	--	200	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	

52	23	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	10	10,60	0,10	106	1	85	0,06	1	
			м		8,80	0,10	88	1	95	--	--	
53	24	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2	14,60	0,20	29	--	23	0,07	--	
			м		11,80	0,10	24	--	95	--	--	
54	25	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	286	175,20	75,70	50107	21650	25350	0,44	126	
			м		72,70	20,60	20792	5892	95	0,12	34	
55	26	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг сеч.2х2х1,0мм2	417,18	268,29	--	111925	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
56	27	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг сеч.4х2х1,0мм2	91,8	395,72	--	36327	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
57	28	прайс-лист ТОО "СнабИндустрия"	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных, ПВХ изоляция не распространяющая горение, проволочная броня, цветовая маркировка витых пар медных проводов МКЭКШвнг сеч.7х2х1,0мм2	204	585,36	--	119414	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
58	29	Ц0108-404-1	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах, количество и сечение до 2х6 мм2	4	30,20	7,30	121	29	80	0,12	--	
			м		19,00	2,10	76	8	95	0,01	--	
59	30	С151607-134 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0021	8989,00	--	19	--	--	--	--	**каз**

			км		--	--	--	--	--	--	--	
60	31	С151607-115 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0021	7824,00	--	16	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
61	32	Ц0111-168-1	Щиты шкафные, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5,00	5	
			шт		722,25	18,00	722	18	90	0,10	--	
62	33	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-800-600-350УХЛ IP30 в комплекте	1	108741,16	--	108741	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
			УСТАНОВКА ДВУХ КОРОБОК КП 12 НА СТОЙКЕ									
63	34	Ц0111-1-6	Конструкции для установки приборов, массой до 25 кг	1	1365,99	81,35	1366	81	267	2,00	2	
			шт		294,75	2,25	295	2	90	0,01	--	
64	35	С151803-11	Стойка напольная ЗК1-113-02-А, окрашенная	1	6690,00	--	6690	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
65	36	Е0109-49-1	Крепление стойки дюбелем	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1	
			шт		19,91	0,09	159	1	90	--	--	
66	37	С11011-1162 Изм. и доп.в примен.	Дюбели монтажные ДВ-МВ 10	8	36,00	--	288	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
67	38	Ц0108-152-14	Профиль Z-образный, масса до 2 кг	2	107,90	3,90	216	8	60	0,15	--	
			шт		30,40	1,20	61	2	95	0,01	--	
68	39	прайс-лист ОМТС АО "ЭЛМО"	Профиль ZП К241 У1 Z-образный 32х40х32 мм, толщиной 2 мм, с защитным покрытием	2	418,19	--	836	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
69	40	С11011-2095 Изм. и	Болт стальной оцинкованный М8х12.58 с гайкой М8.5 и шайбой 8.02	2	10,22	--	20	--	--	--		**каз**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	

70	41	Ц0108-641-1	Коробка соединительная клеммная, до 24 х 24 зажимов	2	5648,30	16,30	11297	33	5476	17,00	34	
			шт		2880,00	2,30	5760	5	95	0,01	--	
71	42	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Коробка соединительная КП-12, количество клеммных зажимов 12 шт., маркировка взрывозащитв 2ExeIIT5	2	3069,31	--	6139	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
72	43	Ц0108-141-1	Лента сигнальная	100	26,40	3,10	2640	310	1862	0,11	11	
			м		19,10	0,50	1910	50	95	--	--	
73	44	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ 0,30/150У1	100	16,44	--	1644	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			611503	24151			317	
				Тенге			52688	6313			37	
		Стоимость оборудования -		Тенге			164783					
		Запасные части -		Тенге			1648					
		Тара и упаковка -		Тенге			832					
		Транспортные расходы -		Тенге			5018					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			2067					
		Комплектация -		Тенге			999					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			175347					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			434222					
		Материалы -		Тенге			26563					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330982					
			Накладные расходы -	Тенге			55442					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29380					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			519044					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161					
			Накладные расходы -	Тенге			144					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			323					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12028					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12028					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12749					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			707791					
РАЗДЕЛ 4. Смета № 2-9 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. СЕПТИКИ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
74	1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	5	22,22	21,00	111	105	32	0,01	--	
			м3		1,21	5,29	6	26	97	0,02	--	
75	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	0,2	262,72	--	53	--	59	1,85	--	
			м3		262,72	--	53	--	113	--	--	
76	3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /доработка траншей под основание из мягкого грунта/	0,5	262,72	--	131	--	148	1,85	1	
			м3		262,72	--	131	--	113	--	--	
77	4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы септики/	36,9	262,72	--	9694	--	10954	1,85	68	
			м3		262,72	--	9694	--	113	--	--	
78	5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	0,5	306,20	152,52	153	76	137	1,02	1	
			м3		153,68	57,15	77	29	130	0,28	--	
79	6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,4	6,48	6,48	132	132	42	--	--	
			м3		--	2,10	--	43	97	0,01	--	

80	7	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1	
			м3		134,10	--	80	--	113	--	--	
81	8	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	21,1	9,24	9,24	195	195	61	--	--	
			м3		--	3,00	--	63	97	0,01	--	
82	9	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	21,1	31,64	31,64	668	668	210	--	--	
			м3		--	10,27	--	217	97	0,01	--	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
83	11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,012	78005,00	36133,62	936	434	803	247,00	3	
			км		41850,00	9612,90	502	115	130	37,30	--	
84	12	С130804-833 Изм. и доп. вып.	Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 33-160х4,9 техническая ГОСТ 18599-2001	12,12	502,00	--	6084	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
85	13	Е0116-10-9	Прокладка стальных электросварных труб диам. 273х6 мм /футляр в стене колодца/	2	525,86	70,85	1052	142	966	1,98	4	**росс**
			м		351,00	26,53	702	53	128	0,13	--	
86	14	С130806-106 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	2	4033,00	--	8066	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
	15		**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА /КК/ Ду-1000 мм /3 к-та/**									
87		Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	6,03	616,65	24,55	3718	148	364	0,26	2	
			м2		39,83	9,20	240	55	123	0,04	--	
88	16	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН Р	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах, с пробивкой и заделкой отверстий	1,48	6154,88	2308,84	9109	3417	6062	13,87	21	
			м3		2286,00	864,68	3383	1280	130	4,22	6	

89	17	С143018-341 Изм. и доп. вып.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	3	3402,00	--	10206	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
90	18	С143018-324 Изм. и доп. вып.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	3	2548,00	--	7644	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
91	19	С143018-344 Изм. и доп. вып.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	3	2383,00	--	7149	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
92	20	С143018-340 Изм. и доп. вып.	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	765,00	--	6120	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
93	21	С143001-7 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В15 /на лотки/ ГОСТ 7473-2010	0,82	6243,00	--	5119	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
94	22	С131104-14 Изм. и доп. вып.	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	4652,00	--	13956	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
95	23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя наружных поверхностей колодца	35,46	245,44	3,82	8703	135	1623	0,21	8	
			м2		37,35	1,44	1324	51	118	0,01	--	
			СЕПТИК V-4,2 м3 /поз.4/ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА Ду-2000 мм /1 к-т/									
96	24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В3,5 на с/с цементе	0,531	5751,25	66,01	3054	35	123	1,35	1	
			м3		195,75	24,93	104	13	105	0,12	--	
97	25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5416	183,00	--	99	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
98	26	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	4,91	154,11	9,38	757	46	316	0,24	1	
			м2		48,83	3,51	240	17	123	0,02	--	

99	27	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 до толщ.10 мм	4,91	478,94	38,88	2352	191	923	0,66	3	
			м2		138,24	14,56	679	71	123	0,01	--	
100	28	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. СН РК 8.02-0	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах, с пробивкой и заделкой отверстий	2,32	3580,81	1152,38	8307	2674	5374	8,06	19	
			м3		1350,23	431,55	3133	1001	130	2,11	5	
101	29	С143018-343 Изм. и доп. вып.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	1	10615,00	--	10615	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
102	30	С143018-336 Изм. и доп. вып.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	2	9414,00	--	18828	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
103	31	С143018-348 Изм. и доп. вып.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20	1	8606,00	--	8606	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
104	32	С143018-340 Изм. и доп. вып.	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	765,00	--	1530	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
105	33	С131104-14 Изм. и доп. вып.	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	4652,00	--	4652	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
106	34	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Опорные скобы из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,0019	64174,00	--	119	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
107	35	С12021-237 Изм. и доп. вып.	Ходовые скобы, огрунтованные	0,02	128055,00	--	2561	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
108	36	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища цементно-песчаным раствором 1:3 при толщине слоя до 20 мм	3,14	473,44	132,35	1487	416	777	1,03	3	
			м2		185,18	50,47	581	158	105	0,28	1	
109	37	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	3,14	57,11	0,23	179	1	169	0,29	1	

			м2		51,30	0,09	161	--	105	--	--	
110	38	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен	22,37	186,30	3,39	4168	76	2765	0,65	15	
			м2		117,00	0,72	2617	16	105	0,05	1	
111	39	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону плиты покрытия	2,842	191,36	3,39	544	10	367	0,68	2	
			м2		122,40	0,72	348	2	105	0,05	--	
112	40	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и плиты покрытия	25,212	57,11	0,23	1440	6	1360	0,29	7	
			м2		51,30	0,09	1293	2	105	--	--	
113	41	Е0116-10-5	Прокладка трубы стальной электросварной Ду-100 мм /вентиляционная труба/	0,86	1027,75	20,80	884	18	152	0,73	1	
			м		130,50	7,79	112	7	128	0,04	--	
114	42	Е0106-1-13	Заделка вентиляционной трубы бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,048	7543,10	95,97	362	5	41	4,90	--	
			м3		771,75	36,25	37	2	105	0,18	--	
115	43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,049	183,00	--	9	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
116	44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,049	519,00	--	25	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
117	45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная наружных поверхностей в 2 слоя	55,722	245,44	3,82	13676	213	2551	0,21	12	
			м2		37,35	1,44	2081	80	118	0,01	--	
118	46	Е0110-5-1	Устойство деревянной крышки с антисептированием	0,015	22656,35	316,57	340	5	65	22,50	--	
			м3		3487,50	119,25	52	2	120	0,58	--	
119	47	примен.	Обивка деревянной крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,8	923,39	4,60	739	4	228	1,56	1	
			м2		236,25	1,73	189	1	120	0,01	--	
120	48	С11011-9465 Изм. и доп. вып.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0044	95540,00	--	420	--	--	--	--	**каз**

			т		--	--	--	--	--	--	--	
121	49	С11011-819	Ручка	2	40,00	--	80	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
122	50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--	
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--	
123	51	С130804-833 Изм. и доп. вып.	Патрубок из трубы полиэтиленовой ПЭ 80 SDR 33-160х4,9 технической ГОСТ 18599-2001	0,2	502,00	--	100	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
124	52	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1	
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--	
125	53	С130804-2814 Изм. и доп. вып.	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 80 SDR 33, D 160х160х160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2031,00	--	2031	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
126	54	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	0,29	92,94	0,07	27	--	18	0,37	--	
			м2		60,30	0,02	17	--	105	--	--	
127	55	Е0106-40-1	Испытание септика на водонепроницаемость	4,2	143,35	0,69	602	3	53	0,08	--	
			м3		11,70	0,27	49	1	105	--	--	
			СЕПТИК V-2,3 м3 /поз.4.1/ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНОГО Ж/БЕТОНА Ду-1500 мм /1 к-т/									
128	56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В3,5 на с/с цементе	0,346	5751,25	66,01	1990	23	80	1,35	--	
			м3		195,75	24,93	68	9	105	0,12	--	
129	57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,3529	183,00	--	65	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
130	58	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	3,14	154,11	9,38	484	29	202	0,24	1	
			м2		48,83	3,51	153	11	123	0,02	--	
131	59	Е0111-4-6 К=8	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5 до толщ.10 мм	3,14	478,94	38,88	1504	122	590	0,66	2	
			м2		138,24	14,56	434	46	123	0,01	--	

132	60	Е0123-13-5 Изм. и доп. в	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,45	4462,05	1538,85	6470	2231	4132	9,66	14	
			м3		1615,95	576,23	2343	836	130	2,81	4	
133	61	С143018-342 Изм. и доп. вып.	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	6501,00	--	6501	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
134	62	С143018-331 Изм. и доп. вып.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	6885,00	--	13770	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
135	63	С143018-346 Изм. и доп. вып.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	5672,00	--	5672	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
136	64	С143018-340 Изм. и доп. вып.	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	3	765,00	--	2295	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
137	65	С131104-14 Изм. и доп. вып.	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	4652,00	--	4652	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
138	66	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Опорные скобы из стали арматурной горячекатанной гладкой класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,0019	64174,00	--	119	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
139	67	С12021-237 Изм. и доп. вып.	Ходовые скобы, огрунтованные	0,02	128055,00	--	2561	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
140	68	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности днища цементно-песчаным раствором 1:3 при толщине слоя до 20 мм	1,77	473,44	132,35	838	234	438	1,03	2	
			м2		185,18	50,47	328	89	105	0,28	--	
141	69	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	1,77	57,11	0,23	101	--	96	0,29	1	
			м2		51,30	0,09	91	--	105	--	--	
142	70	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен	13,98	186,30	3,39	2605	47	1728	0,65	9	
			м2		117,00	0,72	1636	10	105	0,05	1	

143	71	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону плиты покрытия	1,472	191,36	3,39	282	5	190	0,68	1	
			м2		122,40	0,72	180	1	105	0,05	--	
144	72	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и плиты покрытия	15,812	57,11	0,23	903	4	853	0,29	5	
			м2		51,30	0,09	811	1	105	--	--	
145	73	Е0116-10-5	Прокладка трубы стальной электросварной Ду-100 мм /вентиляционная труба/	0,93	1027,75	20,80	956	19	165	0,73	1	
			м		130,50	7,79	121	7	128	0,04	--	
146	74	Е0106-1-13	Заделка вентиляционной трубы бетоном кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,048	7543,10	95,97	362	5	41	4,90	--	
			м3		771,75	36,25	37	2	105	0,18	--	
147	75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,049	183,00	--	9	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
148	76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,049	519,00	--	25	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
149	77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная наружных поверхностей в 2 слоя	36,342	245,44	3,82	8920	139	1663	0,21	8	
			м2		37,35	1,44	1357	52	118	0,01	--	
150	78	Е0110-5-1	Устойство деревянной крышки с антисептированием	0,015	22656,35	316,57	340	5	65	22,50	--	
			м3		3487,50	119,25	52	2	120	0,58	--	
151	79	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК примен.	Обивка деревянной крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	0,8	923,39	4,60	739	4	228	1,56	1	
			м2		236,25	1,73	189	1	120	0,01	--	
152	80	С11011-9465 Изм. и доп. вып.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0044	95540,00	--	420	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
153	81	С11011-819	Ручка	2	40,00	--	80	--	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--	--	
154	82	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых патрубков	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--	
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--	
155	83	С130804-833 Изм. и доп. вып.	Патрубок из трубы полиэтиленовой ПЭ 80 SDR 33-160х4,9 технической ГОСТ 18599-2001	0,2	502,00	--	100	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
156	84	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1	
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--	
157	85	С130804-2814 Изм. и доп. вып.	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 80 SDR 33, D 160х160х160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2031,00	--	2031	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
158	86	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб диаметром более 50 мм, количество окрасок 2	0,31	92,94	0,07	29	--	20	0,37	--	
			м2		60,30	0,02	19	--	105	--	--	
159	87	Е0106-40-1	Испытание септика на водонепроницаемость	2,3	143,35	0,69	330	2	29	0,08	--	
			м3		11,70	0,27	27	1	105	--	--	
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ									
160	88	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	26,5	616,65	24,55	16341	651	1598	0,26	7	
			м2		39,83	9,20	1055	244	123	0,04	1	
161	89	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26,5	305,58	--	8098	--	872	0,14	4	
			м2		24,75	--	656	--	133	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			278746	13788			231	
				Тенге			37790	4912			24	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229059					
		Материалы -		Тенге			55323					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1238					
		Местные материалы -		Тенге			122035					
			Накладные расходы -	Тенге			49370					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16706					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295135					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5122					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5122					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5430					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44564					
		Материалы -		Тенге			1777					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41673					
			Накладные расходы -	Тенге			1283					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2751					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48599					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			349163					
		Смета № 2-11 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТПН-250/6/0,4 /1 компл./										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
162	1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 250 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27	
			подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13	
163	2	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	1	415,90	64,30	416	64	265	2,00	2	
			шт		263,00	15,80	263	16	95	0,09	--	
			ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННОЕ ЦЕННИКОМ									
164	3	75-4-42 Изм. и доп. вып. 26	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	1	330589,00	--	330589	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
165	4	75-3-6 Изм. и доп. вып. 27	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	289111,00	--	289111	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			ПЛОЩАДКА КТПН									

			ФУНДАМЕНТ ФМ-1									
166	5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,9	218,93	--	416	--	470	1,54	3	
			м3		218,93	--	416	--	113	--	--	
167	6	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	6	616,65	24,55	3700	147	362	0,26	2	
			м2		39,83	9,20	239	55	123	0,04	--	
168	7	Е0107-1-3	Укладка блоков ленточных фундаментов при глубине траншеи до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5	
			шт		201,83	149,49	807	598	140	0,61	2	
169	8	С143003-21 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,716	7741,00	--	21025	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
170	9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,716	183,00	--	497	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
171	10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД1/, огрунтованных	0,0464	70437,87	304,24	3268	14	477	58,00	3	
			1т		9675,00	114,75	449	5	105	0,56	--	
172	11	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	0,0464	18000,00	--	835	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
173	12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающтхся с грунтом	5,52	46,24	3,82	255	21	253	0,21	1	
			м2		37,35	1,44	206	8	118	0,01	--	
174	13	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	0,0132	40530,00	--	537	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
175	14	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы, с уплотнением и поливом водой	0,6	134,10	--	80	--	91	0,97	1	
			м3		134,10	--	80	--	113	--	--	

176	15	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	1,3	9,24	9,24	12	12	4	--	--	
			м3		--	3,00	--	4	97	0,01	--	
177	16	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	1,3	31,64	31,64	41	41	13	--	--	
			м3		--	10,27	--	13	97	0,01	--	
			ОГРАЖДЕНИЕ									
178	17	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	0,7	616,65	24,55	432	17	42	0,26	--	
			м2		39,83	9,20	28	6	123	0,04	--	
179	18	Е0107-24-12	Установка оград металлических по стойкам из труб без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м с замоноличиванием стоек бетоном кл.В15 на с/с цементе, с земляными работами	25	520,34	243,27	13008	6082	11464	1,49	37	
			м		261,00	66,53	6525	1663	140	0,24	6	
180	19	С143001-7 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,77	6243,00	--	4807	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
181	20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,77	183,00	--	141	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
182	21	С12021-245 Изм. и доп. вып.	М/к стоек СТ-1 из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные	0,7151	143295,00	--	102476	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
183	22	С131312-73	Сетки металлические в рамках для ограждения /панели ПМ1,ПМ2/	46,638	836,00	--	38989	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
184	23	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	М/к панелей ПМ1,ПМ2 из прокатных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные /полоса/	0,4847	128055,00	--	62062	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	

185	24	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой рубероидом фундаментов	10,8	386,28	8,23	4172	89	1080	0,47	5	
			м2		81,68	3,08	882	33	118	0,02	--	
186	25	Е0107-25-9	Устройство калитки /КМ-1/ без установки столбов при металлических оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1	
			шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--	
187	26	С131312-73	Сетки металлические в рамках для калитки	1,5375	836,00	--	1285	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
188	27	С11011-815	Замок	1	844,00	--	844	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
189	28	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	68,186	33,16	0,04	2261	3	511	0,04	3	
			м2		8,32	--	567	--	90	--	--	
			ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА МОЩНОСТЬЮ 120кВт /1 шт./									
190	29	Ц0108-25-1	Дизельный генератор мощностью 120 кВт	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27	
			шт		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13	
191	30	технико-коммерческое предложение ТОО "Компания Логан"	Стоимость дизельного генератора ТСС АД-120С-Т400-2РКМ19 в шумопоглощающем кожухе, максимальная мощность 120кВт	1	986562,94	--	986563	--	--	--	--	**росс**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ									
192	31	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	71,92	19,95	15,58	1435	1121	625	0,01	1	
			м2		1,03	5,50	74	396	133	0,03	2	
193	32	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума, с уплотнением основания	71,92	471,59	17,70	33917	1273	1219	0,05	4	
			м2		7,88	4,86	567	350	133	0,02	1	

194	33	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять до 10 см	71,92	106,94	0,77	7691	56	40	--	--	
			м2		0,10	0,32	7	23	133	--	--	
195	34	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	9,45	646,50	207,64	6109	1962	3522	1,24	12	
			м3		210,15	70,05	1986	662	133	0,26	2	
196	35	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	63	3030,00	--	190890	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2143436	33792			132	
				Тенге			22570	8473			42	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1606263					
		Запасные части -		Тенге			16063					
		Тара и упаковка -		Тенге			8112					
		Транспортные расходы -		Тенге			48913					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			20152					
		Комплектация -		Тенге			9734					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1709236					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			33342					
		Материалы -		Тенге			2475					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2814					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			49717					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2316655					
РАЗДЕЛ 6.РВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ												
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
197	36	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.	Установка одностоечных железобетонных опор П10-1 для ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31	
			опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10	
198	37	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор УА10-1 с двумя подкосами ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9	
			опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4	

199	38	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор А10-1 с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12	
			опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5	
200	39	С143019-91 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	17	10038,00	--	170646	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
201	40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор /в земле/	42,5	245,44	3,82	10431	162	1945	0,21	9	
			м2		37,35	1,44	1587	61	118	0,01	--	
202	41	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит П-3и объемом до 0,5 м3	0,308	2794,69	1445,81	861	445	311	3,86	1	
			1м3		679,50	281,18	209	87	105	1,13	--	
203	42	С143014-3 Изм. и доп. вып. 30	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,308	14553,00	--	4482	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
204	43	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности ветошью	12,375	6808,31	4954,96	84256	61320	21889	5,29	65	
			т		886,50	797,99	10971	9875	105	2,57	32	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
205	44	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,6463	41504,56	31105,06	26826	20104	10568	51,10	33	
			1км		9157,50	6414,57	5919	4146	105	22,72	15	
206	45	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3	При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-6	7	-2673,15	-2069,02	-18712	-14483	-5449	-2,12	-15	
			опора		-393,75	-347,67	-2756	-2434	105	-1,16	-8	
207	46	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15	
			шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2	

208	47	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8	
			шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--	
209	48	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2812	1100,25	--	309	--	325	6,71	2	
			1т		1100,25	--	309	--	105	--	--	
210	49	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3295	846,00	--	279	--	293	5,15	2	
			1т		846,00	--	279	--	105	--	--	
211	50	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 10 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1	
			шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--	
212	51	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий ЗП1	15,6	31,00	3,10	484	48	418	0,16	2	
			м		27,90	0,30	435	5	95	--	--	
213	52	Ц0108-532-9	Пост управления кнопочный, пылевлагозащищенный, с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	2	937,00	17,00	1874	34	805	2,00	4	
			шт		419,00	4,50	838	9	95	0,03	--	
			МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
214	53	С151607-28 Изм. и доп. вып. 30 К=1,045Т.ч	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,1317	336089,00	--	44265	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
215	54	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-6/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	2	24382,57	--	48765	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
216	55	С11041-16	Болт Б5	0,0018	115900,00	--	209	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
217	56	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Стяжка Г1	7	939,98	--	6580	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
218	57	С11041-83	Проводник заземляющий ЗП1	0,014	46400,00	--	651	--	--	--	--	**каз**

			т		--	--	--	--	--	--	--	
219	58	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Накладка ОГ-2	6	369,96	--	2220	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
220	59	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Накладка ОГ-5	3	256,23	--	769	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
221	60	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА1	2	1871,73	--	3743	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
222	61	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА2	2	463,14	--	926	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
223	62	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Вал привода РА3	4	1570,28	--	6281	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
224	63	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА4	2	243,90	--	488	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
225	64	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА5	2	232,94	--	466	--	--	--		**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
226	65	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ1	10	2710,31	--	27103	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

227	66	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ2	1	1452,44	--	1452	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
228	67	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ6	3	3314,58	--	9944	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
229	68	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн У1	4	1013,97	--	4056	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
230	69	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х1	14	195,94	--	2743	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
231	70	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х7	6	161,69	--	970	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
232	71	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х8	2	174,02	--	348	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
233	72	С151804-2447 Изм. и доп. вып.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 ГОСТ Р 51177-98	12	332,00	--	3984	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
234	73	С124-040207-	Проволочная вязка L-2,2 м ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	0,39	547,87	--	214	--	--	--	--	**каз**
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--	
235	74	С151804-1332 Изм. и доп. вып.	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	43	14,00	--	602	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
236	75	С151804-1836 Изм. и доп. вып.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	15	428,00	--	6420	--	--	--	--	**каз**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
237	76	С151804-2000 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	132,00	--	2376	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
238	77	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	2	150,00	--	300	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
239	78	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	18	150,00	--	2700	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
240	79	С151804-1997 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	17	105,00	--	1785	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
241	80	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93	30	653,00	--	19590	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
242	81	С151804-1530 Изм. и доп. вып.	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	1	183,00	--	183	--	--	--	--	**каз**
	82		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
243		С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	1	142,00	--	142	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
244	83	С151804-1373 Изм. и доп. вып.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	15	283,00	--	4245	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
245	84	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	43	363,00	--	15609	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
246	85	С11041-16	Болты сборочные М12х40 с гайками М12 и шайбами 12 по классу прочности 5,8	0,0016	115900,00	--	185	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	

247	86	С123-070210-0101	Местный пост управления трехкнопочный пылевлагозащищенный, степень защиты IP 54	2	462,24	--	924	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			КАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
248	87	Е0101-13-4 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	297,7	31,40	29,94	9348	8912	3742	0,01	3	
			м3		1,46	11,49	436	3422	97	0,05	14	
249	88	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	9,3	262,72	--	2443	--	2761	1,85	17	
			м3		262,72	--	2443	--	113	--	--	
250	89	Е0101-27-5	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	297,7	3,35	3,35	998	998	336	--	--	
			м3		--	1,16	--	346	97	--	1	
251	90	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	9,3	134,10	--	1247	--	1409	0,97	9	
			м3		134,10	--	1247	--	113	--	--	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
252	91	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,104	21603,38	--	2247	--	2378	133,00	14	
			кан.-км		20790,00	--	2162	--	110	--	--	
253	92	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	104	27,70	2,10	2881	218	1996	0,10	10	
			м		19,70	0,50	2049	52	95	--	--	
254	93	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	1650	36,70	27,80	60555	45870	24610	0,06	99	
			м		8,80	6,90	14520	11385	95	0,04	66	
255	94	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1650	26,40	3,10	43560	5115	30723	0,11	182	

			м		19,10	0,50	31515	825	95	--	5	
256	95	Ц0108-141-1	Лента сигнальная	400	26,40	3,10	10560	1240	7448	0,11	44	
			м		19,10	0,50	7640	200	95	--	1	
			МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
257	96	ком	Труба пластиковая двухстенная красная Т2-КЛО-050-К, диам.50/39,5 мм	104	95,64	--	9947	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
258	97	С151601-545 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0306	372660,00	--	11403	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
259	98	С151601-541 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0714	144245,00	--	10299	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
260	99	С151601-553 Изм. и доп. вып. 30	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2958	141709,00	--	41918	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
261	100	С151601-704 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,306	5857589,00	--	1792422	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
262	101	С151601-694 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,5559	194050,00	--	107872	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
263	102	С151603-205 Изм. и доп. вып.	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0041	202303,00	--	825	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
264	103	С151603-211 Изм. и доп. вып.	Кабели контрольные КВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0102	258133,00	--	2633	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
265	104	С151603-221 Изм. и доп. вып.	Кабели контрольные КВБбШв 19х2,5 ГОСТ 1508-78	0,5151	491878,00	--	253366	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	

266	105	коммерческое предложение ТОО "SKALA GROUP"	Сигнальная лента ЛСЭ 0,60/250У1	400	16,44	--	6577	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
267	106	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	41	140,10	24,10	5744	988	4616	0,70	29	
			шт		116,00	2,50	4756	102	95	0,01	1	
268	107	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26	Круг стальной D16	0,3239	64762,00	--	20976	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
269	108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	50,5	218,93	--	11056	--	12493	1,54	78	
			м3		218,93	--	11056	--	113	--	--	
270	109	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	103	26,30	3,30	2709	340	2290	0,14	14	
			м		23,00	0,40	2369	41	95	--	--	
271	110	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1298	46400,00	--	6022	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
272	111	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	50,5	134,10	--	6772	--	7652	0,97	49	
			м3		134,10	--	6772	--	113	--	--	
			ОСВЕЩЕНИЕ /4 компл./									
273	112	Е0101-149-3	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 1 группы, глубина ям до 3 м	4	108,39	95,77	434	383	144	0,09	--	
			яма		12,62	24,42	50	98	97	0,10	--	
274	113	Е0109-53-3	Монтаж стальных опор	1,3259	16367,84	681,42	21702	903	17664	95,00	126	
			т		14670,00	132,75	19451	176	90	0,65	1	
275	114	С12021-245 Изм. и доп. вып.	М/к опор из из гнутосварных, прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т, огрунтованные	1,3259	143295,00	--	189994	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

276	115	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей битумной краской БТ-177 за 2 раза /основание опор в земле/	8,56	39,28	0,04	336	--	48	0,03	--	
			м2		6,26	--	54	--	90	--	--	
277	116	Е0108-5-1	Закрепление опор в грунте путем заполнения кольцевой пазухи песчано-глиняным раствором	1,256	5616,72	274,19	7055	344	1627	6,93	9	
			м3		994,50	103,50	1249	130	118	0,50	1	
278	117	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных конструкций опор за 2 раза с очисткой поверхности ветошью	7,1259	2725,52	2005,12	19422	14288	5110	2,14	15	
			т		360,00	322,92	2565	2301	105	1,04	7	
279	118	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным опорам, с креплением по всей длине,масса 1 м до 1 кг	180	34,10	2,70	6138	486	4343	0,15	27	
			м		25,00	0,40	4500	72	95	--	--	
280	119	С151601-342 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1836	64596,00	--	11860	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
281	120	Е0133-115-2	Установка светильников светодиодных	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16	
			шт		333,00	239,85	2664	1919	105	0,81	6	
282	121	С151702-195 Изм. и доп. вып. 22	Светильники уличные светодиодные маркиPROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм	8	32485,00	--	259880	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
283	122	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открытопо строительным основаниям из круглой стали, диаметр 18 мм	16	35,50	3,10	568	50	497	0,18	3	
			м		32,40	0,30	518	5	95	--	--	
284	123	С11011-5364 Изм. и доп. вып. 26	Прокат стальной горячекатаныйкруглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,032	66421,00	--	2125	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3494130	176709			924	
				Тенге			148816	37775			164	
		Стоимость оборудования -		Тенге			48765					
		Запасные части -		Тенге			488					
		Тара и упаковка -		Тенге			246					

		Заготов.-складские расходы -		Тенге			594					
		Комплектация -		Тенге			296					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			50389					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2850850					
		Материалы -		Тенге			11466					
		Всего заработная плата -		Тенге				96056				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2687285					
			Накладные расходы -	Тенге			92523					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176602					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3119975					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			382818					
		Материалы -		Тенге			25849					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23316					
		Местные материалы -		Тенге			180582					
			Накладные расходы -	Тенге			76321					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27548					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486687					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			211696					
		Материалы -		Тенге			1348					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189994					
			Накладные расходы -	Тенге			17664					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13762					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			243122					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3900173					
РАЗДЕЛ 7. Смета № 3-1-1 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
285	1	E0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	16,8	22,22	21,00	373	353	106	0,01	--	
			м3		1,21	5,29	20	89	97	0,02	--	
286	2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5	262,72	--	131	--	148	1,85	1	
			м3		262,72	--	131	--	113	--	--	
287	3	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под крыльцо/	0,3	218,93	--	66	--	74	1,54	--	
			м3		218,93	--	66	--	113	--	--	

288	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей, подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,3	6,48	6,48	67	67	21	--	--	
			м3		--	2,10	--	22	97	0,01	--	
289	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке, подсыпке под полы	10,3	21,55	4,52	222	47	170	0,11	1	
			м3		17,03	--	175	--	97	--	--	
290	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке, подсыпке под полы	10,3	23,62	12,00	243	124	44	0,01	--	
			м3		1,62	2,75	17	28	97	0,01	--	
291	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, подсыпка под полы в грунтах 2 группы с уплотнением и поливом водой	0,4	134,10	--	54	--	61	0,97	--	
			м3		134,10	--	54	--	113	--	--	
292	8	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	6,9	9,24	9,24	64	64	20	--	--	
			м3		--	3,00	--	21	97	0,01	--	
293	9	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	6,9	31,64	31,64	218	218	69	--	--	
			м3		--	10,27	--	71	97	0,01	--	
			ФУНДАМЕНТЫ									
294	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4 толщ.50 мм	0,5	5751,25	66,01	2876	33	116	1,35	1	
			м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--	
295	11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183,00	--	93	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
296	12	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519,00	--	265	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
297	13	Е0107-42-3	Установка блоков фундаментных массой до 1,5 т	8	692,88	389,08	5543	3113	3257	0,94	7	

			шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4	
298	14	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т	6	459,22	243,37	2755	1460	1612	0,67	4	
			шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2	
299	15	Е0107-42-1	Установка блоков фундаментных массой до 0,5 т	2	322,24	172,69	644	345	382	0,48	1	
			шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--	
300	16	С143003-21 Изм. и доп. вып. 30	Блоки бетонные фундаментные объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,344	7741,00	--	33627	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
301	17	С143003-13 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные фундаментные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,98	8169,00	--	16175	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
302	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,324	183,00	--	1157	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
303	19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,324	519,00	--	3282	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
304	20	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	0,71	7070,04	311,32	5020	221	416	2,82	2	
			м3		441,00	117,61	313	84	105	0,57	--	
305	21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7207	183,00	--	132	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
306	22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7207	519,00	--	374	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ОПИРАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
307	23	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	2,5	616,65	24,55	1542	61	151	0,26	1	
			м2		39,83	9,20	100	23	123	0,04	--	
308	24	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т	4	459,22	243,37	1837	973	1075	0,67	3	

			шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1	
309	25	С143003-13 Изм. и доп. вып.	Блоки бетонные фундаментные объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,06	8169,00	--	8659	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
310	26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,06	183,00	--	194	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
311	27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,06	519,00	--	550	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
312	28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов	41,03	46,24	3,82	1897	157	1878	0,21	9	
			м2		37,35	1,44	1532	59	118	0,01	--	
313	29	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	0,0985	40530,00	--	3991	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
314	30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором состава 1:2 толщ.30 мм фундаментов	6,79	176,66	4,19	1199	28	478	0,38	3	
			м2		58,05	1,58	394	11	118	0,01	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			93251	7264			33	
				Тенге			5353	2486			10	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93251					
		Материалы -		Тенге			1912					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3991					
		Местные материалы -		Тенге			74731					
			Накладные расходы -	Тенге			10078					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6200					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109529					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			109529					
РАЗДЕЛ 8.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ												
315	31	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте до 4 м на растворе М50	20,25	1382,46	321,26	27995	6506	17258	4,10	83	

			м3		603,00	119,25	12211	2415	118	0,59	12	
316	32	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	13,602	2046,92	--	27843	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
317	33	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм кирпича М-75 при высоте этажа до 4 м на растворе М50	7,27	1056,74	34,37	7682	250	1732	1,21	9	
			м2		189,00	12,87	1374	94	118	0,06	--	
318	34	Е0108-12-2	Крепление перегородок уголком 50х5 мм огрунтованным	0,0038	134913,56	846,56	509	3	28	32,70	--	
			т		5985,00	317,25	23	1	118	1,55	--	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
319	35	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	13	100,75	66,43	1310	864	868	0,15	2	
			шт		23,85	23,85	310	310	140	0,11	1	
320	36	С143015-64 Изм. и доп. вып.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,29	19315,00	--	5601	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ПОКРЫТИЕ									
321	37	Е0107-45-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	802,02	200,77	2406	602	1556	1,74	5	
			шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1	
322	38	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	14,4	2130,71	--	30682	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
323	39	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /Ан-1/	0,0083	41008,57	2434,57	340	20	381	170,00	1	
			т		31950,00	920,25	265	8	140	4,49	--	
324	40	С12041-432 Изм. и доп. вып.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2015	0,0037	64174,00	--	239	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
325	41	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия анкера	0,0037	18000,00	--	67	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	

			КРОВЛЯ									
326	42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероидом	14,4	212,56	1,19	3061	17	470	0,16	2	
			м2		27,00	0,45	389	6	119	--	--	
327	43	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200 мм	2,88	3782,08	245,72	10892	708	1627	2,71	8	
			м3		382,50	92,25	1102	266	119	0,45	1	
328	44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,4	145,96	15,94	2102	230	696	0,24	3	
			м2		34,65	5,96	499	86	119	0,03	--	
329	45	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 25 мм	14,4	46,16	1,40	665	20	27	0,01	--	
			м2		1,10	0,50	16	7	119	--	--	
330	46	Е0106-11-10	Армирование цементно-песчаных стяжек	0,0202	5239,08	327,33	106	7	43	11,60	--	
			1т		1890,00	123,75	38	2	105	0,60	--	
331	47	С12041-447 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0202	86567,00	--	1748	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
332	48	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	14,4	837,97	7,62	12067	110	739	0,24	3	
			м2		40,28	2,86	580	41	119	0,01	--	
333	49	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по утеплителю рубероидом	3,8	103,08	0,99	392	4	54	0,07	--	
			м2		11,59	0,38	44	1	119	--	--	
334	50	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	15,2	839,58	4,29	12762	65	1295	0,42	6	
			м		69,98	1,60	1064	24	119	0,01	--	
335	51	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой /дополнительный/	9,12	212,56	1,19	1939	11	298	0,16	1	
			м2		27,00	0,45	246	4	119	--	--	

336	52	Е0112-15-2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции до 3-х слоев /дополнительный/	9,12	362,16	2,30	3303	21	398	0,20	2	
			м2		35,78	0,86	326	8	119	--	--	
337	53	Е0106-1-15	Устройство парапета из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4, F50	0,24	6071,26	100,65	1457	24	46	0,97	--	
			м3		146,25	38,03	35	9	105	0,19	--	
338	54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2448	183,00	--	45	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
339	55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2448	519,00	--	127	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
340	56	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0006	102572,62	1733,92	62	1	48	361,00	--	
			км		60966,00	650,25	37	--	130	3,17	--	
341	57	С130802-1 Изм. и доп. вып. 25	Трубы асбестоцементные D 100 ГОСТ 31416-2009	0,6	238,00	--	143	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
342	58	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	58,38	30,65	0,05	1790	3	536	0,05	3	
			м2		7,70	0,02	450	1	119	--	--	
			ПОЛЫ									
			ТИП 1									
343	59	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	10,4	1233,29	49,10	12826	511	1254	0,53	5	
			м2		79,66	18,40	828	191	123	0,09	1	
344	60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	0,832	6378,26	--	5307	--	580	3,66	3	
			м3		567,00	--	472	--	123	--	--	
345	61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8486	183,00	--	155	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

346	62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8486	519,00	--	440	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
347	63	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	10,4	404,22	18,42	4204	192	1188	0,42	4	
			м2		85,95	6,91	894	72	123	0,03	--	
348	64	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой до 2-х слоев	10,4	260,02	9,05	2704	94	694	0,25	3	
			м2		50,85	3,40	529	35	123	0,02	--	
349	65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,4	186,79	9,95	1943	103	716	0,36	4	
			м2		52,20	3,74	543	39	123	0,02	--	
350	66	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40 мм	10,4	101,92	2,68	1060	28	45	0,02	--	
			м2		2,52	1,00	26	10	123	--	--	
351	67	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	10,4	769,78	4,90	8006	51	772	0,38	4	
			м2		58,50	1,85	608	19	123	0,01	--	
352	68	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	11,44	123,31	0,16	1411	2	229	0,09	1	
			м		16,18	0,07	185	1	123	--	--	
			ТИП 2									
353	69	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	2,2	1233,29	49,10	2713	108	265	0,53	1	
			м2		79,66	18,40	175	40	123	0,09	--	
354	70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	0,176	6378,26	--	1123	--	123	3,66	1	
			м3		567,00	--	100	--	123	--	--	
355	71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1795	183,00	--	33	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

356	72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1795	519,00	--	93	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
357	73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	186,79	9,95	411	22	151	0,36	1	
			м2		52,20	3,74	115	8	123	0,02	--	
358	74	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15 мм	2,2	-25,48	-0,67	-56	-1	-2	--	--	
			м2		-0,63	-0,25	-1	-1	123	--	--	
359	75	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,2	877,92	11,72	1931	26	476	1,06	2	
			м2		171,68	4,39	378	10	123	0,02	--	
360	76	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	2,42	136,52	0,32	330	1	124	0,24	1	
			м		41,63	0,11	101	--	123	--	--	
			ПРОЕМЫ									
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
361	77	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,5	828,63	71,29	3729	321	1606	1,64	7	
			м2		272,25	25,25	1225	114	120	0,10	--	
362	78	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-12 для жилья, окрашенные	3,6	5390,00	--	19404	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
363	79	С11011-801	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	564,00	--	1128	--	--	--	--	**каз**
			компл		--	--	--	--	--	--	--	
364	80	С12061-7	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 15-6 для жилья, окрашенные	0,9	6390,00	--	5751	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
365	81	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,5	298,33	3,04	1342	14	336	0,45	2	

			м2		69,98	1,15	315	5	105	0,01	--	
366	82	С11011-506	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся, тонировочная	0,0014	165000,00	--	233	--	--	--	--	**каз**
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--	
367	83	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	0,6	286,62	23,54	172	14	118	0,98	1	
			м2		157,73	8,82	95	5	118	0,04	--	
368	84	С143021-23	Плиты подоконные ПОШ 15.20 из бетона на белом цементе с глянцевой лицевой поверхностью /ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86/, площадь более 0,22 м2, толщина 35 мм	0,612	1270,00	--	777	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
369	85	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,36	397,39	102,53	1335	345	755	0,90	3	
			м2		151,65	35,67	510	120	120	0,14	--	
370	86	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9, окрашенные	1,89	5610,00	--	10603	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
371	87	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--	**каз**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
372	88	С12062-2 Изм. и доп. вып. 30	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние, окрашенные СТ РК 943-92	1,47	5577,00	--	8198	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
373	89	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--	**каз**
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
374	90	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
375	91	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	10	123,32	0,32	1233	3	143	0,08	1	
			м		11,79	0,11	118	1	120	--	--	

			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
376	92	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором потолка	12,6	96,59	1,42	1217	18	951	0,45	6	
			м2		71,33	0,54	899	7	105	--	--	
377	93	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по затирке	12,6	159,85	2,33	2014	29	1086	0,49	6	
			м2		81,23	0,88	1023	11	105	--	--	
378	94	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен или перегородок	21,11	231,77	4,07	4893	86	3029	0,74	16	
			м2		135,68	0,97	2864	20	105	0,05	1	
379	95	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений стен или перегородок силикатная по штукатурке	21,11	31,80	0,07	671	1	464	0,13	3	
			м2		20,93	0,02	442	--	105	--	--	
380	96	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону низа стен или перегородок /панель/	14,3	185,88	3,39	2658	48	1768	0,65	9	
			м2		117,00	0,72	1673	10	105	0,05	1	
381	97	Е0115-17-1	Гладкая облицовка низа стен или перегородок /панель/ /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону на цементном растворе	14,3	1026,17	2,10	14674	30	5012	2,00	29	
			м2		333,00	0,79	4762	11	105	--	--	
			НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
382	98	Е0126-12-2	Изоляция наружных стен изовером толщ.70 мм	3,6127	167,60	50,15	605	181	400	0,53	2	
			м2		92,03	18,68	332	67	100	0,09	--	
383	99	С11031-99 Изм. и доп. вып. 30	Утеплитель изовер ГОСТ 9573-2012	3,6127	5522,00	--	19949	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
384	100	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	51,61	830,96	4,92	42886	254	10563	1,15	59	
			м2		193,05	1,87	9963	97	105	0,01	--	

385	101	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	51,61	73,83	1,65	3810	85	589	0,06	3	
			м2		10,24	0,63	528	33	105	--	--	
386	102	Е0113-20-3	Окраска бетонного цоколя битумным лаком БТ-577	4,89	16,01	0,02	78	--	28	0,03	--	
			м2		6,30	--	31	--	90	--	--	
			КРЫЛЬЦО									
387	103	Е0108-3-1	Устройство подсыпки из ПГС с уплотнением основания	0,5	878,50	97,07	439	49	88	0,78	--	
			м3		112,50	36,00	56	18	118	0,18	--	
388	104	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	0,66	616,65	24,55	407	16	40	0,26	--	
			м2		39,83	9,20	26	6	123	0,04	--	
389	105	Е0106-1-19	Устройство крыльца железобетонного со ступенями из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	0,542	7100,29	353,46	3848	192	432	3,64	2	
			м3		625,50	133,52	339	72	105	0,65	--	
390	106	С12041-447 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные сварные /С-1/ из арматурной проволоки Вр1 диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,0132	86567,00	--	1139	--	--	--	--	**каз**
			т		--	--	--	--	--	--	--	
391	107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5501	183,00	--	101	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
392	108	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5501	519,00	--	286	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
393	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	1,22	245,44	3,82	299	5	56	0,21	--	
			м2		37,35	1,44	46	2	118	0,01	--	
	110		**ОТМОСТКА**									
394		Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 с уплотнением грунта основания	1,94	5872,63	66,01	11393	128	450	1,35	3	
			м3		195,75	24,93	380	48	105	0,12	--	

395	111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9788	183,00	--	362	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
396	112	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9788	519,00	--	1027	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
397	113	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 3 см	19,4	384,69	--	7463	--	639	0,14	3	
			м2		24,75	--	480	--	133	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			380016	12419			316	
				Тенге			50965	4572			24	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379873					
		Материалы -		Тенге			110658					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72382					
		Местные материалы -		Тенге			133449					
			Накладные расходы -	Тенге			63268					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26588					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			469729					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			469880					
РАЗДЕЛ 9. СМ 3-1-2 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЮ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ												
			ВОДОПРОВОД В1									
			ОБОРУДОВАНИЕ									
398	1	Е0118-5-1	Установка электроводонагревателей вместимостью до 1 м3	1	5409,51	409,41	5410	409	3222	13,80	14	
			шт		2363,85	152,95	2364	153	128	0,75	1	

399	2	коммерческое предложение ТОО "BEOM COMPANY"	Электроводонагреватель настенный ЭВАД 15/1,25, объем 15 л, N-1,25кВт	1	9098,30	--	9098	--	--	--	--	**росс**
			компл.		--	--	--	--	--	--	--	
400	3	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1	
			шт		126,00	--	126	--	128	--	--	
401	4	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смеситель для умывальника однорукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	1	1298,00	--	1298	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
402	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм, с гидравлическим испытанием	5	328,91	7,90	1645	40	1502	1,29	6	
			м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01	--	
403	6	С130804-998	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 63 SDR 11 Д-25 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,645	35,00	--	163	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
404	7	С130901-25 Изм. и доп. вып.	Клапаны запорные проходные муфтовые 15ч8 р,п для воды, PN 16, Dy 20 ГОСТ 5761-2005	2	157,00	--	314	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
405	8	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.20 мм, с гидравлическим испытанием	4	427,81	12,19	1711	49	1521	1,64	7	
			м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--	
406	9	С130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 63 SDR 11 Д-20 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,596	24,00	--	86	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
407	10	С130901-24 Изм. и доп. вып.	Клапаны запорные проходные муфтовые 15ч8 р,п для воды, PN 16, Dy 15 ГОСТ 5761-2005	4	123,00	--	492	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

408	11	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб, диаметр труб 20 мм	4	181,00	3,68	724	15	862	0,94	4	
			м		167,32	1,04	669	4	128	--	--	
409	12	С130804-94 Изм. и доп. вып. 24	Трубы металлопластиковые PERT-AL-PERT для горячей воды диаметром 20 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	3,832	133,00	--	510	--	--	--	--	**росс**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
410	13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,742	200,00	--	348	--	--	--	--	**росс**
			кг		--	--	--	--	--	--	--	
411	14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	4	11,94	--	48	--	55	0,05	--	
			м		10,69	--	43	--	128	--	--	
412	15	Е0116-30-1	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод В1/	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2	
			1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--	
			КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
413	16	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	7124,62	39,24	7125	39	516	2,22	2	
			комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--	
414	17	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2377,28	21,53	2377	22	455	1,95	2	
			комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--	
415	18	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СБУ ГОСТ 23289-94	1	263,00	--	263	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
416	19	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1602,70	6,95	1603	7	107	0,46	--	
			комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--	
417	20	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 219х6 мм /футляр/	0,5	3441,42	45,33	1721	23	197	1,66	1	
			м		290,25	16,97	145	8	128	0,08	--	
418	21	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из труб ПНД высокой плотности диам. 50 мм	3	141,50	0,64	425	2	409	0,58	2	

			м		106,20	0,25	319	1	128	--	--	
419	22	С130804-92 Изм. и доп. вып.	Трубы канализационные ТК 50-ПНД с раструбом DN 50	2,994	118,00	--	353	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
420	23	С130804-66	Отвод канализационный О 45° 50Кх 50к-ПНД	0,2	837,00	--	167	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
421	24	С130804-66	Отвод канализационный О 50Кх50к-ПНД	0,1	837,00	--	84	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
422	25	С130804-56	Тройник канализационный Т 50Кх50кх50К-ПНД	0,2	820,00	--	164	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
423	26	С130804-2179 Изм. и доп. вып.	Заглушка канализационная З 50-ПНД СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	59,00	--	59	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
424	27	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	12,5	150,08	1,43	1876	18	1647	0,56	7	
			м		102,38	0,54	1280	7	128	--	--	
425	28	С130804-93 Изм. и доп. вып.	Трубы канализационные ТК 110-ПНД с раструбом DN 110	12,475	302,00	--	3767	--	--	--	--	**каз**
			м		--	--	--	--	--	--	--	
426	29	С130804-60	Отвод канализационный О 110Кх110к-ПНД	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
427	30	С130804-2128 Изм. и доп. вып. 24	Отвод канализационный О 45° 110Кх110к-ПНД	0,2	1100,00	--	220	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
428	31	С130804-2225 Изм. и доп. вып. 27	Тройник канализационный Т 110Кх110кх50К-ПНД	0,1	1098,00	--	110	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
429	32	С130804-60	Тройник канализационный Т 110Кх110кх110К-ПНД	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--	**каз**
			10шт		--	--	--	--	--	--	--	
430	33	С123-020601-	Ревизия канализационная Р 110К-ПНД	1	148,55	--	149	--	--	--	--	**каз**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
431	34	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,08	200,00	--	416	--	--	--	--	
			кг		--	--	--	--	--	--	--	
432	35	Е0116-30-2	Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 219 мм /выпуск К1/	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2	
			1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
433	36	Е0120-21-1	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	1	1249,10	7,30	1249	7	112	0,51	1	
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--	
434	37	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,51	1151,91	13,82	587	7	173	1,62	1	
			м2		259,88	5,18	133	3	128	0,03	--	
435	38	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	0,0011	61500,00	--	67	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
436	39	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1	
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--	
			ОТОПЛЕНИЕ									
437	40	Ц0108-602-2	Маслонаполненный радиатор мощностью до 2 кВт	3	794,97	5,67	2385	17	1880	2,10	6	
			шт		657,30	2,42	1972	7	95	0,01	--	
438	41	коммерческое предложение ТОО "BEOM COMPANY"	Маслонаполненный радиатор с терморегуляторм мощностью 2 кВт	2	5754,95	--	11510	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

439	42	коммерческое предложение ТОО "BEOM COMPANY"	Маслонаполненный радиатор с терморегуляторм мощностью 1 кВт	1	4576,56	--	4577	--	--	--	--	**росс**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			67590	674			59	
				Тенге			11160	252			1	
		Стоимость оборудования -		Тенге			25185					
		Запасные части -		Тенге			252					
		Тара и упаковка -		Тенге			127					
		Транспортные расходы -		Тенге			767					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			316					
		Комплектация -		Тенге			153					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			26799					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2385					
		Материалы -		Тенге			396					
		Сдача и испытание -		Тенге			95					
			Накладные расходы -	Тенге			1880					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4521					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40020					
		Материалы -		Тенге			19903					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10268					
		Местные материалы -		Тенге			4					
		Сдача и испытание -		Тенге			102					
			Накладные расходы -	Тенге			12075					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3126					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55220					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			86541					
<u>РАЗДЕЛ 10. См 3-1-3 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</u>												
440	1	Ц0108-572-5	Распределительный щит, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3424,30	234,15	3424	234	611	3,15	3	
			шт		591,15	51,97	591	52	95	0,30	--	
441	2	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРНС-1х12 УХЛ4 с DIN-рейкой, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1171,00	--	1171	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

442	3	С151801-602 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический вводной типа С60Н 3Р 16А 4,5 кА, кривая отключения С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	433,00	--	433	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
443	4	С151801-584 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический на отходящих линиях типа С60Н 1Р 6А 4,5 кА, кривая отключенияС ГОСТ Р 51327.1-2010	2	140,00	--	280	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
444	5	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные на отходящих линиях типа DPN N Vigi 2P 25A, кривая отключения С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	971,13	--	4856	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
445	6	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	3	488,65	192,15	1466	576	855	1,53	5	
			шт		245,70	54,39	737	163	95	0,32	1	
446	7	С151702-113 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки потолочный 4х18 AOT.OPL	3	2454,00	--	7362	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
447	8	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные /ГОСТ 6825-74/\/, 220В, мощность 18 Вт	12	82,00	--	984	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
448	9	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14,00	--	168	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
449	10	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	325,50	137,55	326	138	156	0,79	1	
			шт		124,95	38,75	125	39	95	0,22	--	
450	11	С151701-314 Изм. и доп. вып. 25	Светильники с опаловым рассеивателем, тип RKL 160 ГОСТ 17677-82	1	636,00	--	636	--	--	--	--	**каз**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

451	12	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	225,55	126,00	226	126	99	0,43	--	
			шт		68,25	36,12	68	36	95	0,21	--	
452	13	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП05-100	1	871,00	--	871	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
453	14	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения 60Вт, 220В /ГОСТ 1182-77/	1	17,00	--	17	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
454	15	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения 100Вт, 220В /ГОСТ 1182-77/	1	19,00	--	19	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
455	16	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	49,29	0,21	148	1	136	0,30	1	
			шт		47,78	0,11	143	--	95	--	--	
456	17	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 IP20	3	156,00	--	468	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
457	18	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типапри скрытой проводке	4	65,60	0,21	262	1	231	0,36	1	
			шт		60,69	0,11	243	--	95	--	--	
458	19	С151801-143	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-01-16/220 У4	3	46,00	--	138	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
459	20	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная на ток 16А, тип 2РШ-К	1	226,00	--	226	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
460	21	С151801-131	Коробка пластмассовая ответвительная, тип У409У1	3	509,00	--	1527	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
461	22	С151801-132 примен.	Коробка универсальная, тип КУВ-1МУХЛ3	0,007	16300,00	--	114	--	--	--	--	**каз**
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--	

462	23	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	105	182,62	79,49	19175	8346	9772	0,46	49	
			м		76,34	21,63	8015	2271	95	0,13	13	
463	24	С151601-1227 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0612	87828,00	--	5375	--	--	--	**каз**	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
464	25	С151601-1226 Изм. и доп. вып.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0459	56784,00	--	2606	--	--	--	--	**каз**
			км		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			52278	9422			60	
				Тенге			9923	2562			15	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			52278					
		Материалы -		Тенге			5682					
		Всего заработная плата -		Тенге				12485				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27251					
		Сдача и испытание -		Тенге			921					
			Накладные расходы -	Тенге			11860					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3848					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67987					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			67987					
РАЗДЕЛ 11. /КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-1 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-1. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ													
465	1	У1-43-1 примен.	Скамья прямолинейная, тип А-2, строительные работы	4	14411,85	404,48	57647	1618	4711	4,31	17	
			скамья		705,13	136,21	2821	545	140	0,67	3	
466	2	У1-43-2 примен.	Скамья прямолинейная, тип А-2, монтаж металлоконструкций	4	3238,75	4,59	12955	18	2086	3,36	13	
			скамья		577,56	1,96	2310	8	90	0,01	--	
467	3	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	2	2773,97	85,01	5548	170	2233	6,30	13	
			урна		1039,50	23,69	2079	47	105	0,12	--	
			ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДОСКА С ОБОРУДОВАНИЕМ /2									
468	4	Е0110-35-1	Установка противопожарной доски с оборудованием	2	170,51	25,06	341	50	276	0,71	1	

			шт		105,37	9,47	211	19	120	0,05	--	
469	5	коммерческое пре	Противопожарная доска с оборудованием, с доставкой	2	3699,61	--	7399	--	--	--	--	**каз**
			компл.		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			83891	1856			45	
				Тенге			7420	619			3	
		Стоимость оборудования -		Тенге			7399					
		Запасные части -		Тенге			74					
		Тара и упаковка -		Тенге			37					
		Транспортные расходы -		Тенге			225					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			93					
		Комплектация -		Тенге			45					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7874					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63536					
		Материалы -		Тенге			56588					
		Сдача и испытание -		Тенге			331					
			Накладные расходы -	Тенге			7220					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4245					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75001					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12955					
		Материалы -		Тенге			10626					
		Сдача и испытание -		Тенге			111					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15944					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			98819					
РАЗДЕЛ 12. Смета № 7-2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-1. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ													
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ПЛОЩАДОК /S-913 м2/									
470	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м за пределы площадки /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	913	34,93	30,51	31895	27858	14395	0,01	9	
			м2		1,08	10,77	987	9836	133	0,05	48	
471	2	Е0101-145-1	Планировка дна корыта под дорожную одежду механизированным способом	913	1,28	1,28	1171	1171	237	--	--	
			м2		--	0,27	--	244	97	--	1	
472	3	Е0127-14-1	Устройство нижнего слоя основанияиз песка крупного Н-0,20 м	182,6	1069,19	71,54	195234	13063	8706	0,15	28	
			м3		22,45	13,40	4099	2447	133	0,05	8	

473	4	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума /верхний слой основания/	913	507,08	18,59	462966	16971	16244	0,05	50	
			м2		8,27	5,10	7554	4659	133	0,02	17	
474	5	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума /верхний слой основания/, на каждый 1 см толщины слоя добавлять до толщ.10 см /Н-0,10 м/	913	115,54	0,81	105484	741	536	--	1	
			м2		0,11	0,34	96	307	133	--	1	
475	6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	913	475,26	16,12	433912	14717	14025	0,04	32	
			м2		6,24	5,31	5694	4851	133	0,02	17	
476	7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.5 см /Н-0,05 м/	913	112,69	--	102888	--	26	--	--	
			м2		0,02	--	19	--	133	--	--	
477	8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8	Установка бортовых бетонных камней набетоне кл.В15	631	443,07	6,96	279577	4393	97316	0,73	462	
			м		114,11	1,84	72006	1164	133	0,01	4	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1613127	78915			582	
				Тенге			90456	23508			96	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1613127					
		Материалы -		Тенге			425102					
		Местные материалы -		Тенге			1018655					
		Сдача и испытание -		Тенге			8065					
			Накладные расходы -	Тенге			151484					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105877					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1870488					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1870488					

РАЗДЕЛ 13. Смета № 7-3 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-1. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТОЗЕЛЕНЕНИЕ. ОСТАТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ

478	1	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100% /размер посадочной ямы-1,0х1,0х1,0 м/	50	974,92	--	48746	--	25051	2,70	135	
			яма		388,40	--	19420	--	129	--	--	
479	2	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев соголенной корневой системой в ямы размером 1,0х1,0 х1,0 м	50	209,16	--	10458	--	12755	1,09	54	
			шт		197,75	--	9887	--	129	--	--	
480	3	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /акация, карагач/, без кома, высотой более 2 м	50	1620,00	--	81000	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
481	4	Е0147-15-10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 100% /размер посадочной ямы-0,7х0,7х0,7 м/	50	378,54	--	18927	--	9219	0,99	50	
			яма		142,94	--	7147	--	129	--	--	
482	5	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев соголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 х0,7 м	50	40,46	--	2023	--	2377	0,22	11	
			шт		36,86	--	1843	--	129	--	--	
483	6	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	50	203,00	--	10150	--	--	--	--	**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			171303	--			250	
				Тенге			38297	--			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171303					
		Материалы -		Тенге			71					
		Местные материалы -		Тенге			132936					
		Сдача и испытание -		Тенге			1824					
			Накладные расходы -	Тенге			49403					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13242					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233948					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			233948					
РАЗДЕЛ 14. Смета № 7-5 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК												
			ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ /S-1556 м2/									

484	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных покрытий из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 24 см	1556	295,01	18,72	459029	29123	24940	0,04	68	
			м2		6,73	5,32	10473	8279	133	0,02	30	
			ТРОТУАРЫ /S-12 м2/									
485	2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,1 м	1,6	1069,19	71,54	1711	114	76	0,15	--	
			м3		22,45	13,40	36	21	133	0,05	--	
486	3	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	12	104,87	44,18	1258	530	1210	0,40	5	
			м2		60,25	15,59	723	187	133	0,08	1	
487	4	С143003-31 Изм. и доп. вып. 30	Плиты тротуарные 8К10 из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	12	798,00	--	9576	--	--	--	--	**каз**
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			471574	29767			73	
				Тенге			11232	8488			31	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			471574					
		Местные материалы -		Тенге			430575					
		Сдача и испытание -		Тенге			1952					
			Накладные расходы -	Тенге			26227					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29868					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527669					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			527669					
РАЗДЕЛ 15. /КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-6 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ												
488	1	Е0147-12-3	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	15,84	316,60	26,01	5015	412	6139	2,07	33	
			м3		290,59	9,87	4603	156	129	0,04	1	
489	2	С143012-7	Плодородный грунт при заготовке механизированным способом	7,9	1240,00	--	9796	--	--	--	--	**каз**
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
490	3	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы диам.1,0х0,6 м	33	209,16	--	6902	--	8418	1,09	36	
			шт		197,75	--	6526	--	129	--	--	

491	4	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /акация/, без кома, высотой более 2 м	33	1620,00	--	53460	--	--	--	--		**каз**
			шт		--	--	--	--	--	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			75173	412			69		
				Тенге			11129	156			1		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75173						
		Материалы -		Тенге			47						
		Местные материалы -		Тенге			63586						
		Сдача и испытание -		Тенге			550						
			Накладные расходы -	Тенге			14557						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5384						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95114						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			95114						
РАЗДЕЛ 16. /КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-8 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ ГП													
492	12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	74164	24,30	12,60	1802063	934270	329715	0,01	950		
			м3		1,70	2,88	126153	213759	97	0,01	950		
493	13	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	9494	8,97	4,65	85190	44119	47021	0,03	278		
			м2		4,33	0,78	41071	7404	97	--	25		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1887253	978389			1228		
				Тенге			167224	221163			975		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1887253						
		Местные материалы -		Тенге			741640						
		Сдача и испытание -		Тенге			54553						
			Накладные расходы -	Тенге			376736						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135839						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2399828						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2399828						
РАЗДЕЛ 17./КОРРЕКТИРОВКА/ Смета № 7-9 Площадка под мусоросборникОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
494	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,056	229,88	--	243	--	274	1,62	2		
			м3		229,88	--	243	--	113	--	--		
495	2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м	0,884	370,91	--	328	--	371	2,45	2		
			м3		370,91	--	328	--	113	--	--		

496	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с уплотнением и поливом водой	0,8	140,81	--	113	--	127	1,02	1	
			м3		140,81	--	113	--	113	--	--	
497	4	Е0101-20-2	Разравнивание избыточного грунта 2 группы	1,14	3,91	3,41	4	4	2	--	--	
			м3		0,50	1,18	1	1	97	--	--	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ									
498	5	Е0111-13-3 К=2	Устройствощебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом толщ.100 мм	3	1239,73	51,56	3719	155	380	0,55	2	
			м2		83,64	19,32	251	58	123	0,09	--	
499	6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W2	0,64	6857,96	326,89	4389	209	394	2,96	2	
			м3		463,05	123,49	296	79	105	0,60	--	
500	7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6496	183,00	--	119	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
501	8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,6496	260,00	--	169	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
502	9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	4,272	247,50	4,01	1057	17	205	0,22	1	
			м2		39,22	1,51	168	6	118	0,01	--	
			ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ									
503	10	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных, при высоте до 4 м на растворе М50	2,1	1428,67	337,32	3000	708	1879	4,31	9	
			м3		633,15	125,21	1330	263	118	0,62	1	
504	11	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	2,058	2046,92	--	4213	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
505	12	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей цементным раствором по камню стен	22,6	148,61	0,72	3359	16	2339	0,59	13	
			м2		98,28	0,28	2221	6	105	0,04	1	

506	13	Е0115-152-1	Окраска водными составамиизвестковая по штукатурке	22,6	17,13	0,13	387	3	343	0,10	2	
			м2		14,42	0,05	326	1	105	--	--	
			ПЛОЩАДКА									
507	14	Е0111-13-3 К=2	Устройствощебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом толщ.100 мм	6	1239,73	51,56	7438	309	760	0,55	3	
			м2		83,64	19,32	502	116	123	0,09	1	
508	15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W2	0,45	5885,72	69,31	2649	31	109	1,42	1	
			м3		205,54	26,18	92	12	105	0,13	--	
509	16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,459	183,00	--	84	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
510	17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,459	260,00	--	119	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
511	18	Е0106-1-15	Устройство плит бетонных плоских толщ.20 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W2	0,11	6720,08	105,68	739	12	22	1,02	--	
			м3		153,56	39,93	17	4	105	0,19	--	
512	19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1122	183,00	--	21	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
513	20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,1122	260,00	--	29	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
514	21	С12022-20	Металический мусоросборник	2	18800,00	--	37600	--	--	--	--	**каз**
			компл		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			69779	1465			38	
				Тенге			5886	547			4	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32179					
		Материалы -		Тенге			10069					
		Местные материалы -		Тенге			14759					
		Сдача и испытание -		Тенге			350					

			Накладные расходы -	Тенге			7207					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2363					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41749					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37600					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37600					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2256					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39856					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			81605					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4120968	1370377			4540	
				Тенге			701819	322093			1426	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1852395					
		Запасные части -		Тенге			18524					
		Тара и упаковка -		Тенге			9355					
		Транспортные расходы -		Тенге			54923					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			23222					
		Комплектация -		Тенге			11226					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1969645**					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			3496179					
		Материалы -		Тенге			54638					
		Всего заработная плата -		Тенге				214813				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3128298					
		Сдача и испытание -		Тенге			1016					
			Накладные расходы -	Тенге			203665					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221991					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3921834					
		Материалы -		Тенге			727914					
		Всего заработная плата -		Тенге				776558				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7392021					
		Местные материалы -		Тенге			3141961					
		Сдача и испытание -		Тенге			67625					
			Накладные расходы -	Тенге			854172					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-56570					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-999396					
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432072					
		Материалы -		Тенге			11974					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			397254					
		Сдача и испытание -		Тенге			111					
			Накладные расходы -	Тенге			19895					

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27118					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			479085					
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137319					
		Материалы -		Тенге			21680					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104676					
		Местные материалы -		Тенге			4					
		Сдача и испытание -		Тенге			102					
			Накладные расходы -	Тенге			13358					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9041					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			159718					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5531148**					
			Т Е Х Р Е Ш Е Н И Е № 1/2									
		Смета 2-1-1										
РАЗДЕЛ 1. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ												
			Исключить Смета 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СТИ ВОДОПРОВОДА участок А п 8,9 (818шт)									
			КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОПРОВОДНЫЕ, С ВЫПУСКОМ В МК /ВК/ Д-2000 мм /597 к-								
	1	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	1825,6	-616,65	-24,55	-1125750	-44818	-110096	-0,26	-480	
1			м2		-39,83	-9,20	-72714	-16796	123	-0,04	-82	
	2	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	4335,4	-305,58	--	-1324793	--	-142711	-0,14	-624	
2			м2		-24,75	--	-107301	--	133	--	--	
	3	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	19,08	-479,25	--	-9144	--	-11194	-2,99	-57	
3			м3		-477,00	--	-9101	--	123	--	--	
	4	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	10,685	-1112,00	--	-11881	--	--	--	--	
4			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	5	С143008-	Песок природный	10,685	-882,00	--	-9424	--	--	--	--	
5			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	190,8	-305,58	--	-58304	--	-6281	-0,14	-27	
6			м2		-24,75	--	-4722	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Б.п261-264(165шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	7	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных	87,45	-479,25	--	-41910	--	-51308	-2,99	-261	
7			м3		-477,00	--	-41714	--	123	--	--	
	8	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	48,972	-1112,00	--	-54457	--	--	--	--	
8			м3		--	--	--	--	--	--	--	

	9	С143008-	Песок природный	48,972	-882,00	--	-43193	--	--	--	--	
9			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	874,5	-305,58	--	-267226	--	-28786	-0,14	-126	
10			м2		-24,75	--	-21644	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Г п 70-73									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	11	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	15,9	-479,25	--	-7620	--	-9329	-2,99	-48	
11			м3		-477,00	--	-7584	--	123	--	--	
	12	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	8,904	-1112,00	--	-9901	--	--	--	--	
12			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	13	С143008-	Песок природный	8,904	-882,00	--	-7853	--	--	--	--	
13			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	14	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	159	-305,58	--	-48587	--	-5234	-0,14	-23	
14			м2		-24,75	--	-3935	--	133	--	--	
		м2		-24,75	--	-3935	--	133	--	--		
			Исключить Смета 2-1-6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Е п 211- 214, (104шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	15	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	55,12	-479,25	--	-26416	--	-32339	-2,99	-165	
			м3		-477,00	--	-26292	--	123	--	--	
	16	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	30,867	-1112,00	--	-34324	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	17	С143008-	Песок природный	30,867	-882,00	--	-27225	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	551,2	-305,58	--	-168433	--	-18144	-0,14	-79	
			м2		-24,75	--	-13642	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-7 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок К п 132-135(2шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	19	Е0111-2-1	Устройство уплотняемыхтрамбовками	1,06	-479,25	--	-508	--	-622	-2,99	-3	
			м3		-477,00	--	-506	--	123	--	--	
	20	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	0,5936	-1112,00	--	-660	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	21	С143008-	Песок природный	0,5936	-882,00	--	-524	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	10,6	-305,58	--	-3239	--	-349	-0,14	-2	
			м2		-24,75	--	-262	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-1-8 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок К п136-139 (12шт)									

			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемыхтрамбовками	6,36	-479,25	--	-3048	--	-3731	-2,99	-19	
			м3		-477,00	--	-3034	--	123	--	--	
	24	С143008-	Щебень из природного камня для строительных	3,5616	-1112,00	--	-3960	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	25	С143008-	Песок природный	3,5616	-882,00	--	-3141	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	63,6	-305,58	--	-19435	--	-2094	-0,14	-9	
			м2		-24,75	--	-1574	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ /В1, В1Н/.п 89 -90(9шт),									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	27	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	4,77	-479,25	--	-2286	--	-2799	-2,99	-14	
			м3		-477,00	--	-2275	--	123	--	--	
	28	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	47,7	-305,58	--	-14576	--	-1570	-0,14	-7	
			м2		-24,75	--	-1181	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ /К1/ п.38,39 (2шт)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	29	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	1,06	-479,25	--	-508	--	-622	-2,99	-3	
			м3		-477,00	--	-506	--	123	--	--	
	30	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	10,6	-305,58	--	-3239	--	-349	-0,14	-2	
			м2		-24,75	--	-262	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-8 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ									
	31	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	63,6	-616,65	-24,55	-39219	-1561	-3836	-0,26	-17	
			м2		-39,83	-9,20	-2533	-585	123	-0,04	-3	
	32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	63,6	-305,58	--	-19435	--	-2094	-0,14	-9	
			м2		-24,75	--	-1574	--	133	--	--	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВК-9									
	33	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	6,8	-1233,29	-49,10	-8386	-334	-820	-0,53	-4	
			м2		-79,66	-18,40	-542	-125	123	-0,09	-1	
	34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	6,8	-305,58	--	-2078	--	-224	-0,14	-1	
			м2		-24,75	--	-168	--	133	--	--	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВК-1									
	35	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	6,8	-1233,29	-49,10	-8386	-334	-820	-0,53	-4	

			м2		-79,66	-18,40	-542	-125	123	-0,09	-1	
	36	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	6,8	-305,58	--	-2078	--	-224	-0,14	-1	
			м2		-24,75	--	-168	--	133	--	--	
			Исключить Смета 2-9 ПЛОЩАДКА									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ									
	37	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с	26,5	-616,65	-24,55	-16341	-651	-1598	-0,26	-7	
			м2		-39,83	-9,20	-1055	-244	123	-0,04	-1	
	38	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	26,5	-305,58	--	-8098	--	-872	-0,14	-4	
			м2		-24,75	--	-656	--	133	--	--	
			Исключить Смета 3-1-1 К П П п 113									
			ОТМОСТКА									
	39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм	1,94	-5872,63	-66,01	-11393	-128	-450	-1,35	-3	
			м3		-195,75	-24,93	-380	-48	105	-0,12	--	
	40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9788	-183,00	--	-362	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9788	-519,00	--	-1027	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий	19,4	-384,69	--	-7463	--	-639	-0,14	-3	
			м2		-24,75	--	-480	--	133	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-3455834	-47826			-2001	
				Тенге			-326348	-17923			-87	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3455834					
		Материалы -		Тенге			-1078080					
		Местные материалы -		Тенге			-2003579					
			Накладные расходы -	Тенге			-439133					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-233698					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4128665					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-4128665					
	РАЗДЕЛ 2. В СМЕТУ ДОБАВИТЬ											
			Смета 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СТИ ВОДОПРОВОДА участок А									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (818шт)									

	43	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х818шт.0,1)	433,54	784,06	266,56	339921	115564	328751	3,45	1496	
			м3		517,50	99,00	224357	42921	123	0,49	212	
	44	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	554,93	589,75	--	327269	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	45	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10 см оголовков колодцев (5,3х36шт.0,1)	19,08	784,06	266,56	14960	5086	14468	3,45	66	
			м3		517,50	99,00	9874	1889	123	0,49	9	
	46	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	24,422	589,75	--	14403	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (165шт)									
	47	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х165 шт.0,10)	87,45	784,06	266,56	68566	23311	66313	3,45	302	
			м3		517,50	99,00	45255	8658	123	0,49	43	
	48	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	111,94	589,75	--	66014	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-1-6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок Е п									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (2шт)									

	49	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х165 шт.0,1)	0,636	784,06	266,56	499	170	482	3,45	2	
			м3		517,50	99,00	329	63	123	0,49	--	
	50	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	1,3568	589,75	--	800	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-1-8 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА участок К									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (12шт)									
	51	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х12шт.0,10)	6,36	784,06	266,56	4987	1695	4823	3,45	22	
			м3		517,50	99,00	3291	630	123	0,49	3	
	52	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	8,1408	589,75	--	4801	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (9шт)									
	53	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х9шт.0,1)	4,77	784,06	266,56	3740	1271	3617	3,45	16	
			м3		517,50	99,00	2468	472	123	0,49	2	
	54	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	6,1056	589,75	--	3601	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ /К1/ п.39 (2шт)(добавить)									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ (2шт)									

	55	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х2шт.0,1)	1,06	784,06	266,56	831	283	804	3,45	4	
			м3		517,50	99,00	549	105	123	0,49	1	
	56	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	1,3568	589,75	--	800	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-8 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ									
	57	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев (5,3х12шт.0,1)	6,36	784,06	266,56	4987	1695	4823	3,45	22	
			м3		517,50	99,00	3291	630	123	0,49	3	
	58	ЦМСчет-фактура №2599 от 28.10.2020 тоо "Альянс	Щебень стоимость	8,1408	589,75	--	4801	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВК-9 S=(6,8х0,1)									
	59	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев	0,68	784,06	266,56	533	181	516	3,45	2	
			м3		517,50	99,00	352	67	123	0,49	--	
	60	ЦМСчет-фактура №2599	Щебень стоимость	0,8704	589,75	--	513	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	61	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев	0,68	784,06	266,56	533	181	516	3,45	2	
			м3		517,50	99,00	352	67	123	0,49	--	

	62	ЦМСчет-фактура №2599	Щебень стоимость	0,8704	589,75	--	513	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 2-9 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ. СЕПТИКИ п									
	63	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых трамбовками слоев щебеночных т=10см оголовков колодцев	2,65	784,06	266,56	2078	706	2009	3,45	9	
			м3		517,50	99,00	1371	262	123	0,49	1	
	64	ЦМСчет-фактура №2599	Щебень стоимость	3,392	589,75	--	2000	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			Смета 3-1-1 К П П добавить									
			ОТМОСТКА									
	65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.100 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4 с уплотнением грунта основания	1,94	5872,63	66,01	11393	128	450	1,35	3	
			м3		195,75	24,93	380	48	105	0,12	--	
	66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9788	183,00	--	362	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9788	519,00	--	1027	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,4	286,26	14,76	5553	286	1383	0,36	7	
			м2		52,43	5,54	1017	107	123	0,03	1	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			885486	150559			1953	
				Тенге			292887	55919			277	
	Смета 2-10 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ V-1400 м3 /2 шт./ п 15,16,17(исключить перевозку грунта 5группы на 5км по смете и добавить в перевозку на 10км .)											
	РАЗДЕЛ 4. Исключить Смета 2-10 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ V-1400 м3 /2 шт./ п 15,16,17											
	69	С010333-А5-1	Вывоз избыточного грунта 5-5р автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	1688,3	-54,00	--	-91167	--	--	--	--	
			т		-10,80	--	-18233	--	--	--	--	

	70	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-5р группы грунтов	993,1	-10,14	-10,05	-10071	-9977	-3362	--	--	
			м3		--	-3,49	--	-3466	97	-0,01	-11	
	71	Е0101-19-5 К=10	Ремонт и содержание 5-5р группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	993,1	-20,12	-17,30	-19981	-17181	-6262	--	--	
			м3		--	-6,50	--	-6455	97	-0,03	-31	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-121218	-27158			--	
				Тенге			-18233	-9921			-42	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-121218					
		Местные материалы -		Тенге			-2894					
		Транспортные расходы -		Тенге			-91167					
			Накладные расходы -	Тенге			-9623					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7851					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-138692					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-138692					
	РАЗДЕЛ 5. В Смету обавить Смета 2-10 ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР МОНОЛИТНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ V-1400 м3 /2 шт./											
	72	С010333-А10-1	Перевозка излишнего грунта 5группы. автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1688,3	76,60	--	129321	--	--	--	--	
			т		15,32	--	25864	--	--	--	--	
	73	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	993,1	10,14	10,05	10071	9977	3362	--	--	
			м3		--	3,49	--	3466	97	0,01	11	
	74	Е0101-19-5 К=10	Ремонт и содержание 5-5р группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	993,1	20,12	17,30	19981	17181	6262	--	--	
			м3		--	6,50	--	6455	97	0,03	31	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			159373	27158			--	
				Тенге			25864	9921			42	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159373					
		Местные материалы -		Тенге			2894					
		Транспортные расходы -		Тенге			129321					
			Накладные расходы -	Тенге			9623					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10140					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179137					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			179137					
	Смета № 2-11.Электроснабжение											
	РАЗДЕЛ 7. Из сметы исключить п 30.ПРИОБРЕТЕНИЕ Дизельного генератора											

	75	технико-коммерческое предложение ТОО "Компания Логан"	Стоимость дизельного генератора ТСС АД-120С-Т400-2РКМ19 в шумопоглощающем кожухе, максимальная мощность 120кВт	1	-986562,94	--	-986563	--	--	--	--	
			комплект		--	--	--	--	--	--	--	
			ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ									
			Из сметы исключить п 36,37,39,40,43,44,45-49,53,60-85									
	76	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор П10-1 для ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	10	-1534,11	-878,23	-15341	-8782	-7903	-3,06	-31	
			опора		-506,25	-246,42	-5063	-2464	105	-1,03	-10	
	77	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8	Установка одностоечных железобетонных опор УА10-1 с двумя подкосами ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	1	-4836,53	-3187,28	-4837	-3187	-2472	-9,00	-9	
			опора		-1476,00	-878,40	-1476	-878	105	-3,63	-4	
	78	С143019-91 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	17	-10038,00	--	-170646	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор /в земле/	42,5	-245,44	-3,82	-10431	-162	-1945	-0,21	-9	
			м2		-37,35	-1,44	-1587	-61	118	-0,01	--	
	80	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности ветошью	12,375	-6808,31	-4954,96	-84256	-61320	-21889	-5,29	-65	
			т		-886,50	-797,99	-10971	-9875	105	-2,57	-32	
	81	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,6463	-41504,56	-31105,06	-26826	-20104	-10568	-51,10	-33	
			1км		-9157,50	-6414,57	-5919	-4146	105	-22,72	-15	
	82	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3	При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-6	7	-2673,15	-2069,02	-18712	-14483	-5449	-2,12	-15	
			опора		-393,75	-347,67	-2756	-2434	105	-1,16	-8	

	83	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	-2263,89	-769,89	-4528	-1540	-3407	-7,42	-15	
			шт		-1386,00	-236,48	-2772	-473	105	-1,03	-2	
	84	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	-943,80	-3,80	-1888	-8	-1441	-4,00	-8	
			шт		-756,00	-2,30	-1512	-5	95	-0,01	--	
	85	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2812	-1100,25	--	-309	--	-325	-6,71	-2	
			1т		-1100,25	--	-309	--	105	--	--	
	86	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3295	-846,00	--	-279	--	-293	-5,15	-2	
			1т		-846,00	--	-279	--	105	--	--	
	87	С151607-28 Изм. и доп. вып. 30 К=1,045Т.ч	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,1317	-336089,00	--	-44265	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
	88	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА1	2	-1871,73	--	-3743	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	89	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА2	2	-463,14	--	-926	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	90	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Вал привода РА3	4	-1570,28	--	-6281	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	91	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА4	2	-243,90	--	-488	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	92	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА5	2	-232,94	--	-466	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

	93	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ1	10	-2710,31	--	-27103	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	94	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ2	1	-1452,44	--	-1452	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	95	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ6	3	3314,58	--	9944	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	96	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн У1	4	-1013,97	--	-4056	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	97	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х1	14	-195,94	--	-2743	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	98	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х7	6	-161,69	--	-970	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	99	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х8	2	-174,02	--	-348	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	100	С151804-2447 Изм. и доп. вып.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 ГОСТ Р 51177-98	12	-332,00	--	-3984	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	101	С124-040207-	Проволочная вязка L-2,2 м ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	0,39	-547,87	--	-214	--	--	--	--	
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--	

	102	С151804-1332 Изм. и доп. вып.	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	43	-14,00	--	-602	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	103	С151804-1836 Изм. и доп. вып.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	15	-428,00	--	-6420	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	104	С151804-2000 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	-132,00	--	-2376	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	105	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	2	-150,00	--	-300	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	106	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	18	-150,00	--	-2700	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	107	С151804-1997 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	17	-105,00	--	-1785	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	108	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93	30	-653,00	--	-19590	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	109	С151804-1530 Изм. и доп. вып.	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	1	-183,00	--	-183	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	110	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	1	-142,00	--	-142	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	111	С151804-1373 Изм. и доп. вып.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	15	-283,00	--	-4245	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	

	112	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	43	-363,00	--	-15609	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	113	С11041-16	Болты сборочные М12х40 с гайками М12 и шайбами 12 по классу прочности 5,8	0,0016	-115900,00	--	-185	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1465849	-109587			-188	
				Тенге			-32644	-20336			-71	
		Стоимость оборудования -		Тенге			-986563					
		Запасные части -		Тенге			-9866					
		Тара и упаковка -		Тенге			-4982					
		Транспортные расходы -		Тенге			-30042					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			-12377					
		Комплектация -		Тенге			-5979					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-1049809					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			-192973					
		Материалы -		Тенге			-2859					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-141020					
			Накладные расходы -	Тенге			-20865					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12830					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-226669					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-286313					
		Материалы -		Тенге			-22316					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-214					
		Местные материалы -		Тенге			-170646					
			Накладные расходы -	Тенге			-34827					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-19268					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-340408					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-1616886					
	РАЗДЕЛ 8. В смету добавить											
			ПРИОБРЕТЕНИЕ Дизельного генератора									
	114	технико-коммерческое предложение "РСА - POWER"	Стоимость дизельного генератора ДГУ РСА POWER-PRD -125KVA.максимальная мощность 125кВа/100кВт	1	1164246,19	--	1164246	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
			ВОЗДУШНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ									

			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
	115	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Установка одностоечных железобетонных опор П10-1 для ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15	
			опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5	
	116	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-	Установка одностоечных железобетонных опор УА10-1 с двумя подкосами ВЛ 10 кВ /с траверсами/, с земляными работами	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9	
			опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4	
	117	С143019-91 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	7	10038,00	--	70266	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	118	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек опор /в земле/	17,5	245,44	3,82	4295	67	801	0,21	4	
			м2		37,35	1,44	654	25	118	0,01	--	
	119	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных конструкций с очисткой поверхности ветошью	5,0958	6808,31	4954,96	34694	25249	9013	5,29	27	
			т		886,50	797,99	4517	4066	105	2,57	13	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	120	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,2661	41504,56	31105,06	11046	8278	4351	51,10	14	
			1км		9157,50	6414,57	2437	1707	105	22,72	6	
	121	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.	При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-6	5	2673,15	2069,02	13366	10345	3892	2,12	11	
			опора		393,75	347,67	1969	1738	105	1,16	6	
	122	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15	
			шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2	
	123	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4	
			шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--	

	124	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,115	1100,25	--	127	--	133	6,71	1	
			1т		1100,25	--	127	--	105	--	--	
	125	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1357	846,00	--	115	--	121	5,15	1	
			1т		846,00	--	115	--	105	--	--	
	126	С151607-28 Изм. и доп. вып. 30 К=1,045Т.ч	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0542	336089,00	--	18226	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
	127	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА1	1	2038,92	--	2039	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	128	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА2	1	504,51	--	505	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	129	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Вал привода РА3	2	1710,55	--	3421	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	130	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА4	1	265,69	--	266	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	131	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн РА5	1	253,75	--	254	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	132	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ1	4	2952,41	--	11810	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	

	133	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ2	1	1582,18	--	1582	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	134	коммерческое предложение ТОО "D-Energy"	Траверса ТМ6	2	3610,66	--	7221	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	135	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Кронштейн У1	2	1104,54	--	2209	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	136	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х1	5	213,45	--	1067	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	137	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х7	1	176,13	--	176	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	138	ценовое предложение ТОО "D-Energy"	Хомут Х8	2	189,56	--	379	--	--	--	--	
			шт		--	--	--	--	--	--	--	
	139	С151804-2447 Изм. и доп. вып.	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 ГОСТ Р 51177-98	5	332,00	--	1660	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	140	С124-040207-	Проволочная вязка L-2,2 м ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	0,16	596,81	--	95	--	--	--	--	
			100 шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	141	С151804-1332 Изм. и доп. вып.	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	17	14,00	--	238	--	--	--	--	
			шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	142	С151804-1836 Изм. и доп. вып.	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	428,00	--	2568	--	--	--	--	

			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	143	С151804-2000 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	8	132,00	--	1056	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	144	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	1	150,00	--	150	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	145	С151804-1629 Изм. и доп. вып.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	8	150,00	--	1200	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	146	С151804-1997 Изм. и доп. вып.	Зажимы плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	7	105,00	--	735	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	147	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные ПФ 70В ГОСТ 6490-93	12	653,00	--	7836	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	148	С151804-1530 Изм. и доп. вып.	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	1	183,00	--	183	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	149	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	1	142,00	--	142	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	150	С151804-1373 Изм. и доп. вып.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	7	283,00	--	1981	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	151	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	24	363,00	--	8712	--	--	--	--		
			шт.		--	--	--	--	--	--	--		
	152	С11041-16	Болты сборочные М12х40 с гайками М12 и шайбами 12 по классу прочности 5,8	0,0007	115900,00	--	81	--	--	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1391925	53061			99		

				Тенге			17353	10123			36	
		Стоимость оборудования -		Тенге			1164246					
		Запасные части -		Тенге			11642					
		Тара и упаковка -		Тенге			5879					
		Транспортные расходы -		Тенге			35453					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			14607					
		Комплектация -		Тенге			7055					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1238883					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			105580					
		Материалы -		Тенге			1782					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75697					
			Накладные расходы -	Тенге			12371					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7077					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			125028					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122099					
		Материалы -		Тенге			9423					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95					
		Местные материалы -		Тенге			70266					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146905					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1510816					
	Смета № 7-7 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ											
	РАЗДЕЛ 10. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ											
	153	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм	98,1	-1233,29	-49,10	-120986	-4817	-11832	-0,53	-52	
			м2		-79,66	-18,40	-7815	-1805	123	-0,09	-9	
	154	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15 на с/с цементе F50, W6	147,2	-7703,40	-311,32	-1133940	-45826	-86339	-2,82	-415	
			м3		-441,00	-117,61	-64915	-17312	105	-0,57	-85	
	155	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	150,02	-183,00	--	-27453	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	156	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	150,02	-519,00	--	-77859	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	157	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 до 6 кг/см2	150,02	-605,00	--	-90760	--	--	--	--	

			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	158	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	419,36	-46,24	-3,82	-19391	-1602	-19195	-0,21	-89	
			м2		-37,35	-1,44	-15663	-604	118	-0,01	-3	
	159	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	1,0065	-40530,00	--	-40792	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1511182	-52245			-556	
				Тенге			-88393	-19721			-96	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1511182					
		Материалы -		Тенге			-186480					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-40792					
		Местные материалы -		Тенге			-1143272					
			Накладные расходы -	Тенге			-117366					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-97713					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1726261					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1726261					
	РАЗДЕЛ 11. В смету добавить											
	160	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	98,1	616,65	24,55	60493	2408	5916	0,26	26	
			м2		39,83	9,20	3907	903	123	0,04	4	
	161	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15 на с/с цементе F50, W6	141,31	7703,40	311,32	1088583	43993	82885	2,82	398	
			м3		441,00	117,61	62319	16620	105	0,57	81	
	162	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	143,43	183,00	--	26248	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	163	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	143,43	519,00	--	74441	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
	164	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 до 6 кг/см2	143,43	605,00	--	86776	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

	165	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная БН-70/30 в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	335,49	46,24	3,82	15513	1282	15356	0,21	71	
			м2		37,35	1,44	12530	483	118	0,01	2	
	166	С11011-39 Изм. и доп. вып. 30	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН-70/30	0,8052	40530,00	--	32634	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1384687	47683			495	
				Тенге			78756	18005			88	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384687					
		Материалы -		Тенге			135482					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32634					
		Местные материалы -		Тенге			1090132					
			Накладные расходы -	Тенге			104157					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89331					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1578175					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1578175					
	РАЗДЕЛ 12. ИЗ СМЕТЫ № 2-7-1 ИСКЛЮЧИТЬ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВНС-2											
	167	Е0111-27-3)	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,8	-877,92	-11,72	-1580	-21	-390	-1,06	-2	
			м2		-171,68	-4,39	-309	-8	123	-0,02	--	
	168	Е0111-11-1	Устройство прослойки толщиной 20 мм цементным раствором М100	3,8	-175,46	-9,95	-667	-38	-261	-0,36	-1	
			м2		-52,20	-3,74	-198	-14	123	-0,02	--	
	169	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,8	-870,71	-11,72	-3309	-45	-823	-1,06	-4	
			м2		-171,68	-4,39	-652	-17	123	-0,02	--	
	170	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,18	-136,52	-0,32	-571	-1	-215	-0,24	-1	
			м		-41,63	-0,11	-174	--	123	--	--	
	171	Е0111-11-1	Устройство прослойки толщиной 20 мм цементным раствором М100	6,25	-175,46	-9,95	-1097	-62	-430	-0,36	-2	
			м2		-52,20	-3,74	-326	-23	123	-0,02	--	

	172	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М100 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,25	-870,71	-11,72	-5442	-73	-1354	-1,06	-7	
			м2		-171,68	-4,39	-1073	-27	123	-0,02	--	
	173	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	6,875	-136,52	-0,32	-939	-2	-353	-0,24	-2	
			м		-41,63	-0,11	-286	-1	123	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-13603	-242			-19	
				Тенге			-3019	-91			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-13603					
		Материалы -		Тенге			-8161					
		Местные материалы -		Тенге			-2181					
			Накладные расходы -	Тенге			-3825					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1046					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-18475					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-18475					
	СМЕТА № 7-8 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ											
	ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ часть завоза грунта на 5км 30938тн, с заменой завоза на 15км. Остальной грунт п 6. V=(170479х1,6)-=272766,4-30938=241828,4 тн перевозка по акту неоплачиваемые работы на расстояние 30 км из карьера грунта Тупкараганский район месторождение "Акщикудукское"											
	РАЗДЕЛ 14. исключть по смете											
	174	С010333-А5-1	Завоз недостающего грунта 2 группы автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	30938	-54,00	--	-1670652	--	--	--	--	
			т		-10,80	--	-334130	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-1670652	--			--	
				Тенге			-334130	--			--	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1670652					
		Транспортные расходы -		Тенге			-1670652					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-100239					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1770891					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-1770891					
	РАЗДЕЛ 15. В смету добавить. Расстояние до карьера грунтаТупкараганий район месторождение "Ащикудыкское" 30км											
	175	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	30939	144,49	--	4470219	--	--	--	--	
			т		28,90	--	894044	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4470219	--			--	
				Тенге			894044	--			--	

		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4470219					
		Транспортные расходы -		Тенге			4470219					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268213					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4738432					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4738432					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			53352	41403			-216	
				Тенге			506137	25976			145	
		Стоимость оборудования -		Тенге			177683					
		Запасные части -		Тенге			1777					
		Тара и упаковка -		Тенге			897					
		Транспортные расходы -		Тенге			5411					
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			2229					
		Комплектация -		Тенге			1077					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			189074					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			-87393					
		Материалы -		Тенге			-1077					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-65323					
			Накладные расходы -	Тенге			-8494					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5753					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-101641					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-36937					
		Материалы -		Тенге			-1149858					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417240					
		Местные материалы -		Тенге			-2143030					
		Транспортные расходы -		Тенге			2837722					
			Накладные расходы -	Тенге			-45548					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4949					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-87435					
			ИТОГО ПО ТЕХРЕШЕНИЮ :	Тенге			-1					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5531148**					
					СМР	Оборуд	Прочие	ВСЕГО				
					3561503	1969645		5531148				
			Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге	188059,03	--	--	188059,03				
			Всего по главе	Тенге	188059,03	0,00	0,00	188059,03				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге	3749561,99	1969645,00	0,00	5719206,99				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге	33028,42	--	--	33028,42				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	--	--	57192,07	57192,07				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	--	--	22876,83	22876,83				
			Всего по главе	Тенге	33028,42	0,00	80068,90	113097,32				
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге	3782590,41	1969645,00	80068,90	5832304,31				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г	Тенге	3782590,41	1969645,00	80068,90	5832304,31				

			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г	Тенге	7578278,91	3946110,35	160415,05	11684804,31			
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге	7126931,78	3711087,91	150861,05	10988880,74			
			Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			219777,61	219777,61			
			ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	7126931,78	3711087,91	370638,66	11208658,35			
			НДС (12%)	Тенге			1345039,00	1345039,00			
			ВСЕГО с НДС	Тенге	7126931,78	3711087,91	1715677,66	12553697,35			
			Удержано 5% за текущий месяц.	Тенге				627684,87			
			СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге				11926012,48			

Принял:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель:

Калжанов М.И.

Технадзор:
ТОО "DS&V"
Директор

Кабиденов К.К.

Авторский надзор: ТОО "Мунайгазпроект -Сервис"
Директор:

Бисенгужиев Б.С.

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"
Директор

Керелбаев А.С.