ФОРМА №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес : **"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		11	24.04.2020 г				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце без НДС (месяц, год)	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"	90 000 000,00	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00
Всего к оплате	Сорок миллионов тенге 00 тиын									

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ **Хасанов М.И.**

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Куанышев Р.Н.**

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Мейірбеков М.М.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"**
Подрядчик : **ТОО "Болат-Д"**
Стройка : **"Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области"**
Объект : **Подводящий водопровод с.Котяевка**
Договор подряда (контракт) **№11 от 24.04.2020 года**

АКТ №2-1
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Сети водопровода В1										
1	1	Е11-010101-0308	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	6505,25	153,64	145,25	999489	944899	0	213499	1310027	
						8,39	37,19	54589	241937		97039		
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	650,52	1678,6	0	1091963	0	0	786213	2028430	
						1678,6	0	1091963	0		150254		
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	485,252	160,61	75,18	77935	36481	0	42219	129767	
						85,43	35,41	41454	17183		9612		
4	4	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4925,770	37,8	37,8	186202	186202	0	41689	246122	
						0	11,75	0	57901		18231		
5	5	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,918	476746,26	149428,38	437653	137175	14324	323440	821981	
						311714	44176,52	286153	40554		60887		
6	9	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,93	360573,39	105563,51	335333	98174	5500	257761	640542	
						249096	30865,83	231659	28705		47448		
7	12	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	486,82	596		290145		290145		313356	
											23212		
8	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,89	297506,56	73723,24	562287	139337	3121	455556	1099271	
						222132	21337,78	419829	40328		81427		
9	14	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	474,70	373		177063		177063		191228	
											14165		
10	17	С121-130809-1101	Лента сигнальная с надписью	м2	1277,60	532		679683		679683		734058	
											54375		
11	18	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,2350454	544454		127971		127971		138209	
											10238		
12	20	С123-040102-0508	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм. типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	23	209360		4815280		4815280		5200502	
											385222		
13	22	С123-040102-0507	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм. типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	35	142875		5000625		5000625		5400675	
											400050		
14	24	С123-040102-0503	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T от -20°C до +70°C, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	148810		1339290		1339290		1446433	
											107143		
			Итого по разделу: 4. Сети водопровода В1									19700599	
			Раздел: 5. Узел А										
			Раздел: 6. Колодцы водопроводные										
15	84	Е11-010101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	49,50	271,81	266,21	13454	13177	0	1635	16296	
						5,59	40,27	277	1993		1207		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	85	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,95	2014,32	0	9971	0	0	7179	18522	
						2014,32	0	9971	0		1372		
17	86	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,50	160,61	75,18	3614	1692	0	1958	6017	
						85,43	35,41	1922	797		446		
18	87	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,45	34,97	34,97	1904	1904	0	509	2607	
						0	12,99	0	707		193		
19	88	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,32	49059,82	9321,72	800656	152130	357253	350060	1242774	
						17847,6	3818,82	291273	62323		92057		
20	89	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	130,00	23145		3008850		3008850		3249558	
											240708		
21	90	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	65,00	21571		1402115		1402115		1514284	
											112169		
22	91	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	65,00	19846		1289990		1289990		1393189	
											103199		
23	92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	146	3068		447928		447928		483762	
											35834		
24	93	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	73	5237		382301		382301		412885	
											30584		
25	98	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	13,240	113,18	107,66	1498	1425	0	286	1927	
						5,52	24,47	73	324		143		
26	99	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,324	2014,32	0	2667	0	0	1920	4954	
						2014,32	0	2667	0		367		
27	100	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,000	160,61	75,18	1285	601	0	696	2139	
						85,43	35,41	683	283		158		
28	101	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,564	34,97	34,97	509	509	0	136	697	
						0	12,99	0	189		52		
29	102	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,06	49059,82	9321,72	199183	37846	88875	87086	309170	
						17847,6	3818,82	72461	15504		22902		
30	103	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	96	34487		3310752		3310752		3575612	
											264860		
31	104	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	34224		1642752		1642752		1774172	
											131420		
32	105	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	32606		1565088		1565088		1690295	
											125207		
33	106	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	96	3068		294528		294528		318090	
											23562		
34	107	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	5237		251376		251376		271486	
											20110		
			Итого по разделу: 6. Колодцы водопроводные									16288436	
			ИТОГО:					30751340	1751553	26494810	2571842	35989041	
								2504974	508728		2665853		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		539835,61					
			Итого с временными									36528876,44	
			Зимние удорожания			1,35 %		493139,83					
			Итого с зимними удорожаниями									37022016,27	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		740440,33					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37762456,6	
		В том числе на 2019 год - 22,7%										8 572 077,65	
		В том числе на 2020 год - 54%										20 391 726,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе на 2021 год - 23,3%									8 798 652,39	
			В текущих ценах на 2019 год К=1									8 572 077,65	
			НДС на 2019 год-12%									1 028 649,32	
			Итого в текущих ценах на 2019 год									9 600 726,97	
			В текущих ценах на 2020 год К=1,049901									21 409 294,11	
			НДС на 2020 год-12%									2 569 115,29	
			Итого в текущих ценах на 2020 год									23 978 409,40	
			В текущих ценах на 2021 год К=1,1025743									9 701 168,00	
			НДС на 2021 год-12%									1 164 140,16	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									10 865 308,16	
			Итого без НДС									39 682 539,76	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999998250353									35 714 285,71	
			НДС 12%									4 285 714,29	
			Всего к оплате									40 000 000,00	

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____Хасанов М.И.

Технический надзор: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Куанышев Р.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____Мейірбеков М.М.