ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060140014529-20201127-62671111		1.1. **Номер учетной системы** 00000000037	
2. **Дата выписки** 27.11.2020	2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**	3. **Дата совершения оборота** 24.11.2020	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529 — 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001 — 9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX	15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281 — 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" — 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000	22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 в жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №175
27.4. Дата 12.08.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 38
32.2 Дата 24.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 в жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"				1	122306275.00	122306275.00			122306275.00	12%	14676753.00	136983028.00			1	
				Всего по счету:				122306275.00		0.00	122306275.00		14676753.00	136983028.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя**

Z7R6NGsywEECpNbxkK8Bb505IcN47CAY0YW/+ZtDDa
ednFW4SqrSxcIEjx
/cP7n7hfsBNmaNqwtwd0ZG1bbSjQ==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ**

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79**	**060140014529**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №175 от 12.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
38	**24.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 в жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1		136 983 028,00
				Итого	1	x	136 983 028,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"
Договор №175 от 12.08.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за ноябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		175	12.08.2020 г.					
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1				НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	136 983 028									
Акт вып работ №1		122 306 275							14 676 753	136 983 028
Всего к оплате:		**122 306 275**							**14 676 753**	**136 983 028**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Джалимбетов Д.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
Боранов С.

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"
Асылбекұлы Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2020 г.

"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		НАСЫПЬ,ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ										
1	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1057,24		488,11	486,52	516048,98	514365,43	88,81	110521,89	676696,54
		НР - 72%; СП - 8%				1,51	143,68	1594,74	151907,88		50125,67	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1215,826		2958,00	--	3596413,31	--	3596413,31	--	3884126,37
		СП - 8%				--	--	--	--		287713,06	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	114,3		23023,28	1092,54	2631561,00	124877,16	2363643,08	155134,47	3009631,08
		НР - 91%; СП - 8%				1251,45	240,04	143040,73	27436,71		222935,64	
4	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1143		1398,16	75,45	1598101,27	86241,06	1334027,70	195897,71	1937518,90
		НР - 94%; СП - 8%				155,58	26,74	177832,51	30569,31		143519,92	
5	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	1143		1238,48	18,49	1415580,93	21136,93	1269463,81	126727,84	1665693,47
		НР - 94%; СП - 8%				109,34	8,61	124980,19	9836,66		123384,70	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА										
6	1101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве	м3 грунта	415		56,98	54,25	23648,55	22513,12	18,16	5046,07	30990,18
		НР - 72%; СП - 8%				2,69	14,20	1117,26	5891,17		2295,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	684,75	280,00	--	191730,00	--		--	207068,40
					--	--	--	--		15338,40	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	290	34,93	34,93	10130,29	10130,29	--	2662,39	13816,10
					--	12,75	--	3697,77		1023,41	
9	1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	125	2097,20	--	262150,00	--	--	188748,00	486969,84
					2097,20	--	262150,00	--		36071,84	
10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	290	62,11	62,11	18012,63	18012,63	--	5093,57	24954,69
					--	24,39	--	7074,40		1848,50	
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	290	13,39	13,39	3882,52	3882,52	--	1105,80	5387,39
					--	5,30	--	1535,84		399,07	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	290	80,97	69,41	23482,17	20127,68	609,00	5349,46	31138,16
					9,47	16,15	2745,49	4684,31		2306,53	
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ									
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	132	34,93	34,93	4611,03	4611,03	--	1211,85	6288,71
					--	12,75	--	1683,12		465,83	
14	1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57	2097,20	--	119540,40	--	--	86069,09	222058,25
					2097,20	--	119540,40	--		16448,76	
15	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	132	62,11	62,11	8198,85	8198,85	--	2318,45	11358,69
					--	24,39	--	3220,07		841,38	
16	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	132	13,39	13,39	1767,22	1767,22	--	503,33	2452,19
					--	5,30	--	699,07		181,64	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	132	80,97	69,41	10688,44	9161,57	277,20	2434,92	14173,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	1249,67	2132,17		1049,87	
		ВОДОПОНИЖЕНЕИЕ									
18	1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	иглофильтр	60	3946,43	341,17	236785,88	20469,96	33480,92	134986,95	401514,66
		НР - 72%; СП - 8%			3047,25	77,45	182835,00	4646,88		29741,83	
19	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	100	5829,44	520,93	582943,55	52092,68	502704,27	31374,55	663463,55
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	28146,60	15429,17		49145,45	
20	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	100	487,17	307,92	48717,24	30791,64	--	19958,10	74169,37
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	17925,60	9793,99		5494,03	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В20. Устройство	м3	338,35	24792,80	1678,47	8388642,39	567910,02	7149676,00	729695,98	9847805,44
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	671056,32	130807,40		729467,07	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	10,49226	229820,00	--	2411331,19	--	2411331,19	--	2604237,69
		СП - 8%			--	--	--	--		192906,50	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	19,35058	220545,00	--	4267673,67	--	4267673,67	--	4609087,56
		СП - 8%			--	--	--	--		341413,89	
		ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА									
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,96276	236183,00	--	1172119,55	--	1172119,55	--	1265889,11
		СП - 8%			--	--	--	--		93769,56	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	366	1641,89	827,82	600933,39	302981,75	97254,80	371757,68	1050506,36
		НР - 118%; СП - 8%			548,35	312,44	200696,83	114352,05		77815,29	
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	286	2322,24	1161,96	664161,58	332319,36	111754,93	408205,95	1158156,94
		НР - 118%; СП - 8%			769,54	440,03	220087,30	125849,95		85789,40	
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	82	3519,41	1839,82	288591,94	150865,03	45910,28	176405,60	502197,35
		НР - 118%; СП - 8%			1119,71	703,41	91816,63	57679,64		37199,80	
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	167	4967,41	2757,97	829557,55	460580,36	133490,50	490981,06	1426181,70
		НР - 118%; СП - 8%			1410,10	1081,43	235486,70	180598,94		105643,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	15,676	26066,00	--	408610,62	--	408610,62	--	441299,47
		СП - 8%			--	--	--	--		32688,85	
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,481	24401,00	--	865771,88	--	865771,88	--	935033,63
		СП - 8%			--	--	--	--		69261,75	
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	179,543	20873,00	--	3747601,00	--	3747601,00	--	4047409,12
		СП - 8%			--	--	--	--		299808,08	
32	ССЦ РК 8.04-08-2019, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м3	230,7	270,00	--	62289,00	--	62289,00	--	67272,12
		СП - 8%			--	--	--	--		4983,12	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,657	68383,32	2226,12	113311,16	3688,68	--	103050,67	233670,77
		НР - 95%; СП - 8%			66157,20	714,96	109622,48	1184,69		17308,95	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,66388	236183,00	--	392980,17	--	392980,17	--	424418,58
		СП - 8%			--	--	--	--		31438,41	
35	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство	м3	64,95	23414,14	1286,88	1520748,16	83582,86	1208208,75	226759,96	1887308,78
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	228956,54	20230,23		139800,65	
		НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
36	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,29	56653,82	4156,32	16429,61	1205,33	2185,15	12512,04	31256,97
		НР - 95%; СП - 8%			44962,50	1429,92	13039,13	414,68		2315,33	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,29	236183,00	--	68493,07	--	68493,07	--	73972,52
		СП - 8%			--	--	--	--		5479,45	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2065,2	870,31	19,70	1797354,34	40681,34	1185752,59	536041,83	2520067,86
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	570920,41	5468,65		186671,69	
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	274	2066,90	43,98	566330,00	12050,82	493257,19	59112,12	675477,50
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	61021,99	2539,43		50035,37	
40	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1143	1041,56	10,89	1190505,65	12444,98	694279,06	455546,49	1777736,31
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	483781,61	6053,33		131684,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00									
41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	40,41	11067,42	2404,00	447234,34	97145,64	157087,31	199394,35	698358,99
		НР - 93%; СП - 8%			4776,08	529,60	193001,39	21401,14		51730,30	
42	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	15,3558	33007,00	--	506848,89	--	506848,89	--	547396,80
		СП - 8%			--	--	--	--		40547,91	
43	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	34	11003,74	2404,00	374127,08	81736,00	135727,24	162443,32	579496,03
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	156663,84	18006,40		42925,63	
44	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,92	28906,00	--	373465,52	--	373465,52	--	403342,76
		СП - 8%			--	--	--	--		29877,24	
45	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,5	1979,20	247,01	30677,65	3828,67	6068,44	20110,31	54851,01
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	20780,54	843,45		4063,04	
46	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7812	28906,00	--	22581,37	--	22581,37	--	24387,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42432365,02	3099400,62	34821144,49	5027161,84	51256289,01
							4320089,91	965668,50	--	3796762,15	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42432365,02				
		Материалы	Тенге				16924965,22				
		Всего заработная плата	Тенге					5285758,42			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8312597,64				
		Местные материалы	Тенге				9583581,62				
		Транспортные расходы	Тенге				191730,00				
		Накладные расходы	Тенге				5027161,84				
		Сметная прибыль	Тенге				3796762,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51256289,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4465,63
		Сметная заработная плата	Тенге					5285758,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51256289,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4465,63
		Сметная заработная плата	Тенге					5285758,42			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
47	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	20	4411,55	972,80	88231,06	19456,03	24927,02	56802,56	156636,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	43848,00	4289,76		11602,69	
48	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	102	6698,39	1297,65	683236,21	132360,30	197074,63	452575,84	1226677,00
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	353801,28	29737,57		90864,96	
49	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4	5981,82	1525,45	23927,27	6101,81	3415,14	18652,74	45986,41
		НР - 118%; СП - 8%			3602,58	349,27	14410,32	1397,08		3406,40	
50	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	790,98	6507,00	--	5146906,86	--	5146906,86	--	5558659,41
		СП - 8%			--	--	--	--		411752,55	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,18048	762499,10	6373,66	137615,84	1150,32	125476,06	13257,99	162943,74
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	10989,46	246,12		12069,91	
52	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	6	12751,72	6475,31	76510,32	38851,87	2389,80	51663,05	138427,24
		НР - 118%; СП - 8%			5878,11	1418,93	35268,66	8513,58		10253,87	
53	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	6	29067,00	--	174402,00	--	174402,00	--	188354,16
		СП - 8%			--	--	--	--		13952,16	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	463,54	252,51	4635,43	2525,12	405,35	2683,65	7904,60
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	1704,96	569,32		585,53	
55	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	37	2268,47	1298,16	83933,48	48031,92	1248,25	53376,97	148295,28
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	34653,31	10581,41		10984,84	
56	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,765	67735,00	--	458227,28	--	458227,28	--	494885,46
		СП - 8%			--	--	--	--		36658,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6877625,74	248477,36	6134472,38	649012,80	8128769,62
							494676,00	55334,85	--	602131,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6877625,74				
	Материалы		Тенге				354936,25				
	Всего заработная плата		Тенге					550010,85			
	Местные материалы		Тенге				5779536,13				
		Накладные расходы	Тенге				649012,80				
		Сметная прибыль	Тенге				602131,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8128769,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427,80
		Сметная заработная плата	Тенге					550010,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8128769,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427,80
		Сметная заработная плата	Тенге					550010,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ-6шт									
57	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**140**	**463,54**	**252,51**	**64895,96**	**35351,62**	**5674,90**	**37571,11**	**110664,44**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,50**	**56,93**	**23869,44**	**7970,48**		**8197,37**	
58	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,26**	**67735,00**	**--**	**220816,10**	**--**	**220816,10**	**--**	**238481,39**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17665,29**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**285712,06**	**35351,62**	**226491,00**	**37571,11**	**349145,82**
							23869,44	**7970,48**	**--**	**25862,65**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285712,06				
	Материалы		Тенге				5674,90				
	Всего заработная плата		Тенге					31839,92			
	Местные материалы		Тенге				220816,10				
		Накладные расходы	Тенге				37571,11				
		Сметная прибыль	Тенге				25862,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				349145,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,74
		Сметная заработная плата	Тенге					31839,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				349145,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,74
		Сметная заработная плата	Тенге					31839,92			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
59	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16**	**1641,89**	**827,82**	**26270,31**	**13245,10**	**4251,58**	**16251,70**	**45923,78**
		НР - 118%; СП - 8%			**548,35**	**312,44**	**8773,63**	**4999,00**		**3401,76**	
60	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,12**	**26066,00**	**--**	**81325,92**	**--**	**81325,92**	**--**	**87831,99**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6506,07**	
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНКИ ЛЕСТНИЦЫ -4 ШТ									
61	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,8**	**19929,03**	**1180,81**	**155446,43**	**9210,34**	**137852,97**	**9542,01**	**178187,52**
		НР - 91%; СП - 8%			**1074,76**	**269,56**	**8383,13**	**2102,60**		**13199,08**	
		СЕЧЕНИЕ 1-1,а-а(8шт),б-б									
62	**1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм - В7,5. Устройство**	**м3**	**5,28**	**46040,51**	**7024,33**	**243093,88**	**37088,45**	**122718,71**	**87931,32**	**357507,22**
		НР - 97%; СП - 8%			**15774,00**	**2526,72**	**83286,72**	**13341,10**		**26482,02**	
63	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,055**	**25657,12**	**1317,12**	**1411,14**	**72,44**	**--**	**1246,33**	**2870,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			24340,00	561,69	1338,70	30,89		212,60	
64	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,055	269118,00	--	14801,49	--	14801,49	--	15985,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1184,12	
		ПРИЯМКИ - 12 ШТ									
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,1	21466,76	1092,54	66546,96	3386,87	59280,59	4207,50	76414,81
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	3879,49	744,13		5660,36	
66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27	1574,86	84,93	42521,30	2293,17	22110,91	17338,11	64648,16
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	18117,22	327,59		4788,75	
67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	27	965,93	42,05	26079,99	1135,26	14013,43	10450,99	39453,46
		НР - 94%; СП - 8%			404,86	6,92	10931,30	186,78		2922,48	
68	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	12	2191,37	41,14	26296,46	493,69	18479,50	6891,90	35843,43
		НР - 93%; СП - 8%			610,27	7,28	7323,26	87,38		2655,07	
69	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	24	406,06	0,82	9745,33	19,60	542,46	8365,45	19559,63
		НР - 91%; СП - 8%			382,64	0,40	9183,26	9,53		1448,86	
70	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днищапри отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	3,15	24260,06	1956,02	76419,20	6161,47	56785,56	14189,58	97857,49
		НР - 91%; СП - 8%			4276,88	673,26	13472,17	2120,78		7248,70	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	12	870,31	19,70	10443,66	236,38	6889,90	3114,71	14643,04
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	3317,38	31,78		1084,67	
72	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1524	591567,54	9046,50	90154,89	1378,69	81214,44	7499,70	105466,96
		НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	7561,77	502,43		7812,37	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				870556,96	74721,46	620267,47	187029,31	1142193,17
							175568,04	24483,98	--	84606,90	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				870556,96				
Материалы			Тенге				524140,06				
Всего заработная плата			Тенге					200052,02			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14801,49				
Местные материалы			Тенге				81325,92				
		Накладные расходы	Тенге				187029,31				
		Сметная прибыль	Тенге				84606,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1142193,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,91
		Сметная заработная плата	Тенге					200052,02			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1142193,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,91
		Сметная заработная плата	Тенге					200052,02			
РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ											
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
73	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3подстилающего слоя	103,761	4873,04	1717,19	505631,50	178177,35	326,85	378524,90	954888,92
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	327127,30	75558,76		70732,51	
74	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	132,81408	2958,00	--	392864,05	--	392864,05	--	424293,17
		СП - 8%			--	--	--	--		31429,12	
75	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткиетолщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	691,74	1398,16	75,45	967165,86	52192,82	807349,36	118556,68	1172580,34
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	107623,68	18500,45		86857,80	
76	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	м2 покрытия	691,74	1238,48	18,49	856705,12	12792,00	768275,50	76695,29	1008072,44
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	75637,62	5953,11		74672,03	
		ТИП БЕТОННЫЕ - 53,5 М2									
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	53,5	745,28	28,93	39872,74	1547,87	19983,57	17948,48	62446,92
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	18341,30	752,83		4625,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	53,5	614,05	29,44	32851,69	1575,18	29916,37	1980,62	37618,89
		НР - 94%; СП - 8%			25,42	13,96	1360,14	746,90		2786,58	
79	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	53,5	1093,74	95,84	58514,89	5127,58	34788,41	19283,79	84022,57
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	18598,90	1915,77		6223,89	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**2853605,84**	**251412,80**	**2053504,09**	**612989,76**	**3743923,24**
							548688,94	103427,83	--	277327,65	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2853605,84				
Материалы			Тенге				1660640,00				
Всего заработная плата			Тенге					652116,77			
Местные материалы			Тенге				392864,05				
		Накладные расходы	Тенге				612989,76				
		Сметная прибыль	Тенге				277327,65				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3743923,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604,12
		Сметная заработная плата	Тенге					652116,77			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3743923,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					652116,77			
		РАЗДЕЛ 6.СЕТКИ НА ПРОДУХАХ									
80	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,041**	**68383,32**	**2226,12**	**2803,72**	**91,27**	**--**	**2549,84**	**5781,84**
		НР - 93%; СП - 8%			**66157,20**	**714,96**	**2712,45**	**29,31**		**428,28**	
81	**2105-0308-0219 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**10**	**584,00**	**--**	**5840,00**	**--**	**5840,00**	**--**	**6307,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**467,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8643,72**	**91,27**	**5840,00**	**2549,84**	**12089,04**
							2712,45	**29,31**	**--**	**895,48**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8643,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2741,76**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5840,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**2549,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**895,48**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12089,04**				**2,33**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**2741,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12089,04**				**2,33**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**2741,76**			
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
82	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**584**	**37237,02**	**2103,50**	**21746421,72**	**1228444,00**	**15633682,04**	**4794076,79**	**28663738,40**
		НР - 93%; СП - 8%			**8363,52**	**463,40**	**4884295,68**	**270625,60**		**2123239,88**	
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
83	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**21**	**38417,30**	**2404,00**	**806763,25**	**50484,00**	**655981,57**	**103619,93**	**983213,83**
		НР - 93%; СП - 8%			**4776,08**	**529,60**	**100297,68**	**11121,60**		**72830,65**	
		ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
84	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**66,96**	**5592,78**	**247,01**	**374492,72**	**16539,86**	**268180,94**	**86876,56**	**498278,83**
		НР - 93%; СП - 8%			**1340,68**	**54,42**	**89771,93**	**3643,72**		**36909,54**	
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ									
85	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10**	**3642,76**	**247,01**	**36427,56**	**2470,11**	**20550,65**	**12974,40**	**53354,12**
		НР - 93%; СП - 8%			**1340,68**	**54,42**	**13406,80**	**544,16**		**3952,16**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
86	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	314,972	23546,40	2404,00	7416455,91	757192,69	5207947,84	1504855,84	9635016,69
		НР - 93%; СП - 8%			4607,76	529,60	1451315,38	166809,17		713704,94	
87	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1193,6	3642,76	247,01	4347993,84	294832,33	2452925,86	1548624,00	6368347,23
		НР - 93%; СП - 8%			1340,68	54,42	1600235,65	64951,42		471729,42	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
88	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3154	68383,32	2226,12	21568,10	702,12	--	19615,08	44477,83
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	20865,98	225,50		3294,65	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,3154	271125,00	--	85512,82	--	85512,82	--	92353,85
		СП - 8%			--	--	--	--		6841,03	
90	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0148	56653,82	4156,32	838,48	61,51	111,52	638,55	1595,18
		НР - 93%; СП - 8%			44962,50	1429,92	665,45	21,16		118,16	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0148	236183,00	--	3495,51	--	3495,51	--	3775,15
		СП - 8%			--	--	--	--		279,64	
		ГИЛЬЗЫ									
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41582	242283,12	1317,12	100746,17	547,68	--	91393,16	207510,47
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	100198,48	233,56		15371,15	
93	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	619,00	--	8666,00	--	8666,00	--	9359,28
		СП - 8%			--	--	--	--		693,28	
94	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	81	488,00	--	39528,00	--	39528,00	--	42690,24
		СП - 8%			--	--	--	--		3162,24	
95	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27	918,00	--	24786,00	--	24786,00	--	26768,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1982,88	
96	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3682,00	--	33138,00	--	33138,00	--	35789,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2651,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,164	91923,18	1036,80	15075,40	170,04	10957,07	3623,82	20195,16
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	3948,30	78,17		1495,94	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				35061909,49	2351444,34	24445463,82	8166298,08	46686464,18
							8265001,33	518254,06	--	3458256,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34955791,49				
	Материалы		Тенге				24250337,49				
	Всего заработная плата		Тенге					8783255,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89008,33				
		Накладные расходы	Тенге				8166298,08				
		Сметная прибыль	Тенге				3449767,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46571856,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7747,83
		Сметная заработная плата	Тенге					8783255,40			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				106118,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106118,00				
		Сметная прибыль	Тенге				8489,44				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114607,44				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				46686464,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7747,83
		Сметная заработная плата	Тенге					8783255,40			

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

98	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	480	463,54	252,51	222500,45	121205,57	19456,80	128815,22	379420,92
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	81838,08	27327,36		28105,25	
99	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	2268,47	1298,16	54443,34	31155,84	809,67	34622,90	96191,54
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	22477,82	6863,62		7125,30	
100	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	18,52	67735,00	--	1254452,20	--	1254452,20	--	1354808,38
		СП - 8%			--	--	--	--		100356,18	
101	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7032	30376,38	10185,89	21360,67	7162,72	2775,73	9311,03	33125,43
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	11422,22	2072,02		2453,74	
102	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,576	425928,00	--	245334,53	--	245334,53	--	264961,29
		СП - 8%			--	--	--	--		19626,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1272**	**268025,00**	--	**34092,78**	--	**34092,78**	--	**36820,20**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2727,42**	
104	**1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**60**	**4485,11**	**1337,57**	**269106,66**	**80254,46**	**19687,60**	**227358,50**	**536182,38**
		ПР - 116%; СП - 8%			**2819,41**	**391,87**	**169164,60**	**23512,10**		**39717,21**	
105	**2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92**	**м3**	**9**	**76366,00**	--	**687294,00**	--	**687294,00**	--	**742277,52**
		СП - 8%			--	--	--	--		**54983,52**	
106	**1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**1846,27**	**57,70**	**73850,72**	**2307,84**	**21402,48**	**59765,60**	**144305,63**
		ПР - 116%; СП - 8%			**1253,51**	**12,71**	**50140,40**	**508,42**		**10689,31**	
107	**2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**40**	**1730,00**	--	**69200,00**	--	**69200,00**	--	**74736,00**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5536,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2931635,34**	**242086,43**	**2354505,80**	**459873,25**	**3662829,28**
							335043,12	**60283,51**	--	**271320,69**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2910274,68**				
		Материалы	Тенге				**61356,55**				
		Всего заработная плата	Тенге					**381832,39**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**279427,31**				
		Местные материалы	Тенге				**2010946,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**450562,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**268866,95**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3629703,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298,31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**381832,39**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**21360,67**				
		Материалы	Тенге				**2775,73**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13494,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**9311,03**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2453,74**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**33125,43**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13494,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3662829,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**309,35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**395326,63**			
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7									
108	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**15**	**4411,55**	**972,80**	**66173,29**	**14592,02**	**18695,27**	**42601,92**	**117477,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2192,40	214,49	32886,00	3217,32		8702,02	
109	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	90	6698,39	1297,65	602855,48	116788,50	173889,38	399331,63	1082362,07
		НР - 118%; СП - 8%			3468,64	291,54	312177,60	26239,03		80174,97	
110	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	4	9786,96	1565,64	39147,84	6262,58	13962,94	23981,27	68179,44
		НР - 118%; СП - 8%			4730,58	350,20	18922,32	1400,79		5050,33	
111	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	315,444	6507,00	--	2052594,11	--	2052594,11	--	2216801,64
		СП - 8%			--	--	--	--		164207,53	
112	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	439,884	6440,00	--	2832853,00	--	2832853,00	--	3059481,20
		СП - 8%			--	--	--	--		226628,24	
113	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2268,47	1298,16	2268,47	1298,16	33,74	1442,62	4007,98
		НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	936,58	285,98		296,89	
114	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	463,54	252,51	1390,63	757,53	121,60	805,10	2371,38
		НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	511,49	170,80		175,66	
115	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,561	67735,00	--	37999,33	--	37999,33	--	41039,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3039,95	
116	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	13	12751,72	6475,31	165772,37	84179,05	5177,89	111936,61	299925,69
		НР - 118%; СП - 8%			5878,11	1418,93	76415,43	18446,10		22216,72	
117	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	13	29067,00	--	377871,00	--	377871,00	--	408100,68
		СП - 8%			--	--	--	--		30229,68	
118	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	7319,93	1285,67	7319,93	1285,67	4172,24	2648,39	10765,78
		НР - 118%; СП - 8%			1862,01	382,39	1862,01	382,39		797,47	
119	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016	м3	0,038	76561,00	--	2909,32	--	2909,32	--	3142,06
		СП - 8%			--	--	--	--		232,75	
120	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	12751,72	6475,31	12751,72	6475,31	398,30	8610,51	23071,21
		НР - 118%; СП - 8%			5878,11	1418,93	5878,11	1418,93		1708,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,42	96006,00	--	40322,52	--	40322,52	--	43548,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3225,80	
122	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,14	492269,46	11443,58	68917,72	1602,10	33376,82	40281,82	117935,51
		НР - 118%; СП - 8%			242420,00	1416,68	33938,80	198,34		8735,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6311146,69	233240,93	5594377,42	631639,85	7498209,47
							483528,33	51759,68	--	555422,92	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6311146,69				
	Материалы		Тенге				249828,18				
	Всего заработная плата		Тенге					535288,01			
	Местные материалы		Тенге				5344549,24				
		Накладные расходы	Тенге				631639,85				
		Сметная прибыль	Тенге				555422,92				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7498209,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413,53
		Сметная заработная плата	Тенге					535288,01			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7498209,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413,53
		Сметная заработная плата	Тенге					535288,01			
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
123	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,48	19694,43	1180,81	9453,33	566,79	8370,65	587,20	10843,77
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	515,88	129,39		803,24	
124	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	9	5933,98	2813,49	53405,84	25321,40	1208,64	38296,75	99038,79
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	26875,80	5579,07		7336,21	
125	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	5567,90	2791,59	44543,17	22332,73	791,24	31117,73	81713,78
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	21419,20	4951,76		6052,87	
126	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	61,56	8006,00	--	492849,36	--	492849,36	--	532277,31
		СП - 8%			--	--	--	--		39427,95	
127	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,6	1404,31	53,28	13481,34	511,46	352,03	15147,44	30919,09
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	12617,86	218,96		2290,30	
128	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	5560,00	--	53376,00	--	53376,00	--	57646,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4270,08	
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлический косоур. Монтаж	т конструкций	0,045	73080,56	25783,30	3288,63	1160,25	461,14	1409,10	5073,55
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	1667,24	374,94		375,82	
130	1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04464	91002,38	23372,94	4062,35	1043,37	113,45	2210,42	6774,59
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	6675,15	2905,53	297,98		501,82	
131	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,045	506605,00	--	22797,22	--	22797,22	--	24621,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1823,78	
132	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04464	686917,00	--	30663,97	--	30663,97	--	33117,09
		СП - 8%			--	--	--	--		2453,12	
133	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	0,85	40429,40	15475,38	34364,99	13154,07	16106,94	7119,08	44802,80
		НР - 91%; СП - 8%			6004,68	3199,05	5103,98	2719,19		3318,73	
134	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	8,76	2044,28	41,66	17907,92	364,98	5720,94	10800,24	31004,82
		НР - 91%; СП - 8%			1349,54	5,30	11822,01	46,39		2296,65	
135	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0962	18983,24	2090,88	1826,19	201,14	487,73	1073,20	3131,34
		НР - 91%; СП - 8%			11822,36	436,92	1137,31	42,03		231,95	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-Ш диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	229820,00	--	11950,64	--	11950,64	--	12906,69
		СП - 8%			--	--	--	--		956,05	
137	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,024	251794,00	--	6043,06	--	6043,06	--	6526,50
		СП - 8%			--	--	--	--		483,44	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				800014,01	64656,18	651293,03	107761,17	980397,20
							84064,80	14359,71	--	72622,01	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				739201,84				
Материалы			Тенге				33038,19				
Всего заработная плата			Тенге					93178,83			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17993,70				
Местные материалы			Тенге				546225,36				
		Накладные расходы	Тенге				104141,65				
		Сметная прибыль	Тенге				67467,48				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				910810,97				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75,97
		Сметная заработная плата	Тенге						93178,83			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					60812,17				
	Материалы		Тенге					574,59				
	Всего заработная плата		Тенге						5245,69			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53461,20				
		Накладные расходы	Тенге					3619,52				
		Сметная прибыль	Тенге					5154,54				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					69586,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4,22
		Сметная заработная плата	Тенге						5245,69			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					980397,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80,19
		Сметная заработная плата	Тенге						98424,52			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									123460310,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					14733242,36				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6600883,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1801571,92			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							76907359,50		
		- Перевозка грузов	Тенге					191730,00				
		- Накладные расходы	Тенге								15881887,01	
		- Сметная прибыль	Тенге								9145208,15	
		ИТОГО:				123 460 310,04						
		Временные здания и сооружения		0,9%	1 111 143	1 111 143						
		Итого с временными				124 571 453						
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	1 681 715	1 681 715						
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				7 117 630						
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия				133 370 797						
		Непредвиденные работы и затраты		2%	2 525 063	2 525 063						
		Итого с непредвиденными затратами				135 895 861						
		с понижающим коэф. К=0,9				122 306 275						
		НДС-12%		12%	14 676 753	14 676 753						
		ИТОГО по акту				136 983 028						

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Джалимбетов Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

_____ Боранов С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

_____ Асылбекұлы Ғ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Искаков Р.