ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20210723-76837853
1.1. Номер учетной системы 00000000024
2. Дата выписки 23.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.07.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №2 к Договору №175 от 12.08.2020г.
27.4. Дата 02.03.2021
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 22
32.2 Дата 14.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"				1	26829445.54	26829445.54			26829445.54	12%	3219533.46	30048979.00			1	
							Всего по счету:	26829445.54		0.00	26829445.54		3219533.46	30048979.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
08qsM/4KAPlTnDxYKdllkAYc11JjJEJZvjOhER7thdsIqU
MFG2I2IGEg7t8T8wME808H7EaczOL2JOpN9yii2g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 02.03.2021г. к Договору №175 от 12.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
22	14.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1	30 048 979,00	30 048 979,00
				Итого	1	x	30 048 979,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Искаков Р.С. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"
Доп.соглашение №2 от 02.03.2021 г. к договору №175 от 12.08.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		175	12.08.2020 г.							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	581 198 234,40									
Акт вып работ №5	553 608 012	26 829 446							3 219 533	30 048 979
Всего к оплате:		**26 829 446**							**3 219 533**	**30 048 979**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Джалимбетов Д.**

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"
_____ **Асылбекулы Ғ.**

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ **Боранов С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ-6шт										
1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	8,64		1754,74	76,59	15160,95	661,72	4791,80	9002,62	26096,66
		ПР - 90%; СП - 8%				1123,55	34,20	9707,43	295,48		1933,09	
2	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	м2	8,64		30148,00	--	260478,72	--	260478,72	--	281317,02
		СП - 8%				--	--	--	--		20838,30	
3	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	6		4151,00	--	24906,00	--	24906,00	--	26898,48
		СП - 8%				--	--	--	--		1992,48	
4	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	24		500,00	--	12000,00	--	12000,00	--	12960,00
		СП - 8%				--	--	--	--		960,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					312545,67	661,72	302176,52	9002,62	347272,16
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9707,43	295,48	--	25723,86	
		Материалы	Тенге					275639,67				
		Всего заработная плата	Тенге					4791,80				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						10002,92			
		Накладные расходы	Тенге					260478,72				
		Сметная прибыль	Тенге					9002,62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					22771,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					307413,68				
		Сметная заработная плата	Тенге									8,65
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						10002,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					36906,00				
		Сметная прибыль	Тенге					36906,00				
								2952,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39858,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				347272,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,65
		Сметная заработная плата	Тенге					10002,92			
		РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1									
5	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3**	**23947,89**	**1000,66**	**7184,37**	**300,20**	**5598,15**	**1268,58**	**9129,18**
		НР - 91%; СП - 8%			**4286,72**	**360,09**	**1286,02**	**108,03**		**676,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7184,37**	**300,20**	**5598,15**	**1268,58**	**9129,18**
							1286,02	**108,03**	--	**676,24**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7184,37**				
	Материалы		Тенге				**5598,15**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1394,04**			
		Накладные расходы	Тенге				**1268,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**676,24**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9129,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,25
		Сметная заработная плата	Тенге					**1394,04**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9129,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,25
		Сметная заработная плата	Тенге					**1394,04**			
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА									
6	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**26,19**	**8426,32**	**1717,19**	**220685,32**	**44973,21**	**93142,90**	**95542,32**	**341525,86**
		НР - 94%; СП - 8%			**3152,70**	**728,20**	**82569,21**	**19071,56**		**25298,21**	
7	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**174,6**	**1690,80**	**2,90**	**295213,80**	**506,25**	**263028,13**	**34409,93**	**355993,63**
		НР - 108%; СП - 8%			**181,44**	**1,04**	**31679,42**	**181,62**		**26369,90**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**515899,12**	**45479,46**	**356171,03**	**129952,25**	**697519,48**
							114248,64	**19253,18**	--	**51668,11**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**515899,12**				
	Материалы		Тенге				**356171,03**				
	Всего заработная плата		Тенге					**133501,81**			
		Накладные расходы	Тенге				**129952,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51668,11**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**697519,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,86
		Сметная заработная плата	Тенге					**133501,81**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**697519,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,86
		Сметная заработная плата	Тенге					**133501,81**			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	365	293,38	89,18	107085,40	32550,15	338,05	53956,56	173925,31
		НР - 61%; СП - 8%			203,28	39,06	74197,20	14256,17		12883,36	
9	2306-0701-0129 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,015	408296,00	--	6124,44	--	6124,44	--	6614,40
		СП - 8%			--	--	--	--		489,96	
10	2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,35	308293,00	--	107902,55	--	107902,55	--	116534,75
		СП - 8%			--	--	--	--		8632,20	
11	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	8622,64	80,59	8622,64	80,59	598,05	5742,83	15514,70
		НР - 72%; СП - 8%			7944,00	32,15	7944,00	32,15		1149,24	
12	2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	11932,00	--	11932,00	--	11932,00	--	12886,56
		СП - 8%			--	--	--	--		954,56	
13	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	34	4603,97	--	156534,84	--	5846,84	91919,68	268330,88
		НР - 61%; СП - 8%			4432,00	--	150688,00	--		19876,36	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ .	Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/4х4с	шт.	7	14753,57	--	103275,00	--	103275,00	--	111537,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8262,00	
15	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные РКП с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	27	778,00	--	21006,00	--	21006,00	--	22686,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1680,48	
16	1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала	73	251,49	86,16	18358,44	6289,35	--	9042,44	29592,95
		НР - 61%; СП - 8%			165,33	37,73	12069,09	2754,58		2192,07	
17	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	48	29,00	--	1392,00	--	1392,00	--	1503,36
		СП - 8%			--	--	--	--		111,36	
18	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	184,00	--	4600,00	--	4600,00	--	4968,00
		СП - 8%			--	--	--	--		368,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				546833,31	38920,09	263014,92	160661,50	764094,40
							244898,29	17042,90	--	56599,58	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				540841,31				
	Материалы		Тенге				6782,93				
	Всего заработная плата		Тенге					261941,19			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250239,99				
		Накладные расходы	Тенге				160661,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				56120,22				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				757623,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214,00
		Сметная заработная плата	Тенге					261941,19			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5992,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5992,00				
		Сметная прибыль	Тенге				479,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6471,36				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				764094,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214,00
		Сметная заработная плата	Тенге					261941,19			
		РАЗДЕЛ 5.МОЛНИЕЗАЩИТА									
19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	3280,06	155,50	19680,39	932,99	13363,00	4071,21	25651,72
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	5384,40	270,06		1900,13	
20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	627,59	22,99	18827,72	689,65	12753,68	4029,54	24685,85
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	5384,40	212,19		1828,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38508,11	1622,63	26116,68	8100,76	50337,57
							10768,80	482,25	--	3728,71	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38508,11				
	Материалы		Тенге				26116,68				
	Всего заработная плата		Тенге					11251,05			
		Накладные расходы	Тенге				8100,76				
		Сметная прибыль	Тенге				3728,71				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50337,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,70
		Сметная заработная плата	Тенге					11251,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				50337,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,70
		Сметная заработная плата	Тенге					11251,05			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
21	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство	1	26269,05	3448,12	26269,05	3448,12	4284,93	11920,77	41245,00
		НР - 61%; СП - 8%			18536,00	1006,24	18536,00	1006,24		3055,18	
22	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	5	4022,04	--	20110,20	--	--	12267,22	34967,62
		НР - 61%; СП - 8%			4022,04	--	20110,20	--		2590,19	
23	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	17592,97	1996,28	17592,97	1996,28	1358,69	9040,54	28764,19
		НР - 61%; СП - 8%			14238,00	582,56	14238,00	582,56		2130,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала	107	251,49	86,16	26908,95	9218,64	--	13253,99	43375,97
		НР - 61%; СП - 8%			165,33	37,73	17690,31	4037,54		3213,03	
25	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	75	40,00	--	3000,00	--	3000,00	--	3240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		240,00	
26	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	32	29,00	--	928,00	--	928,00	--	1002,24
		СП - 8%			--	--	--	--		74,24	
27	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	445	602,63	69,93	268170,22	31117,11	58336,66	114515,85	413300,96
		НР - 61%; СП - 8%			401,61	20,26	178716,45	9014,45		30614,89	
28	1308-0502-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	110	293,09	64,15	32240,01	7056,51	6374,76	14968,21	50984,87
		НР - 72%; СП - 8%			170,99	18,00	18808,74	1980,44		3776,66	
29	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,52	201974,00	--	105026,48	--	105026,48	--	113428,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8402,12	
30	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	276381,00	--	9673,33	--	9673,33	--	10447,20
		СП - 8%			--	--	--	--		773,87	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	Антенны офисная в комплекте с усилителем, блоком питания и разветвителем	компл	1	119984,24	--	119984,24	--	119984,24	--	129582,98
		СП - 8%			--	--	--	--		9598,74	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конвектор KU-BAND	ШТ	1	1137,96	--	1137,96	--	1137,96	--	1228,99
		СП - 8%			--	--	--	--		91,04	
33	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	18468,00	--	18468,00	--	18468,00	--	19945,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1477,44	
34	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК	шт.	170	642,00	--	109140,00	--	109140,00	--	117871,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8731,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				758649,41	52836,66	437713,05	175966,57	1009385,26
							268099,70	16621,23	--	74769,28	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				633599,21				
	Материалы		Тенге				70355,03				
	Всего заработная плата		Тенге					284720,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242307,82				
		Накладные расходы	Тенге				175966,57				
		Сметная прибыль	Тенге				64765,26				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				874331,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223,22
		Сметная заработная плата	Тенге					284720,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121122,20				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121122,20				
		Сметная прибыль	Тенге				9689,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130811,97				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3928,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3928,00				
		Сметная прибыль	Тенге				314,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4242,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1009385,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223,22
		Сметная заработная плата	Тенге					284720,93			
		РАЗДЕЛ 7.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
35	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	18533,77	650,19	18533,77	650,19	10124,53	5777,49	26256,16
		НР - 72%; СП - 8%			7759,05	265,24	7759,05	265,24		1944,90	
36	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	25	3843,51	84,73	96087,84	2118,25	25219,59	50078,70	157859,86
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	32,15	68750,00	803,75		11693,32	
37	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	3	1780,82	78,96	5342,47	236,88	351,93	3492,08	9541,31
		НР - 72%; СП - 8%			1584,55	32,15	4753,66	96,45		706,76	
38	1121-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка**									
	Изм. и доп. вып. 16		шт.	123	1369,67	11,05	168469,22	1359,40	25007,73	102598,23	292752,85
		НР - 72%; СП - 8%			1155,30	3,21	142102,10	395,44		21685,40	
39	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	150	371,56	10,00	55734,33	1499,94	1748,43	38241,28	101493,66
		НР - 72%; СП - 8%			349,91	4,18	52485,96	626,92		7518,05	
40	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	50	420,57	11,78	21028,65	588,90	988,23	14178,70	38023,95
		НР - 72%; СП - 8%			389,03	4,82	19451,52	241,13		2816,59	
41	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	12	180,82	0,19	2169,90	2,25	116,07	1477,82	3939,53
		НР - 72%; СП - 8%			170,96	0,08	2051,57	0,95		291,82	
42	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1751	224,37	0,19	392867,76	333,64	59223,57	240100,44	683605,65
		НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,09	333310,55	162,28		50637,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	50	917,48	10,36	45873,79	518,15	1355,64	31795,74	83883,09
		НР - 72%; СП - 8%			880,00	3,21	44000,00	160,75		6213,56	
44	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	4	1144,79	46,15	4579,16	184,61	23,92	3202,41	8404,10
		НР - 72%; СП - 8%			1092,66	19,29	4370,64	77,16		622,53	
45	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	265	274,32	2,31	72694,45	612,76	1,81	51916,99	134580,35
		НР - 72%; СП - 8%			272,00	0,10	72079,87	27,06		9968,91	
46	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	295	359,39	2,56	106020,46	756,07	3016,92	73661,56	194056,59
		НР - 72%; СП - 8%			346,60	0,20	102247,47	60,25		14374,56	
47	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	35	269,00	--	9415,00	--	9415,00	--	10168,20
		СП - 8%			--	--	--	--		753,20	
48	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	110	140,00	--	15400,00	--	15400,00	--	16632,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1232,00	
49	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	265	71,00	--	18815,00	--	18815,00	--	20320,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1505,20	
50	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	194,00	--	29100,00	--	29100,00	--	31428,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2328,00	
51	1308-0502-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	2640	293,09	64,15	773760,26	169356,26	152994,35	359236,94	1223637,00
		НР - 72%; СП - 8%			170,99	18,00	451409,64	47530,56		90639,78	
52	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	6024,02	102,19	12048,05	204,38	6803,67	3675,10	16981,00
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	5040,00	64,30		1257,85	
53	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	2	128267,26	161,18	256534,52	322,36	231452,16	17919,79	296410,66
		НР - 72%; СП - 8%			12380,00	64,30	24760,00	128,60		21956,35	
54	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25958,20	6447,20	51916,40	12894,40	4598,00	28488,96	86837,79
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	34424,00	5144,00		6432,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	2664,21 1304,00	22,32 --	133210,41 65200,00	1116,00 --	66894,41	46944,00 14412,35	194566,77
56	1308-0502-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	80	293,09 170,99	64,15 18,00	23447,28 13679,08	5132,01 1440,32	4636,19	10885,97 2746,66	37079,91
57	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1304,12 1196,25	80,59 32,15	1304,12 1196,25	80,59 32,15	27,28	884,45 175,09	2363,65
58	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)	3	39951,17 21184,00	10056,94 3761,40	119853,51 63552,00	30170,82 11284,20	26130,69	53882,06 13898,85	187634,42
59	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	2	25958,20 17212,00	6447,20 2572,00	51916,40 34424,00	12894,40 5144,00	4598,00	28488,96 6432,43	86837,79
60	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	248	1015,73 264,80	623,24 211,03	251899,97 65670,40	154562,55 52335,27	31667,02	84964,08 26949,12	363813,18
61	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	50	224,37 190,35	0,19 0,09	11218,38 9517,72	9,53 4,63	1691,14	6856,09 1445,96	19520,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2749241,09	395604,34	731401,27	1258747,84	4328628,00
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1622235,47	126025,42	--	320639,11	
	Материалы		Тенге				1817852,54				
	Всего заработная плата		Тенге				556377,00				
		Накладные расходы	Тенге					996173,27			
		Сметная прибыль	Тенге				717244,75				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				202807,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2737905,08				
		Сметная заработная плата	Тенге								769,78
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					996173,27			
	Материалы		Тенге				858658,55				
	Всего заработная плата		Тенге				102294,28				
		Накладные расходы	Тенге					752087,63			
		Сметная прибыль	Тенге				541503,09				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112012,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1512174,57				
		Сметная заработная плата	Тенге					752087,63			648,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72730,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72730,00				
		Сметная прибыль	Тенге				5818,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				78548,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4328628,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1748260,89			1417,85
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0.000									
62	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**212**	**780,36**	**3,34**	**165437,24**	**708,38**	**1488,87**	**160191,31**	**351678,84**
		НР - 98%; СП - 8%			**770,00**	**1,04**	**163240,00**	**220,52**		**26050,28**	
63	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**235**	**807,13**	**1,37**	**189675,80**	**322,00**	**648,80**	**185035,43**	**404688,13**
		НР - 98%; СП - 8%			**803,00**	**0,45**	**188705,00**	**106,67**		**29976,90**	
64	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**50**	**2899,22**	**88,35**	**144960,94**	**4417,35**	**11453,59**	**128641,27**	**295490,39**
		НР - 98%; СП - 8%			**2581,80**	**43,53**	**129090,00**	**2176,60**		**21888,18**	
65	**1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**50**	**2473,12**	**66,57**	**123656,15**	**3328,55**	**17055,60**	**102820,62**	**244594,91**
		НР - 98%; СП - 8%			**2065,44**	**32,94**	**103272,00**	**1647,00**		**18118,14**	
66	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**50**	**3615,25**	**175,87**	**180762,62**	**8793,50**	**27225,12**	**146116,63**	**353029,59**
		НР - 98%; СП - 8%			**2894,88**	**87,09**	**144744,00**	**4354,60**		**26150,34**	
67	**1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**50**	**4520,88**	**439,96**	**226043,90**	**21997,95**	**12065,95**	**198204,12**	**458187,86**
		НР - 98%; СП - 8%			**3839,60**	**205,38**	**191980,00**	**10269,10**		**33939,84**	
68	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**50**	**970,51**	**0,12**	**48525,45**	**6,00**	**2179,45**	**45413,20**	**101453,74**
		НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**46340,00**	**--**		**7515,09**	
69	**1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**25**	**8682,33**	**33,73**	**217058,30**	**843,33**	**200988,98**	**15327,30**	**250976,45**
		НР - 98%; СП - 8%			**609,04**	**16,56**	**15226,00**	**414,10**		**18590,85**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1296120,41**	**40417,05**	**273106,37**	**981749,88**	**2460099,92**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**982597,00**	**19188,59**	**--**	**182229,62**	
	Материалы		Тенге				**1296120,41**				
	Всего заработная плата		Тенге				**273106,37**				
		Накладные расходы	Тенге					**1001785,59**			
		Сметная прибыль	Тенге				**981749,88**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**182229,62**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2460099,92**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**748,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**1001785,59**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2460099,92**				
											748,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1001785,59			
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ ниже 0.000									
70	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	780,36	3,34	54625,50	233,90	491,61	52893,36	116120,37
		НР - 95%; СП - 8%			770,00	1,04	53900,00	72,81		8601,51	
71	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	807,13	1,37	8071,31	13,70	27,61	7873,85	17220,77
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	8030,00	4,54		1275,61	
72	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	69,86	921,00	--	64341,06	--	64341,06	--	69488,34
		СП - 8%			--	--	--	--		5147,28	
73	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	9,98	306,00	--	3053,88	--	3053,88	--	3298,19
		СП - 8%			--	--	--	--		244,31	
74	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий нв каналах**	м труб	20	3364,58	105,11	67291,63	2102,22	36467,81	28850,42	103833,42
		НР - 98%; СП - 8%			1436,08	35,88	28721,60	717,61		7691,36	
75	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	**Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	15	3353,00		50295,00	--	50295,00	--	54318,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4023,60	
76	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	5	707,00	--	3535,00	--	3535,00	--	3817,80
		СП - 8%			--	--	--	--		282,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				251213,38	2349,82	158211,97	89617,63	368097,49
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				90651,60	794,96	--	27266,48	
		Материалы	Тенге				251213,38				
		Всего заработная плата	Тенге				36987,03				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					91446,56			
		Накладные расходы	Тенге				121224,94				
		Сметная прибыль	Тенге				89617,63				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27266,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				368097,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								68,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					91446,56			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				368097,49				
		Сметная заработная плата	Тенге								68,83
		РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ К3 НИЖЕ 0,00						91446,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	180	807,13 803,00	1,37 0,45	145283,59 144540,00	246,64 81,70	496,96	141729,27 22961,03	309973,89
78	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	129,74	278,00 --	-- --	36067,72 --	-- --	36067,72	-- 2885,42	38953,14
79	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	49,9	173,00 --	-- --	8632,70 --	-- --	8632,70	-- 690,62	9323,32
80	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	2922,62 746,00	39,35 14,43	58452,32 14919,94	787,02 288,63	42745,36	14904,39 5868,54	79225,26
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	86,69 83,92	1,09 --	1733,78 1678,35	21,90 --	33,53	1644,78 270,28	3648,85
82	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	75	807,13 803,00	1,37 0,45	60534,83 60225,00	102,77 34,04	207,06	59053,86 9567,10	129155,79
83	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	74,85	306,00 --	-- --	22904,10 --	-- --	22904,10	-- 1832,33	24736,43
84	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	2	20984,27 16871,40	430,05 138,30	41968,53 33742,80	860,09 276,60	7365,64	33339,01 6024,60	81332,14
85	Прайс-лист	Погружной дренажный насос ТОР 1	ШТ	2	46353,21 --	-- --	92706,43 --	-- --	92706,43	-- --	92706,43
86	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2710,90 1375,00	17,87 --	5421,80 2750,00	35,74 --	2636,06	1980,00 592,14	7993,94
87	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	7	1832,00 --	-- --	12824,00 --	-- --	12824,00	-- 1025,92	13849,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**486529,80**	**2054,16**	**133913,13**	**252651,32**	**790899,10**
		Стоимость оборудования	Тенге				**257856,09**	**680,97**	**92706,43**	**51717,98**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**92706,43**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**92706,43**				
		Материалы	Тенге				**5421,80**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2636,06**				
		Накладные расходы	Тенге					**2750,00**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1980,00**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**592,14**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**7993,94**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2,00**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**2750,00**			
		Материалы	Тенге				**388401,58**				
		Всего заработная плата	Тенге				**50848,55**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**255787,06**			
		Сдача и испытание	Тенге				**80428,52**				
		Накладные расходы	Тенге				**1007,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**250671,32**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**51125,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**690198,72**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**188,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**255787,06**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**790899,10**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**190,22**
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
88	**1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**28**	**5266,62**	**41,92**	**147465,34**	**1173,80**	**98536,54**	**47255,99**	**210299,04**
		НР - 98%; СП - 8%			**1705,54**	**16,62**	**47755,01**	**465,39**		**15577,71**	
89	**1120-0301-0204 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252 х252 мм. Установка**	**решетка**	**45**	**1713,70**	**53,15**	**77116,44**	**2391,80**	**14308,43**	**59820,97**	**147892,40**
		НР - 98%; СП - 8%			**1342,58**	**13,90**	**60416,21**	**625,59**		**10954,99**	
90	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**133**	**1524,82**	**53,15**	**202801,69**	**7069,08**	**17169,14**	**176804,19**	**409974,35**
		НР - 98%; СП - 8%			**1342,58**	**13,90**	**178563,47**	**1848,97**		**30368,47**	
91	**2305-0306-0331 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм (РВП-2)**	**шт.**	**107**	**2105,00**	**--**	**225235,00**	**--**	**225235,00**	**--**	**243253,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18018,80**	
92	**2305-0306-0330 РСНБ РК 2015**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм (РВП-3)**	**шт.**	**26**	**1948,00**	**--**	**50648,00**	**--**	**50648,00**	**--**	**54699,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4051,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**703266,47**	**10634,68**	**405897,10**	**283881,14**	**1066119,42**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**286734,69**	**2939,94**	--	**78971,81**	
		Материалы	Тенге				**703266,47**				
		Всего заработная плата	Тенге				**130014,10**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**289674,64**			
		Сдача и испытание	Тенге				**275883,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**14160,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**283881,14**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**78971,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1066119,42**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**243,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**289674,64**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1066119,42**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**289674,64**			**243,61**
		РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
93	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,7865**	**1667,06**	**20,89**	**9646,47**	**120,88**	**86,83**	**9251,44**	**20409,73**
		НР - 98%; СП - 8%			**1631,17**	**0,26**	**9438,75**	**1,49**		**1511,83**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**9646,47**	**120,88**	**86,83**	**9251,44**	**20409,73**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9438,75**	**1,49**	--	**1511,83**	
		Материалы	Тенге				**9646,47**				
		Всего заработная плата	Тенге				**86,83**				
		Накладные расходы	Тенге					**9440,24**			
		Сметная прибыль	Тенге				**9251,44**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1511,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**20409,73**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**7,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**9440,24**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**20409,73**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**9440,24**			**7,13**
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7									
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									
94	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,23211**	**762499,10**	**6373,66**	**176983,67**	**1479,39**	**161371,05**	**17050,71**	**209557,13**
		НР - 118%; СП - 8%			**60890,20**	**1363,72**	**14133,22**	**316,53**		**15522,75**	
		ЧЕРДАК									
95	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**5,76**	**1754,74**	**76,59**	**10107,30**	**441,15**	**3194,53**	**6001,75**	**17397,77**
		НР - 90%; СП - 8%			**1123,55**	**34,20**	**6471,62**	**196,99**		**1288,72**	
96	**2109-0102-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**5,76**	**30148,00**	--	**173652,48**	--	**173652,48**	--	**187544,68**
		СП - 8%			--	--	--	--		**13892,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4151,00	--	33208,00	--	33208,00	--	35864,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2656,64	
98	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	500,00	--	4000,00	--	4000,00	--	4320,00
		СП - 8%			--	--	--	--		320,00	
99	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,184	56653,82	4156,32	10424,30	764,76	1386,44	7938,67	19832,01
		НР - 93%; СП - 8%			44962,50	1429,92	8273,10	263,11		1469,04	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,153	236183,00	--	36136,00	--	36136,00	--	39026,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2890,88	
101	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,6	91923,18	1036,80	330923,46	3732,48	240520,98	79547,31	443308,44
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	86670,00	1715,90		32837,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				775435,21	6417,78	653469,48	110538,45	956851,55
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				115547,95	2492,53	--	70877,89	
		Материалы	Тенге				738227,21				
		Всего заработная плата	Тенге				406473,01				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					118040,48			
		Накладные расходы	Тенге				209788,48				
		Сметная прибыль	Тенге				110538,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67901,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				916666,91				
		Сметная заработная плата	Тенге								104,43
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					118040,48			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37208,00				
		Сметная прибыль	Тенге				37208,00				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2976,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				40184,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				956851,55				
		Сметная заработная плата	Тенге								104,43
		РАЗДЕЛ 14. ДВЕРИ						118040,48			
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
102	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	13,65	2733,65	542,29	37314,29	7402,23	14720,13	15398,43	56929,74
		НР - 90%; СП - 8%			1112,96	140,47	15191,93	1917,43		4217,02	
103	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	749,7	1754,74	76,59	1315528,47	57417,87	415788,46	781165,15	2264429,11
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	842322,14	25639,14		167735,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Двери подъездные металлические с системой домофонной связи на 10 квартир в комплекте СП - 8%	компл	5	274808,04	--	1374040,18	--	1374040,18	--	1483963,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	--	--		109923,21	
		Стоимость общестроительных работ					2726882,94	64820,10	1804548,77	796563,58	3805322,24
		Материалы	Тенге				857514,07	27556,57	--	281875,72	
		Всего заработная плата	Тенге				2726882,94				
		Местные материалы	Тенге				430508,59				
		Накладные расходы	Тенге					885070,64			
		Сметная прибыль	Тенге				1374040,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				796563,58				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				281875,72				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3805322,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					885070,64			763,80
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3805322,24				
			Тенге					885070,64			763,80

РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 2 шт									
105	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	65,6	15957,08 732,02	84,25 36,45	1046784,63 48020,64	5526,49 2391,20	993237,49	59485,97 88501,65	1194772,25
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
106	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	32,8	15957,08 732,02	84,25 36,45	523392,31 24010,32	2763,25 1195,60	496618,75	29742,99 44250,82	597386,12
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-5ШТ									
107	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	133,545	890,60 757,76	1,03 0,51	118935,54 101194,79	138,05 67,84	17602,70	81010,11 15995,65	215941,30
		ТАМБУРЫ									
108	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	21,6	2534,26 1210,64	14,21 5,47	54739,96 26149,83	306,93 118,05	28283,20	23641,09 6270,48	84651,54
109	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 70%; СП - 8%	м3 изоляции	2,16	22227,71 18648,00	1395,02 675,24	48011,85 40279,68	3013,24 1458,52	4718,92	31721,03 6378,63	86111,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	22,248	12847,00	--	285820,06	--	285820,06	--	308685,66
		СП - 8%			--	--	--	--		22865,60	
111	2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	22,032	1722,00	--	37939,10	--	37939,10	--	40974,23
		СП - 8%			--	--	--	--		3035,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2115623,45	11747,96	1864220,22	225601,19	2528522,61
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239655,27	5231,21	--	187297,97	
	Материалы		Тенге				2115623,45				
	Всего заработная плата		Тенге				1540461,06				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					244886,48			
		Накладные расходы	Тенге				323759,16				
		Сметная прибыль	Тенге				225601,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187297,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2528522,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					244886,48			199,55
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2528522,61				
		Сметная заработная плата	Тенге					244886,48			199,55
		РАЗДЕЛ 16. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		ДЕТАЛЬ 62 - 398,1 М2									
112	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,62	3376,43	73,89	268831,49	5882,95	165722,97	93933,52	391786,21
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	97225,57	2703,70		29021,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				268831,49	5882,95	165722,97	93933,52	391786,21
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97225,57	2703,70	--	29021,20	
	Материалы		Тенге				268831,49				
	Всего заработная плата		Тенге				165722,97				
		Накладные расходы	Тенге					99929,28			
		Сметная прибыль	Тенге				93933,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29021,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				391786,21				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					99929,28			86,74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				391786,21				
		Сметная заработная плата	Тенге					99929,28			86,74
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
113	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3456,4	786,35	4,79	2717936,58	16554,08	677487,48	1625586,40	4691004,81
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	2023895,00	8087,98		347481,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	342,5	101,82 93,56	0,76 0,38	34872,28 32045,67	260,81 128,64	2565,80	25739,45 4848,94	65460,67
		СТЕНЫ									
115	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	113,432	4369,89 2476,00	19,85 9,64	495685,89 280857,63	2252,03 1093,12	212576,22	225560,60 57699,72	778946,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				3248494,75	19066,93	892629,50	1876886,45	5535411,70
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2336798,32	9309,74	--	410030,50	
		Материалы	Тенге				3248494,75				
		Всего заработная плата	Тенге				892629,50				
		Накладные расходы	Тенге					2346108,06			
		Сметная прибыль	Тенге				1876886,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				410030,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5535411,70				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					2346108,06			1959,31
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5535411,70				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								2346108,06			1959,31
		РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ									
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымнасинтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 70%; СП - 8%	м3 изоляции	3,8	22227,71 18648,00	1395,02 675,24	84465,29 70862,40	5301,08 2565,91	8301,81	55805,52 11221,66	151492,47
117	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 СП - 8%	м3	3,914	12847,00 --	-- --	50283,16 --	-- --	50283,16	-- 4022,65	54305,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				134748,44	5301,08	58584,97	55805,52	205798,28
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				70862,40	2565,91	--	15244,32	
		Материалы	Тенге				134748,44				
		Всего заработная плата	Тенге				8301,81				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					73428,31			
		Накладные расходы	Тенге				50283,16				
		Сметная прибыль	Тенге				55805,52				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15244,32				
							205798,28				

396500

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58,18
		Сметная заработная плата	Тенге						73428,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					205798,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58,18
		Сметная заработная плата	Тенге						73428,31			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									25335684,35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7616126,06				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						704238,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						253294,11			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8532582,93		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							92706,43		
		- Накладные расходы	Тенге								6520180,24	
		- Сметная прибыль	Тенге								1869850,22	
		ИТОГО:			25 242 977,92	92 706,43		25 335 684,35				
		Временные здания и сооружения		0,9%	227 187			227 187				
		Итого с временными			25 470 165	92 706		25 562 871				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	343 847			343 847				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					3 387 496	3 387 496				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			25 814 012	92 706	3 387 496	29 294 215				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	516 280			516 280				
		Итого с непредвиденными затратами			26 330 292	92 706	3 387 496	29 810 495				
		с понижающим коэф. К=0,9			23 697 263	83 436	3 048 747	26 829 446				
		НДС-12%		12%			3 219 533	3 219 533				
		ИТОГО по акту			23 697 263	83 436	6 268 280	30 048 979				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

Асылбекулы Ғ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Боранов С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.