ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20210512-21683302
1.1. Номер учетной системы 00000000010
2. Дата выписки 12.05.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 12.05.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №2 к Договору №175 от 12.08.2020г.
27.4. Дата 02.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 10
32.2 Дата 12.05.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"				1	88127529.46	88127529.46			88127529.46	12%	10575303.54	98702833.00			1	
						Всего по счету:		88127529.46		0.00	88127529.46		10575303.54	98702833.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

i9Vckr8DpMNZnXMvYaoK7oIcNsHrVS2WQhIkgW72ihegMrRfT5Wvw3OYUgKA0LgDyEx+Lh0kXV87QEN3Z87g5Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 02.03.2021г. к Договору №175 от 12.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
10	**12.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1	98 702 833,00	98 702 833,00
				Итого	1	x	98 702 833,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"
Доп.соглашение №2 от 02.03.2021 г. к договору №175 от 12.08.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		175	12.08.2020 г.					
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1				НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	581 198 234,40									
Акт вып работ №4	523 559 033	88 127 529							10 575 304	98 702 833
Всего к оплате:		**88 127 529**							**10 575 304**	**98 702 833**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Джалимбетов Д.

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"
Джанмулдаев Е.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2021 г.

"Строительство 50 квартирных жилой дом №6 жилом квартале СПМК-70/4 в городе Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ										
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ										
1	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**158,4**		**3675,63**	**179,26**	**582219,73**	**28395,48**	**318867,12**	**223507,11**	**870184,98**
		НР - 96%; СП - 5%				**1483,32**	**84,50**	**234957,13**	**13384,10**		**64458,15**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**582219,73**	**28395,48**	**318867,12**	**223507,11**	**870184,98**
								234957,13	**13384,10**	--	**64458,15**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					582219,73				
	Материалы		Тенге					318867,12				
	Всего заработная плата		Тенге						248341,23			
		Накладные расходы	Тенге					223507,11				
		Сметная прибыль	Тенге					64458,15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					870184,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									214,93
		Сметная заработная плата	Тенге						248341,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					870184,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									214,93
		Сметная заработная плата	Тенге						248341,23			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ										
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 шт										
2	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,96**		**19694,43**	**1180,81**	**18906,65**	**1133,58**	**16741,30**	**1174,40**	**21687,54**
		НР - 91%; СП - 8%				**1074,76**	**269,56**	**1031,77**	**258,78**		**1606,48**	
		СТРЕМЯНКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,064	73080,56	25783,30	4677,16	1650,13	655,84	2004,06	7215,71
		НР - 6%; СП - 8%			37049,80	8331,98	2371,19	533,25		534,50	
4	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,064	581946,00	--	37244,54	--	37244,54	--	40224,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2979,56	
5	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2	3270,23	531,02	6540,46	1062,05	2801,93	2647,55	9923,05
		НР - 80%; СП - 8%			1338,24	132,62	2676,48	265,25		735,04	
6	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33113,00	--	66226,00	--	66226,00	--	71524,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5298,08	
7	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308,00	--	3308,00	--	3572,64
		СП - 8%			--	--	--	--		264,64	
8	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000,00	--	2000,00	--	2160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		160,00	
9	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	5933,98	2813,49	106811,68	50642,79	2417,28	76593,50	198077,59
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	53751,60	11158,14		14672,41	
10	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	16	5567,90	2791,59	89086,34	44665,46	1582,49	62235,47	163427,55
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	42838,40	9903,52		12105,74	
11	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	123,12	8006,00	--	985698,72	--	985698,72	--	1064554,62
		СП - 8%			--	--	--	--		78855,90	
12	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	19,2	1404,31	53,28	26962,69	1022,91	704,06	30294,88	61838,17
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	25235,71	437,92		4580,61	
13	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	19,2	5560,00	--	106752,00	--	106752,00	--	115292,16
		СП - 8%			--	--	--	--		8540,16	
14	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	65,6	15957,08	84,25	1046784,63	5526,49	993237,49	59485,97	1194772,25
		НР - 118%; СП - 8%			732,02	36,45	48020,64	2391,20		88501,65	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2500998,86	105703,41	2219369,66	234435,83	2954269,47
							175925,79	24948,05	--	218834,78	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457077,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1017484,56				
	Всего заработная плата		Тенге					197969,41			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				69534,00				
	Местные материалы		Тенге				1092450,72				
		Накладные расходы	Тенге				232431,77				
		Сметная прибыль	Тенге				215160,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2904669,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,87
		Сметная заработная плата	Тенге					197969,41			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43921,70				
	Материалы		Тенге				655,84				
	Всего заработная плата		Тенге					2904,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39244,54				
		Накладные расходы	Тенге				2004,06				
		Сметная прибыль	Тенге				3674,06				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49599,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,19
		Сметная заработная плата	Тенге					2904,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2954269,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,06
		Сметная заработная плата	Тенге					200873,84			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		ДЕТАЛЬ 132-569,64 М2									
15	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	113,928	338,89	30,58	38609,45	3484,31	--	34620,76	79088,63
					308,31	14,97	35125,14	1705,46		5858,42	
16	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	4,6938336	19365,00	--	90896,09	--	90896,09	--	98167,77
					--	--	--	--		7271,69	
17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	113,928	1574,86	84,93	179420,97	9676,16	93298,22	73159,13	272786,51
18	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	113,928	965,93	42,05	110045,95	4790,30	59130,43	44098,54	166476,05
					404,86	6,92	46125,23	788,11		12331,56	
19	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	113,928	1020,22	28,99	116231,26	3302,34	62635,40	48782,86	178215,25
					441,45	14,07	50293,52	1603,15		13201,13	
20	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	113,928	878,91	29,44	100132,39	3354,34	93827,50	4268,61	112753,08
					25,90	13,96	2950,55	1590,53		8352,08	
		ДЕТАЛЬ 61 - 2278,56 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	455,712	745,28	28,93	339635,23	13184,75	170219,64	152884,82	531921,66
					342,83	14,07	156230,83	6412,60		39401,60	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	455,712	409,37	19,63	186553,36	8944,90	169884,69	11247,26	213624,68
					16,95	9,31	7723,77	4241,40		15824,05	
		ДЕТАЛЬ 138 - 44,9М2									
23	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	8,98	338,89	30,58	3043,26	274,64	--	2728,87	6233,90
					308,31	14,97	2768,62	134,43		461,77	
24	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,369976	19365,00	--	7164,59	--	7164,59	--	7737,75
					--	--	--	--		573,17	
25	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	8,98	1574,86	84,93	14142,27	762,69	7353,93	5766,53	21501,50
					671,01	12,13	6025,65	108,95		1592,70	
26	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	8,98	965,93	42,05	8674,01	377,58	4660,76	3475,92	13121,93
					404,86	6,92	3635,67	62,12		971,99	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	8,98	745,28	28,93	6692,66	259,81	3354,25	3012,66	10481,74
					342,83	14,07	3078,60	126,36		776,43	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	8,98	409,37	19,63	3676,11	176,26	3347,65	221,63	4209,57
					16,95	9,31	152,20	83,58		311,82	
29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	44,9	3376,43	73,89	151601,78	3317,56	93455,93	52971,81	220939,48
					1221,12	33,96	54828,29	1524,70		16365,89	
		ДЕТАЛЬ 62 - 398,1 М2									
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	318,48	3376,43	73,89	1075326,00	23531,79	662891,88	375734,09	1567144,86
					1221,12	33,96	388902,30	10814,82		116084,80	
		ТИП Ц1 - 229,1М2									
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	45,82	745,28	28,93	34148,95	1325,67	17114,90	15371,95	53482,57
					342,83	14,07	15708,38	644,76		3961,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	45,82	614,05	29,44	28135,78	1349,06	25621,83	1696,30	32218,65
		НР - 94%; СП - 8%			25,42	13,96	1164,89	639,68		2386,57	
33	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	229,1	832,94	88,55	190826,78	20287,93	111191,19	62965,33	274095,48
		НР - 94%; СП - 8%			259,05	33,33	59347,67	7636,73		20303,37	
34	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	229,1	149,46	3,59	34241,10	822,61	3543,86	28348,68	67596,97
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	29874,64	283,53		5007,18	
		ТИП БЕТОННЫЕ - 81,5 М2									
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,3	745,28	28,93	12148,14	471,59	6088,45	5468,42	19025,88
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	5588,10	229,37		1409,32	
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	16,3	614,05	29,44	10009,02	479,91	9114,71	603,44	11461,46
		НР - 94%; СП - 8%			25,42	13,96	414,40	227,56		849,00	
37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	81,5	1093,74	95,84	89139,50	7811,17	52995,42	29376,24	127997,00
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	28332,90	2918,42		9481,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2830494,62	107985,36	1747791,31	956803,87	4090282,38
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				974717,95	43158,51	--	302983,88	
	Материалы		Тенге				2830494,62				
	Всего заработная плата		Тенге				1649730,64				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1017876,46			
		Накладные расходы	Тенге				98060,67				
		Сметная прибыль	Тенге				956803,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302983,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4090282,38				
		Сметная заработная плата	Тенге								896,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1017876,46			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4090282,38				
		Сметная заработная плата	Тенге								896,55
								1017876,46			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
38	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	379,71	668,93	6,51	253999,79	2473,05	51096,82	161353,66	448581,73
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	3,32	200429,92	1262,16		33228,28	
		СТЕНЫ									
39	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	848,41	1435,42	77,79	1217828,60	65993,91	346965,09	685558,18	2055657,72
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	804869,60	52078,12		152270,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	372,882	1179,80	73,01	439925,93	27223,82	117733,81	253558,45	748963,13
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	294968,31	21979,75		55478,75	
41	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	453,728	4369,89	19,85	1982743,56	9008,13	850304,90	902242,41	3115784,85
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	1123430,53	4372,49		230798,88	
		ОТКОСЫ									
42	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,04	3131,23	44,72	1099186,84	15699,42	291751,80	639798,43	1878104,09
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	791735,62	8012,42		139118,82	
43	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,04	2529,87	21,03	888086,55	7383,35	194088,19	551178,35	1554406,09
		НР - 80%; СП - 8%			1955,95	6,72	686615,00	2357,94		115141,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5881771,27	127781,69	1851940,60	3193689,48	9801497,60
							3902049,00	90062,87	--	726036,86	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5881771,27				
	Материалы		Тенге				1851940,60				
	Всего заработная плата		Тенге					3992111,84			
		Накладные расходы	Тенге				3193689,48				
		Сметная прибыль	Тенге				726036,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9801497,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3176,27
		Сметная заработная плата	Тенге					3992111,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9801497,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3176,27
		Сметная заработная плата	Тенге					3992111,84			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
44	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,5	3831,60	34,98	706929,79	6454,03	116717,76	471422,00	1272619,94
		НР - 80%; СП - 8%			3164,00	29,92	583758,00	5519,50		94268,14	
45	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	184,5	210,49	1,42	38835,96	261,07	18117,54	16463,60	59723,53
		НР - 80%; СП - 8%			110,88	0,66	20457,36	122,14		4423,97	
46	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1375,2	553,22	0,73	760784,87	998,26	177141,88	466115,79	1325052,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			423,68	--	582644,74	--		98152,05	
47	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	289,4	210,49	1,42	60916,68	409,50	28418,51	25824,20	93680,16
		НР - 80%; СП - 8%			110,88	0,66	32088,67	191,58		6939,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1567467,31	8122,86	340395,69	979825,59	2751076,34
							1218948,77	5833,22	--	203783,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567467,31				
	Материалы		Тенге				340395,69				
	Всего заработная плата		Тенге					1224782,00			
		Накладные расходы	Тенге				979825,59				
		Сметная прибыль	Тенге				203783,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2751076,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1224782,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2751076,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855,99
		Сметная заработная плата	Тенге					1224782,00			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЕНТКАНАЛЫ									
48	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	26,98	33725,32	1984,48	909909,03	53541,27	486504,34	363569,62	1375356,94
		НР - 93%; СП - 8%			13708,80	781,01	369863,42	21071,65		101878,29	
		КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	38,72	4842,93	300,98	187518,10	11654,11	154804,81	23479,68	227877,60
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	21059,19	3919,19		16879,82	
50	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,2	21267,70	1678,47	153127,44	12084,98	126762,56	15527,74	182147,60
		НР - 97%; СП - 8%			1983,32	386,60	14279,90	2783,55		13492,41	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0865	236183,00	--	20429,83	--	20429,83	--	22064,22
		СП - 8%			--	--	--	--		1634,39	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30	870,31	19,70	26109,16	590,96	17224,76	7786,78	36607,61
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	8293,44	79,44		2711,67	
53	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	32	2677,86	100,31	85691,55	3209,94	22444,81	57289,60	154419,64
		НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	60036,80	909,58		11438,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1382785,12	81081,25	828171,11	467653,41	1998473,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				473532,76	28763,41	--	148035,08	
	Материалы		Тенге				1382785,12				
	Всего заработная плата		Тенге				807741,28				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					502296,17			
		Накладные расходы	Тенге				20429,83				
		Сметная прибыль	Тенге				467653,41				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				148035,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1998473,61				
		Сметная заработная плата	Тенге					502296,17			426,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1998473,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					502296,17			426,94
		РАЗДЕЛ 7.Тепловые узлы									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
		Антикоррозийная защита									
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,5	89,50	2,41	760,72	20,47	363,37	261,60	1104,11
		НР - 60%; СП - 8%			44,34	0,26	376,88	2,25		81,79	
55	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	8,5	124,95	3,10	1062,08	26,36	870,22	116,53	1272,91
		НР - 60%; СП - 8%			19,47	0,40	165,51	3,38		94,29	
		Теплоизоляционные работы									
56	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1	73838,50	1128,92	73838,50	1128,92	49435,18	18091,04	99283,90
		НР - 70%; СП - 8%			23274,40	529,60	23274,40	529,60		7354,36	
57	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	22	540,50	27,30	11891,09	600,63	3340,23	6146,22	19480,30
		НР - 70%; СП - 8%			361,37	6,22	7950,23	136,90		1442,99	
58	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0253	373181,00	--	9441,48	--	9441,48	--	10196,80
		СП - 8%			--	--	--	--		755,32	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
		Антикоррозийная защита									
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,5	89,50	2,41	760,72	20,47	363,37	261,60	1104,11
		НР - 60%; СП - 8%			44,34	0,26	376,88	2,25		81,79	
60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	8,5	124,95	3,10	1062,08	26,36	870,22	116,53	1272,91
		НР - 60%; СП - 8%			19,47	0,40	165,51	3,38		94,29	
		Теплоизоляционные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1	73838,50	1128,92	73838,50	1128,92	49435,18	18091,04	99283,90
					23274,40	529,60	23274,40	529,60		7354,36	
62	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	22	540,50	27,30	11891,09	600,63	3340,23	6146,22	19480,30
					361,37	6,22	7950,23	136,90		1442,99	
63	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,0253	373181,00	--	9441,48	--	9441,48	--	10196,80
					--	--	--	--		755,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				193987,76	3552,77	126900,96	49230,78	262676,02
							63534,03	1344,26	--	19457,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193987,76				
	Материалы		Тенге				108018,00				
	Всего заработная плата		Тенге					64878,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18882,96				
		Накладные расходы	Тенге				49230,78				
		Сметная прибыль	Тенге				19457,48				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				262676,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,46
		Сметная заработная плата	Тенге					64878,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				262676,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,46
		Сметная заработная плата	Тенге					64878,29			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000									
		Антикоррозийная защита									
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 67%; СП - 8%	м2	34,5	89,50	2,41	3087,64	83,10	1474,87	1061,78	4481,38
					44,34	0,26	1529,68	9,14		331,95	
65	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	34,5	124,95	3,10	4310,81	106,98	3532,05	472,99	5166,50
					19,47	0,40	671,78	13,70		382,70	
		Теплоизоляционные работы									
66	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2,7	73838,50	1128,92	199363,95	3048,08	133474,98	48845,81	268066,53
					23274,40	529,60	62840,88	1429,92		19856,78	
67	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	98	540,50	27,30	52969,42	2675,55	14879,22	27378,61	86775,88
					361,37	6,22	35414,65	609,83		6427,84	
68	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,1127	373181,00	--	42057,50	--	42057,50	--	45422,10
					--	--	--	--		3364,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				301789,32	5913,71	195418,62	77759,19	409912,39
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100456,99	2062,59	--	30363,88	
		Материалы	Тенге				301789,32				
		Всего заработная плата	Тенге				153361,13				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					102519,59			
		Накладные расходы	Тенге				42057,50				
		Сметная прибыль	Тенге				77759,19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30363,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				409912,39				
		Сметная заработная плата	Тенге					102519,59			85,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				409912,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					102519,59			85,23
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
69	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3664,2135	1667,06	20,89	6108478,27	76545,27	54985,19	5858332,44	12924155,56
					1631,17	0,26	5976947,81	942,44		957344,86	
70	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	3633,3	376,00	--	1366120,80	--	1366120,80	--	1475410,46
					--	--	--	--		109289,66	
71	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2107,14	18,12	158035,18	1359,34	127183,75	29418,00	202449,44
					393,23	7,02	29492,10	526,27		14996,25	
72	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1954,33	18,12	58629,88	543,74	46289,31	11767,20	76028,85
					393,23	7,02	11796,84	210,51		5631,77	
73	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1349,77	18,12	67488,31	906,23	46920,68	19612,00	94068,33
					393,23	7,02	19661,40	350,85		6968,02	
74	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1689,45	18,12	33788,92	362,49	25561,87	7844,80	44964,42
					393,23	7,02	7864,56	140,34		3330,70	
75	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	191,25	19951,76	158,53	3815774,93	30318,31	3624913,78	171898,48	4306687,28
					839,44	77,72	160542,84	14863,77		319013,87	
76	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	185	284,78	--	52684,97	--	20078,05	31954,78	91410,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	32606,92	--		6771,18	
77	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	180	277,81	0,54	50005,76	97,99	1577,70	47410,18	105209,22
					268,50	0,26	48330,07	47,66		7793,28	
78	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss СП - 8%	шт.	180	5521,00	--	993780,00	--	993780,00	--	1073282,40
					--	--	--	--		79502,40	
79	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss СП - 8%	шт.	180	8654,00	--	1557720,00	--	1557720,00	--	1682337,60
					--	--	--	--		124617,60	
80	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 98%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	255	890,60	1,03	227103,69	263,59	33611,80	154686,26	412333,15
					757,76	0,51	193228,29	129,54		30543,20	
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3845	86,69	1,09	333318,82	4210,27	6445,76	316209,53	701490,62
					83,92	--	322662,79	--		51962,27	
82	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	50	19482,27	212,72	974113,42	10635,78	495721,68	461646,06	1550620,24
					9355,12	66,23	467755,96	3311,45		114860,76	
83	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	50	570,37	27,22	28518,50	1361,00	876,50	26404,14	59316,45
					525,62	13,24	26281,00	662,00		4393,81	
84	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	250	2172,88	86,02	543220,08	21505,00	74467,58	441546,35	1063547,75
					1788,99	13,24	447247,50	3310,00		78781,31	
85	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	200	11212,00	--	2242400,00	--	2242400,00	--	2421792,00
					--	--	--	--		179392,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	50	12362,00	--	618100,00	--	618100,00	--	667548,00
		СП - 8%			--	--	--	--		49448,00	
87	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	350	835,00	--	292250,00	--	292250,00	--	315630,00
		СП - 8%			--	--	--	--		23380,00	
		Антикоррозийная защита									
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23	89,50	2,41	2058,43	55,40	983,24	707,85	2987,59
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1019,79	6,09		221,30	
89	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	23	124,95	3,10	2873,88	71,32	2354,70	315,32	3444,34
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	447,86	9,14		255,14	
		Теплоизоляционные работы									
90	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,8	73838,50	1128,92	132909,30	2032,06	88983,32	32563,87	178711,02
		НР - 70%; СП - 8%			23274,40	529,60	41893,92	953,28		13237,85	
91	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	67,5	540,50	27,30	36484,04	1842,85	10248,45	18857,72	59769,10
		НР - 70%; СП - 8%			361,37	6,22	24392,74	420,04		4427,34	
92	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,077625	373181,00	--	28968,18	--	28968,18	--	31285,63
		СП - 8%			--	--	--	--		2317,45	
93	2302-0401-0702 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x3/4	шт.	180	727,00	--	130860,00	--	130860,00	--	141328,80
		СП - 8%			--	--	--	--		10468,80	
94	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Угольник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	2140	26,00	--	55640,00	--	55640,00	--	60091,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4451,20	
95	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	260	26,00	--	6760,00	--	6760,00	--	7300,80
		СП - 8%			--	--	--	--		540,80	
96	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	920	40,00	--	36800,00	--	36800,00	--	39744,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2944,00	
97	2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2940	97,00	--	285180,00	--	285180,00	--	307994,40
		СП - 8%			--	--	--	--		22814,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**20240065,36**	**152110,63**	**12275782,35**	**7631175,00**	**30100939,58**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7812172,38**	**25883,36**	--	**2229699,23**	
		Материалы	Тенге				**430397,51**				
		Всего заработная плата	Тенге				**136181,52**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**262500,68**			
		Накладные расходы	Тенге				**28968,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**207131,03**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51002,28**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**688530,82**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**222,35**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**262500,68**			
		Материалы	Тенге				**19809667,85**				
		Всего заработная плата	Тенге				**4525021,85**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**7575555,06**			
		Сдача и испытание	Тенге				**7585610,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**20442,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7424044,00**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2178696,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**29412408,76**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5701,87**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**7575555,06**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**30100939,58**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**5924,23**
								7838055,74			
		РАЗДЕЛ 10.Газоснабжение									
98	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**счетчик (водомер)**	**50**	**570,37**	**27,22**	**28518,50**	**1361,00**	**876,50**	**26404,14**	**59316,45**
					525,62	**13,24**	**26281,00**	**662,00**		**4393,81**	
99	**2309-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью бт 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** *СП - 8%*	**шт.**	**50**	**10440,00**	--	**522000,00**	--	**522000,00**	--	**563760,00**
					--	--	--	--		**41760,00**	
100	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	**110**	**2172,88**	**86,02**	**239016,84**	**9462,20**	**32765,74**	**194280,39**	**467961,01**
					1788,99	**13,24**	**196788,90**	**1456,40**		**34663,78**	
101	**2304-0909-1302 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**3092,00**	--	**30920,00**	--	**30920,00**	--	**33393,60**
					--	--	--	--		**2473,60**	
102	**2304-0909-1301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**100**	**2063,00**	--	**206300,00**	--	**206300,00**	--	**222804,00**
					--	--	--	--		**16504,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	130	1517,20 393,23	18,12 7,02	197236,39 51119,64	2356,18 912,20	143760,56	50991,20 19858,21	168088,79
104	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	160	1689,45 393,23	18,12 7,02	270311,39 62916,48	2899,92 1122,70	204494,99	62758,40 26645,58	359715,37
		УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ и ПЕРЕКРЫТИЯ									
105	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР - 84%; СП - 8%	шт.	10	2066,72 1202,47	864,25 376,28	20667,22 12024,69	8642,52 3762,81	--	13261,50 2714,30	36643,02
106	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие	40	850,56 492,78	357,78 162,06	34022,27 19711,26	14311,01 6482,30	--	22002,60 4481,99	60506,86
107	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6,1	4976,69 978,02	68,73 24,00	30357,81 5965,95	419,27 146,41	23972,59	5990,12 2907,83	39255,76
108	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	3227,62 746,00	39,35 14,43	38731,39 8951,96	472,21 173,18	29307,22	8942,64 3813,92	51487,95
109	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 СП - 8%	м	12	680,00 --	-- --	8160,00 --	-- --	8160,00	-- 652,80	8812,80
110	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	50	2944,03 2190,60	-- --	147201,70 109530,00	-- --	37671,70	107339,40 20363,29	274904,38
		ОКРАСКА ТРУБ									
111	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	23	890,60 757,76	1,03 0,51	20483,86 17428,43	23,78 11,68	3031,65	13952,09 2754,88	37190,83
		ИСПЫТАНИЕ									
112	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	290	550,00 537,13	-- --	159499,57 155767,41	-- --	3732,15	152652,06 24972,13	337123,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования НР - 78%; СП - 8%	комплект	50	6672,92 5396,00	1208,85 482,25	333645,90 269800,00	60442,50 24112,50	3403,40	220434,38 44326,42	598406,70
114	ТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности СГК-2-Б СП - 8%	КОМПЛ	50	16392,86 --	-- --	819642,86 --	-- --	819642,86	-- 65571,43	885214,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3106715,69	100390,60	2070039,35	879008,92	4304582,58
	Стоимость монтажных работ		Тенге				936285,74	38842,18	--	318857,97	
	Материалы		Тенге				1675288,76				
	Всего заработная плата		Тенге				3403,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					293912,50			
		Накладные расходы	Тенге				1341642,86				
		Сметная прибыль	Тенге				220434,38				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				151657,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2047381,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								215,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					293912,50			
	Материалы		Тенге				75173,35				
	Всего заработная плата		Тенге				3031,65				
		Накладные расходы	Тенге					59421,19			
		Сметная прибыль	Тенге				49216,19				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9951,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134340,71				
		Сметная заработная плата	Тенге								47,43
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					59421,19			
	Материалы		Тенге				1356253,58				
	Всего заработная плата		Тенге				476581,44				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					621794,23			
		Накладные расходы	Тенге				245380,00				
		Сметная прибыль	Тенге				609358,35				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				157248,95				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2122860,89				
		Сметная заработная плата	Тенге								469,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					621794,23			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4304582,58				
		Сметная заработная плата	Тенге								731,68
								975127,92			

РАЗДЕЛ 11.ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000

115	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	2547,34 1825,60	702,47 193,91	7642,02 5476,80	2107,40 581,74	57,82	5937,37 1086,35	14665,74
116	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2,922	770,00 --	-- --	2249,94 --	-- --	2249,94	-- 180,00	2429,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	4523,25 687,09	47,91 19,37	45232,52 6870,90	479,15 193,68	37882,47	6923,29 4172,46	86328,37
118	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	24	3368,27 573,29	36,11 14,70	80838,57 13759,01	866,55 352,71	66213,02	13829,48 7573,44	102241,50
119	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	2949,24 446,19	20,64 8,21	44238,57 6692,82	309,59 123,13	37236,16	6679,63 4073,46	54991,65
120	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	15	2349,43 446,19	20,64 8,21	35241,47 6692,82	309,59 123,13	28239,07	6679,63 3353,69	45274,79
121	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	23	2091,87 446,19	20,64 8,21	48112,97 10262,32	474,70 188,80	37375,95	10242,10 4668,41	63023,47
122	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	77	86,69 83,92	1,09 --	6675,05 6461,65	84,31 --	129,08	6332,41 1040,60	14048,06
123	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	13	90,27 83,92	1,09 --	1173,55 1090,93	14,23 --	68,39	1069,11 179,41	2422,07
124	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	2200,10 1788,99	113,24 26,48	6600,30 5366,97	339,72 79,44	893,61	5337,48 955,02	12892,81
125	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	16	2172,88 1788,99	86,02 13,24	34766,09 28623,84	1376,32 211,84	4765,93	28258,97 5042,00	68067,06
126	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	18151,00 --	-- --	18151,00 --	-- --	18151,00	-- 1452,08	19603,08
127	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	12776,00 --	-- --	25552,00 --	-- --	25552,00	-- 2044,16	27596,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	11535,00	--	80745,00	--	80745,00	--	87204,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6459,60	
129	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	9712,00	--	87408,00	--	87408,00	--	94400,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6992,64	
130	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370,00	--	5370,00	--	5799,60
		СП - 8%			--	--	--	--		429,60	
131	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21472,73	--	42945,46	--	42151,06	778,51	47221,89
		ПР - 98%, СП - 8%			397,20	--	794,40	--		3497,92	
		Антикоррозийная защита									
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	89,50	2,41	894,97	24,09	427,50	307,76	1298,95
		ПР - 69%, СП - 8%			44,34	0,26	443,38	2,65		96,22	
133	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10	124,95	3,10	1249,51	31,01	1023,78	137,10	1497,54
		ПР - 69%, СП - 8%			19,47	0,40	194,72	3,97		110,93	
		Теплоизоляционные работы									
134	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,86	73838,50	1128,92	63501,11	970,87	42514,25	15558,29	85384,16
		ПР - 36%, СП - 8%			23274,40	529,60	20015,98	455,46		6324,75	
135	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	19,83	540,50	27,30	10718,20	541,39	3010,77	5539,98	17558,83
		ПР - 65%, СП - 8%			361,37	6,22	7166,05	123,40		1300,65	
136	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0228045	373181,00	--	8510,21	--	8510,21	--	9191,02
		СП - 8%			--	--	--	--		680,82	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
137	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24271,34	457,84	24271,34	457,84	13469,00	10252,52	37285,77
		ПР - 98%, СП - 8%			10344,50	117,26	10344,50	117,26		2761,91	
138	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	--	39084,00	--	39084,00	--	42210,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3126,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9712,00	--	9712,00	--	9712,00	--	10488,96
					--	--	--	--		776,96	
140	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	27632,00	--	82896,00	--	82896,00	--	89527,68
					--	--	--	--		6631,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				813779,84	8386,76	675135,98	123863,63	1012654,94
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130257,09	2557,19	--	75011,48	
	Материалы		Тенге				84874,00				
	Всего заработная плата		Тенге				46976,30				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28405,61			
		Накладные расходы	Тенге				8510,21				
		Сметная прибыль	Тенге				21543,13				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8513,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114930,50				
		Сметная заработная плата	Тенге								23,41
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					28405,61			
	Материалы		Тенге				728905,84				
	Всего заработная плата		Тенге				268481,54				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					104408,67			
		Накладные расходы	Тенге				351167,94				
		Сметная прибыль	Тенге				102320,49				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66498,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				897724,44				
		Сметная заработная плата	Тенге					104408,67			81,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1012654,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					132814,28			104,48

РАЗДЕЛ 12.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ХОЛОДНАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000

141	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2091,87	20,64	104593,42	1031,95	81252,06	22265,43	137007,55
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	22309,40	410,43		10148,71	
142	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1789,55	20,64	53686,45	619,17	39681,64	13359,26	72409,36
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	13385,64	246,25		5363,66	
143	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	300	1417,30	14,74	425191,01	4420,61	5299,20	407190,13	898971,63
		НР - 98%; СП - 8%			1384,90	0,10	415471,20	28,93		66590,49	
144	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297	173,00	--	51381,00	--	51381,00	--	55491,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4110,48	
145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое ПР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	380	86,69	1,09	32941,78	416,10	637,03	31250,88	69328,07
					83,92	--	31888,65	--		5135,41	
146	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	125	2172,88	86,02	271610,04	10752,50	37233,79	220773,17	531773,87
					1788,99	13,24	223623,75	1655,00		39390,66	
147	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	100	9712,00	--	971200,00	--	971200,00	--	1048896,00
					--	--	--	--		77696,00	
148	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	50	570,37	27,22	28518,50	1361,00	876,50	26404,14	59316,45
					525,62	13,24	26281,00	662,00		4393,81	
149	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	25	19482,27	212,72	487056,71	5317,89	247860,84	230823,03	775310,12
					9355,12	66,23	233877,98	1655,72		57430,38	
150	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	25	2172,88	86,02	54322,01	2150,50	7446,76	44154,64	106354,77
					1788,99	13,24	44724,75	331,00		7878,13	
151	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	25	9712,00	--	242800,00	--	242800,00	--	262224,00
					--	--	--	--		19424,00	
		Антикоррозийная защита									
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ПР - 69%; СП - 8%	м2	5,8	89,50	2,41	519,08	13,97	247,95	178,50	753,39
					44,34	0,26	257,16	1,54		55,81	
153	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ПР - 69%; СП - 8%	м2	5,8	124,95	3,10	724,72	17,98	593,79	79,52	868,57
					19,47	0,40	112,94	2,30		64,34	
		Теплоизоляционные работы									
154	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем ПР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,48	73838,50	1128,92	109280,98	1670,80	73164,06	26774,74	146940,17
					23274,40	529,60	34446,11	783,81		10884,46	
155	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов ПР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	54,44	540,50	27,30	29425,06	1486,29	8265,56	15209,10	48204,88
					361,37	6,22	19673,20	338,77		3570,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,062606	373181,00	--	23363,37	--	23363,37	--	28232,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		--	--	--	--		1869,07	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2886614,12	29258,78	1791303,56	1038462,53	4239082,78
		Материалы	Тенге				1066051,78	6115,76	--	314006,13	
		Всего заработная плата	Тенге				163313,20				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82271,37				
		Накладные расходы	Тенге					55615,83			
		Сметная прибыль	Тенге				23363,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42241,86				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				16444,40				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				221999,46				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								46,35
		Материалы	Тенге					55615,83			
		Всего заработная плата	Тенге				2723300,92				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				420287,82				
		Сдача и испытание	Тенге					1016551,71			
		Накладные расходы	Тенге				1265381,00				
		Сметная прибыль	Тенге				6966,87				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				996220,68				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				297561,73				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4017083,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								780,96
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1016551,71			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4239082,78				
			Тенге					1072167,54			827,31

РАЗДЕЛ 13.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000

157	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	52	2349,43	20,64	122170,44	1073,23	97895,43	23156,05	156952,60
					446,19	8,21	23201,78	426,84		11626,12	
158	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	75	2091,87	20,64	156890,13	1547,93	121878,09	33398,14	205511,33
					446,19	8,21	33464,10	615,64		15223,06	
159	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	1789,55	20,64	8947,74	103,20	6613,61	2226,54	12068,23
					446,19	8,21	2230,94	41,04		893,94	
160	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	132	86,69	1,09	11442,93	144,54	221,28	10855,57	24082,38
					83,92	--	11077,11	--		1783,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800,40	452,96	1191,48	7116,64	17190,41
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	7155,96	105,92		1273,36	
162	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12776,00	--	51104,00	--	51104,00	--	55192,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4088,32	
163	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	2172,88	86,02	86915,21	3440,80	11914,81	70647,42	170167,64
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	71559,60	529,60		12605,01	
164	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	11535,00	--	149955,00	--	149955,00	--	161951,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11996,40	
165	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10149,00	--	50745,00	--	50745,00	--	54804,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4059,60	
166	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	9712,00	--	213664,00	--	213664,00	--	230757,12
		СП - 8%			--	--	--	--		17093,12	
167	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20984,27	430,05	41968,53	860,09	7365,64	33339,01	81332,14
		НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33742,80	276,60		6024,60	
168	Прайс-лист	Насос типа Wilo-Star-RS 30/7 (2 ШТ - РЕЗЕРВНЫЕ)	шт	4	45811,07	--	183244,29	--		--	183244,29
					--	--	--	--	183244,29	--	
169	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2710,90	17,87	5421,80	35,74	2636,06	1980,00	7993,94
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	--	2750,00	--		592,14	
170	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2508,11	--	2508,11	--	2196,53	305,34	3038,52
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	311,57	--		225,08	
171	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	477,73	--	1433,18	--	205,15	1203,47	2847,58
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	1228,03	--		210,93	
172	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00	--	5145,00	--	5145,00	--	5556,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		411,60	
173	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	2200,10	113,24	26401,20	1358,88	3574,44	21349,93	51571,22
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	21467,88	317,76		3820,09	
174	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой BONOMI 32мм	ШТ	8	3005,36	--	24042,86	--	24042,86	--	25966,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1923,43	
175	ТПРАЙС-ЛИСТ	Обратный клапан BONOMI 32мм	ШТ	4	2495,36	--	9981,43	--	9981,43	--	10779,94
		СП - 8%			--	--	--	--		798,51	
176	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2172,88	86,02	2172,88	86,02	297,87	1766,19	4254,19
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	1788,99	13,24		315,13	
177	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой BONOMI 25мм	ШТ	1	3005,36	--	3005,36	--	3005,36	--	3245,79
		СП - 8%			--	--	--	--		240,43	
178	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1154,13	147,29	2308,25	294,59	32,97	2024,70	4679,58
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	42,66	1980,69	85,33		346,64	
179	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр BONOMI д 32мм	ШТ	2	2550,00	--	5100,00	--	5100,00	--	5508,00
		СП - 8%			--	--	--	--		408,00	
180	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1156,12	151,35	1156,12	151,35	14,43	1019,22	2349,37
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	990,35	49,68		174,03	
181	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр BONOMI д 25мм	ШТ	1	2550,00	--	2550,00	--	2550,00	--	2754,00
		СП - 8%			--	--	--	--		204,00	
		Антикоррозийная защита									
182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	89,50	2,41	984,47	26,49	470,25	338,54	1428,85
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	487,72	2,91		105,84	
183	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	124,95	3,10	1374,46	34,11	1126,16	150,81	1647,29
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	214,19	4,37		122,02	
		Теплоизоляционные работы									
184	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,26	73838,50	1128,92	93036,51	1422,44	62288,32	22794,71	125097,72
		НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	29325,74	667,30		9266,50	
185	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	38,21	540,50	27,30	20652,67	1043,19	5801,38	10674,86	33833,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 18%; СП - 8%			361,37	6,22	13808,10	237,77		2506,20	
186	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,57315**	**373181,00**	--	**213888,69**	--	**213888,69**	--	**230999,79**
		СП - 8%			--	--	--	--		**17111,10**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1507010,66**	**12075,57**	**1054905,25**	**244347,13**	**1876806,87**
							256785,55	**3373,99**	**183244,29**	**125449,08**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**183244,29**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**183244,29**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**5421,80**				
	Материалы		Тенге				**2636,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2750,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**1980,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**592,14**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**7993,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2750,00**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**329936,80**				
	Материалы		Тенге				**69686,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44748,11**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**213888,69**				
		Накладные расходы	Тенге				**33958,92**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29111,66**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**393007,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37,10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44748,11**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**988407,77**				
	Материалы		Тенге				**253401,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**212661,44**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**515292,64**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1152,22**				
		Накладные расходы	Тенге				**208408,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95745,28**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1292561,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**212661,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1876806,87**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206,04**
		Сметная заработная плата	Тенге					**260159,55**			
		РАЗДЕЛ 14.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
187	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**2091,87**	**20,64**	**125512,10**	**1238,35**	**97502,47**	**26718,51**	**164409,06**
		НР - 98%; СП - 8%			**446,19**	**8,21**	**26771,28**	**492,51**		**12178,45**	
188	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70**	**1789,55**	**20,64**	**125268,38**	**1444,74**	**92590,49**	**31171,60**	**168955,18**
		НР - 98%; СП - 8%			**446,19**	**8,21**	**31233,16**	**574,60**		**12515,20**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	130	86,69 83,92	1,09 --	11269,56 10909,27	142,35 --	217,93	10691,09 1756,85	23717,50
190	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	400	1417,30 1384,90	14,74 0,10	566921,34 553961,60	5894,14 38,58	7065,60	542920,18 88787,32	1198628,84
191	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	396	173,00 --	-- --	68508,00 --	-- --	68508,00	-- 5480,64	73988,64
192	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	530	86,69 83,92	1,09 --	45945,12 44476,28	580,35 --	888,49	43586,75 7162,55	96694,42
193	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	400	2172,88 1788,99	86,02 13,24	869152,14 715596,00	34408,00 5296,00	119148,14	706474,16 126050,10	1701676,40
194	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	400	9712,00 --	-- --	3884800,00 --	-- --	3884800,00	-- 310784,00	4195584,00
195	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	100	570,37 525,62	27,22 13,24	57037,00 52562,00	2722,00 1324,00	1753,00	52808,28 8787,62	118632,90
196	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	50	8073,74 807,64	27,46 13,24	403686,80 40382,00	1373,00 662,00	361931,80	40223,12 35512,79	479422,71
197	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	50	19482,27 9355,12	212,72 66,23	974113,42 467755,96	10635,78 3311,45	495721,68	461646,06 114860,76	1550620,24
198	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	105	2172,88 1788,99	86,02 13,24	228152,44 187843,95	9032,10 1390,20	31276,39	185449,47 33088,15	446690,05
199	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	55	9712,00 --	-- --	534160,00 --	-- --	534160,00	-- 42732,80	576892,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	10149,00	--	253725,00	--	253725,00	--	274023,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20298,00	
201	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	11535,00	--	288375,00	--	288375,00	--	311445,00
		СП - 8%			--	--	--	--		23070,00	
		Антикоррозийная защита									
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5	89,50	2,41	850,22	22,88	406,12	292,37	1234,00
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	421,22	2,52		91,41	
203	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	124,95	3,10	1124,56	27,91	921,41	123,39	1347,78
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	175,25	3,57		99,84	
		Теплоизоляционные работы									
204	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,9	73838,50	1128,92	140293,15	2144,95	93926,84	34372,98	188639,41
		НР - 70%; СП - 8%			23274,40	529,60	44221,36	1006,24		13973,29	
205	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	46,24	540,50	27,30	24992,92	1262,42	7020,56	12918,23	40944,05
		НР - 70%; СП - 8%			361,37	6,22	16709,93	287,74		3032,89	
206	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,053176	373181,00	--	19844,27	--	19844,27	--	21431,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1587,54	
207	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2172,88	86,02	108644,02	4301,00	14893,52	88309,27	212709,55
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	89449,50	662,00		15756,26	
208	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Обратные клапаны стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	9712,00	--	485600,00	--	485600,00	--	524448,00
		СП - 8%			--	--	--	--		38848,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9217975,43	75229,97	6860276,71	2237705,46	12372135,37
							2282468,76	15051,41	--	916454,47	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187105,12				
	Материалы		Тенге				102274,93				
	Всего заработная плата		Тенге					62827,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19844,27				
		Накладные расходы	Тенге				47706,97				
		Сметная прибыль	Тенге				18784,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253597,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,91
		Сметная заработная плата	Тенге					62827,83			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9030870,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1222989,51				
	Всего заработная плата		Тенге					2234692,33			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5515168,00				
	Сдача и испытание		Тенге				13933,74				
		Накладные расходы	Тенге				2189998,49				
		Сметная прибыль	Тенге				897669,50				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12118538,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1745,82
		Сметная заработная плата	Тенге					2234692,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12372135,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1797,73
		Сметная заработная плата	Тенге					2297520,17			
		РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0.000									
209	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	211,576	921,00	--	194861,50	--	194861,50	--	210450,42
		СН - 8%			--	--	--	--		15588,92	
210	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	234,53	306,00	--	71766,18	--	71766,18	--	77507,47
		СН - 8%			--	--	--	--		5741,29	
211	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	30	553,00	--	16590,00	--	16590,00	--	17917,20
		СН - 8%			--	--	--	--		1327,20	
212	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	50	7391,00	--	369550,00	--	369550,00	--	399114,00
		СН - 8%			--	--	--	--		29564,00	
213	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	50	2774,00	--	138700,00	--	138700,00	--	149796,00
		СН - 8%			--	--	--	--		11096,00	
214	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	50	1100,00	--	55000,00	--	55000,00	--	59400,00
		СН - 8%			--	--	--	--		4400,00	
215	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	50	4594,00	--	229700,00	--	229700,00	--	248076,00
		СН - 8%			--	--	--	--		18376,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	50	1100,00 --	-- --	55000,00 --	-- --	55000,00	-- 4400,00	59400,00
217	2303-0102-3304 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	50	2775,00 --	-- --	138750,00 --	-- --	138750,00	-- 11100,00	149850,00
218	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	50	20730,00 --	-- --	1036500,00 --	-- --	1036500,00	-- 82920,00	1119420,00
219	2303-0102-0104 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96 СП - 8%	шт.	50	106377,00 --	-- --	5318850,00 --	-- --	5318850,00	-- 425508,00	5744358,00
220	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	50	1100,00 --	-- --	55000,00 --	-- --	55000,00	-- 4400,00	59400,00
221	2303-0102-3325 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	50	5917,00 --	-- --	295850,00 --	-- --	295850,00	-- 23668,00	319518,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7976117,68 --	-- --	7976117,68 --	-- 638089,41	8614207,09
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7976117,68				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7976117,68				
		Сметная прибыль	Тенге				638089,41				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8614207,09				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8614207,09				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								85658782,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19628143,70				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					845988,82			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					301380,91			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40332415,96		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						183244,29		
		- Накладные расходы	Тенге							18337467,92	
		- Сметная прибыль	Тенге							6331521,31	
		ИТОГО:			85 475 537,71	183 244,29	85 658 782,00				
		Временные здания и сооружения		0,9%	769 280		769 280				
		Итого с временными			86 244 818	183 244	86 428 062				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	1 164 305		1 164 305				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				8 578 928	8 578 928				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			87 409 123	183 244	8 578 928	96 171 294				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 748 182			1 748 182				
		Итого с непредвиденными затратами			89 157 305	183 244	8 578 928	97 919 477				
		с понижающим коэф. К=0,9			80 241 575	164 920	7 721 035	88 127 529				
		НДС-12%		12%			10 575 304	10 575 304				
		ИТОГО по акту			80 241 575	164 920	18 296 338	98 702 833				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Джалимбетов Д.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Altimus LTD"

Джанмулдаев Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Боранов С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.