# Счет-фактура № 10 от 28 мая 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-27с от 28,02,2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, мкр.Аксай 1А, дом № 28А, к.84

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 030140007520, ТОО "Комстроймонтаж",Республика Казахстан, Алматы, мкр Аксай1А, дом № 28А, к.84

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100140009275, Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ33 0701 02KS N210 1000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области | шт | 1 | 9 248 571,43 | 9 248 571,43 | 12% | 1 109 828,57 | 10 358 400,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **9 248 571,43** | | **1 109 828,57** | **10 358 400,00** | | |

**Руководитель: Назымбеков Е. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Бухгалтер *(должность)*

Мурат Зарема *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 28 мая 2014 года

**ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Самурык-Тараз»**

Договор : № 02-27-С от 28 февраля 2014 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства по отчетный месяц всего | в том числе | | | с начало года по отчетный месяц всего | в том числе | | | за отчетный месяц всего | в том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и иенвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и иенвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование мебель и иенвентарь |
| 1 | Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области | 19080520 | 19080520 | | | 10358400 | 10358400 | | | 10358400 | 10358400 | | |
| 2 | в т.ч НДС | 2044342 | | | | 1109829 | | | | 1109829 | | | |
| 3 | Удержание 5% за гарантии качества | 954026 | | | | 517920 | | | | 517920 | | | |
| 4 | в т.ч НДС | 102217 | | | | 55491 | | | | 55491 | | | |
| 5 | Всего к оплате без НДС | **16184370** | | | | **8786142** | | | | **8786142** | | | |
| 6 | Оплата суммы НДС | 1942124 | | | | 1054337 | | | | 1054337 | | | |
| | **Всего к оплате** | **18126494** | | | | **9840479** | | | | **9840479** | | | |

Заказчик:
Начальник КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

Байтелиев Р.Т.

29052014

Подрядчик:
Директор ТОО «Самурык-Тараз»

Назымбеков Е.

ЗАКАЗЧИК: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Самурык-Тараз»
Договор : № 02-27-С от 28 февраля 2014 года

**АКТ**

**выполненых работ по объекту:**

**Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области**

**на 28 мая 2014г.**

| № п/п | номера сметных расчетов | наименование объектов работ и затрат | Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс. тенге | | | Сметная стоимость тенге | выполнено | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | с начало строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования мебели и инвентаря | прочих затрат | | объем % | СМР | оборудования мебели и инвентаря | прочие | Сумма в тенге | объем % | СМР | оборудования мебели и инвентаря | прочие | Сумма в тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **02-01** | **Медицинский пункт на 15 посещений** | **6637,16** | **1741,47** | | **8378,63** | | **5228,03** | **36,53** | | **5264,56** | | **2860,06** | **40,84** | | **2900,90** |
| | 02-01-01 | Общестроительные работы | 5652,62 | | | 5652,62 | | 4711,89 | | | 4711,89 | | 2263,19 | | | 2263,19 |
| | раздел 1 | Земляные работы | 152,21 | | | 152,21 | 100% | 152,21 | 0,00 | | 152,21 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | раздел 2 | Фундаменты | 698,08 | | | 698,08 | 100% | 698,08 | 0,00 | | 698,08 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | раздел 3 | Стены | 592,69 | | | 592,69 | 100% | 592,69 | 0,00 | | 592,69 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | раздел 4 | Перегородки | 201,70 | | | 201,70 | 100% | 201,70 | 0,00 | | 201,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | раздел 5 | Перекрытие и покрытие | 535,95 | | | 535,95 | 100% | 535,95 | 0,00 | | 535,95 | 100% | 535,95 | 0,00 | | 535,95 |
| | раздел 6 | Кровля | 1092,39 | | | 1092,39 | 100% | 1092,39 | 0,00 | | 1092,39 | 90% | 983,15 | 0,00 | | 983,15 |
| | раздел 7 | Проемы | 694,78 | | | 694,78 | 100% | 694,78 | 0,00 | | 694,78 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | раздел 8 | Полы | 334,41 | | | 334,41 | 30% | 100,32 | 0,00 | | 100,32 | 30% | 100,32 | 0,00 | | 100,32 |
| | раздел 9 | Внутренняя отделка | 471,64 | | | 471,64 | 40% | 188,66 | 0,00 | | 188,66 | 40% | 188,66 | 0,00 | | 188,66 |
| | раздел 10 | Наружная отделка | 605,25 | | | 605,25 | 30% | 181,58 | 0,00 | | 181,58 | 30% | 181,58 | 0,00 | | 181,58 |
| | раздел 11 | Разные работы | 273,53 | | | 273,53 | 100% | 273,53 | 0,00 | | 273,53 | 100% | 273,53 | 0,00 | | 273,53 |
| | 02-01-02 | Отопление и вентиляция | 377,15 | | | 377,15 | 50% | 188,58 | 0,00 | | 188,58 | 60% | 226,29 | 0,00 | | 226,29 |
| | 02-01-03 | Водоснабжение и канализация | 233,52 | 37,24 | | 270,76 | 50% | 116,76 | 18,62 | | 135,38 | 60% | 140,11 | 22,34 | | 162,45 |
| | 02-01-04 | Медицинское оборудование, приборы и аппараты, утвержденные управлением здравоохранения акимата жамбылской области, необлагаемые ндс | | 240,54 | | 240,54 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 02-01-05 | Ммедицинское оборудование, приборы и аппараты, мебель и инвентарь, облагаемые ндс | | 1412,98 | | 1412,98 | 0% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 02-01-06 | Электроосвещение | 196,72 | 5,95 | | 202,67 | 50% | 98,36 | 2,98 | | 101,34 | 60% | 118,03 | 3,57 | | 121,60 |
| | 02-01-07 | Электрооборудование | 112,44 | 14,93 | | 127,37 | 100% | 112,44 | 14,93 | | 127,37 | 100% | 112,44 | 14,93 | | 127,37 |
| | 02-01-08 | Оповестительную сигнализацию | 14,51 | 1,19 | | 15,70 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-09 | Телефонизация | 2,26 | 8,32 | | 10,58 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 02-01-10 | Пожарно-охранная сигнализация | 47,94 | 20,32 | | 68,26 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **Всего по главе 2** | **6637,16** | **1741,47** | | **8378,63** | | **5228,03** | **36,53** | | **5264,56** | | **2860,06** | **40,84** | | **2900,90** |
| | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-01 | Уборная на 1 очко | 128,14 | | | 128,14 | 100% | 128,14 | 0,00 | | 128,14 | 100% | 128,14 | 0,00 | | 128,14 |
| 03-02 | Склад угля и золы | 471,21 | | | 471,21 | 0% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **Всего по главе 3** | **599,35** | | | **599,35** | | **128,14** | **0,00** | | **128,14** | | **128,14** | **0,00** | | **128,14** |
| | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-01 | Кабельную линию 0,4 кв | 99,84 | | | 99,84 | 0% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 04-02 | Наружное освещение | 148,50 | | | 148,50 | 0% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **Всего по главе 4** | **248,34** | **0,00** | | **248,34** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и газоснабжения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-01 | Канализация | 88,06 | | | 88,06 | 100% | 88,06 | 0,00 | | 88,06 | 18% | 15,85 | 0,00 | | 15,85 |
| 06-02 | Септик емк 5м3 | 108,25 | | | 108,25 | 100% | 108,25 | 0,00 | | 108,25 | 18% | 19,48 | 0,00 | | 19,48 |
| 06-03 | Резервуар емк. 50м3 | 1951,12 | | | 1951,12 | 70% | 1365,78 | 0,00 | | 1365,78 | 20% | 390,22 | 0,00 | | 390,22 |
| | **Всего по главе 6** | **2147,43** | | | **2147,43** | | **1562,09** | **0,00** | | **1562,09** | | **425,55** | **0,00** | | **425,55** |
| | **Глава 7. Благоустройство территории строительства.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 07-01 | **Благоустройство** | **2098,33** | **14,21** | | **2112,54** | | **825,11** | **2,84** | | **827,95** | | **673,07** | **2,84** | | **675,91** |
| | Ограждение территории | 506,81 | | | 506,81 | 100% | 506,81 | 0,00 | | 506,81 | 70% | 354,77 | 0,00 | | 354,77 |
| | Благоустройство территории | 1591,52 | 14,21 | | 1605,73 | 20% | 318,30 | 2,84 | | 321,14 | 20% | 318,30 | 2,84 | | 321,14 |
| | **Всего по главе 7** | **2098,33** | **14,21** | | **2112,54** | | **825,11** | **2,84** | | **827,95** | | **673,07** | **2,84** | | **675,91** |
| | **Итого по главам 1-7** | **11730,61** | **1755,68** | | **13486,29** | | **7743,37** | **39,37** | | **7782,74** | | **4086,82** | **43,68** | | **4130,50** |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 3,4% | 398,84 | | | 398,84 | | 257,13 | | | **257,13** | | 138,95 | | | **138,95** |
| | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 59,83 | | | 59,83 | | | | | | | | | | |
| | **Итого по главе 1-8** | **12129,45** | **1755,68** | | **13885,13** | | **8000,50** | **39,37** | | **8039,87** | | **4225,77** | **43,68** | | **4269,45** |
| | **Глава 9. Прочие работы и затраты.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,9% | 109,17 | | | 109,17 | | 71,38 | | | 71,38 | | 38,03 | | | 38,03 |
| | Выслуга лет, 1% | | | 121,29 | 121,29 | | 0,00 | | 78,20 | 78,20 | | 0,00 | | 42,26 | 42,26 |
| | Дополнительные отпуска, 0,4% | | | 48,52 | 48,52 | | 0,00 | | 30,28 | 30,28 | | 0,00 | | 16,90 | 16,90 |
| | **Всего по главе 9.** | **109,17** | | **169,81** | **278,98** | | **71,38** | | **108,48** | **179,86** | | **38,03** | | **59,16** | **97,19** |
| | **Итого по главам 1-9** | **12238,62** | **1755,68** | **169,81** | **14164,11** | | **8071,88** | **39,37** | **108,48** | **8219,73** | | **4263,80** | **43,68** | **59,16** | **4366,64** |
| | В том числе возвратные суммы | 59,83 | | | 59,83 | | | | | | | | | | |
| | **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года** | **12238,62** | **1755,68** | **169,81** | **14164,11** | | **8071,88** | **39,37** | **108,48** | **8219,73** | | **4263,80** | **43,68** | **59,16** | **4366,64** |
| | в т.ч. медицинское оборудование всего | | 1653,52 | | 1653,52 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | необлагаемое НДС | | 240,54 | | 240,54 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | облагаемое НДС | | 1412,98 | | 1412,98 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **Итого в текущих ценах 2013г. К=2,088** | **25551,08** | **3665,41** | **354,52** | **29571,01** | | **16852,00** | **82,19** | **226,48** | **17160,67** | | **8901,71** | **91,19** | **123,51** | **9116,41** |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | 591,42 | 591,42 | | | | 335,86 | 335,86 | | | | 182,33 | 182,33 |
| | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | **25551,08** | **3665,41** | **945,94** | **30162,43** | | **16852,00** | **82,19** | **562,34** | **17496,53** | | **8901,71** | **91,19** | **305,84** | **9298,74** |
| | в т.ч. медицинское оборудование всего | | 3452,12 | 69,04 | 3521,16 | 0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | необлагаемое НДС | | 502,19 | 10,04 | 512,23 | 0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | облагаемое НДС | | 2949,94 | 59,00 | 3008,94 | 0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | | **3558,02** | **3558,02** | | | | **2099,58** | **2099,58** | | | | **1115,85** | **1115,85** |
| | **Всего по сметному расчету** | **25551,08** | **3665,41** | **4503,96** | **33720,45** | | **16852,00** | **82,19** | **2661,92** | **19596,11** | | **8901,71** | **91,19** | **1421,69** | **10414,59** |
| | в т.ч. медицинское оборудование всего | | 3452,12 | 430,12 | 3882,24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | необлагаемое НДС | | 502,19 | 10,04 | 512,23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | облагаемое НДС | | 2949,94 | 420,07 | 3370,01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,9946051** | | | | **33538,53** | | | | | **19490,39** | | | | | **10358,40** |
| | **Итого к оплате** | | | | | | | | | | | | | | **10358,40** |

Заказчик:

Начальник КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Самурык-Тараз»

Назымбеков Е.

Технадзор :

Агиндыков А.