ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20210421-69390373
1.1. Номер учетной системы: 00000000008
2. Дата выписки: 21.04.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 16.04.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп. соглашение №3 к Договору №225 от 04.11.2020
27.4. Дата: 02.03.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 7
32.2 Дата: 16.04.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"				1	36812855.36	36812855.36			36812855.36	12%	4417542.64	41230398.00			1	
				Всего по счету:				36812855.36		0.00	36812855.36		4417542.64	41230398.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

mG6wmdgsJ18U62UEH+hnoVFynVR69FtmDAmjaisali
ZR/V+Hgxa5j9766oYnIRczIqaC7LEpW406MnxhC
/WShg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147**	**060140014281**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79**	**060140014529**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 02.03.2021 г. к Договору №225 от 04.11.2020 г.

Номер документа	Дата составления
7	**16.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1	41 230 398,00	41 230 398,00
				Итого	1	x	41 230 398,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
Доп.соглашение №3 от 02.03.2021 г. к договору №225 от 04.11.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за апрель 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		225	04.11.2020 г.					

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	472 936 941,79									
Акт вып работ №3	200 000 000	36 812 856							4 417 543	41 230 398
Всего к оплате:		**36 812 856**							**4 417 543**	**41 230 398**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Кани Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Технадзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____ Ахметов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2021 г.

"Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	Е11-080201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	11,096		28030,26	1923,20	311023,75	21339,83	224876,18	64643,27	405720,38
						5840,64	423,68	64807,74	4701,15		30053,36	
2	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	355,1012		37237,02	2103,50	13222911,73	746955,37	9506060,37	2915038,39	17428986,13
						8363,52	463,40	2969896,00	164553,90		1291036,00	
		ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ										
3	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,264		3642,76	247,01	44674,76	3029,34	25203,32	15911,80	65433,49
						1340,68	54,42	16442,10	667,36		4846,93	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	217,924		23546,40	2404,00	5131325,13	523889,30	3603294,34	1041185,26	6666311,22
						4607,76	529,60	1004141,49	115412,55		493800,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	613,2	3642,76	247,01	2233738,12	151467,15	1260166,00	795589,99	3271674,37
					1340,68	54,42	822104,98	33368,14		242346,25	
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,01456	68383,32	2226,12	995,66	32,41	--	905,50	2053,26
					66157,20	714,96	963,25	10,41		152,09	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01456	236183,00	--	3438,82	--	3438,82	--	3713,93
					--	--	--	--		275,11	
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0336	68383,32	2226,12	2297,68	74,80	--	2089,62	4738,28
					66157,20	714,96	2222,88	24,02		350,98	
9	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0336	242664,00	--	8153,51	--	8153,51	--	8805,79
					--	--	--	--		652,28	
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,18718	68383,32	2226,12	12799,99	416,69	--	11640,93	26396,20
					66157,20	714,96	12383,30	133,83		1955,27	
11	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,18718	242664,00	--	45421,85	--	45421,85	--	49055,60
					--	--	--	--		3633,75	
	ГИЛЬЗЫ										
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,62373	242283,12	1317,12	151119,25	821,53	--	137089,74	311265,71
					240966,00	561,69	150297,72	350,34		23056,72	
13	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	21	619,00	--	12999,00	--	12999,00	--	14038,92
					--	--	--	--		1039,92	
14	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	27	397,00	--	10719,00	--	10719,00	--	11576,52
					--	--	--	--		857,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	951,00	--	12838,50	--	12838,50	--	13865,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1027,08	
16	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	3682,00	--	49707,00	--	49707,00	--	53683,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3976,56	
17	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54	488,00	--	26352,00	--	26352,00	--	28460,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2108,16	
18	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80	м	40,5	397,00	--	16078,50	--	16078,50	--	17364,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1286,28	
19	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27	951,00	--	25677,00	--	25677,00	--	27731,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2054,16	
20	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,246	91923,18	1036,80	22613,10	255,05	16435,60	5435,73	30292,74
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	5922,45	117,25		2243,91	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				21344884,36	1448281,46	14847420,99	4989530,25	28441167,77
							5049181,90	319338,95	--	2106753,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21190513,36				
	Материалы		Тенге				14636035,81				
	Всего заработная плата		Тенге					5368520,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57014,18				
		Накладные расходы	Тенге				4989530,25				
		Сметная прибыль	Тенге				2094403,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28274447,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4729,07
		Сметная заработная плата	Тенге					5368520,86			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				154371,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154371,00				
		Сметная прибыль	Тенге				12349,68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				166720,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28441167,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4729,07
		Сметная заработная плата	Тенге					5368520,86			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	188	463,54 170,50	252,51 56,93	87146,01 32053,25	47472,18 10703,22	7620,58	50452,63 11007,89	148606,53
22	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	9	2268,47 936,58	1298,16 285,98	20416,25 8429,18	11683,44 2573,86	303,63	12983,59 2671,99	36071,83
23	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	7,849	67735,00 --	-- --	531652,02 --	-- --	531652,02	-- 42532,16	574184,18
24	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 60%; СП - 8%	т конструкций	0,242	30376,38 16243,20	10185,89 2946,56	7351,08 3930,85	2464,98 713,07	955,24	3204,31 844,43	11399,82
25	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) СП - 8%	т	0,192	425928,00 --	-- --	81778,18 --	-- --	81778,18	-- 6542,25	88320,43
26	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,05	268025,00 --	-- --	13401,25 --	-- --	13401,25	-- 1072,10	14473,35
27	Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	24	4485,11 2819,41	1337,57 391,87	107642,67 67665,84	32101,79 9404,84	7875,04	90943,40 15886,89	214472,95
28	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	4,5	76366,00 --	-- --	343647,00 --	-- --	343647,00	-- 27491,76	371138,76
29	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	1846,27 1253,51	57,70 12,71	29540,29 20056,16	923,14 203,37	8560,99	23906,24 4275,72	57722,25
30	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 СП - 8%	шт.	16	1730,00 --	-- --	27680,00 --	-- --	27680,00	-- 2214,40	29894,40
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1250254,74 132135,29	94645,53 23598,35	1023473,92 --	181490,16 114539,59	1546284,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1242903,65				
	Материалы		Тенге				24360,24				
	Всего заработная плата		Тенге					151089,71			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95179,43				
	Местные материалы		Тенге				902979,02				
		Накладные расходы	Тенге				178285,86				
		Сметная прибыль	Тенге				113695,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534884,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117,94
		Сметная заработная плата	Тенге					151089,71			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7351,08				
	Материалы		Тенге				955,24				
	Всего заработная плата		Тенге					4643,92			
		Накладные расходы	Тенге				3204,31				
		Сметная прибыль	Тенге				844,43				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11399,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,80
		Сметная заработная плата	Тенге					4643,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1546284,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121,74
		Сметная заработная плата	Тенге					155733,63			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
31	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	4411,55	972,80	44115,53	9728,02	12463,51	28401,28	78318,15
					2192,40	214,49	21924,00	2144,88		5801,34	
32	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	70	6698,39	1297,65	468887,60	90835,50	135247,30	310591,26	841837,17
					3468,64	291,54	242804,80	20408,14		62358,31	
33	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	9786,96	1565,64	39147,84	6262,58	13962,94	23981,27	68179,44
					4730,58	350,20	18922,32	1400,79		5050,33	
34	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	461,3227	6440,00	--	2970918,19	--	2970918,19	--	3208591,64
					--	--	--	--		237673,45	
35	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	128,436	6507,00	--	835733,05	--	835733,05	--	902591,70
					--	--	--	--		66858,64	
36	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	7319,93	1285,67	7319,93	1285,67	4172,24	2648,39	10765,78
					1862,01	382,39	1862,01	382,39		797,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016 *СП - 8%*	м3	0,038	76561,00	--	2909,32	--	2909,32	--	3142,06
					--	--	--	--		232,75	
38	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	12751,72	6475,31	51006,88	25901,25	1593,20	34442,03	92284,83
					5878,11	1418,93	23512,44	5675,72		6835,91	
39	С121-040111-0102 2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93 *СП - 8%*	шт.	4	29067,00	--	116268,00	--	116268,00	--	125569,44
					--	--	--	--		9301,44	
40	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	463,54	252,51	3708,34	2020,09	324,28	2146,92	6323,68
					170,50	56,93	1363,97	455,46		468,42	
41	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2593,77	1454,42	2593,77	1454,42	48,40	1665,40	4599,90
					1090,94	320,41	1090,94	320,41		340,73	
42	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	1,056	67735,00	--	71528,16	--	71528,16	--	77250,41
					--	--	--	--		5722,25	
43	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	12751,72	6475,31	12751,72	6475,31	398,30	8610,51	23071,21
					5878,11	1418,93	5878,11	1418,93		1708,98	
44	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 *СП - 8%*	м3	0,42	96006,00	--	40322,52	--	40322,52	--	43548,32
					--	--	--	--		3225,80	
45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,283	762499,10	6373,66	215787,25	1803,75	196751,57	20789,07	255502,42
					60890,20	1363,72	17231,93	385,93		18926,11	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4882998,08	145766,59	4402641,00	433276,13	5741576,15
Стоимость общестроительных работ			Тенге				334590,52	32592,65	--	425301,94	
Материалы			Тенге				4882998,08				
Всего заработная плата			Тенге				364961,74				
Местные материалы			Тенге					367183,16			
		Накладные расходы	Тенге				4037679,24				
		Сметная прибыль	Тенге				433276,13				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				425301,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5741576,15				
		Сметная заработная плата	Тенге					367183,16			282,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5741576,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								282,84
		Сметная заработная плата	Тенге					367183,16			
				РАЗДЕЛ 4. ОКНА							
46	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**3,6**	**3532,01**	**172,75**	**12715,22**	**621,90**	**6689,52**	**5124,98**	**19267,42**
		НР - 90%; СП - 8%			**1501,06**	**80,73**	**5403,80**	**290,62**		**1427,22**	
47	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**36**	**2954,23**	**173,49**	**106352,29**	**6245,68**	**53985,60**	**44160,41**	**162553,72**
		НР - 90%; СП - 8%			**1281,14**	**81,84**	**46121,01**	**2946,11**		**12041,02**	
48	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6**	**23624,00**	**--**	**85046,40**	**--**	**85046,40**	**--**	**91850,11**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6803,71**	
49	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,6**	**19660,00**	**--**	**70776,00**	**--**	**70776,00**	**--**	**76438,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5662,08**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**274889,92**	**6867,59**	**216497,52**	**49285,39**	**350109,33**
							51524,81	**3236,73**	**--**	**25934,02**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**274889,92**				
		Материалы	Тенге				**60675,12**				
		Всего заработная плата	Тенге					**54761,55**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**155822,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**49285,39**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25934,02**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**350109,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54761,55**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**350109,33**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**47,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54761,55**			
				РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ							
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
50	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,12**	**19694,43**	**1180,81**	**2363,33**	**141,70**	**2092,66**	**146,80**	**2710,94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	128,97	32,35		200,81	
51	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5933,98	2813,49	11867,96	5626,98	268,59	8510,39	22008,62
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	5972,40	1239,79		1630,27	
52	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	5567,90	2791,59	11135,79	5583,18	197,81	7779,43	20428,44
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	5354,80	1237,94		1513,22	
53	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	14,48	8006,00	--	115926,88	--	115926,88	--	125201,03
		СП - 8%			--	--	--	--		9274,15	
54	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	2,4	1404,31	53,28	3370,34	127,86	88,01	3786,86	7729,77
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	3154,46	54,74		572,58	
55	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	2,4	5560,00	--	13344,00	--	13344,00	--	14411,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1067,52	
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
56	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,065	19694,43	1180,81	1280,14	76,75	1133,53	79,52	1468,43
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	69,86	17,52		108,77	
57	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5933,98	2813,49	11867,96	5626,98	268,59	8510,39	22008,62
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	5972,40	1239,79		1630,27	
58	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	5567,90	2791,59	11135,79	5583,18	197,81	7779,43	20428,44
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	5354,80	1237,94		1513,22	
59	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	14,48	8006,00	--	115926,88	--	115926,88	--	125201,03
		СП - 8%			--	--	--	--		9274,15	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 шт									
60	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,48	19694,43	1180,81	9453,33	566,79	8370,65	587,20	10843,77
		НР - 91%; СП - 8%			1074,76	269,56	515,88	129,39		803,24	
61	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	5933,98	2813,49	23735,93	11253,95	537,17	17020,78	44017,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	11944,80	2479,59		3260,54	
62	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	5567,90 2677,40	2791,59 618,97	22271,59 10709,60	11166,36 2475,88	395,62	15558,87 3026,44	40856,89
63	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	28,96	8006,00 --	-- --	231853,76 --	-- --	231853,76	-- 18548,30	250402,06
64	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	4,8	1404,31 1314,36	53,28 22,81	6740,67 6308,93	255,73 109,48	176,02	7573,72 1145,15	15459,54
65	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	4,8	5560,00 --	-- --	26688,00 --	-- --	26688,00	-- 2135,04	28823,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**618962,35**	**46009,47**	**517465,98**	**77333,38**	**751999,39**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55486,91	10254,41	--	55703,66	
	Материалы		Тенге				618962,35				
	Всего заработная плата		Тенге				13726,46				
	Местные материалы		Тенге					65741,32			
		Накладные расходы	Тенге				503739,52				
		Сметная прибыль	Тенге				77333,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55703,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				751999,39				
		Сметная заработная плата	Тенге					65741,32			52,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				751999,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					65741,32			52,71
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36831137,14**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5622919,43				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1741570,63			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					389021,09			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21007499,39		
		- Накладные расходы	Тенге							5730915,32	
		- Сметная прибыль	Тенге							2728232,38	
		ИТОГО:			**36 831 137,14**	**0,00**		**36 831 137,14**			
		Временные здания и сооружения		**0,9%**	**331 480**			**331 480**			
		Итого с временными			**37 162 617**	**0**		**37 162 617**			
		Доп.затраты в зимнее время		**1,08%**	**401 356**			**401 356**			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					**2 587 920**	**2 587 920**			
		Итого с зимними удорожаниями и с доплатами труда в зонах экол.бедствия			**37 563 974**	**0**	**2 587 920**	**40 151 894**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**751 279**			**751 279**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами			38 315 253	0	2 587 920	40 903 173				
		с понижающим коэф. К=0,9			34 483 728	0	2 329 128	36 812 856				
		НДС-12%		**12%**			4 417 543	4 417 543				
		ИТОГО по акту			34 483 728	0	6 746 671	41 230 398				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Кани Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Боранов С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Ахметов Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.