ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20210715-67160802
1.1. Номер учетной системы 00000000019
2. Дата выписки 15.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.07.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №4 к Договору №225 от 04.11.2020г.
27.4. Дата 13.05.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 20
32.2 Дата 14.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"				1	71469096.43	71469096.43			71469096.43	12%	8576291.57	80045388.00			1	
							Всего по счету:	71469096.43		0.00	71469096.43		8576291.57	80045388.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

ktvrVUGdjheTFwNNL/X8SCd2R1
//XcpmRByRvkkqbtjIPTrIXmDaR8R50cNnDhuKRinuBL
6DOH5VOnMUNrF/7A==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140014281

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060140014529

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 13.05.2021г. к Договору №225 от 04.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
20	14.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1	80 045 388,00	80 045 388,00
				Итого	1	x	80 045 388,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
Доп.соглашение №4 от 13.05.2021 г. к договору №225 от 04.11.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		225	04.11.2020 г.					

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	472 936 941,79								8 576 292	80 045 388
Акт вып работ №6	419 903 919	71 469 096								
									8 576 292	**80 045 388**
Всего к оплате:		**71 469 096**								

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Қани Н.

Технадзор:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Ахметов Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2021 г.

"Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ										
1	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**6,03**		**2733,65**	**542,29**	**16483,90**	**3269,99**	**6502,74**	**6802,38**	**25149,18**
		НР - 100%, СП - 8%				**1112,96**	**140,47**	**6711,16**	**847,04**		**1862,90**	
2	**С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнамиДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**6,03**		**33108,00**	**--**	**199641,24**	**--**	**199641,24**	**--**	**215612,54**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15971,30**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**216125,14**	**3269,99**	**206143,98**	**6802,38**	**240761,72**
								6711,16	**847,04**	**--**	**17834,20**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**216125,14**				
		Материалы	Тенге					**6502,74**				
		Всего заработная плата	Тенге						**7558,20**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**199641,24**				
		Накладные расходы	Тенге					**6802,38**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17834,20**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**240761,72**				**6,03**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**7558,20**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**240761,72**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									**6,03**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**7558,20**			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2. ОТМОСТКА										
3	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**21,66**		**8426,32**	**1717,19**	**182514,09**	**37194,34**	**77032,27**	**79016,68**	**282453,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	68287,48	15772,81		20922,46	
4	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	144,4	1690,80	2,90	244151,62	418,69	217533,00	28458,15	294418,56
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	26199,94	150,20		21808,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				426665,71	37613,02	294565,27	107474,83	576871,78
							94487,42	15923,02	--	42731,24	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				426665,71				
	Материалы		Тенге				294565,27				
	Всего заработная плата		Тенге					110410,43			
		Накладные расходы	Тенге				107474,83				
		Сметная прибыль	Тенге				42731,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				576871,78				99,95
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					110410,43			
		Сметная заработная плата	Тенге				576871,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								99,95
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					110410,43			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Отопление ниже 0,000									
5	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	58	1181,35	39,35	68518,24	2282,37	22968,05	43222,74	120680,27
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	43267,83	837,02		8939,28	
6	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	92	1534,62	39,35	141184,69	3620,31	68932,66	68560,22	226524,50
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	68631,72	1327,68		16779,59	
7	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	52	1917,45	47,22	99707,46	2455,28	51235,08	45956,50	157317,08
		НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	46017,09	877,30		11653,12	
8	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	421,14	18,12	5053,63	217,49	117,40	4706,88	10541,35
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	4718,74	84,20		780,84	
9	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	12	1053,00	--	12636,00	--	12636,00	--	13646,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1010,88	
10	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	419,45	18,12	5033,35	217,49	97,12	4706,88	10519,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	4718,74	84,20		779,22	
11	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	12	485,00 --	-- --	5820,00 --	-- --	5820,00	-- 465,60	6285,60
12	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	8	1036,00 --	-- --	8288,00 --	-- --	8288,00	-- 663,04	8951,04
13	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2172,88 1788,99	86,02 13,24	8691,52 7155,96	344,08 52,96	1191,48	7064,74 1260,50	17016,76
14	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	4	2875,00 --	-- --	11500,00 --	-- --	11500,00	-- 920,00	12420,00
15	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	12	2200,10 1788,99	113,24 26,48	26401,20 21467,88	1358,88 317,76	3574,44	21349,93 3820,09	51571,22
16	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	12	4945,00 --	-- --	59340,00 --	-- --	59340,00	-- 4747,20	64087,20
17	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	16	2172,88 1788,99	86,02 13,24	34766,09 28623,84	1376,32 211,84	4765,93	28258,97 5042,00	68067,06
18	С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	16	1550,00 --	-- --	24800,00 --	-- --	24800,00	-- 1984,00	26784,00
19	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	8	680,00 --	-- --	5440,00 --	-- --	5440,00	-- 435,20	5875,20
20	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	24	1302,00 --	-- --	31248,00 --	-- --	31248,00	-- 2499,84	33747,84
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	31,5	89,50 44,34	2,41 0,26	2819,15 1396,66	75,87 8,34	1346,62	969,45 303,09	4091,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	31,5	124,95 19,47	3,10 0,40	3935,96 613,37	97,68 12,51	3224,92	431,86 349,43	4717,24
23	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2,4	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	177212,40 55858,56	2709,41 1271,04	118644,43	43418,50 17650,47	238281,36
24	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	88,5	540,50 361,37	27,30 6,22	47834,63 31981,60	2416,18 550,72	13436,85	24724,56 5804,74	78363,93
25	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,101775	373181,00 --	-- --	37980,50 --	-- --	37980,50	-- 3038,44	41018,94
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				818210,82 314451,98	17171,37 5635,57	486587,47 --	293371,22 88926,56	1200508,61
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269782,64				
	Материалы		Тенге				136652,81				
	Всего заработная плата		Тенге					91692,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37980,50				
		Накладные расходы	Тенге				69544,37				
		Сметная прибыль	Тенге				27146,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366473,16				76,25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91692,80			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				548428,19				
	Материалы		Тенге				152882,16				
	Всего заработная плата		Тенге					228394,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159072,00				
		Накладные расходы	Тенге				223826,86				
		Сметная прибыль	Тенге				61780,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				834035,45				174,02
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					228394,75			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1200508,61				250,27
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					320087,55			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Отопление Выше 0,000									
26	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	421,14 393,23	18,12 7,02	25268,15 23593,68	1087,47 421,01	587,00	23534,40 3904,20	52706,75
27	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	60	1053,00	--	63180,00	--	63180,00	--	68234,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5054,40	
28	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27	420,33	18,12	11348,89	489,36	242,38	10590,48	23694,52
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	10617,16	189,46		1755,15	
29	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	27	848,00	--	22896,00	--	22896,00	--	24727,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1831,68	
30	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	419,77	18,12	16790,65	724,98	336,55	15689,60	35078,67
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	15729,12	280,68		2598,42	
31	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	40	472,00	--	18880,00	--	18880,00	--	20390,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1510,40	
32	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	419,45	18,12	6711,14	289,99	129,50	6275,84	14025,94
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	6291,65	112,27		1038,96	
33	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	16	485,00	--	7760,00	--	7760,00	--	8380,80
		СП - 8%			--	--	--	--		620,80	
34	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	148,95	19951,76	158,53	2971815,30	23612,61	2823168,14	133878,58	3354149,39
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	125034,54	11576,25		248455,51	
35	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	144	284,78	--	41008,84	--	15628,32	24872,91	71152,29
		НР - 98%; СП - 8%			176,25	--	25380,52	--		5270,54	
36	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	140	277,81	0,54	38893,37	76,22	1227,10	36874,59	81829,39
		НР - 98%; СП - 8%			268,50	0,26	37590,06	37,07		6061,44	
37	С123-051207-1922 2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	140	5521,00	--	772940,00	--	772940,00	--	834775,20
		СП - 8%			--	--	--	--		61835,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-041008-0407 2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	140	8654,00	--	1211560,00	--	1211560,00	--	1308484,80
		СП - 8%			--	--	--	--		96924,80	
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	199	890,60	1,03	177229,94	205,71	26230,39	120715,95	321781,56
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	150793,84	101,09		23835,67	
40	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	40	19482,27	212,72	779290,74	8508,62	396577,35	369316,85	1240496,20
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	374204,77	2649,16		91888,61	
41	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	570,37	27,22	22814,80	1088,80	701,20	21123,31	47453,16
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	21024,80	529,60		3515,05	
42	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40	41087,00	--	1643480,00	--	1643480,00	--	1774958,40
		СП - 8%			--	--	--	--		131478,40	
43	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	200	2172,88	86,02	434576,07	17204,00	59574,07	353237,08	850838,20
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	357798,00	2648,00		63025,05	
44	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	160	11212,00	--	1793920,00	--	1793920,00	--	1937433,60
		СП - 8%			--	--	--	--		143513,60	
45	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	40	12362,00	--	494480,00	--	494480,00	--	534038,40
		СП - 8%			--	--	--	--		39558,40	
46	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	280	835,00	--	233800,00	--	233800,00	--	252504,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18704,00	
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19	89,50	2,41	1700,44	45,76	812,25	584,75	2468,01
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	842,43	5,03		182,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	19	124,95 19,47	3,10 0,40	2374,07 369,97	58,92 7,55	1945,19	260,49 210,76	2845,32
49	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1,5	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	110757,75 34911,60	1693,38 794,40	74152,77	27136,56 11031,54	148925,85
50	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	55	540,50 361,37	27,30 6,22	29727,74 19875,57	1501,58 342,25	8350,58	15365,55 3607,46	48700,75
51	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,06325	373181,00 --	-- --	23603,70 --	-- --	23603,70	-- 1888,30	25491,99
52	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2910	1327,55 1300,83	17,06 0,26	3863165,44 3785415,30	49652,63 748,45	28097,51	3710440,48 605888,47	8179494,39
53	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СП - 8%	м	2880,9	376,00 --	-- --	1083218,40 --	-- --	1083218,40	-- 86657,47	1169875,87
54	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2910	86,69 83,92	1,09 --	252264,70 244199,92	3186,45 --	4878,32	239315,93 39326,45	530907,08
55	С123-020401-0702 2302-0401-0702 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x3/4 СП - 8%	шт.	140	727,00 --	-- --	101780,00 --	-- --	101780,00	-- 8142,40	109922,40
56	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Уголник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СП - 8%	шт.	1680	26,00 --	-- --	43680,00 --	-- --	43680,00	-- 3494,40	47174,40
57	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СП - 8%	шт.	100	26,00 --	-- --	2600,00 --	-- --	2600,00	-- 208,00	2808,00
58	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СП - 8%	шт.	730	40,00 --	-- --	29200,00 --	-- --	29200,00	-- 2336,00	31536,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013** СП - 8%	шт.	2720	97,00 --	-- --	263840,00 --	-- --	263840,00	-- 21107,20	284947,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16596556,11	109426,48	11253456,70	5109213,33	23442230,99
							5233672,93	20442,28	--	1736461,56	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				345393,63				
	Материалы		Тенге				111491,18				
	Всего заработная плата		Тенге					208043,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23603,70				
		Накладные расходы	Тенге				164063,29				
		Сметная прибыль	Тенге				40756,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550213,47				176,16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					208043,74			
		Сметная заработная плата	Тенге				16251162,48				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3331147,43				
	Материалы		Тенге					5046071,47			
	Всего заработная плата		Тенге				7787214,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16215,76				
	Сдача и испытание		Тенге				4945150,00				
		Накладные расходы	Тенге				1695705,00				
		Сметная прибыль	Тенге				22892017,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								3797,54
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5046071,47			
		Сметная заработная плата	Тенге				23442230,99				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3973,70
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5254115,21			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Узел управление №1									
60	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	3080,69 978,02	68,73 24,00	18484,14 5868,15	412,40 144,01	12203,59	5891,92 1950,09	26326,15
61	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40	1533,35 746,00	39,35 14,43	61333,96 29839,88	1574,05 577,25	29920,03	29808,79 7291,42	98434,17
62	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	420,33 393,23	18,12 7,02	1681,32 1572,91	72,50 28,07	35,91	1568,96 260,02	3510,30
63	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** СП - 8%	м	4	848,00 --	-- --	3392,00 --	-- --	3392,00	-- 271,36	3663,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	419,77	18,12	839,53	36,25	16,83	784,48	1753,93
		НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	786,46	14,03		129,92	
65	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	472,00	--	944,00	--	944,00	--	1019,52
		СП - 8%			--	--	--	--		75,52	
66	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3955,84	270,08	31646,75	2160,64	4172,51	25266,99	61466,84
		НР - 98%; СП - 8%			3164,20	58,63	25313,60	469,04		4553,10	
67	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816,00	--	89632,00	--	89632,00	--	96802,56
		СП - 8%			--	--	--	--		7170,56	
68	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	18430,00	--	110580,00	--	110580,00	--	119426,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8846,40	
69	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	2200,10	113,24	19800,90	1019,16	2680,83	16012,45	38678,42
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	16100,91	238,32		2865,07	
70	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	4945,00	--	44505,00	--	44505,00	--	48065,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3560,40	
71	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2172,88	86,02	21728,80	860,20	2978,70	17661,85	42541,91
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	17889,90	132,40		3151,25	
72	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	2875,00	--	28750,00	--	28750,00	--	31050,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2300,00	
73	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	835,00	--	5845,00	--	5845,00	--	6312,60
		СП - 8%			--	--	--	--		467,60	
74	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2298,00	--	36768,00	--	36768,00	--	39709,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2941,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С123-020103-0306 2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	18	1302,00 --	-- --	23436,00 --	-- --	23436,00	-- 1874,88	25310,88
76	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	20	680,00 --	-- --	13600,00 --	-- --	13600,00	-- 1088,00	14688,00
77	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	2	570,37 525,62	27,22 13,24	1140,74 1051,24	54,44 26,48	35,06	1056,17 175,75	2372,66
78	С123-070502-0229 2307-0502-0229 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет СП - 8%	комплект	2	270690,00 --	-- --	541380,00 --	-- --	541380,00	-- 43310,40	584690,40
79	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	75945,79 4646,12	400,71 66,23	151891,58 9292,25	801,42 132,46	141797,91	9236,21 12890,22	174018,02
80	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	8	2508,11 311,57	-- --	20064,84 2492,60	-- --	17572,24	2442,75 1800,61	24308,19
81	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	6	1526,00 --	-- --	9156,00 --	-- --	9156,00	-- 732,48	9888,48
82	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	9	1715,00 --	-- --	15435,00 --	-- --	15435,00	-- 1234,80	16669,80
83	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	9	477,73 409,34	-- --	4299,54 3684,08	-- --	615,46	3610,40 632,80	8542,74
84	Е11-180801-0301 1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте НР - 98%; СП - 8%	теплообменник	2	2331,45 2174,84	156,61 34,09	4662,90 4349,68	313,22 68,19	--	4329,51 719,39	9711,80
85	С123-051101-0208 2305-1101-0208 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 80 кВт до 90 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	231131,00	--	231131,00	--	231131,00	--	249621,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18490,48	
86	С123-051101-0211 2305-1101-0211 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 29, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	1	297691,00	--	297691,00	--	297691,00	--	321506,28
		СП - 8%			--	--	--	--		23815,28	
87	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
88	С123-041010-0504 2304-1010-0504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	701083,00	--	701083,00	--	701083,00	--	757169,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56086,64	
89	Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
		НР - 98%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
90	С123-041005-1510 2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	157094,00	--	314188,00	--	314188,00	--	339323,04
		СП - 8%			--	--	--	--		25135,04	
91	С123-051207-2016 2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	274751,00	--	549502,00	--	549502,00	--	593462,16
		СП - 8%			--	--	--	--		43960,16	
92	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка датчика	комплект	3	1209,04	--	3627,13	--	375,77	3186,33	7358,54
		НР - 98%; СП - 8%			1083,79	--	3251,36	--		545,08	
93	С123-051401-0703 2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	21654,00	--	64962,00	--	64962,00	--	70158,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5196,96	
94	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
		НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С123-051401-0204 2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	227623,00 --	-- --	227623,00 --	-- --	227623,00	-- 18209,84	245832,84
96	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка датчика НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	1209,04 1083,79	-- --	1209,04 1083,79	-- --	125,26	1062,11 181,69	2452,85
97	С123-051401-0701 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	21654,00 --	-- --	21654,00 --	-- --	21654,00	-- 1732,32	23386,32
98	С123-051401-0406 2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	71603,00 --	-- --	71603,00 --	-- --	71603,00	-- 5728,24	77331,24
99	С123-051401-0407 2305-1401-0407 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 275, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	135669,00 --	-- --	135669,00 --	-- --	135669,00	-- 10853,52	146522,52
100	С123-051401-0601 2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	19597,00 --	-- --	19597,00 --	-- --	19597,00	-- 1567,76	21164,76
101	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	1421,54 1181,00	219,94 71,11	2843,09 2362,00	439,88 142,21	41,22	2454,12 423,78	5720,99
102	С123-041013-0420 2304-1013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	2	26412,00 --	-- --	52824,00 --	-- --	52824,00	-- 4225,92	57049,92
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 65%; СП - 8%	м2	9,5	89,50 44,34	2,41 0,26	850,22 421,22	22,88 2,52	406,12	292,37 91,41	1234,00
104	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 60%; СП - 8%	м2	9,5	124,95 19,47	3,10 0,40	1187,04 184,98	29,46 3,77	972,59	130,24 105,38	1422,66
105	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 70%; СП - 8%	м3 изоляции	0,7	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	51686,95 16292,08	790,24 370,72	34604,62	12663,73 5148,05	69498,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 70%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	23,5	540,50 361,37	27,30 6,22	12701,85 8492,29	641,59 146,24	3567,98	6565,28 1541,37	20808,50
107	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,027025	373181,00 --	-- --	10085,22 --	-- --	10085,22	-- 806,82	10892,03
108	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	810,62 746,00	39,35 14,43	2431,85 2237,99	118,05 43,29	75,80	2235,66 373,40	5040,91
109	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3	1074,00 --	-- --	3222,00 --	-- --	3222,00	-- 257,76	3479,76
110	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2200,10 1788,99	113,24 26,48	8800,40 7155,96	452,96 105,92	1191,48	7116,64 1273,36	17190,41
111	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	4	11416,00 --	-- --	45664,00 --	-- --	45664,00	-- 3653,12	49317,12
112	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	8	1561,00 --	-- --	12488,00 --	-- --	12488,00	-- 999,04	13487,04
113	Е11-160601-0502 1116-0601-0502 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	5494,32 1825,60	173,34 39,72	10988,63 3651,20	346,68 79,44	6990,75	3656,03 1171,57	15816,23
114	С123-041001-3102 2304-1001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015 СП - 8%	шт.	2	49159,00 --	-- --	98318,00 --	-- --	98318,00	-- 7865,44	106183,44
115	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	1	20984,27 16871,40	430,05 138,30	20984,27 16871,40	430,05 138,30	3682,82	16669,50 3012,30	40666,07
116	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные GR370, типа Greenpro	шт.	2	47347,14 --	-- --	94694,29 --	-- --	94694,29	-- --	94694,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	2710,90	17,87	2710,90	17,87	1318,03	990,00	3996,97
					1375,00	--	1375,00	--		296,07	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4341988,32	13822,02	4047938,16	178899,30	4874983,09
							185533,86	4149,82	94694,29	354095,47	
		Стоимость оборудования	Тенге				94694,29				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				94694,29				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				551504,07				
		Материалы	Тенге				2927,12				
		Всего заработная плата	Тенге					5241,48			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				541380,00				
		Накладные расходы	Тенге				3889,86				
		Сметная прибыль	Тенге				44431,51				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				599825,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,04
		Сметная заработная плата	Тенге					5241,48			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				76511,27				
		Материалы	Тенге				39551,32				
		Всего заработная плата	Тенге					25913,81			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10085,22				
		Накладные расходы	Тенге				19651,62				
		Сметная прибыль	Тенге				7693,03				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				103855,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,50
		Сметная заработная плата	Тенге					25913,81			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3619278,69				
		Материалы	Тенге				224732,50				
		Всего заработная плата	Тенге					158528,38			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3229262,00				
		Сдача и испытание	Тенге				1321,51				
		Накладные расходы	Тенге				155357,82				
		Сметная прибыль	Тенге				301970,92				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4076607,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,86
		Сметная заработная плата	Тенге					158528,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4874983,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150,40
		Сметная заработная плата	Тенге					189683,68			
		РАЗДЕЛ 6. Электрооборудование									
118	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	18533,77	650,19	18533,77	650,19	10124,53	5777,49	26256,16
		НР - 72%; СП - 8%			7759,05	265,24	7759,05	265,24		1944,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-210502-0104 1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	20	7168,85	371,20	143376,93	7424,02	41282,34	70357,24	230832,90
		НР - 72%; СП - 8%			4733,53	152,39	94670,57	3047,82		17098,73	
120	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	1780,82	78,96	3561,65	157,92	234,62	2328,05	6360,87
		НР - 72%; СП - 8%			1584,55	32,15	3169,10	64,30		471,18	
121	Е11-210401-0301 1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	138	1369,67	11,05	189014,25	1525,18	28057,45	115110,21	328454,41
		НР - 72%; СП - 8%			1155,30	3,21	159431,62	443,67		24329,96	
122	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	917,48	10,36	36699,03	414,52	1084,51	25436,59	67106,47
		НР - 72%; СП - 8%			880,00	3,21	35200,00	128,60		4970,85	
123	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	4	1144,79	46,15	4579,16	184,61	23,92	3202,41	8404,10
		НР - 72%; СП - 8%			1092,66	19,29	4370,64	77,16		622,53	
124	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	125	274,32	2,31	34289,83	289,04	0,86	24489,15	63481,30
		НР - 72%; СП - 8%			272,00	0,10	33999,94	12,77		4702,32	
125	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	158	359,39	2,56	56783,84	404,95	1615,84	39452,63	103935,39
		НР - 72%; СП - 8%			346,60	0,20	54763,05	32,27		7698,92	
126	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	20	269,00	--	5380,00	--	5380,00	--	5810,40
		СП - 8%			--	--	--	--		430,40	
127	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	125	71,00	--	8875,00	--	8875,00	--	9585,00
		СП - 8%			--	--	--	--		710,00	
128	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	110	194,00	--	21340,00	--	21340,00	--	23047,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1707,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	28	140,00	--	3920,00	--	3920,00	--	4233,60
		СП - 8%			--	--	--	--		313,60	
130	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,151	89902,78	14772,84	13575,32	2230,70	310,45	8489,88	23830,42
		НР - 72%; СП - 8%			73074,00	5015,40	11034,17	757,33		1765,22	
131	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	1505	293,09	64,15	441101,97	96545,90	87218,37	204792,27	697565,78
		НР - 72%; СП - 8%			170,99	18,00	257337,69	27096,02		51671,54	
132	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	45	647,65	361,08	29144,12	16248,49	5746,03	9025,32	41223,00
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	119,68	7149,60	5385,56		3053,56	
133	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	6024,02	102,19	6024,02	102,19	3401,83	1837,55	8490,50
		НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	2520,00	32,15		628,93	
134	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	128267,26	161,18	128267,26	161,18	115726,08	8959,90	148205,33
		НР - 72%; СП - 8%			12380,00	64,30	12380,00	64,30		10978,17	
135	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25958,20	6447,20	25958,20	6447,20	2299,00	14244,48	43418,89
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212,00	2572,00		3216,21	
136	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	2664,21	22,32	106568,33	892,80	53515,53	37555,20	155653,41
		НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	52160,00	--		11529,88	
137	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1304,12	80,59	1304,12	80,59	27,28	884,45	2363,65
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196,25	32,15		175,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	3	39951,17	10056,94	119853,51	30170,82	26130,69	53882,06	187634,42
		НР - 72%; СП - 8%			21184,00	3761,40	63552,00	11284,20		13898,85	
139	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25958,20	6447,20	25958,20	6447,20	2299,00	14244,48	43418,89
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212,00	2572,00		3216,21	
140	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	108	647,65	361,08	69945,90	38996,38	13790,48	21660,76	98935,19
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	119,68	17159,04	12925,35		7328,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1494054,40	209373,87	432403,80	661730,12	2328247,29
							852276,73	66792,89	--	172462,76	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1004400,00				
	Материалы		Тенге				311549,25				
	Всего заработная плата		Тенге					556962,42			
		Накладные расходы	Тенге				401012,94				
		Сметная прибыль	Тенге				112433,03				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1517846,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431,30
		Сметная заработная плата	Тенге					556962,42			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				450139,42				
	Материалы		Тенге				81339,56				
	Всего заработная плата		Тенге					362107,19			
		Накладные расходы	Тенге				260717,18				
		Сметная прибыль	Тенге				56868,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				767725,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290,07
		Сметная заработная плата	Тенге					362107,19			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39515,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39515,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3161,20				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42676,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2328247,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721,37
		Сметная заработная плата	Тенге					919069,61			
		РАЗДЕЛ 7. ЧЕРДАК									
141	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	4,32	1754,74	76,59	7580,48	330,86	2395,90	4501,31	13048,33
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	4853,72	147,74		966,54	
142	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	4,32	33108,00	--	143026,56	--	143026,56	--	154468,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11442,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**150607,04**	**330,86**	**145422,46**	**4501,31**	**167517,02**
							4853,72	**147,74**	--	**12408,67**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**150607,04**				
	Материалы		Тенге				**2395,90**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5001,46**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**143026,56**				
		Накладные расходы	Тенге				**4501,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12408,67**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**167517,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5001,46**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**167517,02**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5001,46**			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
143	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**9,828**	**2733,65**	**542,29**	**26866,29**	**5329,60**	**10598,49**	**11086,87**	**40989,41**
		НР - 90%; СП - 8%			**1112,96**	**140,47**	**10938,19**	**1380,55**		**3036,25**	
144	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**532,98**	**1754,74**	**76,59**	**935241,25**	**40819,77**	**295594,15**	**555349,34**	**1609837,84**
		НР - 90%; СП - 8%			**1123,55**	**34,20**	**598827,33**	**18227,49**		**119247,25**	
145	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Двери подъездные металлические с системой домофонной связи на 10 квартир в комплекте**	**компл**	**4**	**274808,04**	--	**1099232,14**	--	**1099232,14**	--	**1187170,71**
		СП - 8%			--	--	--	--		**87938,57**	
146	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,93**	**2899,56**	**47,90**	**20093,94**	**331,94**	**3701,08**	**11177,23**	**33772,87**
		НР - 69%; СП - 8%			**2317,59**	**19,91**	**16060,92**	**137,96**		**2501,69**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2081433,63**	**46481,31**	**1409125,87**	**577613,44**	**2871770,83**
							625826,45	**19746,00**	--	**212723,77**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2061339,68**				
	Материалы		Тенге				**306192,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**629373,57**			
	Местные материалы		Тенге				**1099232,14**				
		Накладные расходы	Тенге				**566436,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218222,07**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2837998,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**543,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**629373,57**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**20093,94**				
	Материалы		Тенге				**3701,08**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16198,88**			
		Накладные расходы	Тенге				**11177,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2501,69				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33772,87				14,04
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16198,88			
		Сметная заработная плата	Тенге				2871770,83				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								557,17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					645572,45			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
147	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	32,8	15957,08 732,02	84,25 36,45	523392,31 24010,32	2763,25 1195,60	496618,75	29742,99 44250,82	597386,12
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
148	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	32,8	15957,08 732,02	84,25 36,45	523392,31 24010,32	2763,25 1195,60	496618,75	29742,99 44250,82	597386,12
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 шт									
		СТРЕМЯНКА									
149	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,064	73080,56 37049,80	25783,30 8331,98	4677,16 2371,19	1650,13 533,25	655,84	2004,06 534,50	7215,71
150	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,064	581946,00 --	-- --	37244,54 --	-- --	37244,54	-- 2979,56	40224,11
151	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	2	3270,23 1338,24	531,02 132,62	6540,46 2676,48	1062,05 265,25	2801,93	2647,55 735,04	9923,05
152	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	2	33113,00 --	-- --	66226,00 --	-- --	66226,00	-- 5298,08	71524,08
153	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	4	827,00 --	-- --	3308,00 --	-- --	3308,00	-- 264,64	3572,64
154	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	4	500,00 --	-- --	2000,00 --	-- --	2000,00	-- 160,00	2160,00
155	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	5933,98	2813,49	59339,82	28134,88	1342,94	42551,94	110043,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	29862,00	6198,97		8151,34	
156	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	8	5567,90	2791,59	44543,17	22332,73	791,24	31117,73	81713,78
		НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	21419,20	4951,76		6052,87	
157	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	65,2	8006,00	--	521991,20	--	521991,20	--	563750,50
		СП - 8%			--	--	--	--		41759,30	
158	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	9,6	1404,31	53,28	13481,34	511,46	352,03	15147,44	30919,09
		НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	12617,86	218,96		2290,30	
159	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	5560,00	--	53376,00	--	53376,00	--	57646,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4270,08	
160	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	65,6	15957,08	84,25	1046784,63	5526,49	993237,49	59485,97	1194772,25
		НР - 118%; СП - 8%			732,02	36,45	48020,64	2391,20		88501,65	
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-4ШТ									
161	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	106,836	890,60	1,03	95148,43	110,44	14082,16	64808,09	172753,04
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	80955,83	54,27		12796,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3001445,37	64854,67	2690646,86	277248,76	3540989,67
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				245943,84	17004,85	--	262295,53	
	Материалы		Тенге				2957523,67				
	Всего заработная плата		Тенге				2005845,28				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					260044,26			
	Местные материалы		Тенге				69534,00				
		Накладные расходы	Тенге				575367,20				
		Сметная прибыль	Тенге				275244,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258621,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3491389,85				210,56
		Сметная заработная плата	Тенге					260044,26			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43921,70				
	Материалы		Тенге				655,84				
	Всего заработная плата		Тенге					2904,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39244,54				
		Накладные расходы	Тенге				2004,06				
		Сметная прибыль	Тенге				3674,06				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49599,82				2,19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2904,43			
		Сметная заработная плата	Тенге				3540989,67				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								212,74
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					262948,69			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
162	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,6745	668,93	6,51	98784,05	961,80	19872,26	62752,68	174459,67
		НР - 80%; СП - 8%			527,85	3,32	77949,98	490,87		12922,94	
163	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2250	786,35	4,79	1769285,18	10776,15	441021,53	1058202,00	3053686,16
		НР - 80%; СП - 8%			585,55	2,34	1317487,50	5265,00		226198,97	
		СТЕНЫ									
164	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	444,3625	1435,42	77,79	637848,87	34564,91	181726,14	359067,37	1076669,54
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	421557,82	27276,39		79753,30	
165	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,465	1179,80	73,01	61898,17	3830,43	16565,31	35676,02	105380,12
		НР - 80%; СП - 8%			791,05	58,95	41502,44	3092,58		7805,93	
166	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1064,71	4369,89	19,85	4652670,53	21138,33	1995310,25	2117185,89	7311444,93
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	2636222,00	10260,40		541588,51	
		ОТКОСЫ									
167	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,9523	3131,23	44,72	43687,85	623,98	11595,85	25429,18	74646,40
		НР - 80%; СП - 8%			2255,40	22,82	31468,02	318,46		5529,36	
168	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,046	2529,87	21,03	705950,89	5869,12	154283,08	438138,43	1235616,46
		НР - 80%; СП - 8%			1955,95	6,72	545798,68	1874,35		91527,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7970125,55	77764,72	2820374,42	4096451,56	13031903,28
							5071986,40	48578,05	--	965326,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7970125,55				
	Материалы		Тенге				2820374,42				
	Всего заработная плата		Тенге					5120564,45			
		Накладные расходы	Тенге				4096451,56				
		Сметная прибыль	Тенге				965326,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13031903,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4141,20
		Сметная заработная плата	Тенге					5120564,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13031903,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4141,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5120564,45			
				РАЗДЕЛ 11.ПОЛ							
		ДЕТАЛЬ №132									
169	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство	м2 изолируемой поверхности	57,5172	338,89	30,58	19492,20	1759,07	--	17478,49	39928,34
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	17733,13	861,01		2957,66	
170	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,3697086	19365,00	--	45889,41	--	45889,41	--	49560,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3671,15	
171	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	57,5172	1574,86	84,93	90581,70	4885,06	47102,14	36934,81	137717,83
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	38594,50	697,84		10201,32	
172	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,5172	1020,22	28,99	58680,01	1667,21	31621,84	24628,31	89972,99
		НР - 94%; СП - 8%			441,45	14,07	25390,97	809,36		6664,67	
173	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	57,5172	585,94	19,63	33701,61	1128,97	31579,57	1436,69	37949,36
		НР - 94%; СП - 8%			17,27	9,31	993,07	535,32		2811,06	
		ДЕТАЛЬ №61									
174	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	229,6164	745,28	28,93	171129,61	6643,31	85767,37	77033,00	268015,62
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	78718,93	3231,07		19853,01	
175	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	229,6164	409,37	19,63	93997,33	4507,00	85598,61	5667,08	107637,56
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	9,31	3891,72	2137,09		7973,15	
		ДЕТАЛЬ №138									
176	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,6696	338,89	30,58	1582,50	142,81	--	1419,01	3241,63
		НР - 94%; СП - 8%			308,31	14,97	1439,68	69,90		240,12	
177	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,1923875	19365,00	--	3725,58	--	3725,58	--	4023,63
		СП - 8%			--	--	--	--		298,05	
178	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,6696	1574,86	84,93	7353,98	396,60	3824,04	2998,59	11180,78
		НР - 94%; СП - 8%			671,01	12,13	3133,34	56,66		828,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,6696	745,28	28,93	3480,18	135,10	1744,21	1566,58	5450,51
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	1600,87	65,71		403,74	
180	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,6696	409,37	19,63	1911,58	91,66	1740,78	115,25	2188,97
		НР - 94%; СП - 8%			16,95	9,31	79,14	43,46		162,15	
181	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,96	3376,43	73,89	60640,71	1327,02	37382,37	21188,72	88375,79
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	21931,32	609,88		6546,35	
		ДЕТАЛЬ №62									
182	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	160,84	3376,43	73,89	543065,27	11884,11	334776,22	189754,68	791445,55
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	196404,94	5461,74		58625,60	
		БЕТОННЫЕ									
183	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,356	23262,40	7,20	171118,18	52,96	143684,56	25737,81	212604,47
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	27380,65	--		15748,48	
184	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	91,95	1093,74	95,84	100569,04	8812,73	59790,54	33142,89	144408,89
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	31965,77	3292,62		10696,95	
185	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	91,95	-217,99	-8,49	-20044,01	-780,91	-17421,31	-2095,21	-23910,36
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-4,21	-1841,80	-387,15		-1771,14	
		ЦЕМЕНТНЫЕ С ЖЕЛЕЗНЕНИЕМ									
186	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	188,52	745,28	28,93	140501,09	5454,30	70416,86	63245,75	220046,59
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	64629,93	2652,78		16299,75	
187	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	188,52	614,05	29,44	115760,74	5550,52	105417,44	6979,19	132559,13
		НР - 94%; СП - 8%			25,42	13,96	4792,78	2631,89		9819,19	
188	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	188,52	832,94	88,55	157026,04	16694,37	91496,13	51812,42	225545,53
		НР - 94%; СП - 8%			259,05	33,33	48835,54	6284,05		16707,08	
189	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	188,52	149,46	3,59	28176,05	676,90	2916,14	23327,34	55623,66
		НР - 94%; СП - 8%			130,40	1,24	24583,01	233,31		4120,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ									
190	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	85,575	8426,32	1717,19	721082,33	146948,53	304341,50	312181,54	1115925,00
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	269792,30	62315,71		82661,11	
191	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	570,5	1398,16	75,45	797652,47	43045,08	665846,72	97777,47	967064,33
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	88760,67	15257,91		71634,40	
192	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	570,5	1238,48	18,49	706551,98	10549,97	633621,26	63253,05	831389,43
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	62380,75	4909,72		61584,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4053625,60	271572,38	2770862,00	1055583,45	5517945,77
							1011191,23	111769,89	--	408736,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4053625,60				
	Материалы		Тенге				2721247,00				
	Всего заработная плата		Тенге					1122961,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49614,99				
		Накладные расходы	Тенге				1055583,45				
		Сметная прибыль	Тенге				408736,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5517945,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030,55
		Сметная заработная плата	Тенге					1122961,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5517945,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1030,55
		Сметная заработная плата	Тенге					1122961,12			
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
193	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,78	3831,60	34,98	784634,60	7163,45	129547,23	523240,09	1412504,67
		НР - 80%; СП - 8%			3164,00	29,92	647923,92	6126,20		104629,98	
194	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	204,78	210,49	1,42	43104,76	289,76	20108,99	18273,26	66288,26
		НР - 80%; СП - 8%			110,88	0,66	22706,01	135,56		4910,24	
195	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	1091,23	553,22	0,73	603687,66	792,12	140563,21	369865,86	1051437,81
		НР - 80%; СП - 8%			423,68	--	462332,33	--		77884,28	
196	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	218,246	210,49	1,42	45939,26	308,82	21431,33	19474,88	70647,27
		НР - 80%; СП - 8%			110,88	0,66	24199,12	144,48		5233,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1477366,28	8554,16	311650,76	930854,09	2600878,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1157161,37	6406,24	--	192657,63	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1477366,28				
	Материалы		Тенге				311650,76				
	Всего заработная плата		Тенге					1163567,61			
		Накладные расходы	Тенге				930854,09				
		Сметная прибыль	Тенге				192657,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2600878,00				801,72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1163567,61			
		Сметная заработная плата	Тенге				2600878,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								801,72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1163567,61			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЕНТКАНАЛЫ									
197	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка**	м3 кладки (без вычета пустот)	21	33725,32	1984,48	708231,64	41674,08	378672,76	282985,99	1070515,00
		НР - 93%; СП - 8%			13708,80	781,01	287884,80	16401,21		79297,41	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ									
198	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,792	58270,77	2492,92	46150,45	1974,39	3282,88	28477,77	80598,48
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	40893,18	378,96		5970,26	
199	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,792	540073,00	--	427737,82	--	427737,82	--	461956,84
		СП - 8%			--	--	--	--		34219,03	
200	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	22,968	890,60	1,03	20455,36	23,74	3027,44	13932,68	37139,09
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	17404,19	11,67		2751,04	
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-40ШТ									
201	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	2,44	58270,77	2492,92	142180,67	6082,72	10113,91	87734,55	248308,44
		НР - 69%; СП - 8%			51632,80	478,48	125984,03	1167,49		18393,22	
202	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	2,44	540073,00	--	1317778,12	--	1317778,12	--	1423200,37
		СП - 8%			--	--	--	--		105422,25	
203	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	70,76	890,60	1,03	63019,05	73,14	9326,95	42923,92	114418,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
		КРЫЛЬЦО-4 ШТ			757,76	0,51	53618,96	35,95		8475,44	
204	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	30,976	4842,93	300,98	150014,48	9323,29	123843,84	18783,74	182302,08
					543,88	101,22	16847,35	3135,35		13503,86	
205	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,76	21267,70	1678,47	122501,96	9667,98	101410,05	12422,19	145718,08
					1983,32	386,60	11423,92	2226,84		10793,93	
206	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82									
		СП - 8%	т	0,0692	236183,00	--	16343,86	--	16343,86	--	17651,37
					--	--	--	--		1307,51	
207	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	24	870,31	19,70	20887,33	472,76	13779,81	6229,42	29286,09
					276,45	2,65	6634,75	63,55		2169,34	
208	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 95%; СП - 8%	м2 покрытия	25,6	2677,86	100,31	68553,24	2567,95	17955,85	45831,68	123535,71
					1876,15	28,42	48029,44	727,66		9150,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3103854,00	71860,07	2423273,28	539321,95	3934630,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				608720,62	24148,68	--	291454,07	
	Материалы		Тенге				2915522,86				
	Всего заработная плата		Тенге				648016,70				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					464445,64			
		Накладные расходы	Тенге				1761859,80				
		Сметная прибыль	Тенге				423109,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267090,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3605723,08				
		Сметная заработная плата	Тенге								394,93
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					464445,64			
	Материалы		Тенге				188331,12				
	Всего заработная плата		Тенге				13396,79				
		Накладные расходы	Тенге					168423,66			
		Сметная прибыль	Тенге				116212,32				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24363,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				328906,91				
		Сметная заработная плата	Тенге								151,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					168423,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3934630,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								546,54
								632869,30			

РАЗДЕЛ 14. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	153	293,38	89,18	44887,85	13644,31	141,70	22617,41	72905,68
		НР - 61%; СП - 8%			203,28	39,06	31101,84	5975,87		5400,42	
210	С123-060701-0129 2306-0701-0129 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,018	408296,00	--	7349,33	--	7349,33	--	7937,27
		СП - 8%			--	--	--	--		587,95	
211	С123-060701-0204 2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,135	308293,00	--	41619,56	--	41619,56	--	44949,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3329,56	
212	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	8622,64	80,59	8622,64	80,59	598,05	5742,83	15514,70
		НР - 72%; СП - 8%			7944,00	32,15	7944,00	32,15		1149,24	
213	С123-061703-0110 2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	1	11932,00	--	11932,00	--	11932,00	--	12886,56
		СП - 8%			--	--	--	--		954,56	
214	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	28	4603,97	--	128911,04	--	4815,04	75698,56	220978,37
		НР - 61%; СП - 8%			4432,00	--	124096,00	--		16368,77	
215	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/4х4с	шт.	8	14753,57	--	118028,57	--	118028,57	--	127470,86
		СП - 8%			--	--	--	--		9442,29	
216	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные РКП с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	20	778,00	--	15560,00	--	15560,00	--	16804,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1244,80	
217	Ц13-100904-0303 1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала	120	251,49	86,16	30178,26	10338,66	--	14864,28	48645,95
		НР - 61%; СП - 8%			165,33	37,73	19839,60	4528,08		3603,40	
218	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	29,00	--	1740,00	--	1740,00	--	1879,20
		СП - 8%			--	--	--	--		139,20	
219	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	184,00	--	11040,00	--	11040,00	--	11923,20
		СП - 8%			--	--	--	--		883,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				419869,25	24063,56	212824,25	118923,08	581895,71
							182981,44	10536,10	--	43103,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				407089,25				
	Материалы		Тенге				5554,79				
	Всего заработная плата		Тенге					193517,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				194489,45				
		Накладные расходы	Тенге				118923,08				
		Сметная прибыль	Тенге				42080,99				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				568093,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,57
		Сметная заработная плата	Тенге					193517,54			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12780,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12780,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1022,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13802,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				581895,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,57
		Сметная заработная плата	Тенге					193517,54			
		РАЗДЕЛ 15.МОЛНИЕЗАЩИТА									
220	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9	3280,06	155,50	29520,58	1399,48	20044,50	6106,82	38477,59
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	8076,60	405,09		2850,19	
221	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	627,59	22,99	18827,72	689,65	12753,68	4029,54	24685,85
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	5384,40	212,19		1828,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				48348,30	2089,13	32798,17	10136,36	63163,44
							13461,00	617,28	--	4678,77	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48348,30				
	Материалы		Тенге				32798,17				
	Всего заработная плата		Тенге					14078,28			
		Накладные расходы	Тенге				10136,36				
		Сметная прибыль	Тенге				4678,77				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				63163,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,88
		Сметная заработная плата	Тенге					14078,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				63163,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,88
		Сметная заработная плата	Тенге					14078,28			
		РАЗДЕЛ 16. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
222	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство	1	26269,05	3448,12	26269,05	3448,12	4284,93	11920,77	41245,00
		НР - 61%; СП - 8%			18536,00	1006,24	18536,00	1006,24		3055,18	
223	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	5	4022,04	--	20110,20	--	--	12267,22	34967,62
		НР - 61%; СП - 8%			4022,04	--	20110,20	--		2590,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	17592,97	1996,28	17592,97	1996,28	1358,69	9040,54	28764,19
					14238,00	582,56	14238,00	582,56		2130,68	
225	Ц13-100904-0303 1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода									
		НР - 61%; СП - 8%	м канала	92	251,49	86,16	23136,67	7926,31	--	11395,95	37295,23
					165,33	37,73	15210,36	3471,53		2762,61	
226	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
		СП - 8%	м	32	40,00	--	1280,00	--	1280,00	--	1382,40
					--	--	--	--		102,40	
227	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
		СП - 8%	м	60	29,00	--	1740,00	--	1740,00	--	1879,20
					--	--	--	--		139,20	
228	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	383	602,63	69,93	230807,18	26781,70	50208,85	98560,83	355717,45
					401,61	20,26	153816,63	7758,51		26349,44	
229	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	67	293,09	64,15	19637,10	4298,06	3882,81	9117,00	31054,42
					170,99	18,00	11456,23	1206,27		2300,33	
230	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11									
		СП - 8%	км	0,415	201974,00	--	83819,21	--	83819,21	--	90524,75
					--	--	--	--		6705,54	
231	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%	км	0,035	276381,00	--	9673,33	--	9673,33	--	10447,20
					--	--	--	--		773,87	
232	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Антенны офисная в комплекте с усилителем, блоком питания и разветвителем									
		СП - 8%	компл	1	119984,24	--	119984,24	--	119984,24	--	129582,98
					--	--	--	--		9598,74	
233	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Конвектор KU-BAND									
		СП - 8%	ШТ	1	1137,96	--	1137,96	--	1137,96	--	1228,99
					--	--	--	--		91,04	
234	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ									
		СП - 8%	шт.	1	18468,00	--	18468,00	--	18468,00	--	19945,44
					--	--	--	--		1477,44	
235	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК									
		СП - 8%	шт.	133	642,00	--	85386,00	--	85386,00	--	92216,88
					--	--	--	--		6830,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				659041,90	44450,46	381224,02	152302,31	876251,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				233367,42	14025,10	--	64907,54	
		Материалы	Тенге				534899,70				
		Всего заработная плата	Тенге				59735,28				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					247392,52			
		Накладные расходы	Тенге				197346,55				
		Сметная прибыль	Тенге				152302,31				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				54976,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				742178,17				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					247392,52			193,21
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				121122,20				
		Сметная прибыль	Тенге				121122,20				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9689,78				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				130811,97				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3020,00				
		Сметная прибыль	Тенге				3020,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				241,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3261,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				876251,75				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								247392,52			193,21
		РАЗДЕЛ 17. Внутреннее газоснабжение									
236	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	130	1689,45 393,23	18,12 7,02	219628,00 51119,64	2356,18 912,20	166152,18	50991,20 21649,54	292268,74
237	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	110	1517,20 393,23	18,12 7,02	166892,33 43255,08	1993,69 771,86	121643,55	43146,40 16803,10	226841,83
238	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	88	2172,88 1788,99	86,02 13,24	191213,47 157431,12	7569,76 1165,12	26212,59	155424,32 27731,02	374368,81
239	С123-040909-1301 2304-0909-1301 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	80	2063,00 --	-- --	165040,00 --	-- --	165040,00	-- 13203,20	178243,20
240	С123-040909-1302 2304-0909-1302 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	8	3092,00 --	-- --	24736,00 --	-- --	24736,00	-- 1978,88	26714,88
241	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	40	570,37	27,22	22814,80	1088,80	701,20	21123,31	47453,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	21024,80	529,60		3515,05	
242	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	40	10440,00	--	417600,00	--	417600,00	--	451008,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33408,00	
		Узел прохода через стену и перекрытия									
243	Е11-460302-0308 1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	8	2066,72	864,25	16533,77	6914,02	--	10609,20	29314,41
		НР - 84%; СП - 8%			1202,47	376,28	9619,76	3010,25		2171,44	
244	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	32	850,56	357,78	27217,82	11448,81	--	17602,08	48405,49
		НР - 84%; СП - 8%			492,78	162,06	15769,01	5185,84		3585,59	
245	Е11-160401-0103 1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4,88	3845,69	68,73	18766,97	335,42	13658,79	4792,09	25443,79
		НР - 98%; СП - 8%			978,02	24,00	4772,76	117,13		1884,73	
246	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9,6	810,62	39,35	7781,92	377,77	242,57	7154,11	16130,91
		НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	7161,57	138,54		1194,88	
247	С123-010302-0106 2301-0302-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8733-74	м	9,6	1116,00	--	10713,60	--	10713,60	--	11570,69
		СП - 8%			--	--	--	--		857,09	
248	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	40	2944,03	--	117761,36	--	30137,36	85871,52	219923,51
		НР - 98%; СП - 8%			2190,60	--	87624,00	--		16290,63	
249	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24	890,60	1,03	21374,46	24,81	3163,46	14558,71	38807,83
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	18186,19	12,19		2874,65	
250	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	240	550,00	--	131999,64	--	3088,68	126332,74	278998,97
		НР - 98%; СП - 8%			537,13	--	128910,96	--		20666,59	
251	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	40	6672,92	1208,85	266916,72	48354,00	2722,72	176347,50	478725,36
		НР - 73%; СП - 8%			5396,00	482,25	215840,00	19290,00		35461,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	ПРАЙС ЛИСТ	Система контроля загазованности бытовая Ду15 СГК-2-Б-(СО+СН4)	компл.	40	16392,86	--	655714,29	--	655714,29	--	708171,43
		СП - 8%			--	--	--	--		52457,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2482705,15	80463,26	1641527,00	713953,18	3452391,00
	Стоимость монтажных работ		Тенге				760714,89	31132,73	--	255732,67	
	Материалы		Тенге				1340231,00				
	Всего заработная плата		Тенге				2722,72				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					235130,00			
		Накладные расходы	Тенге				1073314,29				
		Сметная прибыль	Тенге				176347,50				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				121326,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1637904,79				
		Сметная заработная плата	Тенге								172,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					235130,00			
	Материалы		Тенге				65126,06				
	Всего заработная плата		Тенге				3163,46				
		Накладные расходы	Тенге					51783,24			
		Сметная прибыль	Тенге				42769,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8631,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				116527,72				
		Сметная заработная плата	Тенге								41,57
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					51783,24			
	Материалы		Тенге				1077348,08				
	Всего заработная плата		Тенге				361836,92				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					504934,38			
		Накладные расходы	Тенге				200489,60				
		Сметная прибыль	Тенге				494835,69				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125774,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1697958,48				
		Сметная заработная плата	Тенге								380,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					504934,38			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3452391,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								594,04
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					791847,62			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									69302939,93
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				16603342,45				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1083161,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					397903,28			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						31560824,47		
		- Накладные расходы	Тенге						94694,29		
		- Сметная прибыль	Тенге							14834380,68	
		ИТОГО:		69 208 245,64	94 694,29		69 302 939,93			5126536,71	
		Временные здания и сооружения	0,9%	622 874			622 874				
		Итого с временными		69 831 120	94 694		69 925 814				
		Доп.затраты в зимнее время	1,08%	754 176			754 176				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				7 318 411	7 318 411				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия		70 585 296	94 694	7 318 411	77 998 401				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 411 706			1 411 706				
		Итого с непредвиденными затратами			71 997 002	94 694	7 318 411	79 410 107				
		с понижающим коэф. К=0,9			64 797 302	85 225	6 586 570	71 469 096				
		НДС-12%		12%			8 576 292	8 576 292				
		ИТОГО по акту			64 797 302	85 225	15 162 861	80 045 388				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Қани Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Боранов С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Ахметов Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.