ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20210622-09664221
1.1. Номер учетной системы: 00000000015
2. Дата выписки: 22.06.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 21.06.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №4 к Договору №225 от 04.11.2020г.
27.4. Дата: 13.05.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 15
32.2 Дата: 21.06.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"				1	53517733.04	53517733.04			53517733.04	12%	6422127.96	59939861.00			1	
				Всего по счету:				53517733.04		0.00	53517733.04		6422127.96	59939861.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
JagbKg2jd3wRT/CZrfb/T/LS97aY9Vmhit/Ti9x4cUXHjrluqjrA8CQelKziaiXgnRCrBmdkyKxgAFrkOoh1bw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ:
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 13.05.2021г. к Договору №225 от 04.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
15	**21.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1	59 939 861,00	59 939 861,00
				Итого	1	x	59 939 861,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
Доп.соглашение №4 от 13.05.2021 г. к договору №225 от 04.11.2020 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за июнь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		225	04.11.2020 г.					
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	472 936 941,79									
Акт вып работ №5	339 858 531	53 517 733							6 422 128	59 939 861
Всего к оплате:		**53 517 733**							**6 422 128**	**59 939 861**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кани Н.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
Боранов С.

Технадзор:
ТОО "ЖайықСтройИнжиниринг"
Ахметов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2021 г.

"Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
1	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	805,92		911,93	52,05	734945,65	41945,72	269479,30	398627,68	1224259,20
						525,51	12,12	423520,63	9770,33		90685,87	
2	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	157,718544		20679,00	--	3261461,77	--	3261461,77	--	3522378,71
						--	--	--	--		260916,94	
3	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	146		337,52	12,47	49277,41	1820,28	35784,60	11150,27	65261,89
						79,95	3,06	11672,52	447,33		4834,21	
4	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	805,92		656,47	102,00	529060,53	82203,03	265315,15	186063,45	772333,90
						225,26	25,69	181542,35	20700,54		57209,92	
5	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	805,92		429,42	1,51	346078,65	1215,65	193577,71	139476,97	524400,07
						187,72	0,40	151285,29	320,11		38844,45	
6	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%; СП - 8%*	Стропила. Установка	24,886		97544,94	1416,50	2427503,26	35251,02	1813672,65	533598,57	3197990,00
						23249,20	574,93	578579,59	14307,71		236888,15	
7	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	25,986		8831,59	57,51	229497,67	1494,56	205099,05	21206,36	270760,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 5%			881,40	25,34	22904,06	658,56		20056,32	
8	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	88,5							
		НР - 90%, СП - 8%			3650,37	24,67	323057,99	2183,26	180651,79	127149,76	486224,37
					1584,44	11,92	140222,94	1054,57		36016,62	
9	Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	88,5							
		НР - 80%, СП - 5%			537,77	1,58	47592,96	139,66	17275,51	24196,95	77533,10
					340,99	0,77	30177,79	68,39		5743,19	
10	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	58							
		НР - 90%, СП - 8%			93,86	5,06	5444,14	293,76	2984,48	2055,92	8100,06
					37,34	2,04	2165,89	118,46		600,00	
11	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	872							
		НР - 92%, СП - 8%			2940,95	99,38	2564504,57	86661,98	792877,00	1572199,71	4467640,62
					1932,30	27,46	1684965,60	23947,13		330936,34	
12	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	872							
		НР - 90%, СП - 8%			307,54	2,67	268174,57	2325,99	236716,81	27141,81	318941,70
					33,41	1,18	29131,78	1025,79		23625,31	
13	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	148							
		НР - 92%, СП - 8%			99,46	23,27	14720,28	3444,11	1033,54	10283,33	27003,91
					69,21	6,32	10242,64	934,90		2000,29	
14	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	177,6							
		НР - 50%, СП - 8%			890,60	1,03	158171,04	183,59	23409,63	107734,43	287177,91
					757,76	0,51	134577,82	90,22		21272,44	
15	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	282							
		НР - 92%, СП - 8%			1449,49	89,59	408754,91	25264,72	13844,60	346501,99	815677,46
					1310,80	24,78	369645,60	6987,00		60420,55	
16	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,6204							
		СП - 8%			346567,00	--	215010,17	--	215010,17	--	232210,98
					--	--	--	--		17200,81	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2-8 ШТ									
17	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8							
		НР - 90%, СП - 8%			19391,48	848,04	155131,84	6784,32	94454,40	51050,09	222676,48
					6736,64	353,65	53893,12	2829,20		16494,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев (оконный переплет). Установка НР - 90%, СП - 8%	м3	0,16	118184,45	1331,38	18909,51	213,02	10278,73	7654,14	28688,75
					52611,00	542,78	8417,76	86,84		2125,09	
19	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР - 50%, СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2	1176,50	17,62	1411,79	21,15	1104,78	234,16	1777,63
					238,22	5,69	285,86	6,83		131,68	
20	Е11-100205-0101 1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Прибивка маячных реек НР - 90%, СП - 8%	м2	4,32	231,43	3,81	999,76	16,46	98,58	803,45	1947,47
					204,79	1,85	884,71	8,01		144,26	
21	С121-070503-0103 2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88 СП - 5%	м3	0,01092	152980,00	–	1670,54	–	1670,54	–	1804,18
					–	–	–	–		133,64	
22	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	20	2078,81	99,38	41576,10	1987,66	6140,44	31277,47	78681,85
					1672,40	27,46	33448,00	549,25		5828,29	
23	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	22,12	3543,00	–	78371,16	–	78371,16	–	84640,85
					–	–	–	–		6269,69	
24	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	20	307,54	2,67	6150,79	53,35	5429,28	622,52	7315,18
					33,41	1,18	668,16	23,53		541,86	
	КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ-4ШТ										
25	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м2 стяжки	19,8	656,47	102,00	12998,06	2019,58	6518,31	4571,24	18974,85
					225,26	25,69	4460,17	508,57		1405,54	
26	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%, СП - 8%	м2 стяжки	19,8	91,78	7,54	1817,21	149,33	1585,28	112,17	2083,73
					4,17	1,99	82,60	39,32		154,35	
27	Е11-120101-0301 1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	19,8	2928,66	100,23	57987,39	1984,58	49188,44	6470,77	69614,81
					344,16	11,06	6814,37	219,07		5156,65	
28	Е11-120101-0403 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками НР - 92%, СП - 8%	м примыканий	12	3566,71	58,91	42800,48	706,94	33863,32	7687,90	54527,45
					685,85	10,52	8230,22	126,19		4039,07	
	КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	656,47	102,00	14179,70	2203,18	7110,89	4986,81	20699,84
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	4865,64	554,81		1533,32	
30	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	21,6	102,43	1,51	2212,51	32,58	1729,40	422,37	2845,67
		НР - 92%; СП - 8%			20,86	0,40	450,52	8,58		210,79	
31	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,656	97544,94	1416,50	63989,48	929,22	47808,78	14065,77	84299,66
		НР - 90%; СП - 5%			23249,20	574,93	15251,48	377,15		6244,42	
32	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,656	8831,59	57,51	5793,52	37,73	5177,59	535,34	6835,17
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	578,20	16,63		506,31	
33	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	28,6	2940,95	99,38	84111,04	2842,35	26004,91	51565,27	146530,41
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	55263,78	785,42		10854,10	
34	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	31,6316	3543,00	--	112070,76	--	112070,76	--	121036,42
		СП - 8%			--	--	--	--		8965,66	
35	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	28,6	307,54	2,67	8795,63	76,29	7763,88	890,20	10460,70
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	955,47	33,64		774,87	
36	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10	337,52	12,47	3375,16	124,68	2451,00	763,72	4469,99
		НР - 92%; СП - 8%			79,95	3,06	799,49	30,64		331,11	
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ									
37	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,8	656,47	102,00	7089,85	1101,59	3555,44	2493,41	10349,92
		НР - 92%; СП - 8%			225,26	25,69	2432,82	277,40		766,66	
38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,8	102,43	1,51	1106,25	16,29	864,70	211,19	1422,83
		НР - 92%; СП - 8%			20,86	0,40	225,26	4,29		105,40	
39	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,348	97544,94	1416,50	33945,64	492,94	25361,97	7461,72	44719,94
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	8090,72	200,08		3312,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,388	8831,59	57,51	3426,66	22,32	3062,36	316,63	4042,75
					881,40	25,34	341,98	9,83		299,46	
41	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	12,6	2940,95	99,38	37055,91	1252,23	11456,71	22717,56	64555,36
					1932,30	27,46	24346,98	346,02		4781,88	
42	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	13,9356	3543,00	--	49373,83	--	49373,83	--	53323,74
					--	--	--	--		3949,91	
43	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	12,6	307,54	2,67	3875,00	33,61	3420,45	392,19	4608,56
					33,41	1,18	420,94	14,82		341,37	
44	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	7,28	337,52	12,47	2457,12	90,76	1784,33	555,99	3254,15
					79,95	3,06	582,03	22,31		241,05	
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ									
45	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,92	3642,76	247,01	178203,63	12083,78	100533,79	63470,75	261008,33
					1340,68	54,42	65586,07	2662,05		19333,95	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12614141,94	319703,26	8226427,84	3788720,00	17715090,90
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4068010,84	90171,54	--	1312229,00	
	Материалы		Тенге				12614141,94				
	Всего заработная плата		Тенге				4508469,61				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4158182,38			
		Накладные расходы	Тенге				3717958,23				
		Сметная прибыль	Тенге				3788720,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1312229,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17715090,90				
		Сметная заработная плата	Тенге								3716,65
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					4158182,38			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17715090,90				
		Сметная заработная плата	Тенге								3716,65
								4158182,38			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
46	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 50%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2805,8155	668,93	6,51	1876897,00	18274,28	377572,98	1192301,00	3314733,80
					527,85	3,32	1481049,71	9326,53		245535,84	
	СТЕНЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8442,8875	1435,42	77,79	12119128,58	656733,38	3452796,69	6822280,00	20456721,24
					948,68	61,38	8009598,51	518251,45		1515312,68	
48	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	996,835	1179,80	73,01	1176065,26	72778,13	314740,80	677844,29	2002222,31
					791,05	58,95	788546,33	58759,04		148312,76	
		ОТКОСЫ									
49	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	265,0937	3131,23	44,72	830069,24	11855,68	220321,23	483154,43	1418281,57
					2255,40	22,82	597892,33	6050,71		105057,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16002160,04	759641,46	4365431,70	9175579,69	27191958,91
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10877086,88	592387,73	--	2014219,18	
	Материалы		Тенге				16002160,04				
	Всего заработная плата		Тенге				4365431,70				
		Накладные расходы	Тенге					11469474,61			
		Сметная прибыль	Тенге				9175579,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2014219,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27191958,91				
		Сметная заработная плата	Тенге								9167,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11469474,61			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27191958,91				
		Сметная заработная плата	Тенге								9167,46
								11469474,61			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛ									
		ДЕТАЛЬ №132									
50	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство *НР - 34%, СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	384,9228	338,89	30,58	130447,80	11772,25	--	116971,43	267212,76
					308,31	14,97	118675,55	5762,14		19793,54	
51	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	15,8588194	19365,00	--	307106,04	--	307106,04	--	331674,52
					--	--	--	--		24568,48	
52	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%, СП - 5%*	м2 изолируемой поверхности	384,9228	1574,86	84,93	606200,61	32692,34	315221,99	247179,08	921650,06
					671,01	12,13	258286,28	4670,19		68270,38	
53	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 5%*	м2 стяжки	384,9228	1020,22	28,99	392704,71	11157,45	211623,09	164820,21	602126,91
					441,45	14,07	169924,17	5416,48		44601,99	
54	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	384,9228	585,94	19,63	225541,51	7555,42	211340,17	9614,77	253968,78
					17,27	9,31	6645,92	3582,55		18812,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТАЛЬ №61									
55	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1536,6636	745,28 342,83	28,93 14,07	1145252,00 526811,31	44459,06 21623,32	573981,66	515528,55 132862,45	1793643,00
56	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1536,6636	409,37 16,95	19,63 9,31	629059,06 26044,60	30162,25 14302,04	572852,21	37925,84 53358,79	720343,69
		ДЕТАЛЬ №138									
57	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	31,2504	338,89 308,31	30,58 14,97	10590,55 9634,81	955,74 467,81	--	9496,46 1606,96	21693,98
58	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 СП - 5%	м3	1,2875165	19365,00 --	-- --	24932,76 --	-- --	24932,76	-- 1994,62	26927,38
59	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	31,2504	1574,86 671,01	84,93 12,13	49215,09 20969,27	2654,17 379,15	25591,66	20067,52 5542,61	74825,22
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	31,2504	745,28 342,83	28,93 14,07	23290,45 10713,51	904,14 439,74	11672,79	10484,06 2701,96	36476,47
61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	31,2504	409,37 16,95	19,63 9,31	12792,88 529,66	613,40 290,85	11649,82	771,28 1085,13	14649,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3557133,47	142926,21	2265972,18	1132859,19	5065192,08
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1148235,08	56934,27	--	375199,41	
		Материалы	Тенге				3557133,47				
		Всего заработная плата	Тенге				1933933,39				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1205169,35			
		Накладные расходы	Тенге				332038,79				
		Сметная прибыль	Тенге				1132859,19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				375199,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5065192,08				
		Сметная заработная плата	Тенге								1084,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1205169,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5065192,08				
		Сметная заработная плата	Тенге								1084,07
								1205169,35			
		РАЗДЕЛ 4. Электрооборудование									
62	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	497	225,15 173,06	2,07 0,06	111897,37 86009,53	1031,13 29,14	24856,72	61947,84 13907,62	187752,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				111897,37	1031,13	24856,72	61947,84	187752,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86009,53	29,14	--	13907,62	
		Материалы	Тенге				111897,37				
		Всего заработная плата	Тенге				24856,72				
		Накладные расходы	Тенге					86038,66			
		Сметная прибыль	Тенге				61947,84				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13907,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				187752,83				
		Сметная заработная плата	Тенге								70,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					86038,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				187752,83				
		Сметная заработная плата	Тенге								70,69
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					86038,66			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									50159994,72
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16179342,33				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1223302,06			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					739522,68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14882688,44		
		- Накладные расходы	Тенге							14159106,73	
		- Сметная прибыль	Тенге							3715555,16	
		ИТОГО:			50 159 994,72	0,00	50 159 994,72				
		Временные здания и сооружения		0,9%	451 440		451 440				
		Итого с временными			50 611 435	0	50 611 435				
		Доп.затраты в зимнее время		1,08%	546 603		546 603				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия									
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия				7 282 949	7 282 949				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	51 158 038	0	7 282 949	58 440 987			
		Итого с непредвиденными затратами			1 023 161			1 023 161			
		с понижающим коэф. К=0,9			52 181 199	0	7 282 949	59 464 148			
		НДС-12%		12%	46 963 079	0	6 554 654	53 517 733			
		ИТОГО по акту					6 422 128	6 422 128			
					46 963 079	0	12 976 782	59 939 861			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Кани Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Боранов С.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Ахметов Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.