Электронный счет-фактура

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20210903-66994082
2. Дата выписки: 03.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
1.1. Номер учетной системы: 00000000029
3. Дата совершения оборота: 01.09.2021
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ408560000000168150
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МУСТАФА ШОКАЙ, д. 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
23. Назначение платежа: Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №4 от 13.05.2021г. к Договору №225
27.4. Дата: 13.05.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 29
32.2 Дата: 01.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"				1	31196266.96	31196266.96			31196266.96	12%	3743552.04	34939819.00			1	
				Всего по счету:				31196266.96		0.00	31196266.96		3743552.04	34939819.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
QmqCRc4BimovmUHFZr/3tkxsgnA9sFtx3h2N47xKh5oZB2XxAMA5tYHmUON9tnf8qUe3ZiTjxAZVCJuRi9MR2g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 13.05.2021г. к Договору №225 от 04.11.2020г.

Номер документа	Дата составления
29	01.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"			тг	1	34 939 819,00	34 939 819,00
				Итого	1	x	34 939 819,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"
Доп.соглашение №4 от 13.05.2021 г. к договору №225 от 04.11.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		225	04.11.2020 г.					

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	472 936 941,79									
Акт вып работ №7	454 843 738	31 196 267							3 743 552	34 939 819
Всего к оплате:		**31 196 267**							**3 743 552**	**34 939 819**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Кани Н.

Технадзор:
ТОО "ЖайықСтройИнжиниринг"
Ахметов Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

32360

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2021 г.

"Строительство 40 кв. жилой дом №2 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Корректировка проекта"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
1	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	25,6		5158,62	41,92	132060,66	1073,19	87325,75	43205,47	189287,42
						1705,54	16,62	43661,72	425,50		14021,29	
2	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	36		1786,63	31,98	64318,83	1151,39	14834,47	47856,77	121149,65
						1342,58	13,90	48332,97	500,47		8974,05	
3	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**решетка**	106		1524,82	53,15	161631,42	5634,01	13683,67	140911,61	326746,48
						1342,58	13,90	142313,74	1473,61		24203,44	
4	С123-050306-0331 2305-0306-0331 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм(РВП-2)** *СП - 8%*	**шт.**	85		2105,00	--	178925,00	--	178925,00	--	193239,00
						--	--	--	--		14314,00	
5	С123-050306-0330 2305-0306-0330 РСНБ РК 2015	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм(РВП-3)** *СП - 8%*	**шт.**	21		1948,00	--	40908,00	--	40908,00	--	44180,64
						--	--	--	--		3272,64	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					577843,91	7858,58	335676,89	231973,86	874603,19
Стоимость сантехнических работ			Тенге					234308,44	2399,58	--	64785,42	
Материалы			Тенге					577843,91				
								115843,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					236708,02			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219833,00				
	Сдача и испытание		Тенге				11531,76				
		Накладные расходы	Тенге				231973,86				
		Сметная прибыль	Тенге				64785,42				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				874603,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199,20
		Сметная заработная плата	Тенге					236708,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				874603,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199,20
		Сметная заработная плата	Тенге					236708,02			
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
6	**Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Патроны подвесные. Установка** НР - 72%, СП - 89%	**шт.**	**120**	**371,56** **349,91**	**10,00** **4,18**	**44587,46** **41988,77**	**1199,95** **501,54**	**1398,74**	**30593,02** **6014,44**	**81194,92**
7	**Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Патроны настенные или потолочные. Установка** НР - 72%, СП - 89%	**шт.**	**40**	**420,57** **389,03**	**11,78** **4,82**	**16822,92** **15561,22**	**471,12** **192,90**	**790,59**	**11342,96** **2253,27**	**30419,16**
8	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** НР - 72%, СП - 89%	**шт.**	**8**	**180,82** **170,96**	**0,19** **0,08**	**1446,60** **1367,72**	**1,50** **0,64**	**77,38**	**985,21** **194,54**	**2626,36**
9	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** НР - 72%, СП - 89%	**шт.**	**1520**	**224,37** **190,35**	**0,19** **0,09**	**341038,83** **289338,69**	**289,62** **140,87**	**51410,52**	**208425,28** **43957,13**	**593421,24**
10	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** НР - 72%, СП - 89%	**шт.**	**40**	**224,37** **190,35**	**0,19** **0,09**	**8974,71** **7614,18**	**7,62** **3,71**	**1352,91**	**5484,88** **1156,77**	**15616,35**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**412870,52**	**1969,81**	**55030,14**	**256831,36**	**723278,03**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355870,56	839,66	--	53576,15	
	Материалы		Тенге				412870,52				
	Всего заработная плата		Тенге				55030,14				
		Накладные расходы	Тенге					356710,22			
		Сметная прибыль	Тенге				256831,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53576,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				723278,03				
		Сметная заработная плата	Тенге								321,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					356710,22			
							723278,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321,19
		Сметная заработная плата	Тенге					356710,22			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)									
11	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2167,12	558,08	6501,35	1674,25	54,45	5130,48	12562,37
		НР - 98%; СП - 83%			1590,88	154,18	4772,64	462,54		930,55	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	558,00	--	1674,00	--	1674,00	--	1807,92
		СП - 8%			--	--	--	--		133,92	
13	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	625,27	36,11	6252,74	361,06	158,76	5762,28	12976,22
		НР - 98%; СП - 85%			573,29	14,70	5732,92	146,96		961,20	
14	С123-010103-0108 2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1718,00	--	17180,00	--	17180,00	--	18554,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1374,40	
15	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	478,24	20,64	11955,95	515,98	285,27	11132,71	24935,76
		НР - 98%; СП - 87%			446,19	8,21	11154,70	205,21		1847,09	
16	С123-010103-0107 2301-0103-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	25	1356,00	--	33900,00	--	33900,00	--	36612,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2712,00	
17	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	477,43	20,64	4774,32	206,39	106,04	4453,09	9965,59
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	4461,88	82,08		738,19	
18	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1112,00	--	11120,00	--	11120,00	--	12009,60
		СП - 8%			--	--	--	--		889,60	
19	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	476,87	20,64	11921,71	515,98	251,03	11132,71	24898,78
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	11154,70	205,21		1844,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25	863,00	--	21575,00	--	21575,00	--	23301,00
		СП - 55%			--	--	--	--		1726,00	
21	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2200,10	113,24	6600,30	339,72	893,61	5337,48	12892,81
		НР - 98%; СП - 89%			1788,99	26,48	5366,97	79,44		955,02	
22	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15712,00	--	15712,00	--	15712,00	--	16968,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1256,96	
23	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12776,00	--	25552,00	--	25552,00	--	27596,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2044,16	
24	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2172,88	86,02	23901,68	946,22	3276,57	19428,04	46796,10
		НР - 98%; СП - 89%			1788,99	13,24	19678,89	145,64		3466,38	
25	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11535,00	--	57675,00	--	57675,00	--	62289,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4614,00	
26	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9712,00	--	58272,00	--	58272,00	--	62933,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4661,76	
27	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296,00	--	4296,00	--	4639,68
		СП - 8%			--	--	--	--		343,68	
28	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	86,69	1,09	6068,22	76,65	117,35	5756,74	12770,96
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	5874,23	--		946,00	
		Теплоизоляция трубопроводов									
29	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,61	73838,50	1128,92	45041,48	688,64	30155,46	11035,53	60563,18
		НР - 78%; СП - 8%			23274,40	529,60	14197,38	323,06		4486,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 70%; СП - 80%	м2 поверхности покрытия изоляции	16,18	540,50 361,37	27,30 6,22	8745,36 5847,03	441,74 100,68	2456,59	4520,26 1061,25	14326,87
31	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 80%	1000 м2	0,018607	373181,00 --	-- --	6943,78 --	-- --	6943,78	-- 555,50	7499,28
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 80%	м2	8	89,50 44,34	2,41 0,26	715,98 354,71	19,27 2,12	342,00	246,21 76,97	1039,16
33	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 80%	м2	8	124,95 19,47	3,10 0,40	999,61 155,78	24,81 3,18	819,03	109,68 88,74	1198,03
		Водомерный узел									
34	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 85%	узел	1	22912,34 10344,50	457,84 117,26	22912,34 10344,50	457,84 117,26	12110,00	10252,52 2653,19	35818,05
35	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 85%	шт.	3	18151,00 --	-- --	54453,00 --	-- --	54453,00	-- 4356,24	58809,24
36	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 СП - 85%	шт.	1	28142,00 --	-- --	28142,00 --	-- --	28142,00	-- 2251,36	30393,36
37	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 85%	шт.	1	9712,00 --	-- --	9712,00 --	-- --	9712,00	-- 776,96	10488,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				502597,81	6268,55	397232,94	94297,75	644647,20
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				99096,32	1873,39	--	47751,64	
	Материалы		Тенге				62446,21				
	Всего заработная плата		Тенге				33773,07				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20983,94			
		Накладные расходы	Тенге				6943,78				
		Сметная прибыль	Тенге				15911,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6268,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84626,53				
		Сметная заработная плата	Тенге								17,33
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20983,94			
	Материалы		Тенге				440151,60				
	Всего заработная плата		Тенге				17253,08				
								79985,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339263,00				
		Накладные расходы	Тенге				78386,06				
		Сметная прибыль	Тенге				41483,01				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				560020,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,92
		Сметная заработная плата	Тенге					79985,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				644647,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,25
		Сметная заработная плата	Тенге					100969,72			

РАЗДЕЛ 4. Водоснабжение(холодная вода) Выше0.000

38	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 89%*	м трубопровода	40	476,87	20,64	19074,73	825,56	401,65	17812,34	39838,04
					446,19	8,21	17847,52	328,34		2950,97	
39	**С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 89%*	м	40	863,00	--	34520,00	--	34520,00	--	37281,60
					--	--	--	--		2761,60	
40	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 89%*	м трубопровода	20	476,55	20,64	9530,97	412,78	194,42	8906,17	19912,11
					446,19	8,21	8923,76	164,17		1474,97	
41	**С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 89%*	м	20	611,00	--	12220,00	--	12220,00	--	13197,60
					--	--	--	--		977,60	
42	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 89%*	м трубопровода	285	1408,95	14,74	401551,14	4199,58	2653,92	386830,63	851452,30
					1384,90	0,10	394697,64	27,49		63070,54	
43	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 89%*	м трубопровода	285	86,69	1,09	24706,34	312,07	477,77	23438,16	51996,05
					83,92	--	23916,49	--		3851,56	
44	**С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные** *СП - 89%*	м	282,15	173,00	--	48811,95	--	48811,95	--	52716,91
					--	--	--	--		3904,96	
45	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	100	2172,88	86,02	217288,03	8602,00	29787,03	176618,54	425419,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 89%			1788,99	13,24	178899,00	1324,00		31512,53	
46	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	9712,00	--	776960,00	--	776960,00	--	839116,80
		СП - 89%			--	--	--	--		62156,80	
47	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	10149,00	--	202980,00	--	202980,00	--	219218,40
		СП - 89%			--	--	--	--		16238,40	
48	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	570,37	27,22	22814,80	1088,80	701,20	21123,31	47453,16
		НР - 98%; СП - 89%			525,62	13,24	21024,80	529,60		3515,05	
49	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	40	23102,00	--	924080,00	--	924080,00	--	998006,40
		СП - 89%			--	--	--	--		73926,40	
50	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	20	19482,27	212,72	389645,37	4254,31	198288,67	184658,42	620248,10
		НР - 98%; СП - 89%			9355,12	66,23	187102,38	1324,58		45944,30	
51	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2172,88	86,02	130372,82	5161,20	17872,22	105971,12	255251,46
		НР - 98%; СП - 89%			1788,99	13,24	107339,40	794,40		18907,52	
52	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	9712,00	--	582720,00	--	582720,00	--	629337,60
		СП - 8%			--	--	--	--		46617,60	
53	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,16	73838,50	1128,92	85652,66	1309,55	57344,81	20985,61	115169,33
		НР - 76%; СП - 89%			23274,40	529,60	26998,30	614,34		8531,06	
54	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	27	540,50	27,30	14593,62	737,14	4099,38	7543,09	23907,64
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	9757,10	168,02		1770,94	
55	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03105	373181,00	--	11587,27	--	11587,27	--	12514,25
		СП - 8%			--	--	--	--		926,98	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	89,50	2,41	447,48	12,04	213,75	153,88	649,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
57	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	44,34	0,26	221,69	1,32		48,11	
		НР - 98%; СП - 8%			124,95	3,10	624,76	15,50	511,89	68,55	748,77
58	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое			19,47	0,40	97,36	1,99		55,46	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	86,69	1,09	5201,33	65,70	100,58	4934,35	10946,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		83,92	--	5035,05	--		810,85	
							3915383,27	26996,25	2906526,53	959044,17	5264381,63
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				981860,50	5278,24	--	389954,19	
	Материалы		Тенге				112905,78				
	Всего заработная плата		Тенге				62169,83				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37860,12			
		Накладные расходы	Тенге				11587,27				
		Сметная прибыль	Тенге				28751,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11332,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				152989,46				
		Сметная заработная плата	Тенге								31,26
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					37860,12			
	Материалы		Тенге				3802477,48				
	Всего заработная плата		Тенге				250477,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					949278,62			
	Сдача и испытание		Тенге				2582292,00				
		Накладные расходы	Тенге				5573,50				
		Сметная прибыль	Тенге				930293,05				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				378621,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5111392,17				
		Сметная заработная плата	Тенге								731,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					949278,62			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5264381,63				
		Сметная заработная плата	Тенге								762,99
								987138,74			
		РАЗДЕЛ 5. Водоснабжение(горячая вода) ниже 0.000									
59	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	40	477,43	20,64	19097,26	825,56	424,18	17812,34	39862,37
60	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75			446,19	8,21	17847,52	328,34		2952,77	
		СП - 8%	м	40	1112,00	--	44480,00	--	44480,00	--	48038,40
61	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка			--	--	--	--		3558,40	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	476,87	20,64	28612,10	1238,35	602,47	26718,51	59757,06
					446,19	8,21	26771,28	492,51		4426,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	863,00	--	51780,00	--	51780,00	--	55922,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4142,40	
63	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	476,55	20,64	2382,74	103,20	48,61	2226,54	4978,03
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	2230,94	41,04		368,74	
64	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	611,00	--	3055,00	--	3055,00	--	3299,40
		СП - 8%			--	--	--	--		244,40	
65	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	86,69	1,09	9102,33	114,97	176,02	8635,11	19156,44
		НР - 98%; СП - 8%			83,92	--	8811,34	--		1419,00	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01 1,05	128,00				134,40		
66	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400,20	226,48	595,74	3558,32	8595,20
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3577,98	52,96		636,68	
67	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12776,00	--	25552,00	--	25552,00	--	27596,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2044,16	
68	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	2172,88	86,02	69532,17	2752,64	9531,85	56517,93	136134,11
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	57247,68	423,68		10084,01	
69	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	11535,00	--	138420,00	--	138420,00	--	149493,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11073,60	
70	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	9712,00	--	155392,00	--	155392,00	--	167823,36
		СП - 8%			--	--	--	--		12431,36	
71	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10149,00	--	40596,00	--	40596,00	--	43843,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3247,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 98%; СП - 89%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/7, типа WILO	шт.	2	45811,07	--	91622,14	--		--	91622,14
					--	--	--	--	91622,14	--	
74	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2710,90	17,87	2710,90	17,87	1318,03	990,00	3996,97
		НР - 73%; СП - 8%			1375,00	--	1375,00	--		296,07	
75	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2508,11	--	2508,11	--	2196,53	305,34	3038,52
		НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	311,57	--		225,08	
76	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	477,73	--	1433,18	--	205,15	1203,47	2847,58
		НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	1228,03	--		210,93	
77	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715,00	--	5145,00	--	5145,00	--	5556,60
		СП - 8%			--	--	--	--		411,60	
78	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2200,10	113,24	8800,40	452,96	1191,48	7116,64	17190,41
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	7155,96	105,92		1273,36	
79	ПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые DN 32 Bonomi	шт.	4	3005,36	--	12021,43	--	12021,43	--	12983,14
		СП - 8%			--	--	--	--		961,71	
80	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1154,13	147,29	2308,25	294,59	32,97	2024,70	4679,58
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	42,66	1980,69	85,33		346,64	
81	ПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр муфтовый DN 32 Bonomi	шт.	2	2550,00	--	5100,00	--	5100,00	--	5508,00
		СП - 8%			--	--	--	--		408,00	
82	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1156,12	151,35	1156,12	151,35	14,43	1019,22	2349,37
		НР - 98%; СП - 8%			990,35	49,68	990,35	49,68		174,03	
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр муфтовый DN25 Bonomi	шт.	1	2550,00	--	2550,00	--	2550,00	--	2754,00
		СП - 8%			--	--	--	--		204,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 89%	шт.	2	2200,10 1788,99	113,24 26,48	4400,20 3577,98	226,48 52,96	595,74	3558,32 636,68	8595,20
85	ПРАЙС-ЛИСТ	Обратный клапан DN32 Bonomi СП - 89%	шт.	1	2495,36 --	-- --	2495,36 --	-- --	2495,36	-- 199,63	2694,99
86	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем НР - 78%; СП - 89%	м3 изоляции	1,09	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	80483,96 25369,10	1230,52 577,26	53884,34	19719,23 8016,26	108219,45
87	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 78%; СП - 89%	м2 поверхности покрытия изоляции	36,8	540,50 361,37	27,30 6,22	19890,56 13298,56	1004,70 229,00	5587,30	10280,95 2413,72	32585,23
88	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 89%	1000 м2	0,04232	373181,00 --	-- --	15793,02 --	-- --	15793,02	-- 1263,44	17056,46
89	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 89%	м2	10	89,50 44,34	2,41 0,26	894,97 443,38	24,09 2,65	427,50	307,76 96,22	1298,95
90	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 89%	м2	10	124,95 19,47	3,10 0,40	1249,51 194,72	31,01 3,97	1023,78	137,10 110,93	1497,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				873949,19	9124,81	583918,76	178801,00	1129640,43
	Стоимость оборудования		Тенге				189283,48	2583,60	91622,14	76890,24	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				91622,14				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				91622,14				
	Материалы		Тенге				2710,90				
	Всего заработная плата		Тенге				1318,03				
		Накладные расходы	Тенге					1375,00			
		Сметная прибыль	Тенге				990,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				296,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3996,97				
		Сметная заработная плата	Тенге								1,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1375,00			
	Материалы		Тенге				118312,02				
	Всего заработная плата		Тенге				60922,93				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40118,65			
		Накладные расходы	Тенге				15793,02				
		Сметная прибыль	Тенге				30445,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11900,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				160657,63				
		Сметная заработная плата	Тенге								33,33
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					40118,65			
							661304,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				19297,99				
	Всего заработная плата		Тенге					150373,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				486586,79				
	Сдача и испытание		Тенге				648,29				
		Накладные расходы	Тенге				147365,96				
		Сметная прибыль	Тенге				64693,61				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				873363,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117,62
		Сметная заработная плата	Тенге					150373,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1129640,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151,95
		Сметная заработная плата	Тенге					191867,08			
		РАЗДЕЛ 6. Водоснабжение(горячая вода) выше 0.000									
91	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 87%*	м трубопровода	50	476,87 446,19	20,64 8,21	23843,42 22309,40	1031,95 410,43	502,06	22265,43 3688,71	49797,55
92	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 87%*	м	50	863,00 --	-- --	43150,00 --	-- --	43150,00	-- 3452,00	46602,00
93	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 87%*	м трубопровода	60	476,55 446,19	20,64 8,21	28592,90 26771,28	1238,35 492,51	583,27	26718,51 4424,91	59736,33
94	С123-010103-0104 2301-0103-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 87%*	м	60	611,00 --	-- --	36660,00 --	-- --	36660,00	-- 2932,80	39592,80
95	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 87%*	м трубопровода	110	86,69 83,92	1,09 --	9535,78 9230,92	120,45 --	184,40	9046,31 1486,57	20068,65
96	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 87%*	м трубопровода	320	1408,95 1384,90	14,74 0,10	450864,44 443169,28	4715,32 30,86	2979,84	434336,14 70816,05	956016,62
97	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 87%*	м трубопровода	320	86,69 83,92	1,09 --	27740,45 26853,60	350,40 --	536,45	26316,53 4324,56	58381,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	316,8	173,00	--	54806,40	--	54806,40	--	59190,91
		СП - 8%а			--	--	--	--		4384,51	
99	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	380	2172,88	86,02	825694,53	32687,60	113190,73	671150,45	1616592,58
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	679816,20	5031,20		119747,60	
100	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	380	9712,00	--	3690560,00	--	3690560,00	--	3985804,80
		СП - 8%			--	--	--	--		295244,80	
101	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	570,37	27,22	45629,60	2177,60	1402,40	42246,62	94906,32
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	42049,60	1059,20		7030,10	
102	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	80	23102,00	--	1848160,00	--	1848160,00	--	1996012,80
		СП - 8%			--	--	--	--		147852,80	
103	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	40	8073,74	27,46	322949,44	1098,40	289545,44	32178,50	383538,17
		НР - 98%; СП - 8%			807,64	13,24	32305,60	529,60		28410,23	
104	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	40	19482,27	212,72	779290,74	8508,62	396577,35	369316,85	1240496,20
		НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	374204,77	2649,16		91888,61	
105	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	112	2172,88	86,02	243362,60	9634,24	33361,48	197812,76	476469,39
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	200366,88	1482,88		35294,03	
106	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	9712,00	--	699264,00	--	699264,00	--	755205,12
		СП - 8%			--	--	--	--		55941,12	
107	С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	10149,00	--	202980,00	--	202980,00	--	219218,40
		СП - 8%			--	--	--	--		16238,40	
108	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	11535,00	--	230700,00	--	230700,00	--	249156,00
		СП - 8%			--	--	--	--		18456,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР - 70%; СП - 8%	м3 изоляции	1,67	73838,50 23274,40	1128,92 529,60	123310,29 38868,25	1885,30 884,43	82556,75	30212,04 12281,79	165804,12
110	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 70%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	41	540,50 361,37	27,30 6,22	22160,68 14816,33	1119,36 255,13	6224,98	11454,32 2689,20	36304,19
111	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В СП - 8%	1000 м2	0,041	373181,00 --	-- --	15300,42 --	-- --	15300,42	-- 1224,03	16524,45
112	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 60%; СП - 5%	м2	8,5	89,50 44,34	2,41 0,26	760,72 376,88	20,47 2,25	363,37	261,60 81,79	1104,11
113	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%; СП - 8%	м2	8,5	124,95 19,47	3,10 0,40	1062,08 165,51	26,36 3,38	870,22	116,53 94,29	1272,91
114	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	40	2172,88 1788,99	86,02 13,24	86915,21 71559,60	3440,80 529,60	11914,81	70647,42 12605,01	170167,64
115	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	40	9712,00 --	-- --	388480,00 --	-- --	388480,00	-- 31078,40	419558,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10201773,70	68055,22	8150854,38	1944080,00	13117522,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1982864,10	13360,63	--	971668,30	
	Материалы		Тенге				162594,20				
	Всего заработная плата		Тенге				90015,32				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					55372,17			
		Накладные расходы	Тенге				15300,42				
		Сметная прибыль	Тенге				42044,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16371,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				221009,78				
		Сметная заработная плата	Тенге								45,76
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					55372,17			
	Материалы		Тенге				10039179,50				
	Всего заработная плата		Тенге				850778,24				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1940852,57			
	Сдача и испытание		Тенге				7194760,40				
		Накладные расходы	Тенге				11146,99				
		Сметная прибыль	Тенге				1902035,52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				955297,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12896512,22				
											1524,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1940852,57			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13117522,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1569,80
		Сметная заработная плата	Тенге					1996224,74			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя канализация выше 0.000									
116	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	230	780,36	3,34	179483,80	768,52	1615,28	173792,46	381538,36
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	177100,00	239,25		28262,10	
117	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	250	807,13	1,37	201782,77	342,55	690,22	196846,21	430519,29
		НР - 98%; СП - 8%			803,00	0,45	200750,00	113,47		31890,32	
118	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	230	921,00	--	211830,00	--	211830,00	--	228776,40
		СП - 8%			--	--	--	--		16946,40	
119	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	250	306,00	--	76500,00	--	76500,00	--	82620,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6120,00	
120	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	12	553,00	--	6636,00	--	6636,00	--	7166,88
		СП - 8%			--	--	--	--		530,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				676232,57	1111,07	297271,50	370638,67	1130620,93
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				377850,00	352,72	--	83749,70	
		Материалы	Тенге				676232,57				
		Всего заработная плата	Тенге				2305,50				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					378202,72			
		Накладные расходы	Тенге				294966,00				
		Сметная прибыль	Тенге				370638,67				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				83749,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1130620,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								275,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					378202,72			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1130620,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								275,04
								378202,72			
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ ниже 0.000									
121	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	780,36	3,34	42920,04	183,78	386,26	41559,07	91237,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 89%			770,00	1,04	42350,00	57,21		6758,33	
122	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	807,13	1,37	8071,31	13,70	27,61	7873,85	17220,77
		НР - 98%; СП - 89%			803,00	0,45	8030,00	4,54		1275,61	
123	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	55	921,00	--	50655,00	--	50655,00	--	54707,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4052,40	
124	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	10	306,00	--	3060,00	--	3060,00	--	3304,80
		СП - 8%			--	--	--	--		244,80	
125	Е11-160101-0203 1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий ив каналах	м труб	20	3364,58	105,11	67291,63	2102,22	36467,81	28850,42	103833,42
		НР - 98%; СП - 89%			1436,08	35,88	28721,60	717,61		7691,36	
126	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	12	3353,00	--	40236,00	--	40236,00	--	43454,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3218,88	
127	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	707,00	--	2828,00	--	2828,00	--	3054,24
		СП - 8%			--	--	--	--		226,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				215061,98	2299,70	133660,68	78283,34	316812,94
							79101,60	779,36	--	23467,63	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				215061,98				
	Материалы		Тенге				36881,68				
	Всего заработная плата		Тенге					79880,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96779,00				
		Накладные расходы	Тенге				78283,34				
		Сметная прибыль	Тенге				23467,63				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				316812,94				60,42
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79880,96			
		Сметная заработная плата	Тенге				316812,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								60,42
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79880,96			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛИЗАЦИЯ К3 НИЖЕ 0,00									
128	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	170	807,13	1,37	137212,28	232,93	469,35	133855,42	292753,12
		НР - 98%; СП - 89%			803,00	0,45	136510,00	77,16		21685,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	130	278,00	--	36140,00	--	36140,00	--	39031,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2891,20	
130	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	173,00	--	6920,00	--	6920,00	--	7473,60
		СП - 8%			--	--	--	--		553,60	
131	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	807,13	1,37	48427,86	82,21	165,65	47243,09	103324,63
		НР - 88%; СП - 8%			803,00	0,45	48180,00	27,23		7653,68	
132	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	60	306,00	--	18360,00	--	18360,00	--	19828,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,80	
133	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	20	8682,33	33,73	173646,64	674,66	160791,18	12261,84	200781,16
		НР - 88%; СП - 8%			609,04	16,56	12180,80	331,28		14872,68	
134	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20984,27	430,05	20984,27	430,05	3682,82	16669,50	40666,07
		НР - 88%; СП - 8%			16871,40	138,30	16871,40	138,30		3012,30	
135	Прайс-лист	Погружной дренажный насос TOP 1	ШТ	1	46353,21	--	46353,21	--		--	46353,21
					--	--	--	--	46353,21	--	
136	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	2710,90	17,87	2710,90	17,87	1318,03	990,00	3996,97
		НР - 73%; СП - 8%			1375,00	--	1375,00	--		296,07	
137	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	5	1832,00	--	9160,00	--	9160,00	--	9892,80
		СП - 8%			--	--	--	--		732,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				499915,17	1437,72	237007,03	211019,85	764101,56
	Стоимость оборудования		Тенге				215117,20	573,98	46353,21	53166,54	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				46353,21				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				46353,21				
	Материалы		Тенге				2710,90				
	Всего заработная плата		Тенге				1318,03				
		Накладные расходы	Тенге					1375,00			
		Сметная прибыль	Тенге				990,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				296,07				
							3996,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1375,00			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				450851,05				
	Материалы		Тенге				165109,00				
	Всего заработная плата		Тенге					214316,18			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70580,00				
	Сдача и испытание		Тенге				503,93				
		Накладные расходы	Тенге				210029,85				
		Сметная прибыль	Тенге				52870,47				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				713751,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157,32
		Сметная заработная плата	Тенге					214316,18			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				764101,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158,32
		Сметная заработная плата	Тенге					215691,18			
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
138	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,092**	**2733,65**	**542,29**	**2985,14**	**592,18**	**1177,61**	**1231,87**	**4554,38**
		НР - 30%; СП - 35%			**1112,96**	**140,47**	**1215,35**	**153,39**		**337,36**	
139	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**59,22**	**1754,74**	**76,59**	**103915,69**	**4535,53**	**32843,79**	**61705,48**	**178870,87**
		НР - 30%; СП - 35%			**1123,55**	**34,20**	**66536,37**	**2025,28**		**13249,69**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**106900,84**	**5127,71**	**34021,41**	**62937,36**	**183425,25**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67751,72**	**2178,67**	--	**13587,06**	
	Материалы		Тенге				**106900,84**				
	Всего заработная плата		Тенге				**34021,41**				
		Накладные расходы	Тенге					**69930,40**			
		Сметная прибыль	Тенге				**62937,36**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13587,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**183425,25**				
		Сметная заработная плата	Тенге								60,35
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					**69930,40**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**183425,25**				
		Сметная заработная плата	Тенге								60,35
								69930,40			
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
140	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**443,04**	**786,35**	**4,79**	**348384,05**	**2121,90**	**86840,08**	**208367,03**	**601291,16**
		НР - 80%; СП - 80%			**585,55**	**2,34**	**259422,07**	**1036,71**		**44540,09**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 38%	м2 окрашиваемой поверхности	260,45	101,82 93,56	0,76 0,38	26518,20 24368,74	198,33 97,83	1951,13	19573,26 3687,32	49778,78
		СТЕНЫ									
142	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 38%	м2 окрашиваемой поверхности	5970,68	101,82 93,56	0,76 0,38	607915,97 558640,70	4546,67 2242,59	44728,60	448706,63 84529,81	1141152,41
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 38%	м2 окрашиваемой поверхности	2600	650,37 466,05	4,52 2,21	1690960,93 1211730,00	11744,72 5739,76	467486,21	973975,81 213194,94	2878131,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2673779,16	18611,62	601006,02	1650622,72	4670354,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2054161,52	9116,89	--	345952,15	
		Материалы	Тенге				2673779,16				
		Всего заработная плата	Тенге				601006,02				
		Накладные расходы	Тенге					2063278,41			
		Сметная прибыль	Тенге				1650622,72				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				345952,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4670354,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								1811,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2063278,41			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4670354,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								1811,44
								2063278,41			
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛ									
		ДЕТАЛЬ №138									
144	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 89%	м2 покрытия	17,96	3376,43 1221,12	73,89 33,96	60640,71 21931,32	1327,02 609,88	37382,37	21188,72 6546,35	88375,79
		ДЕТАЛЬ №62									
145	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 89%	м2 покрытия	160,84	3376,43 1221,12	73,89 33,96	543065,27 196404,94	11884,11 5461,74	334776,22	189754,68 58625,60	791445,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				603705,99	13211,14	372158,59	210943,40	879821,34
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				218336,26	6071,62	--	65171,95	
		Материалы	Тенге				603705,99				
		Всего заработная плата	Тенге				372158,59				
		Накладные расходы	Тенге					224407,87			
							210943,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				65171,95				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				879821,34				194,78
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					224407,87			
		Сметная заработная плата	Тенге				879821,34				194,78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					224407,87			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		Почтовые ящики									
146	**Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка** НР - 90%; СП - 80%	**изделие**	**8**	**1187,70**	**104,79**	**9501,59**	**838,33**	**3350,16**	**5155,26**	**15829,40**
					664,14	51,87	5313,10	414,97		1172,55	
147	**прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ящики навесные для почты - 5 секций** СП - 8%	**шт**	**8**	**3020,84**	**--**	**24166,71**	**--**	**24166,71**	**--**	**26100,05**
					--	--	--	--		1933,34	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
148	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка** НР - 93%; СП - 90%	**т металлических изделий**	**0,031**	**591567,54**	**9046,50**	**18338,59**	**280,44**	**16520,00**	**1525,53**	**21453,25**
					49617,90	3296,76	1538,15	102,20		1589,13	
		ТАМБУРЫ									
149	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** НР - 90%; СП - 8%	**м2 потолка**	**19,4**	**2534,26**	**14,21**	**49164,60**	**275,67**	**25402,51**	**21233,21**	**76029,63**
					1210,64	5,47	23486,42	106,03		5631,82	
150	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** НР - 70%; СП - 8%	**м3 изоляции**	**1,94**	**22227,71**	**1395,02**	**43121,75**	**2706,34**	**4238,29**	**28490,19**	**77340,89**
					18648,00	675,24	36177,12	1309,97		5728,95	
151	**С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50** СП - 8%	**м3**	**19,982**	**12847,00**	**--**	**256708,75**	**--**	**256708,75**	**--**	**277245,45**
					--	--	--	--		20536,70	
152	**С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015**	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84** СП - 8%	**м2**	**19,788**	**1722,00**	**--**	**34074,94**	**--**	**34074,94**	**--**	**36800,93**
					--	--	--	--		2725,99	
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымнасинтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,775	22227,71	1395,02	61681,89	3871,18	6062,51	40752,71	110629,37
		НР - 268%,СП - 83%			18648,00	675,24	51748,20	1873,79		8194,77	
154	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	2,85825	12847,00	--	36719,94	--	36719,94	--	39657,53
		СП - 83%			--	--	--	--		2937,59	
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									
155	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04185	762499,10	6373,66	31910,59	266,74	29095,59	3074,29	37783,66
		НР - 118%,СП - 83%			60890,20	1363,72	2548,25	57,07		2798,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				565389,35	8238,70	436339,40	100231,18	718870,17
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120811,25	3864,03	--	53249,64	
	Материалы		Тенге				565389,35				
	Всего заработная плата		Тенге				84669,06				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124675,27			
	Местные материалы		Тенге				327503,63				
		Накладные расходы	Тенге				24166,71				
		Сметная прибыль	Тенге				100231,18				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53249,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				718870,17				
		Сметная заработная плата	Тенге								100,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					124675,27			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				718870,17				
		Сметная заработная плата	Тенге								100,19
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					124675,27			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									30418078,72
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6976412,95				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170310,87			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49272,36			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14540704,26		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						137975,36		
		- Накладные расходы	Тенге							6349704,66	
		- Сметная прибыль	Тенге							2242970,62	
		ИТОГО:			30 280 103,36	137 975,36		30 418 078,72			
		Временные здания и сооружения		0,9%	272 521			272 521			
		Итого с временными			30 552 624	137 975		30 690 600			
		Допзатраты в зимнее время		1,08%	329 968			329 968			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					3 024 299	3 024 299			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах эколбедствия			30 882 593	137 975	3 024 299	34 044 867			

22

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%	617 652			617 652				
		Итого с непредвиденными затратами			31 500 244	137 975	3 024 299	34 662 519				
		с понижающим коэф. К=0,9			28 350 220	124 178	2 721 869	31 196 267				
		НДС-12%		12%			3 743 552	3 743 552				
		ИТОГО по акту			28 350 220	124 178	6 465 421	34 939 819				

32360

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____Қани Н.

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____Ахметов Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____Искаков Р.