Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **13.04.2021г. Дополнительное соглашение №23/1**

## Акт выполненных работ

**за ноябрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 2-4 Электроснабжение работы | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: . УЧАСТОК N1 - УЛ. ЖАКАУОВА. ПК3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-330106-0101 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,0102 | 9273,22 | 0 | 95 | 0 | 0 | 76 | 184 | |
| | | | | | | 9273,22 | 0 | 95 | 0 | | 14 | | |
| 2 | 2 | С124-040101-0507 | Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 | шт. | 20 | 284 | | 5680 | | 5680 | | 6134 | |
| | | | | | | | | | | | 454 | | |
| 3 | 3 | С124-040109-0401 | Колпачок К-5 | шт. | 20 | 44 | | 880 | | 880 | | 950 | |
| | | | | | | | | | | | 70 | | |
| 4 | 4 | С124-040204-1301 | Зажимы петлевые ПА-1 | шт. | 14 | 180 | | 2520 | | 2520 | | 2722 | |
| | | | | | | | | | | | 202 | | |
| 5 | 5 | С124-040204-1201 | Зажимы плашечные ПС | шт. | 3 | 356 | | 1068 | | 1068 | | 1153 | |
| | | | | | | | | | | | 85 | | |
| 6 | 6 | Е11-330204-0101 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,26 | 44906,61 | 16527,45 | 11676 | 4297 | 329 | 7302 | 20496 | |
| | | | | | | 27112,4 | 7992 | 7049 | 2078 | | 1518 | | |
| 7 | 7 | С123-061004-0105 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,0507 | 1023873 | | 51910 | | 51910 | | 56063 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4153 | | |
| 8 | 8 | Прайс-лист | Траверса ТН1 | шт | 1 | 3110,09 | | 3110 | | 3110 | | 3359 | |
| | | | | | | | | | | | 249 | | |
| 9 | 9 | Прайс-лист | Траверса ТН2 | шт | 10 | 1991,73 | | 19917 | | 19917 | | 21511 | |
| | | | | | | | | | | | 1593 | | |
| 10 | 10 | Прайс-лист | Хомут Х10 | шт | 2 | 1013,63 | | 2027 | | 2027 | | 2189 | |
| | | | | | | | | | | | 162 | | |
| 11 | 11 | Прайс-лист | Хомут Х12 | шт | 6 | 1285,93 | | 7716 | | 7716 | | 8333 | |
| | | | | | | | | | | | 617 | | |
| 12 | 12 | Прайс-лист | Крепление подкоса У1 | шт | 2 | 4855,02 | | 9710 | | 9710 | | 10487 | |
| | | | | | | | | | | | 777 | | |
| 13 | 13 | Прайс-лист | Крепление плиты Г4 | шт | 2 | 8458,71 | | 16917 | | 16917 | | 18271 | |
| | | | | | | | | | | | 1353 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 9095,96 | 3650,62 | 9096 | 3651 | 653 | 5506 | 15770 | |
| | | | | | | 4791,96 | 2090,96 | 4792 | 2091 | | 1168 | | |
| 15 | 15 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 18457,26 | 8439,2 | 36915 | 16878 | 1307 | 22720 | 64405 | |
| | | | | | | 9364,68 | 4835,2 | 18729 | 9670 | | 4771 | | |
| 16 | 16 | С121-040405-0204 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 5 | 44116 | | 220580 | | 220580 | | 238226 | |
| | | | | | | | | | | | 17646 | | |
| 17 | 17 | Е11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4 | 3078,7 | 1572,65 | 12315 | 6291 | 0 | 7165 | 21038 | |
| | | | | | | 1506,05 | 733 | 6024 | 2932 | | 1558 | | |
| 18 | 18 | С121-049999-9917 | Плиты П-3и | м3 | 0,2 | 49686 | | 9937 | | 9937 | | 10732 | |
| | | | | | | | | | | | 795 | | |
| 19 | 19 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 12,5 | 972,87 | 20,65 | 12161 | 258 | 7204 | 4411 | 17898 | |
| | | | | | | 375,88 | 3,6 | 4698 | 45 | | 1326 | | |
| 20 | 20 | Е11-330202-0101 | Демонтаж ж/б опор | опора | 1 | 6754,06 | 2920,5 | 6754 | 2920 | 0 | 4405 | 12052 | |
| | | | | | | 3833,57 | 1672,77 | 3834 | 1673 | | 893 | | |
| 21 | 21 | Е11-330204-0101 | Демонтаж проводов | км линии | 0,04 | 21819,93 | 8263,73 | 873 | 331 | 0 | 562 | 1549 | |
| | | | | | | 13556,2 | 3996 | 542 | 160 | | 115 | | |
| | | | Итого по разделу:1. УЧАСТОК N1 - УЛ. ЖАКАУОВА. ПК3 | | | | | | | | | 533522 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел:2 . УЧАСТОК N2 - УЛ. ТУМЫШЕВА. ПК1 | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Е11-330106-0101 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,01408 | 9273,22 | 0 | 131 | 0 | 0 | 104 | 254 | |
| | | | | | | 9273,22 | 0 | 131 | 0 | | 19 | | |
| 23 | 23 | С124-040102-0225 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В | шт. | 4 | 2031 | | 8124 | | 8124 | | 8774 | |
| | | | | | | | | | | | 650 | | |
| 24 | 24 | С124-040109-0402 | Колпачок К-6 | шт. | 4 | 47 | | 188 | | 188 | | 203 | |
| | | | | | | | | | | | 15 | | |
| 25 | 25 | С124-040204-1301 | Зажимы петлевые ПА | шт. | 27 | 180 | | 4860 | | 4860 | | 5249 | |
| | | | | | | | | | | | 389 | | |
| 26 | 26 | С124-040204-1202 | Зажимы плашечные ПС-2 | шт. | 4 | 417 | | 1668 | | 1668 | | 1801 | |
| | | | | | | | | | | | 133 | | |
| 27 | 27 | С124-040206-0705 | Зажимы аппаратные А2А-50 | шт. | 4 | 573 | | 2292 | | 2292 | | 2475 | |
| | | | | | | | | | | | 183 | | |
| 28 | 28 | С124-040106-0111 | Подвеска натяжная изолирующая ПСД70Е | шт. | 6 | 5365 | | 32190 | | 32190 | | 34765 | |
| | | | | | | | | | | | 2575 | | |
| 29 | 29 | С124-040201-0602 | Скобы типа СК-7-1А | | 12 | 651 | | 7812 | | 7812 | | 8437 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 625 | | |
| 30 | 30 | С124-040201-0109 | Серьги типа СРС-7-17 | | 12 | 635 | | 7620 | | 7620 | | 8230 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 610 | | |
| 31 | 31 | С124-040201-0203 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 | | 12 | 1301 | | 15612 | | 15612 | | 16861 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1249 | | |
| 32 | 32 | С124-040203-0201 | Зажимы натяжные НКК-1-1Б | | 12 | 1806 | | 21672 | | 21672 | | 23406 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1734 | | |
| 33 | 33 | Е11-330208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | | 2 | 19020,46 | 4758,29 | 38041 | 9517 | 254 | 26307 | 69496 | |
| | | | | комплект | | 14135,1 | 2306,92 | 28270 | 4614 | | 5148 | | |
| 34 | 34 | Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования | | 2 | 8732,31 | 218,7 | 17465 | 437 | 2627 | 10496 | 30198 | |
| | | | | шт. | | 7200 | 88,93 | 14400 | 178 | | 2237 | | |
| 35 | 35 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом | | 2 | 89830 | | 179660 | | | | 179660 | |
| | | | | шт. | | | | | | 179660 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 89830 | | 179660 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *179660* | | | | | |
| 36 | 36 | Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17 | Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | | 12 | 7290,68 | 1013,76 | 87488 | 12165 | 10523 | 50811 | 149363 | |
| | | | | комплект (3 фазы) | | 5400 | 480,92 | 64800 | 5771 | | 11064 | | |
| 37 | 37 | 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015 | Разрядник вентильный РВО-10кВ | | 12 | 10623 | | 127476 | | | | 127476 | |
| | | | | шт. | | | | | | 127476 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 10623 | | 127476 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *127476* | | | | | |
| 38 | 38 | С123-061003-0108 | Ошиновка (проводов ВЛ) ГОСТ 839-80 | | 0,013608 | 1217959 | | 16574 | | 16574 | | 17900 | |
| | | | | т | | | | | | | 1326 | | |
| 39 | 39 | Прайс-лист | Траверса ТМ6 | | 4 | 15231,7 | | 60927 | | 60927 | | 65801 | |
| | | | | шт | | | | | | | 4874 | | |
| 40 | 40 | Прайс-лист | Накладка ОГ2 | | 8 | 801,43 | | 6411 | | 6411 | | 6924 | |
| | | | | шт | | | | | | | 513 | | |
| 41 | 41 | Прайс-лист | Накладка ОГ5 | | 4 | 865,18 | | 3461 | | 3461 | | 3738 | |
| | | | | шт | | | | | | | 277 | | |
| 42 | 42 | Прайс-лист | Хомут Х1 | | 4 | 980,84 | | 3923 | | 3923 | | 4237 | |
| | | | | шт | | | | | | | 314 | | |
| 43 | 43 | Прайс-лист | Болт Б5 | | 4 | 642,05 | | 2568 | | 2568 | | 2774 | |
| | | | | шт | | | | | | | 205 | | |
| 44 | 44 | Прайс-лист | Кронштейн У1 | | 8 | 4808,57 | | 38469 | | 38469 | | 41546 | |
| | | | | шт | | | | | | | 3077 | | |
| 45 | 45 | Прайс-лист | Стяжка Г1 | | 4 | 4919,68 | | 19679 | | 19679 | | 21253 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1574 | | |
| 46 | 46 | С123-061002-0101 | Провода заземляющие медные гибкие МГГ | | 0,008 | 61674 | | 493 | | 493 | | 533 | |
| | | | | км | | | | | | | 39 | | |
| 47 | 47 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | | 0,96 | 187 | | 180 | | 180 | | 194 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | кг | | | | | | | 14 | | |
| 48 | 48 | Е11-330202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 4 | 18457,26 | 8439,2 | 73829 | 33757 | 2614 | 45440 | 128810 | |
| | | | | опора | | 9364,68 | 4835,2 | 37459 | 19341 | | 9541 | | |
| 49 | 49 | С121-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 | | 8 | 33120 | | 264960 | | 264960 | | 286157 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 21197 | | |
| 50 | 50 | Е11-330203-0201 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | | 4 | 3078,7 | 1572,65 | 12315 | 6291 | 0 | 7165 | 21038 | |
| | | | | шт. | | 1506,05 | 733 | 6024 | 2932 | | 1558 | | |
| 51 | 51 | С121-049999-9917 | Плиты П-3и | | 0,2 | 49686 | | 9937 | | 9937 | | 10732 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 795 | | |
| 52 | 52 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 20 | 972,87 | 20,65 | 19457 | 413 | 11527 | 7058 | 28637 | |
| | | | | м2 поверхности | | 375,88 | 3,6 | 7518 | 72 | | 2121 | | |
| 53 | 53 | Е11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | 73,08 | 178,16 | 166,68 | 13020 | 12181 | 0 | 3284 | 17609 | |
| | | | | м3 грунта | | 11,49 | 50,93 | 840 | 3722 | | 1304 | | |
| 54 | 54 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную | | 8,12 | 2688,84 | 0 | 21833 | 0 | 0 | 15720 | 40558 | |
| | | | | м3 грунта | | 2688,84 | 0 | 21833 | 0 | | 3004 | | |
| 55 | 55 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 73,08 | 39,53 | 39,53 | 2889 | 2889 | 0 | 913 | 4105 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 17,35 | 0 | 1268 | | 304 | | |
| 56 | 56 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 8,12 | 1169,32 | 0 | 9495 | 0 | 0 | 6836 | 17638 | |
| | | | | м3 грунта | | 1169,32 | 0 | 9495 | 0 | | 1306 | | |
| 57 | 57 | Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | | 310 | 567,88 | 459,88 | 176042 | 142562 | 0 | 72800 | 268749 | |
| | | | | м кабеля | | 108 | 218,16 | 33480 | 67630 | | 19907 | | |
| 58 | 58 | Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 253 | 450,22 | 187,91 | 113906 | 47542 | 11716 | 52646 | 179876 | |
| | | | | м кабеля | | 216 | 73,01 | 54648 | 18471 | | 13324 | | |
| 59 | 59 | Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 57 | 547,16 | 231,94 | 31188 | 13220 | 2578 | 14720 | 49581 | |
| | | | | м кабеля | | 270 | 88,68 | 15390 | 5055 | | 3673 | | |
| 60 | 60 | С123-060612-1413 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х120 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 | | 0,31 | 5999098 | | 1859720 | | 1859720 | | 2008498 | |
| | | | | км | | | | | | | 148778 | | |
| 61 | 61 | Ц13-080201-2409 Изм. и доп. вып. 17 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования | | 8 | 49276,15 | 28868,31 | 394209 | 230946 | 4863 | 184854 | 625388 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 19800 | 12292,68 | 158400 | 98341 | | 46325 | | |
| 62 | 62 | С123-061703-1102 | Муфты концевые термоусаживаемые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3 КНТп10 70/120 М | шт. | 8 | 13415 | | 107320 | | 107320 | 8586 | 115906 | |
| 63 | 63 | Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 163 | 498,76<br>108 | 390,76<br>185,37 | 81298<br>17604 | 63694<br>30216 | 0 | 34430<br>9258 | 124986 | |
| 64 | 64 | С121-030101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,65 | 52532 | | 34146 | | 34146 | 2732 | 36877 | Казахстан |
| 65 | 65 | Е11-340201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,057 | 198545,44<br>196840 | 0<br>0 | 11317<br>11220 | 0<br>0 | 97 | 8527<br>1588 | 21432 | |
| 66 | 66 | С123-010501-1313 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110х6,6 | м | 17 | 1646 | | 27982 | | 27982 | 2239 | 30221 | |
| 67 | 67 | С123-010501-1308 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 50х3 | м | 40 | 341 | | 13640 | | 13640 | 1091 | 14731 | |
| 68 | 68 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3589,67<br>1220,1 | 172,97<br>61,21 | 14359<br>4880 | 692<br>245 | 8786 | 3690<br>1444 | 19493 | |
| 69 | 69 | Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 60х60 мм. Монтаж оборудования | шт. | 30 | 7022,22<br>1743 | 306,76<br>131,16 | 210667<br>52290 | 9203<br>3935 | 149174 | 40482<br>20092 | 271240 | |
| 70 | 70 | Е11-330202-0101 | Демонтаж ж/б опор | опора | 6 | 6754,06<br>3833,57 | 2920,5<br>1672,77 | 40524<br>23001 | 17523<br>10037 | 0 | 26430<br>5356 | 72311 | |
| 71 | 71 | Е11-330204-0101 | Демонтаж проводов | км линии | 0,1 | 21819,93<br>13556,2 | 8263,73<br>3996 | 2182<br>1356 | 826<br>400 | 0 | 1404<br>287 | 3873 | |
| | | | Итого по разделу:2. УЧАСТОК N2 - УЛ. ТУМЫШЕВА. ПК1 | | | | | | | | | 5229994 | |
| | | | Раздел:3 . УЧАСТОК N3 - УЛ. САХАТОВА. ПК1,2 | | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | Е11-330106-0101 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,02112 | 9273,22<br>9273,22 | 0<br>0 | 196<br>196 | 0<br>0 | 0 | 157<br>28 | 381 | |
| 73 | 73 | С124-040102-0225 | Изоляторы штыревые фарфоровые НФ 20-В | шт. | 6 | 2031 | | 12186 | | 12186 | 975 | 13161 | |
| 74 | 74 | С124-040109-0402 | Колпачок К-6 | шт. | 6 | 47 | | 282 | | 282 | 23 | 305 | |
| 75 | 75 | С124-040204-1301 | Зажимы петлевые ПА | шт. | 1 | 180 | | 180 | | 180 | 14 | 194 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 76 | 76 | С124-040204-1202 | Зажимы плашечные ПС-2 | шт. | 6 | 417 | | 2502 | | 2502 | | 2702 | |
| | | | | | | | | | | | 200 | | |
| 77 | 77 | С124-040206-0705 | Зажимы аппаратные А2А-50 | шт. | 6 | 573 | | 3438 | | 3438 | | 3713 | |
| | | | | | | | | | | | 275 | | |
| 78 | 78 | Прайс-лист | Надставка ТС-7 | шт | 2 | 18168,75 | | 36338 | | 36338 | | 39245 | |
| | | | | | | | | | | | 2907 | | |
| 79 | 79 | Прайс-лист | Траверса ТМ3 | шт | 1 | 13341,96 | | 13342 | | 13342 | | 14409 | |
| | | | | | | | | | | | 1067 | | |
| 80 | 80 | Прайс-лист | Хомут Х1 | шт | 1 | 980,84 | | 981 | | 981 | | 1059 | |
| | | | | | | | | | | | 78 | | |
| 81 | 81 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,16 | 187 | | 30 | | 30 | | 32 | |
| | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 82 | 82 | Е11-330204-0202 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,033 | 142977,27 | 65285,01 | 4718 | 2154 | 92 | 2697 | 8008 | |
| | | | | | | 74901,8 | 27252 | 2472 | 899 | | 593 | | |
| 83 | 83 | С123-061004-0105 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,019305 | 1023873 | | 19766 | | 19766 | | 21347 | |
| | | | | | | | | | | | 1581 | | |
| 84 | 84 | Е11-330202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 9095,96 | 3650,62 | 9096 | 3651 | 653 | 5506 | 15770 | |
| | | | | | | 4791,96 | 2090,96 | 4792 | 2091 | | 1168 | | |
| 85 | 85 | С121-040405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 | шт. | 1 | 33120 | | 33120 | | 33120 | | 35770 | |
| | | | | | | | | | | | 2650 | | |
| 86 | 86 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,5 | 972,87 | 20,65 | 2432 | 52 | 1441 | 882 | 3580 | |
| | | | | | | 375,88 | 3,6 | 940 | 9 | | 265 | | |
| 87 | 87 | Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3589,67 | 172,97 | 3590 | 173 | 2197 | 923 | 4873 | |
| | | | | | | 1220,1 | 61,21 | 1220 | 61 | | 361 | | |
| | | | Итого по разделу:3 . УЧАСТОК N3 - УЛ. САХАТОВА. ПК1,2 | | | | | | | | | 164548 | |
| | | | Раздел4: УЧАСТОК N4 - УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ПК2,3,4,5 | | | | | | | | | | |
| 88 | 88 | Е11-330106-0101 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | т | 0,02112 | 9273,22 | 0 | 196 | 0 | 0 | 157 | 381 | |
| | | | | | | 9273,22 | 0 | 196 | 0 | | 28 | | |
| 89 | 89 | С124-040102-0225 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В | шт. | 6 | 2031 | | 12186 | | 12186 | | 13161 | |
| | | | | | | | | | | | 975 | | |
| 90 | 90 | С124-040109-0402 | Колпачок К-6 | шт. | 6 | 47 | | 282 | | 282 | | 305 | |
| | | | | | | | | | | | 23 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 91 | 91 | С124-040204-1301 | Зажимы петлевые ПА | шт. | 18 | 180 | | 3240 | | 3240 | | 3499 | |
| | | | | | | | | | | | 259 | | |
| 92 | 92 | Прайс-лист | Крепление провода | шт | 3 | 253,18 | | 760 | | 760 | | 820 | |
| | | | | | | | | | | | 61 | | |
| 93 | 93 | Е11-330208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | комплект | 3 | 19020,46 | 4758,29 | 57061 | 14275 | 381 | 39461 | 104244 | |
| | | | | | | 14135,1 | 2306,92 | 42405 | 6921 | | 7722 | | |
| 94 | 94 | Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 8732,31 | 218,7 | 26197 | 656 | 3941 | 15744 | 45296 | |
| | | | | | | 7200 | 88,93 | 21600 | 267 | | 3355 | | |
| 95 | 95 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом | шт. | 3 | 89830 | | 269490 | | | | 269490 | |
| | | | | | | | | | | 269490 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 89830 | | 269490 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *269490* | | | | | |
| 96 | 96 | Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17 | Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | комплект (3 фазы) | 9 | 7290,68 | 1013,76 | 65616 | 9124 | 7892 | 38108 | 112022 | |
| | | | | | | 5400 | 480,92 | 48600 | 4328 | | 8298 | | |
| 97 | 97 | 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015 | Разрядник вентильный РВО-10кВ | шт. | 9 | 10623 | | 95607 | | | | 95607 | |
| | | | | | | | | | | 95607 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 10623 | | 95607 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *95607* | | | | | |
| 98 | 98 | С121-130201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1,44 | 187 | | 269 | | 269 | | 291 | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 99 | 99 | Е11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 382,968 | 178,16 | 166,68 | 68231 | 63832 | 0 | 17210 | 92276 | |
| | | | | | | 11,49 | 50,93 | 4399 | 19503 | | 6835 | | |
| 100 | 100 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную | м3 грунта | 42,552 | 2688,84 | 0 | 114416 | 0 | 0 | 82379 | 212538 | |
| | | | | | | 2688,84 | 0 | 114416 | 0 | | 15744 | | |
| 101 | 101 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 332,595 | 39,53 | 39,53 | 13146 | 13146 | 0 | 4154 | 18684 | |
| | | | | | | 0 | 17,35 | 0 | 5769 | | 1384 | | |
| 102 | 102 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 36,955 | 1169,32 | 0 | 43212 | 0 | 0 | 31113 | 80271 | |
| | | | | | | 1169,32 | 0 | 43212 | 0 | | 5946 | | |
| 103 | 103 | Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | м3 сборных конструкций | 47,13 | 12051,4 | 3066,37 | 567982 | 144518 | 159173 | 377379 | 1020990 | |
| | | | | | | 5607,72 | 1178,04 | 264292 | 55521 | | 75629 | | |
| 104 | 104 | С121-040303-0109 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | | 15,350 | 61428 | | 942898 | | 942898 | | 1018329 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 | | | | | | | 75432 | | |
| | | | Итого по разделу4: УЧАСТОК N4 - УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ. ПК2,3,4,5 | | | | | | | | | 3088205 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 7116062 | 890068 | 4396222 | 1282134 | 9016271 | |
| | | | | | | | | 1157542 | 386246 | 672233 | 618073 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 672233 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 3,9 % | | 325417 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 9341688 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,155 % | | 100132 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 9441820 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 175392 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 9617212 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0 | | | | | | | | | 5412752 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 5683584 | |
| | | | Итого в текущих ценах по акту | | | | | | | | | 11096336 | |
| | | | Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999988 | | | | | | | | | 9986702 | |
| | | | ИТОГО К ОПЛАТЕ | | | | | | | | | 9986702 | |
| | | | В том НДС 12% | | | | | | | | | 1070004 | |

**Заказчик**

И.о.Руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**Жантуаров Д.Б.**

**Подрядчик**

Директор ТОО "Акжол+К

**Оспан С.О.**

**Технадзор**

Директор ТОО "ГУКС Актау"

**Томашевский Н.Л.**

Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | |
| | | **№ 23 от 13.04.2021 доп.согл. №23/1** | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добав-ленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затра не входящих в состав СМР | на при-обретение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть) | 305 487 733 | 8 916 698 | | | | | | | 1 070 004 | 9 986 702 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 9 986 702 |

**ЗАКАЗЧИК**

**И.о. руководителя**
**ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Жантуаров Д.Б.** _____

**ПОДРЯДЧИК**

**Руководитель**

**ТОО "Акжол+К"**

**Оспан С.О.** _____

**ТЕХНАДЗОР**

**Директор**

**ТОО "ГУКС Актау"**

**Томашевский Н.Л.** _____