ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20210723-78930961
2. Дата выписки: 23.07.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
1.1. Номер учетной системы: 00000000023
3. Дата совершения оборота: 22.07.2021
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: KCJBKZKX
13. ИИК: KZ408560000000168150
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
23. Назначение платежа: "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №3 к Договору №204 от 13.10.2020г
27.4. Дата: 13.05.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 24
32.2 Дата: 22.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товара, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"				1	32683159.82	32683159.82			32683159.82	12%	3921979.18	36605139.00			1	
			Всего по счету:					32683159.82		0.00	32683159.82		3921979.18	36605139.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
nXKZDy1ftnG1GBVrCqmnWPqnN7vspuYlf8DfM7P6LL/beOB7CqfLcVJmr2/bk2wcLH/Ft3cNFMa7bJafUf7eVg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** ИИН/БИН **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 13.05.2021 г. к Договору №204 от 13.10.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
24	22.07.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"			тг	1	36 605 139,00	36 605 139,00
				Итого	1	x	36 605 139,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Искаков Р.С. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / _____ / *подпись* / _____ / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№204	13.10.2020г				
		№1	20.11.2020г				
		№2	02.03.2021г				
		№3	13.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	общая сумма на 2020 год-2021гг	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА	**709 544 761,63**									
2020	**270 000 000,00**								**76 022 653**	
2021	**439 544 761,63**	32 683 160		**412 239 894**	**44 168 560**				3 921 979	36 605 139

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____ Асылбекұлы Ғ.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Подрядчик
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
1	58	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	м2 утепляемого покрытия	1219,92		911,93 525,51	52,05 12,12	1112486,22 641082,60	63493,18 14789,33	407910,45	603402,18 137271,07	1853159,47
2	59	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** *СП - 8%*	м3	238,738344		20679,00 --	-- --	4936870,22 --	-- --	4936870,22	-- 394949,62	5331819,83
3	60	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	346		337,52 79,95	12,47 3,06	116780,71 27662,28	4313,82 1060,11	84804,60	26424,60 11456,42	154661,74
4	61	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	1219,92		656,47 225,26	102,00 25,69	800838,20 274800,40	124430,62 31334,38	401607,18	281643,99 86598,58	1169080,77
5	62	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	1219,92		429,42 187,72	1,51 0,40	523858,78 229000,33	1840,13 484,55	293018,32	211126,09 58798,79	793783,66
6	63	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	Стропила. Установка	37,594		97544,94	1416,50	3667104,30	53251,90	2739822,00	806079,91	4831038,95

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			23249,20	574,93	874030,42	21613,92		357854,74	
7	64	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**39,154**	**8831,59**	**57,51**	**345792,03**	**2251,90**	**309029,79**	**31952,35**	**407963,94**
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			**881,40**	**25,34**	**34510,34**	**992,28**		**30219,55**	
8	65	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**124**	**3650,37**	**24,67**	**452646,23**	**3059,03**	**253116,64**	**178153,33**	**681263,52**
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки			**1584,44**	**11,92**	**196470,56**	**1477,58**		**50463,96**	
9	66	**Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**124**	**537,77**	**1,58**	**66683,93**	**195,68**	**24205,23**	**33903,07**	**108633,95**
			НР - 80%; СП - 8%			**340,99**	**0,77**	**42283,01**	**95,83**		**8046,96**	
10	67	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**88**	**93,86**	**5,06**	**8260,07**	**445,70**	**4528,18**	**3119,32**	**12289,74**
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям			**37,34**	**2,04**	**3286,18**	**179,73**		**910,35**	
11	68	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1320**	**2940,95**	**99,38**	**3882048,21**	**131185,56**	**1200226,65**	**2379935,34**	**6762942,23**
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий			**1932,30**	**27,46**	**2550636,00**	**36250,24**		**500958,68**	
12	70	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1320**	**307,54**	**2,67**	**405952,34**	**3520,99**	**358332,78**	**41086,23**	**482801,66**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			33,41	1,18	44098,56	1552,81		35763,09	
13	71	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев	м ограждения	196	99,46 69,21	23,27 6,32	19494,43 13564,57	4561,12 1238,11	1368,74	13618,47 2649,03	35761,93
14	72	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска суриком, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	235,2	890,60 757,76	1,03 0,51	209469,76 178224,68	243,13 119,48	31001,95	142675,33 28171,61	380316,69
15	73	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий	м труб	404	1449,49 1310,80	89,59 24,78	585592,15 529563,20	36194,84 10009,75	19834,10	496407,11 86559,94	1168559,20
16	74	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	т	0,8888	346567,00 –	– –	308028,75 –	– –	308028,75	– 24642,30	332671,05
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2-12 ШТ										
17	75	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	слуховое окно	12	19391,48 6736,64	848,04 353,65	232697,76 80839,68	10176,48 4243,80	141681,60	76575,13 24741,83	334014,72
18	76	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев (оконный переплет). Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями	м3	0,24	118184,45 52611,00	1331,38 542,78	28364,27 12626,64	319,53 130,27	15418,10	11481,22 3187,64	43033,12
19	77	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,8	1176,50 238,22	17,62 5,69	2117,69 428,80	31,72 10,25	1657,17	351,24 197,51	2666,44

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол									
20	78	Е11-100205-0101 1110-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Прибивка маячных реек** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту	м2	6,48	231,43 204,79	3,81 1,85	1499,64 1327,07	24,69 12,01	147,87	1205,17 216,39	2921,20
21	79	С121-070503-0103 2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88** *СП - 8%*	м3	0,01638	152980,00 --	-- --	2505,81 --	-- --	2505,81	-- 200,47	2706,28
22	80	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	30	2078,81 1672,40	99,38 27,46	62364,15 50172,00	2981,49 823,87	9210,66	46916,20 8742,43	118022,78
23	82	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	30	307,54 33,41	2,67 1,18	9226,19 1002,24	80,02 35,29	8143,93	933,78 812,80	10972,76
			КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ-6ШТ									
24	83	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	29,7	656,47 225,26	102,00 25,69	19497,09 6690,25	3029,37 762,86	9777,47	6856,86 2108,32	28462,28
25	84	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	29,7	91,78 4,17	7,54 1,99	2725,82 123,89	224,00 58,98	2377,93	168,25 231,53	3125,59
26	85	Е11-120101-0301 1112-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кровли трехслойные мастичные, армированные двумя слоями стеклосетки из мастики битумной. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ:	м2 кровли	29,7	2928,66 344,16	100,23 11,06	86981,09 10221,55	2976,87 328,61	73782,66	9706,15 7734,98	104422,22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Огрунтовка поверхности стеклосетки битумной грунтовкой 2. Устройство водоизоляционного мастичного армированного стеклосеткой ковра 3. Защита ковра гравием на мастике 4. Приготовление грунтовки									
27	86	Е11-120101-0403 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	м примыканий	18	3566,71 685,85	58,91 10,52	64200,72 12345,34	1060,41 189,28	50794,98	11531,85 6058,61	81791,18
			КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-5 ШТ									
28	87	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	70,5	656,47 225,26	102,00 25,69	46280,98 15880,90	7190,93 1810,83	23209,15	16276,40 5004,59	67561,97
29	88	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	70,5	102,43 20,86	1,51 0,40	7221,37 1470,45	106,34 28,00	5644,58	1378,58 688,00	9287,95
30	89	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	м3 древесины в конструкции	1,466	97544,94 23249,20	1416,50 574,93	143000,88 34083,33	2076,59 842,85	106840,96	31433,56 13954,75	188389,19
31	90	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	1,626	8831,59 881,40	57,51 25,34	14360,16 1433,16	93,52 41,21	12833,49	1326,93 1254,97	16942,06
32	91	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	68,5	2940,95	99,38	201454,77	6807,74	62284,49	123504,22	350955,71

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий			1932,30	27,46	132362,55	1881,17		25996,72	
33	93	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**68,5**	**307,54** 33,41	**2,67** 1,18	**21066,47** 2288,45	**182,72** 80,58	**18595,30**	**2132,13** 1855,89	**25054,48**
34	94	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**25**	**337,52** 79,95	**12,47** 3,06	**8437,91** 1998,72	**311,69** 76,60	**6127,50**	**1909,29** 827,78	**11174,98**
			КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ-2 ШТ									
35	95	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**24**	**656,47** 225,26	**102,00** 25,69	**15755,23** 5406,26	**2447,98** 616,45	**7900,99**	**5540,90** 1703,69	**22999,82**
36	96	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**24**	**102,43** 20,86	**1,51** 0,40	**2458,34** 500,58	**36,20** 9,53	**1921,56**	**469,30** 234,21	**3161,85**
37	97	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**0,308**	**97544,94** 23249,20	**1416,50** 574,93	**30043,84** 7160,75	**436,28** 177,08	**22446,80**	**6604,05** 2931,83	**39579,72**
38	98	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,348**	**8831,59**	**57,51**	**3073,39**	**20,01**	**2746,65**	**283,99**	**3625,98**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями			881,40	25,34	306,73	8,82		268,59	
39	99	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	12,6	2940,95 1932,30	99,38 27,46	37055,91 24346,98	1252,23 346,02	11456,71	22717,56 4781,88	64555,36
40	100	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	м2	1,3356	3543,00 –	– –	4732,03 –	– –	4732,03	– 378,56	5110,59
41	101	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	12,6	307,54 33,41	2,67 1,18	3875,00 420,94	33,61 14,82	3420,45	392,19 341,37	4608,56
42	102	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	8	337,52 79,95	12,47 3,06	2700,13 639,59	99,74 24,51	1960,80	610,97 264,89	3575,99
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18495602,95	470987,77	11981325,19	5629833,25	26055471,10
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6043290,00	133751,81	–	1930034,90	
			Материалы	Тенге				18495602,95				
			Всего заработная плата	Тенге				6729188,38				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6177041,80			
			Накладные расходы	Тенге				5252136,81				
			Сметная прибыль	Тенге				5629833,25				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1930034,90				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26055471,10				
			Сметная заработная плата	Тенге								5523,73
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6177041,80			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26055471,10				
			Сметная заработная плата	Тенге					6177041,80			5523,73

РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВЕНТКАНАЛЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	245	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений	**м3 кладки**	**21**	**24003,82** **6259,40**	**2163,60** **476,64**	**504080,16** **131447,40**	**45435,60** **10009,44**	**327197,16**	**131554,86** **50850,80**	**686485,82**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**504080,16**	**45435,60**	**327197,16**	**131554,86**	**686485,82**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**131447,40**	**10009,44**	–	**50850,80**	
			Материалы	Тенге				**504080,16**				
			Всего заработная плата	Тенге				**327197,16**				
			Накладные расходы	Тенге					**141456,84**			
			Сметная прибыль	Тенге				**131554,86**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**50850,80**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**686485,82**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**132,51**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**141456,84**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**686485,82**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**132,51**
									141456,84			
			РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
44	134	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	**кВт**	**226,5**	**19951,76** **839,44**	**158,53** **77,72**	**4519074,62** **190133,09**	**35906,39** **17603,37**	**4293035,14**	**203581,73** **377812,51**	**5100468,86**
45	135	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1, Установка кранов воздушных	**комплект**	**226**	**284,78** **176,25**	– –	**64361,09** **39833,31**	– –	**24527,78**	**39036,65** **8271,82**	**111669,56**
46	136	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к никелированной трубке 4. Установка термостатической головки	**шт.**	**220**	**277,81** **268,50**	**0,54** **0,26**	**61118,16** **59070,09**	**119,77** **58,26**	**1928,30**	**57945,78** **9525,11**	**128589,05**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4644553,87**	**36026,15**	**4319491,22**	**300564,15**	**5340727,47**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**289036,49**	**17661,62**	–	**395609,44**	
			Материалы	Тенге				**4644553,87**				
			Всего заработная плата	Тенге				**4319491,22**				
									306698,12			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сдача и испытание	Тенге				7743,87				
			Накладные расходы	Тенге				300564,15				
			Сметная прибыль	Тенге				395609,44				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5340727,47				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232,95
			Сметная заработная плата	Тенге					306698,12			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5340727,47				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232,95
			Сметная заработная плата	Тенге					306698,12			

РАЗДЕЛ 4.ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

47	22	**Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке 2. Установка креплений 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке 4. Установка манометров 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества	узел	1	22912,34 10344,50	457,84 117,26	22912,34 10344,50	457,84 117,26	12110,00	10252,52 2653,19	35818,05
48	23	**С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40** *СП - 8%*	шт.	1	39084,00 –	– –	39084,00 –	– –	39084,00	– 3126,72	42210,72
49	26	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Упор бетонный. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,05	23179,54 3525,12	1286,88 311,47	1158,98 176,26	64,34 15,57	918,38	174,56 106,68	1440,23

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				63155,31	522,18	52112,37	10427,09	79468,99
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10520,76	132,83	–	5886,59	
			Материалы	Тенге				1158,98				
			Всего заработная плата	Тенге				918,38				
			Накладные расходы	Тенге					191,83			
			Сметная прибыль	Тенге				174,56				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106,68				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1440,23				
			Сметная заработная плата	Тенге								0,16
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					191,83			
			Материалы	Тенге				61996,34				
			Всего заработная плата	Тенге				12110,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10461,76			
			Накладные расходы	Тенге				39084,00				
								10252,52				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге								
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5779,91				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				78028,77				
			Сметная заработная плата	Тенге								8,58
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10461,76			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79468,99				
			Сметная заработная плата	Тенге								8,74
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					10653,59			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									32162153,60
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6474294,64				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					552971,71			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					161555,70			
			- Накладные расходы	Тенге						16680125,94		
			- Сметная прибыль	Тенге							6072379,36	
											2382381,73	

10

38240

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	289 459
Всего по главе	Тенге	32 451 613
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	350 477
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	2 856 490
Всего по главе	Тенге	3 206 967
ВСЕГО	Тенге	35 658 580
Непредвиденные работы и затраты-2%		656 042
Итого		36 314 622
Итого с пониж. К=0,899999999403843		32 683 160
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	3 921 979
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**36 605 139**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____ Асылбекулы Г.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.