ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20210524-38715393
1.1. Номер учетной системы: 00000000013
2. Дата выписки: 24.05.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 21.05.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп. соглашение №3 к Договору №204 от 13.10.2020г.
27.4. Дата: 13.05.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 13
32.2 Дата: 21.05.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"				1	107440200.89	107440200.89			107440200.89	12%	12892824.11	120333025.00			1	
				Всего по счету:				107440200.89		0.00	107440200.89		12892824.11	120333025.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
st+blFwcj0K68uygdEJvP/hdgSDiVT4hIg4SDDQEix0C2Y
rZ+evYO4UHHtn2FvzZfgTiH0hFDDY4+iY5kzOenA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 13.05.2021 г. к Договору №204 от 13.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
13	21.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"			тг	1	120 333 025,00	120 333 025,00
				Итого	1	x	120 333 025,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за май месяц 2021 год

код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№204	**13.10.2020г**				
		№1	**20.11.2020г**				
		№2	**02.03.2021г**				
		№3	**13.05.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА	**709 544 761,63**									**76 022 653**	
	2020	**270 000 000,00**									
	2021	**439 544 761,63**	107 440 201		**275 333 025**	**29 499 967**				12 892 824	120 333 025

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Инженер технического надзора
ТОО "Altimus LTD"
_____ Джанмулдаев Е.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т

выполненных работ за май месяц 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**698,8497**	**37237,02**	**2103,50**	**26023082,70**	**1470030,34**	**18708208,92**	**5736882,07**	**34300761,95**
			НР - 93%; СП - 8%			**8363,52**	**463,40**	**5844843,44**	**323846,95**		**2540797,18**	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов									
			ПАРАПЕТ									
2		**Е11-080201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**107,6**	**32912,88**	**2223,70**	**3541425,73**	**239270,12**	**2507602,77**	**787955,45**	**4675731,67**
			НР - 93%; СП - 8%			**7384,32**	**489,88**	**794552,83**	**52711,09**		**346350,49**	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
			СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
3	3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**9,2**	**38417,30**	**2404,00**	**353439,14**	**22116,80**	**287382,40**	**45395,40**	**430741,30**
			НР - 93%; СП - 8%			**4776,08**	**529,60**	**43939,94**	**4872,32**		**31906,76**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
			ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
4	**4**	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**61,44**	**5592,78**	**247,01**	**343620,56**	**15176,36**	**246072,83**	**79714,69**	**457202,08**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			**1340,68**	**54,42**	**82371,38**	**3343,34**		**33866,82**	
			ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ									
5	**5**	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**30**	**3642,76**	**247,01**	**109282,69**	**7410,33**	**61651,96**	**38923,19**	**160062,35**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			**1340,68**	**54,42**	**40220,40**	**1632,49**		**11856,47**	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
6	**6**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**91,66**	**11003,74**	**2404,00**	**1008602,58**	**220350,64**	**365904,66**	**437928,09**	**1562253,12**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей			**4607,76**	**529,60**	**422347,28**	**48543,14**		**115722,45**	
7	**7**	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**328,6**	**3642,76**	**247,01**	**1197009,70**	**81167,81**	**675294,44**	**426338,67**	**1753216,24**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича			**1340,68**	**54,42**	**440547,45**	**17881,23**		**129867,87**	
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
8	**8**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2154**	**68383,32**	**2226,12**	**14729,77**	**479,51**	**--**	**13395,96**	**30375,79**
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток			**66157,20**	**714,96**	**14250,26**	**154,00**		**2250,06**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,2154	271125,00	--	58400,32	--	58400,32	--	63072,35
			СП - 8%			--	--	--	--		4672,03	
10	10	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,052	56653,82	4156,32	2946,00	216,13	391,82	2243,54	5604,70
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз			44962,50	1429,92	2338,05	74,36		415,16	
11	11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,052	236183,00	--	12281,52	--	12281,52	--	13264,04
			СП - 8%			--	--	--	--		982,52	
			ГИЛЬЗЫ									
12	12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,33955	242283,12	1317,12	82267,23	447,23	--	74629,76	169448,75
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			240966,00	561,69	81820,01	190,72		12551,76	
13	17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,41	91923,18	1036,80	37688,51	425,09	27392,67	9059,56	50487,91
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			24075,00	476,64	9870,75	195,42		3739,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32784776,44	2057090,36	22950584,30	7652466,37	43672222,23
								7777101,79	453445,06	--	3234979,42	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				32784776,44				
			Материалы	Тенге				22879902,46				
			Всего заработная плата	Тенге					8230546,85			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70681,84				
			Накладные расходы	Тенге				7652466,37				
			Сметная прибыль	Тенге				3234979,42				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43672222,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7147,62
			Сметная заработная плата	Тенге					8230546,85			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43672222,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7147,62
			Сметная заработная плата	Тенге					8230546,85			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ												
14	**18**	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**298**	**463,54**	**252,51**	**138135,69**	**75248,46**	**12079,43**	**79972,78**	**235557,15**
			НР - 118%; СП - 8%			**170,50**	**56,93**	**50807,81**	**16965,74**		**17448,68**	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
15	**19**	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**21**	**2268,47**	**1298,16**	**47637,92**	**27261,36**	**708,46**	**30295,04**	**84167,59**
			НР - 118%; СП - 8%			**936,58**	**285,98**	**19668,10**	**6005,66**		**6234,64**	
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
16	**20**	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**11,702**	**67735,00**	**--**	**792634,97**	**--**	**792634,97**	**--**	**856045,77**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63410,80**	
17	**21**	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,462**	**30376,38**	**10185,89**	**14033,89**	**4705,88**	**1823,65**	**6117,31**	**21763,29**
			НР - 69%; СП - 8%			**16243,20**	**2946,56**	**7504,36**	**1361,31**		**1612,10**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
18	**24**	**Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**4485,11**	**1337,57**	**161464,00**	**48152,68**	**11812,56**	**136415,10**	**321709,43**
			НР - 118%; СП - 8%			**2819,41**	**391,87**	**101498,76**	**14107,26**		**23830,33**	
			Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий									
19	**25**	**С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,6**	**76366,00**	**--**	**274917,60**	**--**	**274917,60**	**--**	**296911,01**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21993,41**	
20	**26**	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**1846,27**	**57,70**	**44310,43**	**1384,70**	**12841,49**	**35859,36**	**86583,38**
			НР - 118%; СП - 8%			**1253,51**	**12,71**	**30084,24**	**305,05**		**6413,58**	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
21	**27**	**С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**16**	**1730,00**	**--**	**27680,00**	**--**	**27680,00**	**--**	**29894,40**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2214,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1500814,50**	**156753,08**	**1134498,16**	**288659,59**	**1932632,00**
								209563,26	**38745,02**	--	**143157,93**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1486780,61**				
			Материалы	Тенге				**37441,94**				
			Всего заработная плата	Тенге					**239442,61**			
			Местные материалы	Тенге				**1095232,57**				
			Накладные расходы	Тенге				**282542,28**				
			Сметная прибыль	Тенге				**141545,83**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1910868,73**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**187,69**
			Сметная заработная плата	Тенге					**239442,61**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**14033,89**				
			Материалы	Тенге				**1823,65**				
			Всего заработная плата	Тенге					**8865,67**			
			Накладные расходы	Тенге				**6117,31**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1612,10**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**21763,29**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,25**
			Сметная заработная плата	Тенге					**8865,67**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1932632,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194,94**
			Сметная заработная плата	Тенге					**248308,28**			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7									
22	**28**	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**12**	**4411,55** **2192,40**	**972,80** **214,49**	**52938,63** **26308,80**	**11673,62** **2573,86**	**14956,21**	**34081,53** **6961,61**	**93981,78**
23	**29**	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**132**	**6698,39** **3468,64**	**1297,65** **291,54**	**884188,04** **457860,48**	**171289,80** **38483,91**	**255037,76**	**585686,38** **117589,95**	**1587464,38**
24	**30**	**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	**шт. сборных конструкций**	**4**	**9786,96** **4730,58**	**1565,64** **350,20**	**39147,84** **18922,32**	**6262,58** **1400,79**	**13962,94**	**23981,27** **5050,33**	**68179,44**
25	**31**	**С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**217,28**	**6507,00**	**--**	**1413841,00**	**--**	**1413841,00**	**--**	**1526948,24**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		113107,28	
26	32	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	779,32	6440,00	--	5018820,80	--	5018820,80	--	5420326,46
			СП - 8%			--	--	--	--		401505,66	
27	33	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	2268,47	1298,16	6805,42	3894,48	101,21	4327,86	12023,94
			НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка перемычек			936,58	285,98	2809,73	857,95		890,66	
28	34	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	12	463,54	252,51	5562,51	3030,14	486,42	3220,38	9485,52
			НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Заполнение швов раствором			170,50	56,93	2045,95	683,18		702,63	
29	35	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	3,04	67735,00	--	205914,40	--	205914,40	--	222387,55
			СП - 8%			--	--	--	--		16473,15	
30	36	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	8	12751,72	6475,31	102013,76	51802,49	3186,39	68884,07	184569,66
			НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен			5878,11	1418,93	47024,88	11351,45		13671,83	
31	37	С121-040111-0102 2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	шт.	8	29067,00	--	232536,00	--	232536,00	--	251138,88
			СП - 8%			--	--	--	--		18602,88	
32	38	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	7319,93	1285,67	7319,93	1285,67	4172,24	2648,39	10765,78
			НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям			1862,01	382,39	1862,01	382,39		797,47	
33	40	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6	12751,72	6475,31	76510,32	38851,87	2389,80	51663,05	138427,24
			НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен			5878,11	1418,93	35268,66	8513,58		10253,87	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	41	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	2,52	96006,00	--	241935,12	--	241935,12	--	261289,93
			СП - 8%			--	--	--	--		19354,81	
35	42	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	1,183	492269,46	11443,58	582354,77	13537,76	282034,16	340381,38	996555,04
						242420,00	1416,68	286782,86	1675,93		73818,89	
			КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									
36	43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,03164	762499,10	6373,66	24125,47	201,66	21997,24	2324,26	28565,71
						60890,20	1363,72	1926,57	43,15		2115,98	
			ЧЕРДАК									
37	44	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	шт. сборных конструкций	48	7319,93	1285,67	351356,44	61712,40	200267,56	127122,61	516757,38
						1862,01	382,39	89376,48	18354,55		38278,32	
38	45	С121-040109-0101 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016**	м3	1,824	76561,00	--	139647,26	--	139647,26	--	150819,05
			СП - 8%			--	--	--	--		11171,78	
39	46	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	8	1537,33	848,21	12298,61	6785,64	1660,31	7278,32	21143,08
						481,58	289,43	3852,66	2315,41		1566,15	
40	47	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты парапетные железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	0,16	96006,00	--	15360,96	--	15360,96	--	16589,84
			СП - 8%			--	--	--	--		1228,88	
41	48	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	5	463,54	252,51	2317,71	1262,56	202,68	1341,83	3952,30
						170,50	56,93	852,48	284,66		292,76	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	49	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,11	67735,00	--	7450,85	--	7450,85	--	8046,92
			СП - 8%			--	--	--	--		596,07	
43	50	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	7,2	1754,74	76,59	12634,13	551,43	3993,17	7502,19	21747,22
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов			1123,55	34,20	8089,53	246,23		1610,91	
44	51	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	м2	7,2	30148,00	--	217065,60	--	217065,60	--	234430,85
			СП - 8%			--	--	--	--		17365,25	
45	52	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	5	4151,00	--	20755,00	--	20755,00	--	22415,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1660,40	
46	53	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	10	500,00	--	5000,00	--	5000,00	--	5400,00
			СП - 8%			--	--	--	--		400,00	
47	54	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,1836	56653,82	4156,32	10401,64	763,10	1383,43	7921,41	19788,90
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз			44962,50	1429,92	8255,11	262,53		1465,84	
48	55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1836	236183,00	--	43363,20	--	43363,20	--	46832,25
			СП - 8%			--	--	--	--		3469,06	
49	56	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	3,6	91923,18	1036,80	330923,46	3732,48	240520,98	79547,31	443308,44
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			24075,00	476,64	86670,00	1715,90		32837,66	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				10062588,84	376637,68	8608042,65	1347912,24	12323341,17
								1077908,52	89145,49	--	912840,09	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10036833,84				
			Материалы	Тенге				1046352,49				
			Всего заработная плата	Тенге					1167054,00			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				260428,80				
			Местные материалы	Тенге				7275506,35				
			Накладные расходы	Тенге				1347912,24				
			Сметная прибыль	Тенге				910779,69				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12295525,77				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899,58
			Сметная заработная плата	Тенге					1167054,00			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25755,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25755,00				
			Сметная прибыль	Тенге				2060,40				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27815,40				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12323341,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899,58
			Сметная заработная плата	Тенге					1167054,00			
			РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
50	**103**	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**8**	**3532,01**	**172,75**	**28256,05**	**1382,00**	**14865,60**	**11388,85**	**42816,49**
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			**1501,06**	**80,73**	**12008,45**	**645,83**		**3171,59**	
51	**104**	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**64**	**2954,23**	**173,49**	**189070,75**	**11103,44**	**95974,40**	**78507,39**	**288984,39**
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			**1281,14**	**81,84**	**81992,91**	**5237,53**		**21406,25**	
			ЛОДЖИИ									
52	**107**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**96,2**	**2235,67**	**170,37**	**215071,78**	**16389,15**	**108196,14**	**88523,24**	**327882,62**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			**940,61**	**81,84**	**90486,49**	**7872,66**		**24287,60**	
53	**109**	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**106**	**1764,99**	**9,69**	**187088,53**	**1026,68**	**160951,46**	**23052,27**	**226952,06**
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной			**236,89**	**4,75**	**25110,38**	**503,25**		**16811,26**	
			ВИТРАЖИ ВН-1-6 шт									
54	**112**	**Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**107,01**	**7325,88**	**473,38**	**783941,94**	**50656,42**	**534,55**	**522379,97**	**1410827,66**
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			**6847,50**	**227,28**	**732750,97**	**24321,45**		**104505,75**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1403429,00**	**80557,69**	**380522,15**	**723851,71**	**2297463,22**
								942349,20	**38580,71**	**--**	**170182,46**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**619487,11**				
			Материалы	Тенге				**379987,60**				
			Всего заработная плата	Тенге					**223857,49**			
			Накладные расходы	Тенге				**201471,74**				
			Сметная прибыль	Тенге				**65676,71**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**886635,56**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194,45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**223857,49**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**783941,94**				
			Материалы	Тенге				**534,55**				
			Всего заработная плата	Тенге					**757072,42**			
			Накладные расходы	Тенге				**522379,97**				
			Сметная прибыль	Тенге				**104505,75**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1410827,66**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**553,83**
			Сметная заработная плата	Тенге					**757072,42**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2297463,22**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**748,28**
			Сметная заработная плата	Тенге					**980929,91**			

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 3 шт									
55	**132**	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,44**	**19694,43**	**1180,81**	**28359,98**	**1700,37**	**25111,95**	**1761,60**	**32531,31**
			НР - 91%; СП - 8%			**1074,76**	**269,56**	**1547,65**	**388,17**		**2409,73**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
56	**133**	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**5933,98**	**2813,49**	**29669,91**	**14067,44**	**671,47**	**21275,97**	**55021,55**
			НР - 118%; СП - 8%			**2986,20**	**619,90**	**14931,00**	**3099,48**		**4075,67**	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
57	**134**	**Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**5567,90**	**2791,59**	**27839,48**	**13957,95**	**494,53**	**19448,58**	**51071,11**
			НР - 118%; СП - 8%			**2677,40**	**618,97**	**13387,00**	**3094,85**		**3783,05**	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
58	**135**	**С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**37,68**	**8006,00**	**--**	**301666,08**	**--**	**301666,08**	**--**	**325799,37**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24133,29**	
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ									
59	**136**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлический косоур. Монтаж**	**т конструкций**	**0,045**	**73080,56**	**25783,30**	**3288,63**	**1160,25**	**461,14**	**1409,10**	**5073,55**
			НР - 69%; СП - 8%			**37049,80**	**8331,98**	**1667,24**	**374,94**		**375,82**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
60	**137**	**Е11-090302-0303 1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,04464**	**91002,38**	**23372,94**	**4062,35**	**1043,37**	**113,45**	**2210,42**	**6774,59**
			НР - 69%; СП - 8%			**65088,00**	**6675,15**	**2905,53**	**297,98**		**501,82**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**138**	**С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,045**	**506605,00**	**--**	**22797,22**	**--**	**22797,22**	**--**	**24621,00**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1823,78**	
62	**139**	**С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,04464**	**686917,00**	**--**	**30663,97**	**--**	**30663,97**	**--**	**33117,09**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2453,12**	
63	**140**	**Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**0,85**	**40429,40**	**15475,38**	**34364,99**	**13154,07**	**16106,94**	**7119,08**	**44802,80**
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Прием бетонной смеси 2. Подача бетонной смеси к месту укладки 3. Укладка бетонной смеси в конструкцию 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами 5. Уход за бетоном			**6004,68**	**3199,05**	**5103,98**	**2719,19**		**3318,73**	
64	**141**	**Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**8,76**	**2044,28**	**41,66**	**17907,92**	**364,98**	**5720,94**	**10800,24**	**31004,82**
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки 2. Нанесение смазки на поверхность опалубки 3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона			**1349,54**	**5,30**	**11822,01**	**46,39**		**2296,65**	
65	**142**	**Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**0,0962**	**18983,24**	**2090,88**	**1826,19**	**201,14**	**487,73**	**1073,20**	**3131,34**
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную			**11822,36**	**436,92**	**1137,31**	**42,03**		**231,95**	
66	**143**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0732**	**229820,00**	**--**	**16822,82**	**--**	**16822,82**	**--**	**18168,65**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1345,83**	
67	**144**	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,024**	**251794,00**	**--**	**6043,06**	**--**	**6043,06**	**--**	**6526,50**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**483,44**	
68	**145**	**Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**8**	**1404,31**	**53,28**	**11234,45**	**426,21**	**293,36**	**12622,87**	**25765,91**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			**1314,36**	**22,81**	**10514,88**	**182,46**		**1908,59**	
			Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе									
69	**146**	**С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**9,6**	**5560,00**	**--**	**53376,00**	**--**	**53376,00**	**--**	**57646,08**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4270,08**	
70	**147**	**Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**30,78**	**1329,95**	**84,25**	**40935,74**	**2593,07**	**15811,03**	**27911,25**	**74354,75**
			НР - 118%; СП - 8%			**732,02**	**36,45**	**22531,64**	**1121,97**		**5507,76**	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
71	**148**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,36151**	**73080,56**	**25783,30**	**26419,35**	**9320,92**	**3704,56**	**11320,12**	**40758,63**
			НР - 69%; СП - 8%			**37049,80**	**8331,98**	**13393,87**	**3012,09**		**3019,16**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
72	**149**	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,36151**	**581946,00**	**--**	**210379,30**	**--**	**210379,30**	**--**	**227209,64**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16830,34**	
73	**150**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,06888**	**762499,10**	**6373,66**	**52520,94**	**439,02**	**47887,80**	**5059,90**	**62187,30**
			НР - 118%; СП - 8%			**60890,20**	**1363,72**	**4194,12**	**93,93**		**4606,47**	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД без ВХОДа В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
74	**152**	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,1**	**19694,43**	**1180,81**	**1969,44**	**118,08**	**1743,89**	**122,33**	**2259,12**
			НР - 91%; СП - 8%			**1074,76**	**269,56**	**107,48**	**26,96**		**167,34**	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
75	**153**	**Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5933,98**	**2813,49**	**11867,96**	**5626,98**	**268,59**	**8510,39**	**22008,62**
			НР - 118%; СП - 8%			**2986,20**	**619,90**	**5972,40**	**1239,79**		**1630,27**	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
76	154	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	2	5567,90	2791,59	11135,79	5583,18	197,81	7779,43	20428,44
			НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	5354,80	1237,94		1513,22	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
77	155	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	12,56	8006,00	--	100555,36	--	100555,36	--	108599,79
			СП - 8%			--	--	--	--		8044,43	
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ									
78	156	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлический косоур. Монтаж**	т конструкций	0,045	73080,56	25783,30	3288,63	1160,25	461,14	1409,10	5073,55
			НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	1667,24	374,94		375,82	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
79	157	Е11-090302-0303 1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,04464	91002,38	23372,94	4062,35	1043,37	113,45	2210,42	6774,59
			НР - 69%; СП - 8%			65088,00	6675,15	2905,53	297,98		501,82	
			Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
80	158	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,045	506605,00	--	22797,22	--	22797,22	--	24621,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1823,78	
81	159	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,04464	686917,00	--	30663,97	--	30663,97	--	33117,09
			СП - 8%			--	--	--	--		2453,12	
82	160	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	0,85	40429,40	15475,38	34364,99	13154,07	16106,94	7119,08	44802,80
			НР - 91%; СП - 8%			6004,68	3199,05	5103,98	2719,19		3318,73	
			Состав работ: 1. Прием бетонной смеси 2. Подача бетонной смеси к месту укладки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Укладка бетонной смеси в конструкцию 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами 5. Уход за бетоном									
83	**161**	**Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**8,76**	**2044,28**	**41,66**	**17907,92**	**364,98**	**5720,94**	**10800,24**	**31004,82**
			НР - 91%; СП - 8%			**1349,54**	**5,30**	**11822,01**	**46,39**		**2296,65**	
			Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки 2. Нанесение смазки на поверхность опалубки 3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона									
84	**162**	**Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**0,0962**	**18983,24**	**2090,88**	**1826,19**	**201,14**	**487,73**	**1073,20**	**3131,34**
			НР - 91%; СП - 8%			**11822,36**	**436,92**	**1137,31**	**42,03**		**231,95**	
			Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную									
85	**163**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0732**	**229820,00**	**--**	**16822,82**	**--**	**16822,82**	**--**	**18168,65**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1345,83**	
86	**164**	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,024**	**251794,00**	**--**	**6043,06**	**--**	**6043,06**	**--**	**6526,50**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**483,44**	
87	**165**	**Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**30,78**	**1329,95**	**84,25**	**40935,74**	**2593,07**	**15811,03**	**27911,25**	**74354,75**
			НР - 118%; СП - 8%			**732,02**	**36,45**	**22531,64**	**1121,97**		**5507,76**	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
88	**166**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,36151**	**73080,56**	**25783,30**	**26419,35**	**9320,92**	**3704,56**	**11320,12**	**40758,63**
			НР - 69%; СП - 8%			**37049,80**	**8331,98**	**13393,87**	**3012,09**		**3019,16**	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
89	**167**	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,36151**	**581946,00**	**--**	**210379,30**	**--**	**210379,30**	**--**	**227209,64**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16830,34**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	168	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,06888	762499,10 60890,20	6373,66 1363,72	52520,94 4194,12	439,02 93,93	47887,80	5059,90 4606,47	62187,30
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД - 2 шт									
91	179	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,26	19694,43 1074,76	1180,81 269,56	5120,55 279,44	307,01 70,09	4534,10	318,07 435,09	5873,71
92	180	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	4	5933,98 2986,20	2813,49 619,90	23735,93 11944,80	11253,95 2479,59	537,17	17020,78 3260,54	44017,24
93	181	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	4	5567,90 2677,40	2791,59 618,97	22271,59 10709,60	11166,36 2475,88	395,62	15558,87 3026,44	40856,89
94	182	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	м2	20,12	8006,00 --	-- --	161080,72 --	-- --	161080,72	-- 12886,46	173967,18
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ									
95	183	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Металлический косоур. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,045	73080,56 37049,80	25783,30 8331,98	3288,63 1667,24	1160,25 374,94	461,14	1409,10 375,82	5073,55
96	184	Е11-090302-0303 1109-0302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04464	91002,38 65088,00	23372,94 6675,15	4062,35 2905,53	1043,37 297,98	113,45	2210,42 501,82	6774,59

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
97	185	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,045	506605,00	--	22797,22	--	22797,22	--	24621,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1823,78	
98	186	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,04464	686917,00	--	30663,97	--	30663,97	--	33117,09
			СП - 8%			--	--	--	--		2453,12	
99	187	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	0,85	40429,40	15475,38	34364,99	13154,07	16106,94	7119,08	44802,80
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Прием бетонной смеси 2. Подача бетонной смеси к месту укладки 3. Укладка бетонной смеси в конструкцию 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами 5. Уход за бетоном			6004,68	3199,05	5103,98	2719,19		3318,73	
100	188	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	м2	8,76	2044,28	41,66	17907,92	364,98	5720,94	10800,24	31004,82
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки 2. Нанесение смазки на поверхность опалубки 3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона			1349,54	5,30	11822,01	46,39		2296,65	
101	189	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,0962	18983,24	2090,88	1826,19	201,14	487,73	1073,20	3131,34
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную			11822,36	436,92	1137,31	42,03		231,95	
102	190	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0732	229820,00	--	16822,82	--	16822,82	--	18168,65
			СП - 8%			--	--	--	--		1345,83	
103	191	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,024	251794,00	--	6043,06	--	6043,06	--	6526,50

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		483,44	
104	192	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	8	1404,31	53,28	11234,45	426,21	293,36	12622,87	25765,91
			НР - 118%; СП - 8%			1314,36	22,81	10514,88	182,46		1908,59	
			Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе									
105	193	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	9,6	5560,00	--	53376,00	--	53376,00	--	57646,08
			СП - 8%			--	--	--	--		4270,08	
106	194	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	27,98	1329,95	84,25	37211,89	2357,18	14372,73	25372,22	67590,84
			НР - 118%; СП - 8%			732,02	36,45	20481,98	1019,90		5006,73	
			Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
107	195	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,36151	73080,56	25783,30	26419,35	9320,92	3704,56	11320,12	40758,63
			НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	13393,87	3012,09		3019,16	
			Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
108	196	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,36151	581946,00	--	210379,30	--	210379,30	--	227209,64
			СП - 8%			--	--	--	--		16830,34	
109	197	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,06888	762499,10	6373,66	52520,94	439,02	47887,80	5059,90	62187,30
			НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	4194,12	93,93		4606,47	
			Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**Тенге**				2254867,30	149228,33	1834157,64	315212,69	2775686,39
								271481,33	37501,20	--	205606,40	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1362034,84				
Материалы				Тенге				291146,92				
Всего заработная плата				Тенге					244027,58			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				68597,64				
Местные материалы				Тенге				670054,16				
			Накладные расходы	Тенге				270393,76				
			Сметная прибыль	Тенге				130594,29				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1763022,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196,91
			Сметная заработная плата	Тенге					244027,58			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				892832,47				
Материалы				Тенге				12837,43				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					64954,96			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				791521,49				
			Накладные расходы	Тенге				44818,92				
			Сметная прибыль	Тенге				75012,11				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1012663,50				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,69
			Сметная заработная плата	Тенге					64954,96			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2775686,39				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246,60
			Сметная заработная плата	Тенге					308982,54			
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
			ДЕТАЛЬ 132-691 М2									
110	**204**	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**691**	**338,89**	**30,58**	**234175,34**	**21133,13**	**--**	**209983,03**	**479691,04**
			НР - 94%; СП - 8%			**308,31**	**14,97**	**213042,21**	**10343,99**		**35532,67**	
			Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
111	**205**	**С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**28,4692**	**19365,00**	**--**	**551306,06**	**--**	**551306,06**	**--**	**595410,54**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44104,48**	
112	**206**	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**691**	**1574,86**	**84,93**	**1088230,21**	**58688,15**	**565875,53**	**443727,28**	**1654514,08**
			НР - 94%; СП - 8%			**671,01**	**12,13**	**463666,53**	**8383,76**		**122556,60**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
113	**207**	**Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**691**	**965,93**	**42,05**	**667454,48**	**29054,27**	**358639,88**	**267467,97**	**1009716,25**
			НР - 94%; СП - 8%			**404,86**	**6,92**	**279760,33**	**4780,06**		**74793,80**	
			Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
114	**208**	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**691**	**1020,22**	**28,99**	**704969,81**	**20029,46**	**379898,39**	**295879,50**	**1080917,25**
			НР - 94%; СП - 8%			**441,45**	**14,07**	**305041,95**	**9723,48**		**80067,94**	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Уход за стяжкой									
115	209	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	**м2 стяжки**	**691**	**878,91** **25,90**	**29,44** **13,96**	**607326,40** **17895,79**	**20344,84** **9646,91**	**569085,76**	**25890,14** **50657,32**	**683873,86**
			ДЕТАЛЬ 61 -2764,1 М2									
116	211	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**2472**	**745,28** **342,83**	**28,93** **14,07**	**1842344,00** **847470,82**	**71520,40** **34785,00**	**923352,81**	**829320,46** **213733,16**	**2885397,65**
117	212	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**2472**	**409,37** **16,95**	**19,63** **9,31**	**1011954,73** **41897,43**	**48521,40** **23007,40**	**921535,89**	**61010,54** **85837,22**	**1158802,49**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6707761,00** **2168775,06**	**269291,65** **100670,60**	**4269694,33** **--**	**2133278,93** **707283,20**	**9548323,17**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6707761,00**				
			Материалы	Тенге				**3718388,27**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2269445,67**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**551306,06**				
			Накладные расходы	Тенге				**2133278,93**				
			Сметная прибыль	Тенге				**707283,20**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9548323,17**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1980,21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2269445,67**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**9548323,17**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1980,21**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2269445,67**			
			РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
118	229	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки с учетом потолка тамбуров. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1000**	**668,93** **527,85**	**6,51** **3,32**	**668931,00** **527850,00**	**6513,00** **3324,00**	**134568,00**	**424939,20** **87509,62**	**1181379,82**
			СТЕНЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	**232**	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5685,55**	**1435,42** **948,68**	**77,79** **61,38**	**8161178,45** **5393767,57**	**442252,78** **348997,25**	**2325158,09**	**4594211,86** **1020431,22**	**13775821,53**
120	**233**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3000**	**1179,80** **791,05**	**73,01** **58,95**	**3539398,00** **2373150,00**	**219027,60** **176836,80**	**947220,36**	**2039989,44** **446350,99**	**6025738,39**
120.8		286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,1	326,00				684,60		
121	**236**	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**200**	**4369,89** **2476,00**	**19,85** **9,64**	**873978,93** **495200,00**	**3970,72** **1927,36**	**374808,21**	**397701,89** **101734,47**	**1373415,28**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**Тенге**				**13243486,34** **8789967,57**	**671764,10** **531085,41**	**3781754,66** **--**	**7456842,39** **1656026,30**	**22356355,03**
Стоимость общестроительных работ				Тенге				**13243486,34**				
Материалы				Тенге				**3781754,66**				
Всего заработная плата				Тенге					**9321053,00**			
			Накладные расходы	Тенге				**7456842,39**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1656026,30**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				**22356355,03**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7486,61**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9321053,00**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**22356355,03**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7486,61**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9321053,00**			

РАЗДЕЛ 8.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	**46**	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**20866**	**225,15**	**2,07**	**4697888,44**	**43290,69**	**1043582,00**	**2600812,00**	**7882596,53**
			НР - 72%; СП - 8%			**173,06**	**0,06**	**3611015,71**	**1223,25**		**583896,04**	
			Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки									
123	**47**	**Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**2122**	**293,09**	**64,15**	**621939,12**	**136126,51**	**122975,01**	**288750,30**	**983544,57**
			НР - 72%; СП - 8%			**170,99**	**18,00**	**362837,60**	**38204,49**		**72855,15**	
			Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5319827,56**	**179417,20**	**1166557,05**	**2889562,35**	**8866141,10**
								3973853,31	**39427,74**	**--**	**656751,19**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**621939,12**				
			Материалы	Тенге				**122975,01**				
			Всего заработная плата	Тенге					**401042,09**			
			Накладные расходы	Тенге				**288750,30**				
			Сметная прибыль	Тенге				**72855,15**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**983544,57**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**321,91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**401042,09**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4697888,44**				
			Материалы	Тенге				**1043582,00**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3612239,00**			
			Накладные расходы	Тенге				**2600812,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**583896,04**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7882596,53**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2967,85**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3612239,00**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**8866141,10**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3289,76**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4013281,00**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**103772164,34**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25211000,05**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3940740,09**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1328601,23**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**44125810,94**		
		- Накладные расходы	Тенге							**22807786,27**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7686827,00**	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	933 949
Всего по главе	Тенге	104 706 114
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	1 130 826
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	11 424 323
Всего по главе	Тенге	12 555 149
ВСЕГО	Тенге	117 261 263
Непредвиденные работы и затраты-2%		2 116 739
Итого		119 378 001
Итого с пониж. К=0,899999999403843		107 440 201
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	12 892 824
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**120 333 025**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____ Джанмулдаев Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.