ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20210309-72927363
1.1. Номер учетной системы 00000000002
2. Дата выписки 09.03.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 09.03.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №2 к Договору №204 от 13.10.2020г
27.4. Дата 02.03.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 2
32.2 Дата 09.03.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"				1	86136784.82	86136784.82			86136784.82	12%	10336414.18	96473199.00			1	
							Всего по счету:	86136784.82		0.00	86136784.82		10336414.18	96473199.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
7SNpnzW5jwUcw3KpvaYkrGtpzRa1uqx6EOfNwxzBBAT5hihZIWt4sAj0g9UuZg9zzqfubNv85fU3b3j/3HL16A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №2 от 02.03.2021 г. к Договору №204 от 13.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
2	**09.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"			тг	1	96 473 199,00	96 473 199,00
				Итого	1	x	96 473 199,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.03.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2021 год

код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№204	**13.10.2020г**				
		№1	**20.11.2020г**				
		№2	**02.03.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА	**709 544 761,63**										**76 022 653**	
	2020	**270 000 000,00**										
	2021	**439 544 761,63**	86 136 785		**96 473 199**	**10 336 414**					10 336 414	96 473 199

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____ Джанмулдаев Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т

выполненных работ за март месяц 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**406,1297**		**21765,22**	**2103,50**	**8839500,44**	**854293,82**	**4588532,75**	**3333933,17**	**13147308,30**
			НР - 93%; СП - 8%				**8363,52**	**463,40**	**3396673,87**	**188200,50**		**973874,69**	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов										
2	1	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**385,8703**		**37237,02**	**2103,50**	**14368661,43**	**811678,18**	**10329749,28**	**3167623,00**	**18939187,22**
			НР - 93%; СП - 8%				**8363,52**	**463,40**	**3227234,00**	**178812,30**		**1402902,76**	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов										
			СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
3	3	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**28**		**38417,30**	**2404,00**	**1075684,33**	**67312,00**	**874642,09**	**138159,91**	**1310951,78**
			НР - 93%; СП - 8%				**4776,08**	**529,60**	**133730,24**	**14828,80**		**97107,54**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
			ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
4	4	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**138**	**5592,78**	**247,01**	**771804,00**	**34087,52**	**552702,65**	**179046,67**	**1026918,73**
			НР - 93%; СП - 8%			**1340,68**	**54,42**	**185013,84**	**7509,46**		**76068,05**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
5	6	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**411**	**11003,74**	**2404,00**	**4522536,11**	**988044,00**	**1640702,75**	**1963653,11**	**7005084,36**
			НР - 93%; СП - 8%			**4607,76**	**529,60**	**1893789,36**	**217665,60**		**518895,14**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
6	7	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2536**	**3642,76**	**247,01**	**9238029,80**	**626419,90**	**5211645,43**	**3290307,00**	**13530603,70**
			НР - 93%; СП - 8%			**1340,68**	**54,42**	**3399964,48**	**137999,99**		**1002266,94**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
7	8	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4731**	**68383,32**	**2226,12**	**32352,15**	**1053,18**	**--**	**29422,61**	**66716,74**
			НР - 93%; СП - 8%			**66157,20**	**714,96**	**31298,97**	**338,25**		**4941,98**	
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
8	9	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4731**	**271125,00**	**--**	**128269,24**	**--**	**128269,24**	**--**	**138530,78**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10261,54**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38976837,51**	**3382888,59**	**23326244,18**	**12102145,46**	**55165301,60**
								12267704,73	**745354,90**	**--**	**4086318,64**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**38976837,51**				
			Материалы	Тенге				**23197974,95**				
			Всего заработная плата	Тенге					**13013059,63**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**128269,24**				
			Накладные расходы	Тенге				**12102145,46**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4086318,64**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55165301,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11502,40
			Сметная заработная плата	Тенге					13013059,63			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55165301,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11502,40
			Сметная заработная плата	Тенге					13013059,63			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
9	18	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	891	463,54	252,51	413016,46	224987,84	36116,68	239113,25	704300,08
			НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	151911,94	50726,41		52170,38	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
10	19	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	43	2268,47	1298,16	97544,31	55820,88	1450,67	62032,69	172343,17
			НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	40272,77	12297,31		12766,16	
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
11	20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	23	67735,00	--	1557905,00	--	1557905,00	--	1682537,40
			СП - 8%			--	--	--	--		124632,40	
12	21	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1	30376,38	10185,89	30376,38	10185,89	3947,29	13240,93	47106,70
			НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	16243,20	2946,56		3489,38	
			Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
13	22	С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	1	425928,00	--	425928,00	--	425928,00	--	460002,24
			СП - 8%			--	--	--	--		34074,24	
14	24	Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки. Укладка**	шт. сборных конструкций	108	4485,11	1337,57	484391,99	144458,04	35437,68	409245,31	965128,28
			НР - 118%; СП - 8%			2819,41	391,87	304496,28	42321,78		71490,98	
			Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий									
15	25	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92**	м3	16,2	76366,00	--	1237129,20	--	1237129,20	--	1336099,54

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		98970,34	
16	26	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	72	1846,27 1253,51	57,70 12,71	132931,30 90252,72	4154,11 915,15	38524,46	107578,09 19240,75	259750,13
17	27	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	шт.	72	1730,00 --	-- --	124560,00 --	-- --	124560,00	-- 9964,80	134524,80
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4503782,64	439606,75	3460999,00	831210,27	5761792,34
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				603176,90	109207,21	--	426799,43	
			Материалы	Тенге				4473406,26				
			Всего заработная плата	Тенге				111529,49				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					693194,35			
			Местные материалы	Тенге				425928,00				
			Накладные расходы	Тенге				2919594,20				
			Сметная прибыль	Тенге				817969,34				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				423310,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5714685,64				
			Сметная заработная плата	Тенге					693194,35			541,91
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30376,38				
			Материалы	Тенге				3947,29				
			Всего заработная плата	Тенге					19189,76			
			Накладные расходы	Тенге				13240,93				
			Сметная прибыль	Тенге				3489,38				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47106,70				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,70
			Сметная заработная плата	Тенге					19189,76			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5761792,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557,61
			Сметная заработная плата	Тенге					712384,11			
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7									
18	28	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	24	4411,55 2192,40	972,80 214,49	105877,27 52617,60	23347,24 5147,71	29912,43	68163,07 13923,23	187963,56
19	29	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	264	6698,39 3468,64	1297,65 291,54	1768376,07 915720,96	342579,60 76967,83	510075,51	1171372,77 235179,91	3174928,75

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	30	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	шт. сборных конструкций	8	9786,96 4730,58	1565,64 350,20	78295,68 37844,64	12525,16 2801,58	27925,88	47962,54 10100,66	136358,88
21	31	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	432	6507,00 --	-- --	2811024,00 --	-- --	2811024,00	-- 224881,92	3035905,92
22	32	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	1557	6440,00 --	-- --	10027080,00 --	-- --	10027080,00	-- 802166,40	10829246,40
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14790653,02	378452,00	13406017,82	1287498,38	17364403,51
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1006183,20	84917,12	--	1286252,11	
			Материалы	Тенге				14790653,02				
			Всего заработная плата	Тенге				567913,82				
			Местные материалы	Тенге					1091100,32			
			Накладные расходы	Тенге				12838104,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1287498,38				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1286252,11				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17364403,51				
			Сметная заработная плата	Тенге								837,66
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1091100,32			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17364403,51				
			Сметная заработная плата	Тенге								837,66
									1091100,32			
			РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
23	103	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2 проемов	13	3532,01 1501,06	172,75 80,73	45916,09 19513,73	2245,76 1049,47	24156,60	18506,88 5153,84	69576,80

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	104	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	125	2954,23	173,49	369278,80	21686,40	187450,00	153334,76	564422,64
			НР - 90%; СП - 8%			1281,14	81,84	160142,40	10229,55		41809,08	
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				415194,89	23932,16	211606,60	171841,63	633999,44
								179656,13	11279,02	--	46962,92	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				415194,89				
		Материалы		Тенге				211606,60				
		Всего заработная плата		Тенге					190935,15			
			Накладные расходы	Тенге				171841,63				
			Сметная прибыль	Тенге				46962,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				633999,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,17
			Сметная заработная плата	Тенге					190935,15			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				633999,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,17
			Сметная заработная плата	Тенге					190935,15			
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 3 шт									
25	133	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16	5933,98	2813,49	94943,71	45015,81	2148,70	68083,11	176068,97
			НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	47779,20	9918,35		13042,15	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
26	134	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	14	5567,90	2791,59	77950,55	39082,27	1384,68	54456,03	142999,11
			НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	37483,60	8665,58		10592,53	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
27	135	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	110	8006,00	--	880660,00	--	880660,00	--	951112,80
			СП - 8%			--	--	--	--		70452,80	
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД без ВХОДа В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
28	153	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	5933,98	2813,49	29669,91	14067,44	671,47	21275,97	55021,55

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	14931,00	3099,48		4075,67	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
29	154	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	4	5567,90	2791,59	22271,59	11166,36	395,62	15558,87	40856,89
			НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	10709,60	2475,88		3026,44	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
30	155	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	36	8006,00	--	288216,00	--	288216,00	--	311273,28
			СП - 8%			--	--	--	--		23057,28	
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД - 2 шт									
31	180	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	5933,98	2813,49	59339,82	28134,88	1342,94	42551,94	110043,10
			НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	29862,00	6198,97		8151,34	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
32	181	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	9	5567,90	2791,59	50111,07	25124,32	890,15	35007,45	91928,00
			НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	24096,60	5570,73		6809,48	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
33	182	С121-040110-9907 2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	73	8006,00	--	584438,00	--	584438,00	--	631193,04
			СП - 8%			--	--	--	--		46755,04	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2087600,64**	**162591,10**	**1760147,55**	**236933,37**	**2510496,74**
								164862,00	**35928,99**	--	**185962,72**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2087600,64**				
		Материалы		Тенге				**6833,55**				
		Всего заработная плата		Тенге					**200790,99**			
		Местные материалы		Тенге				**1753314,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**236933,37**				
			Сметная прибыль	Тенге				**185962,72**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2510496,74**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160,01**
			Сметная заработная плата	Тенге					**200790,99**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2510496,74**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160,01**
			Сметная заработная плата	Тенге					**200790,99**			
			РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			СТЕНЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	232	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**727**	**1435,42**	**77,79**	**1043553,70**	**56549,99**	**297313,35**	**587452,76**	**1761487,00**
			НР - 80%; СП - 8%			**948,68**	**61,38**	**689690,36**	**44625,59**		**130480,52**	
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1043553,70**	**56549,99**	**297313,35**	**587452,76**	**1761487,00**
								689690,36	**44625,59**	--	**130480,52**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1043553,70**				
		Материалы		Тенге				**297313,35**				
		Всего заработная плата		Тенге					**734315,95**			
			Накладные расходы	Тенге				**587452,76**				
			Сметная прибыль	Тенге				**130480,52**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1761487,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**734315,95**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1761487,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**734315,95**			
			РАЗДЕЛ 7.ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
35	1	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**966,45**	**47,22**	**5798,71**	**283,30**	**205,74**	**5302,67**	**11989,49**
			НР - 98%; СП - 8%			**884,94**	**16,87**	**5309,66**	**101,23**		**888,11**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
36	2	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6**	**951,00**	--	**5706,00**	--	**5706,00**	--	**6162,48**
			СП - 8%			--	--	--	--		**456,48**	
37	3	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,5**	**2922,62**	**39,35**	**124211,19**	**1672,43**	**90833,89**	**31671,84**	**168353,67**
			НР - 98%; СП - 8%			**746,00**	**14,43**	**31704,87**	**613,33**		**12470,64**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	4	**Е11-160301-0104** **1116-0301-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**4**	**1954,33** **393,23**	**18,12** **7,02**	**7817,32** **1572,91**	**72,50** **28,07**	**6171,91**	**1568,96** **750,90**	**10137,18**
39	5	**Е11-160601-0102** **1116-0601-0102** **РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**17**	**2200,10** **1788,99**	**113,24** **26,48**	**37401,71** **30412,83**	**1925,08** **450,16**	**5063,80**	**30245,73** **5411,79**	**73059,23**
40	8	**Е11-160601-0101** **1116-0601-0101** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**10**	**2172,88** **1788,99**	**86,02** **13,24**	**21728,80** **17889,90**	**860,20** **132,40**	**2978,70**	**17661,85** **3151,25**	**42541,91**
41	10	**Е11-160601-0102** **1116-0601-0102** **РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1**	**2200,10** **1788,99**	**113,24** **26,48**	**2200,10** **1788,99**	**113,24** **26,48**	**297,87**	**1779,16** **318,34**	**4297,60**
42	21	**Е11-181101-0102** **1118-1101-0102** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**4**	**2508,11** **311,57**	**--** **--**	**10032,42** **1246,30**	**--** **--**	**8786,12**	**1221,37** **900,30**	**12154,10**
43	23	**Е11-181101-0104** **1118-1101-0104** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 17**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**9**	**477,73** **409,34**	**--** **--**	**4299,54** **3684,08**	**--** **--**	**615,46**	**3610,40** **632,80**	**8542,74**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	25	Е11-180201-0101 1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка**	водоподогреватель	2	20535,62	1616,61	41071,25	3233,21	14682,07	24010,17	70287,94
			НР - 98%; СП - 8%			11577,98	672,11	23155,97	1344,21		5206,51	
			Состав работ: 1. Установка водоподогревателей на готовое основание 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
45	27	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	96,6	728,28	2,88	70351,71	278,04	63770,04	6230,20	82708,46
			НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	6303,63	53,72		6126,55	
			Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов									
46	28	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута 5. Установка капиллярной трубки									
47	30	Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
			НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
48	35	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута 5. Установка капиллярной трубки									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
49	50	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	966,45	47,22	5798,71	283,30	205,74	5302,67	11989,49
			НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	5309,66	101,23		888,11	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
50	51	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	6	951,00 --	-- --	5706,00 --	-- --	5706,00	-- 456,48	6162,48
51	52	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	5,8	1954,33 393,23	18,12 7,02	11335,11 2280,72	105,12 40,70	8949,27	2274,99 1088,81	14698,91
52	53	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	4	1349,77 393,23	18,12 7,02	5399,06 1572,91	72,50 28,07	3753,65	1568,96 557,44	7525,47
53	54	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	17	2200,10 1788,99	113,24 26,48	37401,71 30412,83	1925,08 450,16	5063,80	30245,73 5411,79	73059,23
54	57	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	10	2172,88 1788,99	86,02 13,24	21728,80 17889,90	860,20 132,40	2978,70	17661,85 3151,25	42541,91
55	59	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб	шт.	1	2200,10 1788,99	113,24 26,48	2200,10 1788,99	113,24 26,48	297,87	1779,16 318,34	4297,60

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
56	69	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2	51571,87	214,20	103143,74	428,40	95862,96	6780,24	118717,90
			НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852,38	66,23		8793,92	
			Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
57	70	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2508,11	--	10032,42	--	8786,12	1221,37	12154,10
			НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	1246,30	--		900,30	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
58	72	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9	477,73	--	4299,54	--	615,46	3610,40	8542,74
			НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3684,08	--		632,80	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
59	74	Е11-180201-0101 1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка**	водоподогреватель	2	20535,62	1616,61	41071,25	3233,21	14682,07	24010,17	70287,94
			НР - 98%; СП - 8%			11577,98	672,11	23155,97	1344,21		5206,51	
			Состав работ: 1. Установка водоподогревателей на готовое основание 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
60	76	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	96,6	728,28	2,88	70351,71	278,04	63770,04	6230,20	82708,46
			НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	6303,63	53,72		6126,55	
			Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов									
61	77	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута 5. Установка капиллярной трубки									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	79	Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
			НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
63	84	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута 5. Установка капиллярной трубки									
64	91	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1421,54	219,94	1421,54	219,94	20,61	1227,06	2860,49
			НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,11	1181,00	71,11		211,89	
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**668449,29**	**22413,19**	**413462,70**	**233628,81**	**974244,34**
								232573,40	**7638,22**	**--**	**72166,25**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**14826,34**				
			Материалы	Тенге				**3218,18**				
			Всего заработная плата	Тенге					**7732,96**			
			Накладные расходы	Тенге				**5799,72**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1650,08**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**22276,14**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,08**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7732,96**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**653622,95**				
			Материалы	Тенге				**398832,52**				
			Всего заработная плата	Тенге					**232478,66**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11412,00**				
			Сдача и испытание	Тенге				**2704,13**				
			Накладные расходы	Тенге				**227829,09**				
			Сметная прибыль	Тенге				**70516,16**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**951968,20**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**182,50**
			Сметная заработная плата	Тенге					**232478,66**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**974244,34**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188,58**
			Сметная заработная плата	Тенге					**240211,62**			

РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	100	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	83	809,35	39,35	67175,97	3266,15	1992,07	61853,24	139351,54
			НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	61917,75	1197,80		10322,34	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
66	101	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	83	372,00	--	30876,00	--	30876,00	--	33346,08
			СП - 8%			--	--	--	--		2470,08	
67	102	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	138	810,62	39,35	111865,04	5430,47	3486,99	102840,32	231881,79
			НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	102947,59	1991,52		17176,43	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
68	103	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	138	724,00	--	99912,00	--	99912,00	--	107904,96
			СП - 8%			--	--	--	--		7992,96	
69	104	Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	3994,10	47,22	239646,12	2833,02	183797,40	52947,41	316001,02
			НР - 98%; СП - 8%			883,60	16,87	53015,70	1012,27		23407,48	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
70	105	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	951,00	--	57060,00	--	57060,00	--	61624,80
			СП - 8%			--	--	--	--		4564,80	
71	106	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	2107,14	18,12	33714,17	289,99	27132,53	6275,84	43189,21
			НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	6291,65	112,27		3199,20	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	107	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1689,45	18,12	16894,46	181,25	12780,94	3922,40	22482,21
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			393,23	7,02	3932,28	70,17		1665,35	
73	110	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2172,88	86,02	17383,04	688,16	2382,96	14129,48	34033,53
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1788,99	13,24	14311,92	105,92		2521,00	
74	112	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2200,10	113,24	17600,80	905,92	2382,96	14233,28	34380,81
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках			1788,99	26,48	14311,92	211,84		2546,73	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				692127,61	13594,95	421803,85	256201,98	1024196,00
								256728,80	4701,79	--	75866,37	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				692127,61				
			Материалы	Тенге				233955,85				
			Всего заработная плата	Тенге					261430,59			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				187848,00				
			Накладные расходы	Тенге				256201,98				
			Сметная прибыль	Тенге				75866,37				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1024196,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196,21
			Сметная заработная плата	Тенге					261430,59			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1024196,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196,21
			Сметная заработная плата	Тенге					261430,59			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								85195920,90
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15400575,53				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4480028,72			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1043652,84			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43297595,04		
			- Накладные расходы	Тенге							15706912,66	
			- Сметная прибыль	Тенге							6310809,00	

Временные здания и сооружения 0,9% Тенге 766 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе	Тенге			85 962 684					
		Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге			928 397					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			7 078 636					
		Всего по главе	Тенге			8 007 033					
		ВСЕГО	Тенге			93 969 717					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 737 822					
		Итого				95 707 539					
		Итого с пониж. К=0,899999999403843				86 136 785					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			10 336 414					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**96 473 199**					

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____Джалимбетов Д.

Инженер технического надзора
ТОО "Altimus LTD"
_____Джанмулдаев Е.Б.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____Боранов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____Искаков Р.С.