ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20211125-29733931
1.1. Номер учетной системы: 00000000047
2. Дата выписки: 25.11.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 12.11.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп. соглашение №3 к Договору №204 от 13.10.2020г
27.4. Дата: 13.05.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 46
32.2 Дата: 12.11.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"				1	11946425.56	11946425.56			11946425.56	12%	1433571.07	13379996.63			1	
				Всего по счету:				11946425.56		0.00	11946425.56		1433571.07	13379996.63				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
F3VzmNCN0ZjfMqVX1XsMA0hlVZ93Op0J7porFuapI1kl EtvrGK2EH8Y82nUFheTAMJM7czO+sLbi5kCKAk4emw ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ:
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 13.05.2021 г. к Договору №204 от 13.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
46	12.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"			тг	1	13 379 996,63	13 379 996,63
				Итого	1	x	13 379 996,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 год

код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№204	**13.10.2020г**				
		№1	**20.11.2020г**				
		№2	**02.03.2021г**				
		№3	**13.05.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА	**709 544 761,63**										
	2020	**270 000 000,00**								**76 022 653**	
	2021	**439 544 761,63**	11 946 425,56		**439 544 761,63**	**47 094 082**				1 433 571,07	13 379 996,63

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

Инженер технического надзора
ТОО "Altimus LTD"
_____ Асылбекұлы Ғ.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТМОСТКА										
1	77	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**39**	**8426,32**	**1717,19**	**328626,48**	**66970,41**	**138700,77**	**142273,79**	**508572,30**
			НР - 94%; СП - 8%				**3152,70**	**728,20**	**122955,30**	**28399,80**		**37672,02**	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением										
2	78	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**		**260**	**1690,80**	**2,90**	**439608,18**	**753,87**	**391679,91**	**51240,44**	**530116,51**
			НР - 108%; СП - 8%				**181,44**	**1,04**	**47174,40**	**270,45**		**39267,89**	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**768234,66**	**67724,28**	**530380,68**	**193514,23**	**1038688,81**
									170129,70	**28670,25**	--	**76939,91**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**768234,66**				
		Материалы		Тенге					**530380,68**				
		Всего заработная плата		Тенге						**198799,95**			
			Накладные расходы	Тенге					**193514,23**				
			Сметная прибыль	Тенге					**76939,91**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1038688,81**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**179,97**
			Сметная заработная плата	Тенге						**198799,95**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1038688,81**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**179,97**
			Сметная заработная плата	Тенге						**198799,95**			
			РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	203	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**2624**	**151,70**	**0,82**	**398071,82**	**2142,76**	**77703,20**	**300112,03**	**754038,56**
			НР - 94%; СП - 8%			**121,28**	**0,40**	**318225,86**	**1042,25**		**55854,71**	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
			ДЕТАЛЬ 61 -2764,1 М2									
4	213	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**664,1**	**590,52**	**21,21**	**392165,99**	**14084,56**	**111203,54**	**257418,63**	**701551,39**
			НР - 94%; СП - 8%			**401,86**	**10,50**	**266877,88**	**6971,72**		**51966,77**	
			Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**790237,81**	**16227,32**	**188906,74**	**557530,66**	**1455589,95**
								585103,74	**8013,97**	**--**	**107821,48**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**790237,81**				
			Материалы	Тенге				**188906,74**				
			Всего заработная плата	Тенге					**593117,72**			
			Накладные расходы	Тенге				**557530,66**				
			Сметная прибыль	Тенге				**107821,48**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1455589,95**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**496,02**
			Сметная заработная плата	Тенге					**593117,72**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1455589,95**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**496,02**
			Сметная заработная плата	Тенге					**593117,72**			
			РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
5	240	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**428,244**	**650,37**	**4,52**	**278516,87**	**1934,46**	**76999,29**	**160422,81**	**474054,86**
			НР - 80%; СП - 8%			**466,05**	**2,21**	**199583,12**	**945,39**		**35115,17**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**278516,87**	**1934,46**	**76999,29**	**160422,81**	**474054,86**
								199583,12	**945,39**	**--**	**35115,17**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**278516,87**				
			Материалы	Тенге				**76999,29**				
			Всего заработная плата	Тенге					**200528,51**			
			Накладные расходы	Тенге				**160422,81**				
			Сметная прибыль	Тенге				**35115,17**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**474054,86**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167,74**
			Сметная заработная плата	Тенге					**200528,51**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**474054,86**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167,74**
			Сметная заработная плата	Тенге					**200528,51**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
6	**242**	**Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**292,38**	**210,49**	**1,42**	**61543,95**	**413,72**	**28711,14**	**26090,12**	**94644,80**
			НР - 80%; СП - 8%			**110,88**	**0,66**	**32419,09**	**193,56**		**7010,73**	
7	**244**	**Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**337,044**	**210,49**	**1,42**	**70945,41**	**476,92**	**33097,06**	**30075,65**	**109102,75**
			НР - 80%; СП - 8%			**110,88**	**0,66**	**37371,44**	**223,12**		**8081,68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**132489,36**	**890,63**	**61808,20**	**56165,77**	**203747,54**
								69790,53	**416,68**	**--**	**15092,41**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132489,36**				
		Материалы		Тенге				**61808,20**				
		Всего заработная плата		Тенге					**70207,21**			
			Накладные расходы	Тенге				**56165,77**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15092,41**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**203747,54**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,70**
			Сметная заработная плата	Тенге					**70207,21**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**203747,54**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,70**
			Сметная заработная плата	Тенге					**70207,21**			
РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000												
8	**139**	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**331**	**890,60**	**1,03**	**294789,49**	**342,15**	**43629,44**	**200788,84**	**535224,60**
			НР - 80%; СП - 8%			**757,76**	**0,51**	**250817,90**	**168,15**		**39646,27**	
9	**142**	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**60**	**570,37**	**27,22**	**34222,20**	**1633,20**	**1051,80**	**31684,97**	**71179,74**
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе			**525,62**	**13,24**	**31537,20**	**794,40**		**5272,57**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**329011,69**	**1975,35**	**44681,24**	**232473,80**	**606404,34**
								282355,10	**962,55**	**--**	**44918,84**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**294789,49**				
		Материалы		Тенге				**43629,44**				
		Всего заработная плата		Тенге					**250986,05**			
			Накладные расходы	Тенге				**200788,84**				
			Сметная прибыль	Тенге				**39646,27**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**535224,60**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213,96**
			Сметная заработная плата	Тенге					**250986,05**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34222,20**				
		Материалы		Тенге				**1051,80**				
		Всего заработная плата		Тенге					**32331,60**			
			Накладные расходы	Тенге				**31684,97**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				5272,57				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71179,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,20
			Сметная заработная плата	Тенге					32331,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				606404,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239,16
			Сметная заработная плата	Тенге					283317,65			
			РАЗДЕЛ 6.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ХОЛОДНАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
10	**35**	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**60**	**570,37**	**27,22**	**34222,20**	**1633,20**	**1051,80**	**31684,97**	**71179,74**
			НР - 98%; СП - 8%			**525,62**	**13,24**	**31537,20**	**794,40**		**5272,57**	
			Состав работ:									
			1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
11	**36**	**С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**									
				шт.	**1**	**3194,00**	**--**	**3194,00**	**--**	**3194,00**	**--**	**3449,52**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**255,52**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**37416,20**	**1633,20**	**4245,80**	**31684,97**	**74629,26**
								31537,20	**794,40**	**--**	**5528,09**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				37416,20				
		Материалы		Тенге				1051,80				
		Всего заработная плата		Тенге					32331,60			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3194,00				
			Накладные расходы	Тенге				31684,97				
			Сметная прибыль	Тенге				5528,09				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				74629,26				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,20
			Сметная заработная плата	Тенге					32331,60			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				74629,26				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,20
			Сметная заработная плата	Тенге					32331,60			
			РАЗДЕЛ 7.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000									
12	**56**	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2**	**20984,27**	**430,05**	**41968,53**	**860,09**	**7365,64**	**33339,01**	**81332,14**
			НР - 98%; СП - 8%			**16871,40**	**138,30**	**33742,80**	**276,60**		**6024,60**	
			Состав работ:									
			1. Установка анкерных болтов									
			2. Установка агрегатов на готовое основание									
			3. Насадка и приварка фланцев на концы труб									
			4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
			5. Опробование насосов на холостом ходу									
13	**57**	**Прайс-лист**	**Насос типа TLC32-7L (2 ШТ - РЕЗЕРВНЫЕ)**	**шт**	**4**	**-28625,14**	**--**	**-114500,57**	**--**	**--**	**--**	**-114500,57**
						--	**--**	**--**	**--**	**-114500,57**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**-72532,04**	**860,09**	**7365,64**	**33339,01**	**-33168,43**
								33742,80	**276,60**	**-114500,57**	**6024,60**	
		Стоимость оборудования		Тенге				-114500,57				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-114500,57				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				41968,53				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				7365,64				
		Всего заработная плата		Тенге					34019,40			
		Сдача и испытание		Тенге				1007,85				
			Накладные расходы	Тенге				33339,01				
			Сметная прибыль	Тенге				6024,60				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				81332,14				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,94
			Сметная заработная плата	Тенге					34019,40			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-33168,43				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,94
			Сметная заработная плата	Тенге					34019,40			
			РАЗДЕЛ 8.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
14	81	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**120**	**570,37**	**27,22**	**68444,40**	**3266,40**	**2103,60**	**63369,94**	**142359,48**
			НР - 98%; СП - 8%			**525,62**	**13,24**	**63074,40**	**1588,80**		**10545,15**	
			Состав работ:									
			1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
15	83	**Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**30**	**897,74**	**27,46**	**26932,08**	**823,80**	**1879,08**	**24133,87**	**55151,23**
			НР - 98%; СП - 8%			**807,64**	**13,24**	**24229,20**	**397,20**		**4085,28**	
			Состав работ:									
			1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам									
			Теплоизоляционные работы									
16	94	**С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**--**	**373181,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**95376,48**	**4090,20**	**3982,68**	**87503,81**	**197510,71**
								87303,60	**1986,00**	**--**	**14630,42**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				95376,48				
		Материалы		Тенге				3982,68				
		Всего заработная плата		Тенге					89289,60			
			Накладные расходы	Тенге				87503,81				
			Сметная прибыль	Тенге				14630,42				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				197510,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,00
			Сметная заработная плата	Тенге					89289,60			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				197510,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,00
			Сметная заработная плата	Тенге					89289,60			
			РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0.000									
17	102	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**30**	**2899,22**	**88,35**	**86976,57**	**2650,41**	**6872,16**	**77184,76**	**177294,23**
			НР - 98%; СП - 8%			**2581,80**	**43,53**	**77454,00**	**1305,96**		**13132,91**	
			Состав работ:									
			1. Установка санитарных приборов									
			2. Установка и заделка кронштейнов									
			3. Присоединение приборов к трубопроводам									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**103**	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**30**	**2473,12**	**66,57**	**74193,69**	**1997,13**	**10233,36**	**61692,37**	**146756,95**
			НР - 98%; СП - 8%			**2065,44**	**32,94**	**61963,20**	**988,20**		**10870,89**	
			Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
19	**104**	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**30**	**3615,25**	**175,87**	**108457,57**	**5276,10**	**16335,07**	**87669,98**	**211817,75**
			НР - 98%; СП - 8%			**2894,88**	**87,09**	**86846,40**	**2612,76**		**15690,20**	
			Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
20	**105**	**Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**30**	**4520,88**	**439,96**	**135626,34**	**13198,77**	**7239,57**	**118922,47**	**274912,72**
			НР - 98%; СП - 8%			**3839,60**	**205,38**	**115188,00**	**6161,46**		**20363,91**	
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
21	**106**	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**30**	**970,51**	**0,12**	**29115,27**	**3,60**	**1307,67**	**27247,92**	**60872,25**
			НР - 98%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**27804,00**	**--**		**4509,06**	
			Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**434369,44**	**23126,01**	**41987,83**	**372717,50**	**871653,90**
								369255,60	**11068,38**	**--**	**64566,96**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**434369,44**				
			Материалы	Тенге				**41987,83**				
			Всего заработная плата	Тенге					**380323,98**			
			Накладные расходы	Тенге				**372717,50**				
			Сметная прибыль	Тенге				**64566,96**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**871653,90**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,54**
			Сметная заработная плата	Тенге					**380323,98**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**871653,90**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288,54**
			Сметная заработная плата	Тенге					**380323,98**			
			РАЗДЕЛ 10.ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ									
22	**67**	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2**	**25958,20**	**6447,20**	**51916,40**	**12894,40**	**4598,00**	**28488,96**	**86837,79**
			НР - 72%; СП - 8%			**17212,00**	**2572,00**	**34424,00**	**5144,00**		**6432,43**	
			Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	68	51-021301-0214 5102-1301-0214 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0003-015/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 0,37 кВт, номинальный ток 2,2 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	шт.	2	540676,00	–	1081352,00	–		–	1081352,00
						–	–	–	–	1081352,00	–	
24	69	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	302	1015,73	623,24	306749,16	188217,30	38562,26	103464,32	443030,56
			НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	79969,60	63730,85		32817,08	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									
			ВВГнг3х2,5+1х2,5									
25	70	С123-060144-0513 2306-0144-0513 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,027	339187,00	–	9158,05	–	9158,05	–	9890,69
			СП - 8%			–	–	–	–		732,64	
26	71	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,275	276381,00	–	76004,77	–	76004,77	–	82085,16
			СП - 8%			–	–	–	–		6080,38	
27	72	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	60	493,92	3,22	29635,16	193,42	1391,74	20251,56	53877,65
			НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	28050,00	77,16		3990,94	
			Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание									
28	73	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	60	340,00	–	20400,00	–	20400,00	–	22032,00
			СП - 8%			–	–	–	–		1632,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1575215,54	201305,12	150114,82	152204,84	1779105,85
								142443,60	68952,01	1081352,00	51685,47	
			Стоимость оборудования	Тенге				1081352,00				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1081352,00				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				493863,54				
			Материалы	Тенге				44552,00				
			Всего заработная плата	Тенге					211395,61			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				105562,82				
			Накладные расходы	Тенге				152204,84				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				51685,47				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				697753,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155,08
			Сметная заработная плата	Тенге					211395,61			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				1779105,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155,08
			Сметная заработная плата	Тенге					211395,61			
			РАЗДЕЛ 11.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
29	1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовыебытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	60	3022,73	239,47	181363,80	14368,20	83022,60	89173,14	292179,90
			НР - 98%; СП - 8%			1399,55	117,00	83973,00	7020,00		21642,96	
			Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу									
30	3	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	60	570,37	27,22	34222,20	1633,20	1051,80	31684,97	71179,74
			НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	31537,20	794,40		5272,57	
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
31	4	С123-090101-0503 2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	60	10440,00	--	626400,00	--	626400,00	--	676512,00
			СП - 8%			--	--	--	--		50112,00	
			ОКРАСКА ТРУБ									
32	16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	27	890,60	1,03	24046,27	27,91	3558,90	16378,55	43658,80
			НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	20459,47	13,72		3233,99	
			ИСПЫТАНИЕ									
33	17	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	350	550,00	--	192499,48	--	4504,33	184235,25	406873,50
			НР - 98%; СП - 8%			537,13	--	187995,15	--		30138,78	
			Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
34	18	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	комплект	60	6672,92	1208,85	400375,08	72531,00	4084,08	264521,25	718088,04
			НР - 75%; СП - 8%			5396,00	482,25	323760,00	28935,00		53191,71	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	19	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности СГК-2-Б	КОМПЛ	60	16392,86	–	983571,43	–	983571,43	–	1062257,14
			СП - 8%			–	–	–	–		78685,71	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2442478,26	88560,31	1706193,13	585993,15	3270749,12
								647724,82	36763,12	–	242277,71	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1026775,08				
			Материалы	Тенге				4084,08				
			Всего заработная плата	Тенге					352695,00			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				626400,00				
			Накладные расходы	Тенге				264521,25				
			Сметная прибыль	Тенге				103303,71				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1394600,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258,00
			Сметная заработная плата	Тенге					352695,00			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24046,27				
			Материалы	Тенге				3558,90				
			Всего заработная плата	Тенге					20473,18			
			Накладные расходы	Тенге				16378,55				
			Сметная прибыль	Тенге				3233,99				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43658,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,45
			Сметная заработная плата	Тенге					20473,18			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1391656,90				
			Материалы	Тенге				88578,73				
			Всего заработная плата	Тенге					311319,75			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				983571,43				
			Накладные расходы	Тенге				305093,35				
			Сметная прибыль	Тенге				135740,02				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1832490,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216,15
			Сметная заработная плата	Тенге					311319,75			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3270749,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								491,60
			Сметная заработная плата	Тенге					684487,93			
			РАЗДЕЛ 12.МОЛНИЕЗАЩИТА									
36	12	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3280,06	155,50	19680,39	932,99	13363,00	4071,21	25651,72
			НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	5384,40	270,06		1900,13	
			Состав работ:									
			1. Изготовление заземлителей									
			2. Монтаж и заглубление заземлителя									
			3. Приварка									
37	13	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	627,59	22,99	18827,72	689,65	12753,68	4029,54	24685,85
			НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	5384,40	212,19		1828,58	
			Состав работ:									
			1. Изготовление заземлителей									
			2. Установка									
			3. Приварка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**38508,11**	**1622,63**	**26116,68**	**8100,76**	**50337,57**
								10768,80	**482,25**	**--**	**3728,71**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**38508,11**				
			Материалы	Тенге				**26116,68**				
			Всего заработная плата	Тенге					**11251,05**			
			Накладные расходы	Тенге				**8100,76**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3728,71**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**50337,57**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,70**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11251,05**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**50337,57**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,70**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11251,05**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9989303,48**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2629738,61**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**409949,62**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**159331,60**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2842782,74**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**966851,43**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2471651,30**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**668329,78**	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	81 202
Всего по главе	Тенге	10 070 506
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	98 319
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	2 920 942
Всего по главе	Тенге	3 019 261
ВСЕГО	Тенге	13 089 767
Непредвиденные работы и затраты-2%		184 039
Итого		13 273 806
Итого с пониж. К=0,899999999403843		11 946 425,56
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	1 433 571,07
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**13 379 996,63**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.С.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
Асылбекұлы Ғ.