ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20210908-88165373
1.1. Номер учетной системы 00000000031
2. Дата выписки 08.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 06.09.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. соглашение №3 к Договору №204 от 13.10.2020г
27.4. Дата 13.05.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 30
32.2 Дата 06.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"				1	12432920.54	12432920.54			12432920.54	12%	1491950.46	13924871.00			1	
							Всего по счету:	12432920.54		0.00	12432920.54		1491950.46	13924871.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
iWZAq9bF0xw1nMAjeYHuuAm0x0lyne2MK+U8PY4RJT
RjBbV0yEausETfk7zbtZqMJ19rvdv12zLliHgTyqeIFQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЗСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140014281**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140014529**

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 13.05.2021 г. к Договору №204 от 13.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
30	**06.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"			тг	1	13 924 871,00	13 924 871,00
				Итого	1	x	13 924 871,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
Наименование объекта:"СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№204	**13.10.2020г**				
		№1	**20.11.2020г**				
		№2	**02.03.2021г**				
		№3	**13.05.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: сумма с нарастающим с НДС	из них: сумма НДС с нарастающим	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА	**709 544 761,63**									**76 022 653**	
	2020	**270 000 000,00**									
	2021	**439 544 761,63**	12 432 921		**426 164 765**	**45 660 511**				1 491 950	13 924 871

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____ Асылбекулы Ғ.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ										
1	52	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	186		463,54 170,50	252,51 56,93	86218,92 31712,26	46967,16 10589,35	7539,51	49915,90 10890,79	147025,61
2	53	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	4,389		67735,00 –	– –	297288,91 –	– –	297288,91	– 23783,11	321072,03
3	54	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м2 проемов	10,62		1754,74 1123,55	76,59 34,20	18635,34 11932,05	813,36 363,20	5889,92	11065,72 2376,09	32077,15
4	55	С121-090102-0303 2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9 ГУП СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	10,62		30148,00 –	– –	320171,76 –	– –	320171,76	– 25613,74	345785,50
5	56	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	7		4151,00 –	– –	29057,00 –	– –	29057,00	– 2324,56	31381,56
6	57	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	14		500,00 –	– –	7000,00 –	– –	7000,00	– 560,00	7560,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					758371,94 43644,31	47780,52 10952,55	666947,11 –	60981,62 65548,28	884901,84
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					722314,94				
			Материалы	Тенге					13429,43				
			Всего заработная плата	Тенге						54596,86			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				320171,76				
			Местные материалы	Тенге				297288,91				
			Накладные расходы	Тенге				60981,62				
			Сметная прибыль	Тенге				62663,72				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				845960,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,15
			Сметная заработная плата	Тенге					54596,86			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36057,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36057,00				
			Сметная прибыль	Тенге				2884,56				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38941,56				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				884901,84				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,15
			Сметная заработная плата	Тенге					54596,86			
			РАЗДЕЛ 2.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
			ЛОТКИ									
7	64	**Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки в сооружениях. Устройство бетон В7,5**	м3	7,14	67841,55	7393,85	484388,63	52792,09	174279,52	251411,18	794663,79
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			36038,80	2655,32	257317,03	18958,99		58863,98	
8	65	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,1085	591567,54	9046,50	64185,08	981,55	57819,99	5339,35	75086,39
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз			49617,90	3296,76	5383,54	357,70		5561,95	
			ПРИЯМКИ									
9	69	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,021	591567,54	9046,50	12422,92	189,98	11190,97	1033,42	14532,85
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз			49617,90	3296,76	1041,98	69,23		1076,51	
			СЕЧЕНИЕ1-1									
10	70	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,21	23179,54	1286,88	4867,70	270,24	3857,18	733,17	6048,95
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки			3525,12	311,47	740,28	65,41		448,07	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**565864,33**	**54233,85**	**247147,66**	**258517,13**	**890331,98**
								264482,83	**19451,33**	**--**	**65950,52**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**565864,33**				
		Материалы		Тенге				**247147,66**				
		Всего заработная плата		Тенге					**283934,15**			
			Накладные расходы	Тенге				**258517,13**				
			Сметная прибыль	Тенге				**65950,52**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**890331,98**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192,74**
			Сметная заработная плата	Тенге					**283934,15**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**890331,98**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**192,74**
			Сметная заработная плата	Тенге					**283934,15**			
			РАЗДЕЛ 3.СЕТКИ НА ПРОДУХАХ									
11	**75**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,041**	**68383,32**	**2226,12**	**2803,72**	**91,27**	**--**	**2549,84**	**5781,84**
			НР - 93%; СП - 8%			**66157,20**	**714,96**	**2712,45**	**29,31**		**428,28**	
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
12	**76**	**С121-050308-0219 2105-0308-0219 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**10**	**584,00**	**--**	**5840,00**	**--**	**5840,00**	**--**	**6307,20**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**467,20**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8643,72**	**91,27**	**5840,00**	**2549,84**	**12089,04**
								2712,45	**29,31**	**--**	**895,48**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8643,72**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2741,76**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5840,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**2549,84**				
			Сметная прибыль	Тенге				**895,48**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12089,04**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2741,76**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12089,04**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,33**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2741,76**			
			РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ									
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
13	**1**	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**406,1297**	**-37237,02**	**-2103,50**	**-15123061,18**	**-854293,82**	**-10872093,49**	**-3333933,17**	**-19933553,90**
			НР - 93%; СП - 8%			**-8363,52**	**-463,40**	**-3396673,87**	**-188200,50**		**-1476559,55**	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**-15123061,18**	**-854293,82**	**-10872093,49**	**-3333933,17**	**-19933553,90**
								-3396673,87	**-188200,50**	**--**	**-1476559,55**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-15123061,18**				
		Материалы		Тенге				**-10872093,49**				
		Всего заработная плата		Тенге					**-3584874,37**			
			Накладные расходы	Тенге				**-3333933,17**				
			Сметная прибыль	Тенге				**-1476559,55**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-19933553,90**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-3090,65**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-3584874,37**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**-19933553,90**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-3090,65**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-3584874,37**			
			РАЗДЕЛ 5.ОКНА									
			ЛОДЖИИ									
14	**111**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**53**	**3092,85**	**13,93**	**163921,22**	**738,05**	**106103,45**	**52687,66**	**233937,59**
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			**1076,98**	**3,57**	**57079,73**	**189,46**		**17328,71**	
			ВИТРАЖИ ВН-1-6 шт									
15	**114**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,34**	**3092,85**	**13,93**	**7237,28**	**32,59**	**4684,57**	**2326,21**	**10328,57**
			НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			**1076,98**	**3,57**	**2520,12**	**8,37**		**765,08**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**171158,50**	**770,63**	**110788,02**	**55013,87**	**244266,16**
								59599,85	**197,83**	**--**	**18093,79**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**171158,50**				
		Материалы		Тенге				**110788,02**				
		Всего заработная плата		Тенге					**59797,68**			
			Накладные расходы	Тенге				**55013,87**				
			Сметная прибыль	Тенге				**18093,79**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**244266,16**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,94**
			Сметная заработная плата	Тенге					**59797,68**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**244266,16**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,94**
			Сметная заработная плата	Тенге					**59797,68**			
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	151	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,48379	890,60	1,03	9336,89	10,84	1381,88	6359,60	16952,21
			НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	7944,18	5,33		1255,72	
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ									
17	169	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,48379	890,60	1,03	9336,89	10,84	1381,88	6359,60	16952,21
			НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	7944,18	5,33		1255,72	
			ВЫХОД НА ЧЕРДАК-2 шт									
18	170	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	0,5	11067,42	2404,00	5533,71	1202,00	1943,67	2467,14	8640,92
			НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен			4776,08	529,60	2388,04	264,80		640,07	
19	171	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,19	28906,00	–	5492,14	–	5492,14	–	5931,51
			СП - 8%			–	–	–	–		439,37	
20	172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,18	91923,18	1036,80	16546,17	186,62	12026,05	3977,37	22165,42
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений			24075,00	476,64	4333,50	85,80		1641,88	
21	173	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,064	73080,56	25783,30	4677,16	1650,13	655,84	2004,06	7215,71
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			37049,80	8331,98	2371,19	533,25		534,50	
22	174	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,064	581946,00	–	37244,54	–	37244,54	–	40224,11
			СП - 8%			–	–	–	–		2979,56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	175	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	2	3270,23	531,02	6540,46	1062,05	2801,93	2647,55	9923,05
			НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	2676,48	265,25		735,04	
			Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
24	176	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	2	33113,00	–	66226,00	–	66226,00	–	71524,08
			СП - 8%			–	–	–	–		5298,08	
25	177	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	4	827,00	–	3308,00	–	3308,00	–	3572,64
			СП - 8%			–	–	–	–		264,64	
26	178	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	–	2000,00	–	2000,00	–	2160,00
			СП - 8%			–	–	–	–		160,00	
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-1ШТ									
27	198	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	10,48379	890,60	1,03	9336,89	10,84	1381,88	6359,60	16952,21
			НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	7944,18	5,33		1255,72	
			ТАМБУРЫ									
28	199	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	26,4	2534,26	14,21	66904,40	375,14	34568,36	28894,67	103463,00
			НР - 90%; СП - 8%			1210,64	5,47	31960,90	144,29		7663,93	
			Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
29	200	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,64**	**22227,71**	**1395,02**	**58681,15**	**3682,85**	**5767,57**	**38770,15**	**105247,40**
			НР - 76%; СП - 8%			**18648,00**	**675,24**	**49230,72**	**1782,63**		**7796,10**	
			Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
30	201	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м3**	**27,192**	**12847,00**	**--**	**349335,62**	**--**	**349335,62**	**--**	**377282,47**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27946,85**	
31	202	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**26,928**	**1722,00**	**--**	**46370,02**	**--**	**46370,02**	**--**	**50079,62**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3709,60**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**696870,04**	**8191,31**	**571885,38**	**97839,74**	**858286,57**
								116793,36	**3091,99**	**--**	**63576,78**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**652948,34**				
		Материалы		Тенге				**61253,22**				
		Всего заработная плата		Тенге					**116980,91**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**465239,64**				
		Местные материалы		Тенге				**5492,14**				
			Накладные расходы	Тенге				**95835,68**				
			Сметная прибыль	Тенге				**59902,72**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**808686,75**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**95,89**
			Сметная заработная плата	Тенге					**116980,91**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**43921,70**				
		Материалы		Тенге				**655,84**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2904,43**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39244,54**				
			Накладные расходы	Тенге				**2004,06**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3674,06**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**49599,82**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2904,43**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**858286,57**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98,08**
			Сметная заработная плата	Тенге					**119885,34**			

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	203	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	3000	151,70	0,82	455112,60	2449,80	88837,50	343115,89	862086,76
			НР - 94%; СП - 8%			121,28	0,40	363825,30	1191,60		63858,28	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
			ДЕТАЛЬ 132-691 М2									
33	210	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	691	590,52	21,21	408051,05	14655,07	115707,95	267845,61	729968,39
			НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	277688,02	7254,12		54071,73	
			Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
			ДЕТАЛЬ 61 -2764,1 М2									
34	211	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	2100	590,52	21,21	1240097,25	44537,85	351645,00	814002,59	2218427,83
			НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	843914,40	22045,80		164327,99	
			Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
			ДЕТАЛЬ 138 - 37+16,8 М2									
35	220	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	53,8	3376,43	73,89	181652,03	3975,16	111980,61	63471,78	264733,71
			НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	65696,26	1826,92		19609,90	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
			ДЕТАЛЬ 62 - 478 М2									
36	221	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	53,8	3376,43	73,89	181652,03	3975,16	111980,61	63471,78	264733,71
			НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	65696,26	1826,92		19609,90	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2466564,95**	**69593,05**	**780151,66**	**1551907,66**	**4339950,41**
								1616820,24	**34145,36**	**–**	**321477,81**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2466564,95**				
		Материалы		Тенге				**780151,66**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1650965,59**			
			Накладные расходы	Тенге				**1551907,66**				
			Сметная прибыль	Тенге				**321477,81**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4339950,41**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1477,70**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1650965,59**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4339950,41**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1477,70**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1650965,59**			
			РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
37	**230**	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2116**	**786,35**	**4,79**	**1663914,42**	**10134,37**	**414756,25**	**995180,19**	**2871822,18**
			НР - 80%; СП - 8%			**585,55**	**2,34**	**1239023,80**	**4951,44**		**212727,57**	
38	**231**	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**501,4**	**101,82**	**0,76**	**51050,98**	**381,82**	**3756,17**	**37681,05**	**95830,60**
			НР - 80%; СП - 8%			**93,56**	**0,38**	**46912,99**	**188,33**		**7098,56**	
			СТЕНЫ									
39	**234**	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3084,6**	**650,37**	**4,52**	**2006130,00**	**13933,76**	**554618,45**	**1155509,91**	**3414571,15**
			НР - 80%; СП - 8%			**466,05**	**2,21**	**1437577,83**	**6809,56**		**252931,20**	
40	**235**	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1382,7**	**101,82**	**0,76**	**140782,19**	**1052,93**	**10358,32**	**103912,23**	**264269,97**
			НР - 80%; СП - 8%			**93,56**	**0,38**	**129370,94**	**519,34**		**19575,55**	
41	**236**	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**150,2**	**4369,89**	**19,85**	**656358,18**	**2982,01**	**281480,97**	**298674,12**	**1031434,88**
			НР - 80%; СП - 8%			**2476,00**	**9,64**	**371895,20**	**1447,45**		**76402,58**	
			Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
42	237	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1605,1	808,09	3,21	1297071,60	5154,46	377722,80	733367,88	2192874,63
			НР - 80%; СП - 8%			569,56	1,57	914194,34	2515,51		162435,16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5815307,40	33639,34	1642693,00	3324325,38	9870803,41
								4138975,10	16431,63	–	731170,62	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5815307,40				
		Материалы		Тенге				1642693,00				
		Всего заработная плата		Тенге					4155406,73			
			Накладные расходы	Тенге				3324325,38				
			Сметная прибыль	Тенге				731170,62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9870803,41				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3477,59
			Сметная заработная плата	Тенге					4155406,73			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9870803,41				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3477,59
			Сметная заработная плата	Тенге					4155406,73			
			РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ									
43	2,46	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	4,56	22227,71	1395,02	101358,34	6361,29	9962,17	66966,62	181790,96
			НР - 76%; СП - 8%			18648,00	675,24	85034,88	3079,09		13466,00	
			Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
44	247	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м3	4,6968	12847,00	–	60339,79	–	60339,79	–	65166,97
			СП - 8%			–	–	–	–		4827,18	
			ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-18ШТ									
45	250	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	50,4	890,60	1,03	44886,38	52,10	6643,27	30573,29	81496,43
			НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	38191,00	25,60		6036,77	
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-80ШТ									
46	253	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	142,216	890,60	1,03	126657,95	147,01	18745,63	86270,05	229962,24
			НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	107765,31	72,25		17034,24	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПРОХОД ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ									
47	254	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	8,528	25427,27	1729,66	216843,79	14750,55	160423,05	40921,01	278385,99
			НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	41670,20	3297,95		20621,18	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
48	255	Е11-130401-0108 1113-0401-0108 РСНБ РК 2015	**Обкладка резиной ИРП-1390-6 (2-607) в 2 слоя по подслою эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508**	м2	5,07	9884,32	87,90	50113,51	445,65	30497,58	13320,13	68508,33
			НР - 69%; СП - 8%			3781,12	26,48	19170,28	134,25		5074,69	
			Состав работ: 1. Приготовление клеев 2. Подготовка ленточек и шпонок 3. Прокладка ленточек и шпонок 4. Грунтовка поверхности 5. Раскрой заготовок 6. Дублирование резины 7. Обкладка резиной 8. Контроль качества									
			КРЫЛЬЦО-6 ШТ									
49	256	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	46,464	4842,93	300,98	225021,72	13984,93	185765,77	28175,61	273453,12
			НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	25271,03	4703,03		20255,79	
			Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
50	257	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	8,64	21267,70	1678,47	183752,93	14501,97	152115,08	18633,29	218577,12
			НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	17135,88	3340,26		16190,90	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	258	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1038	236183,00	–	24515,80	–	24515,80	–	26477,06
			СП - 8%			–	–	–	–		1961,26	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	259	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	36	870,31	19,70	31330,99	709,15	20669,71	9344,13	43929,13
			НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	9952,13	95,33		3254,01	
			Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
53	260	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	38,4	2677,86	100,31	102829,86	3851,93	26933,77	68747,52	185303,57
			НР - 94%; СП - 8%			1876,15	28,42	72044,16	1091,50		13726,19	
			Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытием									
			Почтовые ящики									
54	261	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	12	1187,70	104,79	14252,39	1257,50	5025,24	7732,89	23744,10
			НР - 90%; СП - 8%			664,14	51,87	7969,64	622,45		1758,82	
			Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками									
55	262	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящики навесные для почты - 5 секций**	шт	12	3020,84	–	36250,08	–	36250,08	–	39150,09
			СП - 8%			–	–	–	–		2900,01	
			РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
56	263	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0465	591567,54	9046,50	27507,89	420,66	24780,00	2288,29	32179,88
			НР - 93%; СП - 8%			49617,90	3296,76	2307,23	153,30		2383,69	
			Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1245661,43	56482,74	762666,94	372972,83	1748125,00
								426511,74	16615,01	--	129490,74	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245661,43				
		Материалы		Тенге				641561,28				
		Всего заработная плата		Тенге					443126,75			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84855,59				
		Местные материалы		Тенге				36250,08				
			Накладные расходы	Тенге				372972,83				
			Сметная прибыль	Тенге				129490,74				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1748125,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,54
			Сметная заработная плата	Тенге					443126,75			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1748125,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,54
			Сметная заработная плата	Тенге					443126,75			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 10.ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
57	18	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**570,37**	**27,22**	**1140,74**	**54,44**	**35,06**	**1056,17**	**2372,66**
			НР - 98%; СП - 8%			**525,62**	**13,24**	**1051,24**	**26,48**		**175,75**	
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
58	33	**Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплект**	**3**	**1209,04**	**–**	**3627,13**	**–**	**375,77**	**3186,33**	**7358,54**
			НР - 98%; СП - 8%			**1083,79**	**–**	**3251,36**	**–**		**545,08**	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
59	37	**Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплект**	**1**	**1209,04**	**–**	**1209,04**	**–**	**125,26**	**1062,11**	**2452,85**
			НР - 98%; СП - 8%			**1083,79**	**–**	**1083,79**	**–**		**181,69**	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
60	67	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**570,37**	**27,22**	**1140,74**	**54,44**	**35,06**	**1056,17**	**2372,66**
			НР - 98%; СП - 8%			**525,62**	**13,24**	**1051,24**	**26,48**		**175,75**	
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**7117,66**	**108,88**	**571,15**	**6360,77**	**14556,71**
								6437,63	**52,96**	**–**	**1078,27**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**7117,66**				
			Материалы	Тенге				**571,15**				
			Всего заработная плата	Тенге					**6490,59**			
			Сдача и испытание	Тенге				**126,27**				
			Накладные расходы	Тенге				**6360,77**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1078,27**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14556,71**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,89**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6490,59**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**14556,71**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,89**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6490,59**			
			РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	125	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	21,5	5326,85	52,82	114527,25	1135,64	73341,76	39694,88	166559,90
			НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	40049,86	455,12		12337,77	
			Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									
62	126	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	225	1692,63	31,98	380842,69	7196,18	71565,46	299104,83	734343,33
			НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	302081,06	3127,95		54395,80	
			Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
63	127	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252 х252 мм. Установка**	решетка	60	1713,70	53,15	102821,92	3189,06	19077,91	79761,29	197189,86
			НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	80554,95	834,12		14606,66	
			Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				598191,86	11520,87	163985,12	418561,00	1098093,09
								422685,87	4417,19	–	81340,23	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				598191,86				
		Материалы		Тенге				163985,12				
		Всего заработная плата		Тенге					427103,06			
		Сдача и испытание		Тенге				20676,51				
			Накладные расходы	Тенге				418561,00				
			Сметная прибыль	Тенге				81340,23				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1098093,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358,25
			Сметная заработная плата	Тенге					427103,06			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1098093,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358,25
			Сметная заработная плата	Тенге					427103,06			
			РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
64	140	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметромдо 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4749	86,69	1,09	411685,59	5200,15	7961,22	390553,72	866418,45
			НР - 98%; СП - 8%			83,92	–	398524,21	–		64179,14	
			Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	141	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	60	19482,27	212,72	1168936,11	12762,94	594866,02	553975,27	1860744,29
			НР - 98%; СП - 8%			9355,12	66,23	561307,15	3973,74		137832,91	
			Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка гребенок 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
66	144	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	300	2172,88	86,02	651864,10	25806,00	89361,10	529855,62	1276257,30
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	536697,00	3972,00		94537,58	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
			Антикоррозийная защита									
67	148	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	27	89,50	2,41	2416,42	65,03	1154,24	830,96	3507,17
			НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1197,14	7,15		259,79	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
68	149	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	27	124,95	3,10	3373,68	83,72	2764,22	370,16	4043,35
			НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,40	525,74	10,72		299,51	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			Теплоизоляционные работы									
69	150	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	2,3	73838,50	1128,92	169828,55	2596,52	113700,91	41609,39	228352,97
			НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	53531,12	1218,08		16915,03	
			Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	151	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	76,5	540,50	27,30	41348,58	2088,56	11614,90	21372,08	67738,31
			НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	27645,11	476,04		5017,65	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
71	157	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	4,689	58785,49	–	275645,15	–	8081,43	264888,08	583775,89
			НР - 99%; СП - 8%			57062,00	–	267563,72	–		43242,66	
			Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2725098,17	48602,93	829504,05	1803455,29	4890837,74
								1846991,19	9657,74	–	362284,28	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				492612,37				
			Материалы	Тенге				137315,71				
			Всего заработная плата	Тенге					352174,83			
			Накладные расходы	Тенге				329070,67				
			Сметная прибыль	Тенге				65734,64				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				887417,69				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311,71
			Сметная заработная плата	Тенге					352174,83			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2232485,80				
			Материалы	Тенге				692188,35				
			Всего заработная плата	Тенге					1504474,10			
			Сдача и испытание	Тенге				16720,49				
			Накладные расходы	Тенге				1474384,62				
			Сметная прибыль	Тенге				296549,63				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4003420,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1108,34
			Сметная заработная плата	Тенге					1504474,10			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4890837,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1420,05
			Сметная заработная плата	Тенге					1856648,93			
			РАЗДЕЛ 13.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. НИЖЕ ОТМ. 0.000									
72	57	Прайс-лист	**Насос типа TLC32-7L (2 ШТ - РЕЗЕРВНЫЕ)**	шт	4	28625,14	–	114500,57	–		–	114500,57
						–	–	–	–	114500,57	–	
			Теплоизоляционные работы									
73	71	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1,5	73838,50	1128,92	110757,75	1693,38	74152,77	27136,56	148925,85
			НР - 76%; СП - 8%			23274,40	529,60	34911,60	794,40		11031,54	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту									
			2. Заполнение швов отходами изделий									
			3. Закрепление изделий бандажами									
			4. Изготовление и установка диафрагм									
			5. Изготовление бандажей									
			6. Изготовление и закрепление пряжек									
74	72	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**44**	**540,50**	**27,30**	**23782,19**	**1201,27**	**6680,47**	**12292,44**	**38960,60**
			НР - 76%; СП - 8%			**361,37**	**6,22**	**15900,46**	**273,80**		**2885,97**	
			Состав работ:									
			1. Разметка и нарезка оберточного материала									
			2. Обертывание насухо с промазкой швов									
			3. Крепление покрытия									
75	73	**С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0506**	**373181,00**	**–**	**18882,96**	**–**	**18882,96**	**–**	**20393,60**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1510,64**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**267923,47**	**2894,65**	**99716,19**	**39429,00**	**322780,62**
								50812,06	**1068,20**	**114500,57**	**15428,15**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**114500,57**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**114500,57**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**153422,90**				
			Материалы	Тенге				**80833,24**				
			Всего заработная плата	Тенге					**51880,26**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18882,96**				
			Накладные расходы	Тенге				**39429,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15428,15**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**208280,04**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43,08**
			Сметная заработная плата	Тенге					**51880,26**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**322780,62**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43,08**
			Сметная заработная плата	Тенге					**51880,26**			
			РАЗДЕЛ 14.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ВОДА. ВЫШЕ ОТМ. 0.000									
76	83	**Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**30**	**897,74**	**27,46**	**26932,08**	**823,80**	**1879,08**	**24133,87**	**55151,23**
			НР - 98%; СП - 8%			**807,64**	**13,24**	**24229,20**	**397,20**		**4085,28**	
			Состав работ:									
			1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**26932,08**	**823,80**	**1879,08**	**24133,87**	**55151,23**
								24229,20	**397,20**	**–**	**4085,28**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**26932,08**				
			Материалы	Тенге				**1879,08**				
			Всего заработная плата	Тенге					**24626,40**			
			Накладные расходы	Тенге				**24133,87**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4085,28**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**55151,23**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18,60**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					24626,40			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				55151,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,60
			Сметная заработная плата	Тенге					24626,40			
			РАЗДЕЛ 15. КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0.000									
77	102	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	30	2899,22	88,35	86976,57	2650,41	6872,16	77184,76	177294,23
			НР - 98%; СП - 8%			2581,80	43,53	77454,00	1305,96		13132,91	
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
78	103	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	30	2473,12	66,57	74193,69	1997,13	10233,36	61692,37	146756,95
			НР - 98%; СП - 8%			2065,44	32,94	61963,20	988,20		10870,89	
			Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
79	104	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	30	3615,25	175,87	108457,57	5276,10	16335,07	87669,98	211817,75
			НР - 98%; СП - 8%			2894,88	87,09	86846,40	2612,76		15690,20	
			Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
80	105	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные чугунные. Установка**	комплект	30	4520,88	439,96	135626,34	13198,77	7239,57	118922,47	274912,72
			НР - 98%; СП - 8%			3839,60	205,38	115188,00	6161,46		20363,91	
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
81	106	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	30	970,51	0,12	29115,27	3,60	1307,67	27247,92	60872,25
			НР - 98%; СП - 8%			926,80	–	27804,00	–		4509,06	
			Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам									
			КАНАЛИЗАЦИЯ К3									
82	129	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	20984,27	430,05	41968,53	860,09	7365,64	33339,01	81332,14
			НР - 98%; СП - 8%			16871,40	138,30	33742,80	276,60		6024,60	
			Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Опробование насосов на холостом ходу									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**476337,97**	**23986,10**	**49353,47**	**406056,51**	**952986,04**
								402998,40	**11344,98**	**--**	**70591,56**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**476337,97**				
			Материалы	Тенге				**49353,47**				
			Всего заработная плата	Тенге					**414343,38**			
			Сдача и испытание	Тенге				**1007,85**				
			Накладные расходы	Тенге				**406056,51**				
			Сметная прибыль	Тенге				**70591,56**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**952986,04**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**315,48**
			Сметная заработная плата	Тенге					**414343,38**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**952986,04**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**315,48**
			Сметная заработная плата	Тенге					**414343,38**			
			РАЗДЕЛ 16.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(РС250404)(РС145786РС145784)(РС286284)(РС277001)									
83	**1**	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**18533,77**	**650,19**	**18533,77**	**650,19**	**10124,53**	**5777,49**	**26256,16**
			НР - 72%; СП - 8%			**7759,05**	**265,24**	**7759,05**	**265,24**		**1944,90**	
			Состав работ:									
			1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели)									
			2. Установка крепежных конструкций									
			3. Установка шкафа (панели)									
			4. Подготовка к включению									
			5. Присоединение проводов									
84	**5**	**Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	**шт.**	**3**	**1780,82**	**78,96**	**5342,47**	**236,88**	**351,93**	**3492,08**	**9541,31**
			НР - 72%; СП - 8%			**1584,55**	**32,15**	**4753,66**	**96,45**		**706,76**	
			Состав работ:									
			1. Установка трансформатора									
			2. Подготовка к включению									
			3. Присоединение проводов									
85	**7**	**Е11-210401-0301 1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка**	**шт.**	**151**	**1369,67**	**11,05**	**206819,94**	**1668,85**	**30700,54**	**125953,92**	**359395,77**
			НР - 72%; СП - 8%			**1155,30**	**3,21**	**174450,54**	**485,46**		**26621,91**	
			Состав работ:									
			1. Установка деталей крепления									
			2. Установка светильников									
			3. Ввертывание ламп									
			4. Проверка сети на свет									
86	**24**	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**32**	**180,82**	**0,19**	**5786,39**	**6,00**	**309,53**	**3940,85**	**10505,42**
			НР - 72%; СП - 8%			**170,96**	**0,08**	**5470,86**	**2,54**		**778,18**	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование									
87	25	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2343	224,37	0,19	525693,40	446,44	79246,61	321276,61	914727,61
			НР - 72%; СП - 8%			190,35	0,09	446000,36	217,15		67757,60	
			Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование									
88	26	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	60	917,48	10,36	55048,55	621,78	1626,77	38154,89	100659,71
			НР - 72%; СП - 8%			880,00	3,21	52800,00	192,90		7456,27	
			Состав работ: 1. Установка деревянной розетки 2. Установка кнопки 3. Установка звонка 4. Зарядка вилки 5. Присоединение 6. Опробование									
89	32	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	6	1144,79	46,15	6868,74	276,91	35,87	4803,62	12606,14
			НР - 72%; СП - 8%			1092,66	19,29	6555,95	115,74		933,79	
			Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет									
90	42	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,4528	89902,78	14772,84	40707,98	6689,14	930,93	25458,39	71459,68
			НР - 72%; СП - 8%			73074,00	5015,40	33087,91	2270,97		5293,31	
			Состав работ: 1. Сборка 2. Установка									
91	57	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	4	6024,02	102,19	24096,10	408,76	13607,34	7350,19	33961,99

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2520,00	32,15	10080,00	128,60		2515,70	
			Состав работ:									
			1. Изготовление и установка конструкций									
			2. Установка оборудования									
			3. Заземление									
			4. Присоединение									
92	58	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**									
				шт.	4	128267,26	161,18	513069,04	644,72	462904,32	35839,58	592821,31
			НР - 72%; СП - 8%			12380,00	64,30	49520,00	257,20		43912,69	
			Состав работ:									
			1. Прокладка стальных труб									
			2. Затягивание проводов в трубы									
			3. Установка реле									
			4. Присоединение									
93	61	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**									
				шкаф	2	25958,20	6447,20	51916,40	12894,40	4598,00	28488,96	86837,79
			НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	34424,00	5144,00		6432,43	
			Состав работ:									
			1. Установка									
			2. Установка перемычки заземления									
			3. Присоединение									
94	63	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
				шт.	60	2664,21	22,32	159852,50	1339,20	80273,30	56332,80	233480,12
			НР - 72%; СП - 8%			1304,00	--	78240,00	--		17294,82	
			Состав работ:									
			1. Изготовление и установка конструкций									
			2. Установка выключателей									
			3. Заземление									
			4. Присоединение									
95	65	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
				шт.	2	1304,12	80,59	2608,24	161,18	54,56	1768,90	4727,30
			НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	2392,50	64,30		350,17	
			Состав работ:									
			1. Установка									
			2. Присоединение									
			3. Опробование									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1616343,50**	**26044,45**	**684764,22**	**658638,28**	**2456980,32**
								905534,83	**9240,56**	**--**	**181998,54**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**847298,79**				
		Материалы		Тенге				**563995,20**				
		Всего заработная плата		Тенге					**268602,38**			
			Накладные расходы	Тенге				**193393,71**				
			Сметная прибыль	Тенге				**83255,40**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1123947,91**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204,96**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					268602,38			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				769044,71				
		Материалы		Тенге				120769,02				
		Всего заработная плата		Тенге					646173,00			
			Накладные расходы	Тенге				465244,56				
			Сметная прибыль	Тенге				98743,14				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1333032,41				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564,20
			Сметная заработная плата	Тенге					646173,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2456980,32				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								769,16
			Сметная заработная плата	Тенге					914775,38			
			РАЗДЕЛ 17.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
96	4	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	8622,64	80,59	8622,64	80,59	598,05	5742,83	15514,70
			НР - 72%; СП - 8%			7944,00	32,15	7944,00	32,15		1149,24	
			Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда									
97	5	С123-061703-0110 2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	**Муфта оптическая МОГ-М-01-IV**	комплект	1	11932,00	–	11932,00	–	11932,00	–	12886,56
			СП - 8%			–	–	–	–		954,56	
98	6	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	33	4603,97	–	151930,87	–	5674,87	89216,16	260438,79
			НР - 61%; СП - 8%			4432,00	–	146256,00	–		19291,76	
99	7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/4х4с**	шт.	8	14753,57	–	118028,57	–	118028,57	–	127470,86
			СП - 8%			–	–	–	–		9442,29	
100	8	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные РКП с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	25	778,00	–	19450,00	–	19450,00	–	21006,00
			СП - 8%			–	–	–	–		1556,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				309964,08	80,59	155683,49	94958,99	437316,91
								154200,00	32,15	–	32393,85	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				309964,08				
		Материалы		Тенге				6272,92				
		Всего заработная плата		Тенге					154232,15			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149410,57				
			Накладные расходы	Тенге				94958,99				
			Сметная прибыль	Тенге				32393,85				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				437316,91				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138,02
			Сметная заработная плата	Тенге					154232,15			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				437316,91				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138,02
			Сметная заработная плата	Тенге					154232,15			
			РАЗДЕЛ 18. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
101	14	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство	1	26269,05	3448,12	26269,05	3448,12	4284,93	11920,77	41245,00
			НР - 61%; СП - 8%			18536,00	1006,24	18536,00	1006,24		3055,18	
102	15	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	7	4022,04	–	28154,28	–	–	17174,11	48954,66
			НР - 61%; СП - 8%			4022,04	–	28154,28	–		3626,27	
103	16	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	17592,97	1996,28	17592,97	1996,28	1358,69	9040,54	28764,19
			НР - 61%; СП - 8%			14238,00	582,56	14238,00	582,56		2130,68	
			Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
104	17	Ц13-100904-0303 1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода**	м канала	90	251,49	86,16	22633,69	7753,99	–	11148,21	36484,46
			НР - 61%; СП - 8%			165,33	37,73	14879,70	3396,06		2702,55	
			Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы									
105	18	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	527	602,63	69,93	317585,86	36851,05	69086,33	135617,65	489459,78
			НР - 61%; СП - 8%			401,61	20,26	211648,47	10675,54		36256,28	
			Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)									
106	19	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	90	293,09	64,15	26378,19	5773,51	5215,72	12246,71	41714,90
			НР - 72%; СП - 8%			170,99	18,00	15388,97	1620,36		3089,99	
			Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка									
107	20	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	90	29,00	–	2610,00	–	2610,00	–	2818,80
			СП - 8%			–	–	–	–		208,80	
108	21	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,617	201974,00	–	124617,96	–	124617,96	–	134587,39
			СП - 8%			–	–	–	–		9969,44	
109	22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Антенны офисная в комплекте с усилителем, блоком питания и разветвителем**	компл	1	119984,24	–	119984,24	–	119984,24	–	129582,98
			СП - 8%			–	–	–	–		9598,74	
110	23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Конвектор KU-BAND**	ШТ	1	1137,96	–	1137,96	–	1137,96	–	1228,99
			СП - 8%			–	–	–	–		91,04	
111	24	С123-070216-0801 2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	**Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК**	шт.	199	642,00	–	127758,00	–	127758,00	–	137978,64
			СП - 8%			–	–	–	–		10220,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				814722,19	55822,96	456053,82	197148,00	1092819,80
								302845,41	17280,76	–	80949,61	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				690989,99				
			Материалы	Тенге				79945,66				
			Всего заработная плата	Тенге					320126,18			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				252375,96				
			Накладные расходы	Тенге				197148,00				
			Сметная прибыль	Тенге				71051,04				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				959189,03				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251,68
			Сметная заработная плата	Тенге					320126,18			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				121122,20				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				121122,20				
			Сметная прибыль	Тенге				9689,78				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				130811,97				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2610,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2610,00				
			Сметная прибыль	Тенге				208,80				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2818,80				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1092819,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251,68
			Сметная заработная плата	Тенге					320126,18			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10236722,95
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7389600,58				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-413625,89			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-33793,76			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3642463,16		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						114500,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							6038916,59	
		- Сметная прибыль	Тенге							749794,25	

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	92 131
Всего по главе	Тенге	10 328 853
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	110 315
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 166 404
Всего по главе	Тенге	3 276 719
ВСЕГО	Тенге	13 605 573
Непредвиденные работы и затраты-2%		208 783
Итого		13 814 356
Итого с пониж. К=0,899999999403843		12 432 921
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	1 491 950
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**13 924 871**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____ Асылбекулы Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.