ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20201130-61005686
1.1. Номер учетной системы 00000000040
2. Дата выписки 30.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг 000006
23. Назначение платежа "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп. согл. №1 к Договору №204 от 13.10.2020 г.
27.4. Дата 20.11.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 41
32.2 Дата 27.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"				1	71449327.68	71449327.68			71449327.68	12%	8573919.32	80023247.00			1	
							Всего по счету:	71449327.68		0.00	71449327.68		8573919.32	80023247.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
ckrya+3ORVIEkVf2Ku8x/66I9tag7jsoNJrydhJfSGq8iVX
TwTk4IfMxFo//SVZLdeYHD6pBqUalQ30XJRInzA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120018, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 от 20.11.2020 г. к Договору №204 от 13.10.2020 г.

Номер документа	Дата составления
41	27.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"			тг	1	80 023 247,00	80 023 247,00
				Итого	1	x	80 023 247,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
Наименование объекта: "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№204	**13.10.2020г**				
		№1	**20.11.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"	**709 544 761,63**									**76 022 653**	
	2020	**270 000 000,00**	71 449 328		**80 023 247**	**8 573 919**				8 573 919	80 023 247
	2021	**439 544 761,63**									

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____Асылбекұлы Ғ.

Подрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование объекта: "Строительство 60 кв. ж/д №3 в жилом квартале в районе СПМК-70/3 в г.Кызылорда"

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1**	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м3 грунта**	**6565,9300**		**210,58**	**1382622,68**
			Итого оплата труда:				**52,85**	**347032,05**
			Итого эксплуатация машин:				**210,58**	**1382622,68**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,05	249863,08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,89	130598,86
			Сметная стоимость:				**268,52**	**1763084,62**
2	**2**	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**203,0700**		**3167,20**	**643163,30**
			Итого оплата труда:				**3167,20**	**643163,30**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2280,38	463077,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,81	88499,27
			Сметная стоимость:				**5883,39**	**1194740,15**

1		2	3	4	5	6	7	8
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**280,0000**		**34,93**	**9780,97**
			Итого оплата труда:				**12,75**	**3570,26**
			Итого эксплуатация машин:				**34,93**	**9780,97**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,18	2570,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,53	988,12
			Сметная стоимость:				**47,64**	**13339,68**
4	4	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**70,0000**		**2824,80**	**197736,00**
			Итого оплата труда:				**2824,80**	**197736,00**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2033,86	142369,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,69	27208,47
			Сметная стоимость:				**5247,35**	**367314,39**
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**280,0000**		**159,33**	**44612,19**
			Итого оплата труда:				**118,56**	**33197,64**
			Итого эксплуатация машин:				**75,52**	**21145,95**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		85,37	23902,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,58	5481,16
			Сметная стоимость:				**264,27**	**73995,65**
6	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**280,0000**		**80,97**	**22672,44**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**25,62**	**7173,60**
			Итого эксплуатация машин:				**69,41**	**19433,62**
			Итого материалов:				**2,10**	**588,00**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,45	5164,99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	2226,99
			Сметная стоимость:				**107,37**	**30064,43**
7	**7**	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6419,0000**		**204,80**	**1314587,26**
			Итого оплата труда:				**63,07**	**404858,59**
			Итого эксплуатация машин:				**195,59**	**1255473,40**
			Итого материалов:				**0,09**	**561,79**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,41	291498,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,02	128486,84
			Сметная стоимость:				**270,22**	**1734572,28**
8	**8**	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**10591,3500**		**210,00**	**2224183,50**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,80	177934,68
			Сметная стоимость:				**226,80**	**2402118,18**
			ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ					
9	**9**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**172,8000**		**34,93**	**6036,26**
			Итого оплата труда:				**12,75**	**2203,36**
			Итого эксплуатация машин:				**34,93**	**6036,26**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,18	1586,42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,53	609,81

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**47,64**	**8232,49**
10	**10**	**Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**43,2000**		**2824,80**	**122031,36**
			Итого оплата труда:				**2824,80**	**122031,36**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2033,86	87862,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,69	16791,52
			Сметная стоимость:				**5247,35**	**226685,45**
11	**11**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**172,8000**		**159,33**	**27532,09**
			Итого оплата труда:				**118,56**	**20487,69**
			Итого эксплуатация машин:				**75,52**	**13050,07**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		85,37	14751,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,58	3382,66
			Сметная стоимость:				**264,27**	**45665,89**
12	**12**	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2	**м3 мокрого грунта**	**59,0000**		**1407,60**	**83048,40**
			Итого оплата труда:				**945,20**	**55766,80**
			Итого эксплуатация машин:				**1407,60**	**83048,40**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		680,54	40152,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,05	9856,04
			Сметная стоимость:				**2255,20**	**133056,54**
			ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
13	**13**	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**2626,0000**		**488,11**	**1281775,78**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки					
			Итого оплата труда:				**145,19**	**381273,77**
			Итого эксплуатация машин:				**486,52**	**1277594,14**
			Итого материалов:				**0,08**	**220,58**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		104,54	274517,12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,41	124503,43
			Сметная стоимость:				**640,06**	**1680796,33**
14	**14**	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1398,4000**		**2958,00**	**4136467,20**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,64	330917,38
			Сметная стоимость:				**3194,64**	**4467384,58**
15	**15**	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**1280,0000**		**1398,16**	**1789649,72**
			Итого оплата труда:				**182,33**	**233380,86**
			Итого эксплуатация машин:				**75,45**	**96577,92**
			Итого материалов:				**1167,13**	**1493924,28**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		171,39	219378,01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,56	160722,22
			Сметная стоимость:				**1695,12**	**2169750,00**
16	**16**	**Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**1280,0000**		**1238,48**	**1585252,48**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**117,95**	**150976,00**
			Итого эксплуатация машин:				**18,49**	**23670,40**
			Итого материалов:				**1110,64**	**1421621,76**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		110,87	141917,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,95	138173,59
			Сметная стоимость:				**1457,30**	**1865343,51**
			МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПМ1					
17	**17**	**Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм/ В20. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**433,0000**		**27033,46**	**11705486,30**
			Итого оплата труда:				**3414,20**	**1478347,47**
			Итого эксплуатация машин:				**1759,66**	**761932,74**
			Итого материалов:				**22224,00**	**9622990,16**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3106,92	1345296,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2411,23	1044062,60
			Сметная стоимость:				**32551,61**	**14094845,10**
18	**18**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6-12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**9,1890**		**229820,00**	**2111816,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18385,60	168945,28
			Сметная стоимость:				**248205,60**	**2280761,26**
19	**19**	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**15,2150**		**220545,00**	**3355592,17**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17643,60	268447,37
			Сметная стоимость:				**238188,60**	**3624039,55**
			СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					

1		2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**465,0000**		**1641,89**	**763480,94**
			Итого оплата труда:				**860,79**	**400267,02**
			Итого эксплуатация машин:				**827,82**	**384935,84**
			Итого материалов:				**265,72**	**123561,43**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1015,73	472315,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,61	98863,68
			Сметная стоимость:				**2870,24**	**1334659,71**
21	**21**	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**490,0000**		**2322,24**	**1137899,22**
			Итого оплата труда:				**1209,57**	**592689,69**
			Итого эксплуатация машин:				**1161,96**	**569358,34**
			Итого материалов:				**390,75**	**191468,23**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1427,29	699373,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,96	146981,84
			Сметная стоимость:				**4049,50**	**1984254,90**
22	**22**	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**3519,41**	**228761,90**
			Итого оплата труда:				**1823,13**	**118503,14**
			Итого эксплуатация машин:				**1839,82**	**119588,13**
			Итого материалов:				**559,88**	**36392,30**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2151,29	139833,71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,66	29487,65
			Сметная стоимость:				**6124,36**	**398083,26**
23	**23**	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**169,0000**		**4967,41**	**839492,37**
			Итого оплата труда:				**2491,53**	**421068,71**
			Итого эксплуатация машин:				**2757,97**	**466096,29**
			Итого материалов:				**799,34**	**135089,19**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2940,01	496861,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		632,59	106908,28
			Сметная стоимость:				**8540,01**	**1443261,72**

1		2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**176,8400**		**26066,00**	**4609511,44**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2085,28	368760,92
			Сметная стоимость:				**28151,28**	**4978272,36**
25	**25**	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**54,5180**		**24401,00**	**1330293,72**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1952,08	106423,50
			Сметная стоимость:				**26353,08**	**1436717,22**
26	**26**	**С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**163,2500**		**20873,00**	**3407517,25**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,84	272601,38
			Сметная стоимость:				**22542,84**	**3680118,63**
27	**27**	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2019, техчасть**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**394,6000**		**270,00**	**106542,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,60	8523,36
			Сметная стоимость:				**291,60**	**115065,36**
28	**28**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**1,8715**		**68383,32**	**127976,65**
			Итого оплата труда:				**66872,16**	**125148,57**
			Итого эксплуатация машин:				**2226,12**	**4166,09**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		62191,11	116388,17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10445,95	19549,19
			Сметная стоимость:				**141020,38**	**263914,01**
29	**29**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8715**		**236183,00**	**442007,04**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18894,64	35360,56
			Сметная стоимость:				**255077,64**	**477367,60**

1		2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**67,6200**		**23414,14**	**1583263,91**
			Итого оплата труда:				**3836,59**	**259430,48**
			Итого эксплуатация машин:				**1286,88**	**87018,83**
			Итого материалов:				**18602,14**	**1257876,46**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3491,30	236081,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,43	145547,65
			Сметная стоимость:				**29057,87**	**1964893,29**
31	**31**	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками** Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,3480**		**56653,82**	**19715,53**
			Итого оплата труда:				**46392,42**	**16144,56**
			Итого эксплуатация машин:				**4156,32**	**1446,40**
			Итого материалов:				**7535,00**	**2622,18**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		43144,95	15014,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7983,90	2778,40
			Сметная стоимость:				**107782,67**	**37508,37**
32	**32**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3480**		**236183,00**	**82191,68**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18894,64	6575,33
			Сметная стоимость:				**255077,64**	**88767,02**
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					

1		2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**818,0000**		**870,31**	**711909,67**
			Итого оплата труда:				**279,10**	**228300,53**
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**16113,37**
			Итого материалов:				**574,16**	**469661,83**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		259,56	212319,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,39	73938,33
			Сметная стоимость:				**1220,25**	**998167,49**
34	**34**	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**866,0000**		**1041,56**	**901992,91**
			Итого оплата труда:				**428,55**	**371126,03**
			Итого эксплуатация машин:				**10,89**	**9429,01**
			Итого материалов:				**607,42**	**526024,20**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		398,55	345147,21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,21	99771,21
			Сметная стоимость:				**1555,32**	**1346911,33**
35	**35**	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**343,0000**		**2066,90**	**708945,95**
			Итого оплата труда:				**231,98**	**79567,77**
			Итого эксплуатация машин:				**43,98**	**15085,52**
			Итого материалов:				**1800,21**	**617471,59**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		215,74	73998,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,61	62635,52

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**2465,25**	**845579,49**
			СТЕНЫ НИЖЕ 0,00					
36	**36**	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**63,5000**		**11067,42**	**702781,01**
			Итого оплата труда:				**5305,68**	**336910,68**
			Итого эксплуатация машин:				**2404,00**	**152654,00**
			Итого материалов:				**3887,34**	**246845,93**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4934,28	313326,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1280,14	81288,64
			Сметная стоимость:				**17281,84**	**1097396,58**
37	**37**	**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**24,1300**		**33007,00**	**796458,91**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2640,56	63716,71
			Сметная стоимость:				**35647,56**	**860175,62**
38	**38**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**36,0000**		**11003,74**	**396134,55**
			Итого оплата труда:				**5137,36**	**184944,96**
			Итого эксплуатация машин:				**2404,00**	**86544,00**
			Итого материалов:				**3991,98**	**143711,19**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4777,74	171998,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1262,52	45450,67

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**17044,00**	**613584,03**
39	**39**	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**13,6800**		**28906,00**	**395434,08**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2312,48	31634,73
			Сметная стоимость:				**31218,48**	**427068,81**
40	**40**	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**31,0000**		**1979,20**	**61355,31**
			Итого оплата труда:				**1395,10**	**43247,99**
			Итого эксплуатация машин:				**247,01**	**7657,34**
			Итого материалов:				**391,51**	**12136,89**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1297,44	40220,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,13	8126,07
			Сметная стоимость:				**3538,77**	**109702,01**
41	**41**	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,5624**		**28906,00**	**45162,73**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2312,48	3613,02
			Сметная стоимость:				**31218,48**	**48775,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**51442874,86**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**51442874,86**
Материалы -				Тенге				**16302768,00**
Всего заработная плата -				Тенге				**7258548,90**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**5991606,88**
Местные материалы -				Тенге				**14827387,33**
Транспортные расходы -				Тенге				**2224183,50**
Накладные расходы -				Тенге				**6636786,80**
Сметная прибыль -				Тенге				**4646372,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**62726034,59**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**5907,72**
Сметная заработная плата -				Тенге				**7258548,90**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**62726034,59**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**5907,72**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				7258548,90
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ					
42	**42**	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**4411,55**	**66173,29**
			Итого оплата труда:				**2406,89**	**36103,32**
			Итого эксплуатация машин:				**972,80**	**14592,02**
			Итого материалов:				**1246,35**	**18695,27**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2840,13	42601,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,13	8702,02
			Сметная стоимость:				**7831,82**	**117477,23**
43	**43**	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**128,0000**		**6698,39**	**857394,46**
			Итого оплата труда:				**3760,18**	**481303,65**
			Итого эксплуатация машин:				**1297,65**	**166099,20**
			Итого материалов:				**1932,10**	**247309,34**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4437,02	567938,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,83	114026,62
			Сметная стоимость:				**12026,25**	**1539359,39**
44	**44**	**Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**5981,82**	**47854,55**
			Итого оплата труда:				**3951,85**	**31614,81**
			Итого эксплуатация машин:				**1525,45**	**12203,62**
			Итого материалов:				**853,79**	**6830,29**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4663,18	37305,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		851,60	6812,80
			Сметная стоимость:				**11496,60**	**91972,82**

1		2	3	4	5	6	7	8
45	**45**	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1018,6800**		**6440,00**	**6560299,20**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,20	524823,94
			Сметная стоимость:				**6955,20**	**7085123,14**
46	**46**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,2530**		**762499,10**	**192912,27**
			Итого оплата труда:				**62253,92**	**15750,24**
			Итого эксплуатация машин:				**6373,66**	**1612,54**
			Итого материалов:				**695235,24**	**175894,52**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73459,63	18585,29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66876,70	16919,80
			Сметная стоимость:				**902835,42**	**228417,36**
47	**47**	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**12751,72**	**102013,76**
			Итого оплата труда:				**7297,04**	**58376,33**
			Итого эксплуатация машин:				**6475,31**	**51802,49**
			Итого материалов:				**398,30**	**3186,39**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		8610,51	68884,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1708,98	13671,83
			Сметная стоимость:				**23071,21**	**184569,66**
48	**48**	**С121-040111-0102 2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**8,0000**		**29067,00**	**232536,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2325,36	18602,88
			Сметная стоимость:				**31392,36**	**251138,88**
			ПЕРЕМЫЧКИ					
49	**49**	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**463,54**	**5562,51**

1		2	3	4	5	6	7	8
			1. Заполнение швов раствором					
			Итого оплата труда:				**227,43**	**2729,14**
			Итого эксплуатация машин:				**252,51**	**3030,14**
			Итого материалов:				**40,54**	**486,42**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		268,37	3220,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,55	702,63
			Сметная стоимость:				**790,46**	**9485,52**
50	**50**	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**2268,47**	**104349,73**
			Итого оплата труда:				**1222,56**	**56237,76**
			Итого эксплуатация машин:				**1298,16**	**59715,36**
			Итого материалов:				**33,74**	**1551,87**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1442,62	66360,56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,89	13656,82
			Сметная стоимость:				**4007,98**	**184367,11**
51	**51**	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**8,3302**		**67735,00**	**564246,10**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5418,80	45139,69
			Сметная стоимость:				**73153,80**	**609385,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**8733341,87**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8733341,87**
		Материалы -		Тенге				**453954,10**
		Всего заработная плата -		Тенге				**682115,25**
		Местные материалы -		Тенге				**7357081,30**
			Накладные расходы -	Тенге				**804895,99**
			Сметная прибыль -	Тенге				**763059,03**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10301296,90**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**530,49**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**682115,25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10301296,90**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**530,49**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**682115,25**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**60176216,73**
		в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5839720,55**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7179515,08**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2100943,60**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**44932797,60**
		- перевозка грузов	Тенге				**2224183,50**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**7441682,79**
	ИТОГО:		Тенге				**67617899,52**
	Сметная прибыль		Тенге				**5409431,96**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**73027331,49**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	657 246
Всего по главе	Тенге	73 684 577
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	795 793
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 418 164
Всего по главе	Тенге	4 213 957
ВСЕГО	Тенге	77 898 535
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 489 607
Итого		79 388 142
Итого с пониж. К=0,899999999403843		71 449 328
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	8 573 919
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**80 023 247**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Джалимбетов Д.

Инженер технического надзора
ТОО"Altimus LTD"
_____ Асылбекұлы Ғ.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"
_____ Боранов С.

Подрядчик
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.