ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области»

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Реконструкция мягкой кровли на шатровую 4х скатную административного здания ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области",г.Петропавловск,ул.Мира,83

А К Т
выполненных работ за март 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0107-53-11	-Демонтаж карнизных и парапетных плит	83	182,3	24,15	15131	2004	17463	0,95		79		
				158,15	8,83	13126	733	126	0,04		3		
		шт											
2	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	570	29,02	2,02	16541	1151	16678	0,17		99		
				27	0,32	15390	182	107,1	-		2		
		м2											
3	Е0153-2-1	-Разборка кирпичной кладки парапета, вентшахт до плит покрытия	10	4899,14	1880,99	48991	18810	37767	21,24		212		
				3018,15	538,09	30182	5381	106,2	2,91		29		
		м3											
		Вентканалы											
4	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,75	8473,56	370,75	6355	278	949	6,84		5		
				1053,11	137,81	790	103	106,2	0,68		1		
		м3											
5	Е0110-55-1	-Укладка а\цементных листов над вентиляционными каналами	4	550,95	37,18	2204	149	224	0,27		1		
				37,78	14,04	151	56	108	0,07		-		
		м2											
6	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,75	6838,63	413,08	5129	310	1509	12,17		9		
				2080,35	154,69	1560	116	90	0,75		1		
		м3											
		Устройство шатровой кровли											
8	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,25	8865,53	457,36	11082	572	1990	7,66		10		
				1327,39	171,56	1659	214	106,2	0,84		1		
		м3											

9 Е0108-12-1	-Закладка ершей и устройство скруток		0,01274	10023,81	527,69	128	7	131	64,86	1
				9496,12	196,87	121	3	106,2	0,96	-
10 С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01274	52400	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12 Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции /два слой/	т	3,4656	139,39	1,24	483	4	51	0,08	-
				13,33	0,47	46	2	107,1	-	-
13 Е0108-6-1	-Кладка стен наружных /парапета/ при высоте этажа до 4 м	м2	35	8190,36	419,8	286663	14693	35765	5,22	183
				804,71	157,5	28165	5513	106,2	0,76	27
16 Е0110-14-1	-Установка стропил, диагональных ног, мауэрлатов, нарожников, подкосов	м3	13,69	22573,77	417,85	309035	5720	60096	25,42	348
				3907,13	157,5	53489	2156	108	0,78	11
18 Е0110-5-1	-Установка опорных элементов, накладок, затяжек, бобышек, кобылок, ветровых связей	м3	7,243	26605,99	395,71	192707	2866	32539	25,88	187
				4010,63	149,06	29049	1080	108	0,73	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	895116	46564		1134

	Тенге	173728	15539		79
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	895116	-	-	-
Материалы -	Тенге	417747	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	189266	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	668	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	256410	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	205162	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	103
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30774	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1166295	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1316
Сметная заработная плата -	Тенге	-	220041	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1166295	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1316
Сметная заработная плата -	Тенге	-	220041	-	-

В текущих ценах 2013г 2386232

НДС: тенге 286348

ВСЕГО ПО ФОРМЕ: тенге 2672580

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК: