Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор ТОО "Туран-Курылыс-1"

Авторский надзор: ТОО « НПТЦ »«Сами»

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

Наименование объекта: Строительство здания специального приема на 200 мест для миграционной полиции в мкр Самал, г.Сарыагаш, Сарыагашского района ЮКО

АКТ
выполненных работ
за июнь месяц 2021года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блок 1.					
		РАЗДЕЛ 2. Стены					
29	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**5,1500**		**6184,27**	**31849**
		Накладные расходы	%	--		1958,42	10086
		Сметная прибыль	%	8		651,42	3355
		Сметная стоимость:				**8794,11**	**45290**
30	**21-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**4,7380**		**12935,36**	**61288**
		Накладные расходы	%	--		548,46	2599
		Сметная прибыль	%	8		1078,71	5111
		Сметная стоимость:				**14562,52**	**68997**
31	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0515**		**45402,52**	**2336**
		Накладные расходы	%	--		25474,74	1311
		Сметная прибыль	%	8		5670,18	292
		Сметная стоимость:				**76547,43**	**3938**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0515**		**245293,14**	**12620**
		Накладные расходы	%	--		10400,43	535
		Сметная прибыль	%	8		20455,49	1052
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**14208**
		итого					**132433**
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ					
148	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,4930**		**2481,34**	**50850**
		Накладные расходы	%	--		535,86	10981
		Сметная прибыль	%	8		241,38	4947
		Сметная стоимость:				**3258,57**	**66778**
		Наружные металлические двери					
153	**11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой**	**9,0720**		**193,50**	**1755**
		Накладные расходы	%	--		57,87	525
		Сметная прибыль	%	8		20,11	182
		Сметная стоимость:				**271,48**	**2463**
		итого					**69241**
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		Внутренняя отделка на отм.0.000					
200	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм АЛИНЕКС**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**454,0900**		**606,27**	**275302**
		Накладные расходы	%	--		256,37	116415
		Сметная прибыль	%	8		69,01	31337
		Сметная стоимость:				**931,65**	**423055**
203	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм АЛИНЕКС**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**565,1800**		**487,23**	**275370**
		Накладные расходы	%	--		199,81	112926

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		54,96	31064
		Сметная стоимость:				**741,99**	**419360**
205	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**87,6600**		**3695,66**	**323962**
		Накладные расходы	%	--		866,72	75976
		Сметная прибыль	%	8		364,99	31995
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**431933**
		Внутренняя отделка на отм.+3,300					
211	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**38,5000**		**3695,66**	**142283**
		Накладные расходы	%	--		866,72	33369
		Сметная прибыль	%	8		364,99	14052
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**189704**
		Откосы внутренние					
212	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**56,8320**		**2255,65**	**128193**
		Накладные расходы	%	--		941,95	53533
		Сметная прибыль	%	8		255,81	14538
		Сметная стоимость:				**3453,40**	**196264**
		итого					**1660316**
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ					
322	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,4343**		**599,98**	**9860**
		Накладные расходы	%	--		313,61	5154
		Сметная прибыль	%	8		73,09	1201
		Сметная стоимость:				**986,67**	**16215**
		Лестница к слуховому окну					

1	2	3	4	5	6	7	8
335	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0700**		**63880,39**	**4472**
		Накладные расходы	%	--		13257,81	928
		Сметная прибыль	%	8		6171,06	432
		Сметная стоимость:				**83309,26**	**5832**
		итого					**22047**
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы					
418	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**134,0000**		**601,57**	**80611**
		Накладные расходы	%	--		179,28	24023
		Сметная прибыль	%	8		62,47	8371
		Сметная стоимость:				**843,32**	**113005**
419	**22-030102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**134,0000**		**10907,94**	**1461664**
		Накладные расходы	%	--		462,50	61975
		Сметная прибыль	%	8		909,63	121891
		Сметная стоимость:				**12280,07**	**1645530**
		итого					**1758535**
		итого общестроительных работ по блоку 1					**3642572**
		Отопление и вентиляция					
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ					
1	**11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**340,0000**		**879,89**	**299162**
		Накладные расходы	%	--		587,12	199620
		Сметная прибыль	%	8		117,36	39903
		Сметная стоимость:				**1584,37**	**538685**
3	**11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**234,0000**		**794,34**	**185877**
		Накладные расходы	%	--		529,29	123854
		Сметная прибыль	%	8		105,89	24778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1429,53**	**334510**
5	**11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**25,5000**		**794,34**	**20256**
		Накладные расходы	%	--		529,29	13497
		Сметная прибыль	%	8		105,89	2700
		Сметная стоимость:				**1429,53**	**36453**
		итого					**909648**
		РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ ВВОДА					
31	**11-180701-0102 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**48370,93**	**96742**
		Накладные расходы	%	--		3466,01	6932
		Сметная прибыль	%	8		4146,96	8294
		Сметная стоимость:				**55983,89**	**111968**
36	**13-121101-0301 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**3816,77**	**3817**
		Накладные расходы	%	--		1748,42	1748
		Сметная прибыль	%	8		445,22	445
		Сметная стоимость:				**6010,41**	**6010**
37	**23-041005-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**94716,97**	**94717**
		Накладные расходы	%	--		4016,00	4016
		Сметная прибыль	%	8		7898,64	7899
		Сметная стоимость:				**106631,61**	**106632**
38	**23-051207-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**125247,39**	**125247**
		Накладные расходы	%	--		5310,49	5310
		Сметная прибыль	%	8		10444,63	10445
		Сметная стоимость:				**141002,51**	**141003**
40	**23-051401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**133918,37**	**133918**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5678,14	5678
		Сметная прибыль	%	8		11167,72	11168
		Сметная стоимость:				**150764,23**	**150764**
41	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**3,0000**		**929,09**	**2787**
		Накладные расходы	%	--		452,35	1357
		Сметная прибыль	%	8		110,51	332
		Сметная стоимость:				**1491,95**	**4476**
42	**23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**22911,32**	**22911**
		Накладные расходы	%	--		971,44	971
		Сметная прибыль	%	8		1910,62	1911
		Сметная стоимость:				**25793,38**	**25793**
43	**23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**38862,13**	**38862**
		Накладные расходы	%	--		1647,75	1648
		Сметная прибыль	%	8		3240,79	3241
		Сметная стоимость:				**43750,68**	**43751**
44	**23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**26315,02**	**26315**
		Накладные расходы	%	--		1115,76	1116
		Сметная прибыль	%	8		2194,46	2194
		Сметная стоимость:				**29625,24**	**29625**
		итого					**620022**
		итого ОВ					**1529670**
		ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
47	**13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1,0000**		**3927,86**	**3928**
		Накладные расходы	%	--		1035,13	1035

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		397,04	397
		Сметная стоимость:				**5360,03**	**5360**
48	**Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" стр.32**	**Щит силовой ЩРВ-П-12 УХЛЛ3**	**шт**	**1,0000**		**1592,07**	**1592**
		Накладные расходы	%	--		67,50	68
		Сметная прибыль	%	8		132,77	133
		Сметная стоимость:				**1792,34**	**1792**
73	**Прайс-лист ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.33**	**Светильник ARS/S 136 УХЛ2**	**шт**	**29,0000**		**9784,09**	**283739**
		Накладные расходы	%	--		414,85	12031
		Сметная прибыль	%	8		815,92	23662
		Сметная стоимость:				**11014,85**	**319431**
75	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект" стр.33**	**Светильник ARS/S 236 УХЛ2**	**шт**	**92,0000**		**9708,28**	**893162**
		Накладные расходы	%	--		411,63	37870
		Сметная прибыль	%	8		809,59	74483
		Сметная стоимость:				**10929,50**	**1005514**
		итого ЭО					**1332097**
		Всего по блоку 1					**6504339**
		Пожарная сигнализация					
2	**Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.57**	**Прибор приемно-конрольный Астра-713**	**шт**	**1,0000**		**12130,09**	**12130**
		Накладные расходы	%	--		514,32	514
		Сметная прибыль	%	8		1011,55	1012
		Сметная стоимость:				**13655,95**	**13656**
3	**Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.57**	**Прибор приемно-конрольный Астра-714**	**шт**	**4,0000**		**22175,31**	**88701**
		Накладные расходы	%	--		940,23	3761
		Сметная прибыль	%	8		1849,24	7397
		Сметная стоимость:				**24964,79**	**99859**
4	**Прайс-лист ТОО "INTANT" стр.57**	**Прибор приемно-конрольный Астра-863**	**шт**	**4,0000**		**25186,78**	**100747**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1067,92	4272
		Сметная прибыль	%	8		2100,38	8402
		Сметная стоимость:				**28355,07**	**113420**
10	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**1222,5000**		**34,04**	**41614**
		Накладные расходы	%	--		12,62	15428
		Сметная прибыль	%	8		3,73	4560
		Сметная стоимость:				**50,40**	**61602**
11	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладнымискобами**	**м кабеля**	**225,0000**		**606,23**	**136402**
		Накладные расходы	%	--		118,25	26606
		Сметная прибыль	%	8		57,96	13041
		Сметная стоимость:				**782,45**	**176049**
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩАНИЕ					
26	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**-255,0000**		**606,23**	**-154589**
		Накладные расходы	%	--		118,25	-30155
		Сметная прибыль	%	8		57,96	-14780
		Сметная стоимость:				**782,45**	**-199524**
27	**23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**-0,2550**		**13671,88**	**-3486**
		Накладные расходы	%	--		579,69	-148
		Сметная прибыль	%	8		1140,13	-291
		Сметная стоимость:				**15391,69**	**-3925**
		итого					**261137**
		Охранно-тревожная сигнализация					
12	**13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**855,0000**		**379,88**	**324797**
		Накладные расходы	%	--		126,23	107927
		Сметная прибыль	%	8		40,49	34619
		Сметная стоимость:				**546,59**	**467343**
		итого					**467343**
		итого					**728480**
		БЛОК 2					
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ					
		Оконные блоки					

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**-102,3000**		**758,15**	**-77559**
		Накладные расходы	%	--		132,36	-13540
		Сметная прибыль	%	8		71,24	-7288
		Сметная стоимость:				**961,75**	**-98387**
122	**21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**-102,3000**		**1229,61**	**-125789**
		Накладные расходы	%	--		52,14	-5334
		Сметная прибыль	%	8		102,54	-10490
		Сметная стоимость:				**1384,29**	**-141613**
123	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**-66,0000**		**59,23**	**-3909**
		Накладные расходы	%	--		2,51	-166
		Сметная прибыль	%	8		4,94	-326
		Сметная стоимость:				**66,68**	**-4401**
137	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж решетки МР-2**	**т конструкций**	**0,1297**		**40423,87**	**5241**
		Накладные расходы	%	--		24126,93	3128
		Сметная прибыль	%	8		5164,06	670
		Сметная стоимость:				**69714,86**	**9039**
138	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,1297**		**403945,86**	**52376**
		Накладные расходы	%	--		17127,30	2221
		Сметная прибыль	%	8		33685,85	4368
		Сметная стоимость:				**454759,02**	**58964**
		итого					**-176398**
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
		Полы на отм.0.000, Тип Д, S=130,86 м2					
162	**11-110101-1001 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 пола**	**130,8600**		**86,03**	**11258**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,32	3052
		Сметная прибыль	%	8		8,75	1145
		Сметная стоимость:				**118,10**	**15455**
163	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**130,8600**		**671,41**	**87861**
		Накладные расходы	%	--		184,29	24116
		Сметная прибыль	%	8		68,46	8958
		Сметная стоимость:				**924,16**	**120935**
164	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**130,8600**		**4141,99**	**542021**
		Накладные расходы	%	--		471,79	61739
		Сметная прибыль	%	8		369,10	48301
		Сметная стоимость:				**4982,88**	**652060**
165	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**140,0202**		**275,51**	**38577**
		Накладные расходы	%	--		48,60	6804
		Сметная прибыль	%	8		25,93	3631
		Сметная стоимость:				**350,03**	**49012**
		Полы на отм.+3.000, Тип Д, S=136,36 м2					
178	**11-110101-1001 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 пола**	**136,3600**		**86,03**	**11731**
		Накладные расходы	%	--		23,32	3180
		Сметная прибыль	%	8		8,75	1193
		Сметная стоимость:				**118,10**	**16104**
179	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**136,3600**		**671,41**	**91553**
		Накладные расходы	%	--		184,29	25130
		Сметная прибыль	%	8		68,46	9335
		Сметная стоимость:				**924,16**	**126018**
180	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**136,3600**		**4141,99**	**564802**
		Накладные расходы	%	--		471,79	64333
		Сметная прибыль	%	8		369,10	50331
		Сметная стоимость:				**4982,88**	**679466**
181	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**145,9052**		**275,51**	**40198**
		Накладные расходы	%	--		48,60	7090

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,93	3783
		Сметная стоимость:				**350,03**	**51072**
		Полы на отм.+3.000, Тип К, S=508,75 м2					
183	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20/68 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**508,7500**		**596,04**	**303234**
		Накладные расходы	%	--		189,51	96415
		Сметная прибыль	%	8		62,84	31972
		Сметная стоимость:				**848,39**	**431620**
184	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**508,7500**		**845,10**	**429946**
		Накладные расходы	%	--		64,22	32670
		Сметная прибыль	%	8		72,75	37009
		Сметная стоимость:				**982,06**	**499625**
		Полы на отм.+3.000, Тип Кп, S=24,9 м2					
187	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20/15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,9000**		**596,04**	**14841**
		Накладные расходы	%	--		189,51	4719
		Сметная прибыль	%	8		62,84	1565
		Сметная стоимость:				**848,39**	**21125**
188	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. вычесть на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**24,9000**		**-88,03**	**-2192**
		Накладные расходы	%	--		-6,69	-167
		Сметная прибыль	%	8		-7,58	-189
		Сметная стоимость:				**-102,30**	**-2547**
189	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,9000**		**1079,39**	**26877**
		Накладные расходы	%	--		312,93	7792
		Сметная прибыль	%	8		111,39	2774
		Сметная стоимость:				**1503,70**	**37442**
190	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,9000**		**720,99**	**17953**
		Накладные расходы	%	--		191,60	4771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,01	1818
		Сметная стоимость:				**985,61**	**24542**
191	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,9000**		**596,04**	**14841**
		Накладные расходы	%	--		189,51	4719
		Сметная прибыль	%	8		62,84	1565
		Сметная стоимость:				**848,39**	**21125**
		итого					**2743054**
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		Наружная отделка					
212	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (АСПОЛ)**	**м2**	**867,0500**		**3554,28**	**3081738**
		Накладные расходы	%	--		1394,71	1209282
		Сметная прибыль	%	8		395,92	343282
		Сметная стоимость:				**5344,91**	**4634301**
216	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**867,0500**		**102,01**	**88448**
		Накладные расходы	%	--		33,48	29030
		Сметная прибыль	%	8		10,84	9398
		Сметная стоимость:				**146,33**	**126877**
217	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**113,4400**		**873,86**	**99130**
		Накладные расходы	%	--		343,38	38953
		Сметная прибыль	%	8		97,38	11047
		Сметная стоимость:				**1314,62**	**149130**
218	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**370,1000**		**389,51**	**144157**
		Накладные расходы	%	--		171,56	63493
		Сметная прибыль	%	8		44,89	16612
		Сметная стоимость:				**605,95**	**224262**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**928,8960**		**461,23**	**428436**
		Накладные расходы	%	--		194,71	180862
		Сметная прибыль	%	8		52,47	48744
		Сметная стоимость:				**708,41**	**658042**
		итого					**5792612**
		РАЗДЕЛ 9. Прочие работы					
		Пандус П-1					
341	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта вручную под крыльцо. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,1900**		**594,22**	**7244**
		Накладные расходы	%	--		391,27	4770
		Сметная прибыль	%	8		78,84	961
		Сметная стоимость:				**1064,34**	**12974**
342	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**6,8500**		**2633,26**	**18038**
		Накладные расходы	%	--		916,35	6277
		Сметная прибыль	%	8		283,97	1945
		Сметная стоимость:				**3833,57**	**26260**
343	**21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,9528**		**14828,19**	**103097**
		Накладные расходы	%	--		628,72	4371
		Сметная прибыль	%	8		1236,55	8597
		Сметная стоимость:				**16693,46**	**116065**
344	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1017**		**245293,14**	**24946**
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1058
		Сметная прибыль	%	8		20455,49	2080
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**28084**
345	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0200**		**313462,11**	**6269**
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1871
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	651

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**8791**
346	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0856**		**50100,07**	**4289**
		Накладные расходы	%	--		20588,48	1763
		Сметная прибыль	%	8		5655,08	484
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**6536**
347	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0856**		**304464,90**	**26065**
		Накладные расходы	%	--		12909,31	1105
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	2174
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**29344**
		Крыльцо КР-3					
359	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,2000**		**2810,42**	**14614**
		Накладные расходы	%	--		652,32	3392
		Сметная прибыль	%	8		277,02	1440
		Сметная стоимость:				**3739,76**	**19447**
		Лестница ЛМ -1 в цокольный этаж					
360	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестницы ЛМ-1**	**м3**	**5,5500**		**10697,60**	**59372**
		Накладные расходы	%	--		4139,38	22974
		Сметная прибыль	%	8		1186,96	6588
		Сметная стоимость:				**16023,94**	**88933**
361	**21-020101-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,6333**		**14828,19**	**83531**
		Накладные расходы	%	--		628,72	3542
		Сметная прибыль	%	8		1236,55	6966
		Сметная стоимость:				**16693,46**	**94038**
362	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0252**		**245293,14**	**6184**
		Накладные расходы	%	--		10400,43	262

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		20455,49	516
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**6962**
363	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0092**		**13380,75**	**123**
		Накладные расходы	%	--		7076,23	65
		Сметная прибыль	%	8		1636,56	15
		Сметная стоимость:				**22093,54**	**203**
364	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0030**		**199642,46**	**599**
		Накладные расходы	%	--		8464,84	25
		Сметная прибыль	%	8		16648,58	50
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**674**
365	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0062**		**194893,74**	**1208**
		Накладные расходы	%	--		8263,49	51
		Сметная прибыль	%	8		16252,58	101
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**1360**
366	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж стойки**	**т конструкций**	**0,0619**		**16905,66**	**1047**
		Накладные расходы	%	--		6775,68	420
		Сметная прибыль	%	8		1894,51	117
		Сметная стоимость:				**25575,85**	**1584**
367	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0993**		**21897,57**	**2174**
		Накладные расходы	%	--		8957,71	889
		Сметная прибыль	%	8		2468,42	245
		Сметная стоимость:				**33323,70**	**3308**
368	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1748**		**346298,35**	**60529**
		Накладные расходы	%	--		14683,05	2566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**389859,91**	**68144**
369	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**10,8000**		**4314,02**	**46591**
		Накладные расходы	%	--		957,94	10346
		Сметная прибыль	%	8		421,76	4555
		Сметная стоимость:				**5693,72**	**61492**
370	**21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0280**		**26480,64**	**741**
		Накладные расходы	%	--		1122,78	31
		Сметная прибыль	%	8		2208,27	62
		Сметная стоимость:				**29811,69**	**835**
371	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**10,2000**		**209,33**	**2135**
		Накладные расходы	%	--		23,27	237
		Сметная прибыль	%	8		18,61	190
		Сметная стоимость:				**251,21**	**2562**
		итого					**577596**
		Всего общестроительных работ по блоку №2					**8936864**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ					
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ					
1	**11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**404,0000**		**879,89**	**355475**
		Накладные расходы	%	--		587,12	237196
		Сметная прибыль	%	8		117,36	47414
		Сметная стоимость:				**1584,37**	**640085**
11	**23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**80,0000**		**1679,34**	**134347**
		Накладные расходы	%	--		71,20	5696
		Сметная прибыль	%	8		140,04	11203
		Сметная стоимость:				**1890,59**	**151247**
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**1360,25**	**108820**
		Накладные расходы	%	--		219,08	17526
		Сметная прибыль	%	8		126,35	10108
		Сметная стоимость:				**1705,67**	**136454**
30	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**116,0000**		**1820,61**	**211191**
		Накладные расходы	%	--		439,50	50983
		Сметная прибыль	%	8		180,81	20974
		Сметная стоимость:				**2440,93**	**283148**
31	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1421,32**	**34112**
		Накладные расходы	%	--		365,77	8778
		Сметная прибыль	%	8		142,97	3431
		Сметная стоимость:				**1930,05**	**46321**
		итого					**1257255**
		РАЗДЕЛ 2. УЗЕЛ ВВОДА					
48	**23-040904-1508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**77982,81**	**389914**
		Накладные расходы	%	--		3306,47	16532
		Сметная прибыль	%	8		6503,14	32516
		Сметная стоимость:				**87792,42**	**438962**
50	**23-041013-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**37271,70**	**37272**
		Накладные расходы	%	--		1580,32	1580
		Сметная прибыль	%	8		3108,16	3108
		Сметная стоимость:				**41960,18**	**41960**
52	**23-070502-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм x 138 мм x 81 мм, типа Взлет**	**шт.**	**1,0000**		**61018,25**	**61018**
		Накладные расходы	%	--		2587,17	2587
		Сметная прибыль	%	8		5088,43	5088
		Сметная стоимость:				**68693,86**	**68694**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**23-070502-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 28,98 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет**	**шт.**	**2,0000**		**73223,48**	**146447**
		Накладные расходы	%	--		3104,68	6209
		Сметная прибыль	%	8		6106,25	12213
		Сметная стоимость:				**82434,41**	**164869**
58	**23-051207-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**125247,39**	**125247**
		Накладные расходы	%	--		5310,49	5310
		Сметная прибыль	%	8		10444,63	10445
		Сметная стоимость:				**141002,51**	**141003**
60	**23-041010-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**461858,15**	**461858**
		Накладные расходы	%	--		19582,79	19583
		Сметная прибыль	%	8		38515,27	38515
		Сметная стоимость:				**519956,21**	**519956**
61	**23-051401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**133918,37**	**133918**
		Накладные расходы	%	--		5678,14	5678
		Сметная прибыль	%	8		11167,72	11168
		Сметная стоимость:				**150764,23**	**150764**
63	**23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**22911,32**	**22911**
		Накладные расходы	%	--		971,44	971
		Сметная прибыль	%	8		1910,62	1911
		Сметная стоимость:				**25793,38**	**25793**
64	**23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**38862,13**	**38862**
		Накладные расходы	%	--		1647,75	1648
		Сметная прибыль	%	8		3240,79	3241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**43750,68**	**43751**
65	**23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**26315,02**	**26315**
		Накладные расходы	%	--		1115,76	1116
		Сметная прибыль	%	8		2194,46	2194
		Сметная стоимость:				**29625,24**	**29625**
		итого					**1625377**
		итого ОВ по блоку 2					**2882632**
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1					
2	**23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**12,0000**		**5940,65**	**71288**
		Накладные расходы	%	--		251,88	3023
		Сметная прибыль	%	8		495,40	5945
		Сметная стоимость:				**6687,94**	**80255**
3	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24,0000**		**1176,75**	**28242**
		Накладные расходы	%	--		49,89	1197
		Сметная прибыль	%	8		98,13	2355
		Сметная стоимость:				**1324,78**	**31795**
4	**23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**931,73**	**932**
		Накладные расходы	%	--		39,51	40
		Сметная прибыль	%	8		77,70	78
		Сметная стоимость:				**1048,93**	**1049**
5	**23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12,0000**		**1981,98**	**23784**
		Накладные расходы	%	--		84,04	1008
		Сметная прибыль	%	8		165,28	1983
		Сметная стоимость:				**2231,30**	**26776**
		ТРУБОПРОВОДЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**125,0000**		**2243,01**	**280376**
		Накладные расходы	%	--		332,23	41528
		Сметная прибыль	%	8		206,02	25752
		Сметная стоимость:				**2781,26**	**347657**
29	**23-040101-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**9428,95**	**56574**
		Накладные расходы	%	--		399,79	2399
		Сметная прибыль	%	8		786,30	4718
		Сметная стоимость:				**10615,04**	**63690**
30	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1176,75**	**14121**
		Накладные расходы	%	--		49,89	599
		Сметная прибыль	%	8		98,13	1178
		Сметная стоимость:				**1324,78**	**15897**
		итого					**567119**
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД					
52	**51-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**162152,00**	**324304**
		Накладные расходы	%	--		6875,24	13750
		Сметная прибыль	%	8		13522,18	27044
		Сметная стоимость:				**182549,42**	**365099**
53	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**12,0000**		**6948,91**	**83387**
		Накладные расходы	%	--		294,63	3536
		Сметная прибыль	%	8		579,48	6954
		Сметная стоимость:				**7823,03**	**93876**
58	**23-041001-3102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**8,0000**		**55454,61**	**443637**
		Накладные расходы	%	--		2351,28	18810

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4624,47	36996
		Сметная стоимость:				**62430,36**	**499443**
59	**23-041001-3004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**34786,56**	**69573**
		Накладные расходы	%	--		1474,95	2950
		Сметная прибыль	%	8		2900,92	5802
		Сметная стоимость:				**39162,43**	**78325**
61	**Прайс-лист ТОО "Келет" стр.26**	**Насосная станция СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-8-40-38-К-0-0**	**шт**	**1,0000**		**530691,27**	**530691**
		Накладные расходы	%	--		22501,31	22501
		Сметная прибыль	%	8		44255,41	44255
		Сметная стоимость:				**597447,98**	**597448**
62	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**99,3000**		**1545,34**	**153452**
		Накладные расходы	%	--		371,03	36843
		Сметная прибыль	%	8		153,31	15224
		Сметная стоимость:				**2069,68**	**205519**
		итого					**1839710**
		в т.ч. оборудование					**962547**
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА Т3,Т4					
		РАЗВОДКА (ГОРЯЧАЯ ВОДА)					
70	**11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**1492,76**	**67174**
		Накладные расходы	%	--		575,16	25882
		Сметная прибыль	%	8		165,43	7445
		Сметная стоимость:				**2233,36**	**100501**
71	**11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23,0000**		**1212,58**	**27889**
		Накладные расходы	%	--		563,29	12956
		Сметная прибыль	%	8		142,07	3268
		Сметная стоимость:				**1917,94**	**44113**
72	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /ГИЛЬЗЫ/. Установка**	**т**	**0,0350**		**159251,37**	**5574**
		Накладные расходы	%	--		87011,92	3045
		Сметная прибыль	%	8		19701,06	690
		Сметная стоимость:				**265964,35**	**9309**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,6800**		**895,11**	**7770**
		Накладные расходы	%	--		37,95	329
		Сметная прибыль	%	8		74,65	648
		Сметная стоимость:				**1007,71**	**8747**
74	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,0000**		**511,02**	**1533**
		Накладные расходы	%	--		21,67	65
		Сметная прибыль	%	8		42,61	128
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1726**
		итого					**164396**
		РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА К1					
97	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**56,0000**		**499,25**	**27958**
		Накладные расходы	%	--		329,78	18468
		Сметная прибыль	%	8		66,32	3714
		Сметная стоимость:				**895,35**	**50140**
98	**23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**55,8880**		**982,62**	**54917**
		Накладные расходы	%	--		41,66	2328
		Сметная прибыль	%	8		81,94	4580
		Сметная стоимость:				**1106,23**	**61825**
99	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**70,0000**		**514,22**	**35996**
		Накладные расходы	%	--		343,40	24038
		Сметная прибыль	%	8		68,61	4803
		Сметная стоимость:				**926,23**	**64836**
100	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**69,8600**		**267,99**	**18722**
		Накладные расходы	%	--		11,36	794
		Сметная прибыль	%	8		22,35	1561

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**301,70**	**21077**
101	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /ГИЛЬЗЫ/. Установка**	**т**	**0,6929**		**159251,37**	**110345**
		Накладные расходы	%	--		87011,92	60291
		Сметная прибыль	%	8		19701,06	13651
		Сметная стоимость:				**265964,35**	**184287**
102	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,4400**		**3822,14**	**127812**
		Накладные расходы	%	--		162,06	5419
		Сметная прибыль	%	8		318,74	10659
		Сметная стоимость:				**4302,93**	**143890**
103	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,0800**		**2263,24**	**47709**
		Накладные расходы	%	--		95,96	2023
		Сметная прибыль	%	8		188,74	3979
		Сметная стоимость:				**2547,94**	**53711**
104	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**3,0000**		**1137,41**	**3412**
		Накладные расходы	%	--		748,94	2247
		Сметная прибыль	%	8		150,91	453
		Сметная стоимость:				**2037,26**	**6112**
105	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**2,9058**		**594,22**	**1727**
		Накладные расходы	%	--		391,27	1137
		Сметная прибыль	%	8		78,84	229
		Сметная стоимость:				**1064,34**	**3093**
106	**11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**12,0000**		**4673,43**	**56081**
		Накладные расходы	%	--		562,55	6751
		Сметная прибыль	%	8		418,88	5027
		Сметная стоимость:				**5654,85**	**67858**
		итого					**656829**
		итого ВК					**3228054**
		в т.ч оборудование					**962547**
		ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**1796,76**	**14374**
		Накладные расходы	%	--		450,35	3603
		Сметная прибыль	%	8		179,77	1438
		Сметная стоимость:				**2426,88**	**19415**
10	**23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8559,69**	**8560**
		Накладные расходы	%	--		362,93	363
		Сметная прибыль	%	8		713,81	714
		Сметная стоимость:				**9636,43**	**9636**
11	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**3168,13**	**19009**
		Накладные расходы	%	--		134,33	806
		Сметная прибыль	%	8		264,20	1585
		Сметная стоимость:				**3566,66**	**21400**
12	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,40**	**1314**
		Накладные расходы	%	--		55,73	56
		Сметная прибыль	%	8		109,61	110
		Сметная стоимость:				**1479,74**	**1480**
115	**Прайс-лист ТОО "AlfAOPT.Kz" стр.39**	**Концевые заделки внутренней установки, 4-жильный до 16 мм. ПКВ-1**	**шт**	**20,0000**		**4565,63**	**91313**
		Накладные расходы	%	--		193,58	3872
		Сметная прибыль	%	8		380,74	7615
		Сметная стоимость:				**5139,95**	**102799**
116	**Прайс-лист ТОО "AlfAOPT.Kz" стр.39**	**Концевые заделки внутренней установки, 4-жильный от 25-50 мм. ПКВэ-2**	**шт**	**4,0000**		**5416,42**	**21666**
		Накладные расходы	%	--		229,66	919
		Сметная прибыль	%	8		451,69	1807
		Сметная стоимость:				**6097,76**	**24391**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**Прайс-лист ТОО "AlfAOPT.Kz" стр.39**	**Концевые заделки внутренней установки, 4-жильный от 70-95 мм. ПКВэ-3**	**шт**	**28,0000**		**6823,17**	**191049**
		Накладные расходы	%	--		289,30	8100
		Сметная прибыль	%	8		569,00	15932
		Сметная стоимость:				**7681,47**	**215081**
122	**Прайс-лист ТОО "ElECTrOMAsTEr lTd" стр.86**	**Источник бесперебойного питания 380В, 200кВа/ 160кВт**	**шт**	**2,0000**		**19037496,29**	**38074993**
		Накладные расходы	%	--		807189,84	1614380
		Сметная прибыль	%	8		1587574,89	3175150
		Сметная стоимость:				**21432261,02**	**42864522**
		итого ЭО					**43258724**
		ВСЕГО ПО блоку 2					**58306274**
		в т.ч. Оборудование					**43827069**
		БЛОК 3,4					
		БЛОК 3					
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		Наружная отделка					
56	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,2000**		**2557,95**	**36323**
		Накладные расходы	%	--		1235,95	17551
		Сметная прибыль	%	8		303,51	4310
		Сметная стоимость:				**4097,41**	**58183**
57	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (АСПОЛ)**	**м2**	**47,5800**		**3554,28**	**169113**
		Накладные расходы	%	--		1394,71	66360
		Сметная прибыль	%	8		395,92	18838
		Сметная стоимость:				**5344,91**	**254311**
58	**21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95(ISOVER OL-P)**	**м3**	**-2,3790**		**24995,35**	**-59464**
		Накладные расходы	%	--		1059,80	-2521
		Сметная прибыль	%	8		2084,41	-4959

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28139,57**	**-66944**
59	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**-0,0813**		**199642,46**	**-16231**
		Накладные расходы	%	--		8464,84	-688
		Сметная прибыль	%	8		16648,58	-1354
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**-18273**
60	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**47,5800**		**2491,89**	**118564**
		Накладные расходы	%	--		643,71	30628
		Сметная прибыль	%	8		250,85	11935
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**161127**
61	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,5800**		**102,01**	**4854**
		Накладные расходы	%	--		33,48	1593
		Сметная прибыль	%	8		10,84	516
		Сметная стоимость:				**146,33**	**6962**
63	**21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95(ISOVER OL-P)**	**м3**	**-0,4550**		**24995,35**	**-11373**
		Накладные расходы	%	--		1059,80	-482
		Сметная прибыль	%	8		2084,41	-948
		Сметная стоимость:				**28139,57**	**-12803**
		итого					**382576**
		РАЗДЕЛ 8. БЛОК 4. МУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ					
		Полы на отм.0.000, Тип Д, S=95,45 м2					
274	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**95,4500**		**1162,88**	**110997**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		265,82	25373
		Сметная прибыль	%	8		114,30	10910
		Сметная стоимость:				**1543,00**	**147279**
275	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**95,4500**		**4141,99**	**395353**
		Накладные расходы	%	--		471,79	45032
		Сметная прибыль	%	8		369,10	35231
		Сметная стоимость:				**4982,88**	**475616**
276	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**102,1315**		**275,51**	**28138**
		Накладные расходы	%	--		48,60	4963
		Сметная прибыль	%	8		25,93	2648
		Сметная стоимость:				**350,03**	**35750**
		Полы на отм.+3.300/+6.300, Тип Д, S=247,61 м2					
285	**11-110101-1001 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 пола**	**495,2200**		**86,03**	**42605**
		Накладные расходы	%	--		23,32	11548
		Сметная прибыль	%	8		8,75	4332
		Сметная стоимость:				**118,10**	**58485**
286	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**495,2200**		**671,41**	**332495**
		Накладные расходы	%	--		184,29	91265
		Сметная прибыль	%	8		68,46	33901
		Сметная стоимость:				**924,16**	**457661**
		итого					**1174791**
		РАЗДЕЛ 16. КРОВЛЯ					
440	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**64,7500**		**73,43**	**4755**
		Накладные расходы	%	--		19,96	1292
		Сметная прибыль	%	8		7,47	484
		Сметная стоимость:				**100,87**	**6531**
441	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7500**		**6587,27**	**4940**
		Накладные расходы	%	--		1189,78	892
		Сметная прибыль	%	8		622,16	467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8399,21**	**6299**
442	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж ограждения кровли**	**т конструкций**	**0,5667**		**50100,07**	**28392**
		Накладные расходы	%	--		20588,48	11667
		Сметная прибыль	%	8		5655,08	3205
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**43264**
443	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,5667**		**304464,90**	**172540**
		Накладные расходы	%	--		12909,31	7316
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	14388
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**194244**
444	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,4343**		**599,98**	**9860**
		Накладные расходы	%	--		313,61	5154
		Сметная прибыль	%	8		73,09	1201
		Сметная стоимость:				**986,67**	**16215**
449	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,1848**		**6587,27**	**7805**
		Накладные расходы	%	--		1189,78	1410
		Сметная прибыль	%	8		622,16	737
		Сметная стоимость:				**8399,21**	**9951**
		Лестница к слуховому окну					
457	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0700**		**63880,39**	**4472**
		Накладные расходы	%	--		13257,81	928
		Сметная прибыль	%	8		6171,06	432
		Сметная стоимость:				**83309,26**	**5832**

1	2	3	4	5	6	7	8
458	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0700**		**6587,27**	**461**
		Накладные расходы	%	--		1189,78	83
		Сметная прибыль	%	8		622,16	44
		Сметная стоимость:				**8399,21**	**588**
		Выход на чердак					
464	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1,9385**		**2576,05**	**4994**
		Накладные расходы	%	--		732,93	1421
		Сметная прибыль	%	8		264,72	513
		Сметная стоимость:				**3573,69**	**6928**
465	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,9385**		**31529,13**	**61119**
		Накладные расходы	%	--		1336,84	2591
		Сметная прибыль	%	8		2629,28	5097
		Сметная стоимость:				**35495,24**	**68807**
466	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0668**		**50100,07**	**3347**
		Накладные расходы	%	--		20588,48	1375
		Сметная прибыль	%	8		5655,08	378
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**5100**
467	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0634**		**339133,35**	**21501**
		Накладные расходы	%	--		14379,25	912
		Сметная прибыль	%	8		28281,01	1793
		Сметная стоимость:				**381793,61**	**24206**
468	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Скобы ходовые**	**кг**	**3,4000**		**329,46**	**1120**
		Накладные расходы	%	--		13,97	47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		27,47	93
		Сметная стоимость:				**370,90**	**1261**
469	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкц**	**0,1800**		**63880,39**	**11498**
		Накладные расходы	%	--		13257,81	2386
		Сметная прибыль	%	8		6171,06	1111
		Сметная стоимость:				**83309,26**	**14996**
470	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1800**		**6012,47**	**1082**
		Накладные расходы	%	--		634,71	114
		Сметная прибыль	%	8		531,77	96
		Сметная стоимость:				**7178,95**	**1292**
		итого					**405514**
		РАЗДЕЛ 17. Прочие работы					
		Крыльцо КР-1					
488	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0466**		**50100,07**	**2336**
		Накладные расходы	%	--		20588,48	960
		Сметная прибыль	%	8		5655,08	264
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**3560**
489	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0466**		**304464,90**	**14197**
		Накладные расходы	%	--		12909,31	602
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	1184
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**15983**
		Пандус П-1					
497	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1133**		**50100,07**	**5675**
		Накладные расходы	%	--		20588,48	2332
		Сметная прибыль	%	8		5655,08	641
		Сметная стоимость:				**76343,63**	**8647**

1	2	3	4	5	6	7	8
498	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,1133**		**304464,90**	**34487**
		Накладные расходы	%	--		12909,31	1462
		Сметная прибыль	%	8		25389,94	2876
		Сметная стоимость:				**342764,15**	**38825**
		итого					**67015**
		итого общестроительных работ по блоку 3-4					**2029896**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ БЛОК 4					
17	**11-161301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**404,0000**		**879,89**	**355475**
		Накладные расходы	%	--		587,12	237196
		Сметная прибыль	%	8		117,36	47414
		Сметная стоимость:				**1584,37**	**640085**
19	**11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**147,0000**		**794,34**	**116769**
		Накладные расходы	%	--		529,29	77806
		Сметная прибыль	%	8		105,89	15566
		Сметная стоимость:				**1429,53**	**210141**
23	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**136,0000**		**1016,77**	**138281**
		Накладные расходы	%	--		204,51	27814
		Сметная прибыль	%	8		97,70	13288
		Сметная стоимость:				**1318,98**	**179382**
		итого					**1029608**
		итого ОВ блок 3,4					**1029608**
		ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
24	**Прайс-лист ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.43**	**Светильник ALS/OPL 136 УХЛ2**	**шт**	**15,0000**		**17766,36**	**266495**
		НР второго уровня	%	4,24		753,29	11299
		Накладные расходы	%	--		753,29	11299
		Сметная прибыль	%	8		1481,57	22224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20001,23**	**300018**
25	**Прайс-лист ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.44**	**Светильник ARS/S 136 УХЛ2**	**шт**	**71,0000**		**11878,22**	**843354**
		НР второго уровня	%	4,24		503,64	35758
		Накладные расходы	%	--		503,64	35758
		Сметная прибыль	%	8		990,55	70329
		Сметная стоимость:				**13372,40**	**949441**
26	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник ARS/S 118 УХЛ2**	**шт**	**4,0000**		**5496,45**	**21986**
		НР второго уровня	%	4,24		233,05	932
		Накладные расходы	%	--		233,05	932
		Сметная прибыль	%	8		458,36	1833
		Сметная стоимость:				**6187,85**	**24751**
28	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник ARS/S 236 УХЛ2**	**шт**	**141,0000**		**9708,28**	**1368868**
		НР второго уровня	%	4,24		411,63	58040
		Накладные расходы	%	--		411,63	58040
		Сметная прибыль	%	8		809,59	114153
		Сметная стоимость:				**10929,50**	**1541060**
29	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник OPL/S 236 УХЛ2**	**шт**	**6,0000**		**10677,00**	**64062**
		НР второго уровня	%	4,24		452,70	2716
		Накладные расходы	%	--		452,70	2716
		Сметная прибыль	%	8		890,38	5342
		Сметная стоимость:				**12020,08**	**72121**
		итого ЭО					**2887391**
		Всего по блоку 3,4 БЛОК 5					**5946895**
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ					
		Оконные блоки					
106	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты,радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,1900**		**599,98**	**4914**
		Накладные расходы	%	--		313,61	2568
		Сметная прибыль	%	8		73,09	599

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**986,67**	**8081**
107	**11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,8240**		**193,50**	**7899**
		Накладные расходы	%	--		57,87	2363
		Сметная прибыль	%	8		20,11	821
		Сметная стоимость:				**271,48**	**11083**
		итого					**19164**
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
		Полы на отм.0.000, Тип Кп, S=27,9 м2					
125	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,9000**		**596,04**	**16629**
		Накладные расходы	%	--		189,51	5287
		Сметная прибыль	%	8		62,84	1753
		Сметная стоимость:				**848,39**	**23670**
128	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,9000**		**596,04**	**16629**
		Накладные расходы	%	--		189,51	5287
		Сметная прибыль	%	8		62,84	1753
		Сметная стоимость:				**848,39**	**23670**
129	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,9000**		**3809,71**	**106291**
		Накладные расходы	%	--		694,69	19382
		Сметная прибыль	%	8		360,35	10054
		Сметная стоимость:				**4864,75**	**135726**
130	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**29,2950**		**449,20**	**13159**
		Накладные расходы	%	--		145,02	4248
		Сметная прибыль	%	8		47,54	1393
		Сметная стоимость:				**641,76**	**18800**
		Полы на отм.0.000, Тип Д, S=48,55 м2					
133	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**48,5500**		**1162,88**	**56458**
		Накладные расходы	%	--		265,82	12906
		Сметная прибыль	%	8		114,30	5549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1543,00**	**74913**
134	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,5500**		**4141,99**	**201094**
		Накладные расходы	%	--		471,79	22905
		Сметная прибыль	%	8		369,10	17920
		Сметная стоимость:				**4982,88**	**241919**
135	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**51,9485**		**275,51**	**14312**
		Накладные расходы	%	--		48,60	2524
		Сметная прибыль	%	8		25,93	1347
		Сметная стоимость:				**350,03**	**18184**
		итого					**536882**
		итого общестроительных работ по блоку 5					**556046**
		Отопление и вентиляция. РАЗДЕЛ 2. Вентиляция					
38	**23-050401-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1,0000**		**28829,99**	**28830**
		Накладные расходы	%	--		1222,39	1222
		Сметная прибыль	%	8		2404,19	2404
		Сметная стоимость:				**32456,57**	**32457**
40	**Прайс-лист ТОО "АВЗ" стр.9**	**Клапан обратный КО-01**	**шт**	**1,0000**		**10970,99**	**10971**
		Накладные расходы	%	--		465,17	465
		Сметная прибыль	%	8		914,89	915
		Сметная стоимость:				**12351,05**	**12351**
50	**Прайс-лист ТОО "АSК" стр.24**	**Приточная установка AeroMaster XP04 L920 м3/ч, Р 306 Па в комплекте**	**комплект**	**1,0000**		**1859880,84**	**1859881**
		Накладные расходы	%	--		78858,95	78859
		Сметная прибыль	%	8		155099,18	155099
		Сметная стоимость:				**2093838,97**	**2093839**
		итого ОВ					**2138647**
		Водоснабжение и канализация					
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1					
2	**23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**12,0000**		**5940,65**	**71288**
		Накладные расходы	%	--		251,88	3023
		Сметная прибыль	%	8		495,40	5945

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6687,94**	**80255**
3	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24,0000**		**1176,75**	**28242**
		Накладные расходы	%	--		49,89	1197
		Сметная прибыль	%	8		98,13	2355
		Сметная стоимость:				**1324,78**	**31795**
4	**23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**931,73**	**2795**
		Накладные расходы	%	--		39,51	119
		Сметная прибыль	%	8		77,70	233
		Сметная стоимость:				**1048,93**	**3147**
5	**23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1981,98**	**7928**
		Накладные расходы	%	--		84,04	336
		Сметная прибыль	%	8		165,28	661
		Сметная стоимость:				**2231,30**	**8925**
		ТРУБОПРОВОДЫ					
6	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,0000**		**2243,01**	**94206**
		Накладные расходы	%	--		332,23	13954
		Сметная прибыль	%	8		206,02	8653
		Сметная стоимость:				**2781,26**	**116813**
		итого ВК по 5 блоку					**240935**
		ЭЛЕКТРООБРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
3	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7,0000**		**1796,76**	**12577**
		Накладные расходы	%	--		450,35	3152
		Сметная прибыль	%	8		179,77	1258
		Сметная стоимость:				**2426,88**	**16988**
4	**23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8559,69**	**8560**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		362,93	363
		Сметная прибыль	%	8		713,81	714
		Сметная стоимость:				**9636,43**	**9636**
5	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3168,13**	**6336**
		Накладные расходы	%	--		134,33	269
		Сметная прибыль	%	8		264,20	528
		Сметная стоимость:				**3566,66**	**7133**
6	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**439,20**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		18,62	74
		Сметная прибыль	%	8		36,63	147
		Сметная стоимость:				**494,45**	**1978**
9	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**1796,76**	**7187**
		Накладные расходы	%	--		450,35	1801
		Сметная прибыль	%	8		179,77	719
		Сметная стоимость:				**2426,88**	**9708**
10	**23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8559,69**	**8560**
		Накладные расходы	%	--		362,93	363
		Сметная прибыль	%	8		713,81	714
		Сметная стоимость:				**9636,43**	**9636**
11	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**439,20**	**1318**
		Накладные расходы	%	--		18,62	56
		Сметная прибыль	%	8		36,63	110
		Сметная стоимость:				**494,45**	**1483**
13	**Прайс-лист ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.43**	**Светильник ALS/OPL 136 УХЛ2**	**шт**	**13,0000**		**17766,36**	**230963**
		Накладные расходы	%	--		753,29	9793

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1481,57	19260
		Сметная стоимость:				**20001,23**	**260016**
14	**Прайс-лист ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.44**	**Светильник ARS/S 136 УХЛ2**	**шт**	**7,0000**		**11878,22**	**83148**
		Накладные расходы	%	--		503,64	3525
		Сметная прибыль	%	8		990,55	6934
		Сметная стоимость:				**13372,40**	**93607**
15	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник ARS/S 118 УХЛ2**	**шт**	**14,0000**		**5496,45**	**76950**
		Накладные расходы	%	--		233,05	3263
		Сметная прибыль	%	8		458,36	6417
		Сметная стоимость:				**6187,85**	**86630**
17	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник ARS/S 236 УХЛ2**	**шт**	**18,0000**		**9708,28**	**174749**
		Накладные расходы	%	--		411,63	7409
		Сметная прибыль	%	8		809,59	14573
		Сметная стоимость:				**10929,50**	**196731**
18	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник OPL/S 236 УХЛ2**	**шт**	**2,0000**		**10677,00**	**21354**
		Накладные расходы	%	--		452,70	905
		Сметная прибыль	%	8		890,38	1781
		Сметная стоимость:				**12020,08**	**24040**
		итого ЭО блок 5					**717586**
		ВСЕГО по блоку 5					**3653214**
		БЛОК 6					
		РАЗДЕЛ 2. Стены					
29	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1945**		**387497,12**	**75360**
		Накладные расходы	%	--		16429,88	3195
		Сметная прибыль	%	8		32314,16	6284
		Сметная стоимость:				**436241,16**	**84840**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0339**		**345850,53**	**11717**
		Накладные расходы	%	--		14664,06	497
		Сметная прибыль	%	8		28841,17	977
		Сметная стоимость:				**389355,76**	**13191**
		итого					**98031**
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ					
		Полы на отм.0.000, Тип Д, S=95,45 м2					
171	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**95,4500**		**1162,88**	**110997**
		Накладные расходы	%	--		265,82	25373
		Сметная прибыль	%	8		114,30	10910
		Сметная стоимость:				**1543,00**	**147279**
172	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**95,4500**		**4141,99**	**395353**
		Накладные расходы	%	--		471,79	45032
		Сметная прибыль	%	8		369,10	35231
		Сметная стоимость:				**4982,88**	**475616**
173	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**102,1315**		**275,51**	**28138**
		Накладные расходы	%	--		48,60	4963
		Сметная прибыль	%	8		25,93	2648
		Сметная стоимость:				**350,03**	**35750**
		Полы на отм.+3.300, Тип Д, S=247,61 м2					
184	**11-110101-1001 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 пола**	**247,6100**		**86,03**	**21302**
		Накладные расходы	%	--		23,32	5774
		Сметная прибыль	%	8		8,75	2166
		Сметная стоимость:				**118,10**	**29243**
185	**11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**247,6100**		**671,41**	**166248**
		Накладные расходы	%	--		184,29	45632
		Сметная прибыль	%	8		68,46	16950
		Сметная стоимость:				**924,16**	**228830**

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**247,6100**		**4141,99**	**1025599**
		Накладные расходы	%	--		471,79	116820
		Сметная прибыль	%	8		369,10	91393
		Сметная стоимость:				**4982,88**	**1233812**
187	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**264,9427**		**275,51**	**72994**
		Накладные расходы	%	--		48,60	12875
		Сметная прибыль	%	8		25,93	6870
		Сметная стоимость:				**350,03**	**92739**
		Полы на отм.+3.300, Тип К, S=250,58 м2					
192	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**263,1090**		**1517,28**	**399211**
		Накладные расходы	%	--		181,48	47749
		Сметная прибыль	%	8		135,90	35757
		Сметная стоимость:				**1834,67**	**482717**
		Полы на отм.+3.300, Тип Кп, S=38,00 м2					
199	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**39,9000**		**449,20**	**17923**
		Накладные расходы	%	--		145,02	5786
		Сметная прибыль	%	8		47,54	1897
		Сметная стоимость:				**641,76**	**25606**
		итого					**2751592**
		итого общестроительных работ по блоку 6					**2849623**
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ТРУБОПРОВОДЫ					
6	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**2243,01**	**269161**
		Накладные расходы	%	--		332,23	39867
		Сметная прибыль	%	8		206,02	24722
		Сметная стоимость:				**2781,26**	**333751**
7	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1650,26**	**8251**
		Накладные расходы	%	--		253,21	1266
		Сметная прибыль	%	8		152,28	761
		Сметная стоимость:				**2055,75**	**10279**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1357,60**	**13576**
		Накладные расходы	%	--		240,80	2408
		Сметная прибыль	%	8		127,87	1279
		Сметная стоимость:				**1726,27**	**17263**
		итого					**361293**
		РАЗВОДКА (ХОЛОДНАЯ ВОДА)					
18	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**45,0000**		**1330,75**	**59884**
		Накладные расходы	%	--		806,46	36291
		Сметная прибыль	%	8		170,98	7694
		Сметная стоимость:				**2308,19**	**103868**
19	**23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**41,8050**		**132,26**	**5529**
		Накладные расходы	%	--		5,61	234
		Сметная прибыль	%	8		11,03	461
		Сметная стоимость:				**148,90**	**6225**
20	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,0000**		**1759,98**	**58079**
		Накладные расходы	%	--		1041,98	34385
		Сметная прибыль	%	8		224,16	7397
		Сметная стоимость:				**3026,12**	**99862**
21	**23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**29,6670**		**88,48**	**2625**
		Накладные расходы	%	--		3,75	111
		Сметная прибыль	%	8		7,38	219
		Сметная стоимость:				**99,61**	**2955**
22	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /ГИЛЬЗЫ/. Установка**	**т**	**0,0350**		**159251,37**	**5574**
		Накладные расходы	%	--		87011,92	3045
		Сметная прибыль	%	8		19701,06	690
		Сметная стоимость:				**265964,35**	**9309**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,6800**		**895,11**	7770
		Накладные расходы	%	--		37,95	329
		Сметная прибыль	%	8		74,65	648
		Сметная стоимость:				**1007,71**	**8747**
		итого					**230966**
		итого ВК по 6 блоку					**592259**
		ВСЕГО по блоку 6					**3441882**
		Гараж					
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН					
78	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**28,1500**		**4604,14**	**129607**
		Накладные расходы	%	--		1478,81	41629
		Сметная прибыль	%	8		486,64	13699
		Сметная стоимость:				**6569,59**	**184934**
		итого					**184934**
		Электрооборудование и электроосвещение					
		4 ЩО					
1	**13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1,0000**		**3927,86**	**3928**
		Накладные расходы	%	--		1035,13	1035
		Сметная прибыль	%	8		397,04	397
		Сметная стоимость:				**5360,03**	**5360**
2	**23-070201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7767,88**	**7768**
		Накладные расходы	%	--		329,36	329
		Сметная прибыль	%	8		647,78	648
		Сметная стоимость:				**8745,02**	**8745**
6	**23-070102-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**7323,28**	**43940**
		Накладные расходы	%	--		310,51	1863

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		610,70	3664
		Сметная стоимость:				**8244,49**	**49467**
7	**23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**12,0000**		**478,41**	**5741**
		Накладные расходы	%	--		20,28	243
		Сметная прибыль	%	8		39,90	479
		Сметная стоимость:				**538,59**	**6463**
9	**23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017**	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 /НПП1301-24, НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**659,20**	**1978**
		Накладные расходы	%	--		27,95	84
		Сметная прибыль	%	8		54,97	165
		Сметная стоимость:				**742,12**	**2226**
10	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77**	**10 шт.**	**0,3000**		**549,78**	**165**
		Накладные расходы	%	--		23,31	7
		Сметная прибыль	%	8		45,85	14
		Сметная стоимость:				**618,94**	**186**
11	**Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" стр.36**	**Стартер 80СК-220В**	**шт**	**12,0000**		**44,65**	**536**
		Накладные расходы	%	--		1,89	23
		Сметная прибыль	%	8		3,72	45
		Сметная стоимость:				**50,26**	**603**
12	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**105,0000**		**198,95**	**20890**
		Накладные расходы	%	--		59,79	6278
		Сметная прибыль	%	8		20,70	2173
		Сметная стоимость:				**279,43**	**29341**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1050**		**139767,92**	**14676**
		Накладные расходы	%	--		5926,16	622
		Сметная прибыль	%	8		11655,53	1224
		Сметная стоимость:				**157349,61**	**16522**
14	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**105,0000**		**308,75**	**32419**
		Накладные расходы	%	--		95,39	10016
		Сметная прибыль	%	8		32,33	3395
		Сметная стоимость:				**436,47**	**45830**
15	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**105,0000**		**22,48**	**2360**
		Накладные расходы	%	--		0,95	100
		Сметная прибыль	%	8		1,87	197
		Сметная стоимость:				**25,31**	**2657**
22	**23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**6,0000**		**92,95**	**558**
		Накладные расходы	%	--		3,94	24
		Сметная прибыль	%	8		7,75	47
		Сметная стоимость:				**104,64**	**628**
23	**23-070202-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**18,0000**		**737,54**	**13276**
		Накладные расходы	%	--		31,27	563
		Сметная прибыль	%	8		61,50	1107
		Сметная стоимость:				**830,32**	**14946**
		итого					**182974**
		Всего по гаражу					**367908**
		КПП					
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (АСПОЛ)**	**м2**	**54,0500**		**3554,28**	**192109**
		Накладные расходы	%	--		1394,71	75384
		Сметная прибыль	%	8		395,92	21399
		Сметная стоимость:				**5344,91**	**288892**
99	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**54,0500**		**2491,89**	**134687**
		Накладные расходы	%	--		643,71	34793
		Сметная прибыль	%	8		250,85	13558
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**183038**
100	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,0500**		**102,01**	**5514**
		Накладные расходы	%	--		33,48	1810
		Сметная прибыль	%	8		10,84	586
		Сметная стоимость:				**146,33**	**7909**
101	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,0000**		**2557,95**	**15348**
		Накладные расходы	%	--		1235,95	7416
		Сметная прибыль	%	8		303,51	1821
		Сметная стоимость:				**4097,41**	**24584**
102	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**29,8000**		**389,51**	**11607**
		Накладные расходы	%	--		171,56	5112
		Сметная прибыль	%	8		44,89	1338
		Сметная стоимость:				**605,95**	**18057**
		итого					**522480**
		Электрооборудование и электроосвещение					
		1.1 ЩО					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1,0000**		**3927,86**	**3928**
		Накладные расходы	%	--		1035,13	1035
		Сметная прибыль	%	8		397,04	397
		Сметная стоимость:				**5360,03**	**5360**
2	**Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" стр.32**	**Щит силовой ЩРВ-П-18 УХЛ3**	**шт**	**1,0000**		**2101,71**	**2102**
		Накладные расходы	%	--		89,11	89
		Сметная прибыль	%	8		175,27	175
		Сметная стоимость:				**2366,08**	**2366**
3	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**1796,76**	**10781**
		Накладные расходы	%	--		450,35	2702
		Сметная прибыль	%	8		179,77	1079
		Сметная стоимость:				**2426,88**	**14561**
4	**23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8559,69**	**8560**
		Накладные расходы	%	--		362,93	363
		Сметная прибыль	%	8		713,81	714
		Сметная стоимость:				**9636,43**	**9636**
5	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3168,13**	**6336**
		Накладные расходы	%	--		134,33	269
		Сметная прибыль	%	8		264,20	528
		Сметная стоимость:				**3566,66**	**7133**
6	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**439,20**	**1318**
		Накладные расходы	%	--		18,62	56
		Сметная прибыль	%	8		36,63	110

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**494,45**	**1483**
7	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4,0000**		**1274,74**	**5099**
		Накладные расходы	%	--		469,76	1879
		Сметная прибыль	%	8		139,56	558
		Сметная стоимость:				**1884,05**	**7536**
8	**Прайс-лист ТОО ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.33**	**Светильник ARS/S 136 УХЛ2**	**шт**	**4,0000**		**11878,22**	**47513**
		Накладные расходы	%	--		503,64	2015
		Сметная прибыль	%	8		990,55	3962
		Сметная стоимость:				**13372,40**	**53490**
9	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**2,0000**		**1653,30**	**3307**
		Накладные расходы	%	--		622,05	1244
		Сметная прибыль	%	8		182,03	364
		Сметная стоимость:				**2457,38**	**4915**
10	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект" стр.33**	**Светильник ARS/S 118 УХЛ2**	**шт**	**2,0000**		**9708,28**	**19417**
		Накладные расходы	%	--		411,63	823
		Сметная прибыль	%	8		809,59	1619
		Сметная стоимость:				**10929,50**	**21859**
11	**13-080305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**		**1264,07**	**2528**
		Накладные расходы	%	--		502,85	1006
		Сметная прибыль	%	8		141,35	283
		Сметная стоимость:				**1908,27**	**3817**
12	**23-070101-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017**	**Светильники потолочные, тип НПП1301-60 /НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**659,20**	**1318**
		Накладные расходы	%	--		27,95	56
		Сметная прибыль	%	8		54,97	110
		Сметная стоимость:				**742,12**	**1484**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**888,52**	**1777**
		Накладные расходы	%	--		367,39	735
		Сметная прибыль	%	8		100,47	201
		Сметная стоимость:				**1356,39**	**2713**
14	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.34**	**Светильник аварийный "ВЫХОД" ССА-1001**	**шт**	**2,0000**		**3163,09**	**6326**
		Накладные расходы	%	--		134,11	268
		Сметная прибыль	%	8		263,78	528
		Сметная стоимость:				**3560,98**	**7122**
15	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.34**	**Лампы люминисцентные L36**	**шт**	**2,0000**		**262,82**	**526**
		Накладные расходы	%	--		11,14	22
		Сметная прибыль	%	8		21,92	44
		Сметная стоимость:				**295,88**	**592**
16	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**4,0000**		**1224,06**	**4896**
		Накладные расходы	%	--		51,90	208
		Сметная прибыль	%	8		102,08	408
		Сметная стоимость:				**1378,04**	**5512**
17	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.35**	**Лампы энергосберегающая DULUX 18W/840**	**шт**	**2,0000**		**446,45**	**893**
		Накладные расходы	%	--		18,93	38
		Сметная прибыль	%	8		37,23	74
		Сметная стоимость:				**502,61**	**1005**
18	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**90,0000**		**198,95**	**17905**
		Накладные расходы	%	--		59,79	5381
		Сметная прибыль	%	8		20,70	1863
		Сметная стоимость:				**279,43**	**25149**
19	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**90,0000**		**308,75**	**27788**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		95,39	8585
		Сметная прибыль	%	8		32,33	2910
		Сметная стоимость:				**436,47**	**39283**
20	**23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**90,0000**		**52,09**	**4688**
		Накладные расходы	%	--		2,21	199
		Сметная прибыль	%	8		4,34	391
		Сметная стоимость:				**58,64**	**5278**
21	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**139767,92**	**9784**
		Накладные расходы	%	--		5926,16	415
		Сметная прибыль	%	8		11655,53	816
		Сметная стоимость:				**157349,61**	**11014**
22	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**224710,14**	**4494**
		Накладные расходы	%	--		9527,71	191
		Сметная прибыль	%	8		18739,03	375
		Сметная стоимость:				**252976,88**	**5060**
23	**13-080305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная трехполюсная.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**685,19**	**1370**
		Накладные расходы	%	--		283,61	567
		Сметная прибыль	%	8		77,50	155
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**2093**
24	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**263,21**	**526**
		Накладные расходы	%	--		11,16	22
		Сметная прибыль	%	8		21,95	44
		Сметная стоимость:				**296,32**	**593**
25	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**6,0000**		**267,82**	**1607**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		124,81	749
		Сметная прибыль	%	8		31,41	188
		Сметная стоимость:				**424,04**	**2544**
26	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**201,05**	**1206**
		Накладные расходы	%	--		8,52	51
		Сметная прибыль	%	8		16,77	101
		Сметная стоимость:				**226,34**	**1358**
27	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**720,70**	**1441**
		Накладные расходы	%	--		296,64	593
		Сметная прибыль	%	8		81,39	163
		Сметная стоимость:				**1098,72**	**2197**
28	**23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**423,36**	**847**
		Накладные расходы	%	--		17,95	36
		Сметная прибыль	%	8		35,30	71
		Сметная стоимость:				**476,62**	**953**
29	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197/У195/ УХЛ3**	**шт.**	**8,0000**		**36,97**	**296**
		Накладные расходы	%	--		1,57	13
		Сметная прибыль	%	8		3,08	25
		Сметная стоимость:				**41,62**	**333**
30	**23-080306-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017**	**Коробка монтажная модели К-201 /Л48/**	**шт.**	**8,0000**		**31,75**	**254**
		Накладные расходы	%	--		1,35	11
		Сметная прибыль	%	8		2,65	21
		Сметная стоимость:				**35,74**	**286**
		Итого ЭО КПП					**246725**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО по КПП					**769205**
		Вальер					
		РАЗДЕЛ 3. Проемы					
		Оконные блоки					
79	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**6,7500**		**2653,77**	**17913**
		Накладные расходы	%	--		809,74	5466
		Сметная прибыль	%	8		277,08	1870
		Сметная стоимость:				**3740,59**	**25249**
81	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**3,0000**		**758,15**	**2274**
		Накладные расходы	%	--		132,36	397
		Сметная прибыль	%	8		71,24	214
		Сметная стоимость:				**961,75**	**2885**
83	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,5075**		**2481,34**	**3741**
		Накладные расходы	%	--		535,86	808
		Сметная прибыль	%	8		241,38	364
		Сметная стоимость:				**3258,57**	**4912**
		Дверные блоки					
84	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**14,6624**		**1174,18**	**17216**
		Накладные расходы	%	--		532,07	7801
		Сметная прибыль	%	8		136,50	2001
		Сметная стоимость:				**1842,76**	**27019**
		итого					**60065**
		РАЗДЕЛ 4. Полы					
		Полы на по Типу ТД 375					
99	**11-110101-3502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**87,7000**		**8985,05**	**787989**
		Накладные расходы	%	--		684,11	59997
		Сметная прибыль	%	8		773,53	67839
		Сметная стоимость:				**10442,69**	**915824**
100	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**93,8390**		**275,51**	**25854**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		48,60	4560
		Сметная прибыль	%	8		25,93	2433
		Сметная стоимость:				**350,03**	**32847**
101	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**96,4700**		**554,30**	**53473**
		Накладные расходы	%	--		237,54	22915
		Сметная прибыль	%	8		63,35	6111
		Сметная стоимость:				**855,18**	**82500**
		Бетонный лоток					
102	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6000**		**5450,16**	**3270**
		Накладные расходы	%	--		1943,32	1166
		Сметная прибыль	%	8		591,48	355
		Сметная стоимость:				**7984,97**	**4791**
103	**11-061301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**м3**	**1,1000**		**46410,75**	**51052**
		Накладные расходы	%	--		14213,37	15635
		Сметная прибыль	%	8		4849,93	5335
		Сметная стоимость:				**65474,04**	**72021**
104	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,6040**		**49339,15**	**29801**
		Накладные расходы	%	--		22450,43	13560
		Сметная прибыль	%	8		5743,17	3469
		Сметная стоимость:				**77532,74**	**46830**
		итого					**1154813**
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы					
		Внутренняя отделка					
111	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковаяпо штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**298,7000**		**73,07**	**21825**
		Накладные расходы	%	--		41,05	12263
		Сметная прибыль	%	8		9,13	2727
		Сметная стоимость:				**123,25**	**36815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7178,95**	**4307**
		итогго					**29281**
		Электрооборудование и электроосвещение					
		4.1 ЩО					
1	**13-080304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1,0000**		**3927,86**	**3928**
		Накладные расходы	%	--		1035,13	1035
		Сметная прибыль	%	8		397,04	397
		Сметная стоимость:				**5360,03**	**5360**
2	**23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	**шт.**	**1,0000**		**1264,28**	**1264**
		Накладные расходы	%	--		53,61	54
		Сметная прибыль	%	8		105,43	105
		Сметная стоимость:				**1423,32**	**1423**
3	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**1796,76**	**8984**
		Накладные расходы	%	--		450,35	2252
		Сметная прибыль	%	8		179,77	899
		Сметная стоимость:				**2426,88**	**12134**
4	**23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,40**	**1314**
		Накладные расходы	%	--		55,73	56
		Сметная прибыль	%	8		109,61	110
		Сметная стоимость:				**1479,74**	**1480**
5	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**439,20**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		18,62	74
		Сметная прибыль	%	8		36,63	147
		Сметная стоимость:				**494,45**	**1978**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник PRS/S 236 УХЛ2**	**шт**	**4,0000**		**10820,21**	**43281**
		Накладные расходы	%	--		458,78	1835
		Сметная прибыль	%	8		902,32	3609
		Сметная стоимость:				**12181,30**	**48725**
8	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.33**	**Светильник PRS/S 218 УХЛ2**	**шт**	**1,0000**		**6861,08**	**6861**
		Накладные расходы	%	--		290,91	291
		Сметная прибыль	%	8		572,16	572
		Сметная стоимость:				**7724,15**	**7724**
10	**23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм**	**шт.**	**34,0000**		**9087,25**	**308967**
		Накладные расходы	%	--		385,30	13100
		Сметная прибыль	%	8		757,80	25765
		Сметная стоимость:				**10230,35**	**347832**
11	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /ЛБ-36, ЛБ-18/**	**шт.**	**10,0000**		**299,91**	**2999**
		Накладные расходы	%	--		12,72	127
		Сметная прибыль	%	8		25,01	250
		Сметная стоимость:				**337,64**	**3376**
12	**Прайс-лист ТОО "Электрокомлект " стр.35**	**Лампы энергосберегающие 32Вт 840**	**шт**	**34,0000**		**686,53**	**23342**
		Накладные расходы	%	--		29,11	990
		Сметная прибыль	%	8		57,25	1947
		Сметная стоимость:				**772,89**	**26278**
13	**Прайс-лист ТОО "Электрокомплек т" стр.33**	**Стартер 80С-220В**	**шт**	**10,0000**		**44,65**	**446**
		Накладные расходы	%	--		1,89	19
		Сметная прибыль	%	8		3,72	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**50,26**	**503**
21	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197/У198/ УХЛ3**	**шт.**	**10,0000**		**36,97**	**370**
		Накладные расходы	%	--		1,57	16
		Сметная прибыль	%	8		3,08	31
		Сметная стоимость:				**41,62**	**416**
22	**11-460302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**180,0000**		**272,90**	**49121**
		Накладные расходы	%	--		122,22	22000
		Сметная прибыль	%	8		31,61	5690
		Сметная стоимость:				**426,73**	**76811**
23	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**180,0000**		**308,75**	**55576**
		Накладные расходы	%	--		95,39	17170
		Сметная прибыль	%	8		32,33	5820
		Сметная стоимость:				**436,47**	**78565**
24	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**180,0000**		**39,86**	**7175**
		Накладные расходы	%	--		1,69	304
		Сметная прибыль	%	8		3,32	598
		Сметная стоимость:				**44,87**	**8077**
25	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**180,0000**		**198,95**	**35811**
		Накладные расходы	%	--		59,79	10762
		Сметная прибыль	%	8		20,70	3726
		Сметная стоимость:				**279,43**	**50298**
26	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1800**		**139767,92**	**25158**
		Накладные расходы	%	--		5926,16	1067
		Сметная прибыль	%	8		11655,53	2098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**157349,61**	**28323**
		итого					**699303**
		оборудование					**503**
		итого вальер					**1988501**
		оборудование					**503**

Котельная

РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы

		Внутренняя отделка					
113	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**20,7800**		**4060,09**	**84369**
		Накладные расходы	%	--		1100,73	22873
		Сметная прибыль	%	8		412,87	8579
		Сметная стоимость:				**5573,68**	**115821**
114	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**145,4400**		**73,67**	**10714**
		Накладные расходы	%	--		41,08	5975
		Сметная прибыль	%	8		9,18	1335
		Сметная стоимость:				**123,93**	**18024**
115	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0640**		**2255,65**	**11423**
		Накладные расходы	%	--		941,95	4770
		Сметная прибыль	%	8		255,81	1295
		Сметная стоимость:				**3453,40**	**17488**
		итого					**151333**
		Тепломеханическое оборудование					
1	**11-180101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**90809,76**	**181620**
		Накладные расходы	%	--		43465,27	86931
		Сметная прибыль	%	8		10742,00	21484
		Сметная стоимость:				**145017,03**	**290034**
3	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**13923,58**	**27847**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7548,56	15097
		Сметная прибыль	%	8		1717,77	3436
		Сметная стоимость:				**23189,91**	**46380**
9	**11-160401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**22736,13**	**272834**
		Накладные расходы	%	--		2394,90	28739
		Сметная прибыль	%	8		2010,48	24126
		Сметная стоимость:				**27141,51**	**325698**
10	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка газохода из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм**	**м трубопровода**	**7,0000**		**9329,67**	**65308**
		Накладные расходы	%	--		1284,61	8992
		Сметная прибыль	%	8		849,14	5944
		Сметная стоимость:				**11463,42**	**80244**
17	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**6,0000**		**21551,78**	**129311**
		Накладные расходы	%	--		913,80	5483
		Сметная прибыль	%	8		1797,25	10783
		Сметная стоимость:				**24262,82**	**145577**
18	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**6948,91**	**27796**
		Накладные расходы	%	--		294,63	1179
		Сметная прибыль	%	8		579,48	2318
		Сметная стоимость:				**7823,03**	**31292**
27	**Прайс-лист ТОО "AlMATУ RC GrOuP" стр.8**	**Клапан предохранительный 17с28нж Д 50мм**	**шт.**	**2,0000**		**52226,76**	**104454**
		Накладные расходы	%	--		2214,41	4429
		Сметная прибыль	%	8		4355,29	8711
		Сметная стоимость:				**58796,47**	**117593**
		итого					**1036818**
		Всего по котельной					**1188151**

Наружныем сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ откос 1:0,67, Нраз=1,2м

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010101-0368 11-010101-0368 РСНБ РК 2015)**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**533,4684**		**101,51**	**54152**
		Накладные расходы	%	--		25,39	13545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,15	5415
		Сметная стоимость:				**137,06**	**73117**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015)**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,4990**		**1364,90**	**22520**
		Накладные расходы	%	--		898,73	14828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,09	2988
		Сметная стоимость:				**2444,71**	**40335**
3	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015)**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**25,4050**		**4480,59**	**113829**
		Накладные расходы	%	--		684,32	17385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,19	10497
		Сметная стоимость:				**5578,10**	**141712**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015)**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**85,0992**		**652,64**	**55539**
		Накладные расходы	%	--		429,74	36571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,59	7369
		Сметная стоимость:				**1168,97**	**99478**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015)**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**434,1979**		**22,10**	**9596**
		Накладные расходы	%	--		5,79	2514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	968
		Сметная стоимость:				**30,12**	**13078**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015)**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**434,1979**		**119,35**	**51822**
		Накладные расходы	%	--		60,92	26451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	6261
		Сметная стоимость:				**194,69**	**84534**
		итого					**452254**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1					
8	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1350**		**360938,61**	**48727**
		Накладные расходы	%	--		189809,44	25624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44059,84	5948
		Сметная стоимость:				**594807,90**	**80299**
9	**С123-010501-1317 23-010501-1317 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**176,0800**		**3436,87**	**605164**
		Накладные расходы	%	--		145,72	25658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		286,61	50466
		Сметная стоимость:				**3869,20**	**681289**
10	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0970**		**296793,08**	**28789**
		Накладные расходы	%	--		160907,12	15608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36616,02	3552
		Сметная стоимость:				**494316,22**	**47949**
11	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**107,0200**		**2712,91**	**290336**
		Накладные расходы	%	--		115,03	12311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,23	24211
		Сметная стоимость:				**3054,17**	**326857**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**6948,91**	**27796**
		Накладные расходы	%	--		294,63	1179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		579,48	2318
		Сметная стоимость:				**7823,03**	**31292**
33	**С123-040101-0305 23-040101-0305 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**34473,15**	**137893**
		Накладные расходы	%	--		1461,66	5847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2874,78	11499
		Сметная стоимость:				**38809,60**	**155238**
34	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**875,82**	**7007**
		Накладные расходы	%	--		37,13	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	584
		Сметная стоимость:				**985,99**	**7888**
35	**С123-020103-0212 23-020103-0212 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**2928,32**	**23427**
		Накладные расходы	%	--		124,16	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,20	1954
		Сметная стоимость:				**3296,68**	**26373**
37	**С123-020101-0807 23-020101-0807 РСНБ РК 2015 прим.) в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**15785,30**	**31571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		669,30	1339
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1316,37	2633
		Сметная стоимость:				**17770,96**	**35542**
38	**С123-020101-0744 23-020101-0744 РСНБ РК 2015 прим.) в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**3792,15**	**7584**
		Накладные расходы	%	--		160,79	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,23	632
		Сметная стоимость:				**4269,17**	**8538**
39	**С123-020101-0735 23-020101-0735 РСНБ РК 2015 прим.) в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**3562,87**	**3563**
		Накладные расходы	%	--		151,07	151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,11	297
		Сметная стоимость:				**4011,05**	**4011**
40	**С123-020101-1024 23-020101-1024 РСНБ РК 2015 прим.) в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**483,07**	**1449**
		Накладные расходы	%	--		20,48	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,28	121
		Сметная стоимость:				**543,84**	**1632**
41	**С123-020101-1020 23-020101-1020 РСНБ РК 2015 прим.) в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**555,90**	**556**
		Накладные расходы	%	--		23,57	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,36	46
		Сметная стоимость:				**625,83**	**626**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,4000**		**2712,91**	**6511**
		Накладные расходы	%	--		115,03	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,23	543
		Сметная стоимость:				**3054,17**	**7330**
44	**С123-010501-1303 23-010501-1303 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,4000**		**100,37**	**40**
		Накладные расходы	%	--		4,26	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,37	3
		Сметная стоимость:				**113,00**	**45**
55	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1**	**шт.**	**7,0000**		**14924,06**	**104468**
		Накладные расходы	%	--		632,78	4429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1244,55	8712
		Сметная стоимость:				**16801,39**	**117610**
56	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9, КС15.9а**	**шт.**	**14,0000**		**12963,75**	**181493**
		Накладные расходы	%	--		549,66	7695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,07	15135
		Сметная стоимость:				**14594,49**	**204323**
57	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**7,0000**		**1398,65**	**9791**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		59,30	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	816
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**11022**
		итого					**1747864**
		РАЗДЕЛ 3. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Нср.раз=1,22м, откос 1:0,67М					
89	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015)**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**481,7442**		**88,59**	**42678**
		Накладные расходы	%	--		25,78	12419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,15	4408
		Сметная стоимость:				**123,52**	**59505**
90	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015) ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,8993**		**1364,90**	**20336**
		Накладные расходы	%	--		898,73	13390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,09	2698
		Сметная стоимость:				**2444,71**	**36425**
91	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015)**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**26,4110**		**4480,59**	**118337**
		Накладные расходы	%	--		684,32	18074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,19	10913
		Сметная стоимость:				**5578,10**	**147323**
92	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015)**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,7420**		**652,64**	**14842**
		Накладные расходы	%	--		429,74	9773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,59	1969
		Сметная стоимость:				**1168,97**	**26585**
93	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015)**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**388,7889**		**22,10**	**8592**
		Накладные расходы	%	--		5,79	2251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	867
		Сметная стоимость:				**30,12**	**11710**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015)**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**388,7889**		**119,35**	**46402**
		Накладные расходы	%	--		60,92	23685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,42	5606
		Сметная стоимость:				**194,69**	**75693**
95	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015)**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ**	**м3 грунта**	**6,8929**		**31,53**	**217**
		Накладные расходы	%	--		8,26	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,18	22
		Сметная стоимость:				**42,97**	**296**
		ТРУБОПРОВОДЫ					
96	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2643**		**296793,08**	**78442**
		Накладные расходы	%	--		160907,12	42528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36616,02	9678
		Сметная стоимость:				**494316,22**	**130648**
97	**С123-010603-0503 23-010603-0503 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**266,4300**		**1635,51**	**435749**
		Накладные расходы	%	--		69,35	18477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,39	36338
		Сметная стоимость:				**1841,24**	**490564**
		КОЛОДЦЫ КАЛИЗАЦИОННЫЕ					
		КОЛОДЦЫ диам. 1000 мм -20шт.					
98	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015)**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**69,0136**		**92,24**	**6366**
		Накладные расходы	%	--		898,73	62025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,09	12498
		Сметная стоимость:				**2444,71**	**80888**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015)**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,4142**		**652,64**	**3533**
		Накладные расходы	%	--		429,74	2327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,59	469
		Сметная стоимость:				**1168,97**	**6329**
101	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015)**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**48,7275**		**22,10**	**1077**
		Накладные расходы	%	--		5,79	282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,23	109
		Сметная стоимость:				**30,12**	**1468**
102	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015)**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**48,7275**		**142,35**	**6936**
		Накладные расходы	%	--		72,70	3542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,20	838
		Сметная стоимость:				**232,26**	**11317**
103	**Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8)**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**15,1760**		**38675,37**	**586937**
		Накладные расходы	%	--		11565,19	175513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4019,24	60996
		Сметная стоимость:				**54259,80**	**823447**
105	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**12,0000**		**8064,11**	**96769**
		Накладные расходы	%	--		341,92	4103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		672,48	8070
		Сметная стоимость:				**9078,51**	**108942**

1	2	3	4	5	6	7	8
106	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**14,0000**		**5709,36**	**79931**
		Накладные расходы	%	--		242,08	3389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		476,11	6666
		Сметная стоимость:				**6427,55**	**89986**
108	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**4**		**7375,71**	**28448**
		Накладные расходы	%	--		312,73	1206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		615,08	2372
		Сметная стоимость:				**8303,52**	**32027**
109	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**20,0000**		**1997,18**	**39944**
		Накладные расходы	%	--		84,68	1694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,55	3331
		Сметная стоимость:				**2248,41**	**44968**
110	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**20,0000**		**1398,65**	**27973**
		Накладные расходы	%	--		59,30	1186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	2333
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**31492**

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**20,0000**		**10020,34**	**200407**
		Накладные расходы	%	--		424,86	8497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,62	16712
		Сметная стоимость:				**11280,82**	**225616**
112	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015) в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянки С1-01**	**т**	**0,1940**		**339133,35**	**65792**
		Накладные расходы	%	--		14379,25	2790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28281,01	5487
		Сметная стоимость:				**381793,61**	**74068**
		итого					**2509296**
		Итого НВК					**4709415**
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети					
106	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**206,0400**		**516,85**	**106492**
		Накладные расходы	%	--		21,91	4515
		Сметная прибыль	%	8		43,10	8881
		Сметная стоимость:				**581,87**	**119888**
107	**23-010103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,0500**		**542,60**	**2740**
		Накладные расходы	%	--		23,01	116
		Сметная прибыль	%	8		45,25	229
		Сметная стоимость:				**610,85**	**3085**
109	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**36,352**		**1191,18**	**43302**
		Накладные расходы	%	--		50,51	1836

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		99,33	3611
		Сметная стоимость:				**1341,02**	**48749**
		Итого теплосети					**171722**
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ					
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ШЛАКОБЛОКА					
63.2	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**16,8386**		**25611,29**	**431259**
		Накладные расходы	%	--		4691,77	79004
		Сметная прибыль	%	8		2424,24	40821
		Сметная стоимость:				**32727,31**	**551084**

ВСЕГО	**88327070**
оборудование	**43827572**
Временные здания и сооружения 1,5%	667492
итого	88994562
Зимнее удорожание-0,7%	316169
итого	89310731
в текущих ценах 2018г к=1,0599383	94663864
с понижающий коэф. 0,93	88037394
НДС	10564487
итого	**98601881**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
Ертаев Ж.

Главный специалист
Бердалиев Р.

Технадзор:
Директор
ТОО "Туран-Курылыс-1"
Курманов М.

Инженер эксперт
Байтемиров Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СМП-Кызылорда"
Адимкулов Т.М.