ЗАКАЗЧИК: - ТОО "НЕФРОС-СК»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловск СКО.

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	18,9	158,38	23,78	2993	449	2714	0,91	17				
				134,6	8,98	2544	170	100	0,04	1				
		м2												
2	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	21,42	270,9	23,78	5803	509	5486	1,65	35				
				247,12	8,98	5293	192	100	0,04	1				
		м2												
3	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича толщ.120	16,56	4899,14	1880,99	81130	31149	62543	21,24	352				
				3018,15	538,09	49981	8911	106,2	2,91	48				
		м3												
4	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	93,6	133,16	23,58	12464	2207	10061	0,74	70				
				109,58	4,16	10257	389	94,5	0,02	2				
		м2												
5	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	47,3	17,38	0,93	822	44	869	0,11	5				
				16,45	0,14	778	7	110,7	-	-				
		1м2												
6	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	56,2	116,63	10,56	6555	593	6703	0,7	39				
				106,07	1,67	5961	94	110,7	0,01	1				
		1м2												
7	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,2558	13529,83	154,03	16991	193	2956	14,63	18				
				2295	58,5	2882	73	100	0,28	-				
		м3												
8	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	6,80584	2975,47	1238,47	20251	8429	15007	10,6	72				
				1737	468	11822	3185	100	2,28	16				

		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			147008	43575			609

		Тенге			89518	13021			69
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147008	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	102539	-		-
	Местные материалы -	Тенге			13915	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			106336	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15950	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15201	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			268545	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	118489	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			268545	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	118489	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
9	Е0105-29-3 -Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м из бетона кл.В15	4,51	17625,01	2913,57	79489	13140	5827	2,25	10
			401,06	847,3	1809	3821	103,5	3,65	16
		м3							
10	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,1414	300	-	1542	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
11	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,1414	105	-	540	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05863	65900	-	3864	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02904	65000	-	1888	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
14	Е0106-19-1 -Устройство железобетонного ростверка из бетона кл.В12,5	5,03	13872,92	395,01	69781	1987	8187	9,49	48
			1573,2	149,24	7913	751	94,5	0,73	4
		м3							

15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,10545	300	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,10545	105	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,055	65000	-	3575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1088	65900	-	7170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундаменты Ф-1 - 5шт								
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,25	2505,06	126,11	626	32	50	0,98	-
				142,31	47,81	36	12	106,2	0,23	-
		м3								
20	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,35	13076,02	140,45	30729	330	2727	7,29	17
				1174,73	53,05	2761	125	94,5	0,26	1
		м3								
21	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,38525	697	-	1663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0214	52400	-	1121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000	-	234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

24	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0138	62000 - -	- - -	856 - -	- - -	- - -	- - -	-
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0105	67700 - -	- - -	711 - -	- - -	- - -	- - -	-
26	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,208	71965,18 11126,25	380,3 143,44	14969 2314	79 30	2215 94,5	66,7 0,7	14 -
27	Е0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов плоских высотой 300мм м2	11,379	157,33 113,6	6,5 2,45	1790 1293	74 28	1664 126	0,75 0,01	9 -
28	С11011-364	-Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм м2	15,36165	589 -	- -	9048 -	- -	- -	- -	-
29	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания на ширину 1,5мм толщиной 0,3м м3	35,442	7138,75 574,43	327,33 123,75	253012 20359	11601 4386	27392 110,7	3,96 0,6	140 21
30	Е0109-17-1	-Монтаж колонн металлических из труб т	0,47401	5455,17 1816,43	2856,97 771,41	2586 861	1354 366	994 81	10,75 2,93	5 1
31	С130806-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм м	16,587	1260 -	- -	20900 -	- -	- -	- -	-
32	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,1733	154200 -	- -	26723 -	- -	- -	- -	-
33	Е0113-17-2	-Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	12,79827	29,61 6,68	0,03 -	379 86	- -	69 81	0,03 -	-

34	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (КОЛПО)	м3	21,77072	11852,4	419,8	258035	9139	22247	5,22	114
					804,71	157,5	17519	3429	106,2	0,76	17
35	Е0108-14-1	-Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м (КОРПО)	м2	141,981	1017,86	34,55	144517	4905	35582	1,44	204
					223,04	12,94	31668	1837	106,2	0,06	9
36	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов подливка под перегородки	м3	8,9471	12571,39	441,83	112477	3953	7099	4,14	37
					672,75	166,9	6019	1493	94,5	0,82	7
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,016952	50600	-	858	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16717	52400	-	8760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом	м2	5,6508	733,34	14,01	4144	79	249	0,23	1
					36,23	5,26	205	30	106,2	0,03	-
40	Е0146-4-1	-Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	т	0,671878	128127,21	90,13	86086	61	16479	153,01	103
					24493,5	33,75	16457	23	100	0,16	-
41	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,64711	154400	-	99914	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,024768	149300	-	3698	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	18,140706	29,61	0,03	537	-	98	0,03	1
					6,68	-	121	-	81	-	-
44	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м2	24	130,1	83,04	3122	1993	1731	0,17	4
					27,43	29,81	658	715	126	0,13	3
45	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт	0,474	29300	-	13888	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			м3							
46	Е0109-34-4	-Монтаж перемычек из уголковой стали L125x8	0,04282	24288,6	1158,99	1040	50	668	114,89	5
				19121,63	126,56	819	5	81	0,61	-
			т							
47	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,04282	114900	-	4920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
48	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,15614	22,68	0,06	26	-	6	0,03	-
				6,68	0,03	8	-	81	-	-
			м2							
49	Е0106-22-9	-Устройство монолитной подушки	0,12	14172,9	336,5	1701	40	188	9,44	1
				1531,8	127,12	184	15	94,5	0,62	-
			м3							
50	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0045	68200	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
51	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01269	99034,93	380,3	1257	5	458	227,7	3
				38036,25	143,44	483	2	94,5	0,7	-
			1т							
52	Е0109-25-1	-Монтаж металоконструкций элементов кровли	1,62882	5876,38	2525,03	9572	4113	5702	16,22	26
				2613,38	628,04	4257	1023	108	2,24	4
			т							
53	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /120, U14,уголок 100,125,стапль лист/	1,62882	154400	-	251490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
54	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	43,97814	29,61	0,03	1302	1	238	0,03	1
				6,68	-	294	-	81	-	-
			м2							
55	Е0109-42-3 т.ч. п.3.6 к=1,03	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м /окрашенных в заводских условиях /	83,2	269,45	150,94	22419	12558	10424	0,47	39
				78,89	37,13	6563	3089	108	0,13	11
			м2							
56	Металл профиль	-Кровельная сэндвич-панель толщиной 150 мм	95,68	1844,61	-	176492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
57	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита первый слой "изовер" /толщ.150мм/	83,2	97,04	5,9	8074	491	7462	0,46	39
				81,51	2,23	6782	185	107,1	0,01	1

			м2										
58	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	13,104	4518 -	- -	59204 -	- -	- -	- -	-		
59	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки TYVEK	м2	83,2	14,57 13,33	1,24 0,47	1212 1109	103 40	1230 107,1	0,08 -	7 -		
60	СМеталлпроф иль	-Пленка полиэтиленовая TYVEK	м2	87,36	148,7 -	- -	12990 -	- -	- -	- -	-		
61	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	шт	83,2	144,97 58,74	6,54 2,25	12061 4887	544 187	5480 108	0,36 0,04	30 3		
62	С11011-434	-Профлист с полимерным покрытием Н-60х845	м2	106,496	1077,42 -	- -	114741 -	- -	- -	- -	-		
63	Металлпроф иль	-Профиль Z образный	м2	67	1949,41 -	- -	130611 -	- -	- -	- -	-		
64	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	шт	3,96	697,97 213,7	24,15 7,99	2764 846	96 32	948 108	1,28 0,04	5 -		
65	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	3,96	15416 -	- -	61047 -	- -	- -	- -	-		
66	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	1,911	392,85 160,3	24,17 8,22	751 306	46 16	348 108	0,96 0,04	2 -		
67	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,911	13000 -	- -	24843 -	- -	- -	- -	-		

68	E0110-91-8	-Установка оконных блоков /витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	27,6515	379,3	23,6	10488	652	6118	1,18	33
				196,66	8,22	5438	227	108	0,04	1
		м2								
69	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	27,6515	9940	-	274856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
70	E0110-91-1	-Установка оконных блоков/фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,2019	537,52	23,97	646	29	355	1,59	2
				265,62	7,73	319	9	108	0,04	-
		м2								
71	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	1,2019	5240	-	6298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
72	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	34,8	37,8	-	1315	-	1184	0,26	9
				37,8	-	1315	-	90	-	-
		м2								
		Тип 3								
73	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,40мм	150	273,78	12,44	41066	1866	10744	0,41	61
				60,03	4,67	9005	701	110,7	0,02	3
		м2								
74	E0111-11-2 к=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	600	44,96	0,84	26978	503	689	0,01	3
				0,72	0,31	435	187	110,7	-	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2531768	69825			974

			Тенге			153127	22763			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2375686	-	-		-
	Материалы -		Тенге			132056	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	173839	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1154660	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			869102	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			183192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		92

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27479	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	153533	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2712411	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1159
Сметная заработная плата -	Тенге	-	201318	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	135183	-	-	-
Материалы -	Тенге	542	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2051	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	131557	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1661	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	249	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8211	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	145054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2300	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20900	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20900	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1254	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22154	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2879619	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	203618	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2678776	113399		1583
	----	---	---		---
	Тенге	242644	35785		174
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2522694	-	-	-
Материалы -	Тенге	132056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	276378	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1154660	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	883018	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	289529	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	145
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43429	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	168733	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2980956	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1890
Сметная заработная плата -	Тенге	-	319807	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	135183	-	-	-
Материалы -	Тенге	542	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2051	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	131557	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1661	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	249	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8211	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	145054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2300	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20900	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20900	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1254	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22154	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3148164	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1902
Сметная заработная плата -	Тенге	-	322107	-	-

В текущих ценах 2013г		7561064
НДС:	тенге	907328
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	тенге	8468392

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «НЕФРОС-СК»_____ Сыздыков Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени»_____ Калиничев А.А.

Технадзор:
Эксперт АО НЦ «Курылысконсалтинг»:_____ Кеншинбаев А.К.