Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018 г. К договору № 49 от 4.10.2017 г.

Форма №2

Наименование стройки: **Строительство учебного блока, спортивного зала, столовой, мастерских, библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым", с/о Аккум, Толебийского района, ЮКО"**

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы(АС-70) Блок А								
		ШПУНТОВАЯ СТЕНКА =ВОИЗБЕЖАНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ РЯДОМ СТОЯЩЕГО ЗДАНИЯ,ВЫПОЛНИТЬ ШПУНТОВУЮ СТЕНКУ ИЗ ДВУТАВРОВ (№30Б1=10000мм.) с								
1	11-290101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов**	10,9272	11110,30	6977,65	121404	76246	51782	5,83	64
		т		4132,65	2397,14	45158	26194	62,7	2,16	24
2	21-050203-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014 Двутавр 30Б1(L 10000мм)**	10,9272	205539,86	--	2245975	--	95229	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	11-010205-1101 РСНБ РК 2015	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах**	67,8	522,53	21,08	35427	1429	13824	0,39	27
		м2		285,15	9,86	19333	668	59,1	0,01	1
4	21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта толщ.29мм**	1,9662	14376,30	--	28267	--	1199	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 1,2) м3	6189,75	77,01	73,09	476642	452382	135147	0,01	36
		м3 грунта		3,92	26,22	24260	162308	59,1	0,03	157
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	110,25	1332,83	--	146945	--	96757	1,85	204
		м3 грунта		1332,83	--	146945	--	59,1	--	--
7	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковый грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	4735	317,00	315,73	1500978	1494996	317097	--	9
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	5451	405964	59,1	0,08	402
8	11-010104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	346,5	20,85	20,85	7224	7224	1580	--	--
		м3 грунта		--	5,97	--	2067	59,1	0,01	2
9	11-010104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	346,5	10,06	10,06	3484	3484	762	--	--
		м3 грунта		--	2,88	--	997	59,1	--	1
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	69	580,27	--	40038	--	26364	0,89	61
		м3 грунта		580,27	--	40038	--	59,1	--	--
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3314,5	116,98	50,17	387715	166296	197241	0,11	358
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	221420	72062	59,1	0,03	87
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3314,5	51,20	40,85	169688	135395	43236	0,01	40
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	25012	33491	59,1	0,01	40
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
13	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	240	77,01	73,09	18481	17541	5240	0,01	1
		м3 грунта		3,92	26,22	941	6293	59,1	0,03	6
14	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	240	18,72	18,72	4492	4492	1165	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		–	6,59	–	1582	59,1	0,01	2
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	240	116,98	50,17	28074	12041	14282	0,11	26
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	16033	5218	59,1	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5214837	2371527			825
			Тенге			544591	716844			727
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5093431				
	Материалы -		Тенге			24476				
	Всего заработная плата -		Тенге				1190083			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2274242				
		Накладные расходы -	Тенге			949122				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					703339		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					245783		
		Сметная прибыль -	Тенге			483404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6525959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1466
		Сметная заработная плата -	Тенге				1190083			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			121404				
	Всего заработная плата -		Тенге				71352			
		Накладные расходы -	Тенге			51782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7044		
		Сметная прибыль -	Тенге			13856				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			187042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				71352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6713001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1553
		Сметная заработная плата -	Тенге				1261436			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ(АС 72-82) Блок А								
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	2,168	17060,17	657,20	36986	1425	2726	1,35	3
		м3		906,03	150,16	1964	326	48,5	0,18	–
17	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны=ИЗ БЕТОНА кл.В15 ФМ-1(1шт),ФМ-2(1шт),ФМ-3(1шт),ФМ-4(2шт),ФМ-4-1(2шт),ФМ-5(4шт)	11,713	23629,22	1158,48	276769	13569	40872	6,34	74
		м3		4651,02	269,36	84477	3155	48,5	0,32	4
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82/СЕТКА С-1 во С-6/	0,14282	141587,34	–	20222	–	857	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ Ан-1-1(1шт)	0,0751	206225,08	1459,76	15488	110	1654	33,10	2
		1т		25858,71	413,19	1942	31	48,5	0,37	--
20	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0751	150289,72	--	11287	--	479	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/	0,008456	155450,72	--	1314	--	56	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=ВЫПУСКИ ИЗ Ф-ТОВ Ан-1(7шт),Ан-2(4шт),Ан-3(6шт),Ан-3-1(2шт)	0,84376	206225,08	1459,76	174004	1232	18585	33,10	28
		1т		25858,71	413,19	21819	349	48,5	0,37	--
23	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,371	150289,72	--	55757	--	2364	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-22мм	0,3296	148893,29	--	49075	--	2081	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм	0,02026	141587,34	--	2869	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/ОС/	0,0042	155450,72	--	653	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/	0,118678	155450,72	–	18449	–	782	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	30,3	17060,17	657,20	516923	19913	38097	1,35	41
		м3		906,03	150,16	27453	4550	48,5	0,18	5
29	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОН В12,5	270,18	19136,41	808,12	5170275	218338	531102	2,82	762
		м3		2094,92	188,37	566006	50893	48,5	0,23	61
30	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство БЕТОН В12,5	58,26	19489,14	1174,21	1135437	68419	113190	2,60	151
		м3		1981,36	227,07	115434	13229	48,5	0,27	16
31	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство БЕТОН В12,5	16,74	20599,90	1307,34	344842	21885	40017	3,60	60
		м3		2743,42	257,31	45925	4307	48,5	0,31	5
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/под столбчатый фундамент/	2,17	17060,17	657,20	37021	1426	2728	1,35	3
		м3		906,03	150,16	1966	326	48,5	0,18	–
33	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Столбчатый фундамент БЕТОН В15/	11,71	22158,21	1046,16	259473	12251	31585	4,41	52
		м3		3235,18	241,65	37884	2830	48,5	0,29	3
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-7 по С-10/	1,4263398	13350,68	692,11	19043	987	9873	16,88	24
		т		12383,17	188,86	17663	269	48,5	0,17	–
35	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d А3 Д-10мм СЕТКИ С-7(69,0п.м.),С-8(78,0п.м.),С-9(75,30п.м.),С-10(60,2п.м.) 10 мм ГОСТ 10922-2012	1,34916	173846,29	–	234546	–	9945	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0768786	155450,72	–	11951	–	507	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,117216	171833,64	11760,00	20142	1378	3184	42,50	5
		1т		35200,20	4122,38	4126	483	48,5	4,38	1
38	21-058301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм	0,117216	141587,34	–	16596	–	794	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА 102х3	8,5	2685,35	43,58	22826	370	4309	0,73	6
		м трубопровода		699,44	14,94	5180	127	60,4	0,02	–
40	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка ГИЛЬЗА 250х4	8,5	12442,47	167,22	105761	1421	13354	1,98	17
		м трубопровода		1621,54	35,83	13783	305	60,4	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8557707	362715			1229
			Тенге			915621	81180			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8429121				
	Материалы -		Тенге			6748821				
	Всего заработная плата -		Тенге				977406			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422719				
		Накладные расходы -	Тенге			851536				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					474042		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					377494		
		Сметная прибыль -	Тенге			742453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10023109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1302
		Сметная заработная плата -	Тенге				977406			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128586				
	Материалы -		Тенге			107831				
	Всего заработная плата -		Тенге				19395			
		Накладные расходы -	Тенге			17663				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11715		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5948		
		Сметная прибыль -	Тенге			11700				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				19395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10181059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1326
		Сметная заработная плата -	Тенге				996801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ на отм.0,080/АС-47/ Блок А										
41	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	61	3361,33	763,29	205041	46561	100613	2,74	167
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	130575	11423	62,1	0,23	14
42	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	512,4	4914,76	–	2518323	–	106777	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
43	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	36	2626,20	580,11	94543	20884	45487	2,10	76
		шт. сборных конструкций		1640,58	139,31	59061	5015	62,1	0,17	6
44	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	114,9	4914,76	–	564706	–	23944	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
45	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	735,6	254,75	1,77	187395	1303	125868	0,30	219
		м		246,82	0,83	181557	609	62,1	–	1
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-1(=36п.м.)(АС-47)								
46	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков пра сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=УМ-1	0,3889	28221,36	1101,60	27908	1089	4307	8,06	8
		м3		5987,61	260,82	5921	258	48,5	0,31	–
47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0632	141587,34	–	8948	–	379	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0267	155450,72	–	4151	–	176	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм	0,1809	149682,57	–	27078	–	1148	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-2(=89,77п.м.)(АС-52)								
50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,2556	28221,36	1101,60	91877	3586	14180	8,06	26
		м3		5987,61	260,82	19493	849	48,5	0,31	1
51	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,1922	141587,34	--	27213	--	1154	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм	0,433	149682,57	--	64813	--	2748	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0623	155450,72	--	9685	--	411	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-3(=4шт)(АС-52)								
54	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	1,2	34201,48	1900,89	41042	2281	7813	13,00	16
		м3		9657,44	352,30	11589	423	48,5	0,42	1
55	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-20мм/	0,1208	148893,29	--	17986	--	763	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д16мм	0,07728	140495,54	--	10857	--	460	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0304	155450,72	--	4726	--	200	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d СЕТКА С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,036344	192580,63	--	6999	--	297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,252	8825,26	1175,39	2224	296	405	2,71	1
		м3		1818,76	281,60	458	71	56,4	0,34	--
60	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона ГИЛЬЗА	0,06216	171833,64	11760,00	10681	731	1689	42,50	3
		1т		35200,20	4122,38	2188	256	48,5	4,38	--
61	23-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4,8	2076,50	--	9967	--	423	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	23-010201-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	5,7	260,14	--	1483	--	63	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,3	756,59	--	227	--	10	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3937873	76732			815
			Тенге			410843	18905			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3926196				
		Материалы -	Тенге			173137				
		Всего заработная плата -	Тенге				429748			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182455				
		Местные материалы -	Тенге			3083029				
		Накладные расходы -	Тенге			438819				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					261270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					177549		
		Сметная прибыль -	Тенге			349201				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4714316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				429748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11677				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11677				
		Накладные расходы -	Тенге			495				
		Сметная прибыль -	Тенге			974				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4727362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				429748			
	РАЗДЕЛ 4.РАМЫ РМ-1(1шт),РМ-2(1шт),РМ-2-1(1шт),РМ-2-2(1шт),РМ-3(2шт),РМ-4(2шт),РМ-5(2шт),РМ-6(2шт),РМ-7(2шт)(АС-16) Блок А									
64	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	15,5747	29115,73	3800,02	453469	59184	87501	10,40	162
		м3		7828,91	841,90	121933	13112	48,5	1,01	16
65	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм=РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА кл.В20	14,7867	35791,64	3978,66	529240	58831	108379	14,40	213
		м3		10697,47	798,48	158180	11807	48,5	0,96	14
66	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82/Ф28 мм/	0,5936	150289,72	–	89212	–	3783	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82/Ф25 мм/	1,29832	150289,72	–	195124	–	8273	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
68	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф22мм/	2,16022	148893,29	–	321642	–	13638	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/	0,58119	148893,29	–	86535	–	3669	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82/Ф16мм/ т	0,61896	140495,54 –	–	86961 –	–	3687 –	–	– –
71	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/ т	1,68364	155450,72 –	–	261723 –	–	11097 –	–	– –
		УЗЛЫ "А","Б","В","Г","Д","Е"								
72	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ПО/LCT.70x70x18 т	0,168	345850,53 –	–	58103 –	–	2464 –	–	– –
73	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм т	0,03456	141587,34 –	–	4893 –	–	207 –	–	– –
74	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/СЕТКА С-1/ т	0,86408	155450,43 –	–	134322 –	–	5695 –	–	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2221225	118016			375
			Тенге			280113	24919			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2163122				
		Материалы -	Тенге			584580				
		Всего заработная плата -	Тенге				305032			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1180413				
		Накладные расходы -	Тенге			245930				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					147941		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					97989		
		Сметная прибыль -	Тенге			192724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			2601776				405
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				305032			
		Сметная заработная плата -	Тенге			58103				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58103				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2464				
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			4845				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2667187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				305032			
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ Блок А								
75	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	132	15796,30	1441,46	2085112	190273	338482	4,54	599
		м3		3246,33	331,30	428515	43731	50,8	0,40	53
76	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича	505,05	-181,38	–	-91608	–	-52394	-0,22	-111
		м2		-181,38	–	-91608	–	50,8	–	–
77	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	148,45	15681,90	1441,46	2327978	213985	370950	4,38	650
		м3		3131,92	331,30	464933	49181	50,8	0,40	59
78	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА СГ-1(1005,0п.м.),СГ-3(460,5п.м.)(АС-6)	0,549	44358,09	1377,90	24353	756	13658	56,40	31
		т		42980,18	447,25	23596	246	50,8	0,54	–
79	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,51	192580,63	–	98216	–	4164	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,038	187571,41	–	7128	–	302	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА СГ-3(460,5п.м.)	0,2045	44358,09	1377,90	9071	282	5087	56,40	12
		т		42980,18	447,25	8789	91	50,8	0,54	–
82	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,187	192580,63	–	36013	–	1527	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0173	187571,41	–	3245	–	138	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-6)								
84	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0139	44358,09	1377,90	617	19	346	56,40	1
		т		42980,18	447,25	597	6	50,8	0,54	–
85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм ОТД.СТ.	0,0182	141587,34	–	2577	–	109	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТД.СТ.	0,002886	155450,72	–	449	–	19	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4503149**	**405316**			**1182**
			Тенге			**834823**	**93255**			**113**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4503149				
	Материалы -		Тенге			3115383				
	Всего заработная плата -		Тенге				928078			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147627				
		Накладные расходы -	Тенге			682387				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					471464		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					210923		
		Сметная прибыль -	Тенге			414843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5600379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1295
		Сметная заработная плата -	Тенге				928078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5600379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1295
		Сметная заработная плата -	Тенге				928078			
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС 22-24) Блок А								
		ПРМ-1(1шт),ПРМ-2(2шт),ПРМ-3(68шт),ПРМ-4(7шт),ПРМ-5(15шт),ПРМ-5-1(6шт),ПРМ-6(6шт),ПРМ-7(5шт),ПРМ-8(4шт),ПРМ-9(1шт)								
87	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек=ИЗ БЕТОНА кл.В15	14,232	33143,80	2776,71	471703	39518	94038	13,10	186
		м3		9731,73	558,23	138502	7945	48,5	0,67	10
88	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	2,122	141587,34	–	300448	–	12739	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,082	140495,54	–	11521	–	488	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/ХОМУТ/	0,471	155450,72	–	73217	–	3104	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			856889	39518			186
			Тенге			138502	7945			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856889				
	Материалы -		Тенге			293682				
	Всего заработная плата -		Тенге				146447			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			385186				
		Накладные расходы -	Тенге			110370				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39343		
		Сметная прибыль -	Тенге			77381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1044640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				146447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1044640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				146447			
		РАЗДЕЛ 7.ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 по ВШ-13(АС-61-63) Блок А								
91	11-080881-0501 РСНБ РК 2015	Кладка дымовых кирпичных труб	1,5	23604,89	1245,62	35407	1868	8985	11,90	18
		м3		8958,08	463,36	13437	695	50,8	0,44	1
92	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=Сетка СТ-3(134,1п.м.)	0,03	44358,09	1377,90	1331	41	746	56,40	2
		т		42980,18	447,25	1289	13	50,8	0,54	–
93	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки СТ-3 из арматуры 5Вр-1	0,0772416	192580,63	–	14875	–	631	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сетки СГ-3 из арматуры 3Вр-1	0,0072414	187571,41	–	1358	–	58	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
95	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен=ВНУТРИ КАНАЛОВ	82	777,50	51,46	63755	4220	28317	0,65	53
		м2		507,80	39,03	41640	3200	54,8	0,05	4
106	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ Мс-4(19шт)	1,1	28722,70	3800,02	31595	4180	6162	10,40	11
		м3		7828,91	841,90	8612	926	48,5	1,01	1
107	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм ОТД.СТ.	0,04	141587,34	–	5663	–	240	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
108	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03648	155450,72	–	5671	–	240	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			159656	10310			84
			Тенге			64978	4835			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159656				
	Материалы -		Тенге			56501				
	Всего заработная плата -		Тенге				69813			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27568				
		Накладные расходы -	Тенге			45379				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37039		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8340		
		Сметная прибыль -	Тенге			16403				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				69813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			221438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				69813			

РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕГОРОДКИ. Блок А

ПЕРЕГОРОДКИ 1-ЭТАЖА (АС-34)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	7,333	19444,06	6,24	142583	46	18018	3,66	27
		м3		2571,81	--	18859	--	60,9	--	--
117	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок=С-1(75,5кг.м)	0,114	9756,10	886,21	1112	101	577	11,60	1
		1т		8839,90	359,96	1008	41	48,5	0,38	--
118	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,1	173846,29	--	17385	--	737	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,0135	155450,72	--	2099	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	5,432	701,70	7,08	3812	38	977	0,38	2
		м2		280,24	3,31	1522	18	50,8	--	--
121	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.100мм НА Р-РЕ М-50	15,23	5863,75	1585,61	89305	24149	29013	3,72	57
		м3		2763,51	364,43	42088	5550	50,8	0,44	7
122	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки стеновые из пенобетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	14,008	13947,48	--	195376	--	8284	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ 2 ЭТАЖА УЗЕЛ "А"(АС-29)								
123	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 толщ.50мм	34,09	1661,57	40,36	56643	1376	5135	0,20	7
		м2		144,44	14,13	4924	482	48,5	0,02	1
124	11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	34,09	-762,09	-19,82	-25980	-675	-2016	-0,06	-2
		м2		-46,12	-6,97	-1572	-237	48,5	--	--
125	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок=СЕТКА С-3(103,3п.м.)	0,09054	9756,10	886,21	883	80	459	11,60	1
		1т		8839,90	359,96	800	33	48,5	0,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,09054	149075,43	–	13497	–	572	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
127	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м=ПЕРЕГОРОДКИ толщ.100мм НА Р-РЕ М-50	12,34	5863,75	1585,61	72359	19566	23508	3,72	46
		м3		2763,51	364,43	34102	4497	50,8	0,44	5
128	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки стеновые из пенобетона В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	11,349	13947,48	–	158290	–	6711	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
129	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА С-2(835,7п.м.)(АС-21)	0,18	44358,09	1377,90	7984	248	4478	56,40	10
		т		42980,18	447,25	7736	81	50,8	0,54	–
130	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,17	192580,63	–	32739	–	1388	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
131	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,00993	187571,41	–	1863	–	79	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
132	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций=СЕТКА С-2-1(63,5п.м.)(АС-21)	0,0146	44358,09	1377,90	648	20	363	56,40	1
		т		42980,18	447,25	628	7	50,8	0,54	–
133	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,013	192580,63	–	2504	–	106	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
134	21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,00168	187571,41	–	315	–	13	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2=(ИМ-1=115шт),ИМ-1-1=4шт,(ИМ-2=18шт)отверст (АС-29)	90	264,85	110,14	22937	9913	10159	6,18	16
		отверстие		144,71	48,04	13024	4323	80,8	0,06	5
136	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях=ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,002	68458,31	441,28	137	1	47	55,16	--
		м3		38384,19	198,78	77	--	50,8	0,24	--
137	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг=(ИМ-1=115шт,ИМ-1-1=4шт,ИМ-2=18шт)=АЗ Д-6мм	0,274	416124,82	5849,69	114018	1603	11638	42,70	12
		т		37505,55	853,09	10277	234	62,1	1,03	--
138	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ЗД-1	0,033	51242,24	5849,69	1691	193	891	42,70	1
		т		37505,55	853,09	1238	28	62,1	1,03	--
139	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 АЗ Д-6мм ПЕТЛЯ П-1	0,014	149075,43	--	2087	--	88	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 АЗ Д-24мм СТЕРЖЕНЬ	0,025	141587,34	--	3540	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕН (16,40п.м.)(АС-34)								
141	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами	10,82	112,15	10,92	1214	118	654	0,11	1
		м		83,20	2,87	900	31	62,1	--	--
142	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	0,2057	30895,12	--	6355	--	269	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СТЫКИ СТЕН ИЗ ОЦИН.СТ.толщ. 0,8мм	5,41	747,36	8,45	4043	46	2447	0,97	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		713,06	2,24	3858	12	56,4	–	–
144	21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	0,034	279497,46	–	9503	–	483	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ(АС-16)								
145	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(141шт)	13,959	28722,70	3800,02	400940	53045	78191	10,40	145
		м3		7828,91	841,90	109284	11752	48,5	1,01	14
146	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,529	141587,34	–	74900	–	3176	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
147	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,1638	155450,72	–	25463	–	1080	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
148	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-2(21шт)	0,42	28722,70	3800,02	12064	1596	2353	10,40	4
		м3		7828,91	841,90	3288	354	48,5	1,01	–
149	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0737	141587,34	–	10435	–	442	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
150	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,00524	155450,72	–	815	–	35	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
151	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3(1шт)	0,04	28722,70	3800,02	1149	152	224	10,40	–
		м3		7828,91	841,90	313	34	48,5	1,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0035	141587,34	–	496	–	21	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
153	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,00055	155450,72	–	85	–	4	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ ПЕНОБЛОКА 1-этажа(АС-31)								
154	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек(15,21 п.м.)	0,114075	33143,80	2776,71	3781	317	754	13,10	1
		м3		9731,73	558,23	1110	64	48,5	0,67	–
155	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0135369	141587,34	–	1917	–	81	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
156	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТД.СТ.	0,0010115	155450,72	–	157	–	7	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
157	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-2(44,0п.м.)	0,2203	28722,70	3800,02	6328	837	1234	10,40	2
		м3		7828,91	841,90	1725	185	48,5	1,01	–
158	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,0392134	141587,34	–	5552	–	235	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
159	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТД.СТ.	0,0017624	155450,72	–	274	–	12	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании=АР-НЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ	0,0118	285585,63	995,13	3370	12	694	118,00	1
		т		92185,14	246,97	1088	3	48,5	0,22	--
161	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,01154	141587,34	--	1634	--	69	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,00026	155450,72	--	40	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ИЗ ПЕНОБЛОКА 2-этажа(АС-32)								
163	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек(23,0 п.м.)	0,1725	33143,80	2776,71	5717	479	1140	13,10	2
		м3		9731,73	558,23	1679	96	48,5	0,67	--
164	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,02047	141587,34	--	2898	--	123	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТД.СТ.	0,0015295	155450,72	--	238	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м=МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-2(66,0п.м.)	0,33	28722,70	3800,02	9478	1254	1848	10,40	3
		м3		7828,91	841,90	2584	278	48,5	1,01	--
167	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,05874	141587,34	--	8317	--	353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм ОТДСТ.	0,00264	155450,72	–	410	–	17	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
169	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании=АР-НЫЕ ВЫПУСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ	0,0177	285585,63	995,13	5055	18	1041	118,00	2
		1т		92185,14	246,97	1632	4	48,5	0,22	–
170	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм	0,01741	141587,34	–	2465	–	105	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
171	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,00039	155450,72	–	61	–	3	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1522978	114532			348
			Тенге			262170	27869			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1522978				
		Материалы -	Тенге			564569				
		Всего заработная плата -	Тенге				290039			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228042				
		Местные материалы -	Тенге			353666				
		Накладные расходы -	Тенге			218490				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					147655		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					70835		
		Сметная прибыль -	Тенге			139317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1880786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				290039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1880786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				290039			
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220 (АС-42) Блок А								
172	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	61	3361,33	763,29	205841	46561	100613	2,74	167
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	130575	11423	62,1	0,23	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	512,4	4914,76	–	2518323	–	106777	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
174	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	36	2626,20	580,11	94543	20884	45487	2,10	76
		шт. сборных конструкций		1640,58	139,31	59061	5015	62,1	0,17	6
175	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	116,58	4914,76	–	572963	–	24294	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
176	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	735,6	254,75	1,77	187395	1303	125868	0,30	219
		м		246,82	0,83	181557	609	62,1	–	1
177	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	61	3361,33	763,29	205041	46561	100613	2,74	167
		шт. сборных конструкций		2140,57	187,27	130575	11423	62,1	0,23	14
178	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	512,4	4914,76	–	2518323	–	106777	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
179	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	32	2626,20	580,11	84038	18564	40433	2,10	67
		шт. сборных конструкций		1640,58	139,31	52499	4458	62,1	0,17	5
180	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	103,24	4914,76	–	507400	–	21514	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
181	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	710,8	254,75	1,77	181077	1259	121624	0,30	212
		м		246,82	0,83	175436	589	62,1	–	1
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-4(=12,4 п.м.)(АС-47)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,53	28221,36	1101,60	14957	584	2308	8,06	4
		м3		5987,61	260,82	3173	138	48,5	0,31	–
209	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-20мм/	0,03136	148893,29	–	4669	–	198	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
210	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм ГОСТ 5781-82/А3 Д-25мм/	0,04884	150289,72	–	7340	–	311	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
211	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-10мм	0,0102	154019,31	–	1571	–	67	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
212	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,000355	155450,72	–	55	–	2	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
213	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d СЕТКА С-1 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01124	192580,63	–	2165	–	92	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
214	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,27	8825,26	1175,39	2383	317	434	2,71	1
		м3		1818,76	281,60	491	76	56,4	0,34	–
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-42-44)								
215	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	27,38	25301,57	2994,33	692787	81985	125782	8,25	226
		м3		6363,56	601,27	174234	16463	48,5	0,72	20
216	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-10мм	1,1574	154019,31	–	178262	–	7588	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
217	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм	0,272	155450,72	–	42283	–	1793	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
218	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=Анкерные выпуски АС-1	0,0213	206225,08	1459,76	4393	31	469	33,10	1
		1т		25858,71	413,19	551	9	48,5	0,37	–
219	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм АС-1	0,0213	155450,72	–	3311	–	140	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
220	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм=ГИЛЬЗЫ 57х3мм	0,6	1403,19	25,05	842	15	215	0,55	–
		м		464,86	8,98	279	5	60,4	0,01	–
221	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка=ГИЛЬЗЫ 40х1,2мм	10,8	904,14	25,05	9765	271	3636	0,55	6
		м трубопровода		464,86	8,98	5020	97	60,4	0,01	–
222	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладки ГИЛЬЗА 159х3	8,8	4348,24	58,73	38265	517	6445	1,04	9
		м трубопровода		851,72	18,73	7495	165	60,4	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8077161	218851			1155
			Тенге			920947	50471			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8028290				
	Материалы -		Тенге			545424				
	Всего заработная плата -		Тенге				958356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239656				
	Местные материалы -		Тенге			6117009				
		Накладные расходы -	Тенге			933155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					568645		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					364510		
		Сметная прибыль -	Тенге			716916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9678361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1200
		Сметная заработная плата -	Тенге				958356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48871				
	Материалы -		Тенге			35274				
	Всего заработная плата -		Тенге				13062			
		Накладные расходы -	Тенге			10296				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7889		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2407		
		Сметная прибыль -	Тенге			4733				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13062			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			5742262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				971418			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			35051475	3717515			5900
			Тенге			4372589	1020222			1100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34682833				
	Материалы -		Тенге			12106874				
	Всего заработная плата -		Тенге				5295002			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5087908				
	Местные материалы -		Тенге			9553704				
		Накладные расходы -	Тенге			4475189				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2882422		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1592767		
		Сметная прибыль -	Тенге			3132642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42290664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6874
		Сметная заработная плата -	Тенге				5295002			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58103				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58103				
		Накладные расходы -	Тенге			2464				
		Сметная прибыль -	Тенге			4845				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65412				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			189135				
	Материалы -		Тенге			143106				
	Всего заработная плата -		Тенге				32457			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11677				
		Накладные расходы -	Тенге			28454				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19604		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8850		
		Сметная прибыль -	Тенге			17407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			234996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				32457			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			121404				
	Всего заработная плата -		Тенге				71352			
		Накладные расходы -	Тенге			51782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7044		
		Сметная прибыль -	Тенге			13855				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			187042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				71352			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4277813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7000
		Сметная заработная плата -	Тенге				5398811			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка бетонного покрытия**	2,45	11695,40	5393,16	28654	13213	12443	8,27	20
		м3		6302,24	2352,20	15440	5763	50,8	2,84	7
2	11-010207-0502 РСНБ РК 2015	**Корчевка деревьев диаметром до 24см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	26	208,27	162,76	5415	4232	1787	0,07	2
		дерево		45,52	51,70	1184	1344	59,1	0,05	1
3	11-460601-0905 РСНБ РК 2015	**Здания прочие неотапливаемые,включая склады, сараи и строения**	1154,2	534,43	253,54	616842	292633	250782	0,38	442
		м3		280,90	86,63	324210	99986	50,8	0,09	100
4	11-070111-0107 РСНБ РК 2015	**Демонтаж металлическ.огрод**	61,3126	1603,11	483,40	98291	29639	55168	1,75	107
		м		1119,71	165,29	68652	10134	62,1	0,19	11
5	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	4,32	1259,07	108,17	5439	467	2993	1,65	7
		м2		1150,90	56,78	4972	245	50,8	0,08	--
6	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	1,89	742,46	108,17	1403	204	751	0,91	2
		м2		634,29	56,78	1199	107	50,8	0,08	--
7	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка**	0,6	7594,48	2183,85	4557	1310	2215	7,10	4
		м3		5410,63	952,48	3246	571	50,8	1,15	1
8	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и простенки простые. Кладка и заделка кирпичом**	1,35	16743,79	1347,70	22604	1819	4604	5,63	8
		м3 кладки		4060,52	323,01	5482	436	59,1	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	0,65	61,12	0,04	40	--	26	0,09	--
		м		61,07	--	40	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			783244	343517			592
			Тенге			424424	118588			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			783244				
	Материалы -		Тенге			15303				
	Всего заработная плата -		Тенге				543012			
		Накладные расходы -	Тенге			330770				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					285457		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45313		
		Сметная прибыль -	Тенге			89121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1203136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				543012			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1203136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							714
		Сметная заработная плата -	Тенге				543012			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1а (сеч.1-1) Подпорные стены								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,8	17060,17	657,20	13648	526	1006	1,35	1
		м3		906,03	150,16	725	120	48,5	0,18	--
2	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	5,31	18697,07	1017,56	99281	5403	8382	1,79	10
		м3		1313,14	241,14	6973	1280	48,5	0,29	2
3	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-1	0,117882	141587,34	--	16691	--	708	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-2	0,23088	141587,34	--	32690	--	1386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
5	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,15449	49060,12	18172,67	7579	2807	3107	28,90	4
		т		23382,12	5020,44	3612	776	60,9	5,25	1
6	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,15449	299949,74	--	46339	--	1965	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	4,48021	382,81	0,67	1715	3	793	0,37	2
		м2		281,20	0,32	1260	1	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			217943	8740			17
			Тенге			12570	2178			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164025				
		Материалы -	Тенге			99755				
		Всего заработная плата -	Тенге				10359			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49380				
		Накладные расходы -	Тенге			12275				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5104		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7171		
		Сметная прибыль -	Тенге			14104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190404				14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10359			
		Сметная заработная плата -	Тенге			53919				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1159				
		Материалы -	Тенге				4388			
		Всего заработная плата -	Тенге			46339				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5072				
		Накладные расходы -	Тенге					2672		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2400		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			4719				
		Сметная прибыль -	Тенге			63709				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4388			
		Сметная заработная плата -	Тенге			254113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14747			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1б (сеч.2-2) Подпорные стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 м3	0,32	17060,17	657,20	5459	210	402	1,35	--
				906,03	150,16	290	48	48,5	0,18	--
9	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15 м3	2	18697,07	1017,56	37394	2035	3157	1,79	4
				1313,14	241,14	2626	482	48,5	0,29	1
10	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА (С-1) т	0,043407	141587,34	--	6146	--	261	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-2 т	0,089688	141587,34	--	12699	--	538	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
12	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением т	0,06621	49060,12	18172,67	3248	1203	1332	28,90	2
				23382,12	5020,44	1548	332	60,9	5,25	--
13	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 т	0,06621	299949,74	--	19860	--	842	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,92009	382,81	0,67	735	1	340	0,37	1
				281,20	0,32	540	1	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			85541	3450			7
			Тенге			5004	863			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62433				
		Материалы -	Тенге			37886				
		Всего заработная плата -	Тенге				3987			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18845				
		Накладные расходы -	Тенге			4698				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1968		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2730		
		Сметная прибыль -	Тенге			5371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3987			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23108				
	Материалы -		Тенге			497				
	Всего заработная плата -		Тенге				1881			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19860				
		Накладные расходы -	Тенге			2174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1029		
		Сметная прибыль -	Тенге			2023				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5868			

РАЗДЕЛ 3. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1в (сеч.3-3) Подпорные стены

15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,3	17060,17	657,20	5118	197	377	1,35	--
		м3		906,03	150,16	272	45	48,5	0,18	--
16	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	1,58	18697,07	1017,56	29541	1608	2494	1,79	3
		м3		1313,14	241,14	2075	381	48,5	0,29	--
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-3	0,02385	141587,34	--	3377	--	143	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА (С-2)	0,04936	154019,31	--	7602	--	322	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
19	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06621	49060,12	18172,67	3248	1203	1332	28,90	2
		т		23382,12	5020,44	1548	332	60,9	5,25	--
20	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,06621	299949,74	--	19860	--	842	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,92009	382,81	0,67	735	1	340	0,37	1
		м2		281,20	0,32	540	1	54,8	–	–
22	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=3,0-1	0,02717	309731,74	837,46	8415	23	2486	198,00	5
		1т		154683,54	340,57	4203	9	48,5	0,36	–
23	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02717	103436,84	–	2810	–	119	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях=ПРОСМОЛЕННАЯ ДОСКА	2,8	921,40	5,77	2580	16	1019	0,73	2
		1м шва		641,20	1,53	1795	4	48,5	–	–
25	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доска необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,053	14376,30	–	762	–	32	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ВТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84049	3048			13
			Тенге			10433	773			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68941				
	Материалы -		Тенге			35660				
	Всего заработная плата -		Тенге				9325			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14552				
		Накладные расходы -	Тенге			7334				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4557		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2777		
		Сметная прибыль -	Тенге			5462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9325			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23108				
	Материалы -		Тенге			497				
	Всего заработная плата -		Тенге				1881			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19860				
		Накладные расходы -	Тенге			2174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1029		
		Сметная прибыль -	Тенге			2023				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			27304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			101041				14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11205			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2а (сеч.1-1) Подпорные стены								
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5**	2,14	17060,17	687,20	36509	1406	2691	1,35	3
		м3		906,03	150,16	1939	321	48,5	0,18	--
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15**	15,66	18697,07	1017,56	292796	15935	24720	1,79	28
		м3		1313,14	241,14	20564	3774	48,5	0,29	5
28	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/СЕТКА С-1**	0,565674	148893,29	--	84225	--	3871	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА С-2**	1,1257452	140495,54	--	158162	--	6706	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,19863	49060,12	18172,67	9745	3610	3995	28,99	6
		т		23382,12	5020,44	4644	997	60,9	5,25	1
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,19863	299949,74	--	59579	--	2526	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	5,76027	382,81	0,67	2205	4	1020	0,37	2
		м2		281,20	0,32	1620	2	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			643221	20955			39
			Тенге			28767	5097			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			573897				
		Материалы -	Тенге			290042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,19863	49060,12	18172,67	9745	3610	3995	28,90	6
		т		23382,12	5820,44	4644	997	60,9	5,25	1
38	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,19863	299949,74	–	59579	–	2526	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,76027	382,81	0,67	2205	4	1020	0,37	2
		м2		281,20	0,32	1620	2	54,8	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			542256	17809			33
			Тенге			24683	4354			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472932				
	Материалы -		Тенге			237389				
	Всего заработная плата -		Тенге				23395			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			201313				
		Накладные расходы -	Тенге			31587				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11449		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20538		
		Сметная прибыль -	Тенге			40394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				23395			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69324				
	Материалы -		Тенге			1491				
	Всего заработная плата -		Тенге				5642			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59579				
		Накладные расходы -	Тенге			6521				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3436		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3085		
		Сметная прибыль -	Тенге			6068				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			627225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				29837			

РАЗДЕЛ 6. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2в (сеч.3-3) Подпорные стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	1,46	17060,17	657,20	24908	960	1836	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1323	219	48,5	0,18	--
41	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	10,58	18697,07	1017,56	197815	10766	16701	1,79	19
		м3		1313,14	241,14	13893	2551	48,5	0,29	3
42	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА (С-3)	0,408	140495,54	--	57322	--	2430	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА С-2	0,7811	140495,54	--	109742	--	4653	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
44	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,17656	49060,12	18172,67	8662	3209	3551	28,90	5
		т		23382,12	5020,44	4128	886	60,9	5,25	1
45	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,17656	299949,74	--	52959	--	2241	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,12024	382,81	0,67	1960	3	907	0,37	2
		м2		281,20	0,32	1440	2	54,8	--	--
47	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях=ПРОСМОЛЕННАЯ ДОСКА	4,2	921,40	5,77	3870	24	1529	0,73	3
		1м шва		641,20	1,53	2693	6	48,5	--	--
48	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,174	14376,30	--	2501	--	106	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	11-066301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1	0,05434	309731,74	837,46	16831	46	4973	198,80	11
		1т		154683,54	340,57	8406	19	48,5	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05434	103436,84	–	5621	–	238	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			482192	15007			42
			Тенге			31883	3683			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420571				
	Материалы -		Тенге			205831				
	Всего заработная плата -		Тенге				30551			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175187				
		Накладные расходы -	Тенге			33372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14908		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18464		
		Сметная прибыль -	Тенге			36315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			490258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				30551			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61621				
	Материалы -		Тенге			1325				
	Всего заработная плата -		Тенге				5015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52959				
		Накладные расходы -	Тенге			5796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2742		
		Сметная прибыль -	Тенге			5393				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			563069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				35566			
		РАЗДЕЛ 7. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2г (сеч.4-4) Подпорные стены								
51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	1,26	17060,17	657,20	21496	828	1584	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1142	189	48,5	0,18	–
52	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	9	18697,07	1017,56	168274	9158	14207	1,79	16
		м3		1313,14	241,14	11818	2170	48,5	0,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/СЕТКА С-1	0,3255	148893,29	--	48465	--	2055	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА С-2	0,68643	140495,54	--	96440	--	4089	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
55	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,17656	49060,12	18172,67	8662	3209	3551	28,90	5
		т		23382,12	5020,44	4128	886	60,9	5,25	1
56	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,17656	299949,74	--	52959	--	2245	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм в т.ч белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,12024	382,81	0,67	1960	3	907	0,37	2
		м2		281,20	0,32	1440	2	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			398256	13198			25
			Тенге			18528	3247			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136635				
	Материалы -		Тенге			167340				
	Всего заработная плата -		Тенге				16761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144905				
		Накладные расходы -	Тенге			22842				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8220		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14622		
		Сметная прибыль -	Тенге			28758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				16761			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61621				
	Материалы -		Тенге			1325				
	Всего заработная плата -		Тенге				5015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52959				
		Накладные расходы -	Тенге			5796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2742		
		Сметная прибыль -	Тенге			5393				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтяжных работ -		Тенге			72811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			461045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				21776			
		РАЗДЕЛ 8. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2д (сеч.5-5) Подпорные стены								
58	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	1,28	17060,17	657,20	21837	841	1609	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1160	192	48,5	0,18	--
59	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	8,43	18697,07	1017,56	157616	8578	13307	1,79	15
		м3		1313,14	241,14	11070	2033	48,5	0,29	2
60	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/СЕТКА С-1	0,33852	148893,29	--	50403	--	2137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА С-2	0,61542	140495,54	--	86464	--	3666	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
62	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,17656	49060,12	18172,67	8662	3209	3551	28,90	5
		т		23382,12	5020,44	4128	886	60,9	5,25	1
63	21-060205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,17656	299949,74	--	52959	--	2245	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,12024	382,81	0,67	1960	3	907	0,37	2
		м2		281,20	0,32	1440	2	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях=ПРОСМОЛЕННАЯ ДОСКА	2,7	921,40	5,77	2488	16	983	0,73	2
		1м шва		641,20	1,53	1731	4	48,5	--	--
66	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,08	14376,30	--	1150	--	49	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1	0,03344	309731,74	837,46	10357	28	3060	198,00	7
		1т		154683,54	340,57	5173	11	48,5	0,36	--
68	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03344	103436,84	--	3459	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			397356	12675			32
			Тенге			24702	3129			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335735				
	Материалы -		Тенге			164219				
	Всего заработная плата -		Тенге				22815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141476				
		Накладные расходы -	Тенге			25864				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11156		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14708		
		Сметная прибыль -	Тенге			28928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				22815			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61621				
	Материалы -		Тенге			1325				
	Всего заработная плата -		Тенге				5015			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52959				
		Накладные расходы -	Тенге			5796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2742		
		Сметная прибыль -	Тенге			5393				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			463338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				27830			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-3а (сеч.6-6) Подпорные стены								
69	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	4,09	17060,17	657,20	69776	2688	5142	1,35	6
		м3		906,03	150,16	3706	614	48,5	0,18	1
70	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	30,75	18697,07	1017,56	574935	31290	48540	1,79	55
		м3		1313,14	241,14	40379	7415	48,5	0,29	9
71	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82/Ф20мм/СЕТКА С-1	1,092336	148893,29	--	162642	--	6896	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА С-2	2,1337344	140495,54	--	299780	--	12711	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
73	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,39726	49060,12	18172,67	19490	7219	7989	28,90	11
		т		23382,12	5020,44	9289	1994	60,9	5,25	2
74	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,39726	299949,74	--	119158	--	5052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,52054	382,81	0,67	4410	8	2049	0,37	4
		м2		281,20	0,32	3240	4	54,8	--	--
		ВТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1250191	41208			76
			Тенге			56613	10027			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1111543				
	Материалы -		Тенге			567811				
	Всего заработная плата -		Тенге				55357			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			462422				
		Накладные расходы -	Тенге			75329				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48276		
		Сметная прибыль -	Тенге			94960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1281822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				55357			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			138648				
	Материалы -		Тенге			2982				
	Всего заработная плата -		Тенге				11283			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119158				
		Накладные расходы -	Тенге			13041				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6170		
		Сметная прибыль -	Тенге			12135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			163824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				11283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1445646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				66640			
		РАЗДЕЛ 10. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-3б (сеч.2-2) Подпорные стены								
76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5**	1,35	17060,17	657,20	23031	887	1697	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1223	203	48,5	0,18	--
77	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15**	10,14	18697,07	1017,56	189588	10318	16006	1,79	18
		м3		1313,14	241,14	13315	2445	48,5	0,29	3
78	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА (С-1)**	0,37536	140495,54	--	52736	--	2236	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 СЕТКА С-2**	0,762174	140495,54	--	107082	--	4549	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
80	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,17656	49060,12	18172,67	8662	3209	3551	28,90	5
		т		23382,12	5020,44	4128	886	60,9	5,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,17656	299949,74	–	52959	–	2245	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
82	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,12024	382,81	0,67	1960	3	907	0,37	2
		м2		281,20	0,32	1440	2	54,8	–	–
83	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях=ПРОСМОЛЕННАЯ ДОСКА	2,7	921,40	5,77	2488	16	983	0,73	2
		1м шва		641,20	1,53	1731	4	48,5	–	–
84	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,116	14376,30	–	1668	–	71	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
85	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1	0,05434	309731,74	837,46	16831	46	4973	198,00	11
		1т		154683,54	340,57	8406	19	48,5	0,36	–
86	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05434	103436,84	–	5621	–	238	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			462626	14478			40
			Тенге			30243	3559			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			401805				
Материалы -			Тенге			196513				
Всего заработная плата -			Тенге				28787			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			167107				
	Накладные расходы -		Тенге			31451				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14053		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17598		
	Сметная прибыль -		Тенге			34612				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			467269				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							38
	Сметная заработная плата -		Тенге				28787			
Стоимость металлоконструкций работ -			Тенге			61621				
Материалы -			Тенге			1325				
Всего заработная плата -			Тенге				5015			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5796				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2742		
		Сметная прибыль -	Тенге			5393				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5015			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			540079				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				33802			
	РАЗДЕЛ 11. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-4а (сеч.1-1) Подпорные стены									
87	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	3,05	17060,17	657,20	52034	2004	3835	1,35	4
		м3		906,03	150,16	2763	458	48,5	0,18	1
88	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	21,11	18097,07	1017,56	394695	21481	33323	1,79	38
		м3		1313,14	241,14	27720	5090	48,5	0,29	6
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-1	0,473154	141587,34	--	66993	--	2840	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-2	0,89244	141587,34	--	126358	--	5358	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1									
91	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,50761	49060,12	18172,67	24903	9225	10208	28,90	15
		т		23382,12	5020,44	11869	2548	60,9	5,26	3
92	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,50761	299949,74	--	152257	--	6456	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок: 2	14,72069	382,81	0,67	5635	10	2606	0,37	5
		м2		281,20	0,32	4139	5	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**822876**	**32720**			**62**
			Тенге			**46492**	**8102**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			645715				
		Всего заработная плата -	Тенге			394246				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				40176			
		Накладные расходы -	Тенге			193351				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			47962				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19747		
		Сметная прибыль -	Тенге					28215		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			749171				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**54**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				40176			
		Материалы -	Тенге			177161				
		Всего заработная плата -	Тенге			3810				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14417			
		Накладные расходы	Тенге			152257				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			16664				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8780		
		Сметная прибыль -	Тенге					7884		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			209331				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14417			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			958502				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**71**
							54594			

РАЗДЕЛ 12. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-4б (сеч.2-2) Подпорные стены

94	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5**	0,62	17060,17	657,20	10577	407	780	1,35	1
		м3		906,03	150,16	562	93	48,5	0,18	--
95	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15**	4,05	18697,07	1017,56	75723	4121	6393	1,79	7
		м3		1313,14	241,14	5318	977	48,5	0,29	1
96	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-3**	0,0602	154019,31	--	9272	--	393	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА (С-2)	0,1234	154019,31	--	19006	--	886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
98	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,13242	49060,12	18172,67	6497	2406	2663	28,98	4
		т		23382,12	8020,44	3096	665	60,9	5,25	1
99	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,13242	299949,74	--	39719	--	1684	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,84018	382,81	0,67	1470	3	680	0,37	1
		м2		281,20	0,32	1080	1	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			162264	6938			13
			Тенге			10056	1736			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116048				
		Материалы -	Тенге			76280				
		Всего заработная плата -	Тенге				8031			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28278				
		Накладные расходы -	Тенге			9952				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3963		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5089		
		Сметная прибыль -	Тенге			10008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8031			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46216				
		Материалы -	Тенге			994				
		Всего заработная плата -	Тенге				3761			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39719				
		Накладные расходы -	Тенге			4347				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2057		
		Сметная прибыль -	Тенге			4045				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3761			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			189716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11792			15
		РАЗДЕЛ 13. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-4в (сеч.3-3) Подпорные стены								
101	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	0,52	17060,17	657,20	8871	342	654	1,35	1
		м3		906,03	150,16	471	78	48,5	0,18	--
102	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	3,23	18697,07	1017,56	60392	3287	5099	1,79	6
		м3		1313,14	241,14	4241	779	48,5	0,29	1
103	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА (С-3)	0,0476	154019,31	--	7331	--	311	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА (С-2)	0,101805	154019,31	--	15680	--	665	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1								
105	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,13242	49060,12	18172,67	6497	2406	2663	28,90	4
		т		23382,12	5020,44	3096	665	60,9	8,25	1
106	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,13242	299949,74	--	39719	--	1684	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,84018	382,81	0,67	1470	3	680	0,37	1
		м2		281,20	0,32	1080	1	54,8	--	--
108	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг=3,Д-1	0,07315	309731,74	837,46	22657	61	6694	198,00	14
		1т		154683,54	340,57	11315	25	48,5	0,16	--
109	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07315	103436,84	--	7566	--	321	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов в смежных сооружениях=ПРОСМОЛЕННАЯ ДОСКА	4	921,40	5,77	3686	23	1456	0,73	3
		1м шва		641,20	1,83	2565	6	48,5	--	--
111	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,093	14376,30	--	1337	--	57	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			175206	6112			29
			Тенге			22769	1554			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128998				
	Материалы -		Тенге			73688				
	Всего заработная плата -		Тенге				20562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31915				
		Накладные расходы -	Тенге			15935				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10040		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5895		
		Сметная прибыль -	Тенге			11594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20562			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46216				
	Материалы -		Тенге			994				
	Всего заработная плата -		Тенге				3761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39719				
		Накладные расходы -	Тенге			4347				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2057		
		Сметная прибыль -	Тенге			4045				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			211127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				24323			
		РАЗДЕЛ 14. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-5а (сеч.3-3) Подпорные стены								
112	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	1,26	17060,17	657,20	21486	828	1584	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1142	189	48,5	0,18	--
113	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона кл.В15	9	18697,07	1017,56	168274	9158	14207	1,79	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1313,14	241,14	11818	2170	48,5	0,29	3
114	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-1	0,050568	154019,31	--	7788	--	330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СЕТКА С-2	0,101188	154019,31	--	15588	--	661	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях=ПРОСМОЛЕННАЯ ДОСКА	2,6	921,40	5,77	2396	15	946	0,73	2
		1м шва		641,20	1,53	1667	4	48,5	--	--
117	21-070204-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	0,072	14376,30	--	1035	--	44	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока арматурная низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 ФИКСАТОР Ф-1	0,01762	179129,00	--	3156	--	134	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/ШПИЛЬКА Ш-1/	0,08987	155450,72	--	13970	--	592	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	303,65	724,52	14,35	220001	4358	37511	0,21	64
		м2		173,62	1,66	52720	503	50,8	--	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			453701	14359			84
			Тенге			67347	2866			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			453701				
Материалы -			Тенге			330460				
Всего заработная плата -			Тенге				70213			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41535				
	Накладные расходы -		Тенге			56010				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					35277		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20733		
		Сметная прибыль -	Тенге			40777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			550488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				70213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			550488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				70213			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6177678	210703			512
			Тенге			390089	51167			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5284171				
	Материалы -		Тенге			2877112				
	Всего заработная плата -		Тенге				368542			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1912652				
		Накладные расходы -	Тенге			413019				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					181284		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231735		
		Сметная прибыль -	Тенге			455775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6152965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				368542			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			893507				
	Материалы -		Тенге			19215				
	Всего заработная плата -		Тенге				72714			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			767907				
		Накладные расходы -	Тенге			84045				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44283		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39762		
		Сметная прибыль -	Тенге			78204				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1055756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				72714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7208722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				441256			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети ВЛЗ-6								
		ОПОРА ЖБ ВЛ-10 кВ(Кр10-1,2с)2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	12018,42	6940,74	24037	13881	9522	5,98	12
		опора		4501,62	2108,77	9003	4218	61,7	2,00	4
2	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	4	36783,35	–	147133	–	6238	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Траверса ТМ 73	2	8561,78	–	17124	–	726	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Элмо"	Траверса ТМs60	2	2897,69	–	5795	–	246	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	НАКЛАДКА ОГ52	2	567,29	–	1135	–	48	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Хомут Х 1	4	1185,86	–	4743	–	201	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Крепление подкоса У1	2	3683,71	–	7367	–	312	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Заземляющий проводник ЗП 21	4	987,15	–	3949	–	167	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	10	818,13	–	8181	–	347	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	10	361,11	–	3611	–	153	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вязки спиральная SD115.5885	10	16779,48	–	167795	–	7114	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	530,73	–	3184	–	135	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	6	14182,11	–	85093	–	3608	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	2	10202,21	–	20404	–	865	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	8	10198,98	–	81592	–	3459	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизма	2	9131,17	2619,29	18262	5239	10348	7,42	15
		шт		6425,50	1017,24	12851	2034	61,7	1,02	2
17	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплект"	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1 с приводом	2	42500,00	–	85000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Кронштейн КМ1	2	1359,46	–	2719	–	115	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,009132	395629,44	–	52	–	2	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	24-040206-0718 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	665,10	–	7981	–	338	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Кронштейн РА1	2	7298,06	–	14596	–	619	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Кронштейн РА2	2	1185,72	--	2371	--	101	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Вал привода РА3	6	7406,04	--	44436	--	1884	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Кронштейн РА5	2	723,27	--	1447	--	61	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Хомут Х7	6	943,11	--	5659	--	240	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Хомут Х8	2	1040,20	--	2080	--	88	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Заземляющий проводник ЗП 1	10	987,21	--	9872	--	419	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10								
28	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5864,80	2985,24	5865	2985	2317	3,06	3
		опора		2363,51	912,79	2304	913	61,7	0,87	1
29	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	1	36783,35	--	36783	--	1560	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкции								
30	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2	1	818,13	--	818	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15	1	361,11	--	361	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	24-040207-4712 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115	6	16779,48	--	100677	--	4269	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Элмо"	Оголовок ОГ1 55	1	13585,73	--	13586	--	576	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37	3	10198,98	--	30597	--	1297	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1,9206	91,85	83,33	175	160	49	0,01	--
		м3 грунта		7,72	27,77	15	53	59,1	0,03	--
36	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,0594	1332,83	--	79	--	52	1,85	--
		м3 грунта		1332,83	--	79	--	59,1	--	--
37	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещения грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1,485	21,83	21,83	32	32	8	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	11	59,1	0,01	--
38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,495	637,31	--	315	--	208	0,97	--
		м3		637,31	--	315	--	59,1	--	--
39	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	11	458,87	236,94	5048	2606	1576	0,24	3
		м кабеля		198,78	78,71	2187	866	42,8	0,10	1
40	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,011	98149,61	--	1080	--	735	133,00	1
		километр трубопровода		96746,86	--	1064	--	62,1	--	--
41	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	11	982,62	--	10809	--	458	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	6	5959,56	2913,52	35757	17481	15993	3,76	23
		комплект		2865,35	886,22	17192	5317	61,7	1,07	6
43	24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	6	24280,27	--	145682	--	6177	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
44	23-020201-6101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Муфта для кабелей переходная НОТР 3.1202R								
		комплект	1	4071,31	–	4071	–	173	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
45	24-040207-3136 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы оперативные ответвительные SL30								
		шт.	3	9085,53	–	27257	–	1156	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
46	11-330204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную								
		км линии	0,0646667	64360,95	6163,67	4162	399	2608	69,50	4
				55585,41	2882,28	3595	186	61,7	3,48	–
47	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005								
		км	0,194	259708,79	–	50384	–	2136	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
48	11-330204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную								
		км линии	0,0093333	64360,95	6163,67	601	58	376	69,50	1
				55588,41	2882,28	519	27	61,7	3,48	–
49	23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73								
		км	0,028	2946146,56	–	82492	–	3498	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
50	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические 80х80х8								
		т	0,0222	287582,66	12522,91	4608	278	655	52,00	1
				43068,48	3374,14	956	75	42,8	3,48	–
51	13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования								
		шт.	1	23372,47	18335,74	23372	18336	5455	6,00	6
				4969,44	5037,06	4969	5037	42,8	5,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	23-061703-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Муфта концевая термоусаживаемая ЗКНТп 10х70-120	1	2827,44	--	2827	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
53	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2124,56	125,86	6374	378	1065	0,70	2
		шт.		566,35	27,15	1699	81	42,8	0,03	--
54	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07205	150896,86	--	10872	--	461	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	60	302,95	13,70	18177	822	4309	6,16	10
		м		129,45	2,71	7767	163	42,8	--	--
56	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,8384	155450,43	--	5969	--	258	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трансформаторная подстанция								
57	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	9844,70	6689,18	9845	6689	3132	3,00	3
		шт		2258,34	1962,71	2258	1963	61,7	1,81	2
58	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	25349,31	5827,68	25349	5828	8852	12,10	12
		шт		10171,38	1921,35	10171	1921	61,7	1,90	2
59	51-080102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	2863344,00	--	2863344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	51-080101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	844924,00	–	844924	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
61	13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	1	23372,47	18335,74	23372	18336	5655	6,00	6
		шт.		4969,44	5037,06	4969	5037	42,8	5,28	5
62	23-061703-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года	Муфта концевая термоусаживаемая ЗКНТп 10х70-120	1	2827,44	–	2827	–	120	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ФУНДАМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ КТПГ								
63	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,96	851,05	–	817	–	538	1,18	1
		м3		851,05	–	817	–	59,1	–	–
64	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,96	580,27	–	557	–	367	0,89	1
		м3		580,27	–	557	–	59,1	–	–
65	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ	1,44	18364,40	808,12	26445	1164	2784	2,82	4
		м3		2094,92	188,37	3017	271	48,5	0,23	–
66	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01572	369731,74	837,46	4869	13	1438	198,00	3
		1т		154683,54	340,57	2432	5	48,5	0,36	–
		СЕТИ ВЛ-6кВ (Переносимые)								
		ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3,5 -АНКЕРНАЯ								
67	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	12018,42	6940,74	24037	13881	9522	5,98	12
		опора		4501,62	2108,77	9003	4218	61,7	2,00	4
68	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	4	36783,35	–	147133	–	6238	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Траверса ТМ3	2	11819,45	--	23639	--	1002	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Траверса ТМ6	2	14162,88	--	28326	--	1201	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Хомут Х 1	4	1185,86	--	4743	--	201	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Кронштейн У1	2	3728,41	--	7457	--	316	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Стяжка Г1	4	3012,92	--	12052	--	511	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Заземляющий проводник ЗП 1	3,4	987,21	--	3356	--	142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	24-040102-0226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	14	2473,50	--	34629	--	1468	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	14	43,41	--	608	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	397,96	--	1592	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	281,72	--	5071	--	215	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	4	530,73	--	2123	--	90	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	2	443,98	–	888	–	38	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3,5 -ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10								
81	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка								
		опора	3	18558,93	11207,86	55677	33624	21981	9,80	27
				6775,02	3393,62	20325	10181	61,7	3,21	10
82	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013								
		шт.	6	36783,35	–	220700	–	9358	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Металлоконструкция								
83	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Траверса ТМ 6								
		шт	3	14162,88	–	42489	–	1802	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
84	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Накладка ОГ2								
		шт	6	1680,73	–	10084	–	428	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
85	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Накладка ОГ5								
		шт	3	540,52	–	1622	–	69	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
86	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Хомут Х 1								
		шт	3	1185,86	–	3558	–	151	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
87	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Кронштейн У1								
		шт	6	3728,41	–	22370	–	949	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
88	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Стяжка Г1								
		шт	9	3012,92	–	27116	–	1150	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
89	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Заземляющий проводник ЗП 1								
		м	6	987,21	–	5923	–	251	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
90	24-040102-0226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93								
		шт.	6	2473,50	–	14841	–	629	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	43,41	--	260	--	11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	9	397,96	--	3582	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	9	281,72	--	2535	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	444,10	--	2665	--	113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	530,73	--	1592	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	443,98	--	1332	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3,5-ОДНОЦЕПНАЯ ВЛ-10								
97	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5864,80	2985,24	11730	5970	4635	3,86	8
		опора		2303,51	912,79	4607	1826	61,7	0,87	2
98	21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	2	36783,35	--	73567	--	3119	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Металлоконструкция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Траверса ТМ1	2	9527,13	–	19054	–	808	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
100	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Элмо"	Хомут Х 1	2	1185,86	–	2372	–	101	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
101	24-040102-0226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	6	2473,50	–	14841	–	629	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
102	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51264-2004	6	43,41	–	260	–	11	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
103	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	397,96	–	796	–	34	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
104	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизма	0,2036667	103189,95	57951,07	21016	11803	8839	51,10	10
		км линии		41848,86	18825,90	8523	3834	61,7	22,73	5
105	23-061004-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,090428	759680,37	–	68696	–	2913	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
106	11-330208-0102 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	18	3908,18	389,66	70347	7014	43734	4,38	79
		шт		3337,82	182,21	60081	3280	61,7	0,22	4
107	51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Разрядники полимерные РВО-10кВ (з) ГОСТ 3001Ц1-2012	3	6055,00	–	18165	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (Наружные сети ВЛЗ-6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4231,00	2388,19	12693	7165	5503	3,06	9
		опора		1842,81	730,23	5528	2191	61,7	0,87	3
109	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,1823333	71012,22	39943,94	12948	7283	5743	48,00	9
		1км		31068,29	13225,34	5665	2411	61,7	19,96	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25641	14448			18
			Тенге			11193	4602			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			25641				
		Накладные расходы -	Тенге				15795			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			11246				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9746		
		Сметная прибыль -	Тенге					1500		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			39838				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15795			24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			39838				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				15795			24
			Тенге			6245285	181424			264
	Стоимость оборудования -		Тенге			202469	56129			60
	Накладные расходы -		Тенге			3811433				
	Сметная прибыль -		Тенге			161605				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			317843				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4290881				
	Материалы -		Тенге			901549				
	Всего заработная плата -		Тенге			17648				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				33807			
		Накладные расходы -	Тенге			820988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			53325				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14469		
		Сметная прибыль -	Тенге					38856		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1031686				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33807			39
	Материалы -		Тенге			1517033				
	Всего заработная плата -		Тенге			46105				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				224782			
	Местные материалы -		Тенге			525021				
						625317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			208060		137891		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70169		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			138007				
		Сметная прибыль -	Тенге			1863100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				224782			284
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14880				
		Сметная заработная плата -	Тенге			14880				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			631				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1241				
		Накладные расходы -	Тенге			16752				
		Сметная прибыль -	Тенге			7202419				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				258589			324
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы(АС-70) Блок Б								
1	11-290101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов**								
		т	2,0075	11110,30	6977,65	22304	14008	9513	5,83	12
				4132,65	2397,14	8296	4812	62,7	2,16	4
2	21-050203-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014 Двутавр 30Б1(L 10000мм)**								
		т	2,0075	205539,86	–	412621	–	17495	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	11-010205-1101 РСНБ РК 2015	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах**								
		м2	29,2	522,53	21,08	15258	615	5954	0,39	11
				285,15	9,86	8326	288	59,1	0,01	–
4	21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта толщ.29мм**								
		м3	0,8468	14376,30	–	12174	–	516	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	9951,7425	77,01	73,09	766335	727330	217286	0,01	58
		м3 грунта		3,92	26,22	39005	260955	59,1	0,03	253
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	177,2575	1332,83	–	236255	–	155564	1,85	328
		м3 грунта		1332,83	–	236255	–	59,1	–	–
7	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые /галечниковый грунт/ на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	4610	317,00	315,73	1461353	1455530	308726	–	8
		м3 грунтовой подушки		1,15	85,74	5307	395247	59,1	0,08	391
8	11-010104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	602	20,85	20,85	12551	12551	2745	–	–
		м3 грунта		–	5,97	–	3591	59,1	0,01	3
9	11-010104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	2177	10,06	10,06	21891	21891	4787	–	–
		м3 грунта		–	2,88	–	6264	59,1	–	6
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	258	580,27	–	149709	–	98577	0,89	228
		м3 грунта		580,27	–	149709	–	59,1	–	–
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3227	116,98	50,17	377480	161906	192034	0,11	349
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	215575	70159	59,1	0,03	85
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3227	51,20	40,85	165208	131821	42095	0,01	39
		м3 уплотненного грунта		7,55	10,10	24352	32607	59,1	0,01	39
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
13	11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	1410	77,01	73,09	108577	103051	30786	0,01	8
		м3 грунта		3,92	26,22	5526	36973	59,1	0,03	36
14	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1410	18,72	18,72	26389	26389	6844	–	–
		м3 грунта		–	6,59	–	9293	59,1	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	1410	116,98	50,17	164936	70743	83907	0,11	152
				66,80	21,74	94193	30655	59,1	0,03	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3953042	2725834			1194
			Тенге			786544	850845			864
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3930738				
		Материалы -	Тенге			15868				
		Всего заработная плата -	Тенге				1624281			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			424795				
		Накладные расходы -	Тенге			1167315				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					359950		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					207365		
		Сметная прибыль -	Тенге			407844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5505897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2042
		Сметная заработная плата -	Тенге				1624281			
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			22304				
		Всего заработная плата -	Тенге				13109			
		Накладные расходы -	Тенге			9513				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8219		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1294		
		Сметная прибыль -	Тенге			2545				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			34363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5540259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2058
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637389			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-81-92) Блок Б								
16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки								
		м3	22	17060,17	657,20	375324	14458	27661	1,35	30
				906,03	150,16	19933	3304	48,5	0,18	4
17	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство								
		м3	45,6	21468,51	1307,34	978964	59615	110686	3,60	164
				2743,42	257,31	125100	11733	48,5	0,31	14
18	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15								
		м3	156	20005,02	808,12	3120784	126067	312400	2,82	440
				2094,92	188,37	326808	29385	48,5	0,23	35
19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-7,С-8,С-9/								
		т	0,65074	13350,68	692,11	8688	450	4504	16,88	11
				12383,17	188,86	8058	123	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-7,С-8,С-9	0,65074	173846,29	—	113129	—	4797	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
21	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании=Ан-2,3	0,26184	206225,08	1459,76	53998	382	5767	33,10	9
		1т		25858,71	413,19	6771	108	48,5	0,37	—
22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,26184	155450,72	—	40703	—	1726	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
23	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,08336	140495,54	—	11712	—	497	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,13325	141587,34	—	18867	—	800	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04523	155450,72	—	7031	—	298	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
26	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, оставшихся в теле бетона=АР-РА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,017049	171833,64	11760,00	2930	201	463	42,50	1
		1т		35200,20	4122,38	600	70	48,5	4,38	—
27	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д-12мм	0,017049	141587,34	—	2414	—	102	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
28	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,008	999884,46	—	7999	—	998	175,00	1
		км.-км		127298,50	—	1018	—	62,1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ГИЛЬЗЫ	0,15293	171833,64	11760,00	26279	1798	4154	42,50	6
		1т		35200,20	4122,38	5383	630	48,5	4,38	1
30	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	11	1494,43	--	16439	--	697	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,5	4483,08	--	15691	--	665	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта толщ.19мм	0,05947	14376,30	--	855	--	36	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЛЬЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1 по ФМ-6								
33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	8,606	17860,17	657,20	146828	5656	10820	1,35	12
		м3		906,03	160,16	7797	1292	48,5	0,18	2
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/СЕТКИ-С-1,С-6/	0,44632	13350,68	692,11	5959	309	3089	16,88	8
		т		12383,17	188,86	5527	84	48,5	0,17	--
35	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ С-1 по 6	0,44632	173846,29	--	77591	--	3290	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ Ан-1,Ан-1/1	1,70952	206225,08	1459,76	352546	2495	37654	33,10	57
		1т		25858,71	413,19	44206	706	48,5	0,37	1
37	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23432	155450,72	--	36425	--	1544	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82**	0,53704	150289,72	–	80712	–	3422	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5501857	211432			738
			Тенге			551201	47437			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5469727				
	Материалы -		Тенге			4317657				
	Всего заработная плата -		Тенге				598638			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389438				
		Накладные расходы -	Тенге			534710				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					290478		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					244232		
		Сметная прибыль -	Тенге			480355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6484793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							794
		Сметная заработная плата -	Тенге				598638			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32130				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32130				
		Накладные расходы -	Тенге			1362				
		Сметная прибыль -	Тенге			2679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6520964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							794
		Сметная заработная плата -	Тенге				598638			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9454898	2937206			1932
			Тенге			1337745	898282			920
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9400465				
	Материалы -		Тенге			4333525				
	Всего заработная плата -		Тенге				2222918			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			814233				
		Накладные расходы -	Тенге			1702025				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1250428		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					451597		
		Сметная прибыль -	Тенге			888199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11990650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2834
		Сметная заработная плата -	Тенге				2222918			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32130				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32130				
		Накладные расходы -	Тенге			1362				
		Сметная прибыль -	Тенге			2679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			22304				
	Всего заработная плата -		Тенге				13109			
		Накладные расходы -	Тенге			9513				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8219		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1294		
		Сметная прибыль -	Тенге			2545				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			34363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				13109			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12061223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2852
		Сметная заработная плата -	Тенге				2236027			

ИСКЛЮЧИТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы(АС-70) Блок А								
1	11-290101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов**								
		т	10,9272	-11110,30	-6977,65	-121404	-76246	-51782	-5,83	-64
				-4132,68	-2397,14	-45158	-26194	62,7	-2,16	-24
2	21-050203-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014 Двутавр 30Б1(L 10000мм)**								
		т	10,9272	-266539,86	--	-2245975	--	-95229	--	--
3	11-010205-1101 РСНБ РК 2015	**Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах**								
		м2	67,8	-522,53	-21,08	-35427	-1429	-13824	-0,19	-27
4	21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, IV сорта**		-285,15	-9,86	-19333	-668	59,1	-0,01	-1
		м3		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			-64491	-26862			-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2309669				
		Материалы -	Тенге			-14665				
		Всего заработная плата -	Тенге				-20001			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2274242				
		Накладные расходы -	Тенге			-110252				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-11821		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-98431		
		Сметная прибыль -	Тенге			-193894				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2613515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-27
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20001			
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			-121404				
		Всего заработная плата -	Тенге				-71352			
		Накладные расходы -	Тенге			-51782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-44738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-7044		
		Сметная прибыль -	Тенге			-13855				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			-187042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-87
		Сметная заработная плата -	Тенге				-71352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2800557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-115
		Сметная заработная плата -	Тенге				-91354			
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС 22-24) Блок А								
		ПРМ-1(1шт),ПРМ-2(2шт),ПРМ-3(68шт),ПРМ-4(7шт),ПРМ-								
88	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**2,122**	**-141587,34**	**–**	**-300448**	**–**	**-12739**	**–**	**–**
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**-300448**	**–**			**–**
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-300448				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-300448				
		Накладные расходы -	Тенге			-12739				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-14665				
		Материалы -	Тенге				-20001			
		Всего заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2574690				
		Накладные расходы -	Тенге			-122991				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-11821		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-111170		
		Сметная прибыль -	Тенге			-218649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2951757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-27
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20001			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			-121404				
	Всего заработная плата -		Тенге				-71352			
		Накладные расходы -	Тенге			-51782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-44738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-7044		
		Сметная прибыль -	Тенге			-13855				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			-187042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-87
		Сметная заработная плата -	Тенге				-71352			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-3138799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-115
		Сметная заработная плата -	Тенге				-91354			

ВКЛЮЧИТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС 22-24) Блок А								
1	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82**	4,62285 т	184063,54	–	850898	–	36078	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**850898**	–			–
			Тенге			–	–			–
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ-БЛОКА(АС-65) Блок А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	50	1072,30	16,18	53615	809	35202	1,43	72
		м2		1049,05	7,45	52452	373	59,8	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			53615	809			72
			Тенге			52452	373			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53615				
	Материалы -		Тенге			354				
	Всего заработная плата -		Тенге				52825			
		Накладные расходы -	Тенге			35202				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3613		
		Сметная прибыль -	Тенге			7188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				52825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			95923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				52825			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы Блок А								
3	21-490201-1209 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом четырехкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	41,04213	45123,82	–	1851978	–	78524	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1851978	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1851978				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1851978				
		Накладные расходы -	Тенге			78524				
		Сметная прибыль -	Тенге			154449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2084949				
							52825			
			Тенге			2702876				
		Накладные расходы -	Тенге			149804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					118215		
		Сметная прибыль -	Тенге			232504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3138799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				52825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3138799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				52825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				70453613				
		Оборудование				4290881				
		Без учета оборудования				66162732				
		Временные здания и сооружения 2,9 %				1918719				
		Итого				68081451				
		Зимнее удорожание 0,7 %				476570				
		Итого:				68558021				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с К=1				68558021				
		Итого с оборудованием				72848902				
		НДС 12%				8741868				
		Итого с НДС				81590771				
		Итого с понижающим коэффициентом (К=0,969947)				79138723				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Атлас-Групп"

Директор _____ **Тұяқбаев Б.М.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЮгТехНадзор"

Инженер-эксперт _____ **Әуелбеков Е.А.**